ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Turístico, Cultural y Cultural

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO CARTA DE ACEPTACION N° 030 DE 2023

OBJETO: ADECUACION DE LA OFICINA DEL PALACIO DISTRITAL ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

VALOR:	$ 74.630.516
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2023
FEHCA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTE (20) DIAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSION N° 001 :	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE REINICIO N° 001:	SEIS (06) DE MAYO DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO N° 001:	NUEVE (09) DE MAYO DEL 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ADICION EN TIEMPO N° 001	NUEVE (09) DE MAYO DEL 2024
ADICION EN TIEMPO N° 001	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE MODIFICACION DE OBRAS N°001:	DIEZ (10) DE MAYO DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICION EN TIEMPO N° 001:	VEINTICUATRO (24) DE MAYO DEL 2024

CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE ADICION EN TIEMPO N° 001

COMPAÑIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		VIGENCIAS	
COBERTURA	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	46-44-101012184	$ 7.403.051,60	13/12/2023	30/06/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	46-44-101012184	$ 3.701.525,80	13/12/2023	31/12/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	46-44-101012184	$ 37.015.258,00	13/12/2023	16/01/2024
Responsabilidad civil	46-40-101005861	$ 232.000.000,00	13/12/2023	31/12/2023

El veintecuatro (24) de mayo de 2024 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron JAIME ORLANDO BRUGES MORENO, en su condicion de Secretario de infraestructura y servicios publicos, en calidad de supervisor del contrato, ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA, como supervisor de apoyo del contrato, JOSE JAIR MORALES LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 85.152.605 de Santa marta, como representante legal de BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS), en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra, a la ejecucion de actividades correspondientes al contrato carta de aceptacion N° 030 del 2023, cuyo objeto es: "ADECUACION DE LA OFICINA DEL PALACIO DISTRITAL ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

CONDICIONES CONTRATUALES						CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N°001		OBRAS EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL OBRAS EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES MODIFICADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	OFICINA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				$ 17.659.399,59		$ 2.238.137,00		$ 2.238.137,00		$ 2.238.137,00	100,00%
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.1.1	Desmonte de piso en ceramica existente	M2	50,05	$ 20.000,00	$ 1.001.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.1.2	Demolicion de plantilla de piso existente (no incluye retiro)	M2	50,05	$ 15.000,00	$ 750.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.1.3	Desmonte de zocalos	ML	33,05	$ 6.800,00	$ 224.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.1.4	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	5,01	$ 51.300,00	$ 256.756,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.2	ESTUCOS Y PINTURAS											
1.2.1	Pintura con vinilo tipo 1a tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	61,51	$ 16.100,00	$ 990.311,00	61,51	$ 990.311,00	61,51	$ 990.311,00	61,51	$ 990.311,00	100,00%
1.2.2	Pintura con barniz	M2	6,80	$ 14.931,00	$ 101.530,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.3	INSTALACIONES ELECTRICAS											
1.3.1	lámpara Panel Led Sobreponer 60x60 48W	UND	6,00	$ 207.971,00	$ 1.247.826,00	6,00	$ 1.247.826,00	6,00	$ 1.247.826,00	6,00	$ 1.247.826,00	100,00%
1.4	PISOS											
1.4.1	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	M2	50,05	$ 53.066,00	$ 2.655.953,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.4.2	Piso en porcelanato rectangular alta resistencia (no incluye plantilla)	M2	50,05	$ 122.201,00	$ 6.116.160,05	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.4.3	Zocalo en porcelanato rectangular alta resistencia (no incluye plantilla)	ML	33,05	$ 43.113,00	$ 1.424.884,65	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!

Powered by CamScanner

1.5	CARPINTERIA METALICA											
1.5.1	Suministro e instalacion de Puerta en aluminio anonizado -02 hoja (0.80x2.50m) con respiradero del mismo material	UND	1,00	$ 1.957.210,00	$ 1.957.210,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.6	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS											
1.6.1	Corte con disco muro ambos lados	ML	9,00	$ 20.467,00	$ 184.203,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
1.6.2	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras incluye pintura	M2	7,05	$ 106.155,00	$ 748.074,29	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
2	OFICINA DE SECRETARIA DE HACIENDA				$ 13.746.105,89		$ 4.034.954,49		$ 4.034.954,49		$ 4.034.954,49	100,00%
2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
2.1.1	Desmonte de piso en ceramica existente	M2	50,050	$ 22.693,00	$ 1.135.784,65	68,00	$ 1.543.124,00	68,00	$ 1.543.124,00	68,00	$ 1.543.124,00	100,00%
2.1.2	Demolicion de plantilla de piso existente (no incluye retiro)	M2	50,050	$ 15.077,00	$ 754.603,85	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
2.1.3	Desmonte de zocalos	ML	30,600	$ 6.863,00	$ 210.007,80	85,00	$ 583.355,00	85,00	$ 583.355,00	85,00	$ 583.355,00	100,00%
2.1.4	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	5,005	$ 51.497,00	$ 257.742,49	5,01	$ 257.742,49	5,01	$ 257.742,49	5,01	$ 257.742,49	100,00%
2.2	ESTUCOS Y PINTURAS											
2.2.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	102,530	$ 16.100,00	$ 1.650.733,00	102,53	$ 1.650.733,00	102,53	$ 1.650.733,00	102,53	$ 1.650.733,00	100,00%
2.2.2	Pintura con barniz	M2	6,800	$ 14.931,00	$ 101.530,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
2.3	PISOS											
2.3.1	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	M2	50,050	$ 53.066,00	$ 2.655.953,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
2.3.2	Piso en porcelanato rectangular alta resistencia (no incluye plantilla)	M2	50,050	$ 115.000,00	$ 5.755.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
2.3.3	Zocalo en porcelanato rectangular alta resistencia (no incluye plantilla)	ML	30,600	$ 40.000,00	$ 1.224.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
3	OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO				$ 660.372,86		$ 495.236,00		$ 495.236,00		$ 495.236,00	100,00%
3.1	ESTUCOS Y PINTURAS											
3.1.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	30,760	$ 16.100,00	$ 495.236,00	30,76	$ 495.236,00	30,76	$ 495.236,00	30,76	$ 495.236,00	100,00%
3.1.2	Pintura con barniz	M2	11,060	$ 14.931,00	$ 165.136,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
4	OFICINA DE RECEPCION				$ 396.848,26		$ 187.574,61		$ 187.574,61		$ 187.574,61	100,00%
4.1	ESTUCOS Y PINTURAS											
4.1.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	11,648	$ 16.100,00	$ 187.532,80	11,65	$ 187.532,80	11,65	$ 187.532,80	11,65	$ 187.532,80	100,00%
4.1.2	Pintura con barniz	M2	14,153	$ 14.931,00	$ 211.315,46	0,00	$ 41,81	0,00	$ 41,81	0,00	$ 41,81	100,00%
5	OFICINA DE SECRETARIA DE PLANEACION				$ 1.380.246,00		$ 1.320.522,00		$ 1.320.522,00		$ 1.320.522,00	100,00%
5.1	ESTUCOS Y PINTURAS											
5.1.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	82,020	$ 16.100,00	$ 1.320.522,00	82,02	$ 1.320.522,00	82,02	$ 1.320.522,00	82,02	$ 1.320.522,00	100,00%
5.1.2	Pintura con barniz	M2	4,000	$ 14.931,00	$ 59.724,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
6	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				$ 1.617.100,80		$ 1.485.708,00		$ 1.485.708,00		$ 1.485.708,00	100,00%
6.1	ESTUCOS Y PINTURAS											
6.1.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	92,280	$ 16.100,00	$ 1.485.708,00	92,28	$ 1.485.708,00	92,28	$ 1.485.708,00	92,28	$ 1.485.708,00	100,00%
6.1.2	Pintura con barniz	M2	8,800	$ 14.931,00	$ 131.392,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7	PATIO DEL PALACIO DISTRITAL DE LA ALCALDIA				$ 19.375.346,17		$ 6.512.074,78		$ 6.512.074,78		$ 6.512.074,78	100,00%
7.1	DEMOLICIONES, DESMONTES Y LIMPIEZA											
7.1.1	Desmonte de cableado electrico de vector de lamparas antiguas	ML	50,000	$ 6.336,00	$ 316.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.1.2	Desmonte de puertas (inc. marcos), del cuarto de oficio y electrico	UND	2,000	$ 31.127,00	$ 62.254,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.1.3	Demoliciones de muro en yeso sin retiro	M2	3,710	$ 13.618,00	$ 50.522,78	3,71	$ 50.522,78	3,71	$ 50.522,78	3,71	$ 50.522,78	100,00%
7.1.4	Desmonte de bancas	UND	6,000	$ 39.000,00	$ 234.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.1.5	Limpieza general y retiro	M2	106,000	$ 1.981,00	$ 209.986,00	106,00	$ 209.986,00	106,00	$ 209.986,00	106,00	$ 209.986,00	100,00%
7.2	ESTUCOS Y PINTURAS											

Powered by CamScanner

7.2.1	Pintura con vinilo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	365,500	$ 16.100,00	$ 5.884.550,00	365,50	$ 5.884.550,00	365,50	$ 5.884.550,00	365,50	$ 5.884.550,00	100,00%
7.2.2	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos bajo placa	M2	26,000	$ 14.116,00	$ 367.016,00	26,00	$ 367.016,00	26,00	$ 367.016,00	26,00	$ 367.016,00	100,00%
7.2.3	Pintura con barniz para puerta principal en madera	M2	12,000	$ 13.000,00	$ 156.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.3	INSTALACIONES DE DESAGUES AIRES ACONDICIONADO											
7.3.1	Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 1 m	PTO	8,000	$ 73.165,05	$ 585.320,39	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.3.2	Red suministro de agua potable pvc ø 1" rde-21, desagüe aires acondicionado	ML	48,000	$ 17.740,00	$ 851.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.3.3	Rejilla metálica para canuela, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a = 0,3 m	ML	0,500	$ 155.882,00	$ 77.941,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.4	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS											
7.4.1	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara (incluye pintura) para cuarto electrico	M2	3,710	$ 64.000,00	$ 237.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.5	OTROS											
7.5.1	Construccion de bancas en concreto de 3.000 psi pieza N° 3 - L= 4.73 m	UND	6,000	$ 1.002.219,00	$ 6.013.314,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.5.2	Soldadura y mantenimiento de vectores de lamparas antiguas	UND	6,000	$ 306.487,00	$ 1.838.922,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
7.5.3	Impermeabilizacion con manto asfaltico	M2	40,950	$ 60.800,00	$ 2.489.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
INP	ITEM NO PREVISTO						$ 65.784.990,47		$ 65.784.990,47		$ 65.784.990,47	100,00%
INP 1	Monta y desmonte de manejadoras de aire acondicionados patio incluye ampliacion de manguera y accesorios necesarios para la actividad	UND		$ 380.600,00		4,00	$ 1.522.400,00	4,00	$ 1.522.400,00	4,00	$ 1.522.400,00	100,00%
INP 2	Suministro e intalacion A.A. minisplit 3/4 caballo 9000 Btu a 110 V	UND		$ 2.168.147,00		2,00	$ 4.336.294,00	2,00	$ 4.336.294,00	2,00	$ 4.336.294,00	100,00%
INP 3	Suministro e instalacion escritorio tipo presidente de 0.70x2.00 enchapado en formica, bases comadas	ML		$ 5.225.000,00		1,00	$ 5.225.000,00	1,00	$ 5.225.000,00	1,00	$ 5.225.000,00	100,00%
INP 4	Silla giratoria ergonomica tipo presidente con brazos graduables en altura y profundidad, cabezote y espaldar en malla, asiento tapizado en cuero sintetico color negro base en hierro cromado	ML		$ 1.320.000,00		1,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00	100,00%
INP 5	Sillas interlocutoras fija tipo trineo con brazos y espaldar en malla	ML		$ 605.000,00		2,00	$ 1.210.000,00	2,00	$ 1.210.000,00	2,00	$ 1.210.000,00	100,00%
INP 6	Mueble recepcion tipo counter de 1.50 x 1.80 con archivador 2x1	UND		$ 5.445.000,00		1,00	$ 5.445.000,00	1,00	$ 5.445.000,00	1,00	$ 5.445.000,00	100,00%
INP 7	Sillas ergonomicas giratorias tipo ejecutiva con asiento tapisado y espaldar en malla	UND		$ 825.000,00		5,00	$ 4.125.000,00	5,00	$ 4.125.000,00	5,00	$ 4.125.000,00	100,00%
INP 8	Puesto de trabajo de 1.20x0.60 tipo profesional enchapado en formica con archivador 2x1	M2		$ 1.097.459,00		3,00	$ 3.292.377,00	3,00	$ 3.292.377,00	3,00	$ 3.292.377,00	100,00%
INP 9	Pintura de la fachada	M2		$ 16.188,00		370,41	$ 5.996.221,69	370,41	$ 5.996.221,69	370,41	$ 5.996.221,69	100,00%
INP 10	Muro en placa de fibrocemento e=6 mm similar 1 cara incluye estucada y pintura	M2		$ 152.273,00		40,00	$ 6.090.920,00	40,00	$ 6.090.920,00	40,00	$ 6.090.920,00	100,00%
INP 11	Tablero trifásico 24 circuitos con barraje de 200a, barrajes de neutro y tierra, puerta y chapa .incluye una protección de 3x30a 10ka, una de 3x20a 10ka, unaprotección de 2x20a 10ka y una protección de 1x20 a 10 ka. empotrado.	UND		$ 1.376.506,00		2,00	$ 2.753.012,00	2,00	$ 2.753.012,00	2,00	$ 2.753.012,00	100,00%
INP 12	Acometida electrica con tubo conduit de 3/4 en cable de cobre suave concentrico aislado con pvc nylon 2xn°8 + 1n°10 thhn/thwn 90°c	ML		$ 40.909,00		30,00	$ 1.227.270,00	30,00	$ 1.227.270,00	30,00	$ 1.227.270,00	100,00%
INP 13	Suministro e intalacion de canaletas plasticas para proteccion de acometidas internas	ML		$ 40.182,00		20,00	$ 803.640,00	20,00	$ 803.640,00	20,00	$ 803.640,00	100,00%
INP 14	Desmonte de redes electricas en mal estado	ML		$ 8.344,00		40,00	$ 333.760,00	40,00	$ 333.760,00	40,00	$ 333.760,00	100,00%
INP 15	Acometida electrica con tubo conduit de 1 en cable de cobre suave concentrico aislado con pvc nylon 2xn°10 + n°12 thhn/thwn 90°c	ML		$ 53.139,00		50,00	$ 2.656.950,00	50,00	$ 2.656.950,00	50,00	$ 2.656.950,00	100,00%
INP 16	Caja de paso de 20x20	UND		$ 52.041,00		3,00	$ 156.123,00	3,00	$ 156.123,00	3,00	$ 156.123,00	100,00%
INP 17	Pintura en aceite para rejas de proteccion de las ventanas en la fachada con dimensión de (1,20 X 2,20 m) incluye lijada y anticorrosivo	UND		$ 75.000,00		10,00	$ 750.000,00	10,00	$ 750.000,00	10,00	$ 750.000,00	100,00%
INP 18	Pintura esmalte para madera (ventinas exteriores)	MI		$ 16.588,00		314,22	$ 5.212.350,78	314,22	$ 5.212.350,78	314,22	$ 5.212.350,78	100,00%
INP 19	Pintura esmalte para madera puertas	M2		$ 24.591,00		28,00	$ 688.548,00	28,00	$ 688.548,00	28,00	$ 688.548,00	100,00%
INP 20	Demolicion de piso en baldosa (incluye retiro)	M2		$ 22.693,00		68,00	$ 1.543.124,00	68,00	$ 1.543.124,00	68,00	$ 1.543.124,00	100,00%
INP 21	Piso en ceramica de 1ra. tipo Pisofuerte incluye mortero	M2		$ 112.000,00		68,00	$ 7.616.000,00	68,00	$ 7.616.000,00	68,00	$ 7.616.000,00	100,00%

Powered by CamScanner

INP 22	Zocalo en ceramica rectangular alta resistencia (no incluye plantilla) h=10cms	Ml		$ 35.600,00		85,00	$ 3.026.000,00	85,00	$ 3.026.000,00	85,00	$ 3.026.000,00	100,00%
INP 23	Desmonte y monte de puertas	UND		$ 45.000,00		4,00	$ 180.000,00	4,00	$ 180.000,00	4,00	$ 180.000,00	100,00%
INP 24	Mantenimiento general de la puerta principal de las oficinas de la secretaria de hacienda (incluye cambio de visagras y accesorios)	UND		$ 275.000,00		1,00	$ 275.000,00	1,00	$ 275.000,00	1,00	$ 275.000,00	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 54.837.420		$ 82.059.197		$ 82.059.197		$ 82.059.197	100,00%
ADMINISTRACION				29,00%	$ 15.902.852		$ 23.797.167		$ 23.797.167		$ 23.797.167	100,00%
IMPREVISTOS				1,00%	$ 548.374		$ 820.592		$ 820.592		$ 820.592	100,00%
UTILIDAD				5,00%	$ 2.741.871		$ 4.102.960		$ 4.102.960		$ 4.102.960	100,00%
TOTAL COSTO INDIRECTO					$ 19.193.097		$ 28.720.719		$ 28.720.719		$ 28.720.719	100,00%
COSTO TOTAL					$ 74.030.516		$ 110.779.916		$ 110.779.916		$ 110.779.916	100,00%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				50,00%	$ 37.015.258							
VALOR COSTO TOTAL SEGÚN CONDICIONES MODIFICADA N°001							$ 110.779.916					
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL									$ 110.779.916			
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL											$ 110.779.916	
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO										$ 0		
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL												100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 74.030.516
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO INICIAL	$ 37.015.258
VALOR DEL ADICION DEL CONTRATO	$ 36.749.400
VALOR COSTO TOTAL SEGÚN CONDICIONES MODIFICADA N°001	$ 110.779.916
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.779.916
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.779.916
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL MENOS LA AMORTIZACION	$ 73.764.658
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.779.916
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	100,0%

Total a pagar en la presente ACTA DE RECIBO FINAL SON: Ciento Diez Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/L

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ANTONIO RAFE RIVABENEIRA
Supervisor de Apoyo

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

JOSE JAIR MORALES LOPEZ
Representante legal de beyond ingenieria s.a.s (bisas)

Powered by CamScanner