NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 27 DE MAYO DE 2024
NO. DE ACTA	ACTA No. 017 DE REINICIO No. 03
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	33010602 -2020251260038 -2.3.2.02 .02 .005 .03 / FUENTE 1.3.3.4.03 Ejecutar la inversión de los proyectos de los presupuestos participativos R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES /Construcción de placa huella en vías que se encuentran en el sector de Buena Suerte , dentro del cumplimiento de los presupuestos participativos (Acuerdo No.02 de 2017) en el municipio de Cajicá, Cundinamarca - **$409.964.613,75**
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2023001202
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023003159
CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA
C.C	NIT: 901.762.977-8 C.C. 79.593.397 DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($683.274.356,26)
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE OCTUBRE DE 2023 (SECOP II)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($683.274.356,26)
FORMA DE PAGO	EL PRIMER PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE HAYA AVANZADO MÍNIMO EL 40% DE LA OBRA; POSTERIORMENTE SE HARÁN PAGOS PARCIALES HASTA QUE SE COMPLETE EL 80% DEL AVANCE DE LA OBRA Y SE DEJARÁ UN ÚLTIMO PAGO DEL 20% RESTANTE DEL AVANCE DE OBRA, PARA COMPLETAR EL 100% DE EJECUCIÓN, ESTE ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, UNA VEZ SEA TERMINADA Y RECIBIDA LA OBRA.
FECHA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 DE ENERO DE 2024
TIEMPO DE LA PRORROGA	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	15 DE ENERO DE 2024
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	17 DE FEBRERO DE 2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101209610	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 204.982.307,10	SI AMPARA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 683.274.356,26
2	VALOR ADICIÓN	$ 0,00
3	VALOR TOTAL	$ 683.274.356,26
4	VALOR ACTA PARCIAL 1 **(40%)**	$ 273.309.742,51
5	VALOR ACTA PARCIAL 2 **(21,32%)**	$ 145.694.811,14
6	VALOR ACTA PARCIAL 3 **(18,68%)**	$ 127.614.931,35
7	VALOR TOTAL EJECUTADO **(80,00%)**	$ 546.619.485,00
8	SALDO POR EJECUTAR **(20%)**	$ 136.654.871,26

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	23 DE OCTUBRE DE 2023	ACTA DE INICIO	NO APLICA
002	07 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA No. 002 MAYORES Y MENORES No. 001	-
003	13 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA No. 003 CORTE PARCIAL DE OBRA No. 001	2023006492
004	20 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA No. 004 DE SUSPENSIÓN No. 01	-
005	15 DE ENERO DE 2024	ACTA No. 005 DE REINICIO No. 01	-
006	07 DE MARZO DE 2024	ACTA No. 006 MAYORES Y MENORES No. 002	-
007	18 DE MARZO DE 2024	ACTA No. 007 CORTE PARCIAL DE OBRA No. 002	-
008	07 DE MARZO DE 2024	ACTA No. 008 MAYORES Y MENORES No. 002	-
009	18 DE MARZO DE 2024	ACTA No. 009 CORTE PARCIAL DE OBRA No. 002	2024000356
010	21 DE MARZO DE 2024	ACTA No. 010 DE SUSPENSIÓN No. 02	-
011	02 DE ABRIL DE 2024	ACTA No. 011 DE REINICIO No. 02	-
012	09 DE ABRIL DE 2024	ACTA No. 012 MAYORES Y MENORES No. 003	-
013	09 DE ABRIL DE 2024	ACTA No. 013 CORTE PARCIAL DE OBRA No. 003	2024000677
014	18 DE ABRIL DE 2024	ACTA No. 014 DE SUSPENSIÓN No. 03	-
015	03 DE MAYO DE 2024	ACTA No. 015 DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 03	-
016	17 DE MAYO DE 2024	ACTA No. 016 DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 03	-
017	27 DE MAYO DE 2024	ACTA No. 017 DE REINICIO No. 03	-