## 1. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 - DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 09 de mayo de 2024 | **A** | 27 de mayo de 2024 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 100% | | |
| **INFORME PERIÓDICO** | **09 al 27 de mayo de 2024** | **N°** | 1 |
| **INFORME ÚNICO** | **SI** | | |
| **TIPO DE ACTA** | **ACTA DE LIQUIDACIÓN** | | |

## 2. DATOS SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA |
| **CARGO** | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA |

## 3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

| | | |
|---|---|---|
| **NUMERO** | GC-ACO-2024-011 | |
| **TIPO CONTRATO** | SUMINISTRO | |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS COMO ALCALDIA, COLISEO, CASA DE LA CULTURA, LUDOTECA, PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ. | |
| **CONTRATISTA** | CARMENZA CARREÑO BERNAL | |
| **CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA** | C.C 24.037.932 EXPEDIDA EN LA UVITA | |
| **FECHA CONTRATO** | 08 DE MAYO DE 2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 09 DE MAYO DE 2024 | |
| **FECHA CONTRATO ADICIONAL** | ---- | |
| **DURACIÓN INICIAL** | UN (01) MES | |
| **DURACIÓN ADICIONAL** | --- | |
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000,00) M/CTE | |
| **VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME** | TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000,00) M/CTE | |
| **VALOR ADICIONAL** | -- | |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | 09-06-2024 | |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | 27-05-2024 | |
| **SUSPENSIÓN** | -- | |
| **GARANTÍAS** | -- | NO X |
| **PÓLIZAS DE GARANTÍAS** | -- | NO X |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:**

| MES | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PAGO A PENSIONES | VALOR PAGO ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 4547564883 | 26 DE ABRIL DE 2024 | $162.500,00 | $208.000,00 | $0 |

## 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $32.000.000 | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0 | |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0 |
| SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS | | $ 0 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | | $32.000.000 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | | $0 |
| **SALDOS IGUALES** | $32.000.000 | $32.000.000 |

Como supervisor del contrato de Suministro **GC-ACO-2024-011** objeto SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS COMO ALCALDIA, COLISEO, CASA DE LA CULTURA, LUDOTECA, PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ. del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y CARMENZA CARREÑO BERNAL, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- CARMENZA CARREÑO BERNAL presento su respectiva factura, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación y obras públicas, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2024.

**Ing. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**
**Supervisor del Contrato**