INFORME DE EJECUCION FINAL

CONTRATO DE OBRA No. MC 023-2024

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA CON LA VEREDA PALO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. INTRODUCCION

El presente informe de ejecución parcial de la obra, se elabora con el fin de mostrar el avance actual de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al contrato de obra No. C103-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA CON LA VEREDA PALO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO" mostrando de manera clara los trabajos y aspectos más relevantes concernientes al estado de la obra.

2. LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra ejecutada presentada en este informe, se encuentra localizada en el tramo vial entre la vereda La Esperanza y el punto denominado vereda Palo Grande, en el municipio de Cumbitara departamento de Nariño.



imagen. 1 localización de la obra a nivel municipal.
Fuente Google Earth.

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO
CONTRATISTA:	JHON ASDRÚBAL SALAZAR RUIZ C.C. 5.268.971 de Ipiales (N)
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA CON LA VEREDA PALO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS. ($29.101.644,00) M/CTE.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	DIESIOCHO (18) DE MAYO DE 2024.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	DIESISIETE (17) DE MAYO DE 2024.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	EL CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO SERÁ DE SIETE (7) DÍAS calendario, cotados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS. ($29.101.644,00) M/CTE.
ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO:	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	EL CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO SERÁ DE SIETE (7) DÍAS calendario, cotados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2024.
VALOR EJECUTADO	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS. ($29.101.644,00) M/CTE.
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
SE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	SI
SUPERVISOR:	TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA Secretario de Infraestructura y Obras

4. COMPONENTES FINANCIEROS DEL PROYECTO

El presente proyecto, está financiado con recursos del SGP, proyecto que en el municipio de Cumbitara beneficiará directamente a toda la comunidad que transita por este lugar, al igual que ayudará a la generación de empleo durante el tiempo que dure su ejecución e indirectamente al comercio y al gremio de transportadores de la región.

Entidad	Valor certificado disponibilidad presupuestal	Valor del contrato
Municipio de Cumbitara	$ 36.376.919.04	$29.101.644,00

5. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

Contrato de obra No. MC 023-2024 del 17 de mayo de 2024, contempla un plazo de ejecución inicial de la obra de siete (07) días calendario, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio del dieciocho (18) de mayo de 2024 y se contempla como fecha de terminación inicial de obra contractual el 25 de mayo del 2024.

6. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria De Colombia
PÓLIZA DE CUMPLIMENTO NO: 436-47-994000061121
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE APROBACION: 20 DE MAYO DEL 2024

Riesgos amparados	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	**$ 2.910.164,40**	17/05/2024	24/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**$ 1.455,082.20**	**17/05/2024**	**24/05/2027**
Estabilidad de la Obra	**N/A**	**N/A**	
Predios labores y operaciones	**N/A**	**N/A**	**N/A**

7. PERSONAL EN OBRA:

Para el desarrollo de la ejecución de cada una de las actividades a realizar se cuenta con el personal profesional y la mano de obra tanto calificada como no calificada cumpliendo así con cada una de las normas establecidas y verificando que los procesos constructivos sean lo más correctos posibles para el cumplimiento del proyecto.

En resumen, se cuenta con el siguiente personal calificado y no calificado.

Operarios	3
Obrero	2

8. AVANCE DEL CONTRATO

Aquí se presenta el avance físico de las actividades propias del contrato de la obra del cual es objeto el presente informe. Se continua en normal desarrollo las actividades correspondientes para la realización de "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA CON LA VEREDA PALO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO." en la cual se inicia con la ejecución de las actividades contractuales bajo la supervisión de la respectiva de la supervisión técnica del municipio, apoyados en planos y especificaciones que se aprobaron al inicio de este proyecto. Hasta la fecha se tiene un porcentaje de avance Acumulado igual al 100%

9. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM 1. Mantenimiento De Vía Puntual: Para el desarrollo de esta actividad se restablecimiento de las condiciones originales de la superficie del afirmado mediante la eliminación de baches, depresiones y demás irregularidades de poca extensión, que representen incomodidad o peligro para la circulación del tránsito automotor.





ITEM. 2. Desalojo De Derrumbes: Se realizó el proceso de remoción, desecho y disposición o en la remoción, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y disposición de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre una vía existente o en construcción, y que se convierten en obstáculo para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras.





1. RELACION DE CANTIDADES EJECUTADAS

I	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD INICIAL	% Total	% Ejecutado
1	Mantenimiento De Vía Puntual	ML	1340	100%	100%
2	Desalojo De Derrumbes	M3	252	100%	100%

I	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD ADICIONAL	% Total	% Ejecutado
1	Mantenimiento De Vía Puntual	ML	1340	100%	100%
2	Desalojo De Derrumbes	M3	252	100%	100%

A la presente fecha se presenta un avance acumulado del 100%

Cordialmente:

JHON ASDRUBAL SALASAR RUIZ
Contratista