EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P

Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA.			
CONTRATISTA	CONSTRUCCION E INVERSIONES LJ S.A.S NIT 830.506.952 LILIANA MUÑOZ CEDULA 36.114.699		
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA "EMPTIMANA S.A. E.S.P.		
PLAZO	El presente Contrato estará vigente El presente Contrato estará vigente por el tiempo de dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio		
FECHA ACTA DE INICIO	21/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	20/05/2024		
VALOR INICIAL	$61.988.000		
ADICIÓN	$ 0		
VALOR TOTAL	$61.988.000		
No. De CDP	N° 2024000066	**FECHA:**	12/03/2024
No. De REGISTRO P.	N° 2024000076	**FECHA:**	21/03/2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING		
CARGO	Gerente EMPTIMANA		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	**X**	Informe Final	
FECHA PRESENTE ACTA	**PERIODO DEL INFORME**			
27/05/2024	24 DE ABRIL A 13 DE MAYO DE 2024			

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
No.	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
1	ACREDITAR DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES,	El contratista realizó aporte a salud, pensión y riesgo correspondiente al mes de marzo y abril de 2024 conforme a los dispuesto en la planilla 29559379-29399030, tipo de planilla I independientes.

Powered by CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

	PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.	
2	DESIGNAR Y CONTRATAR EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON SU OFERTA Y LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.	Para la ejecución del contrato de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se estipulo equipo de trabajo de profesionales con experiencia relacionada como se indica en los estudios previos el cual se cumple por parte del contratista.
3	ESTUDIAR LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE FAMILIARIZARSE CON LAS OBRAS, FORMA DE EJECUCIÓN Y DEMÁS CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE LA MISMA	El contratista participó de una mesa técnica con el contratista de obra con el propósito de socializar el proyecto en base a las condiciones técnicas del contrato de alumbrado público. Así mismo, solicito al contratista de obra un cronograma de trabajo.
4	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DISPONE DEL EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL REQUERIDO Y EXIGIDO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	Se verifico que el personal contratado cumple con las condiciones técnicas y/o perfiles. De igual manera, realizó visita de control en sitio y se encontró relación con la información suministrada.

PERSONAL PROPUESTO CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRÍCULA PROFESIONAL	TARJETA CONTE	CURSO ALTURAS VIGENTE
Director de obra	Alex David Zapata	Ingeniero Electricista	AN205-26541	N/A	N/A
Técnico Electricista	Yan Carlos Olaya	Técnico Electricista	N/A	122706	ok
Técnico Electricista	José Vicente	Técnico Electricista	N/A	118229	ok
Ayudante Eléctrico	Juan Camilo Ramos	Ayudante de obra	N/A	N/A	N/A
Ayudante Eléctrico	Cesar Córdoba	Ayudante de obra	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

		Coordinadora Papso	Nancy Muñoz Calderón	Profesional en salud ocupacional	2163 de 2009	N/A	ok
5	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CUANTO A SU ASPECTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El contratista realizó supervisión integral al cumplimiento del contrato de obra en aspectos técnicos, administrativos y financieros con el objetivo de asegurar la calidad y normativas, controlar costos y plazos, prevenir posibles conflictos y a cambios del proyecto.					
6	VERIFICAR QUE EL PROYECTO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA DE LICENCIAS Y PERMISOS.	Póliza de cumplimiento estatal expedida por seguros mundial N° m-100225222 y responsabilidad civil extracontractual N M.-100052152					
7	REQUERIR AL CONTRATISTA EN CASO DE QUE INCUMPLA ALGUNA DE SUS OBLIGACIONES Y EXIGIRLE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CUANDO SEA EL CASO	El contratista solicito una prórroga de 11 días para finalizar el contrato de 31 de mayo de 2024, por lo tanto, indica de esta manera que se ha dado cumplimiento a las especificaciones y o recomendaciones dadas al contratista para garantizar el desarrollo y funcionamiento del proyecto.					
8	CONTROLAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, VELANDO POR LOS INTERESES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, OBSERVANDO QUE DICHA EJECUCIÓN ESTÉ DENTRO DE LOS PARÁMETROS	El contratista realizo supervisión integral al cumplimiento del contrato de obra en aspectos técnicos, administrativos y financieros con el objetivo de asegurar la calidad y normativas controlar costos y plazos, prevenir posibles conflictos y a cambios del proyecto.					

Powered by CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

	DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD PACTADOS	
9	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL CONTRATISTA.	Actividad realizada el 01 de abril de 2024, registrada en el primer informe de supervisión de la interventoría.
10	ESTUDIAR OPORTUNAMENTE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y CONSULTAS DEL CONTRATISTA	El contratista Realizó control y vigilancia sobre la ejecución contractual correspondiente Periodo de Ejecución: 24 de abril de 2024 a 13 de mayo de 2024 para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los estudios. En este informe certifica la ejecución de actividades correspondientes a: director de obra, almacenista, técnico electricista ayudantes eléctricos, coordinadora de salud ocupacional y seguridad en el trabajo
11	COLABORAR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EXIGIDAS, LA QUE DEBERÁ AJUSTARSE A LOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIO PREVISTOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS NACIONALES Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE;	El contratista no realizó ninguna Orden de suspensión durante el periodo del 24 de abril de 2024 a 13 de mayo de 2024, e indica de esta manera que las obras ejecutadas dieron cumplimiento a las especificaciones y o recomendaciones planteadas en los estudios y diseños; para garantizar el desarrollo y funcionamiento del proyecto.
12	LAS DEMÁS INHERENTES A SU	La interventoría cumplió con los requerimiento del contratista así mismo, con los informes al supervisor del contrato de obra N 001 de 2024 denominando MODERNIZACIÓN TECNÓLOGICA EN

Powered by CamScanner

emptimaná
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

	NATURALEZA. PARÁGRAFO: ES OBLIGACIÓN DE LA INTERVENTORÍA CUMPLIR CON EL PACTO DE ÉTICA, ARTICULANDO SU ACCIÓN CON LOS GRUPOS DE AUDITORES VISIBLES, ATENDIENDO Y DANDO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LOS MISMOS, A FIN DE EFECTUAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA.

III. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según planilla No. **29559379-MARZO 29399030 ABRIL** de 2024.

IV. ESTADO FINANCIERO

RELACIÓN DE PAGOS		
+ Valor Inicial del Contrato	$61.988.000	
+ Valor Adición	$ 0	
-Pago parcial No. 1	27/05/2024	$ 43.484.582
-Pago presente acta	27/05/2024	$ 43.484.582
- Valor no ejecutado		$ 18.503.418
Sumas iguales	$61.988.000	$61.988.000

V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Por lo anterior el Supervisor del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza el **PAGO PARCIAL No. 1** por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS**

Powered by CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024

OCHENTA Y DOS PESOS ($43.484.582). de acuerdo a la cláusula No. 03 del mencionado contrato proporcional a los días laborados.

VI. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING
Gerente EMPTIMANÁ S.A E.S.P

Proyectó: Yudy Milena Parra Narváez
Abogada Contratación.

Powered by CamScanner