I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	INFORME DE SUPERVISION N°4 DEL 1 AL 30 DE ABRIL CONVENIO NUMERO 23001315 H3 de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AERÓDROMO DE CUMARIBO
FECHA DEL INFORME	30 DE ABRIL DE 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	MY. ALBORNOZ SANCHEZ EDUIN RODRIGO
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	23001315 H3 de 2023
INTERVINIENTES	EJÉRCITO NACIONAL-COMANDO DE INGENIEROS-BATALLON DE INGENIEROS N°18 – AERONAUTICA CIVIL
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR AEROCIVIL
CANTIDAD A EJECUTAR	- DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE - MEJORAMIENTO DEL TERRENO - CONSTRUCCIÓN DE PISTA, PLATAFORMA DE VIRAJE, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA. - CONSTURCCION DRENAJE Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS -DEMARCACION HORIZONTAL DEL LADO AIRE - CERRAMIENTO DE LA PISTA
UNIDAD EJECUTORA	BATALLON DE INGENIEROS N°18 “GR. RAFAEL NAVAS PARDO” BIRAN 18
POBLACION BENEFICIADA	23,990 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, ES UN AERÓDROMO CON VOCACIÓN MILITAR (20%), COMERCIAL (50%) Y DE CARGA (30%)
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**12,449,327,475**
FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	**PENDIENTE**
FECHA DE ENTREGA	**PENDIENTE**

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO



Es un aeródromo con vocación militar (20%), comercial (50%) y de carga (30%) ubicado en el departamento de Vichada y sirve al municipio de Cumaribo. Por tal motivo se hace vital la intervención del Aeródromo con el fin de mejorar y mantener su infraestructura, ofreciendo confort a los habitantes del Municipio al disminuir tiempos de traslado hacia la ciudad principal más cercana (Villavicencio) en temas relacionados con salud, educación, insumos de primera necesidad, entre otros.

Municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada

IV. INFORMACION JURIDICA

El batallón de ingenieros de combate número 18 "General Rafael Navas Pardo" en pro de cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo número 23001315 H3 de 2023 intervenido por Ejercito nacional – Comando de Ingenieros – BIRAN18 – Aeronáutica Civil, hace nombramiento formal al siguiente personal como participe en representación de BIRAN18 así: Mayor Albornoz Sánchez Eduin - Supervisor, Subteniente Torres Ruiz Carlos Santiago - Ingeniero residente de obra, Subteniente Peña Ruiz Cesar David – Jefe de Sección Técinca, Sargento Segundo Romero Luna Leyder Harvey – Jefe de Topografía.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. **RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS**

   OMITIDO

2. **MATERIAL RECIBIDO**

   OMITIDO

3. **DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO O CONTRATO N° 23001315 H3 de 2023**

   Aerocivil realizó un primer aporte por un valor de $ 6.628.087.132,10 por concepto de demerito y desgaste que para las intervenciones de Cumaribo corresponden a $ 1.089.316.154,06

4. BALANCE CONTRACTUAL

RESUMEN FINANCIERO				
AERÓDROMO	PLAN DE COMPRAS	APORTE AEROCIVIL	APORTE EJC	TOTAL CONVENIO
Bahia Solano	$ 14.464.271.873,00	$ 2.531.247.577,78	$ 1.058.535.642,91	$ 3.589.783.220,68
Bajo Baudo	$ 9.901.074.521,00	$ 1.732.688.041,18	$ 724.588.169,77	$ 2.457.276.210,95
Barrancominas	$ 12.211.539.191,00	$ 2.137.019.358,43	$ 893.674.400,06	$ 3.030.693.758,49
Cumaribo	$ 12.449.327.475,00	$ 2.178.632.308,13	$ 911.076.408,01	$ 3.089.708.716,13
La Primavera	$ 17.621.001.061,00	$ 3.083.675.185,68	$ 1.289.553.864,21	$ 4.373.229.049,88
Magui Payan	$ 9.102.353.103,00	$ 1.592.911.793,03	$ 666.135.515,04	$ 2.259.047.308,07
TOTAL	**$ 75.749.567.224,00**	**$ 13.256.174.264,20**	**$ 5.543.564.000,00**	**$ 18.799.738.264,20**

AERÓDROMO	1ER APORTE AEROCIVIL	
Bahia Solano	$	1.265.623.788,89
Bajo Baudo	$	866.344.020,59
Barrancominas	$	1.068.509.679,21
Cumaribo	$	1.089.316.154,06
La Primavera	$	1.541.837.592,84
Magui Payan	$	796.455.896,51
TOTAL	**$**	**6.628.087.132,10**

VI. INFORMACIÓN TECNICA

- **A EJECUTAR PLAN DE COMPRAS** = 12.449.327.475
- **% EJECUTADO** = 0 %
- **% PROGRAMADO** = 0 %

ACTIVIDADES DE OBRA	UNIDAD	ALCANCE	EJECUTADO	% EJECUTADO
PRELIMINARES:			0	0%
Adecuación de campamento			0	0%
Localización y replanteo			0	0%
Demolición de la estructura existente			0	0%
MEJORAMIENTO SUBRASANTE			0	0%
Corte y Renivelacion de la Plataforma, Pista, Calle de Rodaje y Franja de la pista			0	0%
Instalación de Material de Aluvión de la Plataforma, Pista, Calle de Rodaje y Vía perimetral			0	0%

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:			0	0%
Instalación de Material de Subbase de la Plataforma, Pista, Calle de Rodaje			0	0%
Instalación de material de afirmado Vía perimetral			0	0%
Instalación de geotextil			0	0%
Mezclado y fundida de Concreto Hidráulico de la Plataforma, Pista, Calle de Rodaje			0	0%
Instalación de Acero de refuerzo y barras de transferencia			0	0%
OBRAS DE DRENAJE:			0	0%
Canales trapezoidales			0	0%
Construcción de cárcamos			0	0%
Construcción de encoles y desencoles			0	0%
Instalación de tubería PVC			0	0%
Instalación de tubería concreto			0	0%
Construcción cajas de inspección			0	0%
Instalación de válvulas chapaletas			0	0%
SEÑALIZACION Y AYUDAS VISUALES			0	0%
Demarcación horizontal			0	0%
Marcas y pictogramas			0	0%
Indicador de viento			0	0%
CERRAMIENTO PERIMETRAL:			0	0%
Construcción de viga de cimentación			0	0%
Instalación de malla eslabonada.			0	0%

MAQUINARIA NECESARIA:
En el comité operativo número 2 se determinó el cambio en la cantidad de equipos dispuestos para la ejecución, consolidados así:

No.	EQUIPO	CANTIDAD
1	VIBROCOMPACTADOR 10 TON	2
2	EXCAVADORA	2

3	RETROEXCAVADORA	1
4	AUTOHORMIGONERA	2
5	MINICARGADOR	1
6	MOTONIVELADORA	2
7	CAMA BAJA - CABEZOTE	9
8	CARROTANQUE DE AGUA	1
9	CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE	1
10	VOLQUETAS	2
11	CAMION FTR	1

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Es un aeródromo con vocación militar (20%), comercial (50%) y de carga (30%) ubicado en el departamento de Vichada y sirve al municipio de Cumaribo. Por tal motivo se hace vital la intervención del Aeródromo con el fin de mejorar y mantener su infraestructura, ofreciendo confort a los habitantes del Municipio al disminuir tiempos de traslado hacia la ciudad principal más cercana (Villavicencio) en temas relacionados con salud, educación, insumos de primera necesidad, entre otros

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El operador logístico "Enterritorio" adjudicado para el convenio interadministrativo número 23001315 H3 de 2023, ha adelantado el proceso para la solicitud de aprovechamiento forestal, el cual no fue contemplado con anterioridad, debido a la intervención inherente a las franjas de la pista eliminando los obstáculos naturales propios del área del lado aire del aeródromo.

PENDIENTE AMPLIAR INFORMACIÓN

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS				
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**	**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Otras actividades:

1. Reunión virtual realizada el miércoles 03 de abril del presente año, con COING, Aerocivil, Enterratorio, unidades comprometidas grupo No 01 donde se trataron temas de las novedades de los planes y socialización del mismo y el retraso de la línea de tiempos
2. Reunión virtual realizada el 04 de abril del presente año, verificando la evaluación perimetral del área a intervenir, con la objetividad posterior al concepto emitido después de la visita técnica.
3. Reunión realizada el 10 de abril, se expuso la situación y procedimiento s necesario referente al estado de los NOTAM y como se deben realizar las actualizaciones pertinentes de los mismo para permitir la operación del aeródromo mientras se realiza la ejecución de la obra.
4. Reunión realizada el 10 de abril en acompañamiento del grupo ASAES de la aeronáutica civil, el Ejercito Nacional – Comando de Ingenieros realizo la exposición previa de propuesta de intervención, donde se evidencio que hay un área sobre el costado occidental del aeródromo la cual, en el estado reformado que se proyectó, suministrado por la consultoría, hay población que habita en un espacio el cual esta contemplado como propiedad del aeródromo de Cumaribo.
5. Reunión virtual realizada el 10 de abril en acompañamiento del grupo ASAES de la aeronáutica civil, el Ejercito Nacional – Comando de Ingenieros, En territorio, gobernación local y las aerolíneas que hacen uso del aeródromo, se realizó la exposición y retroalimentación de las propuestas de intervención para dar cabida a la evaluación de necesidades expuestas por los usuarios del aeródromo y determinar cuál es la opción más viable.

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Trazabilidad de la gestión predial:

- El 22 de noviembre del 2023, mediante radicado Nº 2023441002415001, se realizó la entrega formal de los planes de necesidades de los seis aeródromos.
- Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta formal referente a la propiedad del área de los predios aledaños al aerodormo que se encuentran habitados

XII. CONCLUSIONES

1. Se entregaron los planes de seguridad operacional a Aerocivil, los cuales fueron evaluados y sometidos a revisión para determinar observaciones y correcciones posteriores para estructurar la entrega final.

2. Se entregó el plan de administración

3. Se entrego el plan de suministro correspondiente al plan de intervención de obra, determinando materiales, cantidades, y entregas y plazos, sin determinar fechas de suministro.

XIII. RECOMENDACIONES

NO APLICA

Elaboró:

FIRMA _____

ST. Torres Ruiz Carlos Santiago
COORDINADOR MILITAR BIRAN 18 RESPONSABLE

Aprobó:

FIRMA _____

ST. Peña Ruiz Cesar David
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA BIRAN18

Vo.Bo.

FIRMA _____

MY. Albornoz Sánchez Éduin
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BIRAN 18