**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**MUNICIPIO DE APARTADO**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| Código: F-SIF-GB-25 |
|---|
| Versión: 0 |
| Fecha de Aprobación: 06-12-2021 |
| Página: 1 de 1 |

FECHA: 29 (Día) 04 (Mes) 2024 (Año)

**OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL**

CASCO URBANO URBANIZACION PALMERAS DE ABIBE III ETAPA MANZANA C

**ACTA N°** **03**

**ACTA FINAL**

**VALOR BÁSICO ACTA:** **$310.597.038**

CONTRATO No : 408 del 2023 (Indique número y año)

**PLAZO INICIAL:** 03 MESES (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** 02 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE (16) UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP NUEVA DEL PROYECTO PALMERA DE ABIBE ETAPA III EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 23/10/23 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 03/05/24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**CONTRATISTA:** Corporacion Constructora de Viviendas - CORCONVIS

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 20/12/2023

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 1/02/2024 (Indique día/mes/año)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** 333 del 2022

**SUPERVISOR:** LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ

**VALOR INICIAL APORTE MUNICIPIO (incluido IVA) (A):** $ **754.426.500,00** (Según contrato principal)

**VALOR APORTE VIVA (incluido IVA) (B):** $ **280.896.960,00**

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (C):**

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (D=A+B+C):** **$1.035.323.460**

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PROYECTO PALMERAS DE ABIBE SEGUNDA ETAPA (32 VIVIENDAS DE 51,15 M2) | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SUMATORIA ACTAS | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ACTA N°1 | | ACTA N°2 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANT | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| | | | 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2 | Cerramiento Provisional con Polisombra | ML | 108 | $ 14.800,00 | $ | 1.598.400,00 | 108,00 | $ 1.598.400 | 108 | $ 1.598.400 | | $ - | | $ - | 108,00 | $ 1.598.400 |
| | | | 1.3 | Demolicion de Viviendas en madera y en ladrillo existentes | Gl | 1 | $ 1.615.597,00 | $ | 1.615.597,00 | 1,00 | $ 1.615.597 | 1 | $ 1.615.597 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 1.615.597 |
| | | | 1.4 | Localización y replanteo | M2 | 480 | $ 3.895,00 | $ | 1.869.600,00 | 480,00 | $ 1.869.600 | 480 | $ 1.869.600 | | $ - | | $ - | 480,00 | $ 1.869.600 |
| | | | 1.5 | Excavacion manual tierra seca h=1.8m | M3 | 32 | $ 38.600,00 | $ | 1.235.200,00 | 177,60 | $ 6.855.360 | 32 | $ 1.235.200 | 145,60 | $ 5.620.160 | | $ - | 177,60 | $ 6.855.360 |
| | | | 1.6 | Lleno y compactacion en material de prestamo (hasta 50cm) | M3 | 212 | $ 102.000,00 | $ | 21.624.000,00 | 109,18 | $ 11.136.360 | 212 | $ 21.624.000 | -102,82 | -$ 10.487.640 | | $ - | 109,18 | $ 11.136.360 |
| | | | 2 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | Solado de limpieza | M2 | 98,00 | $ 28.000,00 | $ | 2.744.000,00 | 98,00 | $ 2.744.000 | 98 | $ 2.744.000 | | $ - | | $ - | 98,00 | $ 2.744.000 |
| | | | 2,2 | Viga de fundación 30x30 en concreto 3000 PSI | ML | 337,00 | $ 99.500,00 | $ | 33.531.500,00 | 327,52 | $ 32.588.240 | 337 | $ 33.531.500 | -9,48 | -$ 943.260 | | $ - | 327,52 | $ 32.588.240 |
| | | | 2,3 | Armada y vaciada de concreto placa flotante espesor 10 cm (Incluye refuerzo en malla electrosoldada Ver detalles de diseño) | M3 | 41,00 | $ 1.152.000,00 | $ | 47.232.000,00 | 36,39 | $ 41.921.280 | 41 | $ 47.232.000 | -4,61 | -$ 5.310.720 | | $ - | 36,39 | $ 41.921.280 |
| | | | 2,4 | Concreto muro dovela 3000 PSI | M3 | 16,00 | $ 755.000,00 | $ | 12.080.000,00 | 16,00 | $ 12.080.000 | 8 | $ 6.040.000 | 8,00 | $ 6.040.000 | | $ - | 16,00 | $ 12.080.000 |
| | | | 2,5 | Viga de amarre losa entrepiso 12*20 3000 PSI | ML | 336,00 | $ 45.500,00 | $ | 15.288.000,00 | 347,20 | $ 15.797.600 | | $ - | 347,20 | $ 15.797.600 | | $ - | 347,20 | $ 15.797.600 |
| | | | 2,6 | Viga de amarre coronacion 12*20 3000 PSI | ML | 336,00 | $ 48.600,00 | $ | 16.329.600,00 | 323,68 | $ 15.730.848 | | $ - | 323,68 | $ 15.730.848 | | $ - | 323,68 | $ 15.730.848 |
| | | | 2,7 | Cinta amarre cubierta 12*10 3000 PSI | ML | 229,00 | $ 34.470,00 | $ | 7.893.630,00 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | | 2,8 | Losa de entrepiso macisa espesor 10 cm (Incluye refuerzo en malla electrosoldada Ver detalles de diseño) | M3 | 41,00 | $ 1.370.000,00 | $ | 56.170.000,00 | 38,75 | $ 53.084.102 | | $ - | 38,75 | $ 53.084.102 | | $ - | 38,75 | $ 53.084.102 |
| | | | 2,9 | Escaleras en concreto | M3 | 7,00 | $ 1.650.000,00 | $ | 11.550.000,00 | 7,07 | $ 11.665.500 | | $ - | 7,07 | $ 11.665.500 | | $ - | 7,07 | $ 11.665.500 |
| | | | 2,10 | Acero de refuerzo A-60 | KG | 11.500,00 | $ 10.420,00 | $ | 119.830.000,00 | 11500 | $ 119.830.043 | 5472,02 | $ 57.018.421 | 3459,18 | $ 36.044.622 | 2568,81 | $ 26.767.000 | 11.500,00 | $ 119.830.043 |
| | | | 3 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,1 | Muro ladrillo perforado horizontal rayado Area= 0.12*0.20*0.40 ml | M2 | 1.920,00 | $ 87.330,00 | $ | 167.673.600,00 | 0,00 | $ - | 768,00 | $ 67.069.440 | -768,00 | -$ 67.069.440 | | $ - | - | $ - |
| | | | 4 | CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,1 | Cubierta en teja termo Sky blanca, incluye estructura en perfil rectangular de hierro (Ver detalle en planos) | M2 | 462,00 | $ 103.200,00 | $ | 47.678.400,00 | 462 | $ 47.678.400 | | $ - | | $ - | 462,00 | $ 47.678.400 | 462,00 | $ 47.678.400 |
| | | | 4,2 | Caballete teja termo Sky color blanco | ML | 25,00 | $ 102.000,00 | $ | 2.550.000,00 | 25 | $ 2.550.000 | | $ - | | $ - | 25,00 | $ 2.550.000 | 25,00 | $ 2.550.000 |
| | | | 4,3 | Canal lamina limahoya | ML | 36,00 | $ 57.200,00 | $ | 2.059.200,00 | 36 | $ 2.059.200 | | $ - | | $ - | 36,00 | $ 2.059.200 | 36,00 | $ 2.059.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **5** | **PISO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,1 | Piso en grava | M2 | 69,00 | $ | 13.210,00 | $ | 911.490,00 | 69 | $ | 911.490 | | $ | - | $ | - | 69,00 | $ | 911.490 | 69,00 | $ | 911.490 |
| | | | **6** | **REVOQUES Y ENCHAPES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6,1 | Fajas en concreto para vanos | ML | 376,00 | $ | 4.800,00 | $ | 1.804.800,00 | 376 | $ | 1.804.800 | | $ | - | $ | - | 376,00 | $ | 1.804.800 | 376,00 | $ | 1.804.800 |
| | | | 6,2 | Impermeabilizacion de fachada con broncotex exterior | M2 | 367,00 | $ | 62.300,00 | $ | 22.864.100,00 | 367 | $ | 22.864.100 | | $ | - | $ | - | 367,00 | $ | 22.864.100 | 367,00 | $ | 22.864.100 |
| | 325 | | 6,3 | Enchape piso-pared baño ecoceramica blanco 20,5x20,5 | M2 | 143,00 | $ | 71.500,00 | $ | 10.224.500,00 | 143 | $ | 10.224.500 | | $ | - | $ | - | 143,00 | $ | 10.224.500 | 143,00 | $ | 10.224.500 |
| | | | 6,4 | Esgrafiado una cara ( exterior ) Incluye color escogido administracion | M2 | 42,00 | $ | 37.000,00 | $ | 1.554.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | **7** | **CARPINTERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,1 | Puerta principal 1,00*2.30 en lamina galvanizada calibre 20, entablerada y pintada, incluye montaje superior en persiana y chapa gato | UND | 16,00 | $ | 470.800,00 | $ | 7.532.800,00 | 16 | $ | 7.532.800 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 7.532.800 | 16,00 | $ | 7.532.800 |
| | | | 7,2 | Puerta en madera entamborada para baño, pintada y con cerradura A=0,7X2,1 ml | UND | 16,00 | $ | 364.000,00 | $ | 5.824.000,00 | 16 | $ | 5.824.000 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 5.824.000 | 16,00 | $ | 5.824.000 |
| | | | 7,3 | Ventana salon fachada y alcobas 1,40*1.40mt; en aluminio mate sistema 3832-5020 | UND | 64,00 | $ | 302.000,00 | $ | 19.328.000,00 | 64 | $ | 19.328.000 | | $ | - | $ | - | 64,00 | $ | 19.328.000 | 64,00 | $ | 19.328.000 |
| | | | 7,4 | Baranda individual en tubo galvanizado. 1,1/2" con soporte | ML | 40,00 | $ | 162.000,00 | $ | 6.480.000,00 | 40 | $ | 6.480.000 | | $ | - | $ | - | 40,00 | $ | 6.480.000 | 40,00 | $ | 6.480.000 |
| | | | **8** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,1 | Combo sanitario economico blanco | JGO | 16,00 | $ | 455.800,00 | $ | 7.292.800,00 | 16 | $ | 7.292.800 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 7.292.800 | 16,00 | $ | 7.292.800 |
| | | | 8,2 | Conjunto de ducha y registro atrato | UND | 16,00 | $ | 79.800,00 | $ | 1.276.800,00 | 16 | $ | 1.276.800 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 1.276.800 | 16,00 | $ | 1.276.800 |
| | | | 8,3 | Rejilla de piso 3x2 | UND | 32,00 | $ | 17.800,00 | $ | 569.600,00 | 32 | $ | 569.600 | | $ | - | $ | - | 32,00 | $ | 569.600 | 32,00 | $ | 569.600 |
| | | | 8,4 | Meson acero inox 1.20*.52 | UND | 16,00 | $ | 434.000,00 | $ | 6.944.000,00 | 16 | $ | 6.944.000 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 6.944.000 | 16,00 | $ | 6.944.000 |
| | | | 8,5 | Lavadero prefrabicado granito pulido 80x 60cm | UND | 16,00 | $ | 346.000,00 | $ | 5.536.000,00 | 16 | $ | 5.536.000 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 5.536.000 | 16,00 | $ | 5.536.000 |
| | | | **9** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9,1 | Puntos hidraulicos tubo PVC-presion 1/2"; 315 PSI | PTO | 96,00 | $ | 16.800,00 | $ | 1.612.800,00 | 96 | $ | 1.612.800 | | $ | - | $ | - | 96,00 | $ | 1.612.800 | 96,00 | $ | 1.612.800 |
| | | | 9,2 | Tuberia pvc presion 1/2"; 315 PSI | ML | 208,00 | $ | 10.200,00 | $ | 2.121.600,00 | 208 | $ | 2.121.600 | | $ | - | $ | - | 208,00 | $ | 2.121.600 | 208,00 | $ | 2.121.600 |
| | | | 9,3 | Punto sanitario 2" - 3" PVC SANITARIO alta presion | PTO | 112,00 | $ | 25.200,00 | $ | 2.822.400,00 | 112 | $ | 2.822.400 | | $ | - | $ | - | 112,00 | $ | 2.822.400 | 112,00 | $ | 2.822.400 |
| | | | 9,4 | Punto sanitario 4" pvc-sanit | PTO | 24,00 | $ | 57.000,00 | $ | 1.368.000,00 | 24 | $ | 1.368.000 | | $ | - | $ | - | 24,00 | $ | 1.368.000 | 24,00 | $ | 1.368.000 |
| | | | 9,5 | Tuberia sanitaria 4"; PVC SANITARIO alta presion | ML | 120,00 | $ | 34.400,00 | $ | 4.128.000,00 | 120 | $ | 4.128.000 | | $ | - | $ | - | 120,00 | $ | 4.128.000 | 120,00 | $ | 4.128.000 |
| | | | 9,6 | Tuberia A.LL 4"; PVC SANITARIO alta presion | ML | 168,00 | $ | 32.800,00 | $ | 5.510.400,00 | 168 | $ | 5.510.400 | | $ | - | $ | - | 168,00 | $ | 5.510.400 | 168,00 | $ | 5.510.400 |
| | | | 9,7 | Caja de inspeccion 60x60 | UND | 16,00 | $ | 374.500,00 | $ | 5.992.000,00 | 16 | $ | 5.992.000 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 5.992.000 | 16,00 | $ | 5.992.000 |
| | | | 9,8 | Caja inspeccion 40x 40 cm [ladrillo] | UND | 16,00 | $ | 256.800,00 | $ | 4.108.800,00 | 16 | $ | 4.108.800 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 4.108.800 | 16,00 | $ | 4.108.800 |
| | | | 9,9 | Entrega y desinfección de redes de acueducto, alcantarillado y válvulas | UND | 16,00 | $ | 82.000,00 | $ | 1.312.000,00 | 16 | $ | 1.312.000 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 1.312.000 | 16,00 | $ | 1.312.000 |
| | | | **10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10,1 | Salida toma f1,n,t (a:3#12+tomas) | UND | 128,00 | $ | 85.000,00 | $ | 10.880.000,00 | 128 | $ | 10.880.000 | | $ | - | $ | - | 128,00 | $ | 10.880.000 | 128,00 | $ | 10.880.000 |
| | | | 10,2 | Salida switche s1 (c/t/a:2#12/s1) | UND | 128,00 | $ | 74.500,00 | $ | 9.536.000,00 | 128 | $ | 9.536.000 | | $ | - | $ | - | 128,00 | $ | 9.536.000 | 128,00 | $ | 9.536.000 |
| | | | 10,3 | Salida switche sc (c/t/a 3#12/sc) | UND | 16,00 | $ | 79.800,00 | $ | 1.276.800,00 | 16 | $ | 1.276.800 | | $ | - | $ | - | 16,00 | $ | 1.276.800 | 16,00 | $ | 1.276.800 |
| | | | 10,4 | Salida lampara (c/t/a:3#12) | UND | 136,00 | $ | 78.000,00 | $ | 10.608.000,00 | 23 | $ | 1.795.817 | | $ | - | $ | - | 23,02 | $ | 1.795.817 | 23,02 | $ | 1.795.817 |
| | | | 10,5 | Salida toma 1f (c/t/a:3#12/toma)zona humeda | UND | 32,00 | $ | 145.800,00 | $ | 4.665.600,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 10,6 | Tablero 1f 6 ctos tercol | UND | 16,00 | $ | 248.700,00 | $ | 3.979.200,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 10,7 | Breaker 1f 1x20amp | UND | 96,00 | $ | 54.800,00 | $ | 5.260.800,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 10,8 | Acometida (f 1#8+n 1#8+t1#8) | UND | 16,00 | $ | 330.000,00 | $ | 5.280.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 10,9 | Acometida energía externa (Incluye medidor) | UND | 16,00 | $ | 650.000,00 | $ | 10.400.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 10,10 | Certificacion retie pleno | UND | 16,00 | $ | 850.000,00 | $ | 13.600.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | **11** | **ADECUACION DE MANZANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11,1 | Limpieza y descapote | M2 | 286,00 | $ | 8.700,00 | $ | 2.488.200,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 11,2 | Excavacion manual incluye retiro | M3 | 68,00 | $ | 38.600,00 | $ | 2.624.800,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 11,3 | Lleno con material seleccionado | M3 | 68,00 | $ | 102.000,00 | $ | 6.936.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |
| | | | 11,4 | Demolicion de Placas en Concreto existentes accesos a las viviendas (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 54,00 | $ | 54.500,00 | $ | 2.943.000,00 | 480 | $ | 26.160.000 | | $ | - | 480 | $ | 26.160.000 | | $ | - | 480,00 | $ | 26.160.000 |
| | | | **12** | **ASEO OBRA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12,1 | Limpieza superficie interna horizontal | M2 | 825,00 | $ | 3.000,00 | $ | 2.475.000,00 | 0 | $ | - | | $ | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - |

| | | | OE | OBRAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OE-1 | Mamposteria en bloque vibrado de concreo con perforacion vertical 12*20*40 12 Mpa | ML | | $ 87.330,00 | $ - | 1.678,94 | $ 146.621.830 | | $ - | 1.678,94 | $ 146.621.830 | | $ - | 1.678,94 | $ 146.621.830 |
| | | | OE-2 | Cinta amarre cubierta 12*15 3000 PSI | ML | | $ 34.470,00 | $ - | 263,40 | $ 9.079.398 | | | | $ - | 263,40 | $ 9.079.398 | 263,40 | $ 9.079.398 |
| | | | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA (CONTRATO INICIAL)** | | | | **$ 780.825.617** | | **$ 711.719.256** | | **$ 241.576.158** | | **$ 232.953.602** | | **$ 237.187.505** | | **$ 711.719.266** |
| | | | | Administración | | 25,00% | | $ 197.656.254 | | $ 177.929.816 | | $ 60.394.540 | | $ 58.238.401 | | $ 59.296.876 | | $ 177.929.816 |
| | | | | Utilidad | | 5,00% | | $ 39.531.251 | | $ 35.413.472 | | $ 7.247.345 | | $ 16.308.752 | | $ 11.859.375 | | $ 35.413.472 |
| | | | | Iva sobre la Utilidad | | 19,00% | | $ 7.510.938 | | $ 6.728.560 | | $ 1.376.996 | | $ 3.098.263 | | $ 2.253.281 | | $ 6.728.560 |
| | | | | Ajuste al peso | | | | $ 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | **VALOR TOTAL OBRA CONSTRUCCION 18 VIVIENDAS VIP PALMERAS III ETAPA** | | | | **$ 1.035.523.460** | | **$ 931.791.114** | | **$ 310.597.038** | | **$ 310.597.038** | | **$ 310.597.038** | | **$ 931.791.114** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AU 30%

**VALOR A PAGAR ACTA 3 APORTE MUNICIPIO DE APARTADO :** **Doscientos veintiséis millones trescientos veintisiete mil novecientos cincuenta M/L ($ 226.327.950)**

El recibo por parte de la Supervision de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**NOTAS:**

1. El Supervisor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base al certificado expedido por el Revisor Fiscal de Corpodeyis que da cuenta del pago se la Seguridad Social de todos sus trabajadores

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. El pago de la presente Acta Parcial 03 se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervision, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre : CARLOS ANTONIO VILLA RAMIREZ
Cedula: 71.170.970 de Cisneros - Antioquia
REPRESENTANTE LEGAL CORCONVIS NIT. 900.369.065-8
Contratista
Direccion: Calle 103 No. 98-68 Barrio las flores

Firma

Nombre: LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretario de Infraestructura municipio de apartado

Firma

Nombre: JORGE ALBERTO GUZMÁN LONDOÑO
INTERVENTOR
C.C. 71.785.594

Original: Anexo para el pago de la cuenta Gestion de Proyectos Especiales