ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REUNIÓN TÉCNICA F-03**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	30	04	2024	**720**	15	11	2023

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO)	UN (01) Y DIEZ (10) DIAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNIÓN VISITA OBRA.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
31	12	2023	$349.813.193 ,43	Descole alcantarillado cra 12	30	04	2024	02

1. PARTICIPANTES

SAULO AHUE MORAN	P.E. Apoyo supervisión	Alcaldia
JAIME YAMID MEDINA CHINDOY	Contratista de obra	CONSORCIO MEVE
WILSON RENE YEPES CORTES	INTERVENTORIA	WIDI DYNAMIC DESIG SAS ZOMAC
SAIR GIRALDO DURANGO	Secretaria de Planeacion	ALCALDIA
ELQUIN UNI HEREDIA	Alcalde de Leticia	ALCALDIA
JUAN PABLO FORERO	R.L. Fundación FATA	FUNDACION FATA

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

VISITA EN SITIO PROYECTO CONTRATO 720 DE 2023

3. LECTURA ACTA No.		DE FECHA		DE		DE		DE LA REUNIÓN TÉCNICA No.	
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN REUNIÓN TÉCNICA No.		DE FECHA		DE		DE			

5. TEMAS TRATADOS:

Siendo las 8:30 am del día 30 de abril de 2024, se reunieron en las inmediaciones del proyecto REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO), el profesional de apoyo a la supervisión, arq. Saulo Ahue Moran, el representante legal del contratista de obra Arq. Jaime Yamid Medina, y representante de la interventoría, supervisor secretaria de planeacion SAIR GIRALDO DURANGO, representante legal fundación FATA, y alcalde municipio de Leticia doctor ELQUIN UNI HEREDIA.

Se da apertura de la visita en obra por parte de la secretaria de planeacion, informa al señor alcalde que en el sector se ejecutara la construcción del proyecto REPOSICION Y/O ADECUACION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO.

Intervención profesional de apoyo supervisión, informa que el contrato consiste en la ejecución de obras mediante la implementación de un sistema constructivo que permite estabilizar y proteger terrenos, en este caso un sistema de colchacretos. Además, se construirá un descole que conduzca las aguas tanto lluvias como servidas, contando la instalación de tubería en PVC corrugado de 24".

Intervención alcalde ELQUIN UNI, ¿pregunta cuánto es el valor del proyecto?

Respuesta profesional de apoyo supervisión, el valor del proyecto incluyendo obra e interventoría es de $ 374.657.134,91, cabe aclarar que el proyecto se encuentra suspendido desde el 27 de diciembre de 2023.

Intervención R.L. CONSORCIO MEVE, informa que ha realizado visitas al lugar del proyecto, reviso los estudios y diseños suministrados y verifico las memorias de cantidades y los planos suministrados, los cuales en cierta forma deben replantearse, debido a que las condiciones actuales son diferentes a las planteadas en la vigencia 2023, cuando se formuló el proyecto.

Intervención alcalde, pregunta si con los recursos actuales que se puede garantizar la ejecución del proyecto.

Intervención profesional de apoyo supervisión, dando respuesta a la pregunta del señor alcalde, con los recursos actuales del proyecto es posible ejecutar las obras siempre en cuando se realice un balance que aterrice el proyecto, optimizando los recursos, para lo anterior se requiere que la interventoría y obra realicen una propuesta que, en términos de levantamiento topográfico, rediseños del proyecto.

Intervención contratista de obra, se compromete a realizar el levantamiento topográfico y rediseños de los planos del proyecto, con lo cual presentar un balance del proyecto.

Intervención representante fundación FATA, informa que el año pasado realizaron limpieza del descole del vicariato, las condiciones del momento son diferentes a las actuales, observa que la estructura del descole (cabezal de descarga) no se encuentran en su lugar original, siendo desplazados.

Intervención representante de interventoría, informa que, en diciembre de 2023, realizaron un recorrido al proyecto, y en las áreas de descole hacia la quebrada en sus costados la tierra se está socavando.

Intervención secretaria de planeacion, supervisora, manifiesta que se revisara el alcance del presupuesto, para lo anterior se citara comité técnico de obra, es una decisión de todas las partes para darle un alcance real, además solicita se reinicie el contrato para tramitar la prorroga solicitada por obra e interventoría.



6. DECISIONES:

- Reiniciar el contrato de obra 720 e interventoría No. 744 de 2023 con fecha 30 de abril de 2024.
- Prorrogar el plazo de ejecución por el termino de 3 meses al contrato 720 y 744 de 2023.
- Revisar el alcance del proyecto en comité.

7. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES
- Concepto del alcance del presupuesto - Tramitar otrosíes de prorroga en plazo de ejecución. - Realizar estudios y diseños para la ejecución del proyecto. -	- Interventoría, obra y supervisión - Supervisión – Oficina jurídica - Interventoría y obra
-	-

8. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO
VISITA EN OBRA.			

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO
30	04	2024

FIRMA ALCALDE	FIRMA SUPERVISOR
ELQUIN UNI HEREDIA	ING. SAIR GIALDO DURANGO – SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA CONTRATISTA INTERVENTORIA
ARQ. JAIME YAMID MEDINA	R.L. INTERVENTORIA WILSON RENE YEPES CORTES
FIRMA APOYO SUPERVISION	FIRMA REPRESENTANTE FATA
ARQ. SAULO AHUE MORAN	JUAN PABLO FORERO

Original: Oficina Asesora Jurídica Copia: Secretaría de Despacho