SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	21	05	2024	**720**	15	11	2023

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
REPOSICIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 (VICARIATO) DE LETICIA – AMAZONAS	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNIÓN TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
08	08	2023	$ 349.813.193,43	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	21	05	2024	05

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD (Dependencia)
JAIME YAMID MEDINA CHINDOY	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO MEVE LETICIA
WILSON RENE YEPES CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	WIDI DYNAMIC DESIG SAS ZOMAC
SAULO AHUÉ MORAN	P.U. SUPERVISIÓN	ALCALDÍA DE LETICIA
LYDA MARCELA CAMARGO	P.U. SUPERVISIÓN	ALCALDÍA DE LETICIA
JORGE LUIS ROJAS	P.U. SUPERVISIÓN	ALCALDÍA DE LETICIA
GUILLERMO MORA	P.U.	USPDL
LUIS CASTRO	FONTANERO	USPDL
JUAN PABLO GARCÍA	FONTANERO	USPDL

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA A INTERVENIR DENTRO DEL OBJETO contractual No. 720 de 2023.

3. LECTURA ACTA No.	**04**	DE FECHA	17	DE	MAYO	DE	2024	DE LA REUNIÓN TÉCNICA No.	04	
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PATADOS SEGÚN REUNIÓN TÉCNICA No.	04	DE FECHA	17	DE	MAYO	DE	2024			

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Tramitar la aprobación de pólizas ante la Oficina Jurídica	ALCALDÍA DE LETICIA	X	
Solicitar a la USPDL limpieza de los pozos colectores y cajas de inspección y los planos actuales de la red hidrosanitaria del sector.	ALCALDÍA DE LETICIA		X
Realizar visita el día martes 8:00am con el profesional ambiental y geólogo al área intervenir y evaluar la situación presentada.	ALCALDÍA DE LETICIA	X	
Realizar entrega de la topografía levantada a penas se cuente con la limpieza de los pozos	CONSORCIO MEVE LETICIA WIDI DYNAMIC DESING SAS ZOMAC		X

5. TEMAS TRATADOS:

Dando cumplimiento a los compromisos de la reunión anterior, se procede a realizar la visita en campo que contó con la participación del contratista de obra, topógrafo, interventoría, supervisión, profesionales de la secretaría de planeación (geólogo e ingeniera ambiental) y profesionales de la USPDL.

El recorrido inicia visitando el área a afectar con el fin de que la ingeniera ambiental defina, si es necesario tramitar los permisos de vertimientos y ocupación de cause, tramites que deberán ser adelantados por la administración municipal, para ello se solicita el concepto técnico de la profesional. El CONSORCIO MEVE LETICIA indica que, ya realizó la visita con la corporación con el fin de dar inicio a la solicitud de intervención de especies forestales.

La supervisión informa que, durante una reunión previa con la USPDL ellos informaron que, las aguas que llegan a dicho punto de descole son aguas pluviales. Por consiguiente, WIDI DYNAMIC DESING S.A.S. ZOMAC, solicita a la supervisión la certificación emitida por la USPDL donde indique que, las aguas que llegan al punto de descole son aguas pluviales, puesto que, la visita en campo indica que al punto llegan aguas mixtas.

El geólogo comenta que, para el desarrollo y ejecución de las obras, se debe garantizar la estabilidad del terreno, y pregunta si dentro de los diseños se cuenta con estudios de suelos, al indicarle que sí, solicita dichos estudios para revisarlos. De igual forma, el geólogo indica que, el área que debe ser afectada para estabilización del talud, debe ser mayor a la contemplada en el proceso contractual. Por lo anterior, la interventoría solicita el concepto técnico del profesional para evaluar, la necesidad de realizar unos nuevos estudios de suelos y consideraciones para el replanteo en general del proyecto.

Durante el recorrido el apoyo a la supervisión indica el trazado realizado por la USPDL respecto a las cajas de inspección que hacen parte del descole, igualmente indica que la misma solo transporta aguas pluviales. A ello, el topógrafo informa que, para la realización del levantamiento topográfico se hizo el destape de varias de ellas, encontrando que:

- En la intersección de la Calle 12 con Carrera 11, se encuentran 3 alcantarillas, 2 de ellas se encuentras colapsadas y no cuenta con paso de agua, y la ubicada en todo el eje de la intersección, recibe agua y las envía a la próxima caja sobre la carrera 11.
- Sobre la curva de la calle 12 y carrera 12, se encuentran 2 cajas que no se encuentran habilitadas actualmente.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, tanto el contratista de obra como de interventoría, indican que se requiere de la presencia de algún representante de la USPDL que aclare la situación.

Al lugar, nos acompaña uno de los fontaneros de la USPDL, señalando una alcantarilla que no había sido visualizada por las partes, e informa que esta recoge aguas mixtas de toda la calle 12 y son las que llegan al punto de descole (información contraría a la dada a la supervisión). Adicionalmente, muestra el lugar donde se encontraba situada una de las cajas de inspección que, actualmente ha desaparecido totalmente, caja que debe ser reconstruida considerando la posición actual de la tubería existente y la pendiente pronunciada a la que se encuentra. También señala que, con anterioridad el área ha contando con la construcción de más o menos 3 cajas de inspección, todas ellas actualmente inexistentes, debido a que no le han dado un tratamiento adecuado a las aguas, que consigan disipar las energías con las que llegan al punto y así no socavar más el área.

6. DECISIONES:

Al tener claridad de las cajas de inspección, el levantamiento topográfico puede ser completado y ser entregado a interventoría, para revisión, aprobación y posterior remisión a la supervisión, para ser evaluado el alcance real del proyecto.

El CONSORCIO MEVE LETICIA informa que, dicho levantamiento será remitido al especialista, quien emitirá un concepto profesional y si ha de ser necesario rediseñará el proyecto. Cabe recalcar que dicha evaluación y reestructuración serán asumidos por el contratista de obra, ya que la supervisión no cuenta con el personal profesional idóneo.

7. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES
Concepto técnico ambiental por parte de la supervisión	SUPERVISIÓN
Iniciar tramites de ocupación de cause y vertimientos	SUPERVISIÓN
Concepto técnico por parte del geólogo de la supervisión	SUPERVISIÓN
Solicitar certificado emitido por la USPDL referente a las aguas que descolan en el punto a intervenir	SUPERVISIÓN
Notificar al Comando de la Policía Nacional el desarrollo de las obras, indicando número de contrato y contratistas	SUPERVISIÓN
Realizar entrega de la topografía levantada	CONSORCIO MEVE LETICIA WIDI DYNAMIC DESING SAS ZOMAC

8. PRÓXIMA REUNIÓN			
LUGAR	**FECHA**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
SIN DEFINIR			
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los	**FECHA**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
	21	05	2024
- Se anexa listado de asistencia			
Original: Oficina Asesora Jurídica Copia: Secretaría de Despacho			

LISTADO DE ASISTENCIA

Libertad y Orden

DEPENDENCIA O SECRETARIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			TEMA: Visita obra CTO 720 2023		
FECHA: 27/05/24	LUGAR: Descole Calle 12	HORA DE INICIO: 9:10 am	HORA DE TÉRMINO: 10:30 am	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	FIRMA
1	Sandro Ahuí Moran	P.E. Apoyo Supervi		3125477838	
2	Wilson René Yepes	WIDI DYNAMIC DESING		3165299836	
3	Lyda Marcela Camargo Rodriguez	P.E Apoyo SPI-Alcaldía	planeacion@leticia-amazonas.gov.co	3138726126	
4	JAIME YAMID MEDINA CHINDOY	Consorcio Mevi Leticia	consorciomevileticia@gmail.com	3173865003	
5	LUIS CASTRO M	FORTALECO		3118359014	
6	Guillermo [illegible]	Gobierno	guillermo8@[illegible]	32720993	
7	Juan Pablo	USPPL	Juangarcia@[illegible]	3125799004	
8	Jorge Las Ngas C.	P.E SPI		3165236556	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					