ACTA N°2 DE TERMINACIÓN					
ORDEN	DE CONSULTORÍA No. 251 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
			31	05	2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL OCAD	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF				
CONTRATISTA:	GRUPO ABACO CONSULTORES SAS				
NIT:	900.795.416-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ				
C.C.:	6.774.062 Expedida en Tunja				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de noviembre de 2023				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	24 de noviembre de 2023				
VALOR INICIAL:	$ 170.684.324				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
VALOR ADICIONADO:	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	30 de noviembre de 2023				
PLAZO ADICIONADO:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS				
PRORROGA No.1	QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE PRORROGA No.1	18 de marzo de 2024				
PRORROGA No.2	UN (01) MES				
FECHA DE PRORROGA No.2	12 de abril de 2024				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	13 de mayo de 2024				
FECHA REAL DE TERMINACION:	13 de mayo de 2024				
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de mayo de 2024				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO- GERENTE DE GAS				
	LUIS RENE GRANADOS VARGAS-LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta y un (31) días de mes de Mayo de 2024, se reunieron: HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.062 expedida en Tunja en calidad de representante legal de la empresa GRUPO ABACO CONSULTORES SAS con NIT 900.795.416-6, el Dr ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO en su calidad de supervisor y el Ing. LUIS RENE GRANADOS VARGAS en calidad de líder de supervisor designado por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

ENERCA S.A E.S.P.
REVISADO

Powered by CamScanner

ACTA N°2 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE CONSULTORÍA No. 251 DE 2023 — Fecha: DD 31 / MM 05 / AAAA 2024

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

	CARGO / OFICIO	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		COSTOS DE PERSONAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (5)	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL									
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero Civil, de petroleos, electromecanico, mecanico, geologo con especialización afin al objeto del proyecto)	$ 10.440.000,00	$ -	1	$ 10.440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Civil, de petroleos, electromecanico, mecanico, geologo)	$ 5.800.000,00	$ -	3	$ 17.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 5.800.000,00	$ -	0,50	$ 2.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.060.000,00	$ -	0,50	$ 2.030.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Especialista de proyectos (Cat 4) (Ingeniero Civil, de petroleos, electromecanico, mecanico, geologo con especialización afin al objeto del proyecto)	$ 7.540.000,00	$ -	0,50	$ 3.770.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 4.640.000,00	$ -	0,70	$ 3.248.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 4.640.000,00	$ -	0,30	$ 1.392.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 41.180.000,00		$ -		$ -
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,32		$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				$ 95.537.600,00		$ -		$ -

			CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10) = (11)	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	mes	$ 25.676.370,00	1,00	$ 25.676.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo: 2019 igual o superior	mes	$ 8.000.000,00	2,00	$ 16.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1	Alquiler Oficina	mes	$ 947.374,00	4,00	$ 3.789.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -
OTROS COSTOS									
1	Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos	mes	$ 607.184,66	4,00	$ 2.428.738,64		$ -		$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 47.894.604,64		$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 143.432.204,64		$ -		$ -
	PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)				$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL BASICO (AJUSTADO AL PESO)				$ 143.432.205,00		$ -		$ -
	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 27.252.119,00		$ -		$ -
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 170.684.324,00		$ -		$ -

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 251 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				31	05	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.02.02.008.31	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	94	9/10/2023	$ 170.684.324,00	104	17/11/2023	$ 170.684.324,00
00AD-2101-1900-2023-00585-0041	'CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	8323	9/10/2023	$ 170.684.324,00	8423	17/11/2023	$ 170.684.324,00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CERO PESOS M/CTE.

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A					
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: 00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 170.684.324	——		——
Valor adicionado	N/A	——		——
Valor Anticipo	——	——		N/A
Valor a pagar acta de liquidacion		170.684.324		170.684.324
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 170.684.324	$ 170.684.324	$ -	$ 170.684.324

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 31 de mayo de 2024

GRUPO ABACO CONSULTORES SAS
R/L HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
CONTRATISTA

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO-
SUPERVISOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Elaboró: _____

Revisó: *Jhosman Enrique Carvajal Guan*
Oficina Jurídica

Enterado: *N/A*

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Interventor — 2da copia : Contratista

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

Vigilado Superservicios

Powered by CamScanner