## Formato de Informe de Gestión del Supervisor

Datos generales del contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 163 | **Costo del Proyecto* | | |
| **Contrato No.:** | CD-12-2020-2429 | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | ARMANDO MOVILLA NAVARRO - JEFE DE OFICINA Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios | Obra | Consultoría | Suministro | Otro: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| **Nombre del contratista:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | NIT: 800.091.140 - 4 | | | | |
| **Objeto del contrato:** | GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021. | | | | |
| **Plazo Inicial:** | Hasta el 31 de diciembre de 2021 | | | | |
| **Plazo Actualizado:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202102480 actualizado a 202300963<br>202201084<br>202203290 sustitución de fuente del CDP 202202183<br>202202901<br>202300190<br>202300844<br>202303729 sustitución de fuente del CDP 202301663<br>202303732 sustitución de fuente del CDP 202303246<br>202400032 | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202105980 actualizado a 202302153<br>202204435<br>202210112 sustitución de fuente del CDP 202202183<br>202209221<br>202300782<br>202303447<br>202312975 sustitución de fuente del CDP 202301663<br>202312976 sustitución de fuente del CDP 202303246<br>202400046 | | | | |
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | 23-12-2020 | | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31-12-2021 | | NA | | NA |

**Formato de Informe de Gestión del Supervisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(dd-mm-yyyy)** | | | |
| **Prorroga No. 1** | 30-07-2022 | NA | NA |
| **Prorroga No. 2** | 30-12-2022 | NA | NA |
| **Prorroga No. 3** | 30-06-2023 | NA | NA |
| **Prorroga No. 4** | 30-09-2023 | NA | NA |
| **Prorroga No. 5** | 30-12-2023 | NA | NA |
| **Prorroga No. 6** | 30-04-2024 | NA | NA |
| **Prorroga No. 7** | 31-12-2024 | NA | NA |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108296 | 23/12/2020 | 30/04/2025 |
| **Cumplimiento:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108296 | 23/12/2020 | 30/04/2025 |
| **Anticipo:** | NA | | | |
| **Pago anticipado:** | NA | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | NA | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108296 | 23/12/2020 | 31/12/2027 |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047111 | 23/12/2020 | 31/12/2024 |
| **Otros:** | NA | | | |

**Nota: La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

## Formato de Informe de Gestión del Supervisor

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $110.625.302.170,00 |
| Adición No. 1 | | $10.000.000.000,00 |
| Adición No. 2 | | $8.186.921.600,00 |
| Adición No. 3 | | $550.000.000,00 |
| Adición No. 4 | | $3.300.000.000,00 |
| Adición No. 5 | | $1.100.000.000,00 |
| Adición No. 6 | | $5.500.000.000,00 |
| Adición No. 7 | | $2.090.000.000,00 |
| Adición No. 8 | | $41.000.000.000,00 |
| Valor total del contrato: | | $182.352.223.770 |
| Porcentaje del anticipo: | % | |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | **$ 153.611.982.991,00** |
| **Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):** | | **$ 28.740.240.779,00** |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | **$ 1.345.919.079,00 cargo al CDP No. 202400032 y RP No. 202400046** |
| Nota crédito (-): | | |
| No. factura o cuenta de cobro: | | **1847** |

I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-12-2020-2429, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO** quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a

**Formato de Informe de Gestión del Supervisor**

lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla en el mes de mayo de 2024.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras
Secretaría Distrital de Obras Públicas.