Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	7
Contrato N°	EDU-345-2022	
Nombre del Supervisor	ANGELLY CRIALES ANIBAL	

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: X
Nombre del contratista	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.638.239-0	
Objeto del contrato	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
Plazo	Hasta el 30 de septiembre de 2024	

Valor del contrato

Contrato Inicial	$ 25.672.996.396.61
Adición 1	$ 11.800.000.000,00
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 37.472.996.396,61

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
06-12-2022	30-09-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio				
Cumplimiento	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	26/03/2024	30/01/2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	26/03/2024	30/09/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044667	26/03/2024	30/09/2024
Otros: Estabilidad de la obra	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	30/09/2024	30/09/2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 25.672.996.396.61
Adición No. 1		$ 11.800.000.000,00
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 37.472.996.396,61
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 3.223.713.850,25
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 20.409.358.736,90
No. Factura o Cuenta de Cobro		# 15

Ejecución Contractual:

En concordancia con el contrato No. **EDU-345-2022**, su valor total corresponde a **$37.472.996.396,61** (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).

El cobro detallado en el presente informe se realiza en referencia a las actividades ejecutadas entre el **01 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 29 DE FEBRERO DE 2024** por el contratista de obra en las instituciones educativas comprendidas en el alcance del contrato **No. EDU-345-2022**

Actividades del contrato	Actividades ejecutadas por el contratista
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** • IED Carrizal- Sede 1 • IED Mayor de Barranquilla • IED Comunitaria 7 de abril -Sede 1 • IED Jesús de Nazareth- Sede 2 • IED Nuevo Bosque – Sede 1 • CEB 161 • IED Carlos Meisel- Sede 1 • IED Reuven Feuerstein • Escuela Normal superior del distrito • IED Castillo de la Alboraya • IED José Eusebio Caro • IED Eduardo Santos • IED La Libertad • IED Sarid Arteta de Vásquez • IED Inocencio Chincá • IED Nuevo Bosque – Sede 2 • IED Manuel Elkin Patarroyo • IED Juan Acosta Solera • IED Dennis Herrera- Sede 2 • IED Calixto Álvarez • Colegio distrital Juan José Rondón.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** • IED Inocencio Chincá • IED 7 de abril • IED Normal Superior del distrito • IED Nuevo Bosque Sede 2 • IED Carrizal • IED José Eusebio Caro • IED Reuven Feuerstein • IED Mayor de Barranquilla • IED Juan José Rondón

Los soportes documentales de las actividades desarrolladas en las instituciones educativas mencionados anteriormente son los siguientes:

- Acta de cobro No.7 (Desde el 01 de noviembre de 2023 al 29 de febrero de 2024)
- Pre- acta No.7
- Memorias de cantidades

- Acta de acuerdo de precios No.7
- Acta modificativa No.7
- Informe técnico mensual N°12, 13,14 y 15
- Informe ambiental N°12, 13,14 y 15
- Informe social N°12, 13,14 y 15
- Informe sst N°12, 13,14 y 15

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente desde el **01 de noviembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.**

ANGELLY CRIALES, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de **mayo** de 2024.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.