

MANTENIMIENTO
Rocería y Limpieza
Alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción Placa
Huella o pavimento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 1
CONTRATO 4520 – 2023
CONVENIOS PAICOL-NATAGA, HUILA

PERIODO: 4 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL – NATAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA:
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL - NATAGA, HUILA

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

ENERO DE 2024

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA ESMERALDA 5
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – CALOTO 7
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA REFORMA 9
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – SAN MARCOS 11
INTRODUCCIÓN 13
1. CONVENIO SOLIDARIO No. 4110 DE 2023, JAC VEREDA LA ESMERALDA 13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
1.1.1. Localización 13
1.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 14
1.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 15
1.1.4. Características técnicas del proyecto 15
1.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 16
1.2.1. Información general del contrato 16
1.2.2. Descripción de las actividades 16
1.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 17
1.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 17
1.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 18
1.3.1. Informe semanal 18
1.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 19
1.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 19
1.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 19
1.3.5. Estado general del tiempo 20
1.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 20
1.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 20
1.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 21
1.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 21
2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3385 DE 2023, JAC VEREDA CALOTO 22
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 22
2.1.1. Localización 22

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 23
2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 23
2.1.4. Características técnicas del proyecto 24
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 25
2.2.1. Información general del contrato 25
2.2.2. Descripción de las actividades 25
2.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 26
2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 26
2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 27
2.3.1. Informe semanal 27
2.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 28
2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 28
2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 28
2.3.5. Estado general del tiempo 29
2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 29
2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 29
2.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 30
2.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 30
3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3750 DE 2023, JAC VEREDA LA REFORMA 32
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 32
3.1.1. Localización 32
3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 33
3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 33
3.1.4. Características técnicas del proyecto 33
3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 34
3.2.1. Información general del contrato 34
3.2.2. Descripción de las actividades 34
3.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 35
3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 35
3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 36

3.3.1. Informe semanal 36
3.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 36
3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 37
3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 37
3.3.5. Estado general del tiempo 37
3.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 38
3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 38
3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 38
3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 39
4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3518 DE 2023, JAC VEREDA SAN MARCOS 40
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 40
4.1.1. Localización 40
4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 40
4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 41
4.1.4. Características técnicas del proyecto 41
4.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 42
4.2.1. Información general del contrato 42
4.2.2. Descripción de las actividades 42
4.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 43
4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 43
4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 43
4.3.1. Informe semanal 44
4.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 45
4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 45
4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 45
4.3.5. Estado general del tiempo 46
4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 46
4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 46
4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 47
4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 47
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

5.1. Información general del contrato 49
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor 49
5.3. Informes especialistas y profesionales 51
5.4. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 52
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52
6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría 52
6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 52
6.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría 53
6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría 53
6.5. Otros documentos seguimiento mensual 54
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54
8. ANEXOS 55
8.1. Relación de la correspondencia 55
8.2. Registro fotográfico 56
8.3. Bitácora 58
8.4. Formatos Interventorías Convenios Solidarios 58

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ene-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4110 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.622.861,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.622.861,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,20
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,98
	Subbase Granular Clase C	M3	101,82
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in si	M3	71,31
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,40
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3298,91
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	23,00
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in sit	M3	19,02
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	0,80
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	5,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	1036,34
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	3,58
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	0
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	141.559.788,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.246.794,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.816.279,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.622.861,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.673.517,00	6.673.517,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	6.673.517,00	6.673.517,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras de laboratorio para CBR



Localización y replanteo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ene-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3385 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.398.498,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.398.498,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,40
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,98
	Subbase Granular Clase C	M3	100,98
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in si	M3	71,27
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,40
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3286,80
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	87,00
	Excavaciones en roca en seco	M3	15,30
	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	45,90
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in sit	M3	19,10
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	1,50
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	10,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	578,90
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	7,16
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	0
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.309.920,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.269.298,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.819.280,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.398.498,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Visita preliminar	**Compra y transporte de materiales**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ene-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3750 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.579.984,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.579.984,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,20
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51
	Subbase Granular Clase C	M3	143,90
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in si	M3	99,47
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	43,79
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4620,67

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.485.439,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.274.563,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.819.982,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.579.984,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización del proyecto



Visita inicial

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ene-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3518 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE INICIO:	30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
FECHA DE PRÓRROGA:	7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 189.457.015,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 189.457.015,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,40
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,18
	Subbase Granular Clase C	M3	107,71
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	75,08
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,05
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3479,18
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	87,00
	Excavaciones en roca en seco	M3	15,30
	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	45,90
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	19,10
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	1,50
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	10,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	578,90
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	3,58
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	0	0
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	0	0
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.366.514,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.270.995,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.819.506,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	189.457.015,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.950.421,24

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita preliminar



Visita preliminar

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Paicol y Nátaga las JAC La Esmeralda, Caloto, La Reforma y San Marcos, suscribieron los convenios solidarios No. 4110, 3385, 3750 y 3518 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso IP-DT-HUI-009-2023 efectuó el contrato No. 4520 de 2023 con orden de inicio 2023S-VHUI-025344 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - NATAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. José Miguel Ortega Ortiz mediante comunicado 0130 de fecha 01 de diciembre de 2023.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial corresponde al periodo entre el 1 de diciembre de 2023 según la orden de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.

1. CONVENIO SOLIDARIO No. 4110 DE 2023, JAC VEREDA LA ESMERALDA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nátaga del departamento del Huila, en la vereda La Esmeralda, teniendo como punto inicial de intervención el K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Nátaga, vía de

acceso a la Vereda La Esmeralda, con coordenadas iniciales 2°37'13.38"N; 75°46'1.52"W, y punto final de coordenadas 2°37'12.23"N; 75°46'5.07"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC La Cabaña

1.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de La Esmeralda junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Nátaga ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

1.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 121 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial	Foto recorrido

1.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
12,00	1,20	121,00	1

1.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4110 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	25/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA
RUT	8130057056
VALOR INICIAL	$ 189.622.861,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.622.861,00
ORDEN DE INICIO	4/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2023
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

1.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo reportado se realizó la socialización de inicio con la comunidad de la vereda en el salón comunal de la JAC, por parte del INVIAS e Interventoría, con el fin de presentar al equipo ligado al convenio y dar a conocer el convenio suscrito bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Lo anterior, tuvo lugar el viernes 15 de diciembre de 2023 y se aprovechó el espacio para realizar la conformación de la veeduría comunitaria, que tiene a cargo la supervisión del proyecto por parte de la comunidad; en el momento se encuentra pendiente la legalización de dicha veeduría por parte de la Personería.

Previo a ello, el día 06 de diciembre de 2023 se efectuó el desembolso total de los recursos a la cuenta de manejo conjunto.

La junta, denominada a partir de ahora como el contratista, realizó el pago de la póliza de cumplimiento No. 3002995 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1007890 de fecha 15/11/2023 que ampara el convenio inicial con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023; con el fin de continuar con los trámites administrativos requeridos para la prórroga del convenio de acuerdo con los lineamientos impartidos por la

Entidad. El contratista presenta solicitud de prórroga No. 1 el día 07 de diciembre de 2023 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024, de esta manera, se procedió a actualizar las respectivas pólizas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO PERIODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.559.788,00	N/A	$ 28.415.428.00	$ 28.415.428,00	$ 113.144.360,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.246.794,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.246.794,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.279,00	N/A	$ 6.964.480,00	$ 6.964.480.00	$ 35.851.799,00
TOTAL	**$ 188.622.861,00**	**N/A**	**$ 35.379.908,00**	**$ 35.379.908,00**	**$ 153.242.953.00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 18,76%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

1.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

1.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Hasta la fecha, se dio inicio al convenio por parte de la entidad contratante, se aprobaron las pólizas y se realizó el desembolso de los recursos a una cuenta para manejo conjunto de recursos inicialmente entre el Contratista de obra y la entidad, el 18 de diciembre del 2023 se realizó cambio de firmas para incluir a la Interventoría y reemplazar a la entidad en el manejo de los recursos.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio, mediante el diligenciamiento y trámite del formato MEPI del INVIAS para la prórroga No. 1 del convenio 4110 con nueva fecha de terminación 30 de abril de 2024.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la

aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

A la fecha del informe se realizó topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante. Los anteriores estudios sirven como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

1.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Del 1 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2023.
- Semana 2: Del 11 de diciembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023.
- Semana 3: Del 18 de diciembre de 2023 al 24 de diciembre de 2023.
- Semana 4: Del 25 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Semana 5: Del 01 de enero de 2024 al 7 de enero de 2024.
- Semana 6: Del 08 de enero de 2024 al 14 de enero de 2024.
- Semana 7: Del 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024.
- Semana 8: Del 21 de enero de 2024 al 27 de enero de 2024.
-

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el presente periodo se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, la cual se tiene programado emplear a partir del próximo periodo.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, ingresó el siguiente personal a partir del día 15 de enero de 2024; por lo cual el contratista presentara la planilla de paga con el informe mensual. de enero a partir del mes de febrero de 2024:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO
1	MARLENY RAMON OSPITIA	Contadora	$ 1.400.000,00
2	WILMER RAMIREZ GONZALES	Residente	$ 3.500.000,00

NO Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

1.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4110 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1275923 de fecha 2023-11-20 por valor $ 188.622.861,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos que se anexan en el presente informe:

Se anexa formato de PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS"
Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5. Estado general del tiempo

Hasta la fecha de elaboración del presente informe el ingeniero residente de obra se encuentra realizando actividades administrativas tales como: revisión de deseños y cantidades, cotizaciones, entrevistas con el personal de mano de obra no calificada entre otras; a partir del mes de febrero de 2024 se iniciarán actividades en el sitio de la obra y se realizara el respectivo seguimiento.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

1.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

Que mediante comité operativo se escogió la empresa de INGEOLAB S.A.S para realizar análisis del suelo, a la fecha se realizaron densidades de campo para determinar la clasificación del suelo, contenido orgánico, Proctor modificado, densidades y CBR, está pendiente el resultado e informe.

No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

1.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Póliza de cumplimiento No. 3002981 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.924.57,00	31/10/2024	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.886.859,00	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.481.144,00	31/12/2026	01/05/2027
TOTAL		$104.292.576,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	17/01/2024	31/12/2023

Se realizó modificación de las pólizas debido a prórroga solicitada por el contratista y aprobada por el contratante.


Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

1.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 3.65% con respecto a un avance programado del 10% del valor total del convenio; lo anterior debido a que los gastos administrativos realizados son menores a los programados. En el momento no se encuentra dentro del programa el inicio de las actividades de obra.



Es menester mencionar que, con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán actas de recibo parcial de obra para convenios.

Hasta el momento de este informe no se tiene programado el inicio de actividades de obra. Se adelantan actividades administrativas previas; por lo cual **no** se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
15/12/2023	socialización	Reunión de inicio y conformación de veeduría
15/12/2023	comité operativo 1	socialización, revisión y aprobación de las hojas de vida del residente de obra y contador, revisión y aprobación de los estudios de suelos, topografía.
20/12/2023	comité operativo 2	socialización y revisión de las propuestas para el suministro de tubería, transporte de material, elaboración de valla, maestro y ayudantes.
20/01/2023	comité operativo 3	presentación hoja de vida del maestro, aprobación del proveedor de acero, alquiler de maquinaria, estudio de suelos, dotación de uniformes.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3385 DE 2023, JAC VEREDA CALOTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda de Caloto, teniendo como punto inicial el K17+830 de la vía PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES código 24HL04, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Paicol, vía de acceso a la Vereda de Caloto, con coordenadas iniciales 2.378176N; 75.81846W, y punto final de coordenadas 2.37669N; 75.81933W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del

INVIAS.



Ilustración 2. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC Caloto

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de Caloto junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 120 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial	Foto avance

2.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
24,00	2,40	120,00	2

2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3385 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	18/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
RUT	813004190-9
VALOR INICIAL	$ 189.398.498
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.398.498
ORDEN DE INICIO	30/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2023
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

2.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo reportado se realizó la socialización de inicio con la comunidad de la vereda en el salón comunal de la JAC, por parte del INVIAS e Interventoría, con el fin de presentar al equipo ligado al convenio y dar a conocer el convenio suscrito bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Lo anterior, tuvo lugar el lunes 27 de noviembre de 2023 y se aprovechó el espacio para realizar la conformación de la veeduría comunitaria, que tiene a cargo la supervisión del proyecto por parte de la comunidad, se realizó el respectivo trámite para su legalización ante la personería del municipio.

Previo a ello, el día 23 de noviembre de 2023 se efectuó el desembolso total de los recursos a la cuenta de manejo conjunto.

La junta, denominada a partir de ahora como el contratista, realizó el pago de la póliza de cumplimiento No. NB-100286811 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100070083 de fecha 7/10/2023 que ampara el convenio inicial con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023; con el fin de continuar con los trámites administrativos requeridos para la prórroga del convenio de acuerdo con los lineamientos impartidos

por la Entidad. El contratista presenta solicitud de prórroga No. 1 el día 07 de diciembre de 2023 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024, de esta manera, se procedió a actualizar las respectivas pólizas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de diciembre de 2023 así:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.309.920,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.309.920,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.269.298,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.269.298,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.819.280,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.819.280,00
TOTAL	**$ 188.398.498,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 188.398.498,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 3,28% con avance en rubro administrativo, las obras se programa iniciarlas en el mes de febrero.

2.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Hasta la fecha, se dio inicio al convenio por parte de la entidad contratante, se aprobaron las pólizas y se realizó el desembolso de los recursos a una cuenta para manejo conjunto de recursos inicialmente entre el Contratista de obra y la entidad, se realizó cambio de firmas para incluir a la Interventoría y reemplazar a la entidad en el manejo de los recursos.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio, mediante el diligenciamiento y trámite del formato MEPI del INVIAS para la prórroga No. 1 del convenio 3385 con nueva fecha de terminación 30 de abril de 2024.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la

aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

A la fecha del informe se realizó topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante. Los anteriores estudios sirven como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Del 1 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2023.
- Semana 2: Del 11 de diciembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023.
- Semana 3: Del 18 de diciembre de 2023 al 24 de diciembre de 2023.
- Semana 4: Del 25 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Semana 5: Del 01 de enero de 2024 al 7 de enero de 2024.
- Semana 6: Del 08 de enero de 2024 al 14 de enero de 2024.
- Semana 7: Del 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024.
- Semana 8: Del 21 de enero de 2024 al 27 de enero de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

2.3.2. *Maquinaria y equipo contrato de obra*

En el presente periodo se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, la cual se tiene programado emplear a partir del próximo periodo.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.3.3. *Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra*

Para el presente periodo, ingresó el siguiente personal a partir del día 12 de enero de 2024; por lo cual el contratista realizara los pagos a partir del mes de febrero de 2024:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO
1	YORYANI GARZON QUIMBAYA	Contadora	$ 1.400.000,00
2	PAULO ARRIETA	Residente	$ 3.500.000,00

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

2.3.4. *Informe financiero y presupuestal contrato de obra*

De acuerdo con el convenio solidario No. 3385 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1121423 de fecha 2023-10-10 por valor $ 188.398.498,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos que se anexan en el presente informe:

Se anexa formato de "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS"

Se anexa formato de "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

2.3.5. *Estado general del tiempo*

Hasta la fecha de elaboración del presente informe el ingeniero residente de obra se encuentra realizando actividades administrativas tales como: revisión de deseños y cantidades, cotizaciones, entrevistas con el personal de mano de obra no calificada entre otras; a partir del mes de febrero de 2024 se iniciarán actividades en el sitio de la obra y se realizara el respectivo seguimiento.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.3.6. *Resumen ensayos de laboratorio*

La empresa encargada de realizar los ensayos para determinar las características portantes del suelo fue INGELAB S.A.S; La toma de muestras se realizó el día 19/01/2023 y la entrega de resultados fue el día 23/01/2024, se realizaron los siguientes ensayos:

- Clasificación del suelo.
- Contenido orgánico.
- Proctor modificado.
- Densidades.
- CBR

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

2.3.7. *Seguimiento garantías y seguros contrato de obra*

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Prorroga No.1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 anexo No.1 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 anexo No.1 de fecha 18/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.879.699,60	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.819.549,40	30/04/2024	30/04/2029

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.469.924,90	31/12/2023	30/04/2027
TOTAL		$104.292.576,00	**18/09/2023**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	18/09/2023	30/04/2023

Se realizó modificación de las pólizas debido a prórroga solicitada por el contratista y aprobada por el contratante.


Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

2.3.8. *Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra*

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9. *Otros documentos seguimiento mensual*

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 3.28% con respecto a un avance programado del 7.40% del valor total del convenio; lo anterior debido a que los gastos administrativos realizados son menores a los programados. En el momento no se encuentra dentro del programa el inicio de las actividades de obra.



Es menester mencionar que, con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán actas de recibo parcial de obra para convenios.

Hasta el momento de este informe no se tiene programado el inicio de actividades de obra. Se adelantan actividades administrativas previas; por lo cual **no** se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
27/11/2023	Socialización del convenio y constitución de veeduría	Reunión con representantes de la J.A.C., comunidad, INVIAS e Interventoría para socializar el proyecto con la comunidad y constituir la veeduría del convenio.
29/11/2023	Seguimiento al avance del convenio	orientación a la JAC acerca de los pasos a seguir para el inicio de ejecución.
13/12/2023	comité operativo 1	socialización de propuestas: estudio de suelos, topografía, elementos de protección, valla, uniformes, exámenes médicos.
12/01/2024	comité operativo 2	Aprobación de contador, elaboración de contrato, avance topográfico y suelos, seguimiento prorroga.
17/01/2024	comité operativo 3	aprobación del maestro, impresión de planos, contrato de residente y contador. Seguimiento de las tareas programadas en el anterior comité.
30/01/2024	comité operativo 4	se revisó hoja de vida del maestro, se dio a conocer los resultaos del estudio de suelos, se realizaron cotizaciones de ferretería, tubería de 36", transporte de material, entro otros.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3750 DE 2023, JAC VEREDA LA REFORMA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda La Reforma, teniendo como punto de referencia inicial el PR71+530 de la vía Transversal Huila – Cauca código 2402, en el acceso a la Vereda La Reforma Cruce en Km 8 +250 de la vía La Lajita - La Reforma (Junto al Río Páez), con coordenadas iniciales 2.44687382N; -75.702305W, y punto final de coordenadas 2.4477131N; 75.70120698W, ubicado sobre el mismo corredor vial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC La Reforma

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de La Reforma junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de ganado vacuno y arroz, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 171 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Socialización inicial	Recorrido por el sitio de la obra

3.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
36,00	1,20	171,00	0

3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3750 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	5/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA MUNICIPIO DE PAICOL.
RUT	900359930-1
VALOR INICIAL	$ 189.398.498
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.398.498
ORDEN DE INICIO	30/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

3.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo reportado se realizó la socialización de inicio con la comunidad de la vereda en el salón comunal de la JAC, por parte del INVIAS e Interventoría, con el fin de presentar al equipo ligado al convenio y dar a conocer el convenio suscrito bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Lo anterior, tuvo lugar el viernes 15 de diciembre de 2023 y se aprovechó el espacio para realizar la conformación de la veeduría comunitaria, que tiene a cargo la supervisión del proyecto por parte de la comunidad, se realizó el respectivo trámite para su legalización ante la personería del municipio.

Previo a ello, el día 17 de enero de 2024 se efectuó el desembolso total de los recursos a la cuenta de manejo conjunto.

La junta, denominada a partir de ahora como el contratista, realizó el pago de la póliza de cumplimiento No. NB-100287483 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100070294 de fecha 31/12/2023 que ampara el convenio inicial con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023; con el fin de continuar con los trámites administrativos requeridos para la prórroga del convenio de acuerdo con los

lineamientos impartidos por la Entidad. El contratista presenta solicitud de prórroga No. 1 el día 17 de enero de 2024 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024, de esta manera, se procedió a actualizar las respectivas pólizas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.485.439,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.485.439,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.274.563,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.274.563,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.819.982,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.819.982,00
TOTAL	**$ 188.579.984,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 188.579.984,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 3.37%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

3.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Hasta la fecha, se dio inicio al convenio por parte de la entidad contratante, se aprobaron las pólizas y se realizó el desembolso de los recursos a una cuenta para manejo conjunto de recursos inicialmente entre el Contratista de obra y la entidad, se realizó cambio de firmas para incluir a la Interventoría y reemplazar a la entidad en el manejo de los recursos.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio, mediante el diligenciamiento y trámite del formato MEPI del INVIAS para la prórroga No. 1 del convenio 3750 con nueva fecha de terminación 30 de abril de 2024.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la

aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales

3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Del 1 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2023.
- Semana 2: Del 11 de diciembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023.
- Semana 3: Del 18 de diciembre de 2023 al 24 de diciembre de 2023.
- Semana 4: Del 25 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Semana 5: Del 01 de enero de 2024 al 7 de enero de 2024.
- Semana 6: Del 08 de enero de 2024 al 14 de enero de 2024.
- Semana 7: Del 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024.
- Semana 8: Del 21 de enero de 2024 al 27 de enero de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

3.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el presente periodo se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, la cual se tiene programado emplear a partir del próximo periodo.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo reportado no se realizaron contrataciones de personal.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3750 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1141923 de fecha 2023-10-17 por valor $ 188.579.984,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – COLOMBIA RURAL. NACIONAL

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa formato de PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS"
Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

3.3.5. Estado general del tiempo

Hasta la fecha de elaboración del presente informe el ingeniero residente de obra se encuentra realizando actividades administrativas tales como: revisión de deseños y cantidades, cotizaciones, entrevistas con el personal de mano de obra no calificada entre otras; a partir del mes de febrero de 2024 se iniciarán actividades en el sitio de la obra y se realizara el respectivo seguimiento.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

3.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

Hasta la fecha de entrega del presente informe no se han hecho cotizaciones ni contratación de la empresa encargada de realizar los estudios de suelos.

No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

Póliza de cumplimiento No. NB-100287483 de fecha 23/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.915.996,80	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.873.995,20	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.478.999,20	31/12/2026	30/04/2027
TOTAL		$104.268.991,20		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	05/10/2023	30/04/2024

Se realizó modificación de las pólizas debido a prórroga solicitada por el contratista y aprobada por el contratante.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 0% con respecto a un avance programado del 0% del valor total del convenio; lo anterior debido a que los gastos administrativos realizados son menores a los programados. En el momento no se encuentra dentro del programa el inicio de las actividades de obra.

  Debido que hasta la fecha del presente informe no se ha contratado al ingeniero residente de obra, no se ha presentado la misma por parte del contratista.

  Es menester mencionar que, con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán actas de recibo parcial de obra para convenios.

  Hasta el momento de este informe no se tiene programado el inicio de actividades de obra. Se adelantan actividades administrativas previas; por lo cual **no** se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
22/01/2024	socialización	Reunión de inicio y conformación de veeduría
24/01/2024	comité operativo 1	se revisó la hoja de vida del ingeniero pablo arriera, el cual no se pudo aprobar porque ya estaba trabajando en otro convenio, se revisó y acepto la hoja de vida del contador, y se revisaron hojas de vida del maestro.
29/01/2024	comité operativo 2	se presenta la hoja de vida del ingeniero Camilo Angarita el cual cumple con todos los requisitos para ser aprobado, se presentaron las cotizaciones de estudio de suelos y diseño geométrico.

  Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3518 DE 2023, JAC VEREDA SAN MARCOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda San Marcos, teniendo como punto inicial el K7+615 de la vía PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES código 24HL04, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Paicol, vía de acceso a la Vereda San Marcos, con coordenadas iniciales 2.413308N; 75.777629W, y punto final de coordenadas 2.41237N; -75.7787W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC San Marcos

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de San Marcos junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café y ganado vacuno, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 128 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.





Estado inicial de la vía

4.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
24,00	2,40	128,00	2

4.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3518
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS MUNICIPIO DE PAICOL
RUT	813010422-7
VALOR INICIAL	$189.457.015
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$189.457.015
ORDEN DE INICIO	23/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

4.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo reportado se realizó la socialización de inicio con la comunidad de la vereda en el salón comunal de la JAC, por parte del INVIAS e Interventoría, con el fin de presentar al equipo ligado al convenio y dar a conocer el convenio suscrito bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Lo anterior, tuvo lugar el lunes 27 de noviembre de 2023 y se aprovechó el espacio para realizar la conformación de la veeduría comunitaria, que tiene a cargo la supervisión del proyecto por parte de la comunidad, se realizó el respectivo trámite para su legalización ante la personería del municipio.

Previo a ello, el día 23 de noviembre de 2023 se efectuó el desembolso total de los recursos a la cuenta de manejo conjunto.

La junta, denominada a partir de ahora como el contratista, realizó el pago de la póliza de cumplimiento No. NB-100287341 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100070252 de fecha 10/10/2023 que ampara el convenio inicial con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023; con el fin de continuar con los trámites administrativos requeridos para la prórroga del convenio de acuerdo con los

lineamientos impartidos por la Entidad. El contratista presenta solicitud de prórroga No. 1 el día 07 de diciembre de 2023 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024, de esta manera, se procedió a actualizar las respectivas pólizas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de enero de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.608.762,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.608.762,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.248.263,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.248.263,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.475,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.816.475,00
TOTAL	**$ 188.673.500,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 188.673.500,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

4.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Hasta la fecha, se dio inicio al convenio por parte de la entidad contratante, se aprobaron las pólizas y se realizó el desembolso de los recursos a una cuenta para manejo conjunto de recursos inicialmente entre el Contratista de obra y la entidad, se realizó cambio de firmas para incluir a la Interventoría y reemplazar a la entidad en el manejo de los recursos.

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio, mediante el diligenciamiento y trámite del formato MEPI del INVIAS para la prórroga No. 1 del convenio 3518 con nueva fecha de terminación 30 de abril de 2024.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría

e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

A la fecha del informe se realizó topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante. Los anteriores estudios sirven como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

4.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 1: Del 1 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2023.
- Semana 2: Del 11 de diciembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023.
- Semana 3: Del 18 de diciembre de 2023 al 24 de diciembre de 2023.
- Semana 4: Del 25 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Semana 5: Del 01 de enero de 2024 al 7 de enero de 2024.
- Semana 6: Del 08 de enero de 2024 al 14 de enero de 2024.
- Semana 7: Del 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024.
- Semana 8: Del 21 de enero de 2024 al 27 de enero de 2024.
- Semana 9: Del 28 de enero de 2024 al 4 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.3.2. *Maquinaria y equipo contrato de obra*

En el presente periodo se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, la cual se tiene programado emplear a partir del próximo periodo.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

4.3.3. *Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra*

Para el periodo de enero de 2024 se realizó la vinculación del personal mediante contrato de prestación de servicios, relacionado a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO
1	DIANA MILEIDY FIESCO	Contadora	$ 1.400.000,00
2	RAFAEL ENRIQUE OSPITIA	Residente	$ 3.500.000,00

NO se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

4.3.4. *Informe financiero y presupuestal contrato de obra*

De acuerdo con el convenio solidario No. 3518 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1117123 de fecha 2023-10-09 por valor $ 188.457.015,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – COLOMBIA RURAL. NACIONAL

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa formato de PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS"
Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

4.3.5. Estado general del tiempo

Hasta la fecha de elaboración del presente informe el ingeniero residente de obra se encuentra realizando actividades administrativas tales como: revisión de deseños y cantidades, cotizaciones, entrevistas con el personal de mano de obra no calificada entre otras; a partir del mes de febrero de 2024 se iniciarán actividades en el sitio de la obra y se realizara el respectivo seguimiento.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

La empresa encargada de realizar los ensayos para determinar las características portantes del suelos fue INGELAB S.A.S; La toma de muestras se realizó el día 19/01/2023 y la entrega de resultados fue el día 23/01/2024, se realizaron los siguientes ensayos:

- Clasificación del suelo.
- Contenido orgánico.
- Proctor modificado.
- Densidades.
- CBR

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Póliza de cumplimiento No. 3002981 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.891.403,00	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.837.104,50	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.472.850,75	31/12/2023	30/04/2027
TOTAL		$104.201.358,25		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	26/09/2023	30/04/2024

Se realizó modificación de las pólizas debido a prórroga solicitada por el contratista y aprobada por el contratante.


Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 3.65% con respecto a un avance programado del 10% del valor total del convenio; lo anterior debido a que los gastos administrativos realizados son menores a los programados. En el momento no se encuentra dentro del programa el inicio de las actividades de obra.



Es menester mencionar que, con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán actas de recibo parcial de obra para convenios.

Hasta el momento de este informe no se tiene programado el inicio de actividades de obra. Se adelantan actividades administrativas previas; por lo

cual no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
27/11/2023	socialización	Reunión de inicio y conformación de veeduría
29/11/2023	reunión virtual	orientación a la JAC acerca de los pasos a seguir para el inicio de ejecución.
11/12/2023	comité operativo 1	revisión de los diseños de mezclas que cotizo MASSEQ, socialización y aprobación de las cotizaciones enviadas por las diferentes empresas.
18/01/2024	comité operativo 2	revisión y aprobación de del residente de obra y contador, socialización y aprobación de topografía y estudio de suelos.
29/01/2024	comité operativo 3	se presentaron cotizaciones de: topografía, estudio de suelos, agregados, material de ferretería, diseño geométrico de la vía.
31/01/2024	comité operativo 4	se presentaron cotizaciones de: material de ferretería, tubos de 36", exámenes médicos; se revisó la primera relación de pagos.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-009-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	8/11/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5570275
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4520 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 75.820.315,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 75.820.315,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-025344 de fecha 2023-12-01
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	NO APLICA
REANUDACIÓN No. 1	NO APLICA
PRÓRROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 31/03/2024
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL ORTEGA

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar los comités operativos, con la participación de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Una de las principales obligaciones de la interventoría corresponde a la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Al inicio de las obras se hace necesario la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se solicitan los certificados de calibración de equipos. Lo anterior, nos sirve como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

Se realizaron las actividades propias de la interventoría tales como participación en comités, revisión de documentos contractuales, medición de cantidades ejecutadas, seguimiento a la programación presentada por el Contratista.

Durante el presente periodo también se adelantaron las siguientes actividades propias de la Interventoría:

- Socialización con la comunidad, presidente y representante de las Junta de Acción Comunal, representantes del INVIAS e Interventoría sobre todos los aspectos relevantes del Convenio en cuanto manejo administrativo y técnico en cuenta a la revisión de diseños, actividades de mejoramiento y mantenimiento.
- Conformación de las Veedurías de los convenios participando en reunión llevada a cabo con las comunidades del área de influencia de cada una de las veredas, se realizó el respectivo tramite para su legalización ante la Personería de cada municipio de las veredas de CALOTO, La Reforma y San Marcos; en cuanto a la vereda La Esmeralda, se realizó su conformación y hasta el momento de elaboración de este informe se encuentra pendiente su legalización por parte de la Personería municipal, se acudirá a la entidad para suplir este trámite.
- Revisión de las pólizas de garantía tomadas por el contratista.
- Reconocimiento en el sitio de la meta física y actividades a realizar para llevar a cabo el objeto del convenio.
- Revisión de la programación de obra presentada por el contratista.

- Participación en los comités de seguimiento al contrato con todas las partes interesadas.
- Conformación de la veeduría.
- Seguimiento a la caracterización de la subrasante por medio de toma de muestras para determinar el CBR del suelo.
- Seguimiento y revisión a la topografía realizada por el contratista para posteriormente hacer el diseño geométrico de la placa huella.
- Participación en comités periódicos de seguimiento al convenio.
- Revisión de solicitud de prórroga por parte del contratista y admisión de concepto positivo al INVIAS.
- Revisión y aprobación de los perfiles presentados para vinculación del personal al convenio.
- Comunicación permanente con todas las personas relacionadas con la OAC.
- Revisión y aprobación de la programación del plan de trabajo presentado por el contratista.
- Cotización de los diferentes insumos y maquinaria para ser utilizados en la consecución del convenio.
- Revisión y aprobación de desembolsos solicitados por el contratista para llevar a cabo el objeto del convenio.
- Realización de informes semanales y mensual y presentación a la entidad contratante.
- Seguimiento a permiso y autorizaciones de captación de agua y licencia se explotación de materiales pétreo

5.3. Informes especialistas y profesionales

Durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en socializar el proyecto con la OAC, el residente de obra y la contadora, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control.

Igualmente se acompañaron las labores administrativas que permitieron vincular al personal de obra en el proyecto, así como la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos tales como topografía y ensayos de suelos, entre otros.

5.4. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

En el presente periodo se realizó seguimiento a los profesionales de residencia de obra en cuanto a la elaboración y revisión de estudios y diseños requeridos para la ejecución del proyecto; se les remitieron a los profesionales los documentos guía del INVIAS tales como Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, y las Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Lo anterior, con el fin de obtener el diseño geométrico y estructural, soportados en un informe de aforo del tránsito que se encuentra en la vía a intervenir.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) motos para el residente e inspector de obra, permitiendo realizar las visitas de obra; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Durante el mes de diciembre de 2023 y enero se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	No. PLANILLA
1	JOSE VALDERRAMA	Director	01/01/2024	9461263036
2	MIGUEL ÁNGEL SOTO SUÁREZ	Residente	01/01/2024	7914628312
3	DIANA CAROLINA MONTES COLLAZOS	Inspectora	01/01/2024	7914628312

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP No. 183223 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal No. 1295823 de fecha 2023-11-25 por valor $75.820.315,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior no hubo ejecución de obra, no se tienen actas de costos tramitadas anteriormente, por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. CHU-100010938 anexo No. 0 de fecha 21/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 7.582.040,00	20/11/2023	31/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 15.164.080,00	20/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 22.746.120,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 45.762.240,00**	**20/11/2023**	**31/12/2028**

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100010938 anexo No. 1 de fecha 29/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 7.582.040,00	28/12/2023	31/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 15.164.080,00	28/12/2023	31/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 22.746.120,00	31/03/2024	31/03/2029
TOTAL		**$ 45.762.240,00**	**20/11/2023**	**31/03/2029**

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

  Se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 30 de abril de 2024, dejando un valor de ajuste corresponde al ítem de provisión para ajustes teniendo en cuenta el plazo real de ejecución.

  Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se dio inicio a las actividades correspondientes al contrato de Interventoría No. 4520 de 2023 realizando el respectivo seguimiento a los convenios de obra No. 4110, 3385, 3750 y 3518 de 2023; en los cuales se avanzó administrativamente, ya que hasta la fecha de elaboración de este informe no se han iniciado actividades de obra.

Para el mes de enero ya se cuenta con vinculación de personal profesional (Ingeniero Residente de Obra y Contador) en la OAC ESMERALDA, CALOTO Y SAN MARCOS, está pendiente por definir en la en cada uno de los convenios.

Igualmente se realizaron tomas de muestras de laboratorio para verificar la resistencia mecánica de los suelos de las vías objeto de los convenios para comparar su cumplimiento con la mínima exigida por la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES; encontrando lo siguiente:

- Vía Vereda Caloto: Cumple con la exigencia.
- Vía Vereda San Marcos: Cumple con la exigencia.

Se solicito prorroga por parte de los contratistas de obra y consecuentemente por esta interventoría teniendo en cuenta que por ser época decembrina se presentaron inconvenientes en la disponibilidad de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad para ser vinculada al proyecto, así como la disponibilidad y entrega de materiales por parte de los proveedores; razones por las cuales los rendimientos de obra disminuyeron. Luego de la aprobación de la entidad contratante a las solicitudes de prorroga la nueva fecha de vencimiento de los convenios es día 30/04/2024 y del contrato de interventoría el día 31/03/2024.

Hasta la fecha de elaboración de este informe no se han adelantado actividades de obra debido a que por el momento se adelantan actividades de cotizaciones y compra

de materiales. Se programa por todos los contratistas iniciar actividades de obra para el próximo mes (febrero de 2024).

Se trabaja en conjunto con los representantes de las OAC para la toma de decisiones con respecto al desarrollo del convenio mediante comités operativo y reuniones en los sitios de las obras.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia

Durante el mes de enero de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría

FECHA	COMUNICADO	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
23/12/2023	IVIAS 4520-2023/01	INVIAS-territorial Huila	Entrega de hojas de vida de personal de interventoría.
28/12/2023	INVIAS 4630-2023/01. Solicitud de Prórroga Contrato 4520 de 2023 – Nátaga Paicol	INVIAS-territorial Huila	Se realizó la solicitud de prórroga No. 1 del contrato de interventoría, con nueva fecha de terminación el 30/04/2024.
29/01/2024	INVIAS 4520-2023. Solicitud de diligenciamiento formatos – Convenio 4110 de 2023.	Junta de acción comunal Vda. La Esmeralda	Se realizó la solicitud de diligenciamiento de los formatos técnicos y administrativos correspondientes al Manual de Interventoría 2022, para la presentación del informe mensual.
29/01/2024	INVIAS 4520-2023. Solicitud de diligenciamiento formatos – Convenio 3385 de 2023.	Junta de acción comunal Vda. Caloto	Se realizó la solicitud de diligenciamiento de los formatos técnicos y administrativos correspondientes al Manual de Interventoría 2022, para la presentación del informe mensual.
29/01/2024	INVIAS 4520-2023. Solicitud de diligenciamiento formatos – Convenio 3750 de 2023.	Junta de acción comunal Vda. La Reforma	Se realizó la solicitud de diligenciamiento de los formatos técnicos y administrativos correspondientes al Manual de Interventoría 2022, para la presentación del informe mensual.

29/01/2024	INVIAS 4520-2023. Solicitud de diligenciamiento formatos – Convenio 3518 de 2023.	Junta de acción comunal Vda. San Marcos	Se realizó la solicitud de diligenciamiento de los formatos técnicos y administrativos correspondientes al Manual de Interventoría 2022, para la presentación del informe mensual.

Se anexan los comunicados, oficios y cartas relacionadas.

8.2. Registro fotográfico

La Esmeralda.



Visita preliminar



Estudio de suelos



Topografía



Desmonte y limpieza

	CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LA ESMERALDA, CALOTO, LA REFORMA Y SAN MARCOS	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	INFORME No.1 Parcial
	Convenios Solidarios No. 4110, 3385, 3750 y 3518 de 2023.	Contrato No. 4520 de 2023	
JOSE MIGUEL ORTEGA Supervisor INVIAS	**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - NATAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		

Caloto



Visita preliminar



Toma de muestras para estudio de suelos

La Reforma



Visita inicial



Socializacion inicial

San Marcos



Recorrido inicial sitio de obra



Estado inicial de la via

8.3. Bitácora

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, el seguimiento de bitácora se realizó para cada una de ellas, tal cual como fue descrito en los capítulos anteriores de los convenios solidarios en ejecución.

8.4. Formatos Interventorías Convenios Solidarios

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESMERALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

SEMANA No.: 1 del 1/12/2023 al 10/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Esta semana de imparte orden de inicio tanto al convenio como a la interventoria por parte del invias, se analizan documentos tales como convenio, siguimiento a las garantias, presupuestos , manuales entre otros.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Programar visita al lugar de la obra y realizar socializacion del proyecto ante la comunidad.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA  NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELAZCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 2 del 11/12/2023 al 17/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO $ -

Observaciones:

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado se realizó la socialización inicial del convenio ante la comunidad de la Vereda La Esmeralda en el municipio de Nataga el viernes 15 de diciembre de 2023, allí se realizó la conformación de la veeduría comunitaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que el proyecto ya cuenta con interventoria, se programa desplazamiento a la ciudad de neiva del presidente y tesorero de OAC para cambio de firmas ante la entidad financiera AV VILLAS.el dia lunes 18 /12/2023, ademas se programo comite opertivo No. 1 para el dia 20/12/2023

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar acompañamiento a la junta de accion comunal para avanzar en tramites administrativos y tecnicos ddel proyecto.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 3 del 18/12/2023 al 24/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA
R. LEGAL:
CONVENIO No. 4110 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO: 4/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 189.622.861,00
$ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES: DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO
CONTRATO No. 4520 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	SE VA	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el dia 20 de diciembre del 2023 se realizo un comite operativo No. 1 en donde se presentarion las hojas de vida del residente de obra y contador, para revision y aprobacion, iguamente se presentaron cuadros comparativos con las respectivas cotizaciones para los estudios de suelos, topografia suministro de cemento y acero, y valla. se realizaron la siguientes aprobaciones: ingeniero Wilmer ramirez como residente de obra, como proveedor de cemento empresa IMPRODES, proveedor de acero G&J y estudio de suelos a la empresa INGEOLAB; el dia 21/12/2023 se realizo Comite oparativo No. 2 en cual se presentaron cuadros comprativos con sus respectivas cotizaciones de Tuberia de 36", transporte de agragados y suministro de agregados se aprobo lo siguiente: suministo de tuberia IMPRODES (incluye transporte), para transporte de material se aprueba a DIEGO MAURICIO CATILLO y proveedro de agregados a MASSEQ.; igual mente mediante correo electrónico del 23/12/2023, se presentaron las hojas de vida del personal de interventoría al supervisor del contrato el ing. Jose Miguel Ortega.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación corresponde al 31 de diciembre de 2023, se tiene previsto suspender o prorrogar el convenio de acuerdo con las instrucciones que imparta el INVIAS.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA JUNTA PARA AVANZAR EN LA PLANEACION DEL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 4 del 25/12/2023 al 31/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO $ -

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el 27/12/2023 se realiza transferencia de recursos No. 1 a MASSEQ (agregados), Desembolso polizas, JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY (Implementos de seguridad), INGENIERIAS Y PROYECTOS SAS (tuberia 36") y NELSO EDUARDO OSOS (Topografia)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 5 del 1/01/2024 al 7/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO $ -

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga


OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizó el comité operativo previsto, por lo cual, no se ejecutaron actividades de obra ni administratiavas.
Se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal para asesorarlos en las cotizaciones requeridas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 6 del 8/01/2024 al 14/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.604.000,00	8,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizó el comité operativo previsto, por lo cual, no se ejecutaron actividades en obra.
Se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal y el personal de obra aprobado, tal como la contadora Marleny Ramon Ospina , y el residente de obra Wilmer Ramirez Gonzales; lo anterior, para asesorarlos en las cotizaciones requeridas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 15/01/2024 al 21/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.906.000,00	13,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.425.302,32	8,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 19/01/2024 se realizo comité operativo #3: se presento la hoja de vida del maestro Abel Castañeda el cual fue aprobado ya que cumplia con los requisitos reaqueridos; se presentaron cotizaciones de: material de ferreteria, estudios de suelos, dotacion, suministro de acero, simunistro de madera para la fomaleta; se apueban proveedores, ferreteria la tercera (cemento), Laboratorio INGEOLAB, G&J ferreterias para acero, desposito de maderas La Plata; se aprueban de desembolsos para: Cornelia Galindo (dotacion), pago de polizas, auxilio de transporte para el presidente de la junta; Se realiza levantamiento topografico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

entraga de cuadre de cantidades de materiales, definir contrato de bodega, proxima reunion viernes 26 de enero del 2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



lavantamiento topografico



nivelacion y replanteo



nivelacion en la instalcion de la subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 22/01/2024 al 28/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13.208.000,00	17,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.422.441,85	15,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga


OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 23/01/2024 se realizo Transferencia de recurso No. 2 a CORNELIA GALINDO (uniformes), Desembolos de polizas, INGEOLAB (laboratorio), subsidio transporte al dignatario y Se estan adelantando actualizacion de cotizaciones por cambio de año.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 9 del 29/01/2024 al 4/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.510.000,00	21,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.847.744,17	23,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 6.946.480,00	16,22%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores ejecutados debido a que los actividades realizadas durante el periodo reportado corresponde a las actividades administrativas descritas más adelante.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024
comite operativo #4: 01/02/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el 01/02/2024 se realizo comité operativo #4: donde se presento el informe entregado por el topografo y diseño geometrico; se presentarpm cantidades propuestas por el ingeniero residente (cemento, agragadp y acero); se persentaron cotizaiones varias y ajuste de precio por cambio de año: examenes médicos, proveedor de acero, transporte de formaleta, tuberia de 36", cemento, agregados y bodega, se aprobo desembolso a SERVICIONS INTEGRALES (exámenes medico) $ $424,000, CAMILLAS Y ENCOFRADOS (formaleta pago No. 2) $133,000, ferreteria la tercera (pago No. 3) $658,000

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

esta pendiente la entrega del informe de suelos, entraga de cantidades de obra, cotizacion del diseño geometrico, habalr con el alcalde de tesalia para prestamo de maquinaria

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



muestras de suelo para CBR



muetra de suelo para densidades

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL) Y REVISION DE DISEÑOS ANTENDIENDO LOS LINEAMIENTO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4110 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ENERO 2024	VR. MES 2 FEB. 2024	VR. MES 1 MARZO 2024	VR. MES 1 ABRIL 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	ADMINISTRATIVO	$ 9.847.744,17	$ 12.844.883,70	$ 13.273.046,49	$ 6.850.604,64	$ 42.816.279,00	22,70%
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ -	$ 8.395.519,88	$ 8.395.519,88	$ 2.289.687,24	$ 19.080.727,00	10,12%
3	MATERIAL	$ -	$ 38.966.761,24	$ 38.966.761,24	$ 10.627.298,52	$ 88.560.821,00	46,95%
4	TRANSPORTE	$ -	$ 7.474.423,00	$ 7.474.423,00	$ 2.038.479,00	$ 16.987.325,00	9,01%
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ -	$ 7.449.602,60	$ 7.449.602,60	$ 2.031.709,80	$ 16.930.915,00	8,98%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 2.165.864,94	$ 2.080.929,06	$ 4.246.794,00	2,25%
TOTAL		$ 9.847.744,17	$ 75.131.190,42	$ 77.725.218,15	$ 25.918.708,26	$ 188.622.861,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: RAFAEL RUIZ YARA
Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202216243 TLM

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** ene-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4110 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.622.861,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
RECAUDO CONVENIO	462427370/462427669	17-nov-23	LA PREVISORA S.A.	$ 1.478.842,00	1	POLIZAS
DOCUMENTO	1079412646	6-dic-23	NELSON EDUARDO OSSO HERRERA	$ 1.000.000,00	1	PAGO TOPOGRAFIA
FACTURA	F24	21-dic-23	INPRODES S.A.S.	$ 12.451.525,00	3	CEMENTO
FACTURA	F24	21-dic-23	INPRODES S.A.S.	$ 1.180.000,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO
FACTURA	F23	21-dic-23	INPRODES S.A.S.	$ 1.782.000,00	4	TRANSPORTE DE TUBERIA
FACTURA	E-6835	22-dic-23	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	$ 1.043.000,00	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION
COTIZACION	2595-23	26-dic-23	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.	$ 8.502.503	3	SUBBASE GRANULAR CLASE C
FACTURA ELECTRONICA	FE 32	2-ene-24	INGEOLAB S.A.S	$ 1.823.675,00	1	REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DOCUMENTO CUENTA DE COBRO		19-ene-24	CORNELIA GALINDO ANDRADE	$ 910.000	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION
FACTURA ELECTRONICA	JL-1045	20-ene-24	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	$ 18.000,00	1	ADMINISTRATIVO
FACTURA ELECTRONICA	JL-1045	20-ene-24	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	$ 1.286.000,00	2	HERRAMIENTA
FACTURA ELECTRONICA	JL-1045	20-ene-24	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	$ 1.733.400,00	3	MATERIAL
DOCUMENTO CUENTA DE COBRO		22-ene-24	BRAYAN ARMED CHAMBO YUCUMA	$ 400.000,00	1	GASTOS DE REPRESENTACION - AUXILIO TRANSPORTE OAC
COTIZACION	244	30-ene-24	JESUS ODERAY LOSADA	$ 1.480.000,00	3	TABLAS PARA FORMALETAS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	ADMINISTRATIVO	$ 42.816.279,00	$ -	$ 6.673.517,00	$ 6.673.517,00	$ 36.142.762,00
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 19.080.727,00	$ -	$ 1.286.000,00	$ 1.286.000,00	$ 17.794.727,00
3	MATERIAL	$ 88.560.821,00	$ -	$ 24.167.428,00	$ 24.167.428,00	$ 64.393.393,00
4	TRANSPORTE	$ 16.987.325,00	$ -	$ 2.962.000,00	$ 2.962.000,00	$ 14.025.325,00
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 16.930.915,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.930.915,00
6	PAGA	$ 4.246.794,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.246.794,00
	TOTALES	$ 188.622.861,00	$ -	$ 35.088.945,00	$ 35.088.945,00	$ 153.533.916,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DICIEMBRE) : $ 1.312,15
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: RAFAEL RUIZ YARA
Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESMERALDA

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: WILMER RAMIREZ GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202216243 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4110 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA: K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 4 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.622.861,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Día) DE N.A. (Mes) DE N.A. (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Día) DE N.A. (Mes) DE N.A. (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.622.861,00

PLAZO (MESES): 4,90

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 04 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	LA PREVISORA S.A.	860,002,400-2	462427370/4624 27669	17-nov-23	$ 1.242.725,29	$ 236.117,75	$ 1.478.842,00
2	NELSON EDUARDO OSSO HERRERA	1,079,412,646	1079412646	6-dic-23	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
3	INPRODES S.A.S.	900,917,918-7	F24	21-dic-23	$ 10.463.466,38	$ 1.988.058,61	$ 12.451.525,00
4	INPRODES S.A.S.	900,917,918-7	F24	21-dic-23	$ 1.180.000,00	$ -	$ 1.180.000,00
5	INPRODES S.A.S.	900,917,918-7	F23	21-dic-23	$ 1.782.000,00	$ -	$ 1.782.000,00
6	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	1,075,302,647-5	E-6835	22-dic-23	$ 876.470,58	$ 166.529,41	$ 1.043.000,00
7	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.	900,341,710-9	2595-23	26-dic-23	$ 7.144.960,50	$ 1.357.542,49	$ 8.502.503,00
8	INGEOLAB S.A.S	901,201,124-6	FE 32	2-ene-24	$ 1.532.500,00	$ 291.175,00	$ 1.823.675,00
9	CORNELIA GALINDO ANDRADE	26,528,752		19-ene-24	$ 910.000,00	$ -	$ 910.000,00
10	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	1075302647-5	JL-1045	20-ene-24	$ 15.126,05	$ 2.873,94	$ 18.000,00
11	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	1075302647-5	JL-1045	20-ene-24	$ 618.907,56	$ 117.592,43	$ 736.500,00
12	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	1075302647-5	JL-1045	20-ene-24	$ 523.333,00	$ 26.167,00	$ 549.500,00
13	JOSE LUIS ESTEBAN VIUCHY	1075302647-5	JL-1045	20-ene-24	$ 1.456.638,65	$ 276.761,34	$ 1.733.400,00
14	BRAYAN ARMED CHAMBO YUCUMA	1,084,579,226		22-ene-24	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
15	JESUS ODERAY LOSADA	12,274,034-1	244	30-ene-24	$ 1.480.000,00	$ -	$ 1.480.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 30.626.128	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 30.626.128
VALOR IVA	$ 4.462.817	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 4.462.817
TOTAL PAGOS	$ 35.088.945	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 35.088.945

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: RAFAEL RUIZ YARA
Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: WILMER RAMIREZ GONZALEZ
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202216243 TLM

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	01	02	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4110 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 4/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.622.861,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.622.861,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.924.572,00	25	10	23	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.481.143,00	25	10	23	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.886.859,00	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002995

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$232,000,000	25	10	23	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007890 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA COMPÁÑIA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.924.572,00	25	10	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.481.143,00	25	10	23	1	5	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.886.859,00	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002995

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	31	12	2023	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007892 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Nataga, el día 15 de Diciembre de 2023, en el _____. En esta reunión participan: la Junta de Acción Comunal JAC Vereda la Esmeralda, comunidad en general, equipo de interdisciplinario INVIAS, supervisor del contrato; con el objeto de Constituir la Veeduría Ciudadana para el Convenio 4110 de 2023, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional y la Ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurias ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de esta y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurias ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Como funciones de la Veeduría se establecieron las siguientes:

SEXTO: Que la Veeduría Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono	Cargo
Miguel Perdomo Cabrera	17'654578	V. la Esmeralda	3158091555	
Edinson Vargas Rodriguez	80'774003	V. la Esmeralda	3183204557	
Rodrigo Hag Cuadrado	4'899419	V. la Esmeralda	3156541723	

SÉPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se registrará ante la Personería Municipal.

NOVENO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 12:10 Pm - horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Miguel Perdomo C

Nombre: Miguel Perdomo

Cc: 17'654.578.

Cargo:

Nombre: Edinson Vargas R.

CC: 80'774.003

cargo:

Rodrigo Cuadrado

Nombre = Rodrigo Cuadrado

CC = 4'899419

cargo =

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ADIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	de

PROCESO: convenio 4110
TEMA: socializacion convenio solidario
Quien convoca reunión: INVIAS — Fecha: 15 de diciembre 2022
Cargo: — Hora de inicio: 10:00 am
Lugar de reunión: vereda la esmeralda — Hora Finalización: 12:30 pm.

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Rafael Ruiz Yasa	8674119	Presidente	3167048300		
Fabio nelson Yuma	1084578877	agricultor	3224212027		Fabio nelson Yuma
Maria Mafe Casamachin	26471719		3176631807		Maria Mafe Casamachin
Dina Luz ceballos	55197793		3138680332		Dina Luz ceballos
Luz elida oteca	55197315		3185854289		Luz elida oteca
Patrocinio chamboe	83249721		3188614334		Patrocinio chamboe
Hector Fabio Lartin	83254009	Agricultor	3157825679	hectorfabiolartin@gmail.com	
William Olivera	1219976	Presidente trabajo	3156107733	OliveraDiaz2William@gmail.com	
Rodrigo Cadrado	4899419	socio	3156501723	Colombia H	Rodrigo Cadrado
Jhon Jairo ceballos	83254082	Socio	3182846024		Jhon Jairo ceballos
Cristina oteca			3182922782		Cristina O.
Miguel Perdomo	3158091555	socio	1765415	Colombia H	Miguel perdomo
Luis Ruiz Sisneros	315.286.86.30				Luis Ruiz Sisneros
Edinson Vargas R	80774003	socio	3183204557		
Melchor Yuma	1084579198		3118749198		
Brayan Misael Cardo	1084579296	Tesorero	3504352774	brayitkan.smith@gmail	

Observaciones:

1/2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Codigo	
Versión	
Página	de

PROCESO: Convenio 4110
TEMA: Socializacion convenio solidario
Quien convoca reunion: Invias
Cargo:
Lugar de reunion: Vereda la esmeralda.
Fecha: 15 de diciembre 2023
Hora de inicio: 10:00 am
Hora Finalización: 12:10 pm.

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO / EXTENSION	E-MAIL	FIRMA
Gener Ceballos	1072382790	Socio	3766627541		Gener Ceballos P.
Alexander oteca	1092157957	socio	3177528460		Alexander oteca
Marisol perez ceballos	55197387		3134575975		Marisolperezceballos
Jose perez pedroza	83235967		1345647		Jose perez pedroza
Laureano Ricardo	7968434	socio	3157798926		Laureano Ricardo
Silvia lorena Ordoñez	Interventoria		3235785514	silvialorenaordonezdiaz@gmail.com	
Nicolás Garzón B.	INVIAS	Apoyo Caminos C.			

Observaciones:

2/2

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 02	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 20/12/2023

Vereda – Municipio - Departamento: NATAGA – LA ESMERALDA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110/2023
Ejecutor(es): JAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	JAC	PRESIDENTE
BRAYAN ARMED	JAC	TESORERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
NICOLAS GARZON	INTERVENTORIA	APOYO TECNICO
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTIAN CAMILO CHALA	JAC	APOYO FINANCIERO

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

REVISION HOJA DE VIDA Y COTIZACIONES VARIAS

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisar las hojas de vida del residente y contador
2- Cotizaciones varias

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Se reviso la hoja de vida enviada por el Ingeniero WILMER RAMIREZ GONZALEZ el cual cumple con los requisitos mínimos para trabajar en el proyecto: • EXPERIENCIA GENERAL (3 AÑOS): Ingeniero Civil Universidad Cooperativa de Colombia 2011 • EXPERICIA ESPECIFICA (1ÑO): - Secretario de Planeación e Infraestructura del 04 de enero 2016 al 30 de junio 2019 – ALCALDIA MUNICIPAL DE TESALIA

	- Ingeniero de Obra del 25 de agosto 2014 al 15 de abril de 2015 – WSP COLLOMBIA SAS (8 MESES) - Ingeniero Residente – Responsable de Mantenimientos del 21 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014 – CONCESIONARIA RUTA DEL SOL (11 MESES) - Ingeniero Residente del 05 de agosto al 30 de diciembre 2012 – JARS INGIENERIA (3 MESES)
2.	COTIZACIONES VARIAS: VALLA: Se presentaron (2) dos propuestas: • EDUARTES presenta los siguientes valores en la cotización: valla en lámina galvanizada sin parales $350.000 – valla en lámina galvanizada con parales $450.000 • PROSEG presenta los siguientes valores en la cotización PROPUESTA: valla en lámina galvanizada sin parales $370.000 – valla con parales $480.000 SUMINISTRO DE CEMENTO Y ACERO: Se socializaron (4) cuatro propuestas para el suministro de cemento: • G&J FERRETERIAS SAS PROPUESTA: 31.483 • DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION PROPUESTA: 30.000 • INPRODES SAS PROPUESTA: 29.500 • FERREMETALES LA POLA SAS PROPUESTA: 30.000 Se recibieron (2) dos propuestas para la varilla • G&J FERRETERIAS SAS PROPUESTA: varilla 3/8 - 15.194 • FERREMETALES LA POLA SAS PROPUESTA: varilla 3/8 - 16.200 ESTUDIO DE SUELOS: Se presentaron (2) dos propuestas para el Estudio De Suelos: • INGEOLAB PROPUESTA: 1.547.577 • LUZ DIVIA QUIMBAYA PROPUESTA: 1.500.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprobó la hoja de vida del ingeniero WILMER RAMIREZ GONZALEZ como ingeniero residente del proyecto
2.	Se aprobó que la compra del cemento se realizara en la Ferretería INPRODES S.A.S Se aprobó como proveedor del acero a la empresa G&J FERRETERIAS
3.	Se aprobó a la empresa INGEOLAB realizar los estudios de suelos.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO ____	No. Folios: _____	
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ____	No. Folios: _____	
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO ____	No. Folios: _____	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Certificación de calidad de tubería en concreto	JAC	21/012/2023

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

RAFAEL RUIZ YARA

Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE

BRAYAN ARMED CHAMBO YUCUMA

Nombre: BRAYAN ARMED
Cargo: TESORERO

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 02	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 21/12/2023

Vereda – Municipio - Departamento: NATAGA – LA ESMERALDA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110/2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	JAC	PRESIDENTE
BRAYAN ARMED	JAC	TESORERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
NICOLAS GARZON	APOYO TECNICO	APOYO TECNICO
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTIAN CAMILO CHALA	JAC	APOYO FINANCIERO
MARLENY RAMON OSPITIA	JAC	CONTADOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Control y seguimientos avance del convenio (cotizaciones)

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36”
2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA
3. SUMINISTRO DE AGREGADOS

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	1. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36” Se presentaron (2) dos propuestas para la TUBERIA de 36” • INPRODES SAS presenta la cotización N° 1022-23 con los siguientes valores Tubo de concreto reforzada clase 1 de 900 MM (36”) con transporte $360.000 y sin transporte $285.600

	• LUZ MILA ZANABRIA ERASO nos entrega cotización para el Tubo de concreto reforzado de 36" Valor con transporte $315.000 y sin transporte $260.000
2.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA Se socializa dos (2) cotizaciones para el transporte de material de playa: • IVAN DARIO MAÑOZCA servicio de transporte de carga de material el viaje de 6 mt3, desde el municipio de tesalia y/o sito de compra del material hasta la obra: PROPUESTA: $750.000 • DIEGO MAURICIO CASTILLO servicio de transporte de carga el viaje de 6 mt3 cada uno desde el municipio de tesalia y/o sito de compra del material hasta la obra PROPUESTA: $720.00
3.	SUMINISTRO DE AGREGADOS Se recibieron (2) dos propuestas para Suministro de Agregados • MASSEQ (cotización 6/12/2023) PROPUESTA: - grava ¾ $58.905 - arena de ¼ $42.424 - piedra songa $65.612 - subbase $71.400 • TRACVIAL nos entrega cotización N° 024-23 con los siguientes valores - grava ¾ $100.000 - arena de ¼ $70.000 - piedra songa $100.000 - subbase $80.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba INPRODES S.A.S. será la empresa encargada de suministrar la tubería de 36". La cual presenta certificado de calidad del producto.
2.	Se aprueba a DIEGO MAURICIO CASTILLO para el servicio de transporte de material.
3.	Se aprueba MASSEQ será la encargada de suministrar los agregados

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

RAFAEL RUIZ YARA

Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE

BRAYAN ARMED CHAMBO YUCUMA

Nombre: BRAYAN ARMED
Cargo: TESORERO

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO

Marleny Ramón Ospina

Nombre: MARLENY RAMON OSPITIA
Cargo: CONTADORA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 3	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 19/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA ESMERALDA – NATAGA - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110 DE 202
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	PRESIDENTE	PRESIDENTE
BRAYAN ARMED	TESORERO	TESORERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	DIRECTOR RP	INTERVENTORA
NICOLAS GARZON	APOYO TECNICO	APOYO TECNICO
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTIAN CAMILO CHALA	JAC	APOYO FINANCIERO
MARLENY RAMON OSPITIA	JAC	CONTADOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROL AVANCE DE CONVENIO.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentar y aprobar HV del maestro
2- Presentación y aprobación pago del material de ferretería
3- Presentación y aprobación de maquinaria mezcladora – vibrador de concreto
4- Subsidio de transporte presidente.
5- Contrato del campamento – bodega
6- Ajuste de estudio de suelos
7- Pólizas – prorrogas
8- Aprobación del pago de dotación de uniforme
9- Presentación y aprobación de suministro de acero
10-Presentación y aprobación de cotizaciones de formaletas

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Se presenta la hoja de vida del maestro Abel Castañeda Sánchez el cual cumple con los requisitos mínimos para poder trabajar en el proyecto. EXP. GENERAL (3 AÑOS): matrícula profesional 221/04/2016 EXP ESPECIFICA (1 AÑO) -UT BOQURON 1/08/2010 AL 3/06/2012 (2AÑOS) - CONCAY 17/08/1999 AL 31/07/2007 (8 AÑOS)
2.	Se presentas tres (3) cotización de diferentes ferreterías: • Grupo empresaria el gran danés • Ferretería la tercera • Ferretería Vieda Perdomo Se realiza la presentación de las diferentes cotizaciones y se procede a la aprobación de la más conveniente.
3.	Se presentas dos (2) cotización de diferentes personas natural: • Duber Ney Ortiz • Milcíades Acebedo Se realiza la presentación de las diferentes cotizaciones y se procede a la aprobación de la más conveniente.
4.	Se aprueba el auxilio de transporte para el presidente de la junta de acción comunal
5.	Se propone una bodega por parte de una persona, la cual vive cerca del sitio de obra, valor: $300.000 por el tiempo que dure la obra.
6.	Se presentas dos (2) cotización de diferentes empresas y persona natural: • INGEOLAB $1.823.675 (incluye CBR, diseño de mezcla, Proctor,) • Luz Divia Quimbaya: $1.500.00 (incluye CBR) Se realiza la presentación de las diferentes cotizaciones y se procede a la aprobación de la más conveniente.
7.	Se presentan las pólizas, la entidad prestadora del servicio es PREVISORA. • Contabilidad $ 87.522 • Estabilidad de obra $ 203.441
8.	Dotaciones de uniformes: se procede a realizar la aprobación de pago 7 und X$130.000= $910.000. a proveedor CORNELIA GALINDO
9.	Se presentas dos (2) cotización de diferentes para el suministro de acero: • G&J FERRETERIAS S.A.S • INORODES S.A.S

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">COMPARATIVO - ACERO</th></tr>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>G Y J FERRETERIAS SAS NEIVA</th><th>INPRODES SAS – TESALIA</th></tr>
<tr><td>1. Varilla Corrugada de 3/8" x 6mt</td><td>$15.393 IVA INCUIDO</td><td>$17.255 IVA INCLUIDO - PRECIO EN BODEGA DEL PROVEEDOR
$17.555 IVA INCLUIDO - PUESTO EN LA VEREDA</td></tr>
<tr><td>2. Varilla Corrugada de 1/2"</td><td>$27.849 IVA INCLUIDO</td><td>$31.535 IVA INCLUIDO - PRECIO EN BODEGA DEL PROVEEDOR
$31.835 IVA INCLUIDO - PRECIO EN LA VEREDA</td></tr>
<tr><td>3. Varilla Corrugada de 1/4"</td><td>$7.318.50 IVA INCLUIDO</td><td>$8.330 IVA INCLUIDO- PRECIO EN BODEGA DEL PROVEEDOR
$8.630 IVA INCLUIDO- PRECIO EN LA VEREDA</td></tr>
<tr><td>4. Alambre Negro x Kilos</td><td>$5.712 IVA INCLUIDO</td><td>$6.545 IVA INCLUIDO - PRECIO EN BODEGA DEL PROVEEDOR
$6.845 IVA INCLUIDO - PRECIO EN LA VEREDA</td></tr>
</table>
Se realiza la presentación de las diferentes cotizaciones y se procede a la aprobación de la más conveniente.
</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>
Se presentas dos (2) cotización de diferentes para el suministro de madera para las formaletas:

Maderas Rey
Depósito de maderas La Plata

<table>
<tr><th colspan="3">COMPARATIVO TABLA FORALETA</th></tr>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>MADERAS REY</th><th>DEPOSITO DE MADERAS LA PLATA</th></tr>
<tr><td>Tabla 15x2x3mt</td><td>14.000 PRECIO PUESTO EN EL SITIO – LA PLATA</td><td>10.500 PRECIO PUESTO EN EL SITIO – LA PLATA</td></tr>
<tr><td>Tablas 20x2x3mt</td><td>20.000 PRECIO PUESTO EN EL SITIO – LA PLATA</td><td>16.000 PRECIO PUESTO EN EL SITIO – LA PLATA</td></tr>
</table>
Se realiza la presentación de las diferentes cotizaciones y se procede a la aprobación de la más conveniente.
</td></tr>
</table>

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba la hoja de vida el maestro Abel Castañeda Sánchez.
2.	Se aprueba el proveedor del material de ferretería a Ferretería la Tercera
3.	Se presentaron algunas dudas en cuanto al alquiler de la maquinaria, se procederá a realizar una visita para revisión de la maquinaria y así poder dar aprobación.
4.	Se aprueba el auxilio de transporte para el presidente de la junta de acción comunal el señor RAFAEL RUIZ YARA $400.000
5.	Queda por definir si el señor acepta la propuesta y se realizara un contrato.
6.	Por parte de la interventoría, presidente y tesorero se aprueba que la empresa encargada de realizar el estudio de suelos será INGEOLAB $1.823.675
7.	Se aprueba el pago de las pólizas $290.963

8.	Se autoriza el desembolso de la factura de la dotación de uniformes por $910.000 a Cornelia Galindo Andrade
9.	Se aprueba que la empresa encargada del suministro del acero será G&J FERRETERIAS S.A.S
10	Se aprueba que la empresa encargada del suministro de madera para la formaleta será Deposito de maderas La Plata $1.480.000

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cantidades de acero	RESIDENTE	26/01/2024
Definir permiso para bodega y monto acordado	RESIDENTE	26/01/2024
Próxima reunión será el	JAC/INTERVENTORIA/INVIAS	viernes 26 de enero del 2024 a las 4:00 P.M

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE




Nombre: BRAYAN ARMED
Cargo: TESORERO



Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA



Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR



Nombre: CRISTIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO



Nombre: MARLENY RAMON OSPITIA
Cargo: CONTADORA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALOTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 1 del 1/12/2023 al 10/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL: YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO
CONVENIO No. 3385 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO: 30/11/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4520 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	-	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo 1					%
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
EMISIONES:	SI	_____	NO	____	N/A	____X____
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	____	N/A	____X____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 27/11/2023 se realizo la socialización del proyecto y conformación de veeduria; El dia 29/11/2023 se realizo una reunión virtual en la cual se dio una orientación a la JAC acerca de los pasos a seguir para el inicio de ejecución; El dia 4/12/2023 ya con la orden de inicio de interventoria se realizó cambio de firmas ante el banco AV VILLAS para el manejo de recursos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar cotizaciones de suministro, materiales y personal .

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



visita preliminar



identificacion de obras de drenaje



corredor de obra (placa huella)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REALIZAR COMITES ORPERATIVOS PARA REVISÓN Y APROBACIÓN DE PROVEDORES (SUMIISTRO, MAQUINARIA Y PERSONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELAZCO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 2 del 10/12/2023 al 17/12/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL: YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO
CONVENIO No. 3385 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00
$ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4520 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 13/12/2023 se realizo comité operativo No.1 en el cual se presento la hoja de vida del ingeniero PAULO CESAR ARRIETA el cual fue aprobado ya que cumplia con los requerimientos; asi mismo se presentaron comparativos de las cotizaciones de estudio de suelos, topografia, elementos de proteccion, valla, uniformes, exámenes médicos; se aprobaron los proveedores para: INGEOLAB (estudio de suelos), NELSON EDUARDO OSSO HEERERA (topografia), EDWIN EDUARDO SILVA (valla informativa), CORNELIA GALINDO (uniformes) y SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD (examenes medicos).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) Cotizaciones de Seguridad industrial.
b) Solicitud de manejo por transferencia al banco.
c) Hoja de vida del contador.
d) Hoja de vida del maestro.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar acompañamiento a la junta de accion comunal para avanzar en tramites administrativos y tecnicos del proyecto.	 FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELAZCO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 3 del 18/12/2023 al 24/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL: YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO
CONVENIO No. 3385 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL: $ 189.398.498,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00
$ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4520 DE 2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo No.1 13/12/2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación corresponde al 31 de diciembre de 2023, se tiene previsto prorrogar el convenio de acuerdo con las instrucciones que imparta el INVIAS.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR COMITES ORPERATIVOS PARA REVISION Y APROBACION DE PROVEDORES (SUMIISTRO, MAQUINARIA Y PERSONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELAZCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 4 del 25/12/2023 al 31/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL:
CONVENIO No. 3385 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL: $ 189.398.498,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00
$ -
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES: DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
CONTRATO No. 4520 DE 2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 1/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/30/2023

VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	120				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	SE VA	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por festividades de fin de año no se avanza en actividades del proyecto,

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar cotizaciones y actualizar la exisitentes


VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR COMITES ORPERATIVOS PARA REVISION Y APROBACION DE PROVEDORES (SUMIISTRO, MAQUINARIA Y PERSONAL)	 FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELAZCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 5 del 1/01/2024 al 7/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO		
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo No.1 13/12/2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal y El residente obra ing. Paulo Cesar Arrienta; lo anterior, para revisar como se avanza en cotizaciones se muministro, maquinaria y personal, ademas de revison de cantidades de obra proyectadas mientres se cuenta con topografia y estudio de suelos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


a) comité opravtivo No.2 se tiene programado para el dia 12/01/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR COMITES ORPERATIVOS PARA REVISION Y APROBACION DE PROVEDORES (SUMIISTRO, MAQUINARIA Y PERSONAL)	 FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 6 del 8/01/2024 al 14/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	YULIETH FERNANDA TELLO		
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL SOTO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	-	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.604.000,00	8,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo No.1 13/12/2023
comite operativo No.2 12/01/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 12/01/2024 se realizoe el comité operativo No. 2 en el cual se reviso la hoja de vida del contador Yoryani Garzón Quimbaya quien cumple con los requerimientos; se le hizo el seguimiento a los estudios como levantamiento topografico el cual se ya fue realizado, en cuento al estudio de suelos el cual no se ha realizado; en el acta se aprobo a Yoryani Garzón Quimbaya como contador del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


a) se programa proxima reunion sera el dia 17 de enero del 2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento Topografico



Diseño geometrico en planta

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REALIZAR COMITES ORPERATIVOS PARA REVISION Y APROBACION DE PROVEDORES (SUMIISTRO, MAQUINARIA Y PERSONAL) Y REVISON Y AJUSTE DE DISEÑO TOMANDO INSUMO COMO LOS ESTUDIOS EN TERRENO Y LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES - CAMINOS COMUNITARIOS	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 15/01/2024 al 21/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO		
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.969.880,00	16,67%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.906.000,00	13,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el dia 17/01/2024 se realizo el comité operativo No. 3 en el cual se presenta la hoja de vida del maestro Jeison Johan Noguera Losada, el cual demuestra que tiene experiencia general y especica, se solicita soporte documentos que complementen su hoja de vida; El residente de obra hace una presentación de la cantidad de obra y de materiales necesarios para la construcción de la obra (cemento, acero, agregados y tuberia); se presentarios cuadros comtrativos con sus cotizaciones de dibujo e impresion de planos es de aclarar que el diseño geométrico y estructural sera avalado por el Pablo Arriete resisente, examenes medicos, dotacion de uniformes, valla, elementos de seguridad; se realizaron las siguientes aprobaciones: PLOTCENETER (ralizacion de planos), IPS SERVICIOS INTEGRALES (estudios médicos), CORNELIA GALINDO ANDRADE (uniformes), EDUARTE PUBLICIDAD (valla), PROSEG (elementos de seguridad); se realizo laboratorio de suelos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Complementar hoja de vida del Maestro y definir forma de pago, Cotizaciones de los materiales mínimo dos y comparativo, Solicitar a las empresas todos los documentos necesarios para empezar el trámite de pagos, Próxima reunión se realizará el día martes 23 de enero del 2024.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



toma de muestras'p suelos



ensayos de laboratorio



apique para ensayo de CBR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 8 del 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	YULIET FERNANDA TELLO PERDOMO		
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.454.820,00	25,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13.208.000,00	17,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el perido reportado no se ralizaron comites operativos sin embargo se mantuvo el contacto con la OAC y profecionales contratados (contador y ing. Residente) para avanzar en cotizaciones materiales y entrega informes de topografia y suelos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) Se programo comité operativo para el dia 30/01/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	YULIET FERNANDA TELLO PERDOMO		
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.800.362,40	33,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 5.686.584,00	13,60%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.510.000,00	21,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024
comite operativo #4: 30/01/2024
comite operativo #5: 01/02/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 30/01/2024 se ralizo el comité operativo No. 4 en el cual se presenta la hoja de vida del maestro JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA con todos los sopertes,: se presenta informe de laboratorio de suelos y diseño geométrico; se presentaron comparativos con sus cotizaciones de material de ferreteria, suministro de tuberia de 36" y transporte de material; se aprueba los siguentes proveedores: ASOCIADOS (cemento y acero), ASOCIADOS (proveedor de tubería 36"), se aprobo al maestro JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA; ademas se aprueban traslados para (polizas, topografia, estudio de suelos, dibujos y examenes de ingreso. El dia 01/02/2024 se ralizo el comité operativo No. 5 se presenta cronograma de actividades por parte del residente, comparativds con sus cotizaciones de agregados, transporte de maquinaria, valla, dotaciones; se aprueba los siguentes proveedores: MASSEQ (agregados), EDWAR (maquinaria), eduartes (valla); se apueban pagos de agregados, ferreteria, maquinaria, valla y tuberia de 36".

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de las cantidades de material de para pedido de materiales de ferreteria y agregados, revisión de la cotización de transporte y maquinaria (retro y vibro), presentar cotización con cantidades de agregados ajustada, diseño de placa huella y cronograma, próxima reunión 07 de febrero de 2024 ; presentar cotizaciones de formaleta, mezcladora y contrato del maestro.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3385 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 DICIEMBRE 2024	VR. MES 2 ENERO 2024	VR. MES 3 FEBRERO 2024	VR. MES 4 MARZO 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	ADMINISTRATIVO	$ -	$ 13.938.366,02	$ 13.942.547,95	$ 13.938.366,02	$ 41.819.280,00	22,20%
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ -	$ -	$ 6.609.739,97	$ 14.110.448,03	$ 20.720.188,00	11,00%
3	MATERIAL	$ -	$ -	$ 28.486.045,41	$ 60.811.902,59	$ 89.297.948,00	47,40%
4	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 4.536.698,69	$ 9.684.927,31	$ 14.221.626,00	7,55%
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ -	$ -	$ 5.764.380,40	$ 12.305.777,60	$ 18.070.158,00	9,59%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.269.298,00	$ 4.269.298,00	2,27%
TOTAL		$ -	$ 13.938.366,02	$ 59.339.412,43	$ 115.120.719,54	$ 188.398.498,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Yulieth Fernando Tello P

Firma:
Nombre: YULIETH FERNANDA PERDOMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: PAULO CESAR ARRIETA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202097560 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** ene-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3385 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.622.861,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	ADMINISTRATIVO	$ 42.816.279,00	$ -	$ -	$ -	$ 42.816.279,00
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 19.080.727,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.080.727,00
3	MATERIAL	$ 88.560.821,00	$ -	$ -	$ -	$ 88.560.821,00
4	TRANSPORTE	$ 16.987.325,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.987.325,00
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 16.930.915,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.930.915,00
6	PAGA	$ 4.246.794,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.246.794,00
	TOTALES	$ 188.622.861,00	$ -	$ -	$ -	$ 188.622.861,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DICIEMBRE) :
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Yulieth Fernanda Tello P

Firma:
Nombre: YULIETH FERNANDA PERDOMO
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL CALOTO

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: PAULO CESAR ARRIETA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202097560 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	01	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3385 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.398.498,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.879.699,60	18	9	2023	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.469.924,90	18	9	2023	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.819.549,40	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100286811

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$232,000,000	18	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070083 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.879.699,60	31	12	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.469.924,90	31	12	23	30	4	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.819.549,40	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100286811

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	18	9	23	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070083 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 050 DE 2023
(Diciembre 06)

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE UNA VEEDURÍA CIUDADANA

EL PERSONERO MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 118, 311 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994 y 850 de 2003
y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 1 de la Ley 850 de 2003, "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas" definió que se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Que el artículo 2 ibidem, señala que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas

Que el artículo 3 de la misma Ley, establece el procedimiento para la constitución de las veedurías a través de un documento o acta, en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Asimismo estipula que dicho documento deberá inscribirse ante las Personerías Municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio.

Que a través de escrito radicado el día 29 de noviembre de 2023, la señora, **YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO**, representante legal J.A.C. de la vereda Caloto de Paicol (H), solicitó el registro de la veeduría ciudadana denominada "**VEEDURÍA CIUDADANA VEREDA CALOTO",** constituida mediante acta de conformación, con el fin de hacer un aporte de seguimiento, control y vigilancia a la ejecución y liquidación del "convenio Nro. 3385, como también a los aspectos operativos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos de acuerdo con lo establecido en el convenio solidario suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caloto del municipio de Paicol - Huila, en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total".

Proyectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

Por lo anteriormente expuesto, el Personero Municipal,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir en el registro público de veedurías a la Veeduría Ciudadana denominada "**VEEDURÍA CIUDADANA VEREDA CALOTO**", integrada por las siguientes personas y de conformidad con el objeto, nivel territorial, duración y lugar de residencia que se describe a continuación,

No	Nombre	C.C.	Celular
1	Alberto Fernández Sánchez	12.285.021	
2	Jair Tello Ledesma	12.274.687	3112163997
3	Yury Daniela Falla	1.081.418.469	3214055483

Objeto. Seguimiento, control y vigilancia a la ejecución y liquidación del "convenio Nro. 3385, como también a los aspectos operativos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos de acuerdo con lo establecido en el convenio solidario suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caloto del municipio de Paicol - Huila, en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total".

Nivel territorial. Municipio de Paicol - Huila.

Duración. Doce (12) meses y/o terminación de convenio solidario.

Lugar de residencia. Vereda Caloto del Municipio de Paicol - Huila.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el despacho de la Personería Municipal de Paicol - Huila, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023.

Leandro A. Cortes H.

LEANDRO A. CORTES HERMOSA
Personero Municipal de Paicol (H)

royectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
ombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
rma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 13/12/2023

Vereda – Municipio - Departamento: Caloto - Paicol
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385/2023
Ejecutor(es): **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL NIT. 813.004.190-9**

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INVIAS	INTERVENTORA
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
DANIELA LEDEZMA	OAC	VEEDURÍA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control del avance del convenio 3385/2023

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión de hojas de vida del residente y contador.
2- Estudio de suelos
3- Estudios topográficos
4- Elementos de protección
5- Valla con parales metálicos
6- Dotación personal
7- Exámenes médicos
8- Hoja de vida maestro y ayudantes

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Revisión de hojas de vida del residente y contador.** RESIDENTE: Ingeniero PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ - Exp. General (3 años) - graduación:28/11/2002 - 21 años

	• Exp. Especifica (1 año) -, - *Gobernación Del Huila*: Apoyo técnico de los proyectos asignados en la secretaria de vías e infraestructura departamental, construcción de placas huellas, pavimentaciones, interventorías: marzo de 2020 hasta 30 diciembre de 2020 – 9 meses - *Construcciones OHAL*: director y Residente de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del departamento del huila. febrero 2014 hasta mayo 2018 4 años y 3 meses La hoja de vida del ingeniero CUMPLE con los requisitos mínimos para trabajar en el proyecto: CONTADOR: una vez revisada la hoja de vida enviada por el contador NO CUMPLE con los requisitos.
2.	Estudio de suelos: se presentaron dos (2) propuestas para el estudio de suelos (2 apiques a1.5 mt. C/u) • INGELAB PROPUESTA: 2.261.000 • FABIAN TOVAR PROPUESTA: 2.832.000
3.	Estudios topográficos: Se presentaron tres (3) propuestas para el levantamiento topográfico del terreno: • EDWIN DAVID MORENO DIAZ PROPUESTA: 1.400.000 • YAMILE RIVERA HERNANDEZ PROPUESTA: 1.800.000 • NELSON EDUARDO OSSO HEERERA PROPUESTA: 1.000.000
4.	Elementos de protección: Se presentaron tres (3) propuestas. • PROSEG • EDWIN EDUARDO SILVA • DOTACIONES DEL HUILA
5.	Valla con parales metálicos: Se presentaron dos (2) propuestas • PROSEG PROPUESTA: 480.000 • EDWIN EDUARDO SILVA PROPUESTA: 285.000
6.	Dotación de uniformes: Se presentaron dos (2) propuestas • DOTACIONES DEL HUILA PROPUESTA: 263.900 • CORNELIA GALINDO PROPUESTA: 130.000
7.	Exámenes médicos: Se presentaron dos (2) propuestas. • Dra. Zully Polo Cerquera PROPUESTA: 35.000 sin revisión audiometría • SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PROPUESTA: 49.000 completo
8.	Hoja de vida maestro y ayudantes: • Maestro: Jeison Johan Noguera Losada con C.C. 1078508082 Paicol Huila, y sus • Ayudantes: Guillermo Toledo Sánchez C.C. 1079508562 Paicol Huila, Leandro Sánchez Losada C.C. 83.256.043, Yilber Sánchez Losada C.C. 1079509605, Edwin Herrera Monsalve C.C. 79221272.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se Aprueba como Ingeniero residente a PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ.
2.	Se Aprueba realizar los Estudios de suelos con la empresa INGELAB por un valor: $2.261.000 de pesos.

3.	Se aprueba realizar el levantamiento topográfico del terreno será NELSON EDUARDO OSSO HEERERA. Con su propuesta de 1.000.000 de pesos.
4.	Elementos de protección: se deberá ajustar cotizaciones ya que no se puede realizar una comparación y así tomar una decisión.
5.	Se aprueba como proveedor de la valla con parales metálico será al señor EDWIN EDUARDO SILVA. Por un valor $285.000 pesos.
6.	Se aprueba proveedor de dotación de uniformes a la será CORNELIA GALINDO por un valor de $130.000 pesos cada uniforme.
7.	Se aprueba realizar los exámenes médicos a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD. Por un valor de $49.000 por persona.
8.	Pendiente soportes de maestro

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotizaciones de Seguridad industrial	OAC-RESIDENTE	12/01/2024
Solicitud de manejo por transferencia al banco	SUPERVISOR	20/12/2024
Hoja de vida del contador	OAC	12/01/2024
Hoja de vida del maestro	OAC	12/01/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YULIET FERNANDA TELLO
C.C. 1.107.056.314
Cargo: presidente de la junta

Nombre: LUIS EDUARDO CHAVARRO
cargo: TESORERO

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: DANIELA LEDEZMA
Cargo: VEEDURÍA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 12/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Caloto - Paicol
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385/202
Ejecutor(es): JAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución u Organización
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
PABLO CESAR ARRIETA	OAC	RESIDENTE OBRA
YORYANI GARZON	OAC	CONTADOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control del avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión hoja de vida contador: Yoryani Garzón Quimbaya
2- Revisión del avance de la topografía
3- Revisión del estudio de suelos

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Revisión hoja de vida contador: se presentó la hoja de vida del señor Yoryani Garzón Quimbaya EXPERIENCIA GENERAL (2 años): graduado el 16 de agosto de 2019 (cumple) EXPERIENCIA ESPECIFICA (1 año): Presenta certificado de la empresa Antonio escenografías S.A.S 18/01/2022 al 22/02/2023 total 1 años (cumple)
2.	Revisión del avance en el cual se encontraba el levantamiento topográfico: La topografía ya se encuentra elaborada

3.	Revisión del avance del estudio de suelos: Aun no se ha realizado el estudio de suelos.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se Aprueba como contador al Señor Yoryani Garzón Quimbaya

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI_____ NO_____ No. Folios:_____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI_____ NO_____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Próxima reunión será el	JAC-INTERNVENTORIA /SUPERVISION	17 de enero 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YULIET PERDOMO
Cargo: PRESIDENTE

Nombre: PABLO ARRIETA
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre: YOYANI GARZON
Cargo: CONTADOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUIS ENRIQUE
Cargo: TESORERO

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Nombre:
Cargo:

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 3	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 17/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: CALOTO – PAICOL - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
PABLO CESAR ARRIETA	OAC	RESIDENTE OBRA
YORYANI GARZON QUIMBAYA	OAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROLA AL AVANCE DEL CONVENIO

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión hoja de vida del maestro
2- Cantidades de Materiales para obra
3- Costo de impresión de planos
4- Estudio de suelos
5- Contrato del residente, maestro y obreros
6- Revisión cotizaciones de exámenes médicos
7- Revisión cotizaciones de dotación de uniformes
8- Revisión de cotizaciones de valla
9- Revisión de cotización de elementos de protección

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Revisión hoja de vida del maestro: Se presenta la hoja de vida del maestro Jeison Johan Noguera Losada, el cual demuestra que tiene experiencia en la construcción de placa huellas y alcantarillas. Pero le hacen falta documentos los cuales complementen su hoja de vida.
2.	Cantidades de materiales para obra: El residente de obra hace una presentación de la cantidad de obra y de materiales necesarios para la construcción de la obra: PLACA HUELLA 120ml de placa Huella de 5 mts de ancho, se aclara que no tenemos diseño geométrico de la vía ni resultados de CBR. Estos valores son aproximados: Concreto Clase D:71.27 M3, Acero de refuerzo: 3286.80 (sin traslapos), subbase clase c: 100.98m3 (sin información de CBR), Ciclópeo 31.40 m3, excavación 3.98m3. ALCANTARILLAS 2 UNIDADES: 21mpa Concreto 19.10 m3, 14mpa concreto 1.5 m3, tubería 10 m Consolidado de cantidad de materiales PH y Alcantarilla • Cemento= 826 bultos • Arena= 61 m³ • Gravilla= 93 m³ • Varilla 3/8= 978 • Tubería de alcantarilla= 10 tubos • Piedra zonga= 12 M3
3.	Se realizo una presentación de dos (2) cotizaciones para la realización de los planos de la obra: • Plocenter PROPUESTA: $ 714.000 • Edwar Medina PROPUESTA: $ 800.000
4.	El estudio de suelos ya fue realizado por la empresa INGELAB la cual estuvo el día 17 de enero del 2024 realizando los apiques.
5.	Respecto al pago de ARL del ingeniero residente y del maestro lo asume la junta de acción comunal por te tipo de riesgo.
6.	Se presentaron dos (2) propuestas para la elección de la realización de exámenes médicos para los trabajadores: • Zully Polo: dentro de sus servicios no realizaba examen de audiometría. • IPS servicios: ofrece un servicio completo de los exámenes solicitados y su propuesta es de $53.000 por paciente.
7.	Se presentaros dos (2) propuestas para la elaboración y suministro de uniformes: • Dotaciones del huila PROPUESTA: $65.000 solo camisa • Cornelia Andrade PROPUESTA: $130.000 camisa y pantalón
8.	Se presentaron dos (2) propuestas para la construcción de la valla: • PROSEG PROPUESTA: $510.000 • EDUARTE PUBLICIDAD PROPUESTA: $480.000
9.	Para el suministro de elementos de seguridad se presentaron 3 propuestas: • PROSEG: $357.500 • EDUARTES PUBLICIDAD: $378.600 • DOTACIONES DEL HUILA: no presenta cotización completa para comparar.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se solicita al maestro complementar la hoja de vida ya que la experiencia no se encuentra justificada
2.	La propuesta que realizo el residente de obra está bien elaborada, se realizaran cotizaciones teniendo como base el análisis presentado.
3.	Se aprueba La empresa encargada de realizar los planos de diseño será PLOCENTER por un valor de 714.000 pesos.
4.	Se esperan resultados de apiques realizados el día de hoy 17/.01/2024
5.	No se toma decisiones al respecto.
6.	Se aprueba la empresa encargada de realizar los estudios médicos será la IPS servicios. Por un valor de $53.000 por paciente.
7.	Se aprueba la persona encargada de la dotación de uniformes será la señora CORNELIA ANDRADE con su propuesta de $130.000 por uniforme.
8.	Se aprueba la empresa encargada de la contracción de la valla será EDUARTE PUBLICIDAD con un costo de $480.000.
9.	Se aprueba la empresa encargada del suministro de elementos de seguridad será PROSEG.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI_____ NO_____ No. Folios:_____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI_____ NO_____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Complementar hoja de vida del Maestro y definir forma de pago.	RESIDENTE	
Cotizaciones de los materiales mínimo dos y comparativo.	RESIDENTE	
Solicitar a las empresas todos los documentos necesarios para empezar el trámite de pagos.	JAC/CONTADOR	
Próxima reunión se realizará el día	JAC/INTERVENTORIA/SUPERVISOR.	martes 23 de enero del 2024.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YULIET PERDOMO
Cargo: PRESIDENTE

Nombre: PABLO ARRIETA
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre: YOYANI GARZON
Cargo: CONTADOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUIS ENRIQUE
Cargo: TESORERO

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Nombre:
Cargo:

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 4	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 30/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: CALOTO – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385 – 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
PABLO CESAR ARRIETA	OAC	RESIDENTE OBRA
YORYANI GARZON	OAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTEREVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE DEL PROYECTO

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Hoja de vida del maestro
2- Resultados estudio de suelos y diseño geométrico
3- Cotizaciones varias
4- Traslado de recursos
5- Estado de las pólizas

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1.	Hoja de vida del maestro: Se presenta la hoja de vida del maestro JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA EXPERIENCIA ESPECIFICA (3AÑOS): presenta certificado de vigencia como maestro de obra fecha: 23/07/2015 (CUMPLE) EXPERICENCAI ESPECIFICA (1 AÑO): (CUMPE) • INGELAB - fecha 18/08/2019 al 15/05/2022- 2 años y 9 meses • NELSON ALDANA CASTRO – 4 meses Se acordó un realizar un contrato por obra labor por $7.200.000 así: 2alcantarillas $1.000.000 y 120m de placa huella $43.333 ml; el pago de seguridad social lo debe asumir el maestro de obra.
2.	2.1 Resultados estudio de suelos: se presenta informe por parte del laboratorio. Índice de resistencia de subrasante: • CBR apique #1: 7.8% y CBR apique #2: 20.8% (pag. 3) • No se requiere hacer ningún mejoramiento de la subrasante • El suelo presenta grado de expansión es bajo 2.2 Diseño geométrico: • Plano topográfico No.1ndica Alcantarilla 1 ubicada en el K0+85 reposición y Alcantarilla 2 K0+160 nueva. • Planos diseño geométrico No. 1: ancho de vía: 5m, curva 1 - tipo 2 no necesitan sobreanchos, curva 2 - tipo 3 no necesitan sobreanchos • Plano diseño geométrico No.2. sección transversal secciones transversales cada 10 mt, tabla de volumen de excavaciones (terraplén: 38.06, excavación: 7.46)
3.	Cotizaciones varias: MATERIAL DE FERRTERIA Se presentaron tres (3) cotizaciones de diferentes ferreterías • LA POLA: pone los materiales en obra, pero no incluye descargue de material • ASOCIADOS pone los materiales en obra, pero no incluye descargue de material • GRAN DANES no pone materiales en la obra Se recomienda a la junta realización de contrato de suministro donde se indique compromisos pactos, se recomienda un desembolso del 80% o 90% del valor del pedido, la propuesta más económica presentada corresponde a ASOCIADOS. SUMINISTRO DE TUBERÍA 36” • SOLDADURAS & CONCRETOS S.F PROPUESTA: 2.300.000 • ASOCIADOS SAS PROPUESTA: 2.800.000 Se requiere de la certificación de calidad del producto. TRANSPORTE DE MATERIAL Se presentan dos (2) cotizaciones de personas naturales (volqueta, retro y vibro) • Rubén Darío

	• Edwar Pendiente de revisión por parte del ingeniero residente y aclarar las propuestas
4.	Traslado de recursos: topografía, estudio de suelos, desembolso de pólizas, dibujo y diseño geométrico, exámenes de ingreso de trabajadores.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba el maestro de obra: JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA.
2.	Una vez se entregue diseño se revisará para su aprobación.
3.	Se aprueba la ferretería ASOCIADOS como proveedor de suministro de materiales Se aprueba de suministrar la ASOCIADOS como proveedor de tubería 36".
4.	Se aprueba pago de póliza: $1.711.584 Se aprueba pago de topografía: $1.000.000 Se aprueba pago de estudio de suelos a la empresa INGELAB por un valor de 2.261.000 Se aprueba pago de dibujo: $714.000 Se aprueba pago de exámenes de trabajadores: estos se pagarán una vez realizados los exámenes.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI _____ NO_____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI _____ NO_____ No. Folios:_____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI _____ NO_____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Revisión de las cantidades de material de ferretería.	ING. RESIDENTE	1/02/2024
Revisión de la cotización de transporte y maquinaria (retro y vibro)	ING. RESIDENTE	1/02/2024
Presentar cotización con cantidades de agregados real	ING. RESIDENTE	1/02/2024
Diseño de placa huella y cronograma	ING. RESIDENTE	31/01/2024

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Próxima reunión jueves 01 de febrero de 2024 a las 4:00 P.M		

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Yulieth Fernando Tello P

Nombre: YULIET PERDOMO
Cargo: PRESIDENTE

Nombre: PABLO ARRIETA
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre: YOYANI GARZON
Cargo: CONTADOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Luis E. Chavarro P.

Nombre: JOSE MIGUEL
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUIS ENRIQUE
Cargo: TESORERO

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Nombre:
Cargo:

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA REFORMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 15/01/2024 al 21/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL SOTO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.906.000,00	13,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					#DIV/0!
Ejec					#DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL dia 17/01/2024 fueron girados los recursos a la OAC por el INVIAS, por lo anterior las semanas anteriores no se presente informes semanal de interventoria ya que la OAC no se le habian girado recursos y no se habia realizado la socializacion, es de resaltar que se tuvo contacto directo con la presidenta y tesorera de OAC para indicar sobre el perfil de personal calificado y no calificado y tipo cotizaciones a realizar.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa socializacion el 22/01/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 22/01/2024 al 28/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	MARIA CRISTINA SARRIA ROJAS		
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL SOTO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13.208.000,00	17,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					#DIV/0!
Ejec					#DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 24/01/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 22/01/2024 Se realizo socialización con la comunidad, explicando el alcance del proyecto, las recomendaciones y aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de proyecto, se definieron los integrantes de la veeduria Se conto lo la presencia de supervisor de invias ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA, de la interventoria y comunidad, el 24/01/2024 se realizo comite operativo 1 virtual donde se presento hoja de vidad del ingeniero residente (PABLO CESAR ARRIETA, contador DIANA MILEIDY FIESCO y maestro GIOBANY RAMOS QUINTERO Y JUAN PABLO CHAVARRO no se tomaron desiciones por la ausencia de la señora tesorera de la OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa comité operativo para el dia 29/01/2023

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita preliminar



visita prelimiar (medicion de trayecto propuesto)



Socialización INVIAS del programa CCPT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 9 del 29/01/2024 al 4/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	MARIA CRISTINA SARRIA ROJAS		
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL SOTO		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.510.000,00	21,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					#DIV/0!
Ejec					#DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 24/01/2024
comite operativo #2: 29/01/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 29/01/2024 se realiza comité operativo No. 2 donde se presenta otra hoja de vida de ingeniero JULIAN CAMILO ANGARITA ya que la presentada en comité anterior estaba comprometido con otra OAC, se presentaron comparativos de topografia, estutio de suelos y diseño geometrico. no se puedo realizar aprobaciones por ausencia de Tesorera, se propuso un minga comunitario para limpieza de alcantarillas y desmonte de zonas no boscosas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proxima comité 7/01/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Visita preliminar	**Trabajo de campo (topografia)**	**Socialización INVIAS del programa CCPT**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	01	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3750 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.579.984,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.579.984,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.915.996,00	5	10	2023	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.478.999,00	5	10	2023	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.873.995,20	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100287413

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$232,000,000	5	10	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070294 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.915.996,00	31	12	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.478.999,00	31	12	23	30	4	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.873.995,20	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100287413

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	18	9	23	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070294 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 05 DE 2024
(Enero 25)

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE UNA VEEDURÍA CIUDADANA

EL PERSONERO MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 118, 311 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994 y 850 de 2003 y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 1 de la Ley 850 de 2003, "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas" definió que se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Que el artículo 2 ibidem, señala que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas

Que el artículo 3 de la misma Ley, establece el procedimiento para la constitución de las veedurías a través de un documento o acta, en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Asimismo estipula que dicho documento deberá inscribirse ante las Personerías Municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio.

Que a través de escrito radicado el día 24 de enero de 2024, la señora, **MARÍA CRISTINA SARRIAS ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 26.229.323, solicitó el registro de la veeduría ciudadana denominada "**VEEDURÍA VEREDA LA REFORMA",** constituida mediante acta de conformación, con el fin de hacer un aporte de vigilancia y seguimiento en la ejecución del proyecto "**EJECUCIÓN DE PLACA HUELLA CON VÍAS**".

Por lo anteriormente expuesto, el Personero Municipal,

Proyectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
Firma:	Firma:	Firma:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir en el registro público de veedurías a la Veeduría Ciudadana denominada "**VEEDURÍA VEREDA LA REFORMA**", integrada por las siguientes personas y de conformidad con el objeto, nivel territorial, duración y lugar de residencia que se describe a continuación,

No	Nombre	C.C.	Celular
1	Álvaro Morales Cabrera	4.919.673	3118016051
2	Héctor Castañeda Vargas	12.127.543	3124700059
3	Luis Fernando Vargas Quimbaya	97.447.133	3144220307

Objeto. Vigilancia, seguimiento y control social en la ejecución del proyecto "**EJECUCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA**".

Nivel territorial. Municipio de Paicol - Huila.

Duración. Tres (03) mes y/o terminación de obra.

Lugar de residencia. Municipio de Paicol - Huila.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el despacho de la Personería Municipal de Paicol - Huila, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024.

Leandro A. Cortes H.

LEANDRO A. CORTES HERMOSA
Personero Municipal de Paicol (H)

Proyectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
Firma:	Firma:	Firma:

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 24/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA REFORMA – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3750 DE 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
CRISTINA SARRIAS	OAC	PRESIDENTA
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA
PAULO CESAR ARRIETA	OAC	ING. RESIDENTE- ASISTE
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR INVIAS
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	ING. RES. INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión hoja de vida del ingeniero Paulo Cesar Arrieta
2- Revisión hoja de vida de la contadora Diana Mileidy Fiesco
3- Revisión hojas de vida de los maestros

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	HOJA DE VIDA RESIDENTE: Se presento la hoja de vida del ingeniero Paulo Cesar Arrieta, el cual se encuentra trabajando en otra obra que requiere de disponibilidad del 100% por lo tanto del no podría postularse a este. Se hace necesario que la junta de acción comunal presente hojas de vida y para revisión y realizar el proceso de aceptación
2.	HOJA DE VIDA CONTADOR: revisión de la hoja de vida de la contadora publica DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ la cual cumple con el perfil buscado en el proyecto y Experiencia especifica.

	• EXP. GENERAL (2 años): graduada el 18 de octubre de 2014. CUMPLE • EXP. ESPECIFIAC (1 año): Granja Taiju S.A.S desde el 1/072020 hasta la fecha CUMPLE
3.	HOJA DE VIDA MAESTRO: se presentan hojas de vida de Giovanni Ramos Quintero y Juan Pablo Chavarro; la presidenta de la junta propone contratar a 2 maestro para que la construcción avance lo más rápido posible ya que esta vía comunica sectores agropecuarios (arroceras, ganadería). Una vez se cuente con el ingeniero residente se revisará las hojas de vida de los maestros para así poder definir si cumplen o no con los requisitos mínimos para trabajar en el proyecto; y definir si es necesario que la contratación de los 2 maestros de obra.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
	No se tomaron decisiones por la ausencia de la TESORERA de la JAC

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotización de topografía, estudio de suelos, diseño geométrico, maestro.	RESIDENTE	29/01/2024
Enviar el oficio que se realizó para la conformación del acta de veeduría	JAC	29/01/2024
Enviar pólizas de inicio y prorroga	JAC	-
Próxima reunión se realizará el	JAC/INTERVENORIA/ SUPERVISOR	lunes 29 de enero del 2024 a las 9:00 A.M

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: CRISTINA SARRIAS
Cargo: PRESIDENTA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: INVIAS SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INVIAS INTERVENTORA

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: ING. RES. INTERVENTORIA

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CANDIDATA A CONTADORA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 29/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA REFORMA – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3750
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA
CRISTINA SARRIAS	OAC	PRESIDENTA
PAULO CESAR ARRIETA	OAC	ING. RESIDENTE- ASISTE
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR INVIAS
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	ING. RES. INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

REVISION DE HOJAS DE VIDA Y COTIZACONES SUELOS Y TOPOGRAFIA

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- HV del residente
2- Cotizaciones varias
3- Hoja de Vida maestro de obra
4- Otros

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	HV del residente: Se presenta la hoja de vida del ingeniero JULIAN CAMILO ANGARITA ROJAS • EX. GENERAL: fecha de graduación 27/05/2019 CUMPLE • EX. EXPECIFICA: (cumple)

2.	Cotizaciones varias: TOPOGRAFIA: se presentaron dos (2) propuestas para realizar el levantamiento topográfico: • ANDRES MAURICIO PROPUESTA: 1.500.000 • NELSON EDUARDO PROPUESTA: 1.000.000 ESTUDIO DE SUELOS: se presentaron dos (2) propuestas para realizar el estudio de suelos: • INGELAB PROPUESTA: 1.880.200 • LABORATORIO DE SUELOS PROPUESTA: 2.391.900 DISEÑO GEOMETRICO: se presentaron dos (2) propuestas para realizar los planos • PLOTCENTER PROPUESTA: 714.000 • EDWAR MEDINA PROPUESTA: 800.000
3.	HV maestro: Se presenta la hoja de vida del maestro JUAN PABLO CHAVARRO. No Presente certificaciones para revisión de experiencia.
4.	Otros: Se propuso una minga comunitaria el miércoles 31 de enero del 2024, en la cual su busca realizar trabajo de limpieza de alcantarillas y desmonte y limpieza de zona no boscosa.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se tomaron decisiones por la ausencia de la TESORERA de la JAC

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotizaciones de agregados, dotación, señalización y exámenes medico	JAC	1/02/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: CRISTINA SARRIAS
Cargo: PRESIDENTA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: INVIAS SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INVIAS INTERVENTORA

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: ING. RES. INTERVENTORIA

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CANDIDATA A CONTADORA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MARCOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 1 del 1/12/2023 al 10/12/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA			INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA			INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00	CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
			$ -			VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
			$ -				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	

PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 27/11/2023 se realizó socilalización inicial ante la comunidad de la vereda, asi mismo se conformo la veeduria.
El dia 29/11/2023 se realizo una reunion virtual en la cual se revisaron requerimiento para dar incio a proyecto en temoas como la consecución de personal profesional y maestro ademas de cotizaciones materiales y equipos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que ya se cuenta con Interventora se programa para el 4/12/2024 translado a la ciudad de neiva para cambio de firmas ante la entidad financiera para manejo de recursos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 2 del 11/12/2023 al 17/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ -	

GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 11/12/2023 se reliazo comité operativo No.1 en al cual se presento la hoja de vida Ing. Residente (RAFAEL ENRIQUE OSPITIA), contador (DIANA MILEIDY FIESCO); asi mismo se presentaron cuadros compararivos para cotizaciones de: topografia, estudio de suelos y dotaciones; en la toma de desiciones se aprobaron los siguientes proveedores: topografia (NELSON EDUARDO OSSO HERRERA), dotación (DOTACIONES DEL HUILA). ademas de esto se aprobo el residente y contadora.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con cotizaciones para aprobación y poder contar con isumos necesarios para inicio de obra, Realizar contrato de servcios de Residente y Contador.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
MANTENER CONTACTO DIRECTO CON LA OAC PARA AVANZAR EN DEFINICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INICIO DE OBRA	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 3 del 17/12/2023 al 24/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA			INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA			INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE VALDERRAMA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00	CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
			$ -			VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
			$ -				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	

PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 18/12/2024 se realizo comité operativo No. 2 en el cual se presentaron cuadros comparativos de cotizaciones de: suministro y transporte de agregados, dotacion, examenes medicos, topografia, estudios de suelos; por ausencia del presidente de la OAC no se tomaron decisiones; asi mismo se expusieron temas como: presentar hojas de vida de los maestros, revision de antecedentes de los ayudantes que se van a vincular al proyecto, realizar nota de traslado de recursos por transferencia al banco AV VILLAS y dar a conocer que se cuenta con via alterna para la movilidad de los vehiculos que transitan por el sector.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) Cotización de cemento, varilla, Agragadps y tubería para alcantarilla
b) Radicar nota al Banco AV VILLAS para realizar transacciones por medio de transferencia bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 4 del 24/12/2023 al 31/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/30/2023	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el período reportado no se realizaron comites operativo por actividades de fin de año

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 5 del 1/01/2024 al 7/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGYEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.302.000,00	4,36%

PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023


TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizó el comité operativo considerando que por cambio de año se estan ajustando los precios de suministros, iiguamente se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal y con la contadora Diana Mileidy Fiesco residente de obra Rafel Ospiti, para revisar temas de logistica, programacion de obra entre otros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Trabajo de campo estudio topografico

FOTO 2

Socialización INVIAS del programa CCPT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 6 del 8/01/2024 al 14/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.604.000,00	8,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog	24					100,0%
Ejec						
Prog	2,4					100,0%
Ejec						
Prog	128					100,0%
Ejec						
Prog	2					100,0%
Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizó el comité operativo ya que se estan ajustando los precios de suministros, iiguamente se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal y con la contadora Diana Mileidy Fiesco residente de obra Rafel Ospiti, para revisar temas de logistica, programación de obra, presupuesto, estudios y diseños entre otros.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Presentar cotizaciones una vez se actualiecen a vigencia 2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	
Trabajo de campo estudio topografico	**Socialización INVIAS del programa CCPT**	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 15/01/2024 al 21/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.906.000,00	13,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.855.858,88	6,67%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se hizo seguimiento al pago de polizas, se compartienron formatos a diligenciar para control manejo de recursos y actas e informes segun lineamiento de invias dada en circular No. Radicado: 2023I-VBOG-029343

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Presentar cotizaciones una vez se actualiecen a vigencia 2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	
Trabajo de campo estudio topografico	**Socialización INVIAS del programa CCPT**	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
ACOMPAÑAR A LA OAC MEDIANTE COMITES OPERATIVOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE PROVEEDORES Y DEMAS REQUERIMIENTO PARA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PODER DAR INICIO AL PROYECTO.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 8 del 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.940.040,04	1,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.940.040,04)	-1,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.940.040,04	1,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (1.940.040,04)	-1,37%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13.208.000,00	17,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.302.000,00	4,36%

ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.707.436,12	13,33%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizó el comité operativo.
Se tuvo contacto directo con la Junta de Acción Comunal y el personal de obra aprobado; lo anterior, para asesorarlos en las cotizaciones requeridas.
se realizo el estudio de suelo por parte de la empresa INGELAB

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) se programa comité operativo para el proximo lunes 29/01/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Trabajo de campo estudio de suelo



realizacion de apique No.1 para CBR



muestra de suelos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 9 del 29/01/2024 al 4/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:	LISA MINELLY CAHVARRO ARDILLA		
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.940.040,04	1,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.940.040,04)	-1,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.510.000,00	21,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.419.153,88	26,67%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	

Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023
comite operativo #3: 29/01/2024
comite operativo #4: 31/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL **29/01/2024** Se realizo comité operativo No. 3 donde se presentaron comparativos con sus cotizacion de materiales de agregados y materiales de ferreteria, se presento la cotizacion de diseño; se aprobó topografia a NELSON EDUARDO OSSO HERRERA, estudio suelos a la empresa INGELAB y diseño a LESLY CAROLINA GUARÍNde; se autorizaron traslado de recursos al topografo NELSON EDUARDO OSSO por $1.000.000, INGELAB por un valor $1.963.500 pago previo informe técnico, LESLY CAROLINA GUARÍN un pago del 50% $1,500,000. El **31/01/2024** se realizo comite operativo No. 4 Donde se presentaron cotizaciones de material de ferreteria, tuberia de 36", examenes médicos; Se aprueba proveedores y traslados a CONSTRUCIVIL según cotización N° 292 del 19/01/2024 por valor de $ 56.930.000 (segun cantidades presentadas por el ingeniero resiedente de la OAC) y se autoriza un pago por el 80% correspondiente a $45.554.000, a SOLDADURAS Y KONCRETOS como proveedot de tubos de 36" para alcantarillas por un valor de $230.000 unidad, los exámenes ocupacionales a la IPS SERVCIOS INTEGREALES DE SALUD, por un valor de $53.000 por persona.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Próxima reunión miércoles 7/02/2024 se debe realizar cotizacion de agregados con MASSEQ, reunión con la alcaldía para solicitar prestamo de maquinaria para realizar el proyecto, entregar informe con cantidades de obra, considerando los resultado de estudio de suelos y diseño geométrico, realizar las cotizaciones para Transporte de Tubería 36", cotizacion de Valla y Elementos de dotación .Revision hoja de vida del maestro, Revisión del suministro de dotación, material de ferretería y exámenes de salud ocupacional, Presentar pólizas modificatorias y su paz y salvo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Trabajo de campo estudio topografico



topografia



Trabajo de campo nivelacion y replanteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL) Y REVISION DE DISEÑOS ANTENDIENDO LOS LINEAMIENTO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	1 de 1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3518 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ENERO 2024	VR. MES 2 FEBRERO 2024	VR. MES 3 MARZO 2024	VR. MES 4 ABRIL 2024	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	ADMINISTRATIVO	$ 8.563.901,20	$ 11.419.962,25	$ 11.419.962,25	$ 11.415.680,30	$ 42.819.506,00	22,72%
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 288.438,91	$ 3.097.033,84	$ 6.465.663,44	$ 11.202.798,81	$ 21.053.935,00	11,17%
3	MATERIAL	$ 1.275.270,58	$ 13.692.868,81	$ 28.586.539,85	$ 49.530.764,75	$ 93.085.444,00	49,39%
4	TRANSPORTE	$ 107.529,56	$ 1.154.569,22	$ 2.410.388,90	$ 4.176.385,32	$ 7.848.873,00	4,16%
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 265.482,19	$ 2.850.542,34	$ 5.951.064,26	$ 10.311.173,21	$ 19.378.262,00	10,28%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.270.995,00	$ 4.270.995,00	2,27%
	TOTAL	$ 10.500.622,44	$ 32.214.976,46	$ 54.833.618,70	$ 90.907.797,40	$ 188.457.015,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202084902 CAU

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** ene-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3518 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.622.861,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NUMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	ADMINISTRATIVO	$ 42.816.279,00	$ -	$ -	$ -	$ 42.816.279,00
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 19.080.727,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.080.727,00
3	MATERIAL	$ 88.560.821,00	$ -	$ -	$ -	$ 88.560.821,00
4	TRANSPORTE	$ 16.987.325,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.987.325,00
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 16.930.915,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.930.915,00
6	PAGA	$ 4.246.794,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.246.794,00
	TOTALES	$ 188.622.861,00	$ -	$ -	$ -	$ 188.622.861,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DICIEMBRE) :

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL CALOTO

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202084902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3518 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.457.015,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.398.498,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.891.403,00	26	9	2023	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.472.850,75	26	9	2023	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.837.104,50	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100287341

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$232,000,000	26	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070252 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.891.403,00	31	12	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.472.850,75	31	12	23	30	4	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.837.104,50	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100287341

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	26	9	23	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070252 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 049 DE 2023
(Diciembre 06)

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE UNA VEEDURÍA CIUDADANA

EL PERSONERO MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 118, 311 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994 y 850 de 2003 y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 1 de la Ley 850 de 2003, "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas" definió que se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Que el artículo 2 ibidem, señala que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas

Que el artículo 3 de la misma Ley, establece el procedimiento para la constitución de las veedurías a través de un documento o acta, en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Asimismo estipula que dicho documento deberá inscribirse ante las Personerías Municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio.

Que a través de escrito radicado el día 29 de noviembre de 2023, la señora, **LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA**, representante legal J.A.C. de la vereda San Marcos de Paicol (H), identificada con cedula de ciudadanía No. 1.079.509.221, solicitó el registro de la veeduría ciudadana denominada "**VEEDURÍA CIUDADANA VEREDA SAN MARCOS",** constituida mediante acta de conformación, con el fin de hacer un aporte de seguimiento, control y vigilancia a la ejecución y liquidación del "convenio Nro. 3518, como también a los aspectos operativos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos de acuerdo con lo establecido en el convenio solidario suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Marcos del municipio de Paicol - Huila, en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total".

Proyectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
Firma:	Firma:	Firma:

Por lo anteriormente expuesto, el Personero Municipal,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir en el registro público de veedurías a la Veeduría Ciudadana denominada "**VEEDURÍA CIUDADANA VEREDA SAN MARCOS**", integrada por las siguientes personas y de conformidad con el objeto, nivel territorial, duración y lugar de residencia que se describe a continuación,

No	Nombre	C.C.	Celular
1	Flor Ilba Lugo Merchan	26.529.415	3168039758
2	Jorge Iván Barrera	1.007.425.187	3156304758
3	Fabio Pobre	4.919.642	3224093659

Objeto. Seguimiento, control y vigilancia a la ejecución y liquidación del "convenio Nro. 3518, como también a los aspectos operativos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos de acuerdo con lo establecido en el convenio solidario suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Marcos del municipio de Paicol - Huila, en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total".

Nivel territorial. Municipio de Paicol - Huila.

Duración. Doce (12) meses y/o terminación de convenio solidario.

Lugar de residencia. Vereda San Marcos del Municipio de Paicol - Huila.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el despacho de la Personería Municipal de Paicol - Huila, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023.

Leandro A. Cortes H.

LEANDRO A. CORTES HERMOSA
Personero Municipal de Paicol (H)

Proyectada por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Yeraldin Silva Cabrera	Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa	Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa
Firma:	Firma:	Firma:

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 1	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 11/12/2023

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518/2023
Ejecutor(es): JAC SAN MARCOS

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LISA MINELLY CHAVARRO	OAC	PRESIDENTE
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTOR
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control de avance de convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión hoja de vida del Residente y Contador
2- Topografía
3- Estudio de suelos
4- Dotación

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	REVISIÓN HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE y CONTADOR RESIDENTE: Se realizo la revisión de las hojas de vida del ingeniero RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA . • EXP. GENERAL (3años): graduado en 1999 de la universidad del Cauca - cumple • EXP. ESPECIFICA (1 año en vías): - cumple - Secretaría de obras públicas de la Planta Huila: 01/01/1998 al 31/12/2000

	- ingeniero auxiliar contrato No. 2997 de 2005. Objeto: administración de mantenimiento vial e interventorías de las carreteras nacionales a cargo de la territorial huila, en una longitud de 194,24 Kms: Fecha de iniciación: 01/12/2005 y Fecha de finalización: 25/06/2006 HOJA DE VIDA CONTADOR: revisión de la hoja de vida de la contadora publica DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ la cual cumple con el perfil buscado en el proyecto y Experiencia especifica. • EXP. GENERAL (2 años): graduada el 18 de octubre de 2014. CUMPLE • EXP. ESPECIFIAC (1 año): Granja Taiju S.A.S desde el 1/072020 hasta la fecha CUMPLE
2.	TOPOGRAFÍA: Se recibieron tres (3) propuestas • NELSON EDUARDO OSSO HERRERA PROPUESTA: 1.000.000 de pesos. • MEYCCOM SERVICES PROPUESTA: 1.400.000 de pesos. • EDWIN DAVID MORENO DIAZ PROPUESTA: 1.400.000 de pesos. La mejor alternativa para la realización del estudio topográfico fue la del señor NELSON EDUARDO OSSO HERRERA la cual tiene un costo de 1.000.000 de pesos.
3.	ESTUDIO DE SUELOS: Se socializaron dos (2) propuestas para la realización de estudio de Suelo del CBR del suelo: • INGELAB SAS PROPUESTA: 1.547.000 • FABIAN ANDRES TOVAR PROPUESTA: 2.356.200 cuanto al estudio de suelos hay algunas dudas en las cotizaciones por lo cual no se pudo determinar cuál sería la mejor alternativa en cuanto el número de sondeos
4.	DOTACIÓN: Se recibieron dos (2) propuestas para la elaboración de la dotación de los trabajadores las cuales se analizaron para poder concluir cual era la mejor alternativa. • DOTACIONES DEL HUILA PROPUESTA: 471,500X • PROSEG PROPUESTA: 227.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba como RESIDENTE del proyecto al ingeniero RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA y como CONTADOR del proyecto será DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ
2.	Se a aprueba para realizar TOPOGRAFIA al topográfico NELSON EDUARDO OSSO HERRERA por un valore $1.000.000 de pesos.
3.	No se tomó decisiones para este comité.
4.	Para este proyecto se definió que la empresa encargada de la dotación será DOTACIONES DEL HUILA.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X_ No. Folios: _____

3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Cargo: PRESIDENTE

Maria Eugenia Herrera Garcia
Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.02.06 21:01:49 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERO

Nombre: JOSÉ MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 2	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 18/12/2023

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518/2023
Ejecutor(es): JAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INVIAS	INTERVENTOR
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- COTIZACIONES VARIAS.
2- OTROS

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	COTIZACIONES VARIAS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS: Se presentaron dos (2) cotizaciones por personas naturales • ASOCAMBIS ▪ Suministro y transporte de mixto de Pulgada desde MASSEQ a San Marcos, 50% de arena y 50% de triturado m3 123.000 ▪ Suministro y transporte de triturado de Pulgada desde MASSEQ a San Marcos m3 $130.000 ▪ Suministro y transporte de arena de Rio desde Paicol a San Marcos m3 $75.000 ▪ Suministro y transporte de piedra desde Paicol a San Marcos m3 $83.000

	▪ Hora de maquina Pajarita $120.000 ▪ Servicio de auxiliar de Seguridad y salud en el Trabajo 12 visitas $960.000 • EDWAR JAIR CABRERA MAÑOZCA ▪ Suministro y transporte de mixto de pulgada desde acopio a San Marcos, 50% arena y 50% de triturado m3 $120.000 ▪ Suministro y transporte de triturado de pulgada desde MASSEQ a San Marcos m3 128.000 ▪ Suministro y transporte de arena de rio desde acopio a San Marcos m3 75.000 ▪ Suministro y transporte de piedra desde acopio a San Marcos m3 81.000 ▪ Hora de maquina pajarita 120.000 DOTACIÓN: Se presentaron dos (2) cotizaciones de diferentes empresas. En las cuales se cotiza:(OVEROL DRIL TIPO INDUSTRIAL, CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTE TIPO INGENIERO, GAFA DE SEGURIDAD, TAPAOIDOS CAJA LLAVERO, TAPABOCA INDUSTRIAL). • PROSEG PROPUESTA: $272.000 • DOTACION DEL HUILA PROPUESTA: $208.700 EXÁMENES DE INGRESO: Se presentaron dos (2) propuestas de diferentes empresas y personas naturales • SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SU SALUD PRIMERO SAS PROPUESTA: $28.000 • DRA ZULLY POLO CERQUERA PROPUESTA: $25.000 TOPOGRAFÍA: Se presentaron tres (3) propuestas de empresas y personas naturales para el levantamiento topográfico. • NELSON EDUARDO OSSO HERRERA PROPUESTA: $1.000.000 • MEYCCOM SERVICES PROPUESTA: $1.400.000 • EDWIN DAVID MORENO DIAZ PROPUESTA: $1.400.000 ESTUDIO DE SUELOS: Se presentaron tres (3) propuestas de diferentes empresas y personas naturales. • INGELAR SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS PROPUESTAS: $1.963.500 • MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS PROPUESTAS: $2.213.400 • LESLY CAROLINA GUARIN TORRES PROPUESTAS: $3.000.000 Por falta de asistencia del presidente de la junta no se pudo tomar decisiones sobre las cotizaciones.
2.	OTROS: • Se cuenta con vía alterna • Realizar nota de traslado de recursos por transferencia al banco AVVILLAS • Presenta nombres del personal de obra (ayudantes) • Se indica que se tomara diseño de catilla CARTILLA DE OBRASMENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES para placa huilla y alcantarillas

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Por falta de asistencia del presidente de la junta no se pudo tomar decisiones sobre las cotizaciones.
2.	Radicar nota al Banco AV VILLAS para realizar transacciones por medio de transferencia bancaria.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotización de cemento, varilla, arena, gravilla y tubería de alcantarilla	JAC	29/01/2023

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Maria Eugenia Herrera Garcia

Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.02.06 21:01:49 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERA

Nombre: JOSÉ MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 03	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 29/01/2023

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518 - 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LISA MINELLY CHAVARRO	OAC	PRESIDENTE
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE CONVENIO

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Topografía
2- Estudio de suelos
3- Presentación de Cotizaciones
4- Autorización de Traslado de recursos

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	TOPOGRAFÍA: en comité anterior se presentaron cotizaciones de tres (3) propuestas para el levantamiento topográfico para este comité se aprueba proveedor del servicio y valor. • NELSON EDUARDO OSSO HERRERA PROPUESTA: $1.000.000 • MEYCCOM SERVICES PROPUESTA: $1.400.000 • EDWIN DAVID MORENO DIAZ PROPUESTA: $1.400.000
2.	Estudio de suelos: Se presentan dos (2) cotizaciones para realizar el estudio de suelo del CBR. • INGELAB PROPUESTA: $1.963.500 • FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO PROPUESTA: $2.356.200
3.	Cotizaciones: Se presentaron nuevas cotizaciones teniendo en cuenta los incrementos presentados por cambio de año. Material de playa: • ASOCIACION DE VOLQUETEROS DE VILLA DEL CAMBIAS PROPUESTA: 34.854.000 • ALEXIS ARENAS GOMEZ PROPUESTA: 36.930.000 Se hace necesario presentar los permisos ambientales para así aprobar la mejor opción. Se aprueba girar un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato. Se debe ajustar la cotización de material de playa donde se especifique la subbase clase C, No se debe incluir el transporte de cemento Se deben indicar si se presentaran garantías de cumplimiento por parte del proveedor. Material de ferretería: se recibe cotización de cemento y varilla • FERRETEROS LA SEPTIMA PROPUESTA: $57.082.000 • CONSTRUCIVIL FERRETERIA PROPUESTA: $55.590.000 Se solicita Ajustar cotización en cuanto al acero de ½" que es la requerida en el proyecto Se aprueba la compra del 80% del valor total una vez subsanado las recomendaciones de las cotizaciones. Se hace necesario Cotizar el transporte desde el punto de entrega hasta la obra y verificar si entregan el material cargado. Diseños geométricos de vías: • LEONARDO AUGUSTO NIÑO PROPUESTA: $4.500.000 • LESLY CAROLINA GUARIN PROPUESTA: $3.000.000 Alcance: diseño geométrico, planos válidos para construir, entrega de carteras de movimientos de tierra, planos válidos para construir, carteras para replanteo.
4.	Autorización de Traslado de recursos • TOPOGRAFIA - NELSON EDUARDO OSSO se aprueba pago por $1.000.000 previa presentación de informe • ESTUDIO DE SUELOS - INGELAB se aprueba pago por $1.963.500 previa presentación de informe.

	• DISEÑOS GEOMETRICOS DE LA VIA a LESLY CAROLINA GUARÍN-se aprueba pago del 50% del valor total del contrato por $ 1.500.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba el estudio de topografía al topográfico NELSON EDUARDO OSSO por el valor de $1.000.000 y se autoriza el pago del 100%
2.	Se aprueba el estudio de suelos a la empresa INGELAB por el valor de $1.963.500 y se autoriza el pago previo informe técnico y documentos para cuenta.
3.	Se aprueba elaborar el Diseño geométrico de la vía a LESLY CAROLINA GUARÍN pro un valor $3.000.000 de pesos y se autoriza pago del 50% del valor del contrato.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Revisar hoja de vida del maestro	Residente de obra	31/01/2024
Revisión del suministro de dotación, material de playa, material de ferretería y exámenes de salud ocupacional	Residente de obra	31/01/2024
Presentar pólizas modificatorias y su paz y salvo	Junta de acción comunal	31/01/20204
Próxima reunión	OAC-INTERVENTORIA-SUPERVISION	miércoles 31 de enero de 2024 a las 4:00 P.M

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Cargo: PRESIDENTE

Maria Eugenia Herrera Garcia
Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.02.06 21:01:49 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERO

Nombre: JOSÉ MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 04	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 31/01/2024

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518 - 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LISA MINELLY CHAVARRO	OAC	PRESIDENTE
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Permisos para extracción de agregado
2- Cotizaciones varias

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	AGREGADOS: ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS: • Presenta los permisos, para explotar los recursos y así poder suministrar agregados, Presentan resolución ambiental, Presentan licencia ambiental • por un valor de $34.854.000 ,

	• Se solicita a la Junta de acción comunal realizar un contrato con la Asociación De Volqueteros Villa Del Cambis . La tesorera de la JAC sugiere que se realice una cotización con la empresa MASSEQ ya que es una planta de agregados que podría ofertar unos mejores precios. (el ingeniero residente queda encargado de enviar las cantidades de agregados para que así la junta de acción comunal pueda realizar la cotización.) MATERIAL DE FERRETERIA: se presentan dos (2) cotizaciones para el suministro de material de ferretería las cuales incluyen transporte de materiales • FERREPAICOL PROPUESTA: 57.065.000 • CONSTRUCIVIL PROPUESTA: 56.930.000 Falta un cuadro comparativo. TUBOS PARA ALCANTARILLA: se presentan dos (2) cotizaciones para el suministro de tubería de 36” • PREFABRICADOS EL REMOLINO PROPUESTA: 260.000 • SOLDADURAS Y KONCRETOS S.F. PROPUESTA: 230.000 EXÁMENES MÉDICOS: se presentan dos (2) cotizaciones para realizar los exámenes medico • SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PROPUESTA: 53.000 (todos los exámenes) • DRA ZULLY POLO CERQUERA PROPUESTA: 25.000 (exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular)
2.	RELACION DE PAGOS APROBADOS NELSON EDUARDO OSSO Topografía $1.000.000 JUNTA DE ACCION COMUNAL Pólizas Convenio y Prorroga $1.666.264 LESLY CAROLINA GUARIN Diseño geométrico (50%) $1.500.000 CONSTRUCIVIL Material de ferretería $45.544.000 SOLDADURAS Y CONDRETOS Tubería 36” $2.300.000 JUNTA DE ACCION COMUNAL Gastos De Representación $400.000 JUNTA DE ACCION COMUNAL Caja Menor $300.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	• Se aprueba que el material de ferretería sea comprado con las cantidades definidas por el ingeniero, a CONSTRUCIVIL según cotización N° 292 del 19/01/2024 por valor de $ 56.930.000; se autoriza un pago por el 80% del valor cotizado por la ferretería. $45.554.000

	• Se aprueba que el proveedor SOLDADURAS Y KONCRETOS suministre los tubos de 36" para alcantarillas teniendo en cuenta la cotización presentada por un valor de $230.000 unidad. • Se aprueba que los exámenes ocupacionales sean tomados en la IPS SERVCIOS INTEGREALES DE SALUD, por un valor de $53.000 por persona.
2.	• Se aprueban todos los pagos revisados en la reunión por parte de interventoría, presidenta y tesorera.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Cotización con MASSEQ	JAC	7 de febrero 2024
Realizar reunión con la alcaldía para solicitar con el fin de solicitar prestada la maquinaria para realizar el proyecto	JAC y ING. RESIDENTE	sábado 03 de febrero de 2024
Entregar informe con cantidades de obra resultado de estudio de suelos y diseño geométrico	ING. RESIDENTE	7 de febrero 2024
Presentar informe de estudio de suelos	JAC	7 de febrero 2024
Maestro de obra.	JAC/ ING. RESIDENTE/ CONTADORA	7 de febrero 2024
Realizar las cotizaciones para Transporte de Tubería, Elaboración de Valla y Elementos de dotación .	JAC/ ING. RESIDENTE/ CONTADORA	7 de febrero 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Cargo: PRESIDENTE

Maria Eugenia Herrera Garcia
Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.02.06 21:01:49 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERO

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

RESOLUCIÓN No.:	DE (Indicar día/mes/año)	CONTRATISTA:
3385 DE 2023		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
3518 DE 2023		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL
3750 DE 2023		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL
CONTRATO DE OBRA No.: 4110 DE 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA

PLAZO INICIAL: 1 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 75.820.315,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 75.820.315,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024														TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		0,50	$ 2.900.000							0,00	$ -	0,50	$ 2.900.000	0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000											1,00	$ 5.800.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000							0,00	$ -	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000											3,00	$ 7.800.000
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000							0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 560.000	0,20	$ 560.000											0,40	$ 1.120.000
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000							0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 560.000	0,20	$ 560.000											0,40	$ 1.120.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 4.929.234												$ 4.929.234														$ 4.929.234
5		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4.800.000,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
6		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 4.800.000,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
7		Especialista en Estructuras	$ 4.800.000,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.800.000,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 4.800.000,00										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																														
10	2	Inspector	$ 1.400.000,00		2,00	$ 5.600.000							0,00	$ -	1,00	$ 1.400.000	2,00	$ 2.800.000	2,00	$ 2.800.000											5,00	$ 7.000.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 20.309.234**							**$ -**		**$ 6.900.000,00**		**$ 12.899.234,00**		**$ 7.970.000,00**												**$ 27.769.234**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,20**							**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**												**2,20**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 44.680.315**							**$ -**		**$ 15.180.000,0**		**$ 28.378.315,0**		**$ 17.534.000,0**												**$ 61.092.315**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES		2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		2024 FEBRERO		2024 MARZO		2024 MES		2024 MES		2024 MES		2024 MES		2024 MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
11		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 120.000,00	DIA	3,00	$ 360.000							0,00	$ -	2,00	$ 240.000	2,00	$ 240.000	2,00	$ 240.000											6,00	$ 720.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
12	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 500.000,00	MES	2,00	$ 3.000.000							0,00	$ -	0,67	$ 1.005.000	2,00	$ 1.000.000	2,00	$ 1.000.000											4,67	$ 2.335.000
13		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.600.000							0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.800.000	0,00	$ -											1,00	$ 1.800.000
14		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 250.000,00	Según comprobante por mes									0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 250.000	1,00	$ 250.000											2,00	$ 500.000
15		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -							0,00	$ -		$ -	1,00	$ 400.000	1,00	$ 400.000											2,00	$ 800.000
		OTROS COSTOS																														
16		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 180.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 180.000							0,00	$ -	0,50	$ 90.000	1,00	$ 180.000	1,00	$ 180.000											2,50	$ 450.000
17		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 70.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -							0,00	$ -		$ -	1,00	$ 70.000	1,00	$ 70.000											2,00	$ 140.000
18		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 110.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -							0,00	$ -		$ -	1,00	$ 110.000	1,11	$ 122.315											2,11	$ 232.315
19		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -							0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -											0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 7.140.000**									**$ 1.335.000**		**$ 4.050.000**		**$ 2.262.315**												**$ 6.977.315**	
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 51.820.315**									**$ 16.515.000**		**$ 32.428.315**		**$ 19.796.315**												**$ 68.069.630**	
	*	IVA = 19% * (C) = (D)																														
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (E)				**$ 24.000.000**																									**$ 7.085.685**	
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E)				**$ 75.820.315**									**$ 16.515.000**		**$ 32.428.315**		**$ 19.796.315**												**$ 75.155.315**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS												

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

El contrato de interventoria fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2024.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma:

Nombre: José [illegible] Ortiz Ortiz
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-238533 CND
(Suscribe según la competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 ENE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

CONTRATO DE OBRA No. 4110 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
3385 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
3750 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
3518 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PC PORTAIL	ACER NITRO 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC PORTAIL	HP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC DE ESCRITORIO	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	EPSON L3250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACION DE OFICINA	ESCRITORIOS 4 SILLAS 4 BIBLIOTECA 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	YAMAHA XTZ250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	HONDA XRE 190	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No: 25202-19149

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 31 1 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:
4110 DE 2023
3385 DE 2023
3750 DE 2023
3518 DE 2023

CONTRATISTA:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO	76.318.775	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	$ 1.600.000	$ 8.400	I	SANITAS	9461263036	$ 200.000	COLPENSIONES	9461263036	$ 256.000	$ -			
2	MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	1.081.422.590	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.600.000	$ 180.960	V	SANITAS	7914628312	$ 104.000	COLPENSIONES	7914628312	$ 416.000	$ 104.000			
3	DIANA CAROLINA MONTES COLLAZOS	36.068.181	INSPECTOR	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	7914628312	$ 52.000	COLPENSIONES	7914628312	$ 208.000	$ 52.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 5.600.000**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31 ene 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL DIAZ GRANADOS ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional A25202-79149 HND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 FEB 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE OBRA No:

4110 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
3385 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
3750 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
3518 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1295823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	75.820.315,00	$ 75.820.315,00
					TOTAL	$ 75.820.315	$ 75.820.315,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 75.820.315

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Observaciones
1	ENERO	$ 16.510.000,00		$ 16.510.000,00				1295823 DE 2023	$ 59.310.315	$ 59.310.315		
TOTALES		$ 16.510.000,00	$ 0,00	$ 16.510.000,00					$ 59.310.315,00	$ 59.310.315,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2023	$ 16.510.000	$ -	$ 16.510.000,00
*Ejecutado Año 2024	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 16.510.000	**$** -	$ 16.510.000,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-19149

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL EPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE INICIO: 1/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00

VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 7.582.040	20	11	2023	31/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 15.164.080	20	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 22.746.120	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100010938

Certificado de modificación o anexo No.: 533018323

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 7.582.040	28	12	2023	31/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 15.164.080	28	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30	$ 22.746.120	31	3	2024	31	3	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100010938

Certificado de modificación o anexo No.: 533018323 ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520219149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Silvia Lorena Ordóñez Obando

INVIAS 4630-2023/01

Neiva, 28 de diciembre de 2023

Ingeniero:
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director de la Territorial Huila
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

REFERENCIA: CONTRATO 4520 DE 2023

Objeto**:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Cordial saludo

Por medio de la presente se solicita la prórroga del contrato referido, teniendo en cuenta que se suscribieron los convenios 3385, 3750 y 3518 del municipio de Paicol y 4110 del municipio de Nátaga; para los cuales se tramitó la prórroga No. 1 de los convenios 3385 y 3518 de Paicol y 4110 de Nátaga; y la suspensión No. 1 del convenio 3750 de Paicol.

Que teniendo en cuenta la época decembrina se han presentado inconvenientes en la consecución y disponibilidad de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad para ser vinculado al proyecto, así como la disponibilidad de entrega de materiales por parte de los proveedores, razones por las cuales los rendimientos de obra disminuyen por lo cual aumentan los plazos en la ejecución del contrato.

Con el fin de garantizar el seguimiento y control de los convenios que se ejecutarán en la siguiente vigencia se realiza la solicitud de prórroga por tres (3) meses hasta el 31 de marzo de 2024.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o solicitud requerida por ustedes.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal

INVIAS 4520-2023

Neiva, 29 de enero de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA – HUILA
CONVENIOS SOLIDARIOS – CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL

REFERENCIA: CONVENIO 4110 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento del proyecto

Cordial saludo

Por medio de la presente se requiere que el ingeniero residente para dar inicio a las labores del Proyecto debe enviar programación de obra y flujo de inversión referente a las actividades a ejecutar de acuerdo con el presupuesto oficial, para poder realizar el respectivo control y seguimiento de avance de obra por parte de esta interventoría.

Adicionalmente, se hace necesario atender los lineamientos del Manual de interventoría 2022 del INVIAS actualizado al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total – CCPT contenido en los Formatos de Gestión Técnica – FT. Se remite el enlace de descarga de los documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sacosta_invias_gov_co/EjuwxKnomJpHrI-3ycDhtr0BirLfzxl8MndzvT7uN2uL5A?e=LUS2wJ

1. PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN
   - FT-Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
   - Instructivo para el inicio de la ejecución

2. INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO OTORGARDO
   - FT-Plan inversión desembolso mensual, FT-Informe inversión buen manejo desembolso
   - Instructivo Manejo Desembolso

3. RECIBO PARCIAL
   - FT-Acta mensual de pagos, FT-Acta recibo parcial de obra
   - Instructivo Acta de Pagos y Recibo Parcial de Obra

4. FORMATO DE ACTAS
   - FT-Modelo Acta Comité Operativo, FT- Acta de Reunión
   - Instructivo Acta de Comité de Obra y Reunión

5. EJECUCIÓN – INFORME MENSUAL Y SEMANAL

- FT-Informe semanal, FT-Personal, control, aportes legales y seguridad social convenio solidario, FT-Maquinaria y equipo, FT-Estado general del tiempo, FT-Resumen ensayos de laboratorio, FT-Informe financiero y presupuestal convenio solidario


6. ENTREGA Y RECIBO DE OBRA – LIQUIDACIÓN

- FT-Acta de visita previa pare recibo definitivo de obra, FT-Acta de entrega y recibo definitivo de obra, FT-Acta de liquidación

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o solicitud requerida por ustedes.

Anexo formatos de gestión técnica de convenios.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. Wilmer Ramírez González, Residente de obra.
CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023

Neiva, 29 de enero de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
CONVENIOS SOLIDARIOS – CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL

REFERENCIA: CONVENIO 3385 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento del proyecto

Cordial saludo

Por medio de la presente se requiere que el ingeniero residente para dar inicio a las labores del Proyecto debe enviar programación de obra y flujo de inversión referente a las actividades a ejecutar de acuerdo con el presupuesto oficial, para poder realizar el respectivo control y seguimiento de avance de obra por parte de esta interventoría.

Adicionalmente, se hace necesario atender los lineamientos del Manual de interventoría 2022 del INVIAS actualizado al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total – CCPT contenido en los Formatos de Gestión Técnica – FT. Se remite el enlace de descarga de los documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sacosta_invias_gov_co/EjuwxKnomJpHrI-3ycDhtr0BirLfzxl8MndzvT7uN2uL5A?e=LUS2wJ

1. PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN
   - FT-Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
   - Instructivo para el inicio de la ejecución

2. INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO OTORGARDO
   - FT-Plan inversión desembolso mensual, FT-Informe inversión buen manejo desembolso
   - Instructivo Manejo Desembolso

3. RECIBO PARCIAL
   - FT-Acta mensual de pagos, FT-Acta recibo parcial de obra
   - Instructivo Acta de Pagos y Recibo Parcial de Obra

4. FORMATO DE ACTAS
   - FT-Modelo Acta Comité Operativo, FT- Acta de Reunión
   - Instructivo Acta de Comité de Obra y Reunión

5. EJECUCIÓN – INFORME MENSUAL Y SEMANAL

- FT-Informe semanal, FT-Personal, control, aportes legales y seguridad social convenio solidario, FT-Maquinaria y equipo, FT-Estado general del tiempo, FT-Resumen ensayos de laboratorio, FT-Informe financiero y presupuestal convenio solidario


6. ENTREGA Y RECIBO DE OBRA – LIQUIDACIÓN

- FT-Acta de visita previa pare recibo definitivo de obra, FT-Acta de entrega y recibo definitivo de obra, FT-Acta de liquidación

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o solicitud requerida por ustedes.

Anexo formatos de gestión técnica de convenios.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. Paulo Cesar Arrieta Ramírez, Residente de obra.
CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023

Neiva, 29 de enero de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL
CONVENIOS SOLIDARIOS – CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL

REFERENCIA: CONVENIO 3750 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento del proyecto

Cordial saludo

Por medio de la presente se requiere que el ingeniero residente para dar inicio a las labores del Proyecto debe enviar programación de obra y flujo de inversión referente a las actividades a ejecutar de acuerdo con el presupuesto oficial, para poder realizar el respectivo control y seguimiento de avance de obra por parte de esta interventoría.

Adicionalmente, se hace necesario atender los lineamientos del Manual de interventoría 2022 del INVIAS actualizado al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total – CCPT contenido en los Formatos de Gestión Técnica – FT. Se remite el enlace de descarga de los documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sacosta_invias_gov_co/EjuwxKnomJpHrI-3ycDhtr0BirLfzxl8MndzvT7uN2uL5A?e=LUS2wJ

1. PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN
   - FT-Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
   - Instructivo para el inicio de la ejecución

2. INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO OTORGARDO
   - FT-Plan inversión desembolso mensual, FT-Informe inversión buen manejo desembolso
   - Instructivo Manejo Desembolso

3. RECIBO PARCIAL
   - FT-Acta mensual de pagos, FT-Acta recibo parcial de obra
   - Instructivo Acta de Pagos y Recibo Parcial de Obra

4. FORMATO DE ACTAS
   - FT-Modelo Acta Comité Operativo, FT- Acta de Reunión
   - Instructivo Acta de Comité de Obra y Reunión

5. EJECUCIÓN – INFORME MENSUAL Y SEMANAL

- FT-Informe semanal, FT-Personal, control, aportes legales y seguridad social convenio solidario, FT-Maquinaria y equipo, FT-Estado general del tiempo, FT-Resumen ensayos de laboratorio, FT-Informe financiero y presupuestal convenio solidario


6. ENTREGA Y RECIBO DE OBRA – LIQUIDACIÓN

- FT-Acta de visita previa pare recibo definitivo de obra, FT-Acta de entrega y recibo definitivo de obra, FT-Acta de liquidación

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o solicitud requerida por ustedes.

Anexo formatos de gestión técnica de convenios.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023

Neiva, 29 de enero de 2024

SEÑORES:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL
CONVENIOS SOLIDARIOS – CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL

REFERENCIA: CONVENIO 3518 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento del proyecto

Cordial saludo

Por medio de la presente se requiere que el ingeniero residente para dar inicio a las labores del Proyecto debe enviar programación de obra y flujo de inversión referente a las actividades a ejecutar de acuerdo con el presupuesto oficial, para poder realizar el respectivo control y seguimiento de avance de obra por parte de esta interventoría.

Adicionalmente, se hace necesario atender los lineamientos del Manual de interventoría 2022 del INVIAS actualizado al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total – CCPT contenido en los Formatos de Gestión Técnica – FT. Se remite el enlace de descarga de los documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sacosta_invias_gov_co/EjuwxKnomJpHrI-3ycDhtr0BirLfzxl8MndzvT7uN2uL5A?e=LUS2wJ

1. PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN
   - FT-Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
   - Instructivo para el inicio de la ejecución

2. INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO OTORGARDO
   - FT-Plan inversión desembolso mensual, FT-Informe inversión buen manejo desembolso
   - Instructivo Manejo Desembolso

3. RECIBO PARCIAL
   - FT-Acta mensual de pagos, FT-Acta recibo parcial de obra
   - Instructivo Acta de Pagos y Recibo Parcial de Obra

4. FORMATO DE ACTAS
   - FT-Modelo Acta Comité Operativo, FT- Acta de Reunión
   - Instructivo Acta de Comité de Obra y Reunión

5. EJECUCIÓN – INFORME MENSUAL Y SEMANAL

- FT-Informe semanal, FT-Personal, control, aportes legales y seguridad social convenio solidario, FT-Maquinaria y equipo, FT-Estado general del tiempo, FT-Resumen ensayos de laboratorio, FT-Informe financiero y presupuestal convenio solidario


6. ENTREGA Y RECIBO DE OBRA – LIQUIDACIÓN

- FT-Acta de visita previa pare recibo definitivo de obra, FT-Acta de entrega y recibo definitivo de obra, FT-Acta de liquidación

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o solicitud requerida por ustedes.

Anexo formatos de gestión técnica de convenios.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. Rafael Enrique Ospitia Thola, Residente de obra.
CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.