| Fecha<br>2024-05-27<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

**ALCANCE** Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

**CONTRATO No.** IDU-1834-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Ana Maria Sanchez Llanos - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 2.7% |
| **% EJECUTADO** | 2.65% |
| **% VARIACIÓN** | -0.05% |

### ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en ejecución , en efectividades de aprobaciones de la Etapa de Estudios y diseños, aprobaciones de entidades distritales y de servicios públicos.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO VENECIA CJS 2021 | **Contratista** | JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA |
| **Contrato No.** | IDU-1834-2021 | **Contrato No.** | IDU-1837-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 62.056.249.725,00 | **Valor Inicial** | $ 5.036.810.461,00 |
| **Total Contrato** | $ 62.056.249.725,00 | **Total Contrato** | $ 6.139.850.660,00 |
| **Valor Pagado** | $ 901.017.300,00 | **Valor Pagado** | $ 1.494.024.864,00 |
| **Plazo Inicial** | 690 días | **Plazo Inicial** | 690 días |
| **Plazo Actualizado** | 810 días | **Plazo Actualizado** | 1119 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-31 | **Fecha de Iniciación** | 2022-01-31 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2024-10-13 | **Fecha de Terminación Actual** | 2025-08-22 |
| **No. Empleos generados** | 23 | **No. Empleos generados** | 20 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste de estudios y diseños | 100,00 | 98,23 | $ 1.676.288.356,00 | $ 1.646.603.582,00 |
| Construcción | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| TOPOGRAFIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSITO Y TRANSPORTE | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| DISEÑO GEOMETRICO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| GEOTECNIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| ESTRUCTURAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| PAVIMENTOS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| ARQUEOLOGIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| GESTION SOCIAL | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| CRONOGRAMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No Aprobado |
| PRESUPUESTO | 100.0 | 97.9 | -2.1 | No Aprobado |
| ESPECIFICACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No Aprobado |
| TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES | 75.2 | 75.2 | 0.0 | |