Fecha 2022-01-31 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1714-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sánchez Dueñas- Apoyo Principal, Javier Alonso Páez Villamil – Apoyo Técnico

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo al seguimiento y control de las actividades de Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal – Grupo 3 realizado por la supervisión, se evidencia que el Contrato de Obra 1714 de 2021, no presenta avance físico ni financiero en el proyecto, toda vez que el contrato se encuentra en la fase de aprobación de productos previos al inicio de la ejecución física (personal de contratista, anticipo, PMT, Cronograma general del proyecto, Plan de acción de Interventoría ambiental y SST, Plan de acción Diálogo Ciudadano, desglose AIU y APUs.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	**Contratista**	CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Contrato No.	IDU-1714-2021	**Contrato No.**	IDU-1728-2021
Valor Inicial	$ 41.670.996.759	**Valor Inicial**	$ 5.513.948.216,00
Total Contrato	$ 41.670.996.759	**Total Contrato**	$ 5.513.948.216,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	27 meses	**Plazo Inicial**	27 meses
Plazo Actualizado	27 meses	**Plazo Actualizado**	27 meses
Fecha de Iniciación	2021-12-03	**Fecha de Iniciación**	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-03-02	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-02
No. Empleos generados	40	**No. Empleos generados**	13