SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS-SGI
ALVARO RUIZ
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME 1

Ingeniera
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Risaralda

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO No 4107 DEL 2023 Interventoría.
Periodo:	Del 12 al 31 de diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No 4111 del 16 de noviembre de 2023, Ing. ELKIN MEJIA CARCAMO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 98.25 Km

- APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003: PR 58+520 crucero de Apia al PR 78+550 (Asia): 20 km. Acotar que el tramo vial es santa Cecilia-Asia: 78 km
- REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507: PR 37+180 La tesalia al PR 55+430 cauya: 18.25 km.
- CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508: PR 0+000 cauya al PR 60+1000 la Felisa: 60 km, acotar que el tramo vial 2508 es CAUYA-LA PINTADA, PR final 108+880

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**No 4161 de 2023**		
CONTRATISTA:	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	901.361.235-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio 2023S-VBOG-027822, de fecha 12/12/2023 o fecha o estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 9.640.165.351,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.640.165.351,00		
ANTICIPO	SI, se solicitara el 30% del básico (CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. –"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato)		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	18 días o Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y días		
PRÓRROGA 1:	6 meses, de fecha 28/12/2023		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221023	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 4.862.184.647,00	$ 0	$ 4.862.184.647,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 1.007.505.567,00	$ 0	$ 1.007.505.567,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 3.770.475.137,00	$ 0	$ 3.770.475.137,00
			ACTA de obra No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)			Aun no se presenta acta 01
TOTAL				**$ 9.640.165.351,00**	**$ 0**	**$ 9.640.165.351,00**

Este valor total $ 9.640.165.351,00, pasa a reserva en 2024.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023	$0	$0	$0	$0 Aun no se presenta esta acta

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 05/01/2024, para el periodo del 12 al 31 de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.443.247.693,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA, según reprograma pág. 50/589 vr2	$ 253.297.430,00	3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	0

Según el reprograma 1, que ampara la prórroga 1, hasta el 30/06/2024.

En el informe 1 del interventor versión 2, pagina 18/589, se indica: "…*Durante el periodo el Contratista no ha iniciado actividades, por lo tanto, no hay balance físico de obras para el periodo, solo se registra un avance financiero en la realización de ajustes a diseños…"*

Según el contratista hay un error de digitación en la programación del mes de diciembre de 2023, pues era 0% y quedo el 3%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

El contratista de obra ha manifestado que requiere el anticipo.

La entidad entregara máximo el 30%. La CLÁUSULA DÉCIMA del contrato de obra 4161-2023, ANTICIPO. –*"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato…"*

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 3%: según el reprograma 1.
Meta física ejecutada 0 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A para este periodo	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A para este periodo	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	No 1, que ampara la prórroga 1 hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la firma del contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 de octubre de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 1 31/10/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		27/10/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		27/10/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 1 31/10/2023	27/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023
Contratista y subcontratistas	$ 580.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	27/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023
Responsabilidad Civil Patronal	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la prórroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 de diciembre de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 4 29/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		01/01/2024	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		01/01/2024	30/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 4 29/12/2023	01/01/2024	30/06/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 4 08/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024
Contratista y subcontratistas	$ 580.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	27/10/2023	30/06/2024
Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A Para este periodo			
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME 1

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4107-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA	NIT:	901.053.528 – 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. sucursal Colombia, con NIT. 900.269.775- 1, con un porcentaje de participación del 51%. • ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S, con NIT. 860.008.018-9, con un porcentaje de participación del 49%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	Oficio No 2023S-VBOG-027818 de 27/12/2019:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 1.299.999.953,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.299.999.953,00		
ANTICIPO	N/A, La interventoría renuncia al anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	0 meses 19 DIAS, o hasta 31 /12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	6 mes y 0 días, hasta el 30/06/2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1245923	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 664.687.507,00	$ 0	$ 664.687.507,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 121.273.819,00	$ 0	$ 121.273.819,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 514.038.627,0	$ 0	$ 514.038.627,0
			ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)		$0,00	$ 1.299.999.953,00
TOTAL				**$ 1.299.999.953,00**	**$ 0**	**$ 1.299.999.953,00**

El valor total del contrato $ 1.299.999.953,00 pasa a reserva 2024.

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

No se logra facturar, ya que el mes de diciembre de 2023, la directriz de la entidad era facturara hasta el 13 de diciembre de 2023.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 01 De fecha 05/01/2024 para el período 12 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 0%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 0,00	0 %
Total, inversión ejecutada:	$ 0,00	0 %

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2023	01, por la prórroga 1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	...	...	...	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 0 de 02/11/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 1 de 14/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

ANEXO 1, SE DA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4107 - 2023 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 2 de 29/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

ANEXO 2, SE DA por la prórroga 1 hasta el 30/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Por la prórroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VBOG-027818	12/12/2023	CONSORCIO ETSA-SIGA	Orden de inicio contrato de interventoría
2023S-VRIS-029685	18/12/2023	CONSORCIO ETSA-SIGA	Citación a reunión técnica inicial
2023S-VRIS-032077	26/12/2023	CONSORCIO ETSA-SIGA	Labores iniciales de seguridad vial, en el Contrato No. 4161 de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A para este periodo			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se imparte orden de inicio el 12/12/2023, con el inconveniente, de que desde el día cero (0) del contrato de obra e interventoría, el proyecto debe tener una prórroga.
En ese sentido la entidad otorga 6 meses desde el 01/01/2024, y hasta el 30/06/2024.

El contratista de obra debe revisar los estudios y diseños que se tienen, para realizar observaciones o definitivamente asumirlos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En estos primeros días del 12 al 31 de diciembre de 2023, la entidad otorga la prorroga 1 desde el 01/01/2024 y hasta el 30/06/2024.

El interventor en la reunión técnica realizada el 21/12/2023, indica que no pedirá anticipo, y enviará carta de renuncia al anticipo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Tanto obra como interventoría no pudieron facturar este mes de diciembre de 2023, debido a que la fecha máxima para recibir facturación es 13/12/2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En la reunión técnica, se informa que el puente Viterbo tiene una resolución eterna de intervención No 550 de fecha 6/11/2001, expediente No 108, pero que igual debe revisarse e informar a CORPOCALDAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	Visita el 21/12/2023 reunión técnica inicial. En ceros pesos

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

El supervisor, entra a vacaciones desde el viernes 24 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, retorna el 18/12/20203. En reemplazo estar el Ing. Carlos Eduardo Zuluaga

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En los meses de enero, febrero y marzo de cada año, es difícil ir a visitar el proyecto, ya que no se tiene recursos de viáticos. Por otra parte, es difícil, la situación por combustible en los vehículos del INVIAS, y el tema de SOAT, TECNICO-MECANICA, algunos vehículos no se cuentan en estos meses.

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO
CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 20E
FECHA ELABORACION INFORME 12/01/2024