BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245700546831
Fecha: 17-05-2024

Bogotá, D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

570

Doctor
Humberto Darío Neira Santiago
Gerente Local de Bosa
Contraloría de Bogotá
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur. Piso 2
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información Derecho de petición DPC 927 - 24

Referencia: Radicado ALB No. 20245710061622.

Respetado Doctor,

De acuerdo con el requerimiento del asunto, realizada en el marco del Derecho de petición DPC 927 – 24, se emite respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:

1. ***Si actualmente el FDLB adelanta obra parque vecinal o de bolsillo en la calle 65 d sur con transversal 80 g. Localidad de Bosa.***

   Respuesta: A su pregunta se informa que desde el fondo de desarrollo local de Bosa, a la fecha no adelanta obra, toda vez que el parque identificado con código **07-015** denominado **Urbanización Jiménez de Quezada,** fue intervenido mediante el contrato de mantenimiento No. 508 de 2023, a partir de la fecha 03 de noviembre de 2023 culminando obras el día 20 de abril de 2024, el cual fue entregado a la comunidad para su puesta en uso el dia 22 de abril de 2024, como se evidencia en el documento "Acta de reunión con comunidad" de fecha 22 de abril de 2024.

2. ***Presentar informe del estado actual del contrato, ficha técnica del contrato, valor, contratista, plazo, % de ejecución física y financiera, estado del contrato, indicar adiciones, prorrogas, suspensiones y ficha técnica de la interventoría.***

   Respuesta: A continuación, se describe en la ficha técnica lo solicitado respecto al contrato de obra No. 508-2023 y de interventoría No. 510-2023.

Número de proceso	FDLBOSALIC 001-2023 (89487)
Número del contrato	508-2023
Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O

	DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
Contratista	CONSORCIO PARQUES 2023
Valor inicial	$ 6.220.523.869
Valor total adiciones	$ 0
Valor total	$ 6.220.523.869
Plazo inicial	11 meses
Prórrogas (Plazo total prorrogado)	N/A
Suspensiones (Tiempo total suspendido)	N/A
Fecha de inicio	02 de octubre de 2023
Fecha de terminación inicial	01 de septiembre de 2024
Fecha de terminación actual (después de prórrogas y suspensiones)	01 de septiembre de 2024
Estado del contrato (suspendido y/o en ejecución)	Ejecución
% de ejecución física	41 %
% de ejecución financiera – pago total realizado a la fecha	4.86%
Contrato de interventoría No.	510-2023
Contratista	Soluciones para la Ingeniería SAS
Valor	$ 894.488.597

3. ***Si el FDLB tiene conocimiento que entidad adelanta obra parque vecinal o de bolsillo en la calle 65 d sur con transversal 80 g. Localidad de Bosa.***

Respuesta: El Fondo de Desarrollo Local informa que, intervino el parque con código **07-015** denominado **Urbanización Jiménez de Quezada**. mediante el contrato de mantenimiento No. 508 de 2023 el cual fue entregado a la comunidad para su uso el día 22 de abril de 2024.

Cordialmente,

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS.
Alcaldesa Local de Bosa.
Alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Acta de Reunión con comunidad
Proyectó: Laura Muñoz – Ingeniero de Apoyo FDLB.
Revisó/Aprobó: Rosa Gómez – Arquitecta de Apoyo FDLB.