LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	3203-2023	*Parque: Proyecto 1 - Centro de alto Rendimiento CAR*							
Objeto contractual:	Contratar las obras y actividades complementarias de la manzana del cuidado Centro de Alto Rendimiento el Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy, Bogotá.								
Supervisión:	Oscar Ricardo Tamayo	**N° Radicado:**	IDRD-3203-E3178-2023	**N° Informe:**	2	**Versión:**	1	**Revisión**	2
Apoyo a Supervisión:	Nancy Hernández	**Revisa:**	Fabio Alexander Puentes						
Periodo del Informe:	Entre: 1-mar.-24 al 31-mar.-24	**Fecha Revisión:**	viernes, 12 de abril de 2024						
Concepto de revisión:									

PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prórrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* domingo, 5 de abril de 2026 *Plazo Actual:* 26 meses *Contratista:* CONSORCIO GIBRALTAR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR En el numeral 1.1 se evidencia la Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor y la Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción. Reportar indicadores tanto de interventoría como de contratista de obra.				X	En el Anexo 0 se evidencia la MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN para el periodo del Informe, de igual forma se evidencia cuadro de observaciones explicando la medición o no medición de cada indicados.
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista e interventoría durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	*Personal mínimo OBRA* En el numeral 1.3 se evidencia el control y seguimiento de recursos humanos incluyendo todos los cargos contractuales y los profesionales aprobados a la fecha de corte del presente informe
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad *Certificar el cumplimiento del plan de calidad del contratista ejecutor y la aprobación del informe mensual del periodo.	X				No Aplica para la revisión de este informe
					Seguimiento a Actas de Comité En el anexo 1 se evidencian las actas de comité celebradas durante el periodo, se

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.05.22 11:48:27 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ:** Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:** Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. Tanto de contratista como de interventoría. **BITÁCORA:** Anexar registro de bitácora con número de consecutivo o numeración aplicada entre el primer y último día del periodo reportado.				X		incluye cuadro de seguimiento de compromisos con fecha de cumplimiento de los mismos. ***Correspondencia enviada y recibida*** En el anexo 2 se evidencia el registro de control de correspondencia enviada y recibida ***Bitácora de obra*** En el numeral 1.4.3 se informa la no aplicabilidad de la bitácora de obra para el periodo
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X		En el anexo 3 se evidencia el Control de registros actualizado a la fecha de presentación del informe y en el Anexo 4 se evidencia el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Seguimiento al Plan de adquisiciones La interventoría debe evidenciar el cumplimiento de lo propuesto por el contratista en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X		En el numeral 1.6 se informa la no aplicabilidad del plan de adquisiciones para el periodo del presente informe
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO						
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista e interventoría según lo establecido en cada plan de calidad.				X		En el numeral 2.1.se describe el seguimiento a la infraestructura y preservación, se describe la localización del proyecto
Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos de la interventoría				X		***Plan de inspección y ensayo OBRA*** En el numeral 2.2 se describe la aplicabilidad del seguimiento al plan de inspección y ensayos para el periodo del informe
Control y seguimiento de los Equipos de inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado. * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad de cada contrato asociado				X		***Equipos de medición y ensayo OBRA*** En el numeral 2.3 se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO, en el Anexo 5 se anexan los Certificados de ajuste de los equipos de Topografía.
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de interventoría.				X		En el numeral 2.4. se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento el Plan de Inspección de las actividades ejecutadas.					X	En el numeral 2.5. se describe se describe el control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo
CONTROL DE LA GESTIÓN						
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soportan y relacionando los documentos que cambian de versión.					X	En el numeral 3.1. se indicada que no se presentaron cambios no previstos o modificaciones.
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de Interventoría (Informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (Indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).					X	***S.N.C. PROYECTO*** En el numeral 3.2. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado
Auditorías Internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.					X	***Auditoría Interna OBRA*** En el numeral 3.3. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
	Informe 2 contratista Proyecto 1 - Centro de alto Rendimiento CAR Marzo 2024

OBSERVACIONES GENERALES
Favor para el Informe de Abril presentar los anexos en archivos adjuntos aparte del Informe y no dejarlos dentro del cuerpo del Informe
VoBo. Profesional de Calidad Interventoría

Gmail

CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>

Aprobación de informe No 1 CTO 3203/2023 -Proyecto 1 - Centro de Alto Rendimiento

Fabio Puentes Moreno <interventoriacarcalidad@gmail.com> 12 de abril de 2024, 15:25
Para: consorciogibraltar2024@gmail.com
Cc: saregu@gmail.com, directorcdrcgibraltar@gmail.com, carjorcesan@gmail.com, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, lady.chavez@idrd.gov.co

Señores
Consorcio Gibraltar

Cordial saludo

Por el presente enviamos la aprobación por parte de Interventoría al Informe Mensual No. 2 del componente de calidad Rev. 2 Ver. 1, Contratista Consorcio Gibraltar contrato 3203-2023, favor proceder a radicar la versión aprobada en físico a mayor brevedad posible con el fin de dar continuidad al proceso.

A esta radicación se recuerda anexar la trazabilidad de comunicados o correos de envió y respuesta contratista interventoría y viceversa hasta la aprobación del presente informe, también anexar la lista de chequeo donde se aprueba este informe la cual se envía anexa

Quedo atento a sus comentarios

2 adjuntos

LISTADECHEQUEOINFORMEINTERVENTORA_COMPONENTECALIDAD MARZO.pdf
160K

INF MAR IDRD_COMPLETO.pdf
16590K

004

Gmail

CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>

INFORME DE CALIDAD V-2 MES DE MARZO

CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com> 12 de abril de 2024, 8:24
Para: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, steve moreno ortiz <directorcdrcgibraltar@gmail.com>

Buenos dias arquitecta Adriana.

Remito informe de calidad v2.

Saludos cordiales.

Arley Rodriguez.

CONSORCIO GIBRALTAR

Consorcio Gibraltar – NIT 901 777 403 - 8

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

INF MAR IDRD_COMPLETO.pdf
16590K

Gmail **CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>**

IDRD--3203-E0178-2023

CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com> 11 de abril de 2024, 11:26
Para: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, saregu@gmail.com, steve moreno ortiz <directorcdrcgibraltar@gmail.com>, carjor Cesan <carjorcesan@gmail.com>

SEÑORES:
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Arq. Andrés Martínez Vesga
Representante legal
interventoriagibraltar@gmail.com
Bogotá D. C

CORDIAL SALUDO.

Por medio de la presente remitimos informe mensual del componente de calidad correspondiente al mes de marzo del 2024.

Arley Rodríguez.

CONSORCIO GIBRALTAR

Consorcio Gibraltar – NIT 901 777 403 - 8

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

2 adjuntos

INF MAR IDRD_COMPLETO.pdf
15904K

IDRD--3203-E0178-2023 .pdf
1746K

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDRD | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar las obras y actividades complementarias de la manzana del cuidado Centro de Alto Rendimiento el Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy, Bogotá.

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 2(MARZO) Versión 2
POR PARTE DEL CONTRATISTA ACORDE CON EL PLAN DE CALIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN VEINTISEIS (26) MESES

CONTRATANTE IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR

007

Tabla de contenido

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 8
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS 8
1.1.1. CONTRATISTA EJECUTOR 8
1.1.2. INTERVENTORÍA 9
1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 10
1.3. CONTROL Y SEGUIMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 13
1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 18
1.4.1 SEGUIMIENTO A ACTAS COMITÉ 18
1.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 18
1.4.3 BITÁCORA DE OBRA 19
1.4.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 19
1.5. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 19
1.5.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 20
1.5.2. LISTADO MAESTRO DE PLANOS 20
1.6. PLAN DE ADQUISICIONES 20
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 21
2.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 21
2.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 22
2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 22
2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 23
2.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 24
2.5.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGABLES 24
2.5.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 26
2.5.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACION 28
3. CONTROL DE LA GESTION 29
3.1. CONTROL DE LOS CAMBIOS 29
3.2. SALIDAS NO CONFORMES 29

008

3.3. AUDITORIAS 30

TABLAS

Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor 8
Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría 9
Tabla 3. Medición de indicadores aplicables al periodo 10
Tabla 4. Seguimiento del recurso humano 14
Tabla 5. Firmas Autorizadas 16
Tabla 6. Actas Comité 18
Tabla 7. Control Equipos Topografía 23
Tabla 8. Revisión de Entregables 24
Tabla 9. Documentos radicados previamente para el anticipo 26

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización - Vista Área Polo de Desarrollo Sur Gibraltar 4
Ilustración 2. Esquema Básico Del Edificio Centro de Alto Rendimiento 7
Ilustración 3. Esquema Diseño Arquitectónico 7
Ilustración 4. Localización y logística en el predio 21

ANEXOS

Anexo 0 Medición de los indicadores de gestión

Anexo 1 Actas de comité

Anexo 2 Correspondencia recibida y enviada

Anexo 3 Control de registros

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Verificación de los equipos de topografía

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO GIBRALTAR en el proyecto **Centro de Alto Rendimiento en el marco de la Manzana del Cuidado del Porvenir (Gibraltar). Localidad De Kennedy – Bogotá** Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el plan de calidad, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de la calidad de la etapa inicial, se implementó el plan de calidad para la ejecución del contrato de Obra No IDRD-CTO-3203-2023 y se realizó seguimiento a la implementación del mismo, de lo cual se evidencia cumplimiento con las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la construcción de este tipo de infraestructura, las cuales están descritas en el plan de calidad. El proyecto: Centro de Alto Rendimiento en el marco de la Manzana del cuidado del Porvenir (Gibraltar). Localidad de Kennedy ubicado en la Carrera 91 # 43-20 Sur barrio el Porvenir en Bogotá Distrito Capital.




Ilustración 1. Localización - Vista Área Polo de Desarrollo Sur Gibraltar.

El alcance del plan de calidad del proyecto es: Verificar el cumplimiento del objeto del contrato de obra y todas las obligaciones específicas, así como también las especificaciones técnicas y productos entregables que se encuentran contenidos en los documentos de ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO CON SUS APENDICES del contrato objeto de intervención.

Para ello se efectúa la verificación sobre los productos contratados los cuales en su generalidad contemplan los siguientes espacios:

- Polideportivo:

✓ Graderías.
✓ Escenario de competencia.
✓ Ocho (8) salones de entrenamiento (Gimnasia, Boxeo, Taekwondo, Judo,
✓ Karate, Lucha, Esgrima y Pesas).
✓ Unidad ciencias aplicadas.

- Piscinas:

✓ Graderías.
✓ Restaurante.
✓ Gimnasio.
✓ Salón spinning.
✓ Tres (3) salones múltiples.
✓ Piscina olímpica.
✓ Piscina de entrenamiento.
✓ Vertieres.

- Cultural:

✓ Auditorio.
✓ Salón múltiple (tres espacios).

- Administrativo:

✓ Administraciones.
✓ Administrador.
✓ Cuarto de seguridad.

- Técnico (restringido):

- ✓ Calderas de piscina.
- ✓ Cuartos eléctricos.
- ✓ Tanques de almacenamiento de agua.
- ✓ Equipos de ventilación mecánica

- Accesos, servicios y circulaciones.

Se deberán adelantar las siguientes actividades administrativas y de coordinación del proyecto:

- ✓ Revisión de la información y validación de los documentos entregados por la consultoría presentados mediante un informe de conformidad a lo descrito en la etapa inicial del proyecto.
- ✓ Implementación de metodología BIM.
- ✓ Revisión y Validación de los tratamientos silviculturales frente a estudios y diseños.
- ✓ Plan de Construcción y Coordinación Logística.
- ✓ Solicitud de Permisos o actualización de estos.
- ✓ Y todos los trámites respectivos que se requieran para recibir el aval o aprobación por parte de las diferentes Entidades.

FASES DEL PROYECTO

Fase 1: Etapa inicial: Efectuar el reconocimiento y retroalimentación de información del proyecto entregado por el IDRD producto del contrato de consultoría No. 3662-2019 cuyo objeto consistió en "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO CULTURAL (CEFE) DEL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR-BICENTENARIO)" recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, con el propósito que se realicen las actividades contractuales, descritas en el anexo 1 - anexo técnico.

Fase 2: Etapa de construcción: Efectuar las actividades administrativas y de coordinación del proyecto, así como la construcción de la edificación del CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) mediante un módulo arquitectónico que contempla un polideportivo, una zona de piscinas, área cultural, área administrativa, área técnica, accesos y circulaciones con unárea de 23.467,74 m2 y urbanismo con un área 19.102,01 m2.

012




Ilustración 2. Esquema Básico Del Edificio Centro de Alto Rendimiento




Ilustración 3. Esquema Diseño Arquitectónico

013

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

1.1.1. CONTRATISTA EJECUTOR

Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor

CONTRATISTA	CONSORCIO GIBRALTAR
NIT	N° 901.777.403 -8
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA MANZANA DEL CUIDADO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ.
N° CONTRATO	DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE LA ETAPA DE OBRA	VEINTISEIS (26) MESES
ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL	Desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo 1 – técnico, se aplica para las obras y actividades complementarias del proyecto, de acuerdo con el objeto del mismo: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA MANZANA DEL CUIDADO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ". De todas las fases del proyecto: Etapa Inicial, Etapa de Construcción; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación IDRD-DG-LP015-2023.

014

Para el presente periodo no se presentaron suspensiones, adiciones o prorrogas al contrato de obra que hace parte integral del proyecto, en cuanto a las pólizas se encuentran vigentes, la misma fue solicitada desde el 22 de diciembre de 2023, con fecha de inicio de entrada en vigencia del 30 de noviembre de 2023, hasta el 30 de enero del 2026, que presenta los siguientes amparos:

- Predios labores y operaciones.
- Contratistas y subcontratistas.
- Perjuicios extra patrimoniales.
- Responsabilidad civil Patronal.
- Vehículos propios y no propios.

No obstante, se presenta comunicado de interventoría CIG-IDRD-CEFE-E057-2024 del 8 de marzo de 202 donde se solicita la actualización por la fecha de inicio del contrato, radicación de los pagarés originales de las pólizas del contrato de obra con el comunicado IDRD-3203-E099-2023 del 14 de marzo de 2024 y se presenta comunicado IDRD-3203-E0112-2023 del 18 de marzo de 2024 con la actualización de las pólizas firmadas en original

a.) Póliza de seguro de cumplimiento estatal con # 400052682.
b.) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deriva de cumplimiento con el # 400052683.

1.1.2. INTERVENTORÍA

Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
NIT	901.780.784-1
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".
N° CONTRATO	3219 DE 2023
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE LA ETAPA DE OBRA	VEINTISIETE (27) MESES
ALCANCE	Ejecutar las obligaciones generales establecidas en los estudios previos y pliego de que hacen parte integral del contrato 3219 DE 2023, así como realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias para la ejecución de: "PROYECTOS 1 y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presenta a continuación el seguimiento a los indicadores de gestión propuestos para el presente periodo que es exclusivo de apropiación de los estudios y diseños de consultoría, así como de la entrega de los documentos mínimos ligados al anexo 1 como entregables, para iniciar la etapa de construcción, los mismos no tienen medición por no corresponder a la misma y por no presentarse a la fecha retrasos en los productos solicitados por la Interventoría en representación de la entidad contratante IDRD.

Para una mayor visualización se adjuntan en el ***(Anexo 0. - Medición de los Indicadores de Gestión).***

Tabla 3. Medición de indicadores aplicables al periodo

INDICADORES DE GESTIÓN

No	NOMBRE	FORMULA DEL INDICADOR	META valor mínimo aceptable)	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	SEGUIMIENTO DEL 2DO INFORME DE FASE 1			OBSERVACIONES
						DATOS	% ALCANZADO	CUMPLE	
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de las actividades Vs tiempo proyectado ejecución de las actividades del proyecto.	95%	Director de Obra	Mensual	11 actividades ejecutadas / 11 actividades programadas	100%	SI	Se hay desarrollado las actividades planeadas para el 2do mes, correspondiente a la fase 1 documental: • Presentación de la hoja de vida Prof. Amb. de RESPEL. • Presentación hoja de vida Residente Ambiental • Presentación Hoja de vida maestro o inspector de obra • Presentación hoja de vida Prof. Hidrogeólogo • Plan de Manejo Ambiental • Plan de Gestión del Riesgo • Programa de manejo de RCD • Valla de obra • Plan de construcción y coordinación logística. • Plan de implementación y Gerencia (PIG) (BIM) • Apéndice hidrosanitario Redes de Servicios Públicos
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de Obra	Mensual	Entrega de documentos para tramitar el anticipo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presenta control presupuestal sino aplica en la fase 1, entrega de los documentos que legalizan el inicio de la fase de construcción, para un plazo posterior de 30 días por ende no aplica el periodo de medición

017

3	Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	Mensual	Periodo sin inicio de dicho control	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan actividades del plan de inspección y ensayo debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y no aplica el periodo de medición
4	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces Vs el No de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No se presenta	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan salidas no conformes debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y no aplica el periodo de medición
5	Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivament e Vs total de PQRFS recibidas	80%	Profesional Social	Trimestral	No se presentan	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan PQRFS debido a que se está realizando durante el presente periodo la consolidación del Plan de Gestión social y no aplica el periodo de medición
6	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena vs en total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
7	Índice de mejora continua	No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta vs el total de indicadores	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	100%	SI	Aplica para el presente periodo solo el primer indicador, Logro del 100%
8	Índice de oportunidad en la entrega de informes	Entrega de informes dentro del plazo establecido Vs el total de los informes entregados	80%	Director de obra	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición

9	Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente	# de productos por componente entregados Vs el total de los productos requeridos a entregar	80%	Profesional de Calidad	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
10	Índice de control de los equipos seguimiento y medición	# total de equipos de seguimiento y medición controlados Vs el total de equipos de seguimiento y medición utilizados	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto se empleó una estación para la inspección preliminar del predio
11	Índice de Cumplimiento al plan de adquisiciones	# de actividades del plan de adquisiciones ejecutadas Vs el # de actividades planificadas de adquisiciones	80%	Profesional de Compras	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición

1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

En la tabla relacionada a continuación se lista el personal contractual del proyecto, que para el reporte del presente mes se asigna el porcentaje de dedicación que aplica a la fase de pre-obra, se encontraran algunos % en cero, quiere indicar que, aunque el cargo es contractual para el presente mes no se requiere revisión de su componente o área de experticia por pertenecer exclusivamente a la fase de obra.

Así mismo se informa que para el presente periodo no ha habido cambio de personal en ninguno de los cargos y durante el periodo de marzo solo queda pendiente de aprobación el cargo del ingeniero informático y de telecomunicaciones, la relación restante de trabajadores – colaboradores están aprobados y respectivamente radicadas las hojas de vida de los mismos en físico ante la entidad contratante IDRD.

Tabla 4. Seguimiento del recurso humano

No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
1	DIRECTOR DE OBRA	STEVE MORENO ORTIZ	100%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023 Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave 22 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave 27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y3 Hoja de vida profesionales 21-MAR-24 y IDRD--3203-E0128-2023 radicación en físico de las hojas de vida aprobadas	23-FEB-24 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2 21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
22	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	MARIA ISABEL ROCHA ROMERO	80%		
23	PROFESIONAL EN CALIDAD	CAROLINA SANCHEZ LEÓN	100%		
4	PROFESIONAL ESTRUCTURAL	YESID ALEXANDER MUNAR CASTAÑEDA	100%		
9	PROFESIONAL HIDRÁULICO	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
10	PROFESIONAL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA	ANDRES FABIAN BECERRA PORRAS	0%		
25	PROFESIONAL PAISAJISMO Y FORESTAL	FERNANDO CALIXTO CHAVARRO	10%		
36	BIOLOGO	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ	16%		
6	PROFESIONAL GEOTECNISTA	MAXIMILIANO VILLADIEGO ESTRADA	30%		
11	PROFESIOANAL MECANICO Y AIRE ACONDICIONADO	RICARDO OCTAVIO CARRANZA	0%		
28	PROFESIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	CARLOS ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	15%		
37	PROFESIONAL EN URBANISMO	CARLOS ALBERTO SINESTERRA AULESTIA	0%		
29.1	AUX ADMINISTRATIVO DE OBRA 1	LAURA PAOLA ALVARADO CHAVARRO	100%		
29.2	AUX ADMINISTRATIVO DE OBRA 2	NICOLAS RODRIGUEZ ROJAS	100%		
24	RESIDENTE DISEÑO CONTROL DE OBRA (PROF DE COMPRAS)	SANTAGO REYES GUTIERREZ	100%		
32	RESIDENTE DISEÑO Y CONTROL DE OBRA – PROF BIM	JOSE ARLEY RODRIGUEZ PINEDA	100%		
35.1	CADENERO I	CARLOS JULIO OBANDO	80%		
35.2	CADENERO II	DAIRO STWART IBARRA PARADA	80%		
27	PROFESIONAL SST	ADRIANA CASTELBLANCO	100%	28-FEB-24 y IDRD--3203-E057-2023	08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024

020














No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
34	TOPOGRAFO	LUIS ALEXI NIETO BARRERA	80%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales	08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
13	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANDRA RUIZ RUIZ	100%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales 13-03-24 IDRD--3203-E094-2023 14-03-24 IDRD--3203-E0103-2023	08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
14	RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA	LADY MILENA BENAVIDES POSADA	100%		08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
15	MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA	DAVID HUMBERTO GUIZA	0%		08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
26	PROFESIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	RICARDO ALARCON OVALLE	0%		08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
30	INGENIERO INFORMATICO Y TELECOMUNICA...	MAICOL TORREBLANCA	0%		PENDIENTE DE APROB
33	PROFESIONAL HIDROGEOLOGO	SARA E CHAPARRO	0%		08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
CARGOS CONTRACTUALES APROBADOS QUE NO APLICAN PARA LA PRESENTE FASE					
21	ABOGADO	JUAN MANUEL ROMERO VILLA	10%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023 Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave 22 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave 27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales 21-MAR-24 y IDRD--3203-E0128-2023 radicación en físico de las hojas de vida aprobadas	23 DE FEB DE 2024 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2 21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
31	INGENIERO REDES CONTRA INCENDIO	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
2.1.	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA No.1	ALEJANDRO PEREZ SARDOTH	0%		
2.2.	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA No 2	LAURA CAROLINA ALVAREZ RAMIREZ	0%		
3	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	MARTHA YANNETH AVENDAÑO ORJUELA	100%		
5	RESIDENTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	RAUL CARO OLARTE	0%		
7	RESIDENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	JUAN CARLOS VARGAS CHAPARRO	100%		
8	RESIDENTE DE ACABADOS	LORENA DEL ROSARIO MUÑOZ RIVERA	0%		
12	RESIDENTE DE INSTALACION DE PISCINAS	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
16	ALMACENISTA	HERMENEGILDO CASTILLO	0%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023	23 DE FEB DE 2024 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV
17	AUXILIAR DE ALMACEN	JOSÉ FERNANDO SOLORZANO TORRES	0%		

021

No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
18	SECRETARIA DE OBRA	MONICA OLIVA DANIELD´S PARADA	0%	Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave 22 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave 27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y3 Hoja de vida profesionales	No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2 21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
19	PERSONAL OPERARIO	BIBIANA MOSQUERA MOSQUERA	0%		
20	MENSAJERO DE OBRA	DORIS CAROLINA GOMEZ GONZALEZ	0%		

Tabla 5. Firmas Autorizadas

FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
29-02-2024	ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	GERMAN PRADILLA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
29-02-2024	STEVE MORENO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	
29-02-2024	CAROLINA SANCHEZ LEON	RESIDENTE DE CALIDAD	CONTRATISTA	
29-02-2024	ADRIANA CASTELBLANCO	RESIDENTE DE SST	CONTRATISTA	
29-02-2024	MARIA ISABEL ROCHA	RESIDENTE SOCIAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	YESID MUNAR	ESTRUCTURAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	MAXIMILIANO VILLADIEGO	GEOTECNISTA	CONTRATISTA	

29-02-2024	ANDRES BECERRA	ELECTRICISTA	CONTRATISTA	
29-02-2024	RICARDO CARRANZA	MECANICO	CONTRATISTA	
29-02-2024	FERNANDO CALIXTO	FORESTAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	ALEXI NIETO	TOPOGRAFO	CONTRATISTA	
29-02-2024	MIGUEL CASTAÑEDA	BIOLOGO	CONTRATISTA	
29-02-2024	CARLOS SINESTERRA	URBANISMO	CONTRATISTA	
29-02-2024	CARLOS RODRIGUEZ	TRANSITO Y TRANSPORTE	CONTRATISTA	
30-03-2024	LADY MILENA BENAVIDES	RESIDENTE AMBIENTAL	CONTRATISTA	
30-03-2024	SANDRA RUIZ RUIZ	PROF. EN MANEJO DE SUELOS CONTAMINADOS	CONTRATISTA	
30-03-2024	RICARDO ALARCON OVALLE	PROF. EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CONTRATISTA	
30-03-2024	SARA E CHAPARRO	PROF. HIDROGEOLOGO	CONTRATISTA	
30-03-2024	JUAN MANUEL ROMERO VILLA	ABOGADO	CONTRATISTA	
30-03-2024	MARTHA YANNETH AVENDAÑO	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	

30-03-2024	JUAN CARLOS VARGAS CHAPARRO	RESIDENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	CONTRATISTA	
30-03-2024	SANTIAGO REYES GUTIERREZ	RESIDENTE DISEÑO CONTROL DE OBRA (PROF DE COMPRAS)	CONTRATISTA	
30-03-2024	JOSE ARLEY RODRIGUEZ PINEDA	RESIDENTE DISEÑO Y CONTROL DE OBRA - PROF BIM	CONTRATISTA	
30-03-2024	CARLOS JULIO OBANDO	CADENERO I	CONTRATISTA	
30-03-2024	DAIRO STIWART IBARRA PARADA	CADENERO II	CONTRATISTA	

1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

1.4.1 SEGUIMIENTO A ACTAS COMITÉ

A continuación, se relacional las actas de comité técnico suscritas durante la ejecución del contrato, en donde los compromisos adquiridos a lo largo de la ejecución del proyecto se les dio un alcancé, cumpliendo a satisfacción las directrices dadas, se evidencia dicho control en el cuadro de seguimiento a compromisos. (***Anexo 1. Actas celebradas en el periodo).***

Tabla 6. Actas Comité

Acta No	COMITÉ / REUNIÓN	FECHA
4	Comité	06/03/2024
1	Mesa de trabajo	11/03/2024
5	Comité	13/03/2024
6	Comité	20/03/2024
7	Comité	27/03/2024

1.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Cabe anotar que se lleva acabo el debido control documental, en el caso específico de la correspondencia correspondiente al periodo. ***(Anexo 2. Correspondencia Recibida y Enviada)***

Para el periodo del presente informe no se presentaron ni se requirieron consultas por parte de entes de control o entidades públicas.

1.4.3 BITÁCORA DE OBRA

La bitácora obra se suscribirá una vez finalice la fase 1, durante el presente periodo se realizaron visitas conjuntas para revisar el componente biótico (forestal y biólogo) de la obra y la interventoría para consolidar los documentos de revisión y apropiación de la respectiva fase.

1.4.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se han generado en el periodo se han controlado en el listado maestro de registros, correspondiendo a la entrega de los informes por especialidad que corresponden a las revisiones de los componentes de la fase 1 de apropiación de los estudios y diseños de consultoría y que al ser revisados fueron radicados ante la interventoría, que dan cumplimiento a lo establecido por el cliente y requerimientos de la fase pre-obra y planteado en el plan de calidad. ***(Anexo No. 3 Control de registros).***

1.5. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada que maneja el contratista este almacenado en la nube del CONSORCIO GIBRALTAR y es de fácil acceso al personal directivo del proyecto.

Durante el presente periodo se generaron cambios en las versiones de los documentos radicados en el presente periodo aplica para:

I. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
II. El plan de manejo de Residuos de Demolición y Construcción (RCD),
III. El plan de contingencia ambiental
IV. el plan de gestión de riesgo de desastre.
V. La programación de obra fase 2
VI. El Plan de construcción y coordinación logística.

VII. Plan de manejo de fauna.
VIII. Y El Plan de ejecución BIM.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requirieron durante el periodo de marzo en el desarrollo del Contrato de Obra 3202 de 2023, se describen en el Listado maestro de documentos internos y externos.

1.5.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se lista en el ***(Anexo 4. - Listado maestro de información documentada).***

1.5.2. LISTADO MAESTRO DE PLANOS

El Listado maestro de Planos se encuentra en proceso de elaboración ya que durante la presente etapa de recepción de la información del contrato de consultoría objeto de apropiación durante los primeros dos meses de plazo, es así como al término del periodo falta la consolidación del juego de planos definitivos de obra y la coordinación interdisciplinaria entre los mismos que permitan el inicio de la fase 2 de construcción con él mínimo de contratiempos, que correspondería al mes de abril.

Por lo tanto, se presentará cuando se tenga completo para el primer informe de la fase 2, en él se identificará claramente las versiones de los planos, asegurando que en la obra se contará con la versión definitiva y vigente.

1.6. PLAN DE ADQUISICIONES

La información de gestión del plan de adquisiciones no aplica para el presente periodo debido a que se encuentra en fase de pre-obra y a la fecha el mismo se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, mediante comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 se solicita dar respuesta a la revisión con celeridad a la documentación radicada para dar viabilidad al inicio de la fase 2 y obtener el correspondiente aval del IDRD.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

2.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y se proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la CARRERA 16# 93ª36; piso 6to la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; Para el presente periodo en el sitio de la obra no se realiza manejo de campamentos fijos o temporales, por encontrase en la etapa de pre-obra.

Se adjunta el esquema de la localización del proyecto, que evidencia la logística, indicando la distribución del campamento y los frentes de obra.




Ilustración 4. Localización y logística en el predio

027

No obstante, se informa que durante el presente mes se realizaron las actas de vecindad de los predios aledaños a la obra, radicadas el 14 de marzo mediante comunicación IDRD-E0102-2023 y se llevó a cabo la reunión de inicio el 15 de marzo a las 3 pm en el salón social del Conjunto Compartir la Margarita Etapa II ubicado en la cra 90ª No. 46-51 Sur.

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de marzo se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la apropiación de los estudios y diseños, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de dicha etapa, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados, oficinas del CONSORCIO GIBRALTAR.

- Maquinaria y Equipos

Para el periodo del presente informe se entrega la relación de la Maquinaria con la cual se contará en obra, radicado el 16 de febrero de 2024 y con la comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 se solicita dar respuesta a la documentación radicada para dar viabilidad al inicio de la fase 2 en lo que respecta a equipo mínimo para la construcción.

2.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

De acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo no aplica el seguimiento y control al plan de inspección y ensayos y dará inicio durante la etapa de construcción o fase 2.

2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Cada equipo de medición debe tener su certificado de calibración comparado con patrones de medición trazables o patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración. A continuación, se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición.

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  Para el presente informe no se aporta el certificado de acreditación del laboratorio. Por estar aun en la fase 1.

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  Para el presente informe no se aportan certificados de calibración de los equipos de laboratorio. Por estar aun en la fase 1 y no requerirse la implementación del plan de inspección y ensayo aún.

- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

El CONSORCIO GIBRALTAR quien desarrolló actividades correspondientes al levantamiento topográfico en el predio entre el 12 y el 29 de febrero, hizo entrega al componente de calidad del soporte de verificación del equipo empleado, debido a que en el informe anterior se adjuntaron exclusivamente los certificados de ajuste de los equipos de topografía asignados al proyecto, no obstante, se empleó durante el desarrollo de la actividad una segunda estación total electrónica y reemplazada por la informada en el periodo de febrero, se informa además que la frecuencia de verificación de los equipos en campo de acuerdo con el plan de calidad es de cada 15 días, es así como se informa la ejecución de la verificación en campo el día 15/02/24 y no se requirió generar un nuevo soporte debido a que la actividad se culminó antes de los 15 días. ***(Anexo 5 – Verificación de los equipos de Topografía).***

Tabla 7. Control Equipos Topografía

Cantidad	Equipo	Marca	No. Serial	Certificado de ajuste	Fecha de calibración o ajuste	Fechas de verificación en campo
1	Estación total electrónica	ORIENT	1211333	3166	12-02-2024	15-02-2024
1	Nivel automático	SOKKIA C20	404196	33903	29-01-2024	15-02-2024

2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Durante el presente periodo no se relacionan materiales, debido a que se encuentra el proyecto en la fase 1, apropiación de los estudios y diseños de consultoría, para planear la etapa de construcción.

2.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

2.5.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGABLES

Soporte de cumplimiento de las entregables iniciales 10 días después de acta de inicio

Tabla 8. Revisión de Entregables

ITEM	ENTREGABLE	REVISION DE LOGRO DEL ENTREGABLE	TIEMPO ENTREGA
1	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL	21/03/24	10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIACIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
2	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE OBRA	16/02/24	
3	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA (EN CASO DE QUE LA FORMA DE PAGO INCLUYA ESTA MODALIDAD)	14/03/24 y 20/03/24	
4	PROGRAMA DE OBRA	12/03/24	
5	LOS DEMÁS QUE PUEDAN EXIGIRSE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		15 DÍAS CALENDARIO Pág. 23 anexo técnico
5.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	06/02/24	
5.2	PLAN GESTIÓN DEL RIESGO	18/03/24	
5.3	PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL RCD	07/02/24	
5.4	VALLA DE OBRA	24/03/24	

Durante el presente periodo se ha realizado la apropiación de los documentos de consultoría, base para el desarrollo de la fase 2 la construcción, el documento Plan de Calidad fue notificado con aprobación el 26 de marzo, para proceder al radicado en documento físico y digital en el mes de abril.

Para el presente periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2024, se cuenta con la programación de la fase 1- Pre obra, radicado el 27 de febrero y se oficializo el 28 de febrero, sobre la cual se reporta el cumplimiento de la fase 1 a cargo del CONSORCIO GIBRALTAR, la programación de la fase 2 quedo aprobada oficialmente el 15 de marzo de 2024. desarrollo durante el periodo, las siguientes actividades:

Dentro el periodo se realiza entrega y radicación de los documentos objeto contractual y **Programación de Obra fase 2, flujo de inversión del proyecto, plan de inversión del**

anticipo y aprobación definitiva por parte de interventoría con base al plan de calidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el cliente y la normatividad vigente aplicable.

En coordinación con el equipo de trabajo se llevaron a cabo las Actas de vecindad, para los predios cercanos al sitio objeto del proyecto.

Además de la radicación de los siguientes planes en sus versiones definitivas, que pueden variar y que son los siguientes planes:

- Plan de Gestión Social
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Manejo de Fauna V-0 (radicado el 14 de marzo de 2024).
- Plan de Contingencia Ambiental V-2 (aprobado el 12 de marzo de 2024)
- Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición V-3 (aprob. 10/03/24).
- Plan de Gestión del Riesgo V-4 (radicado del 18 de marzo de 2024).
- Plan de Manejo de Trafico (aprobado el 11 de marzo de 2024).
- Plan – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (radicado de subsanaciones 26/03/24)
- Plan de Calidad (aprobado el 28 de marzo de 2023)
- Plan de Construcción y coordinación logística.
- Plan de ejecución BIM (Radicación de atención de observ. 27/03/24).

Así mismo en consonancia con el anexo 1 - técnico, bajo las directrices de los documentos contractuales se apropiaron los estudios y diseños y retroalimentación de la información del proyecto entregado por el IDRD producto del contrato de consultoría No. 3662-2019 se ha revisado y se radican los informes correspondientes a la etapa por componentes que se listan:

- Apéndice Forestal V-1 (RADICADO 15/03/2024).
- Apéndice Paisajístico.
- Apéndice Hidrosanitario y de Gas (radicado 4/03/2024).
- Informe estructural.
- Informe Eléctrico.
- Informe de instalaciones mecánicas de aire acondicionado.
- Informe Arquitectónico.
- Informe de Seguridad y Control
- Informe de Voz y Datos
- Informe de Geotecnia.

Se informa que en consideración a la falta de definición en la viabilidad de los informes de apropiación de cada componente se envía la comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 en donde se solicita dar respuesta a la documentación radicada para dar

viabilidad al inicio de la fase 2 y apoyo adicional con el comunicado IDRD-E125-2023 del 22 de marzo de 2024, en donde se solicita la suspensión del contrato por falta de definición definitiva tanto en los apéndices como los diferentes informes de apropiación por componente, que continua en estudio por parte de la interventoría y consultor-diseñador del proyecto para el IDRD.

Se reafirma que se cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario en Ingeniería y Arquitectura cuyas competencias (formación, experiencia y habilidades) garantizan la confiabilidad y cumplimiento del objeto contractual.

2.5.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Soporte de cumplimiento de las entregables para gestionar el trámite del anticipo.

Tabla 9. Documentos radicados previamente para el anticipo

ANTICIPO	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTANCION LIMITE	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	Ejecución del 100% de las actividades y entrega de productos de la etapa inicial del contrato de obra, aprobados por la interventoría y el Supervisor del Contrato de Interventoría IDRD.	2 MESES	EN EJECUCION NO APLICA ENTREGA EN EL PRESENTE PERIODO
2	Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo	INICIO	POLIZAS APROBADAS DESDE EL 2023
3	El contratista de obra deberá elaborar, un **plan detallado de inversión** del anticipo, haciendo uso del formato disponible en el sistema isolucion o el que el supervisor de la Interventoría determine para tal fin, el cual deberá ser remitido a la interventoría de obra para su aprobación.	10 DIAS HABILES	21/02/24
4	Constitución de un Patrimonio Autónomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte adjudicatario deberá constituir un Patrimonio Autónomo de objeto único para la administración del anticipo en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se harán únicamente para el pago de los rubros indicados en el Plan detallado de inversión del anticipo aprobado por la interventoría y requerirán la firma del interventor.	INICIO	ENERO DE 2024

5	El contratista de obra deberá entregar a la Interventoría copia del documento de la constitución de la fiducia con el propósito que la interventoría de conformidad con sus obligaciones contractuales verifique que, en el mismo se hayan incluido la totalidad de las condiciones exigidas tanto en la Ley como en los estudios previos y pliegos de condiciones.	10 DIAS HABILES	02/02/24 y 15/03/24
6	Aprobación de la interventoría del Plan detallado de manejo del anticipo. El contratista presentará el plan de manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinación de los recursos que deben corresponder al porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho plan solo deberá contener actividades relacionadas con la construcción y no debe incluir ningún valor referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano, salvo los costos asociados a la mano de obra no calificada del proyecto.	10 DIAS HABILES	21/02/24

ENTREGABLES ETAPA INICIAL

ITEM	ENTREGABLE	FECHA DE PRESENTACION
1	PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA	"DURACIÓN (2) MESES EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN RECONOCIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENTREGADO POR EL IDRD"**(PAG23)**
2	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GERENCIA (PIG) (BIM)	
3	REALIZAR LA CREACIÓN DE USUARIO REPORTE DE CANTIDADES DE RESIDUOS PELIGROSOS	
4	DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA REGISTRO ANTE EL PROGRAMA DE "BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE".	
5	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	
6	ENTREGABLES TABLA 03 PLANES PROGRAMAS E INSUMOS	
ITEM	ENTREGABLE	FECHA DE PRESENTACION
1	PLAN GESTIÓN SOCIAL	PLAZO DETERMINADO EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ETAPA INICIAL 2 MESES
2	PLAN SST	
3	PLAN DE CALIDAD	
4	APENDICE ELÉCTRICO	
5	HIDROSANITARIO-SERVICIOS PÚBLICOS	

6	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE	
7	GEOTECNIA INFORME TÉCNICO	
8	ESTRUCTURA INFORME TÉCNICO	
	FORESTAL Y FAUNA	
10	PAISAJISMO	

INFORME VIABILIDAD CONSTRUCTIVA

ITEM	ENTREGABLE	FECHA DE PRESENTACION
11.1	ARQUITECTURA	PLAZO DETERMINADO EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ETAPA INICIAL 2 MESES Se solicita con la comunicación IDRD-3203-E116-2023 la definición de la viabilidad constructiva, adicional a la presente lista contenida en el anexo 1, se incluye el paisajismo – forestal y fauna además de solicitar información sobre sistemas urbanos de drenaje de los cuales a la fecha no hay información
11.2	HVAC	
11.3	ELECTRICO	
11.4	VOZ Y DATOS	
11.5	HIDRAULICO Y GAS	
11.6	SEGURIDAD Y CONTROL	

2.5.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACION

Durante el presente periodo no aplica evidenciar resultados de validación debido a que no se han aprobado entregables que requieran ser validados, debido a que la etapa de construcción no ha iniciado.

- **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**

Dicha actividad fue realizada entre el 12 y 29 de febrero en el predio asignado para el proyecto en el Parque estructurante El Porvenir (Gibraltar), dejando como evidencia el documento definitivo del levantamiento con el apoyo de los equipos de topografía, quedando materializados los puntos topográficos, se revisa el polígono y el, lindero del cerramiento.

En el informe de febrero se adjuntaron los certificados de los equipos de inspección, medición y ensayo asignados al proyecto, a saber, una estación total electrónica South

NTS-355 y nivel automático Sokkia C20, mira y prisma, en el presente reporte se incluye la segunda estación total empleada y que corresponde a la verificación del equipo usado en campo. ***(Anexo 5 – Verificación de los equipos de topografía).***

- **SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS**

Para el servicio de Time Lapse se envía el oficio IDRD-3203-E044-2023, definiendo la ubicación de los postes y las respectivas cámaras de fecha 21 de febrero de 2024, para el presente periodo se ratifica ubicación y alcance de las mismas con registro fotográfico y evidencia de ubicación, quedando la trazabilidad de dicha actividad con los comunicados IDRD-3203-E063-2023 del 4 de marzo IDRD-3203-E092-2023 del 12 de marzo aprobación por parte de la Interventoría.

3. CONTROL DE LA GESTION

3.1. CONTROL DE LOS CAMBIOS

Para el presente periodo no se generaron cambios en las versiones de la información documentada debido a que los cambios a nivel geotécnico y estructural fueron presentados en el comité del 28 de febrero de los corrientes y a la fecha continúan en estudio, se adjuntara la trazabilidad de la solicitud de cambios en el diseño de los pilotes para apoyar la etapa de construcción y debidamente justificada en el componente técnico, junto con el componente ambiental y el de riesgos. Ver acta de comité del 28 de febrero, comunicaciones que brindan la trazabilidad y la justificación técnica de la solicitud del cambio, no obstante, para el cierre del presente informe, el IDRD no ha dado aprobación del cambio propuesto de **"cimentación con pilotes hincados"** con el apoyo del Consultor – diseñador, para dar el aval y el inicio de la fase 2, se tendrá definido si el cambio en los diseños obtuvo la viabilidad, por lo tanto, la trazabilidad y aprobación estará sustentada en el informe inicial de la fase 2.

3.2. SALIDAS NO CONFORMES

N/A Para el presente periodo, sin embargo, cuando se den las salidas no conformes en el proyecto se tratarán de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de las

salidas no conformes; esto con el fin de poder hacer un seguimiento al plan de acción, responsable y cierre de esta, y verificar que no se vuelva a materializar.

3.3. AUDITORIAS

Para el presente periodo no se tiene programado la ejecución de auditoria interna, las mismas contractuales se llevarán a cabo una durante el año 2024 y otro sobre el 2025, en los porcentajes estimados para el proyecto por parte del IDRD así:

Realizar sus auditorías internas al 30% y 70% de ejecución del proyecto, con el diligenciamiento del programa de auditorías, que se entregará en la fase 2 de construcción, en la fase 1 no se llevarán a cabo por su corta duración solo 2 meses.

RESPONSABLES DEL DOCUMENTO		
ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Carolina Sánchez	Steve Moreno Ortiz	Alfredo Muñoz Rodríguez
Cargo: RESIDENTE DE CALIDAD	Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: marzo de 2024	**Fecha: marzo de 2024**	**Fecha: marzo de 2024**

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
11/04/2024	01	• Inclusión de detalles de control y seguimiento del recurso humano. • Descripción de los cambios de equipos durante el levantamiento topográfico y asignación de los números de los certificados de ajuste de los equipos.

ANEXO 0

MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

037

INDICADORES DE GESTIÓN									
No	NOMBRE	FORMULA DEL INDICADOR	META valor mínimo aceptable)	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	SEGUIMIENTO DEL 2DO INFORME DE FASE 1			OBSERVACIONES
						DATOS	% ALCANZADO	CUMPLE	
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de las actividades Vs tiempo proyectado ejecución de las actividades del proyecto.	95%	Director de Obra	Mensual	11 actividades ejecutadas / 11 actividades programadas	100%	SI	Se hay desarrollado las actividades planeadas para el primer mes, correspondiente a la fase 1 documental: • Presentación de la hoja de vida Prof. Amb. de RESPEL • Presentación hoja de vida Residente Ambiental • Presentación Hoja de vida maestro o inspector de obra • Presentación hoja de vida Prof. Hidrogeólogo • Plan de Manejo Ambiental • Plan de Gestión del Riesgo • Programa de manejo de RCD • Valla de obra • Plan de construcción y coordinación logística. • Plan de Implementación y Gerencia (PIG) (BIM) • Apéndice Hidrosanitario Redes de Servicios Públicos
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de Obra	Mensual	Entrega de documentos para tramitar el anticipo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presenta control presupuestal sino aplica en la fase 1, entrega de los documentos que legalizan el inicio de la fase de construcción, para un plazo posterior de 30 días por ende no aplica el periodo de medición
3	Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	Mensual	Periodo sin inicio de dicho control	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan actividades del plan de inspección y ensayo debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y no aplica el periodo de medición
4	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces Vs el No de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No se presenta	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan salidas no conformes debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y no aplica el periodo de medición
5	Índice de satisfacción del cliente y partes Interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas	80%	Profesional Social	Trimestral	No se presentan	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan PQRFS debido a que se está realizando durante el presente periodo la consolidación del Plan de Gestión social y no aplica el periodo de medición
6	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena vs on total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
7	Índice de mejora continua	No de Indicadores de gestión que cumplieron con la meta vs el total de indicadores	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	100%	SI	Aplica para el presente periodo solo el primer indicador, Logro del 100%

8	Índice de oportunidad en la entrega de informes	Entrega de informes dentro del plazo establecido Vs el total de los informes entregados	80%	Director de obra	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
9	Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente	# de productos por componente entregados Vs el total de los productos requeridos a entregar	80%	Profesional de Calidad	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
10	Índice de control de los equipos seguimiento y medición	# total de equipos de seguimiento y medición controlados Vs el total de equipos de seguimiento y medición utilizados	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto se empleó una estación para la inspección preliminar del predio
11	Índice de Cumplimiento al plan de adquisiciones,	# de actividades del plan de adquisiciones ejecutadas Vs el # de actividades planificadas de adquisiciones	80%	Profesional de Compras	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición

ANEXO 1

ACTA CELEBRADAS EN EL PERIODO

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 **SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS**	CONSORCIO BIRMALTAB
FO-GC-16	15/03/2024	V1

MES DE CONTROL : MARZO DE 2024

DILIGENCIADO POR: ING. CAROLINA SANCHEZ LEON

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	15-feb-24	1	1. Entrega del cronograma de obra-preliminar	15/02/2024		Cronograma de obra preliminar	x		
				2. El contratista de obra debe tener vigilancia en el predio las 24 horas	15/02/2024		comunicado de vigilancia compartida con velodromo		x	21/02/2024
				3. coordinar revisión PMA	15/02/2024		PMA	x		
				4. coordinar revisión Plan de contingencia	15/02/2024		plan de contingencia	x		
				5. Tramites ambientales (permiso valla - PIN) remitir doc prediligenciados editables al IDRD	15/02/2024		editables valla y solic PIN	x		
				6. Coordinar reunión calidad en el IDRD - 10 am, previa validación profesionales de calidad	15/02/2024	compromiso de parte de la interventoria	Plan de calidad		x	11/03/2024
		21-feb-24	2	Presentar propuesta por escrito de ubicación punto de atención al ciudadano (PAC)	23/20/2024		Plan de Gestión Social	x		
				Se solicita por parte de la profesional Johanna del IDRD que se presente la revisión del plan con su respectiva lista de chequeo.	Próxima semana		Plan de Gestión Social	x		
				Entrega Plan de SG - SST.	21/02/2024		SG-SST	x		
				Entrega de monitoreos realizados por la EAAB	Próxima semana				x	27/03/2024
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Planes y programas Medio ambientales	x		
				Coordinar visita al predio profesionales forestales y biólogos	Lunes 26 o martes 27 de febrero		Acta de visita de obra		x	27/03/2024
				Entrega Plan de Contingencia	21/02/2024		Plan de Contingencia	x		
				Correo estado de planes y revisiones de interventoría.	22/02/2024		Acta de comité		x	27/03/2024
				Entrega de planes subsanados medio ambientales	28/02/2024		Planes y programas Medio ambientales	x		
				Cronograma de entregables del contratista	Próxima semana		Cronograma preliminar fase 1	x		
				Entrega Plan de Calidad	22/02/2024		Plan de calidad	x		
				Entrega hojas de vida personal clave	22/02/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes		x	27/03/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	21-feb-24	2	Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	23/02/2024		carta de interventoria asunto aprobación personal clave contratista	x		
				Coordinar mesa de trabajo con la EAAB.	26 o 27/02/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	14/03/2024		tramite actualizado de viabilidad VANTI		x	14/03/2024
				Coordinar mesa de trabajo con el Ing. Francisco Chavista	Próxima semana		acta de mesa de trabajo	x		
				Entrega informe de revisión de Informe de geotecnia del contratista de obra	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia	Informe de Geotecnia		x	6/03/2024
				Entrega de informe solicitud cambio pilotaje	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia	sustentacion técnica solicitud de cambio		x	6/03/2024
				Presentar la observación del distanciamiento entre micropilotes del área externa	Próxima semana	Informe de Geotecnia	propuesta técnica del proceso cconstructivo		x	6/03/2024
		28-feb-24	3	Entrega presentación social	1/03/2024	componente tecnico, ambiental, social y de sst	presentación		x	6/03/2024
				Entrega Programa de RCD	1/03/2024		Programa de RCD		x	6/03/2024
				Entrega Plan de Manejo Ambiental	1/03/2024		PMA		x	6/03/2024
				Visita a campo forestal y Biólogos - 8:00 am	4/03/2024		Acta de visita de obra		x	6/03/2024
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Acta de comité		x	6/03/2024
				Cronograma de entregables del contratista	28/02/2024		Cronograma preliminar fase 1	x		
				Entrega de Informe mensual contratista de obra	4/03/2024	componente tecnico, ambiental, social, calidad y de sst	informe mensual		x	6/03/2024
				Entrega de Informe mensual Interventoria	5/03/2024		informe mensual		x	6/03/2024
				Entrega completa de cambio de cimentación	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	Informe de Geotecnia		x	6/03/2024
				Entrega BEP	Próxima semana		Plan de ejecución BIM		x	6/03/2024
				Entrega Plan de Calidad	22/02/2024		Plan de calidad	x		
				Entrega hojas de vida personal clave	22/02/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes		x	6/03/2024
				Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	1/03/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes		x	6/03/2024
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	14/03/2024		tramite actualizado de viabilidad VANTI		x	6/03/2024
				Coordinar mesa de trabajo con el Ing. Francisco Chavista	Próxima semana		acta de mesa de trabajo		x	6/03/2024

042

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	28-feb-24	3	Entrega informe de revisión de Informe de geotecnia del contratista de obra	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	Informe de Geotecnia	x		
				Presentar la observación del distanciamiento entre micropilotes del áreas externa	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	propuesta técnica del proceso cconstructivo		x	6/03/2024
				Coordinar mesas de trabajo entre pares de especialidades	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	acta de mesa de trabajo		x	6/03/2024
				Entrega de mejoramiento de suelo para el proyecto.	1/03/2024	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	propuesta técnica del proceso cconstructivo		x	6/03/2024
fase 1	MARZO	6-mar-24	4	Entrega presentación social al IDRD	8/03/2024		presentación	x		
				Informe mensual contratista de obra	8/03/2024		informe	x		
				Entrega de tomas de Time Laps en formatos de IDRD	8/03/2024		registro fotografico	x		
				Instalación Valla	6/04/2024		reg fotog valla		x	sigutente comité
				Revisión planes de calidad interventoria - 8:00 am presencial	11/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Revisar el plan SST Interventoria-contratista – Revisión del plan SST. Para el próximo comité debe estar subsanado	13/03/2024		comunicado adjunto lista de chequeo SG-SST		x	siguiente comité
				Entrega Programa de RCD - reunión virtual a las 4:00 pm subsanar documento.	6/03/2024		Programa de RCD	x		
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Planes y programas Medio ambientales		x	20/03/2024
				Entrega por parte del Contratista a la Interventoría de la versión 0 del documento Plan de Manejo de Fauna Silvestre	11/03/2024		Plan de manejo fauna silvestre V-0	x		
				Radicación Plan de Contingencia V2	6/03/2024		comunicado rad. Plan de Contingencia	x		
				Plan de gestión del riesgo - reunión virtual 3:00 pm	6/03/2024		Plan de Gestión del riesgo	x		
				Cronograma de entregables del contratista	6/03/2024		programación Preliminar fase 1	x		

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
faso 1	MARZO	6-mar-24	4	Entrega de informe mensual contratista de obra	8/03/2024		informe mensual contratista	x		
				Entrega completa de cambio de cimentación	Próxima semana		justificación técnica de cambio de cimentación		x	13/03/2024
				Entrega BEP	Próxima semana		rad. BEP		x	13/03/2024
				Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	8/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	hojas de vida con soportes	x		
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se venco el 14 de marzo.	14/03/2024		Rad. Viabilidad VANTI		x	20/03/2024
				Programacion de obra ajustaria acorde a las observaciones de interventoria	12/03/2024		programación de obra	x		
				Coordinar mesa de trabajo con los pares electricos del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 3:00 pm	6/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Entrega de mejoramiento de suelo para el proyecto.	11/03/2024		sustentacion técnica, mejoramiento de suelo	x		
				Coordinar mesa de trabajo con los pares estructurales y geotecnia del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 4:00 pm	6/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
fase 1	MARZO	11-mar-24	1-mesa de trab	Atencion de observaciones del plan de calidad	15/03/2024		plan de calidad nueva version	x		
				entrega listas de chequeo de informes mensuales de los componentes	12/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	listas de chequeo de informes		x	siguiente comité
fase 1	MARZO	13-mar-24	5	Presentación de la reunión de inicio	13/03/2024		presentación	x		
				Muestra de chaqueta	20/03/2024		muestra	x		
				Informe mensual No 1 social	18/03/2024		informe mensual	x		
				Plan de calidad subsanado	15/03/2024		plan de calidad	x		
				SG-SST Interventoria	15/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	SG-SST	x		
				Revisión del SG-SST del contratista	13/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	comunicado de revisión	x		
				Formulario para liquidación pov	13/03/2024		formulario para liquidación	x		
				Rem doc BTA CONSTR SOSTENIBLE	18/03/2024		BTA CN SOSTENIBLE	x		
				Rem Plan de Gestión del Riesgo	15/03/2024		PGR	x		

044

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	MARZO	13-mar-24	5	Presentar alcance PMA (Forestal/fauna)	15/03/2024		PMA	x		
				Diagnóstico Fauna (Plan de avifauna)	15/03/2024		Diagnóstico FAUNA	x		
				Informe justificación cambio de cimentación	15/03/2024		Informe justificación cambio	x		
				avance de diseño de pilotes	13/03/2024		avance del diseño	x		
				Mesa de trabajo virtual /geotecnia /estructuras	15/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Rem de documentos de la TPO	15/03/2024		TPO	x		
				subsanación de APU	13/03/2024		APU	x		
				Plan de manejo de inversión de anticipo	19/03/2024		Plan de manejo del anticipo	x		
				entrega de programación al IDRD	15/03/2024		programación de obra	x		
fase 1	MARZO	20-mar-24	6	Justificación homolog hojas de vida	20/03/2024		Justificación homolog hojas	x		
				Actas de vecindad (35)	22/03/2024		actas de vecindad	x		
				Acta de socialización inicial	20/03/2024		acta de socialización	x		
				Radicación físico del plan de calidad	22/03/2024		plan de calidad	x		
				Concepto subsanación plan de SG-SST	20/03/2024		comunicado su concepto	x		
				Mesa de trabajo SG-SST (informe 1)	20/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Producto publicidad externa visual	22/03/2024		producto publicidad externa	x		
				Reunión monitoreo hidrogeologico			acta de reunión	x		
				informe monitoreo CAR radicado	22/03/2024		informe monitoreo car	x		
				informe ambiental No 1 entrega	20/03/2024		informe ambiental	x		
				inicio proceso monitoreo	6/04/2024		informe de avance	x		27/03/2024
				Radicación plan de fauna y flora (sub)	22/03/2024		Plan de fauna	x		
				Forestal subsanado	22/03/2024		forestal	x		
				Subsanación Plan de riesgo	22/03/2024		PGR	x		
				Mesa de trabajo Plan de Riesgo	21/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Concepto modificación de la cimentación (doc)			justificación técnica de cambio de cimentación	x		
				Remitir carta autorización ENEL	20/03/2024		remitir carta autorización	x		
				Doc TPO acueducto	22/03/2024		Doc TPO	x		
fase 1	MARZO	27-mar-24	7	Revisión acta reunión de inicio	27/03/2024		Revisión acta reunión	x		
				Remitir documentación contratacion personal (planillas-afiliaciones)	30/03/2024		soportes de pago de planillas de seg social	x		
				Remitir volante de convocatoria y oficios comité de partícipación ciudadana No. 1.	10/04/2024		Remitir VOLANTE		x	siguiente comité
				Subsanación plan de calidad de interventoria	2/04/2024		Plan de calidad		x	siguiente comité
				Radicacion a interventoria plan de calidad en fisico pre-aprobado	1/04/2024		Plan de calidad		x	siguiente comité
				Subsanación informe mensual de calidad No. 1	27/03/2024		Subsanación INFORME	x		
				Remitir Plan SG-SST subsanado	1/04/2024		SG-SST		x	siguiente comité
				Radicar plan SG-SST del contratista	2/04/2024		SG-SST		x	siguiente comité
				Remitir Plan SG-SST subsanado de interventoria	30/03/2024		SG-SST	x		

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	MARZO	27-mar-24	7	Remitir informe mensual SST No. 1 subsanado	1/04/2024		Remitir informel SST		x	siguiente comité
				Entrega plan de manejo ambiental (PMA) subsanado	30/03/2024		PMA	x	x	siguiente comité
				Radicar PMA aprobado al IDRD	2/04/2024		Radicar PMA		x	siguiente comité
				Plan de gestion RCD (control de cambios)	27/03/2024		Plan de RCD	x		
				Remitir plan de contingencia (PCD) subsanado	1/04/2024		Plan de Contingencia		x	siguiente comité
				Radicar Plan de contingencia PDC aprobado o el pronunciamiento frente al estado del documento al IDRD	2/04/2024		Plan de Contingencia		x	siguiente comité
				Plan de monitoreo de aguas subterraneas subsanado a interventoria	27/03/2024		Plan de monitoreo	x		
				Radicar plan de monitoreo aprobado a la entidad	1/04/2024		comunicación de entrega plan de monitoreo		x	siguiente comité
				Revision informe mensual ambiental contratista	27/03/2024		Revision informe mensual	x		
				Bogota Construccion sostenible ajusado			bogota construccion sostenible		x	siguiente comité
				Plan de gestion del riesgo subsanado	1/04/2024		PGR		x	siguiente comité
				Entrega plan de gestión del riesgo a la entidad	3/04/2024		PGR	x		
				Recorrido verificación diagnostico forestal	2/04/2024		recorrido verificación diagnostico		x	siguiente comité
				Entrega diagnostico forestal subsanado	3/04/2024		entrega diagnostico forestal		x	siguiente comité
				Plan de manejo de fauna subsanado	1/04/2024				x	siguiente comité
				Revisiony aprobación plan de manejo de fauna	2/04/2024				x	siguiente comité
				Oficio aprobación parcial APU´s	27/03/2024		oficio aprobación parcial	x		
				Plan de inversión del anticipo ajustado fisico y firmado	1/04/2024				x	siguiente comité
				Indicaciones TPO electrica	1/04/2024		Indicaciones TPO		x	siguiente comité
				Remisión documentos para TPO EAAB	1/04/2024		Remisión DOCUMENTOS		x	siguiente comité
				Entrega v3 BEP/PEB	1/04/2024		BEP/PEB		x	siguiente comité
				Revisiòn v3 BEP/PEB	3/04/2024		BEP/PEB		x	siguiente comité
				Plan BEP/PEB interventoria	1/04/2024		BEP/PEB		x	siguiente comité
				Carta autorizaciòn BIM acceso modelos BIM	1/04/2024		Comunicado BIM		x	siguiente comité
				Radicaciòn fisico IDRD versiones BEP/PEB	1/04/2024		BEP/PEB		x	siguiente comité
				Concepto solicitud suspension contrato de obra	27/03/2024		comunicado de rta	x		
				Concepto diseño definitivo pilotes hincados	2/04/2024		Concepto diseño definitivo		x	siguiente comité

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque	COMITÉ/REUNIÓN: Comité etapa inicial - Contrato de obra No.3203/2023 -	DD	MM	AA
ACTA No. 04	Centro de Alto Rendimiento Gibraltar	6	3	2024

LUGAR:	IDRD Salón 1er piso parques	HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	HORA FIN:	1:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa acta de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Verificación obligaciones contractuales.	4.
2. 9:00 a 10:30 am:componentes Social - Calidad - SST - Ambiental y Riesgos.	5.
3. 10:30 a 12:00 pm:componente Técnico	6.

Por parte del Ing. Oscar Tamayo supervisor de los contratos de obra No.3203 e Interventoría No.3219 de 2023, se informa que los comités de obra del proyecto se realizaran los días miércoles de cada mes.

Plan de Gestión Social: Entrega oficial del plan de gestión social radicado al IDRD, por parte de la interventoría. Se informa que el Plan de Gestión Social ya se encuentra aprobado por el IDRD.

- **Actas de vecindad:** el contratista remitió el inventario predial (36 actas de vecindad) 35 de fachadas y predio y 1 es de vías y espacio publico y Cronograma de levantamiento de actas de vecindad. El 19 de inicia actividad en territorio para actas de vecindad. El punto de atención al ciudadano: Mediania del frente del lote por la Cra. 91. Se envía hoy el oficio al IDRD con el plano de la localización.
- Reunión de socialización inicial: proyectada para el 15 de marzo, se valido el salón y la Logística para iniciar proceso de convocatoria a las entidades y a la población del área de influencia. Viernes 08 de marzo se realiza convocatoria de socialización inicial. La presentación se recibió el día de ayer, esta en revisión de la interventoría, se debe remitir al IDRD esta semana para revisión de la entidad.
- Se está realizando la comunicación para la secretaria de integración social para la reubicación del habitante de calle que se encuentra cerca al predio del proyecto.
- Con relación a los Caninos se citó a la Sra. Magaly para reubicarlos y los que no son de ella se deben tomar las medidas respectivas.
- **Informe mensual:** se subsanaron observaciones. Se entrego el día viernes, el día lunes se recibieron observaciones por parte del IDRD y se encuentra en subsanación de la interventoría.
- Se encuentran aprobadas las piezas por parte de comunicaciones y por la profesional social del IDRD para imprimir los volantes.
- **Valla:** Para el 6 de abril debe estar la valla instalada. A la espera de recibo de pago.
- El contratista allegó el punto de atención al ciudadano: ubicación de las cámaras time laps, se remitira por parte del IDRD los formatos para presentar las tomas e imagenes del Time Laps para remisión a comunicaciones del IDRD.
- Se recibió Manual de Marca. Se debe tener como mínimo Carnet. Listado del personal autorizado por el representante legal.

Plan de calidad contratista:- El contratista entregó el plan de calidad el día 27/02/2024. Se realizará la revisión por parte de la interventoría.
- Revisar con la profesional de calidad el plan de Calidad: Lunes 11 de marzo: Reunión con profesionales de calidad de la interventoría y del contratista – revisar dudas del plan para subsanación del informe. 8:00 AM – PRESENCIAL – revisión de informes y plan de Calidad.
- Hoy se radica la homologación de títulos para aprobación del personal de Calidad del contratista. La profesional de calidad del contratista de obra no se encuentra aprobada. Se debe sustentar y justificar que no se consiguio el profesional acorde al pliego con sus respectivos soportes para estudio de la interventoría.

Plan de calidad interventoría: - se remitio por parte de la Ing. Johanna Chávez del IDRD la revisión del plan de calidad de interventoria el 01 de marzo. En la reunión programada para el lues 11 de marzo se haran las observaciones.

SG-SST: El contratista de obra hizo entrega el día 21 de febrero del plan de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo. Este documento se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Se solicita por parte de la profesional Johanna del IDRD que se presente la revisión del plan con su respectiva lista de chequeo y que la profesional SST de la interventoría aprobada asista a los comités. Al igual que se requiere que los planes de SG - SST de la interventoría estén debidamente firmados por el profesional de interventoría aprobado. Andrea Dueñas – profesional SST.
- Revisar el plan SST Interventoría-contratista – Revisión del plan SST. Para el próximo comité debe estar subsanado.
- Se debe tener el concepto de toxicología además de la firma con la respectiva matriz.
- Actas de vecindad: se recomienda validar con GPS el recorrido y tener la ubicación del personal en todo momento, se deben enviar las planillas del personal que va a llevar a cabo los recorridos.
- Listado de personas y seguridad social y ARL del personal laborando. Se deben enviar las planillas y/o afiliaciones del personal que ya esta aprobado del contratista y del personal que va a ingresas al predio.

Plan de Manejo Ambienta: Se informa que no se encuentran aprobados los profesionales ambientales del contratista de obra y de la interventoria se arpobo el Ing Ambiental, quedndo pendiente el cargo de la coordinadora ambiental, en cuanto a la aprobación de las hojas de vida se debe soportar con un estudio de mercado, porque no se consiguió el personal de acuerdo al requerimiento del pliego, donde el IDRD informa que requiere que ya se cuente con los persionales aprobados ya que deben ser los profesionales los que firmen los planes a radicar ante la entidad ambiental. Por parte de la Ing. Giselle se informa que se encuentra atrasada la entrega del documento y que el mismo debe ser radicado a SDA a mas tardar el 20 de marzo por lo que se debe tener los documentos completos (15 días antes del inicio de obra), validados por la interventoría y el IDRD, la fecha máxima de entrega de los planes es el 08 de marzo con el fin de que el IDRD presente su respectiva revisión y poder cumplir la fecha de radicación prevista. Se informa que el Plan de Manejo Ambiental se radicó y se presentaron observaciones por la interventoría. El contratista se encuentra ajustado el plan. Adicionalmente, se informa que el **programa de RCD** se entrego el fin de semana a la Ing Alejandra Ramirez, acorde al compromiso del comite de obra No.3. Se informa que el contratista no ha subsanado el documento, por lo que se debe dar celeridad a la revisión y ajuste en reunión virtual la cual se programa el día de hoy a as 4:00 pm, con el fin de hacer las correcciones al plan de manejo ambiental el cual se debe entregar mañana. Se solicira entregar los documentos en editable y las listas de chequeo.

Programa Forestal y fauna: Queda como compromiso del anterior comite el remitir a la interventoría plan de manejo silvestre del Velódromo y parque ecológico. Se cumple el compromiso.
El día 4 de marzo de 2024 se llevó a cabo por parte de los Ingenieros Forestal y Biólogos de Interventoría y Contratista visita de reconocimiento al sitio donde se construirán los proyectos Velódromo y CEFE Gibraltar.
Durante la visita se explicó por parte de la Ingeniera Forestal de la STC- IDRD a cada profesional los individuos arbóreos correspondientes a los proyectos Velódromo y CEFE Gibraltar. Así mismo, se realizó recorrido a los dos predios en compañía de los Ingenieros Forestal y Biólogos.
COMPROMISOS: Componente Forestal: Acorde con lo establecido en el Apéndice del Componente Forestal y Fauna numeral 4 PRODUCTOS Y ENTREGABLES ítem 4.1. Componente forestal numeral d estipula: "El Contratista deberá hacer entrega diez (10) días calendario después de firmada el acta de inicio registro fotográfico (fecha, hora y coordenadas) del estado actual de los individuos arbóreos localizados en el área de influencia directa del proyecto y zonas verdes".
Teniendo en cuenta lo anterior, entrega por parte del Contratista de los proyectos Velódromo y CEFE Gibraltar a la Interventoría del registro fotográfico (fecha, hora y coordenadas) del estado actual de los individuos arbóreos localizados en el área de influencia directa de cada uno de los proyectos y zonas verdes acorde con lo evaluado y autorizado mediante acto administrativo (resolución) para el día 11 de marzo de 2024.
Componente Fauna: Entrega por parte del Contratista a la Interventoría de la versión 0 del documento Plan de Manejo de Fauna Silvestre del proyecto Velódromo y CEFE Gibraltar para el día 11 de marzo de 2024.

Plan de Contingencia: El contratista de obra indica que el día de hoy radicara la V2 del plan de acuerdo a las observaciones presentadas por la interventoría. El contratista propone mesa de trabajo para revisión del plan. Red de monitoreo: se debe presentar por aparte 7 pozos – se presenta el monitoreo, metales pesados hidrocarburos, entre otros. Se debe presentar el informe de monitoreo de redes subterráneas. el monitoreo se debe hacer el primer monitoreo, el resultado debe estar en día 20 de marzo y se debe presentar el resultado del mismo, se propone hacer el recorrido el 12 de marzo para medir los pozos.
Plan de gestión del riesgo: se informa por parte de la interventoría que se remitieron observaciones al Plan de gestión de riesgos, se le informa al contratista de obra que de acuerdo a la reunión virtual sostenida con el profesional de riesgos de la interventoria, el contratista debe realizar las modelaciones de los riesgos. Se coordina reunión virtual el día de hoy a las 3:00 pm con el fin de explicar el alcance del plan acorde a la normatividad.
Apéndice Paisajístico: se presenta informe de revisión al apéndice paisajístico por parte del contratista, la interventoría dará respuesta al mismo para el próximo comité.
PMT: Se informa por parte de la interventoría que se presentaron observaciones al PMT por parte de Movilidad, se ajusta el fortamo COI y se remite para firma nuevamente.
Cronograma de entregables del contratista: el contratista de obra entrego el cronograma, la supervisión solicita sea analizado por parte del contratista el peso de las actividades ejecutadas en esta etapa inicial, con el fin de no impactar el avance porcentual de todo el proyecto. El contratista informa que es mejor presentar los avances por separado por cada etapa que asi lo ha manejado con otras entidades. Se le solicita al contratista presentar su Croograma con esa propuesta para el seguimiento de la etapa actual.
Servicios públicos: En cuanto al tramite de la **TPO de acueducto y alcantarillado**, El IDRD informa que el día viernes 01 de marzo el Subdirector de Construcciones se reunio con la EAAB para solicitar la provisional de obra interinstitucionalmente. Punto de conexión en el predio del velódromo. el contratista de obra solicita una TPO: 1" ¼. 30 m3/día. **Plan de contingencia conjunto:** Prever un tanque de reserva. Revisión del Ing. Camilo por parte del IDRD. Programar reunión técnica entre las partes. por parte del IDRD se informa que esas pulgadas para la TPO no se la va a aceptar el IDRD por lo que debe cambiarla y tener un plan de contingencia con sus tanques de reserva y donde solo sean llenados en horas de la noche y entre semana y no en el día ya que esto afectaria el abastecimiento del sector. Se remite poder en editable por parte del IDRD para el tramite de la TPO, se le solicita al contratista diligenciarlo con los datos de la persona que va a estar encargada del tramite.
Gas: Se le informa nuevamente al contratista de obra que existe una viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo y se debe actualizar por parte del contratista de obra. Se propone igualmente realizar una mesa de trabajo con Vanti. Se informa al contratista que se monta en el link del proyecto el plano GELE001 solicitado en el comite de la semana pasada. Se solicitan mesas de trabajo de especialidades Pares. (IDRD-CONTRATISTA-INTERVENTORIA).
Eléctrico: Se presentan en el comité todos profesionales del contratista y de la interventoria. Se programa reunión virtual por especialidades técnicas para el día de hoy a las 3:00 pm.
Hojas de Vida: Se informa que el contratista de obra se le han aprobado 34 hojas de vida de las 40 hojas contractuales. la interventoria informa que no se ha aprobado el personal del contratista de obra, debido a que el contratista presento los profesionales con soportes para homologación. 1. MANEJO DE SUELOS CONTAMINADOS – POSGRADO, 2. RESIDENTE AMBIENTAL – POSGRADO, 3. PROFESIONAL EN GESTION DE RIESGOS Y DESATRES - POSGRADO 4. ING. INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES – PREGRADO, 5. HIDROGEOLOGO - NO HAN PRESENTADO LA HV y 6. SST - POSGRADO. Se recalca por parte del IDRD que se requiere priorizar las hojas de vida del personal clave quienes son los que firman los planes y programas y revisiones de la etapa inicial, los cuales deben estar debidamente aprobados por la interventoría, así mismo la interventoría también debe entregar sus hojas de vida del personal clave en el menor tiempo posible.
Programación de obra: Se realizó reunión virtual con el contratista de obra y se realizaron observaciones a la programación de obra, la interventoría remitirá las observaciones por escrito para el ajuste a la programación.
APUs: el contratista de obra entregó la totalidad de los APUs, la interventoria se encuentra revisando los APUs se presentara el informe de revisión en el transcurso de la semana.

Plan de Inversión del Anticipo: Se remitió el Formato único de condiciones de manejo firmado y notariado por parte de la interventoría al contratista de obra. La interventoría se encuentra revisando el Plan de inversión, se informa que antes del 09 de abril se deben presentar todos los documentos para revisión del anticipo al IDRD. Se remitio correo donde se informa el **LISTADO DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE ANTICIPO VELODROMO GIBRALTAR**, por parte del IDRD los cuales se enumeran a continuación:

* Cuenta de cobro
*Certificacion de cumplimiento por parte de la interventoría
*Contrato fiduciario
*Certificación bancaria de la fiducia donde se consignará el anticipo
*Plan de inversión del anticipo
*Flujo de inversión de anticipo
*Documento consorcial
*Certificacion bancaria del contratista
*Contrato o pantallazo de secop
*Acta de inicio
*Registro presupuestal
*Certificacion de aportes a parafiscales de consorcio y consorciados
*Rut de consorcio y consorciados
*Rit de consorcio y consorciados. Antes del 09 de abril se deben presentar todos los documentos para revisión del anticipo al IDRD.

Temas técnicos:

El contratista remite el plano de localización de las cámaras de Time Lapse con imágenes a la altura donde quedaran las cámaras ubicadas, el IDRD informa que envió los formatos de como debe presentarse las imágenes al área de comunicaciones del IDRD.

Se informa que el contratista de obra se encuentra realizando el levantamiento topográfico del predio, a la espera de la entrega de este para proceder a la revisión por parte de la interventoría.

Cambio de cimentación: el contratista de obra hace entrega de la revisión del informe geotécnico el día viernes y la interventoría remite observación al documento y da unas recomendaciones de cumplimiento de normativa. El contratista de obra se compromete a entregar el documento con el balance financiero de la propuesta de cambio de cimentación para la próxima semana. Se reitera por parte del Ing. Oscar Tamayo que la solicitud del cambio debe estar debidamente soportada y justificada tanto en su componente técnico como en el Ambiental y riesgos.

El IDRD informa que no hay nada radicado de la solicitud del cambio de cimentación, se requiere que sea radicada la solicitud con sus respectivos soportes y debidamente revisado por la interventoría.

Se debe hacer una mesa técnica entre especialistas para el cambio de la cimentación se coordina para el día de hoy a las 4:00 pm virtual.

Revisión de la interventoría: radicar las revisiones al IDRD de los componentes de diseño.

Estructura pilotaje y geotecnia: citarlos a todos los profesionales de revisión de Diseño de pilotes y dados y identificar las actividades criticas encontradas en la revisión.

El contratista informa que solicitó un nuevo concepto de Alfonzo Uribe se solicita hacerlo llegar a la interventoría.

Paisajismo: se tienen 6 puntos identificados se debe presentar las observaciones de la interventoría en cuanto al informe presentado por el contratista.

Urbanismo: mejoramiento de la cimentación se solicita a la entidad hacer entrega del mejoramiento propuesto para el área de urbanismo del proyecto. En cuanto a las revisiones del paisajismo y el urbanismo, se debe presentar actas de revisión.

Diseños de revisión: Revisión de diseños se presentaron observaciones de diseños, nivel de arquitectura y coordinación.

Se debe coordinar mesa de trabajo de la revisión de diseños del tema instalaciones mecánicas

BIM: se informa que ya se realizó la primera mesa de trabajo entre los dos profesionales BIM del contratista e interventoría. Se tocaron algunos temas del alcance del BEP y se hicieron observaciones de como deben entregarse los modelos récord, estas recomendaciones y observaciones serán presentadas ante la entidad.

COMPROMISOS			
TEMA	RESPONSABLE	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN

Entrega presentación social al IDRD	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría	8/03/2024
Informe mensual contratista de obra	Contratista Consorcio Gibraltar	8/03/2024
Entrega de tomas de Time Laps en formatos de IDRD	Contratista Consorcio Gibraltar	8/03/2024
Instalación Valla	Contratista Consorcio Gibraltar	6/04/2024
Revisión planes de calidad interventoria - 8:00 am presencial	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría e IDRD.	11/03/2024
Revisar el plan SST Interventoría-contratista – Revisión del plan SST. Para el próximo comité debe estar subsanado	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría e IDRD.	13/03/2024

Entrega Programa de RCD - reunión virtual a las 4:00 pm subsanar documento.	Contratista Consorcio Gibraltar e Interventoría	6/03/2024
Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría - aprobado IDRD.	Plazo máximo 20 marzo.
Entrega por parte del Contratista a la Interventoría de la versión 0 del documento Plan de Manejo de Fauna Silvestre	Contratista Consorcio Gibraltar	11/03/2024
Radicación Plan de Contingencia V2	Contratista Consorcio Gibraltar	6/03/2024
Plan de gestión del riesgo - reunión virtual 3:00 pm	Contratista Consorcio Gibraltar	6/03/2024
Cronograma de entregables del contratista	Contratista Consorcio Gibraltar	8/03/2024
Entrega de informe mensual contratista de obra	Contratista Consorcio Gibraltar	8/03/2024
Entrega completa de cambio de cimentación	Contratista Consorcio Gibraltar	Próxima semana
Entrega BEP	Contratista Consorcio Gibraltar	Próxima semana
Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	Interventoría	8/03/2024
Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	Contratista Consorcio Gibraltar	14/03/2024
Programacion de obra ajustarla acorde a las observaciones de interventoria	Contratista Consorcio Gibraltar	12/03/2024
Coordinar mesa de trabajo con los pares electricos del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 3:00 pm	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría y IDRD.	6/03/2024
Entrega de mejoramiento de suelo para el proyecto.	IDRD	1/03/2024
Coordinar mesa de trabajo con los pares estructurales y geotecnia del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 4:00 pm	Contratista Consorcio Gibraltar e interventoría y IDRD.	6/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO	

Observaciones

Se anexa listado de asistencia.

Siendo las 11:30 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	N/A	FIRMA	N/A	N/A
NOMBRE	N/A	NOMBRE	N/A	N/A
CARGO	N/A	CARGO	N/A	N/A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón

052

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.		11	03	2024

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Patricia Serrano	Prof. Elaboró Plan de Calidad	Consorcio CMB Interventoría.
Luis Carlos Nieto Cortes	Prof. Calidad	
Arley Rodriguez	Coordinador Proyecto	C. Gibraltar.
Santiago Rogel G	Gerente técnico	C CMB Gibraltar
Carolina Sánchez León	Prof de Calidad Residente	C Gibraltar.

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de observaciones al Plan de C	4.
2. Directrices para el Informe Mensual	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de Observaciones al Plan de Calidad.

Se revisa la lista de chequeo emitida por la Interventoría las Observaciones se discuten y se dejan la siguiente:

Observación 1: Incluir el Nit de la Interventoría

Observación 2: Se incluyan los Indicadores de Seguimiento al Plan de adquisiciones, y Seguimiento al Plan de Inspección y Ensayos

Y se aclarará en que parte del Plan está establecido como se toma cuando no se cumplen los indicados.

Observación 3: Se aclara que el Plan no firmado por " 9: la profesional que lo elaboró y Revisado por " 8: la profesional de Calidad aprobado. " 14: 19: " 18 "

Observación 5: Se subsanó (comunicaciones)

Se solicita incluir todas las Actas en las Imágenes mensuales incluidas Actas de trabajo.

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

Observación 6: Se chequean el L.M.O con cede Componente y se incluyen los Formatos a la fecha y se excluye Nota en la Col esto es Dinamico de acuerdo a la Evolución de la obra.

Observación 14 y 15: Incluir Nota respecto a equipos ambientales que se desplazan en la etapa de Construcción y mediciones ambientales

Se Concilia en general las mesas de Subsanación de observación

Interventoria manifiesta que el Phs entregado esta Completo y Contiene todos los Componentes de la lista de chequeo

Fechas de Entrega: Subsanación Phs 15 Mayo
Informes Mensuales: 3 dia hábil del mes
Cortes de Informe: 26 del Mes

La Interventoria entregará al Contratista las listas de chequeo de entregas de Informes.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanar Observaciones al PHV	ANA PATRICIA SERRUTO	15-Marzo
Entrega de listas de chequeo de inspecciones mensuales de los Componentes	ING. LUIS CHACON NIETO	12-Marzo

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI		NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE GRABACIÓN

EVENTO _____ FECHA: DÍA MES AÑO

HORA INICIAL _____ HORA FINAL _____ LUGAR _____

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES Y EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Luis Carlos Nieto Carlos	P. Calidad	Inter		Inter	carlos.nieto@ingenieria.com	3193107265
2	Arley Cabrera	C. Tecnico	Contratista		C. Gibraltar	Cabrera0621@hotmail.com	3112459185
3	Carolina Sánchez Lara	P. Calidad	Contratista		C. Gibraltar	caysarcsan@gmail.com	3102078166
4	Johanna Chaux	Apoyo Sig Calidad	IDRD				
5	Santiago Reyes	Gerente CAR	Consorcio CSR		C. Gibraltar	Saregu@gmail.com	3102638916
6	Yenicis Suarez	P. calidad	CONSERVACION		CONALCOS	yenicisgarcia@gmail.com	3175123073
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

057

Powered by CamScanner

(1)

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite Consorcio Gibraltar - CAE - Comite No4 FECHA: 06-03-2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 1:30pm LUGAR IDRD - Salon 1 piso - Parques

No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Daniela Butrago Naranjo.	Interventoria	N/A.		Interventoria	danielabutrago@vgingenieria	3125383934
2	Luis Carlos Nieto Cortes	Interventoría	N/A		Interventoría	Carlosnieto@vgingenieria.com	318 8109363
3	Katty Grace Rojas	Interventoria	N/A		Interventoria	katty.grace1988@gmail	3142683169
4	Natalia Pantoja Valencia	Coordinador Amb	N/A		CIG	nataliapv.96@hotmail.com	3133385 10
5	Arley Rodriguez P.	Coordinador C. Gibraltar			C. Gibraltar	Consorciogibraltar2022@Gmail	3112215485
6	Nicolas Rodriguez Rojas	Profesional Presupuesto			C. Gibraltar	presupuestogibraltar2024@gmail.com	3229309496
7	Carmen Lucia Vaez Cardenas	Apoyo Sup. Social	STC.		IDRD.		
8	Johanna Chavez Galan	Apoyo Sup. Calidad SST	STC IDRD				
9	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental y Riesgos	STC		IDRD		
10	ANDREA CATALINA VALENCIA DIAZ	INTERVENTORIA SST	MD		INTERVENTORIA	residentesst.interVgibraltar@gmail.com	3103116643
11	Jose Rubén Fonseca L	Apoyo Supervision SGR	STC				
12	Franci Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup	STC - IDRD		IDRD	franci.murillo@idrd.gov.co	3043808785
13	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec. Sup.	STC - IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133858
14	oscar Ricardo Tamayo Tango	Sup. de Interventoría	STC - IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3222074718
15	Santiago Reyes Gutierrez	Contratista Interventoría	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	saregu@gmail.com	3102638510
16	Alfredo Munoz Rodriguez	Contratista	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	gerencia@amc.com.co	3163069678
17	Freddy Humberto Pen Soto	Interventor	Interventoria		Interventoria	freelyperswa@gmail.com	3132630624
18	JAIRO ANTONIO CORREA SUESCA	Profesional Interventoría			CIG	jairgar59@hotmail.com	3162250127

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD a así como a cualquier dependencia y/o entidad adscrita, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.

La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-protección-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.4

050

(2)

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité Consorcio Gibraltar - CAP- Comité N°4 FECHA: 06 03 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 1:30 LUGAR IDRD - Salon 1piso - Parques

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	STEVE MORENO ORTIZ	DIRECTOR OBRA C-GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR		CONSORCIO GIBRALTAR	directorcapgibraltar@gmail.com	3045411225
2	Marian Angelica Perilla Mesa	Ing Ambiental	consorcio Gibraltar		consorcio Gibraltar	marianka1441@gmail.com	3178034660
3	Sandra Rian Ruiz	Ing. Especialista	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	sanrii29@gmail.com	3006784985
4	Milena Benavides Bravo	Ing. Ambiental.	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	ambientalcgcc2019@gmail.com	3144523035
5	Oscar Cabrera García	Ing. Estructural	Interventoría		GibraltarInterventoría	oscarcabrerag@gmail.com	3132928057
6	William Jimenez Salcedo	Ing. Electricista	Interventoría		Interventoría Gibraltar	william.jimenez@jimsdingenieros.com	3166902283
7	Wilber Pierre Sánchez	Ing. BIM	Interventoría		Interventoría Gibraltar	wpsanchez1117@gmail.com	3152070173
8	Weimar García Melo	Geotecnia. Int.	Interventoría		Int. Gibraltar	wgarcia@ingenieriaygeotecnia.com	3144733270
9	Johan Camilo Cuervo Cubides	Geotecnia.	Interventoría		Interventoría	jgeotecnia@ingenieriaygeotecnia.com	3014265339
10	Duban Alejandro Mestizo	Esp tránsito transporte	Interventoría		Interventoría (Duban)	alejandromestizo.ing@gmail.com	3108546335
11	Héctor Hernán Mesa Ayure	Ing. Topográfico	Interventoría		Interventoría	hnmuco@yahoo.com	3112930159
12	Nathan Mesa	Geólogo	IDRD		IDRD	nathan.mesa@idrd.gov.co	3004
13	Maximiliano Villadiego	Espec. Geotecnia	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	maxvilladiego	3123623582
14	Yesid Munar V	Esp. Estruct.	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	yesidmunar@gmail.com	3002100307
15	J. Manuel Palma V.	ESP. ESTRUCTURAL	IDRD		IDRD	jesus.palma@idrd.gov.co	3118490031
16	JOSE SUAREZ	ARQ. ARQUITECTURA	CONSORCIO GIBRALTAR		CONSORCIO GIBRALTAR	arqjgsuarez@gmail.com	3152036201
17	Eder Romero Pedraza	Apoyo Sup Elec	Stc IDRD		IDRD	ederromero@idrd.gov.co	3124990280
18	Diego Forney Abril Peña	Apoyo Supervisión	Stc		IDRD	diego.abril@idrd.gov.co	3042101803

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

059

(3)

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité Consorcio Gibraltar - CAE - Comité N°. 4 - FECHA: 06-03-2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 1:30pm LUGAR IDRD - Salo 1piso - Parques

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Marcol Torreblanca	Esr voz - Pato - Sec				maicol.torreblanca@saferoads.co	7214624
2	Andres Reyes	Esp VOB - Diseño				andres.reyes@saferoads.com	3203926735
3	Robinson Martinez	Ing. Electrico				diseno@dach.col.com	3013175946
4	Armando Chaverra	4				achaverra@dachcol.com	3178163035
5	Camilo Garcia	Ing Seg y Ctrol				lag.ingenieriaconsultoria@gmail.com	3133137138
6	Diego Andres Arboleda Rojas	Apoyo Sup. Arq. - Obra	STC				
7	Farith Adriana Guerrero Alayón	Coordinadora	Interventoría		Consorcio Interventoría Gibraltar	interventoriagibraltar@gmail.com	3134230273
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o tercero del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

060

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A	COMITÉ/REUNIÓN: COMITE DE OBRA No. 05 CAR.	DD	MM	AA
ACTA No.		13	03	2024

LUGAR: IDRD - SALON CARACOL. HORA DE INICIO: 9:15 cim HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DE COMPROMISOS.	4. AVANCE POR COMPONENTES.
2. ESTADO DE ENTREGABLES.	5.
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	6.

TEMAS TRATADOS

GESTIÓN SOCIAL: EL COMPROMISO DE LA PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN DE INICIO AÚN SE ENCUENTRA PENDIENTE.
INTERVENTORÍA INFORMA QUE DEBEN REFORZAR EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA PRESENTACIÓN.
*IGUALMENTE LA PRESENTACIÓN SE DEBE RADICAR A INTERVENTORÍA EL DIA 13/03/2024
*. EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA AÚN NO ESTA APROBADO DEBIDO A LA FALTA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
*IDRD SOLICITA LA MUESTRA DE LA CHAQUETA PARA LOS PROFESIONALES Y CUMPLIR CON EL MANUAL DE IMAGEN.
*INTERVENTORÍA DEBE REQUERIR AL CONTRATISTA TODOS LOS PENDIENTES Y REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.
*. TIME LAPSE: EL MISMO QUEDO RADICADO CON EL NUMERO 0127083. IDRD.
*. HOJAS DE VIDA: EL DIA 13/03 SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PUBLICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA. Y PROCESO DE VALORACIÓN.

TEMAS TRATADOS

* INTERVENTORÍA INFORMA QUE PARA LA FORMULACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD NO SOLO SE DEBE CONTEMPLAR LA REVISIÓN DE FACHADAS, SINO TAMBIEN VISITA INTERNA, POR CORresponsabilidad CON LOS CONJUNTOS COLINDANTES AL PROYECTO.
* PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD:
ESTADO DE HOJAS DE VIDA DE CALIDAD: PARA INTERVENTORÍA SE ESTAN LEVANTANDO SOPORTES Y SE RADICARA SUSTENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL EL DIA DE HOY (13/03)
* SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD, DONDE SE ACLARARON DUDAS PARA LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE CALIDAD EL CUAL SE DEBE ENVIAR SUBSANADO AL IDRD.
* IDRD INFORMA QUE PRIMERO SE DEBE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN DEL PLAN Y POSTERIORMENTE LA REMISIÓN Y CONTINUIDAD DE LA REVISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE CALIDAD.
* GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
SE INFORMA QUE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL SST DE INTERVENTORÍA ESTA APROBADO
* EL DÍA VIERNES 15/03 DEBE QUEDAR REVISADO Y APROBADO DEL SG. SST. DEL CONTRATISTA
* LA PROFESIONAL DEL CONTRATISTA SG-SST ESTA APROBADA Y CONTRATADA.
* INTERVENTORÍA DEBE REVISAR EL SG-SST Y REMITIR LAS OBSERVACIONES, PUESTO QUE EL MISMO ESTA RADICADO DESDE 11/03.
* EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR POR CORREO LAS LISTAS DE CHEQUEO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN FORMULAR EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
* GESTIÓN AMBIENTAL: IDRD SOLICITA EL ESTADO DE APROBACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, POR LO SE INFORMA QUE EL RESIDENTE AMBIENTAL, PROF. SUELO CONTAMINADO, PROFE. DE RIESGOS, AUN ESTÁN EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA PUESTO QUE LA SUBSANACIÓN DE LAS MISMAS LAS ENVIARÓN EL DIA DE HOY (13/03).
* IDRD REITERA QUE LAS APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA SON NETAMENTE RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORÍA

GESTIÓN DOCUMENTAL

TEMAS TRATADOS

* FORO INFORMA QUE NO PROCEDERA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES, HASTA QUE SE PRESENTE LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE OBRA.
* PEV: EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO EL FORMULARIO DILIGENCIADO DEL INSCRIPTOR, EL CUAL DEBE PRESENTARSE EL DÍA 13/03.
* PLANES Y PROGRAMAS: EL RSG PINARCO SE REMITIO A INTERVENTORIA SOLICITANDO, PARA REVISION.
IGUALMENTE EL FORO SOLICITA QUE LA INTERVENTORÍA TENGA UNA MAYOR REVISIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA, PUESTO QUE SE HAN EVIDENCIA MUCHAS INCONSISTENCIAS TÉCNICAS. IGUALMENTE, LOS FORMATOS DE LOS PLANES DEBEN SER PROPIOS DEL CONTRATISTA.
* EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL DEBE PRESENTARSE EN CONJUNTO CON EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO, PUESTO QUE ESTA SUPEDITADA LA REVISIÓN DEL FORO.
* INFORME MENSUAL DE OBRA: SE RECIBIRIA EL DÍA 12/03 EL CUAL LO REMITIRAN A INTERVENTORÍA EL DIA 13/03 SUBSANADO.
* BOGOTA SOSTENIBLE: FORO INFORMA QUE REMITIO TODOS LOS FORMATOS Y LINEA BASE INICIAL PARA GUIA AL CONTRATISTA, EL CUAL LO ENCUENTRA FORMULANDO EL AREA TÉCNICA.
* FORO SOLICITA REUNIÓN VIRTUAL DE LA PRESENTACIÓN DE BOGOTA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN A DUDAS, LAS OBSERVACIONES SE DEBEN DAR DESDE EL COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
* FORO INFORMA QUE EN CASO DE CAMBIAR EL TIPO DE CIMENTACIÓN SE DEBE ACTUALIZAR TODOS LOS PLANES Y PROGRAMAS.
* MONITOREOS: SE DEBE INFORMAR CON 8 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, SOBRE LOS MONITOREOS AL PREDIO, POR ENDE SE DEBE DAR OBSERVADO AL INFORME DE MONITOREO.
* EL DÍA 12/03 SE REALIZÓ VISITA EN PREDIO PARA REVISIÓN DE FOCOS CON EL HIDROLOGO, DONDE SE EMITIERON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES AL PLAN DE MONITOREO Y CRONOGRAMA

TEMAS TRATADOS

* ILORO INFORMA QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD, LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DEBEN TENER CLARO LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES.
* PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: INTERVENTORIA Y CONTRATISTA REALIZÓ MESA DE TRABAJO, DONDE SE EMITIERON OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, DONDE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA SEGUNDA VERSIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
* CONTRATISTA INFORMA QUE TIENE PROBLEMAS EN LOS ESCENARIOS QUE SE DEBEN CONTEMPLAR EN EL PLAN, PORQUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN Y/O DATOS DE MONITOREO Y LA MISMA TAMPOCO SE ENCUENTRA EN LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA.
* INTERVENTORÍA INFORMA QUE LA INFORMACIÓN SE PUEDE SUSTRAER TANTO DE LOS ESTUDIOS DEL SOBREDUCTO Y LA LINEA BASE REMITIDA EN LA CONSULTORIA, ASIMISMO TAMBIEN SE PUEDE APOYAR CON EL PROYECTO DEL VERTEDERO
* SE DEBE REVISAR EL CAPITULO DEL INFORME MENSUAL EL CUAL LO DEBE REMITIR EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA FORESTAL? SE REALICE ACTUALIZACIÓN Y RECUENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS, PUESTO QUE ALGUNOS EN PREDIO YA NO SE ENCUENTRAN Y SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA RESOLUCIÓN SILVICULTURAL, EL CUAL SE REPORTO EN EL PMA.
* EL DIA HOY (13/03) SE HACE MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LA INCLUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORESTALES Y RADOAS E HIDROGEOLOGIA.

COMPONENTE TÉCNICO:?

* INTERVENTORIA REALIZA EL/CO LA LECTURA DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL ILORO A TRAVES DEL RADICADO No. 20244200070481.
* REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONSULTORIA: SE RADICÓ AL ILORO EL COMPONENTE DE FAUNA Y DATOS EL DÍA DE AYER (12/03), E IGUALMENTE LA REVISIÓN DEL COMPONENTE PAISAJISMO Y ORNAMENTO EL DÍA 12/03.
* ASIMISMO INTERVENTORÍA ENVIARA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN A TRAVES DEL CORREO ILOROCORRESPONDENCIA@ILORO.GOV.CO

TEMAS TRATADOS

* INTERVENTORIA ESTA SEMANA ENVIARÁ AL IDRD LA REVISIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LOS COMPONENTES ESTRUCTURAL, INFORME ELECTRICO, INFORME INSTALACIONES MECANICAS LAS, INF. SEGURIDAD Y CONTROL (VOZ Y DAT)
* CIMENTACIÓN: TANTO EL CONTRATISTA COMO INTERVENTORÍA INFORMAN QUE SE MANTIENEN EN LA POSICIÓN DEL CAMBIO DE CIMENTACIÓN PARA LOS PILOTES TIPO INCADO, EL CUAL FUE REVISADO SU VIABILIDAD POR LOS ESTRUCTURALES DE LAS PARTES.
* GEOTECNISTA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN MESA DE TRABAJO EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR LOS CALCULOS DEL KH.
* IDRD REITERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y FECHAS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA, PUESTO QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS DE REVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD.
* ENTIDAD INFORMA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEBEN QUEDAR RADICADOS AL IDRD ANTES DEL 08/ABRIL/2024.
* IDRD SOLICITA REUNIÓN VIRTUAL EL DÍA 15/03/2024, PARA LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA.
* CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE CIMENTACIÓN COMPLETO (INCLUYENDO ANALISIS PRESUPUESTAL EL DÍA 15/03/2024 PARA REVISIÓN INTERVENTORÍA.
* TOPOGRAFIA: SE DEJAN TEMAS PARA EL PROXIMO COMITÉ.
* ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: SE SOLICITO EN MESA DE TRABAJO PRESENTAR EL DÍA 08/03 EL MODELO HIDRAULICO PARA RADICACIÓN AL ACUEDUCTO, EL CUAL YA FUE TRAMITADO POR EL IDRD A EAAB.
* IDRD INFORMA QUE EL ACUEDUCTO SE ESPERA QUE SE PRONUNCIE A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 15/03 FRENTE AL MODELO HIDRAULICO.
* SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS PARA LOS TRAMITES DE LA TPO
* HIDROSANITARIO: INTERVENTORIA SOLICITA MESA DE TRABAJO EL CUAL SE CELEBRARA EL 15/03 A LAS 7:00 A.M. (VIRTUAL))
* ELECTRICO: EL DÍA MIERCOLES (06/03) SE REALIZO MESA DE TRABAJO, DONDE CONFORME A LAS OBSERVACIONES EVIDENCIADAS POR OBRA E INTERVENTORÍA, SE GENERO EL INFORME EL CUAL FUE RADICADO AL IDRD PARA TRAMITE A LA CONSULTORÍA.

TEMAS TRATADOS

* PROVISIONALES: SE ESTA REVISANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE ESTABLECIO UNA CARGA DE 225 KVA. EL CUAL SE ESPERA QUE EL TRAMITE SE SURTA DURANTE ESTA SEMANA.
* SE REVISO TODOS LOS APU DEL AREA ELECTRICA POR PARTE DE INTERVENTORÍA, LOS CUALES YA SE EMITIERON LAS OBSERVACIONES AL CONTRATISTA Y SE ESPERA LA SUBSANACIÓN.
* PROGRAMACIÓN: SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA, DONDE SE RADICARA AL LORO (PLOTEADO) APROBADA EL DÍA 15/03.
* ALCANCE COMPONENTE SOCIAL: SE REALIZA LLAMADO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL LORO, PUESTO QUE EL FORMATO DE VOLANTE NO CUMPLE CON EL MANUAL Y COLORES APROBADOS POR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD. ADEMÁS, DICHOS VOLANTES FUERON ENTREGADOS A LA COMUNIDAD SIN PREVIA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA.
* CONTRATISTA REALIZA PRESENTACIÓN MODELO DE LA REUNIÓN INICIAL DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD.
* BIM: CONTRATISTA PRESENTÓ EL BEP INICIAL, EL CUAL SE ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA, DONDE SE EVIDENCIO QUE EN SU FORMULACIÓN SE TENDRAN EN CUENTA 5 USOS DEL MODELO.
* LORO SOLICITA QUE EN EL BEP SE TENGA EN CUENTA LOS TIEMPOS DE LA PROGRAMACIÓN
* INTERVENTORÍA INFORMA QUE LOS ENTREGAS SE HARAN EN FORMATO REVIT POR PARTE DEL CONTRATISTA.
* ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS DE ACTA DE INICIO: A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA POLIZA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
* LORO SOLICITA LA ASISTENCIA OBLIGATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA PARA TOMA DE DECISIONES.
* INTERVENTORÍA RADICARA COMUNICADO DE REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
PRESENTACIÓN DE REUNIÓN INICIO.	CONTRATISTA – SOCIAL	13/03/2024
MUESTRA DE CHAQUETA	CONTRATISTA	20/03/2024
INFORME MENSUAL No. 01. – SOCIAL.	CONTRA-INTERV.	18/03/2024
PLAN DE CALIDAD AJUSTADO	CONTRA - INTERVEN.	15/03/2024
SISTEMA DE GESTIÓN SST INTERVENT	INTERVENTORÍA	15/03/2024
REVISIÓN DEL SG-SST CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	13/03/2024
FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN PEV	CONTRATISTA	13/03/2024
REMISIÓN DOCUMENTOS BOGOT CONSTR. SOSTENIBLE	CONTRATISTA	18/03/2024
REMISIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO	CONTRATISTA	15/03/2024
PRESENTAR ALCANCE PMA (FORESTA/FAUNA)	CONTRATISTA	15/03/2024
DIAGNOSTICO FAUNA / PLAN DE AHUYENTA	CONTRATISTA	13/03/2024
INFORME JUSTIFICACIÓN CAMBIO CIMENTACIÓN	CONTRAT. / INTERVENTOR.	15/03/2024
AVANCE DE DISEÑOS DE PILOTES	CONTRATIST.	13/03/2024
MESA TRABAJO VIRTUAL GEOT. / ESTRUCTU.	CONTRA / INTER / IDRD	15/03/2024 2:00pm
REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA TPO	CONTRATISTA	15/03/2024
SUBSANACIÓN DE ARU	CONTRATISTA.	13/03/2024
PLAN DE MANEJO INVERSIÓN ANTICIPO	CONTRAT. / INTERVENT.	19/03/2024
ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AL IDRD	INTERVENTORÍA	15/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
DOCUMENTO SEGUIMIENTO BIM	INTERVENTORÍA	15/03/2024
MODELO BIM CONTRATISTA	CONTRATISTA	15/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI [X] NO [ ]

Observaciones

*. SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA.

*. SE ADJUNTA COMUNICADO No. 20241200070481 EMITIDO POR EL LORO.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ARQ FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA No 05 CAR. FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL 9:15 HORA FINAL 01:10pm LUGAR IDRD – SALON CARACOL

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carolina Sánchez León	Prof Residente de Calidad	Contratista		C. Gibraltar	carporcesar@gmail.com	3102094166
2	Walter López Giraldo	Res. Amb. Interventoría	Interventoría		Int - Gibraltar	walterlopez@gmail.com	3142184612
3	Mg. Isabel Rocha Romero	Profesional Social	Contratista		C. Gibraltar	social.caracol.gibraltar@gmail.com	3112895583.
4	Yuly Cuervo Llano.	Residente Social Interventoría	Interventoría		Interventoría Gibraltar	residentesocial.caracol@gmail.com	3147689269
5	Yaiman Yuliza Vélez Cardenas	Apoyo Sup. Social	STC.		IDRD.		
6	Johanna Chavez Galán	Apoyo Sup Calidad	IDRD				
7	Diego F. Abril Peña	Apoyo tec Super.	STC		IDRD		
8	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo tec Sup.	STC-IDRD		IDRD		
9	Francy Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD		
10	Oscar Ricardo Tarmayo Tanyo	Sup. cta interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tarmayo@idrd.gov.co	3223074778
11	Fanth Adriana Guerrero Alayón	Coordinadora Interventoría	Interventoría		C. Interv. Gibraltar	interventoriagibraltar@gmail.com	3134230273
12	RAUL A. PINZON R.	DIRECTOR INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSULTOR GIBRALTAR	RAPINZON@HOTMAIL.COM	311 8188672
13	Maximiliano Villadiego E.	Especialista geotecnia	C. Gibraltar		C. Gibraltar	pavimentosyconcretossspc@gmail	3123623582
	J. Manuel Palma V.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	STC IDRD		IDRD	jesus.palma@idrd.gov.co	3118490081
2	Wilbar Pierre Sánchez	Especialista BIM	Interventoría		C. Interv. Gib	wpierre.21@gmail.com	3152070173.
3	Wilmar García M.	Especialista Geotecnia	Interventoría			wgarcia@ingenieriaygeotecnia.com	3144333270
17	Nathaly Nova Jaimes	Especialista Geotecnia	IDRD		IDRD	nathaly.nova@idrd.gov.co	3003194
18	Andres Reyes	Esp VOZ. DATOS	CONTRATISTA		C. GIBRALTAR	andres.reyes@ingcomsas.com	3203396739

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD para que incluya mis datos personales en sus bases de datos y realice el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política se encuentra publicada en el link de la página web del IDRD http://www.idrd.gov.co/sitio/idrdbog/politica-tratamiento-datos-personales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V 1

Hoja 1 DE 3

690

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ ETAPA INICIAL No. 05 CAR FECHA: 13 / 03 / 2024

HORA INICIAL 9:15 HORA FINAL 01:10pm LUGAR IDRD - Salón Caracol.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental y Riesgos	STC		IDRD		
2	Fabio Pucheles	Prof Calidad Interv	Calidad		Interventoria		
3	Edwin Castillo Landinez	Ing. Riesgos Interv.	CIG		Interventoria	edgaxas@gmail.com	3004816380
4	Andres Martinez	Interventoria	R/Legal		Interventoria	interventoriagibraltar2@gmail.com	3153394945
5	Freddy Humberto Perez Duarte	Interventoria	Coordinador Interventoria		Interventoria	ingconsultsas@gmail.com	3132630624
6	Ricardo Alarcon O.	Esp. Riesgos	C. GIBRALTAR		contratista	ralarconr@gmail.com	3102838538
7	Santiago Reyes G.	Gerente tecnico	C. Gibraltar		C. Cops Gibraltar	Saregu@gmail.com	3102638510
8	Gina Nayibth Leiva Vidal	Apoyo Juridico Interven	Consorcio Interventoria		Interventoria	ginaleonvidal@gmail.com	3226271406
9	Daniela Butrago Naranjo	Interventoria	Consorcio Interventoria		Interventoria	danielaburtrago@vaingenieria.com	3125983934
10	Bernardo Acevedo	Interventoria	Consorcio Interventoria		Interventoria	bernardoacevedo@vaingenieria.com	3174025940.
11	ANDRES CATALINO QUEVEDO LUIZ	RESP SST INTERVENTORIA	CIG	ANDRES QUEVEDO	INTERVENTORIA	residentesst.interv.gibraltar@gmail.com	3103116643
12	Adriana Castellanos	Residente SST	C. Gibraltar		Contratista	ingambcastellanosst@gmail.com	3108758051
13	STEVEN MORENO ORTIZ	DIRECTOR OBRA.	C. GIBRALTAR		CONTRATISTA.	directorcdrcgibraltar@gmail.com	3043912251
14	Alex Rodriguez	Coordinador BIM	C. Gibraltar		Contratista	consorciocubo1622022@gmail.com	3112215485
15	Fernando Caluche Ch	Ing. forestal Ctta	C. gibraltar		contratista	pericaforestal@gmail.com	3008672840.
16	Milena Bernardez P.	Residente Ambiental	C. Gibraltar		Contratista	milenaberna@hotmail.com	2144455852
17	Sandra Ruiz	Esp. ambiental	C. Gibraltar		Contratista	sanrui29@gmail.com	3006789965
18	JAIRO ANTONIO GARCIA SUESCA	Profesional Interventoria	CIG		INTERVENTORIA	jairgar59@hotmail.com	3162250120

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD para el cumplimiento de sus deberes legales, misionales y contractuales, así como para fines estadísticos, entre otros, el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas reseñadas. Las Políticas pueden ser consultadas en el siguiente enlace del IDRD: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/seguridad-y-protecciondedatos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Hoja 2 DE 3

070

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 05 CAR FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL 9:15 HORA FINAL 01:10pm LUGAR IDRD - Salón Caracol

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alejandro García	Ing Seg y Ctrol	Consorcio Alborada		Alborada	Logingracia.consultores@gmail.com	3183177735
2	XAIR CUADROS	ARQUITECTURA	C. GIBRALTAR		GIBRALTAR	arquitairc@gmail.com	3157645221
3	GINA GONZALEZ.	ING. HIDRAULICA.	CONSORCIO G.		GIBRALTAL.	gpgonzalezre@gmail.com	3009221360
4	CAMILO A. BARRERA S.	ESP. HIDRAULICA	STC - IDRD		IDRD	camilo.barrera@idrd.gov.co	3107866784
5	Eder Romero Pedroza	Esp. Electrica	Stc - IDRD		IDRD	eder.romero@idrd.gov.co	3124890280
6	Sebastian Mendez M.	Ing. hidraulica	Interventoria		Interventoria	Sebastian.mendezing@hotmail.com	3202878179
7	Jose Rubén Fonseca L.	Apoyo Supervisión	STC - IDRD				
8	HENRY A. CASTIBLANCO GOMEZ	ING. CIVIL (R)	INTERVENTORIA		INTERVENTORIA	h.castiblanco@gmail.com	3124139553
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD a él como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a recibir el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL -V.4

Hoja 3 de 3

120

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de Obra No 6 . CAR .	DD	MM	AA
		20	03	2024

LUGAR: IDRD . HORA DE INICIO: 9:15am . HORA FIN: 1:18pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Estado hojas de vida	4. Comp. Calidad.	7. Componente Tecnico
2. Traz. Compromisos.	5. Comp. SST	
3. Comp. Social	6. Comp. Ambiental	

TEMAS TRATADOS

(1) Hojas de vida : La interventoria manifiesta que faltan hab. de vida de riesgos, ambiental I y II . El dia de ayer el contratista subsano. el hidrogeologo y tcle. Cumplen con la exp. especifica y general, de estos 3 perfiles, se le solicita al contratista justificación de soli, citud de homologacion El contratista se compromete a hoy 20/03/2024 remitir esta justificación.

La entidad solicita que el dia de hoy 20/03/2024 deben quedar ICVI- sadas y aprobadas las hojas de vida del contratista;

- la interventoria manifiesta que el dia de hoy 20/03/2024 quedo ron radicados las hojas de vida de los profesionales de intv. Esta- ria pendiente solo la hoja de vida del esp. de pista, dado que no ha sido posible encontrar el perfil.

(2) Trazabilidad compromisos: Cumplimento.

* Informe social No. 1 = cumplió .
* Acta de inicio reunión socialización cumplio
* SG-SST de interventoria y contratista : Entrego el informe el contratista subsanado el dia de hoy 20/03/2024 a la intv.

TEMAS TRATADOS

- Formulario para liquidación PEV.:
- Revisión de documentos bog construcción sostenible:
- Presentar alcance plan maestro: El contratista entrego PMA el cual, esta en rev. por intv.

Diagnostico de fauna: Entregado por el contratista
Avance diseños pilotaje cambio cimentación
Remisión doc. PTO: No se cumplio.
Subsanación de APU's: El contratista remite hoy subsanación
Plan manejo de intv. del antiapo: Cumplio.
Entrega de programación IDRD: Cumplio

(3) Componente Social

La interventoria, manifiesta que el dia de hoy, se esta realizando visita en el lote por parte de la Secretaria Social
15 actas internas y esp. publico se tiene prog. dia 23/03/24 realizar el levantamiento de estas actas
Pendientes radicación de informes de febrero ya que esta pendiente la validación del personal del informe SST.
La entidad informa que esta aprobado el time-lapse,
Ajustes al volante de inicio, ya quedaron aprobados el dia 16/03/24
Proceso de levantamiento de actos de vecindad, compromiso al viernes 23/03/24, como compromiso debe remitir la intv avalados y aprobados por la intv.
Se le solicita al contratista entregar acta reunion social para el dia de hoy 20/03/24. (socialización inicial
Se realizan observaciones a muestra de choqueta para corregir.

TEMAS TRATADOS

4. Plan gestión calidad: La intv, manifiesta que el plan de gestión contratista remitio el plan subsanado.
El plan de calidad de intv, se radico el dia de ayer 19/03/24
La intv, radico ra el dia 23/02/24 el plan de calidad del contratista.
La supervisión manifiesta que el proximo martes dara respuesta al plan de calidad de intv. (26/3/24)
La intv, manifiesta que el informe mensual esta pend a las aprobaciones del plan de calidad

5. Plan SST: La supervisión manifiesta que se deben cumplir los tiempos de entrega de los planes, se debe dar cumplimiento
El contratista manifiesta que el dia de hoy 20/03/24 radicara el plan subsanado de acuerdo a las obs. de intv.
Se remitio apremio al contratista para dar agilidad a la subsanación de observaciones.
La supervisión solicita que la intv, de respuesta a la subsanación del plan presentado del contratista como compromiso para hoy 20/03/24
El contratista manifiesta que el dia de hoy (20/03/24) remite a la intv. subsanación del plan. Se trabajara en conjunto. para realizar mesas de trabajo y evitar reprocesos o demoras.
Se realizaro mesa de trabajo para informe No 1. SST. el dia de hoy (20/03/24) y se deben revisar observación del informe No 1. (revisar relación de personal, los informes sst y social deben coincidir la cantidad de personal) datos veridicos
Carnets: La interventoria ya mando a hacer los carnets, y el contratista remitio todo la doc. del personal que hoy se encuentren en terreno. La intv. solicita enviar esta info. de personal con anticipación para revisión

TEMAS TRATADOS

* Gestión Ambiental:

Lectura de compromisos: solicita que se escriba en acta si se cumplio o no; en el comp. ambiental

* Publicidad exterior visual: No se cumplió, ~~el~~ la intv. entrego el dia de ayer 19/03/24, el formulario de PET no habia sido atendido estaba mal diligenciado; se evidencia incumplimiento y corto circuito de la información.

El registro ya quedo en la SDA a traves del oficio de salida

* se remitio carpeta comprimida, se debe entregar en fisico y CD, adicional el oficio debe venir anexo, el que se remitio a la SDA. La anterior para dar cierre al expediente del producto de exterior visual.

+ Como compromiso para el 22/03/24 la intv. radica el producto con la trazabilidad y el oficio remitido a SDA.

+ Pendiente liquidador de pago.

+ Bogota construcción sostenible: No cumplio, se entrego el 19/03/24 por el contratista a la int y se encuentra en revisión, la supervisión solicita remitir el wetransfer.

+ Personal: pendiente justificación de homologación por el contratista, se debe remitir hoy 20/03/24 a la intv.

Ha sido reiterativo en los comites 3 en le autorizo al contratista presentar la homologación y a la fecha no han sido aprobados los profesionales.

+ Se recibio el PMA lo subsanado el 18/03/24, por la intv.

+ Monitoreo hidrogeologo: El contratista manifiesta que se acogera al plan de monitoreo de velodromo.

* La supervisión solicita complementar la información del monitoreo hidrogeologo de velodromo.

Se propone que uno de los dos contratistas realicen el monitoreo inicial y los restantes si los harian por aparte.

La prof. ambiental del IDPD, solicita realizar reunion con contratistas c intv, y que la interventoria autorice y valide que no exista conflicto de intereses y que alla manifestación escrita que la responsabilidad en conjun-

TEMAS TRATADOS

to.

+ Se debe actualizar cronograma con las actividades constructivas de acuerdo a las programaciones de obra de los dos contratos
+ El contratista remite hoy informe de monitoreo CAR a la Intv. y la intv, de estar bien lo remite el 22/03/24
+ Se debe presentar una unica programacion de 1° monitoreo y en el alcance de los dos contratos para remitir a la SDA
+ la ing. Algandra, solicita la programacion de monitoreo inicial y los demas proyectos posteriormente por separado.
* PMA: Se encuentra en revisión por parte de la entidad, sin embargo, se presentan observaciones. En el capitulo de area de influencia socio-economica, se solicita hacer seguimiento al PMA por parte de la profesional social, para definir el area social, con el fin de establecer el area de influencia social y plasmarlo en el PMA y fortalecer el capitulo. La ing. Alejandra manifiesta Capa area de influencia biotico, tambien presenta observaciones, se debe solicitar al prof. forestal la capa del area de influencia. Se solicita fortalecer el producto PMA.
* El plan de contingencia se encuentra en revisión por la ing. ambiental del IDRD.
* Con relación al informe mensual ambiental, se solicita citar o relacionar en los informes el proceso de los planes. El contratista manifiesta que hoy remite a la intv. informe mensual ambiental No. 1 subsanado
* Generalidades = la profesional del IDRD, solicita que se de respuesta a los correos remitidos.
Se solicita al contratista que se remitan correos en copia a la profesional ambiental del IDRD en caso que se requiera y que no sea dirigido, deben ser dirigidos a la intv.
* El director de obra manifiesta que se esta en un proceso de acuerdo con el contratista de velodromo para el 1° monitoreo, en este momento se esta en la busqueda de un laboratorio para la purga inicial.

TEMAS TRATADOS
• Se debe iniciar el proceso de monitoreo antes del 6/4/24, como compromiso.
La intv. manifiesta que ayer se realizo mesa de trabajo de modificación de metodo de cimentación y el dia de hoy se emitira concepto ambiental por la intv al IDRD.
• El contratista, prof. bolaño manifiesta que se esta trabajando en el PMA, se incluira información de nidos, con relacion al plan de manejo de fauna y flora. Se remitira a la intv, el dia 22/03/24
Se solicita que el prof. forestal de la intv. este presente en el proximo comite.
Pendiente subsanar acta No34 y No. 5. de CAR, antes prox. comite
• Forestal: La intv, manifiesta que ya se realizo la verificación de arboles existentes en terreno. Se debe tener en cuenta que todos los residuos deben ser retirados como residuos peligrosos. La profesional del IDRD, manifiesta que en la ficha forestal debe estar claro el aprovechamiento de los residuos silviculturales, esta actividad debe ir de la mano de la profesional ambiental.
Diagnostico forestal se incluira en el PMA, el contratista entregara la información a la intv, de acuerdo a las observaciones por intv que remite hoy 20/3/2022 y el contratista remite esta información el 22/9/2024 subsanada
• *Riesgos: La intv, realizo revisión de la V3 y V4, se conceptua que el plan no cumple. La V3 fue enviado por el contratista el ~~22/03/24 - la V4~~ viernes de la semana pasada y la V4 el 8/3/24. La intv, manifiesta que ninguna amenaza tiene salida grafica, y las medidas correctivas y perspectivas son muy generales. La profesional ambiental del IDRD, lo minimo que solicita es la salida grafica de los escenarios de amenazas.
La intv, manifiesta que las observaciones al plan son relativas. El contratista manifiesta que el documento es responsable y se han subsanado las observaciones y se han realizados las modelaciones segun el prof. de riesgo de intv. (ALBA).

TEMAS TRATADOS
El contratista solicita mesa de trabajo para hoy 20/3/24, y socia-
lizar ultimos observaciones emitidas por intv.
* La intv, solicita el analisis, generar el area de afectación y
conectar con el area de emergencia, se requiere profundizar
en la evaluación de los escenarios de riesgo., el documento no
esta acorde a lo que se requiere.
· La profesional ambiental del IDRD, solicita mesa de trabajo para
revisar cada una de las observaciones entre las 3 partes
(IDRD- contratista- intv), dado que es importante acompañar el
plan con soldos graficas y su respectivo analisis.
* El contratista solicita que en cada comit se apruebe el acta
de comite anterior
* La supervisión solicita que antes del viernes 22/3/24 se radiquen
al IDRD los planes y programas. y la intv. una vez amplie
justificación de homologación de profesionales. para proceder
a la aprobación.
Componente tecnico.
Geotecnia y estructura: El contratista manifiesta que la cimenta-
ción y la estructura es una ruta extremadamente importante, pero tambien
se deben tener en cuenta las observaciones arquitectonicas.
Se debe tener en cuenta las proyecciones de afectación sobre
el balance presupuestal, por lo tanto, se debe advertir cual
es el norte del contrato de la mano del IDRD y la intv. El con-
tratista solicita mesas de trabajo en conjunto con el IDRD del
componente tecnico, dado su relevancia en el proyecto.
El RL del contratista manifiesta que se han presentado observa-
ciones de ingeniria de detalle., pero si estas observaciones son
de mayor escala, no existe inconveniente en realizar suspension
del contrato hasta que se den las condiciones para su ejecución
se reformá. Por lo tanto, se solicita trabajar en conjunto entre
las 3 partes, llegar al 6/4/24 con todas las dos resultas.
Con respecto a lo anterior, el supervisor del contrato, manifiesta
que hasta el dia de ayer se recibieron las observaciones del
la cimentación y estructura (19/3/24) y esta revisión ya fue

TEMAS TRATADOS
remitida a los profesionales tecnicos del IDRD, y se les solicita mesas de trabajo de manera urgente.
La supervisión manifiesta que se debe dar cumplimiento a los tiempos de los entregables, planes y programas.
La supervisión solicita que esta semana quede cerrado el tema de planes y programas, para dar continuidad con el proceso del giro del anticipo.
El contratista manifiesta que es de recordar trabajar en conjunto para el balance presupuestal antes 6/4/24, con notas de las observaciones que quedan pendientes por resolver que puedan llegar a afectar en alcance y presupuesto. ab-pr-
Respecto a lo anterior, la supervisión manifiesta que se debe entregar el balance de acuerdo a lo contratado, y se reitera que hasta el dia de ayer 19/3/24 se recibieron las observaciones y la revisión de los estudios y diseños de CAR cim. y estructura
La supervisión manifiesta que se establecera ruta de trabajo con la consultoria para la programación de mesas de trabajo.
La supervisión advierte que no se va a realizar un cambio de cimentación, dado que el consultor estableció que podían ser pilotes tipo Kelly o Incados, es una implementación Incados.
La interventoria manifiesta que se realizo mesa de trabajo con el contratista sobre la modificación del tipo de pilote, pero aun se presentan observaciones por parte de la interv, al documento de justificación de modificación.
El contratista manifiesta que se ha realizado el mayor esfuerzo con los ajustes al diseño de cimentación.
La supervisión solicita que se remita lo antes posible la solicitud de modificación de pilotaje avalado por la interv. lo-o para remitirlo a la consultoria, con un concepto ambiental
La interv. afirma que el contratista cumplio con la entrega de las observaciones y revisión de diseños iniciales
La interv manifiesta que remitira al IDRD, el concepto tecnico de la modificación de cimentación, dado que, el concepto.

TEMAS TRATADOS

con relacion al impacto presupuestal que conlleva esta modificación requiere un mayor tiempo de análisis y revisión.

- El contratista manifiesta que puede remitir el avance de la modificación que de la cimentación, sin un detalle de ingeniería ovanzada y se debe llegar a un punto de encuentro entre las partes y el consultor.
- Se realizo una invitación a la interventoria de revisar y conceptuar sobre lo ya entregado por el contratista con relación a la modificación de la cimentación.
- Componente Electrico: El contratista radico ante el poder de ENEL, esta la intv, pendiente la entrega de la autorización del dueño. Esta pendiente por entregar por parte de la entidad.
Los APUs electricos presentan observaciones con relación al valor unitario de insumos, dado que se presentan v.u altos y bajos. Con respecto a lo anterior, la supervisión manifiesta que primero se debe aprobar la lista de insumos.
La intv, solicita a la entidad acbrar las observaciones a los APUs electricos, para definir su aprobación.

- Componente hidraulico: Prediseño de redes exteriores, la EAAB. solicita reunion con CAR y Velodromo, sin embargo, esta el dia de hoy la EAAB entrega modelo, para remitirlo a la intv.
Se esta a la espera de la doc. de la TPO. El contratista manifiesta que mañana 21/3/2024 la doc. de la TPO.
- Gas: La intv, radicara al IDRD la solicitud de actualización TPO gas.
- Programación de obra: La intv, remitio a la entidad el 18/3/24 la programación aprobada y el dia de ayer en fisico.
- Anticipo: La intv, aprobó el dia 20/3/24 el plan de inversión de anticipo del contratista. El contrato reposa en revisión por intv.
- Plan logistica: El contratista remitio a la intv, el dia de ayer 19/3/24, esta en revisión por la intv.

TEMAS TRATADOS
Plan BIM = La intv, manifiesta que es posible act. de modelos para seguimiento.
El cronograma de actualización de los modelos, el contratista incluirá fechas tentativas de acuerdo a la programación contractual. La supervisión manifiesta que se debe consignar que paulatinamente se va a estar actualizando el documento, siempre y cuando cumpla que con la actualización del modelo de acuerdo al seguimiento de obra.
La simulación del proceso constructivo de la estructura y el seguimiento a lo restante de la obra
La supervisión manifiesta que presenta observaciones al plan BIM que remitirá a la intv.
El contratista presentara carta para autorización de ingreso a los modelos de la consultoria
La intv, entregara el seguimiento al BEP al IDRD el 22/3/24
Constructor responsable = la entidad revisara respuesta emitida por el contratista sobre el tramite de licencia de constructor responsable
Topografia = Se informa que la cota 0 del proyecto 2540.43 y se mantiene de acuerdo con la reunion con el Ing. Camilo. Se solicita acta de cierre de trabajo de topografia.
Cimentación de urbanismo = El contratista manifiesta que las obras de cimentación de urbanismo no estan contempladas en el presupuesto contractual
La supervisión solicita establecer orden del dia y personal requerido para el proximo comite virtual

10.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
+ Justificación homl. h. deuda	Contratista	20/03/24
* Actas de vecindad (35).	Contratista	22/03/24
+ Acta socialización inicial	Contratista	20/03/24
+ Rad. plan calidad contratista	Interventoría	22/03/24
* Concepto aubsanación plan SG-SST	Interventorio	20/03/24
* Mesa de trabajo SG-SST (informe 1)	Cont - Intv.	20/03/24
* Producto publicidad ext visual	Intv.	22/03/24
* Reunión firma ronda reconocimiento.	Intv. Contratista	
* Informe monitoreo CAR radicado	Intv. Contratista	22/03/24
* Informe mensual anb. No entrega	Contratista	20/03/24
* Inicio proceso monitoreo	Contratista.	Ants 6/4/24
+ Redacción Plan fauna y flora aub.	Contratista	22/03/24
* Forestal subsanado	Contratista	22/03/24
* Subsanación plan de riesgo.	Contratista.	22/03/24
* Mesa trabajo Plan de riesgo	contratista Intv.	21/3/24
* Concepto Mod cimentación (Doc).	Interventoría	
* Remitir carta autorización ENEL	IDRD.	20/03/24
+ Doc. TPO acueducto	Interventoría	22/03/24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI		NO	

Observaciones

* Se adjunta listado de asistencia.

Siendo las 1:18 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Adriana Guerrero	
CARGO		CARGO	Coordinadora	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandro Castillon

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Radicado Gas	Interventoria	21/3/24
* Carta autorización ingreso medidor BIM	Contratista	22/03/24
* Informe seguimiento BEP	Intv.	22/03/24
* Acta mesa trabajo topografia	Intv.	21/03/24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillón

12

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 6. CAR FECHA: 20 de marzo de 2024

HORA INICIAL 9:15am HORA FINAL 1:48pm LUGAR IDRD.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Oscar Ricardo Tamayo T.	Sup. Cto 3219-2023	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223074718
2	Francy Liliana Murillo.	Apoyo TRC Sup.	STC - IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3047808785
3	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo TRC Sup	STC - IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3208133858
4	Andres Martnez	RL Interventoria	Interventoria		Interventoria	interventoriagibraltar@gmail.com	3153899945
5	Alex Rodriguez	Coordinador C.6	Contratista		C. Gibraltar	Coordinacion.Gibraltar2024@gmail.com	3112158485
6	Adriana Castellanos	Res SST C6	Contratista		C.G.Gibraltar	Solfeo_12@yahoo.com	3108515505
7	CRISTIAN OBANDO	Ajudor SST	Contratista		C.G.Gibraltar	SST.Consorciogibraltar@gmail.com	3163188369
8	TALK SUAREZ	ARQUITECTURA	CONTRATISTA		CONSORCIO	arquijair@gmail.com	3152645221
9	Ricardo Alarcon O.	Esp. Riesgos	CONTRATISTA		C. Gibraltar	rulaveranez@gmail.com	3102583938
10	Miguel Angel Castañeda López	Biólogo	Contratista		C. Gibraltar	miancal1982@gmail.com	3143141426
11	STEVE MORENO ORTIZ	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA		C. GIBRALTAR	directorobracgibraltar@idrd-	3043116251
12	Yeidy Garcia Pedro	Social Interventoria	Interventoria		Consorcio Interventoria	yeidy.garcia@gmail.com	3117683809
13	Oscar Casas.	I. Forestal Interv	Interventoria		C. Interventoria	interventoriaforestal.cerro@gmail.com	3007164115
14	Natalia Pantoja Valencia	Coord. Ambiental	Interventoria		C. Interventoria	nataliapv96@hotmail.com	3213738510
15	Milena Berrueta	Residente Ambiental	Contratista		C. Gibraltar	ambiental.consorciogibraltar@gmail.com	3114152032
16	Daniela Butrago Naranjo.	Interventoria	Interventoria.		C. Interventoria	danielabutrago@vgingenieria.com	3125783984
17	Eshay Paolino Martinez	Interventoria	Interventoria		C. Interventoria	ingcansasas@gmail.com	3213729397
18	Sara Eulalia Chaparro Gadillo	Hidrogeologa	Contratista		C. Gibraltar	Saiageology19@gmail.com	3204386100

De la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD para el tratamiento de mis datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellos señaladas. La Política de tratamiento de datos personales del IDRD está disponible en la página web www.idrd.gov.co

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.4

084

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No 6 . CAR FECHA: 20 de marzo de 2024

HORA INICIAL: 9:15am HORA FINAL: 1:18pm LUGAR: IDRD

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Nicolás Rodríguez R.	Prof Presupuesto	Consorcio Gibraltar		C. Gibraltar	presupuestogibraltar2024@gmail.com	322930549
2	Sebastian Montoya Montenegro	Ing. Hidráulico	Interventoría		C. Interventoría G	depledibujo@hotmail.com	320297
3	Edwin Castillo Gandinez	Prof. Riesgos	Interventoría		C. Interventoría	edgarcas@gmail.com	3604817
4	RAUL A. PINZON R	DIR. INTERV.	INTERVENT.		C. INTERV.	RAHPINZON@hotmail.com	3118868
5	William Jimenez Salazar	Esp. Eléctrico	Interventoría		C. Interv.	william.jimenez@ingenieria.com	316
6	Jose Rubén Fonseca López	Apoyo Supervisión SST	STC - IDRD				
7	Diego Abril Peña	Apoyo técnico	STC		IDRD		
8	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental	STC		IDRD		
9	Maria Alejandra Castrillon	Residente Interv. Riesgos	Interventoría		C. Interventoría		
10	Alfredo Muñoz R	Rep. Legal	Consorcio Gibraltar		Consorcio Gibraltar	gerencia@amr.com.co	3163
11	Eder Romero P	Apoy Sup	STC IDRD		IDRD	eder.romero@idrd.gov.co	3129
12	Héctor Hernán Mesa	Ingen. Topográfico	Interventoría		IDRD	hhmaco@yahoo.com	31245
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, el asistente al IDRD autoriza expresamente, de manera voluntaria, previa y libre, a la Entidad para recolectar y tratar sus datos personales conforme a la finalidad descrita en el aviso de privacidad y la política de tratamiento de datos personales del IDRD, así como para el envío de información relacionada con sus funciones misionales.

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Obra No. 7	DD	MM	AA
ACTA No. 7		27	3	2024

LUGAR: VIRTUAL MEET **HORA DE INICIO:** 9:00 a.m. **HORA FIN:** 12:30 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Hojas de vida	6. Componente gestión del riesgo
2. Componente social	7. Componente forestal
3. Componente de calidad	8. Componente de fauna
4. Componente SST	9. Componente tecnico
5. Componente ambiental	

TEMAS TRATADOS

1. Hojas de vida

De conformidad al compromiso de la entrega de las hojas de vida por parte del contratista, la Interventoría informa que se cumplió, El contratista mediante el comunicado IDRD-3203-E119-2023 de fecha 20/3/2024 la ampliación a justificación de hojas de vida. Mediante comunicado IDRD-CEFE-112-2024 de fecha 21/3/2024 se remitieron las hojas de vida en físico a la entidad. Está pendiente una hoja de vida del ingeniero de informática y telecomunicaciones, está pendiente por parte del contratista.

2. Componente social

Acta de reunión de inicio: La interventoría informa que el contratista no cumplió el compromiso de la entrega del acta de reunión de inicio en la fecha estipulada. Se recibió el día 26/3/2024 en las horas de la tarde, la interventoría se compromete al 27/3/2024 remitir al contratista la revisión del acta de reunión de inicio.

Actas de vecindad: Se informa que el contratista se encuentra levantando en territorio las tres (3) ultimas actas de vecindad correspondientes a vías y espacio público, sin embargo, se debe hacer gestión ante las alcaldías locales de bosa y Kennedy, para la firma de estas actas. Teniendo en cuenta, que se desconoce tiempos del proceso de firmas de las alcaldías. Se propone que se avalen con el radicado ante la alcaldía local.

Respecto a lo anterior, el Ing. Oscar Tamayo, manifiesta que se pueden remitir las actas de vecindad con el radicado ante las alcaldías locales y una vez, estén firmadas se deben remitir al IDRD y se procede a actualizar en el informe.

La interventoría solicita que el contratista realice entrega lo más pronto posible de las actas de vecindad, ya que, se debe realizar una revisión previa de las mismas.

Volantes informativos: La interventoría informa que se entregaron los 2.000 volantes por parte del contratista. Se dará inicio al primer comité de participación ciudadana previsto para el día 17/04/2023 en las horas de la tarde.

Se le solicita al contratista que para el 30/03/2024 antes de medio día se debe remitir a la entidad la documentación de la contratación del personal (planillas y afiliaciones).

El contratista informa que la reunión de participación ciudadana No. 1 se realizara en el salón social margaritas 3.

La supervisión solicita que antes del 10/04/2024 se remita el volante de convocatoria y oficios comité de participación ciudadana No. 1.

3. Componente de calidad
Mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-121-2024 de fecha 26/3/20224, se le notifica al contratista que el plan de calidad se encuentra aprobado y se está a la espera de recibir la documentación en físico para radicar ante el IDRD. El profesional de calidad de interventoría informa que el plan de calidad de interventoría está en proceso de subsanación, ya que se recibieron observaciones por la entidad el día 26/3/2024 a la versión 2, ya que se debe alinear con los componentes transversales (SST, ambiental). Se deben incluir los formatos SST en el listado maestro de formatos de calidad, se deben incluir los formatos de perfiles de cargo.
Se solicita ajustar el nombre del proyecto al CAR centro de alto rendimiento. Proyecto 1, en los correos electrónicos que se remitan, así como en los documentos. Las subsanaciones se deben remitir con trazabilidad de respuestas a las mismas. La supervisión manifiesta que las listas de chequeo de revisión se deben modificar de acuerdo con lo que se requiera en cada componente. La interventoría manifiesta que, la subsanación del plan de calidad se remite a la entidad el 2/04/2024. El contratista radicara ante la interventoría el plan de calidad en físico preaprobado el día 1/04/2024. La interventoría informa que el día de ayer 26/03/2024 se remitieron al contratista las observaciones al informe mensual de calidad No. 1. El contratista se compromete a remitir el uniforme subsanado el 27/03/2024.
4. Componente SST
La interventoría manifiesta que el 21/03/2024 se hace una pequeña mesa de trabajo virtual para revisar punto a punto acorde al anexo técnico del apéndice de contratistas del componente SST. El 22/03/2024 se realiza una mesa de trabajo virtual para revisar las observaciones dadas por interventoría teniendo en cuenta el anexo técnico del apéndice de contratistas del componente SST. El 22 de marzo se envía al contratista Consorcio Gibraltar la Segunda Revisión del Plan SG-SST de la V2. Se remitió las respetivas observaciones y lista de chequeo La profesional SST de interventoría manifiesta que el 26 de marzo se realizó una mesa de trabajo presencial en las instalaciones del contratista donde fueron subsanados muchos temas del Plan SG-SST en la que de esa manera puedan hacer una tercera entrega dependiendo del Plan de Contingencia que esté totalmente aprobado.
La supervisión manifiesta que, teniendo en cuenta que el plan SST comprende una gran parte del tema de riesgos, el contratista deberá entregar una V1, sin embargo, quedará sujeto a los cambios que se hagan en el plan de gestión de riesgos, ya que el plan SST debe estar alineado con el plan de gestión del riesgo. El contratista manifiesta que realizara entrega a la interventoría del plan SG-SST debidamente subsanado 1/04/2024. Para que la interventoría revise y apruebe, para proceder a radicar el día 2/04/2024. La supervisión manifiesta que se remitió por parte de la interventoría nuevamente el plan SG-SST de la interventoría sin subsanar el documento V0. La profesional SG-SST manifiesta que el 30/03/2024 remitirá a la entidad el plan SG-SST debidamente subsanado en su totalidad.
La interventoría manifiesta que, en los controles de las matrices de riesgos, se tienen contemplado el tema de vacunación (tétano) de los trabajadores como medida preventiva. Por lo tanto, la supervisión solicita que en el informe mensual de marzo se incluya la programación y el proceso de vacunación, para dar cumplimiento. Esto debe quedar incluido en el Plan SST y el plan de contingencia en las medidas preventivas.
5. Componente ambiental
Se da lectura a los compromisos del acta anterior del componente medioambiental. La interventoría confirma que los profesionales ambientales del contratista profesional residente y profesional en suelos contaminados. **Plan de manejo ambiental (PMA):** El profesional ambiental manifiesta que el PMA fue radicado por interventoría el 10/03/2024 a la supervisión del IDRD y el 27/03/2024 se recibieron las observaciones por parte de la Ing. Alejandra Ramírez. La Ing. Alejandra Ramírez, manifiesta que se debe mejorar el producto y composición de las ficas. Las áreas transversales la línea base componente forestal y fauna, anexe el diagnostico de la red de monitoreo hidrológico al PMA (lixiviados y nivel freático), se deben incluir salidas graficas del componente biótico, abiótico y socioeconómico (áreas de influencia). Adicional, se solicita que las fichas de manejo especial, se debe dar mayor contundencia técnica, detalles, imágenes a la ficha de lixiviados, gases, residuos peligrosos, olores ofensivos y manejo de aguas subterráneas.
El contratista se compromete a remitir el PMA subsanado el 30/03/2024, el documento se debe remitir con la lista de chequeo firmadas por los dos profesionales ambientales de la interventoría y con su respectivo del informe de trazabilidad de observaciones. Se requiere conocer los oficios con los que la interventoría a remitido observaciones al contratista
La interventoria se compromete a radicar el PMA aprobado o el pronunciamiento del estado del mismo, una vez, surtida la revision el 2/04/2024.

Plan de gestión RCD: La interventoría manifiesta que el 18/03/2024, se remitió el plan de gestión de RCD subsanado V2 a la supervisión y se encuentra en revisión. La Ing. Alejandra Ramírez, manifiesta que se remitirá el documento con control de cambios y mediante correo se solicitará a la interventoría y el contratista la validación y aceptación del control de cambios. La supervisión manifiesta que se remitirán el documento del plan de gestión de RCD el dia de hoy 27/0372024.
Plan de contingencia PDC: El 26/03/2024, se recibieron observaciones al plan por parte de la supervisión y esta en proceso de subsanación. La Ing. Alejandra Ramírez Manifiesta que este documento presenta bastantes falencias, se solicita priorizar la revisión y estructuración de este documento, el cual, debe estar radicado a mas tardar el 5/04/2024 ante la autoridad ambiental. el documento se debe remitir con la lista de chequeo firmadas por los dos profesionales SST, ambiental y de riesgo de la Interventoría, teniendo en cuenta, que es un documento transversal y con su respectivo del informe de trazabilidad de observaciones. La supervisión invita a la interventoría a ser más exhaustivo en sus revisiones, teniendo en cuenta, que a la entidad debe llegar un documento decantado. Se informa que este documento presenta un atraso desde febrero, este documento ya debería estar finalizado y no iniciando revisiones para que se tomen las medidas necesarias para tener este documento listo.
La supervisión manifiesta que ya llego un requerimiento de la SDA solicitando el plan de gestión del riesgo y el plan de contingencia, por lo tanto, se solicita que se realice la entrega oportuna de estos documentos, requeridos para el inicio de la obra.
El contratista se compromote a entregar el plan de contingencia (PCD) subsanado el 1/04/2024 y la interventoria a radicar el plan de contingencia PDC aprobado o el pronunciamiento frente al estado del documento al IDRD el 2/4/2024.
Plan de monitoreo de aguas subterráneas: La supervisión informa que se autorizo por metro el ingreso del personal al predio el día de hoy, sin embargo, no hay profesionales ambientales de velódromo, se recuerda que la actividad se debe hacer en conjunto. Se informa que ya fue autorizado el ingreso para el 30/03/2024 para iniciar el proceso de purga de limpieza. La interventoría manifiesta que se realizaron observaciones a la V2 del plan el 26/03/2024, remitidas al contratista para subsanación, no esta aprobado. La Ing. Alejandra Ramírez, solicita que se remita a su correo electrónico el documento cuando ya esté aprobado por parte del Ing. James Otalvaro. El contratista manifiesta que el día de hoy 27/03/2024 se remitirá el plan de monitoreo de aguas subsanado a la interventoría. La interventoría remitirá el plan de monitoreo de aguas a la entidad aprobado el 1/04/2024.
La profesional geotecnia del IDRD, solicita que los datos de las mediciones de tala de agua que se están realizando el día de hoy 27/03/2024, se compartan con los especialistas de geotecnia. El contratista informa que el día 22/03/2024, remitió a la interventoría un comunicado informando de unas actividades adicionales con relación al sondeo y la purga de los pozos, se deben realizar antes del monitoreo, se reviso que no esta incluido dentro de reembolsables, por lo tanto, el día de hoy se remitirá el NP para revisión y aprobación por parte de interventoría, con el fin de que no se convierta en un hecho cumplido.
Informe mensual ambiental: La interventoría manifiesta que ya se recibieron la subsanación del informe mensual ambiental No. 1 y el día de hoy 27/03/2024 se realizara la revisión por parte de interventoría.
Bogotá Construcción Sostenible: la interventoría remitió al contratista observaciones de forma (numeración de los anexos), pero no se ha recibido la subsanación a las mismas. La supervisión aclara que el PMA y RCD se deben actualizar con los ya aprobados en la carpeta de Bogotá Construcción Sostenible.
6. Componente gestión del riesgo
La interventoría manifiesta que el día 21/032024 se realizo mesa de trabajo de socialización de observaciones al plan, sin embargo, no se ha recibido subsanado por parte del contratista. El contratista manifiesta que se esta trabajando en la subsanación del plan, el alcance salidas con mapas es muy alta, es el principal cuello de botella en el plan. El contratista se compromete al 1/04/2024 remitir la subsanación de las observaciones del plan de gestión del riesgo. La supervisión solicita que la interventoría realice el seguimiento respectivo para que el contratista trabaje interdisciplinariamente las áreas residuos peligrosos y nivel freático en el plan de gestión del riesgo.
La interventoría se compromete a radicar el plan de gestión del riesgo el día 3/04/024 ante la entidad. La supervisión reitera que se debe remitir con lista de chequeo firmada y trazabilidad de observaciones.
7. Componente forestal
La interventoría manifiesta que se está en la revisión en el diagnostico forestal, se citó a visita la próxima semana para verificación de individuos que presentan rebrote con el fin de mejorar el diagnostico forestal. Por lo tanto, la subsanación del plan de manejo forestal está sujeta al recorrido forestal que se realizara en el predio el 2/4/2024 para la verificación en campo del estado de individuos arbóreos que presentan rebrotes. Una vez, surtido el recorrido el contratista se compromete a realizar entrega del apéndice subsanado a más tardar el 3/4/2024.

8. Componente de fauna
La interventoría manifiesta que el contratista subsanado las observaciones las observaciones emitidas al plan de manejo de fauna. El contratista manifiesta que por equivocación interventoría hizo observaciones a la V0 y el día de ayer 26/3/2024 se radico la V1, por lo tanto, se va a realizar un alcance a la V1. El contratista manifiesta que el 1/04/2024 se remitirá a la interventoría el plan debidamente subsanado. La interventoría manifiesta que remitirá el plan aprobado el 2/04/2024. Adicionalmente el día 27/03/024 se está proyectando el borrador con la consulta de la SDA para el manejo de especies sin antrópicas, específicamente en especies invasoras (roedores).
9. Componente tecnico
Se da lectura a los compromisos del acta de comité anterior.
Estado de revisión de diseños: La interventoría manifiesta que a la fecha ya se encuentra mas del 90% de la revisión de diseños radicada al IDRD, tanto en digital como en físico. El único pendiente a la fecha es la revisión del informe del componente forestal y fauna.
Programación de obra: La interventoría manifiesta que la programación de obra ya fue aprobada y remitida al IDRD el 19/03/2024 Plan de construcción y coordinación logistica: El plan de construcción y coordinación logistica fue aprobada y remitida al IDRD el 21/03/2024. **APU´s:** Los APU´s hoy se remitirá un correo con los APU´s parcialmente aprobados, aun esta pendiente las observaciones que se hicieron en el comité pasado a los APU´s del componente eléctricos, donde se requiere que el contratista presente la justificación de las inconsistencias que presentan. **Contrato fiduciario:** La interventoría remitió las observaciones al contratista del contrato fiduciario. **Plan de inversión del anticipo:** Pendiente remisión por parte del contratista del plan ajustado y firmado, para remitir en físico al IDRD, ya se encuentra aprobado.
TPO Eléctrica: En el certificado de libertad no aparece el IDRD sino el EAAB como el propietario del predio, el contratista manifiesta que se requiere una actualización o acta de administrativo de derecho del uso del predio por parte de la EAAB al IDRD para continuar con el tramite ante el acueducto. Respecto a lo anterior, el Ing. Oscar Tamayo, manifiesta que se remitirá el contacto del profesional eléctrico del IDRD Ing. Eder para definir el tema en conjunto de la interventoría. El Ing. William Jiménez Salazar, profesional eléctrico de la interventoría solicita al contratista la remisión de la carta de rechazo del tramite por parte de ENEL, donde se aduce lo mencionado con el certificado de libertad. Dado que el contratista de velódromo tiene la misma documentación y no ha presentado ningún inconveniente ante la EAAB.
El profesional eléctrico del IDRD Ing. Eder Romero, respecto a lo anterior, manifiesta que se revisara la información para indicar como proceder.
TPO EAAB: El Ing. Camilo Barrera, manifiesta que el trámite de la TPO ante la EAAB, aclara a las partes que la empresa del acueducto solicito que sea la entidad quien realice la radicación. Por lo tanto, se requiere que el contratista remita los documentos requeridos (programación, planos) para que la entidad continue con el trámite ante el acueducto. Está pendiente la notificación por parte de la EAAB, si el lunes o martes ir al acueducto para recoger el modelo y la capacitación para los profesionales.
BIM: El día 22 de marzo en reunión virtual la supervisión presentó las observaciones y recomendaciones a la V2 del BEP/PEB, y el 26 de marzo mediante el oficio IDRD-CEFE-118-2024 - Observaciones BEP V2 - CAR, la interventoría presento el consolidado de todas las observaciones y recomendaciones para esta versión del documento al contratista. El contratista que remitira la version 3 del plan BEP/PEB el 1/4/2024.
Tras la reunion virtual del 21 de marzo entre el contratista y la interventoría, se establecio la estrategia para el modelamiento, dicha segregacion y cronograma, se debe incluir en la siguiente version del Plan de Ejecucion BIM.
Arq. Francy Murillo, solicita que se radique el plan BEP/PEB de interventoría y se solicita que cada versión del BEP/PEB este radicada en físico en el IDRD. Adicional a lo anterior, se requiere que el 1/4/2024 se remita el seguimiento por parte de la Interventoría mediante correo electronico para ser aprobado por el IDRD.

Cimentacion: La interventoría manifiesta que el 26/03/2024, se remitió al IDRD un comunicado con el concepto y aval del especialista de geotecnia, estructural y ambiental sobre la propuesta presentado por el contratista de pilotes hincados desde el ámbito técnico, para su revisión. Sin embargo, esta previsto su revisión desde el aspecto presupuestal dado que se debe realizar un estudio de mercado.
El contratista presento un balance presupuestal del pilotaje pre-excavados tipo Kelly inicial vrs cuatro ítems nuevos que comprende los pilotes hincados (3 cotizaciones). Se realizo un ejercicio preliminar de balance presupuestal donde se evidencia un ahorro de $3.800 millones debido a que se incluyeron las camisas metálicas perdidas que están en el estudio de suelos sugerida, sin embargo, esto es preliminar.
La interventoría informa que el contratista remite solicitud de suspensión del contrato, debido a las observaciones de diseño presentadas, por lo tanto, se encuentra en revisión de la solicitud desde el ámbito jurídico y esta previsto emitir un concepto el día de hoy 27/03/2024. Respecto a lo anterior, el Ing. Oscar Tamayo, manifiesta su preocupación dado que se tomaron dos meses para realizar esta revisión y tanto la interventoría como el contratista conocían muy bien los términos y condiciones. Se esperará entonces el concepto de la interventoría y la otra semana se realizará una reunión urgente con la subdirectora y la interventoría le plantee a la subdirección la situación. Dado que, desde la supervisión no se pueden tomar estas decisiones.
La supervisión manifiesta su preocupación dado que el contratista no ha realizado los tramites para cambio de constructor responsable, dado que se evidencia como una negativa del contratista a avanzar en la ejecución.
El Ing. Weimar García, especialista de geotecnia de la interventoría, manifiesta que si se revisó el diseño definitivo y se tienen observaciones: no esta claro que concreto se va a utilizar para los pilotes, dado que presenta un concreto de 3000 PSI y de acuerdo con las recomendaciones debe ser 5000 PSI y la longitud del pilote en el diseño es de 32.5 ml y de acuerdo con el diseño debe ser de 35 ml. Está pendiente una evaluación de asentamientos de acuerdo con el tipo de pilotes.
Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que realizara la subsanación de estas observaciones.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Revisón acta reunión de Inicio	Interventoría	27/03/2024
Remitir documentación contratacion personal (planillas-afiliaciones)	Contratista	30/03/2024
Remitir volante de convocatoria y oficios comité de participación ciudadana No. 1.	Contratista-Interventoria	10/04/2024
Subsanación plan de calidad de interventoria	Interventoría	2/04/2024
Radicacion a interventoria plan de calidad en fisico pre-aprobado	Contratista	1/04/2024
Subsanación informe mensual de calidad No. 1	Contratista	27/03/2024
Remitir Plan SG-SST subsanado	Contratista	1/04/2024
Radicar plan SG-SST del contratista	Interventoría	2/04/2024
Remitir Plan SG-SST subsanado de interventoria	Interventoría	30/03/2024
Remitir informe mensual SST No. 1 subsanado	Contratista	1/04/2024
Entrega plan de manejo ambiental (PMA) subsanado	Contratista	30/03/2024
Radicar PMA aprobado al IDRD	Interventoria	2/04/2024
Plan de gestion RCD (control de cambios)	IDRD	27/03/2024
Remitir plan de contingencia (PCD) subsanado	Contratista	1/04/2024
Radicar Plan de contingencia PDC aprobado o el pronunciamiento frente al estado del documento al IDRD	Interventoria	2/04/2024
Plan de monitoreo de aguas subterraneas subsanado a interventoria	Contratista	27/03/2024
Radicar plan de monitoreo aprobado a la entidad	Interventoria	1/04/2024
Revision informe mensual ambiental contratista	Interventoria	27/03/2024
Bogota Construccion sostenible ajusado	Contratista	
Plan de gestion del riesgo subsanado	Contratista	1/04/2024
Entrega plan de gestión del riesgo a la entidad	Interventoria	3/04/2024
Recorrido verificación diagnostico forestal	Contratista-Interventoria	2/04/023
Entrega diagnostico forestal subsanado	Contratista	3/04/2024
Plan de manejo de fauna subsanado	Contratista	1/04/2024
Revisiony aprobación plan de manejo de fauna	Interventoria	2/04/023
Oficio aprobación parcial APU´s	Interventoria	27/03/2024
Plan de inversión del anticipo ajustado fisico y firmado	Contratista	1/04/2024
Indicaciones TPO electrica	IDRD	1/04/2024
Remisión documentos para TPO EAAB	Contratista	1/04/2024
Entrega v3 BEP/PEB	Contratista	1/04/2024
Revisiòn v3 BEP/PEB	Interventoria	3/04/2024
Plan BEP/PEB interventoria	Interventoria	1/04/2024

Carta autorizaciòn BIM acceso modelos BIM	Contratista	1/04/2024
Radicaciòn fisico IDRD versiones BEP/PEB	Interventoria-Interventoria	1/04/2024
Concepto solicitud suspension contrato de obra	Interventoria	27/03/2024
Concepto diseño definitivo pilotes hincados	Interventoria	2/04/023

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI		NO		
Observaciones					
Se adjunta trazabilidad de compromisos del comité anterior al acta.					

Siendo las _____12:30 pm_____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillón

TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS COMITE DE OBRA CAR No. 6				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**	**CUMPLIO/NO CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
Justificación homologación hojas de vida	Contratista	20/3/2024	CUMPLIO	El contratista mediante el comunicado IDRD-3203-E119-2023 de fecha 20/3/2024 la ampliación a justificación de hojas de vida. Mediante comunicado IDRD-CEFE-112-2024 de fecha 21/3/2024 se remitieron las hojas de vida en fisico a la entidad.
Levantamiento total de las actas de vecindad (35)	Contratista	22/3/2024	NO CUMPLIO	A fecha del 26/3/2024 se cuentan con 33 actas de vencindad, sin embargo, se esta a la espera que el contratista remita la totalidad del acta.
Remisión acta de socialización inicial	Contratista	20/3/2024	NO CUMPLIO	Se esta a la espera que el contratista remita el acta de reunion de inicio para revisión de la Interventoria.
Radicación Plan de Calidad Contratista	Interventoria	22/3/2024	NO CUMPLIO	Mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-121-2024 d efecha 26/3/20224, se le notifica al contratista que el plan de calidad se encuentra aprobado y se esta a la espera de recibir la documentación en fisico para radicar.
Concepto subsanación plan SG-SST	Interventoria	20/3/2024	CUMPLIO	El 21 de marzo se hace una pequeña mesa de trabajo virtual para revisar punto a punto acorde al anexo técnico del apéndice de contratistas del componente SST, solo se realizó un proceso corto. El 22 de marzo se realiza una mesa de trabajo virtual para revisar las observaciones dadas por interventoria teniendo en cuenta el anexo técnico del apéndice de contratistas del componente SST, con una intensidad horaria de dos horas y media. *Con esta actividad se le logro despejar dudas al contratista, adicionalmente se programa para el día 26 de marzo una mesa de trabajo presencial en las instalaciones del contratista para verificar que dejen subsanado cada observación y de esa manera ir avanzando para que se pueda lograr cumplir todo el Plan SG-SST teniendo en cuenta el Anexo Técnico del Apéndice y el Formato de lista de chequeo del Plan SG-SST El 22 de marzo se envía al contratista Consorcio Gibraltar la Segunda Revisión del Plan SG-SST de la V2. Se remitió las respetivas observaciones y lista de chequeo Se esta en la espera de decepcionar los informes semanales del componente para mayor gestión en la ejecución de las actividades El 26 de marzo se realizó una mesa de trabajo presencial en las instalaciones del contratista donde fueron subsanados muchos temas del Plan SG-SST en la que de esa manera puedan hacer una tercera entrega dependiendo del Plan de Contingencia que este totalmente aprobado.
Mesa de trabajo para revisión informe mensual No. 1 SG-SST	Contratista-Interventoria	20/3/2024	CUMPLIO	El 21 de marzo se hace una pequeña mesa de trabajo virtual para revisar punto a punto acorde al anexo técnico del apéndice de contratistas del componente SST, solo se realizó un proceso corto.
Radicación producto publicidad exterior visual	Interventoria	22/3/2024	CUMPLIO	Se remitio en fisico mediante el comunicado IDRD-CEFE-116-2024 el dia 26/3/2024 ante la entidad.
Reunión monitoreo hidrologico	Todas las partes	21/3/2024	CUMPLIO	Se realizo mesa de trabajo el dia 21/03/2024 entre los profesionales hidrologicos.
Informe monitoreo hidrologico radicado a la entidad	Interventoria-Contratista	22/3/2024	NO CUMPLIO	El contratista mediante el comunicado Entrega de Plan de Monitoreo Agua Subterránea mediante el comunicado IDRD--3203-E133-2023 de fecha 21/3/2024. Se remiten observaciones mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-122-2024 de fecha 26/3/2024.
Informe mensual ambiental No. 1	Contratista	20/3/2024	CUMPLIO	El contratista mediantte correo electronico remitio el informe mensual ambiental No. 1 debidamente susbanado.
Inicio proceso de monitoreo	Contratista	6/4/2024	VIGENTE	Este compromiso aun se encuentra VIGENTE
Radicación plan de flora y fauna subsanado	Contratista	22/3/2024	NO CUMPLIO	El contratista remitio la subsanación del plan de manejo de flora y fauna el 26/03/2024 mediante correo electronico.

Remisión revisión diagnostico forestal	Contratista	22/3/2024	CUMPLIO	La interventoria el 22/03/2024remitio revisión del apendice paisajístico, respuesta al oficio IDRD-3203-E052-2023 mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-117-2024.
Subsanación plan de riesgos	Contratista	22/3/2024	NO CUMPLIO	A la fecha el contratista no ha remitido el plan de riesgos debidamente subsanado de acuerdo a tas observaciones realizadas por la interventoria.
Mesa de trabajo plan de riesgos	Todas las partes	21/3/2024	CUMPLIO	Se realizo mesa de trabajo el dia 21/03/2024 en conjunto con la entidad, donde se socializaron las observaciones presentadas al plan de gestión de riesgo .
Concepto modificación cimentación	Interventoria	22/3/2024	CUMPLIO	El dia 22/3/2024 mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-111 -2024 se remitio al contratista la revisión diseño estructural para alternativa de pilotes hincados. El contratista el dia 22/3/2024, remitio mediante el comunicado IDRD-3203-E137-2023 el DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS, el cual, se encuentra en revisión por parte de los especialistas de geotecnia y estructuras.
Remitir carta autorizacion ENEL	IDRD	20/3/2024	CUMPLIO	El dia 20/3/2024 se recibo por parte de la entidad la carta de autorizacion ante ENEL, la cual, fue compartida al contratista el mismo dia mediante correo electronico.
Remisión documentos TPO Acueducto	Interventoria	22/3/2024	CUMPLIO	Mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-119-2024 de fecha 26/3/2024 se remito a la entidad solicitud de documentos TPO EAAB
Radicar ante entidad solicitud disponibilidad VANTI	Interventoria	21/3/2024	CUMPLIO	Se radico en fisico mediante el comunicado IDRD-CEFE-104-2024 se remitio solicitud presentada por el contratista ante vanti, radico en fisico el 22/03/2024.
Carta autorización ingreso modelo BIM	Contratista	22/3/2024	CUMPLIO	Mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-100-2024 del 20/3/2024, se remitio solicitud al IDRD, con radicado No. 20242100104592
Informe seguimiento BEP (mesa de trabajo)	Interventoria	22/3/2024	CUMPLIO	Se realizo mesa de trabajo el dia 22/3/2024 en conjunto con la supervisión para las aclaraciones de obervaciones al BEP/PEB y la estrategia de segregación y cronograma de modelamiento.
Remisión acta mesa de trabajo topografia	Interventoria	21/3/2024	CUMPLIO	El 21/3/2024 se remitio mediante correo electronico acta de mesa de trabajo de topografia, se recibieron observaciones por parte de la supervisión el mismo dia, las cuales fueron subsanadas el 26/3/2024 mediante correo electronico.
Subsanación actas de comite No. 3, No. 4 y No. 5	Interventoria	27/3/2024	NO CUMPLIO	La interventoria se compromete en el el presente comite, que el dia de hoy 27/03/2024 quedaran subsanadas dichas actas.

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

095

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	# ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
										FECHA	HORA	
ENVIADO	IDRD-3203-E001-2023	27/12/2023	Sin registro	Solicitud apertura y condiciones de manejo cuenta corriente CONSORCIO GIBRALTAR	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9#72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
ENVIADO	IDRD-3203-E002-2023	27/12/2023	[redacted]	Envio formularios firmados y documentos apertura cuenta corriente 833-034908 CONSORCIO GIBRALTAR	1 Solicitud vinculación persona	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9#72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
ENVIADO	IDRD-3203-E003-2023	9/1/2024	[redacted]	Solicitud de riesgo en el predio ubicado en la localidad de Kennedy	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -	N.A.	Diagonal 47 No. 77A-09 Int 11	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	10-01-2024-8:31	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -
RECIBIDO	CIG-IDRD-001-2023	12/1/2024	N.A.	Entrega de documentación etapa Inicial	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	ltdtactiones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-003-2023	12/1/2024	N.A.	Solicitud de esquema de localización de campamentos de obra y cerramiento del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	ltdtactiones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-004-2023	12/1/2024	N.A.	Solicitud de información URGENTE - generación de empleos profesional y operativo	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	ltdtactiones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E004-2023	10/1/2024	[redacted]	Solicitud firmo autenticado	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-001-2023	10/1/2024	N.A.	Entrega de documentación etapa Inicial	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	ltdtactiones@amr.com.co	N.A.	Salda	10/1/2024	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E005-2023	16/1/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-001-2023 entrega de documentación etapa Inicial y CID-IDRD-CEFE-002-2024 entrega documentación	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E006-2023	16/1/2024	N.A.	Respuesta oficio CIG-IDRD-004-2023 solicitud de información urgente - generación de empleos profesional y operativo	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-007-2024	19/1/2024	N.A.	Remisión de Información Técnica del Contrato de Consultoría No. 3662 de 2019 - CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL	1 FENJARDINERYA	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-009-2024	22/1/2024	N.A.	Solicitud de implantación del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E007-2024	22/1/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-008-2024 Arte Valla	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E008-2024	22/1/2024	[redacted]	Respuesta oficio 003-2024 Cerramiento de obra	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E009-2024	23/1/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-009-2024 Cerramiento de obra	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-011-2024	23/1/2024	N.A.	Observaciones arte de la valla	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-012-2024	24/1/2024	N.A.	Reiteración - Solicitud de Implantación del Proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-014-2024	25/1/2024	[redacted]	Remisión Oficio IDRD No. 20244200018391 y Documento "Factibilidad de Servicio - EAAB"	88 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-015-2024	26/1/2024	[redacted]	Remisión Oficio IDRD No. 20244200020771 y Documentos "Factibilidad No. 1500201926 y Proyecto Serie 3 No, 1500372442"	6 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-016-2024	26/1/2024	[redacted]	Remisión Oficio IDRD No. 20244200020771 y Documentos "Factibilidad No. 1500201926 y Proyecto Serie 3 No, 1500372442"	58 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0010-2023	26/1/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-011-2024 Observaciones Arte Valla	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0011-2023	26/1/2024	[redacted]	Solicitud de información consultoría	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0012-2023	31/1/2024	[redacted]	Carta condiciones de manejo Gibraltar	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9#72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-019-2024	31/1/2024	[redacted]	Información firma de acta de inicio y tramite desembolso de anticipo.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	recenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0013-2023	2/2/2024	[redacted]	Solicitud de documento para conformación de fiducia	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriadbralter@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.

ENVIADO	IDRD-3203-E0014-2023	2/2/2024		Solicitud de certificado bancario IDRD	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0015-2023	2/2/2024		Remisión documentos plan de gestión social	43 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-020-2024	2/2/2024		Cumplimiento Acuerdo 787-2020 Concejo de Bogotá de vallas de obra	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0016-2023	6/2/2024		Firmo acta de inicio y solicitud de fecha de entrega del lote de construcción del CEFE Gibraltar	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0017-2023	7/2/2024		Remisión revisión apéndice forestal	11 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0018-2023	6/2/2024		Remisión Plan de manejo ambiental y plan de contingencia	129 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0019-2023	7/2/2024		Remisión Plan de gestión de residuos de construcción y demolición	32 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0020-2023	8/2/2024		Remisión informe de revisión estructural	28 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0021-2023	7/2/2024		Remisión plan de gestión de riesgo	46 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0022-2023	7/2/2024		Remisión informe eléctrico	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-021-2024	5/2/2024		ACTA DE INICIO para firma	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-023-2024	7/2/2024		ACTA DE INICIO para firma	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-024-2024	7/2/2024		ENTREGA PREDIO PARA CONSTRUCCION DEL CAR - MANZANA DEL CUIDADO PORVENIR	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0023-2023	9/2/2024		Remisión informe Instalaciones mecánicas de aire acondicionado	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0024-2023	9/2/2024		Remisión informe arquitectura	68 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0025-2023	9/2/2024		Contenido valla de obra	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0026-2023	12/2/2024		Remisión personal comisión topografía	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0027-2023	12/2/2024		Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave	27 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0028-2023	13/2/2024		Remisión documentos PMT	6 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0029-2023	13/2/2024		Remisión revisión componente seguridad y control	12 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0030-2023	13/2/2024		Remisión revisión componente de voz y datos	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0031-2023	13/2/2024		Solicitud de línea técnica de usuario y clave para IDEAM	PENDIENTE	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0032-2023	14/2/2024		Remisión acta de inspección preliminar	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0033-2023	14/2/2024		Contenido Requerimiento de vigilancia y seguridad en el predio del proyecto	PENDIENTE	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-027-2024	14/2/2024		Requerimiento de vigilancia y seguridad en el predio del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-028-2024	14/2/2024		Solicitud de documentos para registro de valla de obra	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	arrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0034-2023	15/2/2024		Remisión programación y flujo de inversión	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriasbralzar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.

097

ENVIADO	IDRD-3203-E0035-2023	15/2/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-027-2024	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0036-2023	16/2/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-031-2024 Revisión No 1 Plan de Manejo de tránsito.	6 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0037-2023	16/2/2024	[redacted]	Remisión maquinaria mínima del proyecto.	14 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CI-FE-032-2024	16/2/2024	[redacted]	Revisión No. 1 Plan de Gestión del Riesgo – respuesta comunicado IDRD-3203-E021-2023.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0038-2023	20/2/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-028-2024	42 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0039-2023	20/02/2024	Sin registro	respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-029-2024 Entrega Observaciones No.1 Plan de Gestión Social	111 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0040-2023	20/02/2024	[redacted]	remisión informe de geotecnia	22 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-034-2024	20/2/2024	Sin registro	Revisión No. 2 Entrega Observaciones Índice del Plan de Contingencia del CAR Gibraltar.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-035-2024	20/2/2024	Sin registro	Revisión No. 2 Entrega Observaciones Índice del Plan de Contingencia del CAR Gibraltar.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0041-2023	21/02/2024	[redacted]	Entrega de Análisis de precios unitarios (APU 's) para el proyecto.	2 folios	CONSORCIO+H63:O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0042-2023	21/02/2024	[redacted]	Entrega de Plan de inversión de anticipo	1 folio	CONSORCIO+H63:O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0043-2023	21/02/2024	Sin registro	emisión sistema de gestión y salud en el trabajo	1 FOLIO - APÉNDICE SG-SST IDRD 102	CONSORCIO+H63:O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0044-2023	21/02/2024	[redacted]	Ubicación de portes, cámaras Times Lapse y P.A.C punto de atención al ciudadano.	6 folios	CONSORCIO+H63:O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0045-2023	21/02/2024	[redacted]	Cambio representante legal suplente Consorcio Gibraltar.	1 folio	CONSORCIO+H63:O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0046-2023	21/02/2024	[redacted]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-029-2024 Revisión No. 1 de hojas vida profesionales	25 folios	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0047-2023	22/02/2024	[redacted]	Alcance oficio IDRD-3203-E044-2026 Revisión No. 1 de hojas vida profesionales.	32 folios	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-038-2024	22/2/2024	Sin registro	Revisión hojas de vida y aceptación del personal del contratista de obra No.1.	ZIP	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0048-2023	23/02/2024	[redacted]	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-035-2024 APROBACION PLAN DE GESTION SOCIAL V-1	112 FOLIOS	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0049-2023	23/02/2024	[redacted]	Formatos apertura y condiciones de manejo cuenta contiene CONSORCIO GIBRALTAR		CONSORCIO GIBRALTAR	BANCO ITAU - Juan Pablo Solomonte	N.A.	Calle 12 #7-32	N.A.	N.A.	BANCO ITAU - Juan Pablo Solomonte
ENVIADO	IDRD-3203-E0050-2023	23/02/2024	Sin registro	Cambio sistema de alimentación	N.A.	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0051-2023	23/02/2024	Sin registro	Alcance oficio IDRD-3203-E038-2023, certificación de bienes de patrimonio	1 folio	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-040-2024	23/2/2024	Sin registro	Revisión hojas de vida H62 y H63 y aceptación del personal del contratista de obra	ZIP	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-042-2024	23/2/2024	Sin registro	Aprobación piezas comunicativas – Centro de Alto Rendimiento	8 Folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez [redacted]	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	eerrenda@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0052-2023	26/02/2024	Sin registro	REMISIÓN APÉNDICE PAISAJÍSTICO.	51 folios	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [redacted]	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0053-2023	27/02/2024	[redacted]	REMISIÓN PLAN DE CALIDAD	366 folios	CONSORCIO+H65:O6863: O63IO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriasbraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.

ENVIADO	IDRD-3203-E0054-2023	27/02/2024	CIG-IDRD-CEFE-032-2024 Plan de gestión del riesgo. CONSORCIO GIBRALTAR	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-032-2024 Plan de gestión del riesgo.	81 folios	CONSORC+H+H68:O6843: O6390 GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0055-2023	27/02/2024	Sin registro	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-040-2024 Revisión hojas de vida No.2 y No.3 y aceptación del personal del contratista de obra	32 folios	CONSORC+H+H68:O6843: O6390 GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-046-2024	27/2/2024	Sin registro	Actualización del Certificado de prestación de servicio de gas emitido por Vanti para el Centro de Alto Rendimiento.	2 Folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-054-2024	27/2/2024	CIG-IDRD-CEFE-032-2024 Plan de gestión del riesgo. CONSORCIO GIBRALTAR	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-032-2024 Plan de gestión del riesgo.	81 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0056-2023	25/02/2024	Sin registro	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-030-2024 Plan de Manejo Ambiental.	La cantidad de folios no coincide con	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0057-2023	28/02/2024	Sin registro	ALCANCE OFICIO IDRD-3203-E055-2023 Revisión hojas de vida	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0058-2023	28/02/2024	CIG-IDRD-CEFE-029-2024 Programación fase 01 Pre obra. CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión programación fase 01 Pre obra.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0059-2023	1/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-031-2024 Remisión de cimentación. CONSORCIO GIBRALTAR	Alcance oficio IDRD-3203-E050-2023 Comité de cimentación.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0060-2023	1/03/2024	N.A.	POLIZA 400052883 NACIONAL DE SEGUROS S.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	N.A.	N.A.	DANIEL LONDOÑO	N.A.	DANIEL LONDOÑO
ENVIADO	IDRD-3203-E0061-2023	1/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-033-2024 PGRCD V2 CONSORCIO GIBRALTAR	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD v2.	La cantidad de folios no coincide con	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ICOP LTDA.	N.A.	ICOP LTDA.
ENVIADO	IDRD-3203-E0062-2023	1/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-034-2024 PLAN DE CONTINGENCIA v2. CONSORCIO GIBRALTAR	PLAN DE CONTINGENCIA v2.	La cantidad de folios no coincide con	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-050-2024	3/3/2024	CIG-IDRD-CEFE-050-2024 Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar	Revisión No. 1 Programa de Residuos de Construcción y Demolición -RDC- respuesta comunicada IDRD--3203-E061-2023.	59 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0063-2023	4/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-035-2024 Ubicación cámaras time loose. CONSORCIO GIBRALTAR	Ubicación cámaras time loose.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0064-2023	4/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-036-2024 Remisión ajuste programación fase 02 obra. CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión ajuste programación fase 02 obra.	La cantidad de folios no coincide con	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0065-2023	4/03/2024	CIG-IDRD-CEFE-037-2024 Remisión revisión componente hidrosanitario y gas CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión revisión componente hidrosanitario y gas	La cantidad de folios no coincide con	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-051-2024	5/3/2024	CIG-IDRD-CEFE-051-2024 Remisión de cimentación CONSORCIO GIBRALTAR	Consideraciones y recomendaciones del Especialista Estructural de la Interventoría respecto al cambio de cimentación - respuesta Oficio IDRD-3203-E050-2023.	8 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-052-2024	05 de marzo de 2024	RECIBIDO EN 4 FOLIOS	Remisión Manual de uso Marca – Bogotá.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-054-2024	05 de marzo de 2024	RECIBIDO EN 4 FOLIOS	Revisión No. 1 IDRD--3203-E020-2023- Informe de revisión estructural.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-055-2024	06 de marzo de 2024	RECIBIDO EN 4 FOLIOS	Revisión No. 2 Plan de Gestión del Riesgo – respuesta comunicada IDRD--3203-E054-2023.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0066-2023	7/03/2024	Sin registro	Remisión PAC	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-053-2024	08 de marzo de 2024	RECIBIDO EN 4 FOLIOS	Respuesta comunicados IDRD--3203-E055-2023 Respuesta Oficio CIG-IDRD-CEFE-040-2024 Revisión hojas de vida No.2 y No.3 y	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-056-2024	08 de marzo de 2024	RECIBIDO EN 4 FOLIOS	Revisión No. 1 Plan de Calidad – respuesta comunicada IDRD--3203-E053-2023 REMISIÓN PLAN DE CALIDAD	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez

RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-057-2024	8 de marzo de 2024	[illegible]	Solicitud remisión pólizas actualizadas contrato de obra: IDRD-3203- -2023 Centro de alto Rendimiento.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0068-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0069-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	PERSONERIA LOCAL DE BOSA	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	PERSONERIA LOCAL DE BOSA	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0070-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0071-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0072-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0073-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0074-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0075-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0076-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0077-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0078-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0079-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0080-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0081-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0082-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0083-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.

ENVIADO	IDRD-3203-E0084-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0085-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0086-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0087-2023	10/03/2024	Sin registro	Radicación solicitud certificación disponibilidad de servicio Vanti.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-059-2024	11 de marzo de 2024	[redacted]	Revisión No. 2 - Programación de obra (fase 2) y flujo de inversión, Respuesta a comunicado: IDRD-3203-E064-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@emp.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0067-2023	11/03/2024	[redacted]	Documentos Anticipo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriadibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0088-2023	11/03/2024	[redacted]	Remisión Aprobación del COI con la aprobación del PMT.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriadibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0089-2023	11/03/2024	[redacted]	Concepto técnico cimentación pilotaje	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0090-2023	12/03/2024	[redacted]	SOLICITUD COPIA DE ACTO ADMINISTRATIVO VINCULACIÓN DEL CARGO Y ORDENADOR DEL GASTO IDRD.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0091-2023	12/03/2024	[redacted]	Alcance oficio 064 Ajuste programación fase 02.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0092-2023	12/03/2024	[redacted]	Ubicación de las cámaras de 8ma fase	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0093-2023	12/03/2024	[redacted]	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN CON PILOTES HINCADOS	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0094-2023	13/03/2024	[redacted]	Publicación hojas de vida	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriadibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0095-2023	12/03/2024	[redacted]	Plan de ejecución SUM V1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0096-2023	13/03/2024	[redacted]	Entrega Informe gestión N°1 SST – Fase preconstrucción	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0097-2023	13/03/2024	rad No 2024-643-043468-2 fecha: 14/03/2024 9:53:36 am	Invitación reunión de Inicio	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Departamento Nacional de Planeación	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	Departamento Nacional de Planeación	N.A.	N.A.

ENVIADO	IDRD-3203-E0098-2023	13/03/2024	rad No 2024-663-043664-2 fecha: 14/03/2024 9:49:02 am	Invitación reunión de inicio	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Departamento Nacional de Planeación	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	Departamento Nacional de Planeación	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0099-2023	14/03/2024	[illegible]	Pagares originales de las polizas del contrato de obra	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203 E0100-2023		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0101-2023		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD 3203 E0102-2023	14/03/2024	[illegible]	ACTAS DE VECINDAD.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0103-2023	14/03/2024	[illegible]	Alcance al oficio IDRD-3203-E090-2023 Informe SST N°1 preconstrucción Versión 2.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0104-2023	14/03/2024	[illegible]	RESPUESTA A COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-058-2024 REVISION APU	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203 E0105-2023	14/03/2024	[illegible]	Alcance oficio IDRD-E005-2023 entrega de documentación etapa inicial y CID-IDRD-CEFE-002 2024 entrega de documentación etapa inicial.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203 E0106-2023	14/03/2024	[illegible]	Remisión plan de manejo de fauna	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203 E0107 2023	15/03/2024	[illegible]	Entrego informe forestal No. 1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0108 2023	15/03/2024	[illegible]	Alcance oficio IDRD-3203-E094-2023 proceso de valoración y aprobación hojas de vida	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD 3203 E0109 2023	15/03/2024	[illegible]	Contrato de fiducia Consorcio Gibraltar.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-070 -2024	15 de marzo de 2024	[illegible]	Aprobación programación de obra (fase2) y Flujo de inversión del proyecto - Respuesta a comunicado; IDRD-3203-E091-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-071 -2024	15 de marzo de 2024	[illegible]	Resultado revision Versión 1 del Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas – respuesta correo electrónico CDRC GIBRALTAR - Plan de Monitoreo	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-088-2024	16 de marzo de 2024	[illegible]	Radicación Plan de Ejecución BIM PEB/BEP en su segunda versión.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0110	18/03/2024	[illegible]	PROGRAMA DE DOCUMENTOS ENTREGABLES FASE I.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD 3203 E0111		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.

ENVIADO	IDRD-3203-E0112	18/03/2024	[illegible]	actualización de polizas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0113	18/03/2024	[illegible]	Alcance oficio IDRD-3203-E0108-2023 hojas de vida, hidrogeologo y el ing informatico y de telecomunicaciones	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0114	18/03/2024	[illegible]	Documentos de soporte trámite Registro Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0115	18/03/2024	[illegible]	ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0116		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0117		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0118	18/03/2024	[illegible]	remisión informe social # 1 mes de febrero	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0119	18/03/2024	[illegible]	Alcance oficio IDRD-3203-E0110-2023 Remisión plan de gestión de riesgo de desastres v3	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0120		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0121	19/03/2024	[illegible]	PROGRAMACION APROBADA EN FISICO	10 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0122		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0123	18/03/2024	[illegible]	DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0124	19/03/2024	[illegible]	PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-090-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión Aprobación del COI con la aprobación del PMT - IDRD-3203-E088.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-092-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión hojas de vida No. 6 y aceptación del personal del contratista de obra No. 4	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-093-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Apremio subsanación a observaciones y lista de chequeo al Plan SG-SST para entrega, para su conocimiento y fines pertinentes.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-094-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Remision programación	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-095-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN CON PILOTES HINCADOS	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez

RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-096_2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión de las garantías contractuales del Consorcio Gibraltar de cumplimiento estatal No 400052682 y responsabilidad civil Consorcio No 400052684 actualizadas a	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-097_2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Aprobación informe social No 1 V1– Centro de Alto Rendimiento	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-098_2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	APROBACION PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Vr2	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-099-2024	19 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión No. 3 Plan de Gestión del Riesgo – respuesta comunicada IDRD–3203-E0119-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-100-2024	20 de marzo de 2024	[illegible]	A Entidad Autorización modelos Revit Consultoria diseños	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-101-2024	20 de marzo de 2024	[illegible]	A Entidad Informe Interventoría Rev. Hidrosanitaria y gas	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-102-2024	20 de marzo de 2024	[illegible]	A Entidad Solicitud diseño de sistemas de drenaje sostenible SUDS	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0126	20/03/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG IDRD-CEFE-093 2024 Aprobo subsanación o observaciones y lista de chequeo al Plan SG-SST para entrega	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0127	20/03/2024	[illegible]	Entrega de Análisis de Precios Unitarios de Actividades No Previstas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0128	21/03/2024	[illegible]	Remisión en físico hojas de vida aprobadas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0129	21/03/2024	[illegible]	Remisión en físico plan de inversión del anticipo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0125	22/03/2024	[illegible]	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. IDRD-CTO-3203-2023	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0130	22/03/2024	[illegible]	Remisión en físico documentos valla	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0131	22/03/2024	[illegible]	Remisión Plan de Construcción y Logistica	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0132	21/03/2024	[illegible]	Remisión plan de manejo de tránsito	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0133	21/03/2024	[illegible]	Entrega de Plan de Monitoreo Agua Subterránea	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0134		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-104_2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión radicado Vanti	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-105_2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Aprobación Plan de Construcción y Coordinación Logística Respuesta v	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez

RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-109-2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión No. 1 Informe mensual Forestal – Febrero Vr 2 y Ficha del componente Forestal Vr.1	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-107-2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Solicitud implementación PMT	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-108-2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-109-2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión No. 1 Opción Pilotes Hincados	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-110-2024	21 de marzo de 2024	[illegible]	Observaciones a la versión 0 Informe Mensual No. 1 Fauna.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0135	22/03/2024	[illegible]	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0136	22/03/2024	[illegible]	Aclaración de especificación ítem. 1.7.4 CERRAMIENTO LÁMINA TRAPEZOIDAL CAL 24 (TUBO REC1-LÁMIN.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0137	22/03/2024	[illegible]	DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0136		[illegible]	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-111-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN TECNICA PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACION CON PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-112-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Entrega hojas de vida del personal clave del contratista aprobadas por la interventoría	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-113-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-114-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión plan de construcción y coordinación logística aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-115-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión físico Plan de Manejo de Tránsito Aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-116-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión físico documentación Valla	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-117-2024	22 de marzo de 2024	[illegible]	Revisión Apéndice Paisajístico, Respuesta comunicado IDRD--3203-E052-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-120-2024	25 de marzo de 2024	[illegible]	Observaciones al plan de contingencia	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0138	26/03/2024	[illegible]	DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PROVISIONAL DE OBRA TPO EAAB	n folios	CONSOPCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-118-2024	26 de marzo de 2024	[illegible]	Observaciones BEP V2 - CAR	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-119-2024	26 de marzo de 2024	[illegible]	Solicitud documentos para trámite de provisional de obra (TPO) ante EAAB	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez

RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-121-2024	26 de marzo de 2024	[illegible]	Notificación aprobación Plan de Calidad	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-122-2024	26 de marzo de 2024	[illegible]	Observaciones al Plan de Monitoreo de Agua Subterránea. Respuesta IDRD-3203-E133-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-123-2024	26 de marzo de 2024	[illegible]	Remisión informe correspondiente a la revisión del INFORME DE INSTALACIONES MECÁNICAS DE AIRE ACONDICIONADO. Respuesta oficio IDRD-3203-E0023-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0140	27/03/2024	[illegible]	SOLICITUD DE CONTINUACION DEL CICLO DE VIDA MODELOS BIM	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0141	27/03/2024	[illegible]	Solicitud manejo de roedores	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaria Distrital de Salud	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	Secretaria Distrital de Salud	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0142		[illegible]	pondiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0143	27/03/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG IDRD-CEFE-071-2024 Observaciones plan de ejecución BIM.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG IDRD CEFE 125 2024	27 de marzo de 2024	[illegible]	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3203-2023. Oficio IDRD-3203-E125-2023 de 22 de marzo de 2024	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez

ANEXO 3

LISTADO DE REGISTROS

107

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	
FO-GC-02	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/03/2024

CAR GIBRALTAR								
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL/FISICO	NIVEL DE ACCESO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
EXTERNO	N/A	ACTA DE COMTÉ REUNIÓN	DIRECTOR DE OBRA	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
EXTERNO	N/A	LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO DE DIVULGACIÓN	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	DESTRUIR
INTERNO	N/A	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE APENDICE FORESTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ELECTRICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION INSTALACIONES MECÁNICAS - AIRE ACONDICIONADO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION DE ARQUITECTURA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE VOZ Y DATOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE GEOTECNIA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL APENDICE PAISAJISTICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	VALLA DE OBRA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	APENDICE HIDROSANITARIO REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
	Nota: CONSORCIO UTILIZA LOS FORMATOS DISPUESTOS POR EL IDRD APLICABLES AL PROYECTO							

ELABORÓ: ING. CAROLINA SANCHEZ LEÓN

ANEXO 4

LISTADO MAESTRO DE INFORMACION DOCUMENTADA

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/03/2024

CEFE GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
INTERNO	PL-GC-01	PLAN DE CALIDAD	3	26/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	20/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2	12/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	2	1/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	4	18/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE GESTIO DEL RIESGO	3	15/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	2	23/02/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	1	16/02/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	2	25/02/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-08	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MONITOREO HIDROGEOLOGICO	1	13/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA	1	19/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE EJECUION BIM	2	27/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-01	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-03	MATRIZ LEGAL TÉCNICA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-04	MATRIZ LEGAL SST	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-05	MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-06	MATRIZ LEGAL SOCIAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-10	MATRIZ DE PRESERVACION DE MATERIALES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-11	MATRIZ DE PRESERVACION DE LA OBRA EJECUTADA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	IN-GC-07	INFORME MENSUAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-09	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-01	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-02	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-03	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR

110

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/03/2024

CEFE GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
INTERNO	PR-GC-04	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-05	PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES "NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-MC-01	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-03	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-04	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-05	TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-06	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS: "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS DE DISEÑO"	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-07	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-08	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-09	LISTADO MAESTRO DE PLANOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-12	LIBERACION DE TOPOGRAFIA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-13	LIBERACION	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-14	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	1	15/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-15	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1	15/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-01	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-02	PROGRAMA DE AUDITORIAS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-03	PLAN DE AUDITORIA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-04	INFORME DE AUDITORÍA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR

111

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/03/2024

CEFE GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
EXTERNO	N/A	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC
EXTERNO	N/A	CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	ACTA DE COMTÉ REUNIÓN	2	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO DE DIVULGACIÓN	4	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	REVISION Y VERIFICACIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO CONSULTORA_v1	4	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	FICHA TÉCNICA PROCESOS DE OBRA O CONSULTORIA_v1	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y O SERVICIO NO CONFORME	3	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	3	N/A	IDRD
	Nota: CONSORCIO UTILIZA LOS FORMATOS DISPUESTOS POR EL IDRD APLICABLES AL PROYECTO				

ELABORADO POR: ING. CAROLINA SANCHEZ LEON

ANEXO 5

VERIFICACIÓN
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

1

113

Fecha de ajuste:	Febrero 12 de 2024.
Fecha de próximo ajuste:	Agosto 12 de 2024.

Instrumento patrón COLIMADOR usado para este ajuste: marca SOUTH modelo W420-3 N° T52176, patronado con el teodolito marca WILD Modelo T2 patrón para la inclinación y el nivel automatico marca WILD modelo NA2 patrón para la precisión de la nivelación. Todos los patrones Usados para la inspección se calibraron con patrones de acuerdo a los estándares internacionales.

Transv. 76 c Bis N° 82-09 • Tel.:3589196 • Cel.:311 2190228 - 320 2432930
j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com • www.marfingenieria.com • Bogotá, D.C.

114

José Gabriel Martínez Luna

Técnico Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen Común
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE
Nº 3166

COLIMADOR DE CONTROL, W420-3 T52176 South	CORRECCION	AJUSTE	LIMPIEZA	FUNCIONAMIENTO OPTICO
SISTEMA DE COLIMACIÓN				
SISTEMA DE COMPENSACIÓN	X	X	X	O. K.
ERROR DETECTADO VERTICAL	10"	X	X	O .K.
ERROR DETECTADO HORIZONTAL	8"	X	X	O .K
BASE NIVELANTE	X	X	X	O .K
MOVIMIENTOS AXIALES	X	X	X	O .K
OPTICA	X	X	X	O .K.
NIVELES	X	X	X	O K

Error corregido Vertical: 10" Error corregido horizontal: 8"

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERACIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Intervalo de compensación	±3'	<10"
Nivel circular	<8´/2 mm	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

JOSE GABRIEL MARTINEZ LUNA: certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de control.

Cordialmente,

José G. Martínez Luna
NIT: 17.025.308-3

José G. Martínez L.

Febrero 12 de 2024.
Pag.2

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: 3203 - 2023. FECHA 15 - FEB / 2024.

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO ORIENT NTS-1002R N:

PRECISIÓN 2"

CÓDIGO 1211333.

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☐ NO ☑

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	37°21'46"
2		
	1	00°00'00"
	3	65°24'17"
3		
	2	00°00'00"
	1	77°13'57"
	S D DERECHO	



Sumatoria D observado	=	180°00'00"
n - 2	=	1 * (180)
Diferencia	=	00' 00' 00"
e = a*n	=	00' 00' 06"

e: Error máximo permisible
a = Precisión del equipo
n= número de vertices
Distancia minima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

ELABORO: Firma

(Nombre) Mexi Riaño.

(Cargo) Topografo.

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: 3203 - 2023 FECHA: 15 - FEB / 2024

OBJETO: Actividades Del Centro De Alto Rendimiento.


CONTRATISTA: Consorcio Gibraltar. INTERVENTORIA: Consorcio Interventores Gibraltar.

PARQUE: Gibraltar.

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO Sokkia. CODIGO 404196

El equipo correspondo al que aparece en el certificado de verificación? SI ☐ NO ☐



LECTURAS

A1= 1.503	mm	B1= 1.751	mm
A2= 1.952	mm	B2= 2.203	mm
A1 - A2= 0.449	mm	B1 - B2= 0.449	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0.000 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☑

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO Mira

PRECISIÓN mm

CÓDIGO

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
NA	NA	—
NA	NA	—

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☒	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☒
LEGIBLE	SI ☒	NO ☐

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100124442 Código Web: DI@4&f
FECHA:16-04-2024 09:24:16 FOLIOS: 118
RADICADOR: MARISOL CARDONA HINCAPIE
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: REMISION INFORME MENSUAL DE OBRA NO 2 CO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

CIG-IDRD-CEFE-169-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING. OSCAR RICARDO TAMAYO
Profesional Especializado
oscar.tamayo@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06

Referencia. **CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023** cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Remisión Informe Mensual de Obra No. 2 Componente de Calidad

Respetada Ingeniero:

Como interventoría delegada para el contrato de la referencia, nos permitimos remitir el Informe Mensual No. 2 del componente de calidad que comprende el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, debidamente aprobado para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Arq. Raúl Pinzón
Director de Interventoría

Elaboro y proyecto: Arq. Alejandra Castrillón. Residente Interventoria.
Revisó: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón. Coordinadora de Interventoría.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.

Anexos: Informe Mensual No. 2 Calidad (117 Folios)
(1 CD)

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia