Fecha 2024-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Ajuste diseños y Construcción de la Cicloalameda Medio Milenio, desde el Tunal hasta la Calle 24

CONTRATO No. IDU-1177-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Patricia Javela Javela - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	19.52%
% EJECUTADO	0.4%
% VARIACIÓN	-19.12%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución. Desarrollando actividades de la etapa de Consultoría. Plazo de la etapa de Consultoría programado se culminó el 21 de febrero de 2024 sin completar requerimientos contractuales.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ALAMEDA 2023	**Contratista**	CONSORCIO ID MEDIO MILENIO
Contrato No.	IDU-1177-2023	**Contrato No.**	IDU-1320-2023
Valor Inicial	$ 87.998.178.902,00	**Valor Inicial**	$ 10.500.897.914,00
Total Contrato	$ 87.998.178.902,00	**Total Contrato**	$ 10.500.897.914,00
Valor Pagado	$ 495.717.276,00	**Valor Pagado**	$ 433.257.917,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2023-07-13	**Fecha de Iniciación**	2023-07-13
Fecha de Terminación Actual	2025-09-21	**Fecha de Terminación Actual**	2025-09-21
No. Empleos generados	47	**No. Empleos generados**	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	15,37	$ 3.115.790.798,00	$ 478.897.045,70

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Topografía	100.0	100.0	0.0	
Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	100.0	90.0	-10.0	
Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	
Patrimonio	100.0	100.0	0.0	

Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	100.0	90.0	-10.0	
Diseño de Redes energía, telecomunicaciones y Gas Natural	100.0	80.0	-20.0	
Estudios y Diseños Estructurales	100.0	100.0	0.0	
Suelos y Geotecnia	100.0	0.0	-100.0	
Pavimentos	100.0	80.0	-20.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	100.0	93.39	-6.61	
Estudios Sociales	100.0	100.0	0.0	
Presupuesto	100.0	0.0	-100.0	
Cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	0.0	-100.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	100.0	0.0	-100.0	
Patrimonio	100.0	0.0	-100.0	
Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	100.0	0.0	-100.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	100.0	0.0	-100.0	