INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: ABRIL DE 2024
Fecha de Informe: 24 ABRIL DE 2024

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 05 de abril de 2024 Contrato 116-2023 –(Establecimiento de salud de La Planada de Avirama, *municipio de Páez*: Contratista :***JAIR LOPEZ ROJAS)***

Se realiza visita técnica a la obra por la supervisión. Se recomienda al personal que utilice los elementos de protección personal E.P.P. de forma constante. Se verifica la instalación de las láminas de PVC para el cielo falso, las cuales están de acuerdo a las especificaciones de diseño y niveladas adecuadamente. Se libera esta actividad para que se proceda con la instalación de las luminarias respectivas de acuerdo a los planos de las instalaciones eléctricas. Se recomienda al contratista completar la instalación de las medias cañas en las áreas donde se requiera según los diseños arquitectónicos. Para la fabricación e instalación de las rejas de seguridad para las ventanas V1 y V2 , se recomienda reforzar con un paral metálico de 2” x 2” en el centro de la luz. Se solicita colocar las tapas para las válvulas de PVC de ½”, en material plástico de acuerdo a lo especificado. Se verifica instalación de ventanas en aluminio, con vidrio de 4 mm de acuerdo a las especificaciones y criterios de aceptación y perfiles modificados para las ventanas V1 y V2 . Se libera esta actividad para la opalizada de vidrios en las áreas que se requieran según diseños. Se cumplió con la entrega del cronograma de obra actualizado a la nueva fecha de terminación de acuerdo a la prórroga No. 2 hasta el 04 de junio de 2024.
Se solicita presentación del balance presupuestal de la obra con mayores y menores cantidades ejecutadas. Sé verifica la existencia en bodega de los siguientes materiales: Luminarias, cerámica para piso y cubierta en policarbonato, para continuar con las actividades programadas.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 24 DE ABRIL DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	*40,32%*	*49.63%*	*58%*	*99%*	*100%*	*80%*	*93%*
	EJECUTADO (%)	32,00%	*40.51%*	*48%*	*58.2%*	*65%*	*73%*	*83%*

Nota :

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico