Fecha 2024-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elkin Eduardo Hernandez Aponte - Apoyo Principal, Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.16%
% EJECUTADO	1.09%
% VARIACIÓN	-0.07%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto con fecha de finalización del 19 de noviembre de 2025, se encuentra en fase de diagnóstico y/o la actualización y/o la complementación y/o la elaboración de
estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	J M V INGENIEROS S A S	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1801-2023	**Contrato No.**	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00	**Valor Inicial**	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 56.000.000.000,00	**Total Contrato**	$ 7.458.766.810,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	**Plazo Inicial**	630 días
Plazo Actualizado	630 días	**Plazo Actualizado**	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20	**Fecha de Iniciación**	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19	**Fecha de Terminación Actual**	2025-11-19
No. Empleos generados	38	**No. Empleos generados**	32

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	23,01	21,57	$ 650.283.844,88	$ 609.683.696,45

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Tránsito	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	95.8	-4.2	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	96.0	-4.0	No Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	96.0	-4.0	No Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	95.83	-4.17	Aprobado
RAI - Social	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	97.92	-2.08	Aprobado
RAI - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	31.32	31.32	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	29.12	29.12	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	21.48	21.48	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	26.37	26.37	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	26.37	26.37	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	8.46	8.46	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	24.16	24.16	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	21.57	21.57	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	43.79	43.79	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	32.13	32.13	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	36.98	36.98	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	96.0	-4.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Social	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	No Aprobado