Medellín, 15 de mayo de 2024

Señores (as)

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal Ingeniería Máster SAS
Interventor del Contrato 4600098961 de 2023

Ingeniero
DELFÍN JAVIER GARCIA CACERES
Director De Interventoría
Ingeniería Máster SAS

REFERENCIA: Contrato de obra No. 4600098963 DE 2023 que tiene por objeto Adecuación y mantenimiento de obras civiles, eléctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los centros del valle del software. Lote 6.

ASUNTO: Solicitud ampliación al plazo de ejecución del contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles adelantar el respectivo tramite y procedimiento necesario antes la entidad contratante, con el fin de realizar la ampliación al plazo de ejecución del contrato hasta el 5 de septiembre de 2024, esto teniendo en cuenta los tiempos presentador por el proveedor del ascensor, actividad faltante para culminar al 100% las obras del contrato y poder culminar a satisfacción la totalidad de actividades.

De acuerdo con el cronograma adjunto, se requerirán tres meses adicionales para la culminación del desmonte del ascensor existente, adecuación del foso e instalación del nuevo ascensor para lo cual contamos con las siguientes fechas:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
DESMONTE DE ASCENSOR EXISTENTE	05/06/2024	20/06/2024
ADECUACIÓN DEL FOSO EXISTENTE	21/06/2024	05/07/2024
INSTALACIÓN DEL NUEVO ASCENSOR	06/07/2024	31/08/2024
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA RECIBO A SATISFACCIÓN	1/09/2024	05/09/2024

Por lo anterior se hace necesaria la ampliación por un periodo de 3 meses, hecho que no es ajeno para ustedes ni para la entidad contratante.

Es por esto que solicito a ustedes se adelante el respectivo tramite para lograr en feliz término la culminación del contrato de la referencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
C.C. 7.182.124 DE TUNJA
R/L UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2023
NIT. 901.738.657-5