Espero que este mensaje le encuentre bien. Nos complace informarle sobre los tiempos estimados de entrega del equipo que ha adquirido con nosotros. A continuación, le detallamos el proceso:

Fecha de inicio: 17 de enero de 2024

1. Firma del Contrato y Pago del 40%:
   - A partir de este momento, se procederá con la orden de fabricación del equipo mencionado en el contrato.
2. Importación del Equipo (4 meses):
   - El tiempo estimado de importación desde la fábrica es de 4 meses.
3. Nacionalización y Traslado a la Ciudad (2 meses):
   - Una vez importado, se realizarán los procesos de nacionalización y traslado a la ciudad, con un plazo de 2 meses.
4. Desmonte del Equipo (1 mes):
   - Antes de la llegada del equipo a la obra, se llevará a cabo el desmonte del equipo, lo cual tomará aproximadamente 1 mes. Esto permitirá realizar las adecuaciones necesarias en obras civiles y eléctricas.
5. Revisión Técnica y Preparación del Pozo:
   - Previo a la instalación, nuestro técnico realizará una revisión para asegurar que los arreglos y adecuaciones al pozo hayan sido completados según las especificaciones técnicas, facilitando así la instalación.
6. Instalación del Equipo (3 meses):
   - El proceso de instalación tomará aproximadamente 3 meses.

Fecha Estimada de Inicio de Contrato	**17-ene-24**
Fecha Estimada de llegada a obra	**5-jul-24**
Fecha estimada de inicio de instlaación	**6-jul-24**
Fecha Estimada de entrega	**31-ago-24**
*Siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en la clausula séptima, paragrafo primero.	

Apreciamos su paciencia y colaboración durante este periodo. Estaremos en constante comunicación para proporcionarle actualizaciones oportunas sobre el progreso de su pedido.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. Agradecemos su confianza en Otis.

Atentamente,
Pedro Aguirre
Asesor comercial regional.