Bogotá D.C. CADV-CIAR-181

Junio 06 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.**

Respetados señores reciban de nuestra parte un cordial saludo.

Mediante el presente de forma anexa enviamos INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Agradecemos la atención brindada.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 6 de junio de 2024, 11:12

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>

Bogotá D.C.

Junio 06 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Así mismo adjuntamos soporte del envío del informe al Contratista de Obra.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

3 adjuntos

CADVCIAR- 181 Consorcio ADVOCATORUM-CIARQUELET.pdf
261K

INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.pdf
10582K

CADVCIAR- 180 Consorcio ADVOCATORUM-CIARQUELET.pdf
470K

INFORME SEMANAL NO 17

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	27/05/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	02/06/2024

ESPECIFICACIONES

1 PROGRAMACIÓN

1.1 El día lunes 27 de mayo 2024 en horas de la tarde, el contratista envió las correcciones que le fueron solicitadas al balance No.3 y presentado el día 29 de mayo 2024 en reunión en las instalaciones planta central del ICA - Bogotá, con presencia del arquitecto Carlos Guáqueta, apoyo a la supervisión del contrato, el Dr. Juan Carlos Antolínez, representante legal de la interventoría, Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero, director de interventoría, y el ing. Jairo Inocencio Galvis, director de obra el balance No.3 con sus respectivas mayores y menores cantidades de obra, APUs y cada uno de sus documentos soportes para su revisión.

1.2 Durante los días lunes 27 y martes 28 de mayo 2024 el personal del subcontratista encargado de la impermeabilización de la cubierta bloque No.3, no se presentaron a laborar por motivos desconocidos y que no han sido justificados ante la interventoría, los demás días de la semana solo vinieron dos ayudantes, la SISO y el instalador este último en forma intermitente, presentándose un retraso en la instalación del geotextil y membrana.

1.3 Se socializo el Acta del comité técnico de obra No.13 ante la Entidad, se recolectaron las firmas para presentar dicha acta ante los supervisores asignados por el ICA.

1.4 Entre el día martes 28 y miércoles 29 de mayo 2024, se realizó conjuntamente entre la interventoría y el contratista las mediciones faltantes para que este último presente el corte de

obra No.3 con sus respectivas memorias de cálculo y registro fotográfico.

1.5 Los días jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de junio 2024, entre la interventoría y el contratista se realizaron las Actas de recibos de espacios para determinar las actividades que fueron ejecutadas y recibidas y así dejar constancia de las no conformidades encontradas por la interventoría en su revisión.

1.6 El día viernes 31 de mayo 2024, se realizó el comité técnico de obra No.17, con la participación de Carolina Reyes Peña, Representante legal - contratista de Obra (Virtualmente), Jairo Inocencio Galvis, Director de obra - contratista de Obra (Virtualmente), Luz Mery Ángulo, Residente obra - contratista de Obra, Juan Carlos Antolínez Flórez, Representante Legal – Interventoría, Luz Adriana Cortes, Proyectos e ideas, subcontratista impermeabilización placas cubiertas - subcontratista de Obra, Waldo Jesús Ortiz Romero, Director Interventoría –Interventoría, Luis Hernando Giraldo Ordóñez, Residente Interventoría - Interventoría, donde se establecieron unos compromisos por cumplir por parte del contratista que quedaron plasmados en el Acta de dicho comité.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.1 (ADMINISTRATIVO):

2.1 El contratista empezó a arreglar los detalles que quedaron establecidos en el Acta de recibo de espacios generada el día jueves 30 de mayo 2024 en el auditorio.

2.2 Se desmontaron y cambiaron 35 luminarias en el área de oficinas.

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

3.1 Se inició con la desocupación del tanque de acero ubicado encima de la placa entrepiso que contiene crudo de castilla, para luego ser retirado de este sitio por medio de la utilización de canecas plásticas, con volumen de 15 galones aproximadamente cada una.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

4.1 Durante la semana se realizaron labores en el techo del piso dos, área de archivos concernientes a raspado, aplicación de pintura tipo esmalte blanco para cubrir las manchas producto de la humedad que había en dicha placa antes de la impermeabilización de la cubierta para luego con el estucado, lijado y pintura tres manos.

4.2 En las paredes de éste mismo sitio (área archivos, segundo piso) las cuales se encuentran enchapadas en porcelana en su gran mayoría se procedió a resanar, pintar y asear para habilitar los espacios al personal del ICA que labora allí.

4.3 El trabajo de impermeabilización en cubierta durante la semana fue muy bajo, esto debido a la ausencia del personal, lo que perjudica la entrega de esta actividad y no se aprovecha el buen tiempo que se ha tenido.

BLOQUE No.7 (GRUPO DE GESTIÓN DE CALIDAD):

5.1 Se realizó emboquillado fachada.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo durante el transcurso de la semana fue bueno favoreciendo los trabajos que se pudieron haber adelantado en cubierta, labor que no se pudo realizar por el poco personal que había en obra.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se le solicita al contratista entregar la programación que tiene contemplada para la realización de las actividades de retiro e instalación de puertas en aluminio en el área del bloque administrativo - laboratorio, para el día miércoles 5 de junio 2024, ya que este tema deberá ser socializado con la Entidad, debido a lo sensible del sitio donde se trabajará.


SUGERENCIAS


1. Con el propósito de cumplir con el cronograma establecido para la instalación del geotextil y la membrana impermeabilizante en bloque No.3, esta interventoría solicita debido a la ausencia del personal operativo que estaba realizando esta actividad, conseguir nuevos trabajadores expertos en la instalación de estos materiales, para que no se vaya a presentar en el futuro posibles filtraciones que deterioren el material instalado y se transmita como gotera al área de archivo segundo piso.
2. Iniciar cuanto antes el destroncado de la placa en el bloque No.2 (subestación eléctrica) y así liberar las actividades de sellado, pulido y pintado.

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-21 ANEXO INF SEMANAL 17RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 17




DATOS DEL PROYECTO

DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 1
Administrativo






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento







Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario





Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario





Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario





Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento





Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario
ADCI





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento





Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento





Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento





Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad





Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad


FIRMAS

Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO



Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventor



Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría

INFORME SEMANAL N.17

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	27/05/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	02/06/2023

ESPECIFICACIONES

1. **El sábado se realiza el aseo y se continua con el extendido e instalación de la membrana del bloque 3, adicionalmente se terminan las actividades de adecuación del techo de resane, adicionalmente se hace en la prueba de desmonte de las puertas del laboratorio y se hace recorrido por parte del área de ingeniería cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.**
2. **El lunes se inicia con los remates de la cubierta bloque 3, se evidencia que el Instalador de la membrana no esta cumpliendo con los horarios ya que se encuentra ingresando y saliendo de la obra sin previa autorización. Se realiza instalación de tuberías de los baños de la subestación eléctrica. Adicionalmente se inician los remates de la puerta de la recepción donde se encuentra el personal de sierralum sin casco a lo que se le solicita el uso adecuado ya que se evidencia que no se esta usando en varias ocasiones.**
3. **El martes se continúan con las actividades de remates en la membrana, trabajos de estuco en las bodegas del segundo piso, nuevamente se evidencia la ausencia del Señor Jhon de la Cruz quien ha estado entrando y saliendo de la obra sin autorización. Se realizan remates en el el primer piso del bloque 3 se solicita a los colaboradores solicitar tapabocas y gafas para las actividades.**
4. **El miércoles se inicia actividades de estuco y pintura en el área de archivo del bloque 3, adicionalmente en el bloque 7 se realizan actividades de pintura en las puertas que se cambiaron, se solicita el uso de tapabocas, también se adecuan los sifones del mismo bloque.**
5. **El jueves se realizan actividades en la placa del bloque 3 de termosellado y finalizado, adicionalmente pintura de las áreas donde se cambiaron las puertas, se solicita a la Residente SISOMA la organización y aseo de las bolsas de arena ya que se evidencia que hay basura y entre otras cosas en el área.**
6. **El viernes se evidencia que aun el personal de la cubierta no se encuentra laborando al 100% si no con intermitencia, se revisa documentación para el ingreso de un**

nuevo colaborador para la cubierta y dos personas que van a ingresar a hacer las actividades del laboratorio de los cambios de puertas del laboratorio se refuerza el tema de los elementos que se deben tener para ingresar al laboratorio. Se envía el listado para trabajar el día, sábado domingo y lunes festivos, esperando aprobación del martes a causa del razonamiento del agua.

TRABAJADORES UT LABORATORIO BOGOTA 2023				
INGRESO 01 de junio al 03 de Junio de 7:00 am a 03:00 pm				
NO.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	JAIRO INOCENCIO GALVIS	4.270.782	DIRECTOR DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
2	LUZ MERY ANGULO SANCHEZ	52.547.653	RESIDENTE DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
3	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.020.755.790	MAESTRO DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
4	ELI JOHANA PEREZ LLANEZ	1.033.676.233	ASEO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
5	ALBERTO RODRIGUEZ	6.793.583	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
6	WILSON GUSTAVO CAPERA NIETO	79.385.764	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
7	JOSE ROBINSON ACUÑA	14.274.285	AYUDANTE	SIERRALUM
8	JHON RAFAEL DE LA CRUZ YANES	1.067.711.298	INSTALADOR	IMPERMEABILIZACION
9	LUZ ADRIANA CORTES	51.903.285	ARQ. COORDINACION	IMPERMEABILIZACION
10	LINDA STEFANY JIMENEZ GONZALEZ	1.022.381.964	SISO	IMPERMEABILIZACION
11	SINDY JOHANNA GUTIERREZ	6.136.423	AUXILIAR	IMPERMEABILIZACION
12	JAVIER FUENTES GONZALEZ	88.262.226	INSTALADOR	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
13	ALDAIR DIAZ MIRANDA	1.085.179.970	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
14	JOSE MIRANDA ALFARO	85.164.447	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
15	OMER MIRANDA ALFARO	85.165.393	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
16	LEONARDO FAVIO DAVILA	1.082.862.626	AYUDANTE	SIERRALUM
17	LUIS ENRIQUE SIERRA	79.769.702	AYUDANTE	SIERRALUM
18	MILTON MARINO JURADO	79.500.750	AYUDANTE	SIERRALUM

OBSERVACIONES

7. **Se evidencia nuevamente la baja en el compromiso del uso de los EPP por parte del personal de la empresa UT laboratorio Bogotá, el contratista de la cubierta y Sierralum.**
8. **Se evidencia que al lado del andamio para subir a la cubierta del bloque 3, se debe mejorar el orden y aseo porque se videncia basura dentro de las bolsas que contienen área, adicionalmente hay arena de rio obstaculización el paso y entrada para el personal de la cubierta se recomienda mejorar y asear el área.**
9. **Se recomienda al personal de seguridad no dejar sacar herramienta de la obra sin la autorización de la residente técnica de la obra.**

10. **La residente SISOMA del contratista se ha evidenciado realizando charlas y entregas de EPPS.**


SUGERENCIAS

1. **Continuar con la suspensión de actividades en la cubierta por lluvias.**
2. **Usar los EPP dentro de todas las áreas intervenidas, hacer seguimiento y hacer los llamados de atención correspondientes, hacer seguimiento principalmente a los subcontratistas.**
3. **Se recomienda mejorar el orden y aseo en todas las áreas intervenidas de la obra.**
4. **Continuar enviando informes y documentación en horas y días acordados.**

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.
Anexo 2. Informe sst del contratista.

FIRMA



Nombre: Stefania Leon Álvarez
C.C: 1.010.199.158
Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA




ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.16 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.17 OBRA ICA



INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST

Departamento	CUNDINAMARCA	**Responsable**	Ing. Katherine Guañarita Díaz
Frente/Obra	ICA BOGOTA	**Fecha**	17/05/24 AL 23/05/24

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN TEMAS SST

ITEM	ACTIVIDADES
1	Entrega EPP
2	Charla preoperacional
3	Diligenciamiento de permisos de trabajo y ATS
4	

2. CAPACITACIONES / INDUCCIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA
20/05/2024	Riesgo químico - prevención
21/05/2024	Manipulación de cargas / Adecuado manejo de herramientas
22/05/2024	Prevención de riesgos en el trabajo
23/05/2024	Prevención de incendios / salud mental en el trabajo
24/05/2024	Seguridad en el lugar de trabajo

ANEXOS FOTOGRAFICOS (INCLUIDO REGISTRO DE ASISTENCIA)






3. INSPECCIONES REALIZADAS

FECHA	TIPO DE INTERVENCION	ANEXOS FOTOGRAFICOS
17-5-2024 AL 23-05-2024	ORDEN Y ASEO	
	EPPCC	
	EPP	

4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
17-5-2024 AL 23-05-2024	

5. ORDEN Y ASEO.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO
17-5-2024 AL 23-05-2024	 

6. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	ACUMULADO TOTAL
No ACCIDENTES	0	0	0	0	0	0		0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR A.T	0	0	0	0	0	0		0
ENFERMEDAD COMÚN	0	0	0	0	0	0		0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR E.C	0	0	0	0	0	0		0
DIAS CON AUSENCIA SIN JUSTA CAUSA	0	0	0	0	0	0		0
HORAS NORMALES TRABAJADAS	9	9	9	9	4	0		40
HORAS EXTRAS TRABAJADAS	0	0	0	0	0	0		0
No EMPLEADOS (PROMEDIO SEMANAL)	30	30	30	30	30	30		180

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO DE CONSTANCIA DE ENTREGA
17-5-2024 AL 23-05-2024	  

8. OTROS TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	PERIODO	V/C
Permisos de trabajo diligenciados	SI	
ATS diligenciados	SI	

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
17-5-2024 AL 23-05-2024	  

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.





CERTIFICACIÓN IMPOSICIÓN MEDIDA PREVENTIVA

El Suscrito Gerente General De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES ALL S.A.S
Informe técnico No 0797 , 28 de octubre de 2019 con radicado 2019ie250080
Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente

CERTIFICA QUE:

EMPRESA:
VT LABORATORIO BOGOTA 2012
NIT: 901178240-2

Entrego el siguiente material correspondiente al mes de MAYO de 2024 :

RESOLUCIÓN	FECHA DE IMPOSICIÓN	No. VEHÍCULO	RESIDUO APROVECHABLE	CANTIDAD (KG)	OBSERVACIONES
23 de mOct	FOR DIA	Placa?	CHATARRA	824 kg	

El material recibido fue pesado en básculas de reconocimiento y aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se tiene como constancia el acta de vista donde consta que se realizó la verificación de la báscula y el peso del material recibido. Se anexan los certificados de calibración de las básculas y el ticket de pesaje.

10. OBSERVACIONES

Ing. Katherine Guananta D.
INSPECTOR SISOMA