NIX – ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT: 900.760.183-4

Pereira, Mayo 27 de 2024

SENA - REGIONAL RISARALDA
Radicacion Recibida
No:66-1-2024-001290
5/06/2024 3:10 P. M.
Destinatario: 661010

Ingeniero:
JUAN GUILLERMO OSPINA MARQUEZ
Director Interventoría
SENA REGIONAL RISARALDA
L.C.

REF.: SOLICITUD PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.5392886 ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA

Cordial saludo.

La presente para solicitar comedidamente modificar la fecha de terminación del contrato del asunto, de 08/06/2024 a 20/07/2024, por las siguientes motivaciones:

1. En la solicitud de prorroga anterior se solicitó que la nueva fecha de termiación fuera el 20 de Julio de 2024 pero usted simplemente concedió hasta el 8 de Junio de 2024 y las condiciones no han cambiado.
2. El tipo de lampara que estamos instalando lo fabrican especialmente para nosotros y la fabrica no puede dedicarse solo a fabricar nuestras lámparas por lo que las entregas son cada 15 días hábiles.
3. Las lamparas contratadas eran 694 y finalmente podremos instalar 803 lamparas y requerimos mas tiempo para poder mandarlas a hacer y para instalarlas una vez lleguen y debido a los problemas en el flujo de caja apenas se pueden mandar a hacer ahora.

Como lo hemos manifestado reiteradamente, nuestro objetivo es ejecutar la obra de la mejor manera, satisfaciendo las necesidades de la institución, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y normativos, ceñidos a nuestra propuesta y al presupuesto establecido.

Agradecemos inmensamente su amable atención y colaboración, pendientes de su positiva respuesta.

Atentamente,

Ing. JOAQUIN OSORIO B.
División de Energía
NIX – ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.