SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato:	COP No. 001 del 10 de marzo de 2023
Periodo y/o No. de Pago:	27 de abril de 2024 hasta el 26 de mayo de 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO VIAL MCM
Nit:	NIT: 901.691.634-1
Objeto del Contrato:	CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	27 de abril de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	25 de mayo de 2024
Póliza	Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales (Decreto 1082 de 2015) No.: B-100034290 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Cumplimiento del Contrato: 27/04/2023 - 26/11/2024 $1.779.631.188,50 Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: 27/04/2023 - 27/07/2024 $3.745.467.000,00 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: 27/04/2023 - 26/05/2027 $889.815.594,00 Estabilidad y Calidad de las Obras: 27/01/2024 - 26/05/2029 $5.338.893.565,50 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento No.: B-100008616 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Tipo de Modificación	Fecha de Inicio de la Modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA Aprobada y Vigente
ADICIÓN	25/08/2023	5.311.421.885	SI
PRÓRROGA	28/08/2023	4 MESES	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el seguimiento técnico - administrativo realizado desde el 27 abril de 2024 hasta el 26 de mayo de 2024:

- ✓ Se dio trámite de respuesta a solicitud del oficio adjunto N° 20246010076882 relacionado con presuntas filtraciones de agua y apozamiento de las mismas en el frente de La Faena.
- ✓ Se dio trámite de respuesta a solicitud del oficio adjunto N° 20246010096582 relacionado con la fecha prevista de entrega del frente del barrio Bonanza.
- ✓ El 23 de mayo de 2024 se realizó recorrido de obra junto con el contralor local a las obras realizadas y en ejecución dentro del contrato.

A continuación, se relacionan los comités de obras adelantados en el presente periodo:

1. Recorrido de obra y Comité integral de seguimiento #54 (SST, Social, Ambiental, Técnico)	02/05/2024
2. Recorrido de obra y Comité integral de seguimiento #55 (SST, Social, Ambiental, Técnico)	16/05/2024
3. Recorrido de obra y Comité integral de seguimiento #56 (SST, Social, Ambiental, Técnico)	23/05/2024

SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2024

A continuación, se relacionan las actividades de obras ejecutadas en cada segmente vial durante el presente periodo:

Frente 2 - CIV 10009492 Ubicación: KR 69C entre CL 63D y CL 63F





Frente 4 – CIV 10001098, 10001010, 10000907, 10000883, 10000841, 10000812, 10001053, 10000945 y 10000830 - Ubicación: La Faena	
	

Frente 5 – CIV 10008826 - Ubicación: CL 64I entre KR 70F y KR 71	
	

Frente 6 – CIV 10007598, 10007663 - Ubicación: Bonanza	
	

Frente 8 – CIV 10006309 - Ubicación: CL 70B entre KR 91 y KR 92	
	

Frente 9 – CIV 10008958 - Ubicación: CL 52A BIS A entre CR 77 C y CR 77 D	
	

Frente 10 – CIV 10009441 - Ubicación: CR 72 B entre CL 52 B y AC 53	
	

Frente 11 – CIV 10009263 - Ubicación: CR 72B entre CL 55 y 56 A	
	

Frente 14 – CIV 10001805 - Ubicación: Kr 111B entre Cl 72C y Cl 72F	
	

Frente 18 – CIV 10004840 - Ubicación: TV 79B entre DG 82F y DG 82G	
	

Frente 19 – CIV 10002848, 10002922, 10003000, 10002758 y 10003092 - Ubicación: Sabanas del Dorado	
	

Frente 20 – CIV 10002223 y 10002364 - Ubicación: Sabanas del Dorado	
	

Frente 21 – CIV 10005394 - Ubicación: CL 64 entre KR 110ª y KR 110ABIS	
	

Frente 25 – CIV 10005850 - Ubicación: KR 94 entre CL 71 A BIS y CL 71B	
	

Frente 27 – CIV 10005935 - Ubicación: CL 77ª entre KR 80ª y KR 81	
	

Frente 30 – CIV 10010402 y 10009088- Ubicación: San Cayetano	
	

Frente 31 – CIV 10005543 - Ubicación: CL 68 entre KR 105ª y KR 105B	
	

Frente 32 – CIV 10011664 - Ubicación: CL 64D entre TV 112C y TV 112D	
	

Frente 33 – CIV 10003296 - Ubicación: KR 112D entre CL 68CBIS y CL 69	
	

Frente 34 – CIV 10003963 - Ubicación: TV 112C entre CL 64D y KR 112C	
	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General Contratista

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$12.484.890.000
Valor Adición No. 1 (N.A.)	$5.311.421.885
Valor Adición No. 2 (N.A.)	N.A.
Valor Total	$17.796.311.885
Pago No. 1 (Anticipo 30%) 10 de mayo 2023	$3.745.467.000
Pago No. 2 Acta Parcial No. 1	$ 1.435.591.587
Pago No. 3 Acta Parcial No. 2	$ 852.282.503
Pago No. 4 Acta Parcial No. 3	$ 304.038.517
Pago No. 5 Acta Parcial No. 4	$ 660.712.030
Pago No. 6 Acta Paarcial No. 5	$ 2.673.724.081
Pago No. 7 Acta Parcial No. 6	$ 789.485.506
Pago No. 8 Acta Parcial No. 7	$ 2.510.126.479
Pago No. 9 Acta Parcial No. 8	$ 1.666.661.013
Pago No. 10 Acta Parcial No. 9	$ 1.378.591.986
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 1.779.631.183

General Interventoría

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$1.248.488.990
Valor Adición No. 1 (N.A.)	$554.883.996
Valor Adición No. 2 (N.A.)	N.A.
Valor Total	$1.803.372.986
Pago No. 1 Acta Parcial No. 1	$ 131.784.949
Pago No. 2 Acta Parcial No. 2	$ 131.784.949

Pago No. 3 Acta Parcial No. 3	$ 131.784.949
Pago No. 4 Acta Parcial No. 4	$ 131.784.949
Pago No. 5 Acta Paarcial No. 5	$ 131.784.949
Pago No. 6 Acta Parcial No. 6	$ 131.784.949
Pago No. 7 Acta Parcial No. 7	$ 131.784.949
Pago No. 8 Acta Parcial No. 8	$ 131.784.949
Pago No. 9 Acta Parcial No. 9	$ 131.784.949
Pago No. 10 Acta Parcial No. 10	$ 131.784.949
Pago No. 11 Acta Parcial No. 11	$ 131.784.949
Pago No. 12 Acta Parcial No. 12	$ 131.784.949
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 221.953.598

Cordialmente,

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

CHRISTIAN ENCISO
Apoyo a la Supervisión

MARLON CÁRDENAS
Apoyo a la supervisión