ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 5 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 5313336 DE 2023

GRUPO 9 (ZONA OCCIDENTE) PUENTE ARANDA

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2024

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Teléfono: 3102656

Interventoria.grupo9@gmail.com - **arquitecturayurbanismo12@gmail.com**

Bogotá, D.C., Colombia

Versión No.	Fecha:	Modificación:
00	12 de abril de 2024	Versión inicial

Elaboró	Aprobó
Ing. Linda Ximena Robayo Martínez	**Ing. Oscar Correa**
Profesional Ambiental de interventoría	Director de interventoría
	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN 6
3. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 7
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO 7
3.2. CORRESPONDENCIA 8
3.3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 8
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 9
5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 10
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 10
5.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 10
5.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 10
5.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 10
5.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 10
5.6. MANEJO DE RCD 10
5.7. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 11
5.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 12
5.9. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 12
5.10. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE 12
5.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 12
5.12. ORDEN Y ASEO 12
5.13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED 12
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES 13
7. CARGUE DE REPORTES MENSUALES RCD GENERADO EN EL APLICATIVO WEB DE LA SDA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 17
8. CONCLUSIONES 18
9. ANEXOS 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Plantas Físicas a Intervenir 6
Tabla 2 Información general del contrato de obra CO1.PCCNTR.5305915 de 2023..... 7
Tabla 3 Correspondencia enviada 8
Tabla 4 Correspondencia recibida 8
Tabla 5 Actas realizadas durante este periodo. 8
Tabla 6 Actividades realizadas por el contratista 9
Tabla 7 Sitios de disposición final 11
Tabla 8 RCD generados en diciembre 11
Tabla 9 RESPEL generados en diciembre 11

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR.5313336 DE 2023**, Arquitectura y Urbanismo S XXI, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 5 correspondiente al **Grupo 9- Zona Occidente: Localidad Puente Aranda** para el periodo 29 de febrero al 30 de marzo del 2024, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5305915 de 2023, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL, cuyo objeto es "***Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"***.


En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. LOCALIZACIÓN

El presente informe corresponde al Grupo 9, que contempla la intervención de cinco (5) sedes educativas y 1 sede administrativa, ubicadas en la localidad de Puente Aranda, tal como se se describe a continuación:

COLEGIO	CPF	SEDE	NOMBRE	DIRECCIÓN
1.JOSE JOAQUIN CASAS	1635	B	JOSE JOAQUIN CASAS	Carrera 56 # 17-11
2.LUIS CARLOS GALAN	1611	B	LA PONDEROSA	Calle 1B # 52A - 02
3.SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN	1620	C	TRINIDAD	Carrera 61 # 5B - 27
4.BENJAMIN HERRERA	1617	B	REPUBLICA DE FRANCIA	Carrera 51C # 33 – 24 Sur
5.EL JAZMIN	1604	A	EL JAZMIN	Calle 1H # 40D - 13
6.DILE PUENTE ARANDA	N/A	N/A	N/A	Carrera 34 # 12 - 17

Tabla 1. Plantas Físicas a Intervenir



Gráfica 1. Localización del proyecto: Localidad de Puente Aranda

3. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta de manera resumida las condiciones iniciales del contrato de obra:

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5305915 de 2023
LICITACIÓN PUBLICA:	SED-LP-DCCEE-068-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL
NIT:	900.562.491-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
LOCALIZACIÓN OBRA:	Localidad Puente Aranda -Ver la tabla 1 Plantas Físicas a Intervenir.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.223.869.635.00
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA. Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo.
FECHA ACTA DE INICIO:	30 de octubre de 2023
DURACIÓN O PLAZO:	8 MESES

Tabla 2 Información general del contrato de obra CO1.PCCNTR.5305915 de 2023

3.2. CORRESPONDENCIA

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA A	TIPO	OBJETIVO
11/03/2024	AYU-SED-5313336-2023-061	CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL	Ambiental	SOLICITUD ATENCIÓN EMERGENCIA #2 – COLEGIO LA MERCED

Tabla 3 Correspondencia enviada

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los siguientes reportes de correspondencia recibida.

FECHA OFICIO	FECHA DE RECIBO VIRTUAL	OFICIO	ENVIADO POR	TIPO	OBJETIVO
19/02/2024	19/02/2024	CEV-SED-G9-087-2023	CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL	Ambiental	CONCEPTO COMUNICADO SED I-2024-21570. JOSE JOAQUIN CASAS SEDE B

Tabla 4 Correspondencia recibida

3.3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

FECHA DE REALIZACIÓN	HORA DE FINALIZACIÓN	ACTA	LUGAR	OBJETO
05/03/2024	05/03/2024	Acta de comité	I.E.D Silveria Espinoza	Comité semanal No. 15
12/03/2024	12/03/2024	Acta de comité	I.E.D José Joaquín casa	Comité semanal No. 16
19/03/2024	21/03/2024	Acta de comité	I.E.D Luis Carlos Galan	Comité semanal No. 17

Tabla 5 Actas realizadas durante este periodo.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista realizo las siguientes actividades:

SEDE	ACTIVIDADES
Luis Carlos Galán	1. Desmonte de portón. 2. Fundida de placa. 3. Muro en mampostería.
Silveria Espinosa Sede B	1. Demolición de placa. 2. Excavación de placa para tubería. 3. Excavación de material de pasillo. 4. Palete de muros.
I.E.D José Joaquín Casas Sede B	1. Desmonte de canaleta. 2. Demolición de enchape. 3. Demolición de mampostería.
I.E.D El Jazmín Sede A	1. Demolición de enchape de piso bloque aulas. 2. Picado de muros en vanos de puertas y ventanas. 3. Resane de vanos con mortero de vanos puertas y ventanas. 4. Excavación en zanja para tubería pvc. 5. Instalación de tubería pvc presión. 6. Se termina estructura metálica de bloque aulas e instalación e teja sándwich.

Tabla 6 Actividades realizadas por el contratista

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

El contratista de obra realizo la entrega del informe mensual ambiental correspondiente, dando cumplimento con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.

5.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

El constructor dio continuidad a los campamentos en los frentes de obra, los cuales están compuestos por un puesto de trabajo para el personal administrativo (silla, mesa y computador) y utilizaron como vestier un salón o un baño de los que están interviniendo. El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones.

5.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

A los colegios Jose Joaquin Casas y Silveria Espinosa ingresaron materiales pétreos, los cuales fueron acopiados en un área específica para esta actividad y la mezcla de concreto la realizaron en una batea metálica.

5.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante este periodo no ingresaron sustancias químicas a los frentes de obra, pero en el I.E.D Jazmin mantuvieron el acopio de estas sustancias y contaron con un kit antiderrames. Los envases de los productos químicos usados en los periodos anteriores fueron recolectados por el mismo proveedor para su reutilización.

5.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

La empresa LIME S.A.E.S.P, fue la encargada de realizar la recolección de los residuos convencionales generados en la obra, tres veces por semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio y el contratista de obra mantuvo la instalación de puntos ecológicos en los Colegios Luis Carlos Galán, Silveria Espinosa Rendón sede B, José Joaquín Casas y Colegio Jazmín.

5.6. MANEJO DE RCD

Durante este periodo en la obra realizaron el acopio de los RCD (residuos demolición, chatarra y tejas) en un área establecida para esta actividad, la cual conto con demarcación y señalización e hicieron la disposición final de estos. El contratista de obra no realizo reutilización de RCD en la obra, ya que estos residuos por su deterioro no son susceptibles de aprovechamiento.

En la obra realizaron la disposición final de los RCD generados en el mes de marzo de 2024 mediante los siguientes gestores y los certificados los entregaran en el siguiente periodo.

SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
Asociación Fuerte Rta	S0053303
Distribuidores Ambientales D3A	Res. CAR 2966 Oct.2006
Granulados Reciclados de Colombia GRECO	CAR No. 013 Registro IDU 467
PAISAJO SAS	RED. CAR 2325 Oct. 2015
CEMEX COLOMBIA SA	RES. 01280 DE 15/06/2028 Registro IDU 521
RECICLADOS INDUSTRIALES	Comunicado No.20232071126 del 17/08/2023 Registro IDU 511

Tabla 7 Sitios de disposición final

Las cantidades de RCD que generaron en los diferentes frentes de obra durante el mes de febrero de 2024 son los siguientes:

NOVIEMBRE			
RCD GENERADO	**GESTOR**	**COLEGIO**	**Ton**
DEMOLICIÓN	MAQUINAS AMARILLAS	JOSE JOQUIN CASAS	7,00
EXCAVACIÓN			29,98
EXCAVACIÓN	CEMEX - TUNJUELO	LUIS CARLOS GALAN	10,26
CHATARRA	ASOCIACIÓN FUERTE RTA		0,49
PV			0,02
VIDRIO	CIUDDAD LIMPIA	JAZMIN	0,28
TEJAS ASBESTO			9,87
DEMOLICIÓN	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO	SILVERIA ESPINOSA	24,32
ENVASES	KANON-POSCONSUMO	TODOS	0,01
TOTAL			82,22

Tabla 8 RCD generados en diciembre

5.7. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

En los frentes de obra realizaron la clasificación de estos residuos teniendo en cuenta el decreto 4741 de 2005, durante el mes de febrero de 2024 realizaron la disposición final de tejas de asbesto residuo peligroso.

MATERIAL	COLEGIO	M3	TON	GESTOR
PELIGROSOS- TEJAS DE ASBESTO	JAZMIN	**5,22**	**9,87**	CIUDAD LIMPIA
ENVASES	TODOS	**0.001**	**0.01**	KANON-POSCONSUMO

Tabla 9 RESPEL generados en diciembre

En el mes de marzo de 2024 generaron el siguiente residuo peligroso:

- En los colegios José Joaquín Casas y Silveria Espinosa generaron residuos de bolsas de cemento, estos residuos fueron acopiados de manera seca y ordenada hasta tener una cantidad suficiente para su disposición final con gestor autorizado.

5.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

En los colegios, José Joaquín Casas y Silveria Espinosa, contaron con baños fijos, los cuales están conectados a la red de alcantarillado y durante este periodo realizó la limpieza y mantenimiento de los dos (2) sumideros encontrados en la parte de atrás del colegio Luis Carlos Galán y en este colegió dieron continuidad al uso del baño portátil al cual le realizaron mantenimiento los días lunes y jueves, por medio de la empresa Baño Móvil.

5.9. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

El material granular que ingreso fue acopiado en la bodega principal del contratista de obra y a medida que este material sea requerido será enlonado y llevado a los colegios para ser utilizada en actividades de remate y pañete. Durante este periodo ingreso material granular a los colegios José Joaquín Casas y Silveria Espinosa, en donde realizaron el cubrimiento de estos con plástico negro.

5.10. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

El constructo dio continuidad al cerramiento de los individuos arbóreos que estaban ubicados en los frentes de obra activos, con polimalla azul en el Colegio Jazmín.

Por solicitud directa de la Secretaria de Educación en el I.E.D La Merced, el constructor atendió la emergencia forestal de tala el día 27 de marzo de 2024.

5.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES

En la obra realizaron una capacitación ambiental sobre el uso eficiente de energía y este conto con su respectivo registró de asistencia.

5.12. ORDEN Y ASEO

Durante este periodo los frentes de obra fueron demarcados y señalizados, también realizaron jornadas de orden y aseo periódicamente.

5.13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

El 26 de marzo de 2024 se llevó a cabo un recorrido ambiental por parte de la Secretaria de educación, interventoría y contratista, por todos los frentes de obra activos, en donde se generó la observación de realizar el retiro de RCD generados en el IED El Jazmín, esta recolección la realizo el constructor el día siguiente de la visita.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES

SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN














LUIS CARLOS GALAN
















19/03/2024, 8:18:41 a. m.
Bogotá
Colombia
Luis Carlos Galan Sarmiento
College Locations A and B I.E.D


26/03/2024, 9:01:15 a. m.
Bogotá
Colombia
Luis Carlos Galan Sarmiento
College Locations A and B I.E.D


26/03/2024, 9:03:18 a. m.
Bogotá
Colombia
Luis Carlos Galan Sarmiento
College Locations A and B I.E.D


26/03/2024, 9:09:40 a. m.
Bogotá
Colombia
Luis Carlos Galan Sarmiento
College Locations A and B I.E.D


26/03/2024, 9:00:27 a. m.
Bogotá
Colombia
Luis Carlos Galan Sarmiento
College Locations A and B I.E.D


I.E.D JAZMÍN


26/03/2024, 9:25:14 a. m.
Calle 1H 40D-5
111631
Bogotá
Colombia


26/03/2024, 9:25:25 a. m.
Calle 1H 40D-5
111631
Bogotá
Colombia









Recolección de RCD en el I.E.D Jazmin el 27 de marzo de 2024



7. CARGUE DE REPORTES MENSUALES RCD GENERADO EN EL APLICATIVO WEB DE LA SDA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Durante este periodo realizaron el cargue de la trazabilidad 4 de RCD del mes de febrero de 2024, por medio del radicado 2024ER71481 Ver **Anexo 1.** Trazabilidad de RCD Febre 2024.

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2024ER71481
Fecha inicio	2024-04-03 11:29:44
Fecha fin	2024-04-12 14:05:18
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

8. CONCLUSIONES

- El constructor realizó la entrega de RCD generados en el mes de marzo de 2024 para su disposición final y los certificados serán entregados en el siguiente informe.
- El contratista de obra hizo el cargue de la trazabilidad de RCD del mes de febrero de 2024 en el aplicativo WEB de la SDA.
- Durante este periodo ingreso material granulara a los colegios José Joaquín Casas y Silveria Espinosa, en donde realizaron el cubrimiento de estos con plástico negro.
- El constructor realizó una capacitación ambiental, la cual contó con su respectivo registro de asistencia.
- Durante este periodo generaron residuos de bolsas de cemento en los colegios Silveria Espinosa y José Joaquín Casas, estos residuos fueron acopiados de manera seca y ordenada hasta tener una cantidad suficiente para su disposición final con gestor autorizado.
- Dieron continuidad al uso del baño portátil en el colegio Luis Carlos Galán y la empresa Baño Móvil fue la encargada de realizar el mantenimiento de este.
- El 26 de marzo de 2024 se llevó a cabo un recorrido ambiental por parte de la Secretaria de educación, interventoría y contratista, por todos los frentes de obra activos, en donde se generó la observación de realizar el retiro de RCD generados en el IED El Jazmín, esta recolección la realizo el constructor el día siguiente de la visita.

9. ANEXOS

Anexo 1 - Trazabilidad de RCD Febre 2024
Anexo 2 - Actas
Anexo 3 - Correspondencia enviada
Anexo 4 - Correspondencia recibida

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 1 TRAZABILIDAD DE RCD FEBRE 2024

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2024ER71481
Fecha inicio	2024-04-03 11:29:44
Fecha fin	2024-04-12 14:05:18
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 2 ACTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No. Con - Pcc NTR 5305915203 - 2023 **ACTA Nº.** 15

FRENTE: IED Silveria Espinosa Sede C

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 05 Marzo 2024. **HOJA:** 1 **DE:** 3

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gomez	Director Interventoria	Arquitectura y Urbanismo SXXI
2	Jairo Gonzalez	Apoyo Supervisión	SED - DCCEE
3	Ana Milena Gomez	Director Obra	Consorcio educacion.
4	Juan Camilo Velasco M	Residente Obra	Consorcio Educacion
5			
6			
7			
8	MARIA ALEJANDRA BERNAL C	Residente interventoria.	Arquitectura y Urbanismo SXXI

TEMAS A TRATAR:

1. Componente ambiental.
2. Componente SST.
3. Componente social.
4. Componente técnico.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

1. Informe #4 Ambiental entregado el 05 marzo 2024 para revisión de interventoria.
2. Protección de 2 arboles IED Jazmin Cumplido por el contratista la semana anterior.
3. Informe #4 SST se reprograma entrega 08 marzo 2024 para revisión de interventoria.
4. Diseño aula modular IED Jazmin entrega 05 marzo 2024 por la SED.
5. Diseño estructural cubierta IED Benjamin Herrera y baños discapacitados IED Luis Carlos Galan entrega. 06 marzo 2024 por la SED.

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

- 1. Componente ambiental: Se deja constancia que la interventoria emitio concepto escrito a la SED sobre la viabilidad para entrega de los materiales desmontados solicitados por el señor rector del IED Jose Joaquin Casas, a suvez la SED remitio oficio al rector informando sobre los requisitos ambientales que deberan cumplirse para la entrega.
Se recibe informe ambiental de obra #4 el dia de hoy para revisión por interventoria.
De aprobarse el informe #4 esta semana se procedera con el cargue de la información al sistema.

de la secretaria distrital de ambiente.

- 2. Componente SST: El día viernes 08 de marzo sera entregado el informe de obra SST #4 para revisión de interventoria.

3. El contratista procedera a socializar con la rectora el procedimiento de ingreso y salida de materiales en el IED Jazmin.

La interventoria reitera al contratista la obligación que el personal de obra entregue oportunamente las planillas de pago de seguridad social, de no contarse con estas no podrian ingresar a los frentes de obra.

Se reitera al contratista que para las actividades realizadas los fines de semana se debe informar al prof. SST y residente de interventoria a más tardar el dia viernes de la semana para solicitar el permiso correspondiente ante la vigilancia.

- 3. Componente social: Se informa que a la fecha se cuenta con 53 personas de personal operativo y se tiene en cuenta unicamente el personal que opera constantemente.

- 4. Componente técnico:

4.1 Avance general proyecto

Programado: 33%

Ejecutado: 28%

Diferencia: -5%

4.2 Avance por frente.

	Avance Fisico			Avance Financiero		
IED	Progr	Ejecut.	Atraso/Adel	Progr	Ejec	Atraso/Adel
LCG	79%	62%	-17%	$ 1.127.354.585	$ 552'684.937	$ -574'669.648
EJ	32%	35%	+3%	192.285.047	157'715.316	- 34'569.731
SE	61%	52%	- 9%	694.836.938	559.900.023	-134' 936.915
JJC	37%	31%	-6%	329.202.498	301.450.173	- 27' 752.325

Avance general proyecto (6 frentes obra)

- Programado : 23%
- Ejecutado : 29%
- Atraso : +4%

4.3 Balance actualizado de obra: El contratista informa que se realizo un ajuste en las mayores y menores cantidades con base en la mesa de trabajo realizada la semana pasada en las oficinas de la SED, alcanzandose una reducción de $70'000.000 con respecto a los $100'000.000 de sobrante, el supervisor de la SED solicita al contratista que se envie el

CONTINUACIÓN ACTA No. 15

CONTRATO No. COL-PCCNTR-530594 FECHA: 05 Marzo 2024. HOJA: 3 DE: 3

balance actualizado hoy a efectos de proceder con su revisión y en lo posible asignar nuevas cantidades de obra. La interventoría manifiesta su preocupación por la baja facturación del contrato obtenido a la fecha y solicita al contratista acelerar la ejecución de las actividades de obra que se encuentran atrasadas, por una parte, y solicita a la supervisión de la SED se asignen nuevas cantidades de obra, y lo de emergencias a efectos de completar el 100% de las metas propuestas para el proyecto.

4.4 Consulta técnica #6 IED Jazmín: se deja constancia que el supervisor del proyecto aprueba la consulta técnica #6 de IED Jazmín relacionada con el concepto de ventanas

4.5 Entrega IED Benjamín Herrera y DILE: viernes 08 marzo IED Benjamín Herrera, DILE 06 marzo se realizara el desmonte de redes de telecomunicaciones.

OTROS:

Avances por frentes de obra ver anexo.

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1 _____ 5 _____

2 _____ 6 _____

3 _____ 7 _____

4 _____ 8 MARIA ALEJANDRA BERNAL C.

Anexo: Avances por frente de obra.


- IED Luis Carlos Galan.

· Muros cuarto de refrigero en superboard.
Las divisiones del area administrativas en vidrio apoyadas en antepecho de ladrillo de 40 cm.
El proximo 07 marzo se tiene contemplado la fundida de placa de piso de aulas y baños.
Para el item de la fundida de piso el contratista se compromete con la entrega del up de bombeo para el 08 de marzo.
se avanza en la instalacion de ventanas e instalacion de pintura.

- IED Jose Joaquin Casas.
Durante la presente semana se finalizara la instalación de teja(2capa) en aulas y corredor central.
Demolición de muros de acuerdo a la modificación de diseño enviado por la SED.
Se avanza con pañete en pasillo principal.
La SED se compromete a revisar areas exteriores para enviar re-diseño, se entregara el 08 de marzo.

- IED Jazmin.
Se avanza con la instalación de la primera capa de teja de lestroel cubierta.

- IED Silveria.
Se aprueba demolición y fundida de placa de contrapiso en primer piso.
para cielo de nichos de segundo piso se solicita al contratista realizar muestra de microperforada y/o cortasol para revisión y aprobación.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. FOI.PCCNTR-5305-915-2023 **ACTA Nº.** 16

FRENTE: B=IED Jose Joaquin Casos.

LUGAR Y FECHA: Bogota DC 12 Marzo de 2024. **HOJA:** 1 **DE:** 4

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gomez	Director Interventoria	Arquitectura y Urbanismo SXXI
2	Yaneth Gonzales	Apoyo Supervisor	SED DCCEE
3	Juan Camilo Velasco M.	Residente Obra	Consorcio Edu Civil.
4	Ana Milena Gomez.	Director obra	consorcio educacion civil.
5	Fernando Sanchez.	Residente Obra	Consorcio Educacion Civil
6	Kelyn Meza Castro.	Asesor SST	Arquitectura y Urbanismo
7	Ricardo Riveros C	Residente Interventoria	Urbanismo SXXI
8	MARIA ALEJANDRA BERNAL C.	Residente interventoria.	Arquitectura y Urbanismo SXXI

TEMAS A TRATAR:

- Componente ambiental.
- Componente SST.
- Componente social.
- Componente técnico.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1. Componente ambiental

-El contratista informa que el dia de hoy entregara el informe mensual #4 de acuerdo con las observaciones formuladas por la interventoria.

-La interventoria revisó la inscripción del señor Jairo Ochoa encontrando que se encuentra registrado en el registro único de recicladores pero no cuenta con el pin ambiental, razón por la cual no se encuentra habilitado para recibir materiales desmontados del IED Jose Joaquin Casas.

-Se solicita al contratista realizar limpieza de las vias aledañas y la protección o mantenimiento a los sumideros.

2. Componente SST.
- Se encuentra aprobado por interventoría en informe SST #4 mensual.

3. Componente social
- Al día de hoy se cuenta con 54 trabajadores activos incluyendo personal administrativo.

4. Componente tecnico.
- Avance general proyecto mejoramiento.
  Programado: 43%
  Ejecutado: 36%
  Diferencia: -7%
  A partir de la fecha los % de avance general seran calculados con base en el valor del contrato sin emergencias. $5.827.676.165 y las emergencias se medirán de manera separada de acuerdo a su ejecución presupuestal. $406.193.470. Lo anterior de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión del proyecto.
- Entrega plantas físicas DILE y Benjamín Herrera: se deja constancia por parte de la sed que la obra fisica del DILE se encuentra disponible para su intervención a partir de la fecha y el Benjamin Herrera sera entregado el 15 de marzo de 2024.
- Balance ajustado de obra: La supervisión informa que revisó la última versión del balance vs del contratista. y el día 13 marzo entregara al contratista debidamente ajustado con las cantidades finales de obra, el contratista debera entregar la versión final el 14 marzo.
- Avance de obra por frentes:
  *IED JAZMIN: El contratista informa que a mas tardar el 15 de marzo se tendra la huerta lista.
  El contratista realizara apique en el area de aulas con el fin de establecer la estructura de soporte del piso actual y establecer la viabilidad para reemplazar el existente por. mastico de nivelación y terraza, se debera presentar presupuesto correspondiente.
  El contratista entregara FT de las luminarias tipo LED a instalar, y la muestra.
  El día viernes 15 de marzo se iniciara la instalación de la teja traslucida.
  *IED Jose Joaquin casas: De acuerdo con la evaluación realizada, para acelerar la ejecución de obra de este frente, se autoriza al contratista implementar. un cerramiento externo que sirva de deposito para los muebles que no fueron trasladados

por el rector e interfieren con la ejecución de la obra.

*IED Silveria: Se realiza demolición de piso aprobado en pasillo principal del primer piso.
La SED debera entregar los planos arquitectonicas actualizados de acuerdo con las ultimas modificaciones realizadas por el arquitecto Alejandro Herrera de las zonas exteriores. Se aprueba la propuesta de ventanas presentada por el contratista con la observación de colocar fijo y corredizo en ventanas entre salones.

*IED Luis Carlos Galan: El Contratista debera entregar las FT de los insumos electricos para revisión y aprobación de la SED y la interventoria inicialmente, y en el transcurso de la semana deben entregar una muestra de la lampara.
se debe agilizar los remates de cubierta, pintura, empalmes y detalles, dobera entregarse el proximo martes 19 marzo 2024.

*DILE: Viernes 08:00am se realizara visita con el personal del DILE para firma de actas de vecindad.

- Avances fisico y financiero por frentes de obra con corte al 10/03/2024

	Avance Fisico			Avance Financiero		
IED	Program.	Ejecut.	Atraso/Adel.	Progamado	Ejecutado	Atraso/Adel.
LCG	86%	64%	-22% (-90 dias)	$1.306'460.986	$ 575'306.137	$ -731'154.849
EJ	39%	39%	+2% (+3 dias)	266'039.141	223'450.316	- 42'588.825
SE	66%	55%	-11% (-19 dias)	769'144.345	577'984.744	-191'159.601
JJC	40%	35%	-5% (-9 dias)	367'985.510	342'419.653	-25'365.857

CONTINUACIÓN ACTA No. 16

CONTRATO No. **FECHA:** 12 Marzo de 2024 **HOJA:** 4 **DE:** 4

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1

2

3

4

5

6

7

8 MARIA ALEJANDRA BERNAL C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. CO1. PCCNTR.5305915 -2023 **ACTA Nº.** 27

FRENTE: IED LUIS CARLOS GALAN

LUGAR Y FECHA: Bogotá. D.C, 19 de marzo de 2024 **HOJA:** 1 **DE:** 3

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gomez	Director Interventoria	Arquitectura y Urbanismo SXXI
2	Javier Corrales	Apoyo Supervisión	DCCTE-SED
3	MARIA ALEJANDRA BERNAL C	Residente interventoria	Arquitectura y Urbanismo Sxxi
4	Ana Milena Gomez	Director obra	Consorcio educacion Civil.
5	Juan Camilo Velasco M	Residente Obra	Consorcio educacion civil
6	Fernando Sanchez G.	Residente obra	Consorcio Educacion Civil
7	Ricardo Rivetos C	Resid Interventoria	Urbanismo SXXI
8			

TEMAS A TRATAR:

1- Componente Ambiental
2- Componente SST
3- Componente Social
4- Componente Financiero
5- Componente Administrativo

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1- Componente Ambiental.
- Informe Ambiental obra #4. El documento se encuentra aprobado por la Interventoria pero se encuentra pendiente de ser entregado para radicación debido a que no se dispone la clave de la SED para cargar la información.
- El próximo martes 26 de marzo desde las 8:00 am se hará un recorrido por los IED en intervención con la profesional Ambiental de la Entidad y las Asesoras de Contratista e Interventoría.
- Continúa pendiente la decisión sobre el material desmontado en el IED José Joaquín Casas solicitado por el rector por cuanto no se ha cumplido con los requisitos para que sea un gestor con PIN quien haga este recibo. Este tema es urgente por cuanto este material

está interfiriendo con la ejecución de la obra

2- Componente SST

La Interventoría solicita a la SED mantener en los frentes de obra los listados actualizados del personal autorizado para su ingreso. En caso de presentarse conflictos como en el caso del IED José Joaquín Casas por el ingreso de un trabajador que a pesar que estaba en el listado su ingreso no fué permitido por el guardia de seguridad, caso en el cual la SED solicita que se le comuniquen estos hechos por escrito.
Para los 2 nuevos colegios a ser iniciados se cuentan con los listados en portería de los Colegios

3- Aspectos Sociales

Se cuentan con 54 trabajadores operativos activos, Este dato deberá ser verificado por la Interventoría.

4- Componente Técnico

✓ Atención de Emergencias: A la fecha se cuentan con 4 solicitudes de la SED para intervenciones de Emergencia, cuyo estado de Gestión se detalla a continuación:

Emergencia 1 - Dale Parte Aranda - El Informe Técnico del Contratista fue aprobado por Interventoría - Fecha intervención: 1/04/2024

Emergencia 2 - Colegio La Merced - El Informe Técnico del Contratista en revisión por la Interventoría - Fecha estimada intervención: 23/03/2024

Emergencia 3 y 4: Colegio La Merced y Colegio Laurel de Cera. La Interventoría informa que el Contratista mediante oficio argumenta que las obras de estas Emergencias respectivamente no obedecen a hechos imprevisibles. Se dará traslado de este oficio a la SED para su estudio y respuesta correspondiente.
Se solicita al Contratista dar le alcance al oficio informando sobre las actividades para la posible ejecución de estas actividades (tramites ante Codensa y la EAAB). Se propone realizar una reunión con la SED para decidir estos temas.

✓ Plan de Acción y Requerimiento al Contratista para aceleración de obra. La Interventoría ratifica el requerimiento formulado por oficios sobre la presentación de un Plan de Acción que debe incluir reprogramación de obra, Planes de inversión ajustados y Plan de Compras con el fin de acelerar la ejecución de obra.

✓ Lámparas: La Sed informa que mediante correo suscrito el día 18 de marzo de la empresa el suministro e instalación de lámparas tipo LEVINGTON y tomas y apliques de la misma marca

✓ Avance de obra Grupo 9 con corte al 17/03/2024.

	Avance Físico			Avance Financiero		
IED	Progr.	Ejecut.	Atraso/Adel.	Progr.	Ejecutado	Atraso/Adel.
LGC	91%	65%	-26% (-46 días)	$1.356'113.295	$621'998.007	-$734'355.288
EJ	42%	43%	+1% (+1 día)	$339'789.235	231'612.138	-$108'177.097
JJC	42%	38%	-4%	$411'378.583	365'210.008	-$46'168.575
SE	69%	59%	-10%	$816'957.073	599'828.480	-$217'128.593
			TOTAL	$2'924.278.186	$1818'448.633	-$1.105'829.553 (-17,8%)

Avance General: Programado 46%. Ejecutado: 38%. Atraso = -8%.

5- Componente Administrativo

Acta mensual obra #5 (marzo): Se recuerda al Contratista que la fecha límite para radicar ante la IED la documentación del Acta parcial de obra #5 es el 22/03/2024. Por tal razón, se solicita al Contratista entregar las memorias de cantidades y demás documentación a la Interventoría a más tardar el miércoles 20/03/2024

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

1- Reunión por los frentes de obra con Especialistas Ambientales de IED, Contratista e Interventoría: 26/03/2024

2- Definición retiro materiales de desmonte en el IED JJC.

3- Oficio del Contratista dando alcance al enviado a la Interventoría con solicitudes para atención obras prioritarias (Emergencias 3 y 4) en los IED La Merced y Laurel de Cera 20/03/2024

4- Entrega a Interventoría Acta parcial #5: 22/03/2024.

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1

2

3 MARIA ALEJANDRA BERNAL CARDONA

4

5

6

7

8

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA

ARQUITECTURA
Y URBANISMO
SIGLO XXI SAS

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2024.

AYU-SED-5313336-2023-061

Señores
Consorcio Educación Civil
Atn: Álvaro Ramírez Mora
Representante Legal
Bogotá

Ref.: Contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.5313336 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", GRUPO 9.

Asunto: SOLICITUD ATENCIÓN EMERGENCIA #2 – COLEGIO LA MERCED

Estimado Ingeniero Ramírez:

En atención a la solicitud formulada por el Apoyo de Supervisión de la SED recibida en esta interventoría mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, relacionada con "*(..)gestionar la atención inmediata del siguiente caso de emergencia* ***002-PA-26022024*** *Tala de árbol especie Durazno colegio LA MERCED, en razón a los riesgos de accidente que se presentan para los estudiantes y transeúntes. (..)*", hacemos entrega de la ficha técnica correspondiente diligenciada para su pronta atención, evaluación, programación y ejecución.

Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el contrato, tal como se cita a continuación:
"(..)
"***REPARACIONES DE EMERGENCIA****: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata.*"

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que

puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento
(..)" (el subrayado es nuestro)

A efectos de proceder con la atención inmediata de la solicitud en comento, reiteramos el procedimiento establecido en los Pliegos d Condiciones y documentos del contrato; a saber:

"(..)
NOTA 2: *El procedimiento para la atención de emergencias inicia con: a) El redireccionamiento de la actividad por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos al Contratista de obra y al Interventor del contrato vía correo electrónico y/o llamada telefónica, especificándole la localidad, dirección, actividades a realizar, motivo de la emergencia y datos de contacto del profesional del equipo de conservaciones gestor de la zona en donde se presenta la emergencia, con el fin de que realice el acompañamiento y direccionamiento de la actividad a ejecutar. b) La interventoría debe realizar visita al lugar donde se presenta la emergencia o necesidad de atención junto con el residente de obra, para la verificación de las actividades a desarrollar y levantamiento de cantidades de obra. c) Una vez realizada la visita, el contratista de obra debe adelantar el balance o presupuesto de los trabajos, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados en la propuesta económica, así mismo en caso de que se deban ejecutar actividades que no están dentro del listado de actividades contractuales, estas deberán ajustarse a los lineamientos y procedimientos vigentes establecidos por la Entidad.*
(..)"

Con base en lo anterior, la Interventoría solicita se realice una inspección conjunta contratista-Interventoría el próximo día miércoles 13 de marzo de 2023 a las 8.00 horas en el Colegio La Merced para coordinar la intervención requerida la cual deberá realizarse de manera técnica y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y se programe la ejecución del tratamiento autorizado, recolección y disposición adecuada de residuos generados por dicha actividad o expedición del salvoconducto. Así mismo, se deben establecer las cantidades de obra, las actividades a desarrollar, el presupuesto y el cronograma de intervención correspondiente para la revisión y aprobación de la Interventoría, para lo cual se concede un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del presente oficio. A este efecto, se deberá tener en cuenta la realización de las siguientes gestiones:

1. Reporte de inspección de nidos, huevos y/o polluelos antes de realizar los tratamientos y acciones ejecutadas en caso de encontrar alguno de estos elementos en los árboles a intervenir.
2.Informe de ejecución de tratamientos silviculturales ejecutados, con registro fotográfico: cuadro de tratamientos autorizados Vs ejecutados
3. Expedición del salvoconducto o Reporte de destino final del volumen de madera comercial (en caso de aplicar), lo recomendado es el chipeo o reutilización de la madera

en sitio y/o la donación al mismo colegio presentando registro fotográfico y/o acta de donación al colegio.
4.Certificación de disposición final de residuos vegetales.

Atentamente,



Ing. OSCAR CORREA GÓMEZ
Director de Interventoría
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS

Anexo: lo anunciado (Ficha Técnica))

c.c.: Ing. Jairo Corrales – Apoyo a la Supervisión – DCCEE - SED

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO EDUCACION CIVIL
NIT 901 . 745 . 104 - 3

CEV-SED-G9-087-2023

Bogotá D.C 29 de febrero de 2024

Señores
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS
ING. Oscar Correa Gómez
Director de interventoria
Calle 57 N° 18-22 Oficina 603-602-402-403-404
Tel: (601) 3102656 - 3144749354
Ciudad. Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 5305915

OBJETO: *ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

ASUNTO: *CONCEPTO COMUNICADO SED I-2024-21570. JOSE JOAQUIN CASAS SEDE B*

Por medio del presente, nos permitimos dar concepto frente a lo manifestado por la Secretaria de educación del Distrito en el comunicado del asunto referente a la autorización de la disposición de material de RCD en el Colegio José Joaquín Casas, así:

1. *Autorizar la entrega de hierro y demás material con destino al reciclaje a población que depende de dicho oficio y que pertenece a nuestra comunidad educativa y que además tiene la capacidad de entrega certificado de disposición final de dichos residuos.*

Rta SED: El manejo de material de reciclaje y disposición final solo es de singular manejo a través del PIN abierto por el ejecutor del proyecto.

Frente a lo anterior, todo lo que se genere en las actividades de adecuación del colegio debe ser reportado a la Secretaria de Ambiente bajo el PIN 24245, razón por la cual es nuestro deber verificar que los sitios de disposición final, aprovechamiento o reciclaje, cuenten con todos los permisos necesarios para ser reportados. En esta tarea, se verifico que la empresa a usar por el colegio para el recibo de hierro y material con destino al reciclaje CARTOMPLAS JC SAS, no se encuentra inscrita en el Registro Único de Organizaciones de Reciclale de la UAESP, razón por la cual, como contratistas no consideramos viable la entrega de dicho material a esta organización.

2. *Autorizar que las varillas de las ventanas u otros equipamientos sobrantes de obra, sean utilizadas en nuestra IED…*

Rta SED: En caso de encontrarse procedente, según criterios básicos de seguridad y medioambientales, la interventoría durante el mes de marzo de 2024 hará entrega del material al rector previa firma de un documento compromiso de resguardo y reinstalación en la misma institución educativa exclusivamente para los elementos reutilizables.

Frente a lo anterior, es claro que la responsabilidad de esa entrega recae sobre la interventoría, sin embargó, como contratistas manifestamos que la entrega de dichos elementos no podrá ser reportada a la SDA como gestión de RCD, teniendo en cuenta que no se cumple con el rol de Receptor autorizado como lo pide la Resolución 1257 de 2021 y decreto 507 de 2023 y tampoco se calculará para cumplimiento de la meta de aprovechamiento. Adicionalmente salvamos la responsabilidad de verificar, posterior a la entrega, que los materiales cedidos efectivamente sean reutilizados en las mismas sedes del Colegio.

Sin otro particular

Cordialmente,



CONSORCIO EDUCACION CIVIL
Ana Milena Gomez
Representante Legal
Elaboró: Ing. Yineth Bernal
Anexo: *Comunicado SED I-2024-21570*
C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO **– Ing. Jairo Corrales** – Apoyo a la supervisión Grupo 9 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.