COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA

Código: F-GIN-172
Versión: 0
Fecha: 31/Oct/2023

■ Público ☐ Reservado ☐ lasificado

FECHA:	Semana:	CINCO	11/12/2023	17/12/2023
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta."			
CONTRATO No.:	4265-2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4334-2023	
CONTRATISTA	AEU ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO	INTERVENTOR	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	
VALOR CONTRATO:	$ 402.307.703,00	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 169.180.421,00	
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	10/11/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA:	N/A	
FECHA DE REINICIO:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE INTERVENTORÍA:	15/12/2023	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE INTRVENTORÍA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN: (días)	120	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA: (días)	120	

3. Descripción actividades ejecutadas

Esta semana no se registran actividades puesto que no se pudo realizar la visita a campo el pasado 1 de diciembre requerida para inciar actividades PRELIMINARES, motivo de la solicitud de SUSPENSION, se esta a la espera de esta y fue solicitada el 6 de diciembre de 2023, por motivos ajenos a la Entidad contratante, el consultor y esta interventoría. Se finaliza el plazo contractual el 15 de diciembre, se admite la suspensión del contrato el 14 de diciembre de 2023. Con reinicio el 12 de enero de 2024.


1. Avance del proyecto: se muestra el estado de avance de los productos

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE ATRASO
1	ENVIO DE SOLICITUD DE SUSPENSION MEDIANTE OFICIO No MC-4334-024 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023	6/12/2023	6/12/2023	0
2	ENVIO DE DOCUMENTOS LEGALIDAD DEL PREDIO MEDIANTE OFICIO No MC-4334-2023-025 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023	7/12/2023	7/12/2023	0
3	ENVIO DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS 4264-2023 Y 4265-2023 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE OFICIO No MC-4334-2023-027	11/12/2023	11/12/2023	0
4	ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 4265-2023, MEDIANTE OFICIO No MC-4334-2023-028	13/12/2023	13/12/2023	0
5	ENVIO ACTAS DE SUSPENSION FIRMADAS	14/12/2023	14/12/2023	0
	Las actividades no han podido ser iniciadas debido a la cancelación de la visita de campo programada para el pasado 1 de diciembre de 2023 y que estas son subsiguientes a esta visita (MOTIVACION DE LA SUSPENSION AL CONTRATO SOLICITADA)			
	ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO			
6	Informe de Levantamiento topográfico (ACTIVIDAD 1)	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
7	Informe de levantamiento forestal (ACTIVIDAD 1)	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
8	Informe de estudio geotécnico (ACTIVIDAD 2)	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
9	Informe (Concepto) de Diagnóstico Arquitectónico	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
10	Informe (Concepto) de diagnóstico urbano	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
11	Informe de Diagnóstico y plan Gestion Social (ACTIVIDAD 11)	13/12/2023	NO SE DIO ENTREGA	N/A
	Las actividades anteriores corresponden a la fase PRELIMINARES del proyecto que como se alerto en la SUSPENSION no pueden ser adelantadas sin la visita previa al territorio concertada con los beneficiarios del proyecto y el acompañamiento de la Alcaldia de Turbo			

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance Financiero

ESTADO DEL PLAZO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	37,00	31%
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 87.115.545,6	23,69%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 50.655.789,7	13,78%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	-$ 36.459.755,93	9,91%
Se presenta un atraso	se presenta atraso por cuanto no fue posible realizar la visita a campo el 1 de diciembre requerida para iniciar actividades preliminares (no es atribuible a la entidad o el consultor)	
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Atraso)	12,00	

6. Personal

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR	1
	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISMO	1
	TOPOGRAFO	1
	INGENIERO GEOTECNISTA	1
	ASESOR BIOCLIMATICO	1
	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	1
	DISEÑADOR ELECTRICO	1
	DISEÑADOR HIDRAULICO	1
	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA CONCEPTUALIZACION N	1
	ASESOR PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR	1
	COORDINADOR DISEÑOS ARQUITECTONICOS	1
	COORDINADOR DISEÑOS URBANOS	1
	TOPÓGRAFO	1
	CADENERO	1
	INGENIERO GEOTECNISTA	1
	ASESOR BIOCLIMÁTICO	1
	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	1
	DISEÑADOR ELÉCTRICO	1
	DISEÑADOR HIDRÁULICO	1
	INGENIERO AMBIENTAL	1
	PROFESIONAL SOCIAL	1
	COORDINADOR EQUIPO MUSEOLÓGICO	1
	MUSEOLOGO	1
	FACILITADOR	1
	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	1
TOTAL PERSONAL VINCULADO		26

ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
DIRECTOR INTERVENTORIA


ARQ. MONICA J GOMEZ REY
COORDINADORA INTERVENTORIA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	2,29%	2,29%	1,40%	1,40%
2	5,35%	7,64%	4,46%	5,86%
3	5,35%	12,99%	3,92%	9,78%
4	5,35%	18,34%	3,30%	13,08%
5	5,35%	23,69%	0,70%	13,78%
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.430.536,66	$ 8.430.536,66	$ 5.141.692,60	$ 5.141.692,60
2	$ 19.671.252,24	$ 28.101.788,90	$ 16.399.340,60	$ 21.541.033,20
3	$ 19.671.252,24	$ 47.773.041,14	$ 14.399.340,60	$ 35.940.373,80
4	$ 19.671.252,24	$ 67.444.293,38	$ 12.142.576,06	$ 48.082.949,86
5	$ 19.671.252,24	$ 87.115.545,62	$ 2.572.839,83	$ 50.655.789,69
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				





ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
DIRECTOR INTERVENTORIA

ARQ. MONICA I. GOMEZ REY
COORDINADORA INTERVENTORIA



SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO 4265-2023 AEU

Interventoría Estudios Monumentos Mincultura <interestudiosmonumentos2023@gmail.com>

Bogotá, 6 de diciembre de 2023 MC-4334-2023-024

Señores:
MINISTERIO DE CULTURA
Carrera 8 No 8 – 43
Bogotá DC
Atn. Lic. Andrea Vela Niño
Coordinadora grupo de infraestructura
C.C. Ing. Paula Buitrago
Arq. Laura Pineda

Referencia: Contrato de interventoría N°: 4334-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION A CONTRATO DE CONSULTORIA No 4265-2023

Cordial saludo, en cumplimiento de nuestra obligación especifica como interventoría en cuanto a dar inicio al trámite de la solicitud de suspensión del contrato No 4265-2023 nos permitimos comunicar que recibimos la solicitud del consultor en el oficio **No AEU-MC_PB-009** del 4 de diciembre de 2023 y hemos evidenciado según lo expuesto por los consultores, que para dar cumplimiento contractual de la consultoría mencionada y a la luz de los motivos expuestos por ellos es procedente dar trámite a la solicitud fundamentada en los siguientes aspectos entre otros, destacamos los siguientes:

1) El plazo contractual es de CUATRO (4 meses), según el numeral 8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, del Anexo técnico parte del proceso MC-CM-089-2023.

2) Las actividades programadas en el plan de trabajo y cronograma, contemplan unos tiempos para trabajo de campo, estudios técnicos, diseños, acompañamiento social, etc que no se pueden desarrollar en menos tiempo del requerido en el plazo contractual.

3) El Ministerio de Cultura firmó convenio interadministrativo N°3986 de 2023 con la alcaldía de Turbo, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para llevar a cabo la elaboración de

ENVIO SOLICITUD DE SUSPENSION 6 DE DICIEMBRE



ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADO LEGAL DEL PREDIO PUEBLO BELLO

Interventoría Estudios Monumentos Mincultura <interestudiosmonumentos2023@gmail.com>

Bogotá, 7 de diciembre de 2023 MC-4334-2023-025

Señores:
Consorcio AEU
Carrera 42# # 25 sur-5
Envigado, Antioquia
Atn. Arq. Verónica Ortiz Murcia
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría N°: 4334-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"

Asunto: ENVIÓ DOCUMENTOS ESTADO LEGAL DE PREDIO CONTRATO DE CONSULTORÍA No 4265-2023

Cordial saludo.

La interventoría remite para su conocimiento y fines pertinentes el estado legal remitido por el MINCULTURA, dando respuesta a su requerimiento y el nuestro en aras de contar con información precisa del predio del proyecto. Se anexan:

- Escritura que acredita al Municipio de Turbo de la propiedad
- Certificado de tradición
- Uso del suelo
- Ficha catastral
- Solicitud de elaboración de convenio interadministrativo

Cordialmente,
IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.
ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLÓN
Representante Legal y director de Interventoría

ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADO LEGAL DEL PREDIO 7 DE DIC



ENVIO INFORMES SEMANALES DE EJECUCION No4264-2023 Y 4265-2023

Interventoría Estudios Monumentos Mincultura <interestudiosmonumentos2023@gmail.com>

Bogotá, 11 de diciembre de 2023 MC-4334-2023-027

Señores:
MINISTERIO DE CULTURA
Carrera 8 No 8 – 43
Bogotá DC
Atn. Lic. Andrea Vela Niño
Coordinadora grupo de infraestructura
C.C: Ing. Paula Buitrago
Arq. Laura Pineda

Referencia: Contrato de interventoría N°: 4334-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"

Asunto: ENVIO DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCION CONSULTORIAS 4264-2023 Y 4265-2023

Cordial saludo.

Enviamos en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales los informes de ejecución semanales de Consultor CEYET GRUPO 1, Contrato No 4264-2023 semana tres y de Consultor AEU GRUPO 2, Contrato No 4265-2023 semana cuatro, para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexamos los archivos en PDF:

- F-GIN-172 SEMANA TRES 4264-2023 (CEYET)
- F-GIN-172 SEMANA CUATRO 4265-2023 (AEU)

Cordialmente,

ENVIO DE INFORMES SEMANALES 11 DE DICIEMBRE



SUSPENSION CONTRATO 4265-2023 RECTIFICACION DE FECHAS

Interventoría Estudios Monumentos Mincultura <interestudiosmonumentos2023@gmail.com>

Bogotá, 6 de diciembre de 2023 MC-4334-2023-024

Señores:
MINISTERIO DE CULTURA
Carrera 8 No 8 – 43
Bogotá DC
Atn. Lic. Andrea Vela Niño
Coordinadora grupo de infraestructura
C.C: Ing. Paula Buitrago
Arq. Laura Pineda

Referencia: Contrato de interventoría N°: 4334-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION A CONTRATO DE CONSULTORIA No 4265-2023

Cordial saludo, en cumplimiento de nuestra obligación especifica como interventoría en cuanto a dar inicio al trámite de la solicitud de suspensión del contrato No 4265-2023 nos permitimos comunicar que recibimos la solicitud del consultor en el oficio **No AEU-MC_PB-009** del 4 de diciembre de 2023 y hemos evidenciado según lo expuesto por los consultores, que para dar cumplimiento contractual de la consultoría mencionada y a la luz de los motivos expuestos por ellos es procedente dar trámite a la solicitud fundamentada en los siguientes aspectos entre otros, destacamos los siguientes:

1) El plazo contractual es de CUATRO (4 meses), según el numeral 8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, del Anexo técnico parte del proceso MC-CM-089-2023.

2) Las actividades programadas en el plan de trabajo y cronograma, contemplan unos tiempos para trabajo de campo, estudios técnicos, diseños, acompañamiento social, etc que no se pueden desarrollar en menos tiempo del requerido en el plazo contractual.

3) El Ministerio de Cultura firmó convenio interadministrativo N°3986 de 2023 con la alcaldía de Turbo, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para llevar a cabo la elaboración de

RECTIFICACION DE FECHAS SOLICITUD DE SUSPENSION 14 DE DI(



ENVIO ESTADO FINANCIERO CONTRATO 4265-2023 CONSULTOR AEU

Interventoria Estudios Monumentos Mincultura <intestudiosmonumentos2023@gmail.com>
para Paula, Andrea, serviciolaciudadano, ycastri42016 ▾

mié, 13 dic 2023, 15:53

Bogotá, 13 de diciembre de 2023 **MC-4334-2023-028**

Señores:
MINISTERIO DE CULTURA
Carrera 8 No 8 – 43
Bogotá DC
Atn. Lic. Andrea Vela Niño
Coordinadora grupo de infraestructura
C.C: Ing. Paula Buitrago
Arq. Laura Pinedo

Referencia: Contrato de interventoría Nº: 4334-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"


Asunto: ENVÍO DE ESTADO FINANCIERO EN CONSULTORIA No 4265-2023

Cordial saludo.

Enviamos para su conocimiento la relación de PAGOS efectuados en el contrato de la referencia:

CONTRATO DE CONSULTORIA No	4265-2023
FECHA DE INICIO	10/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2023
VALOR CONTRACTUAL	$ 402.307.703,00
PAGOS EFECTUADOS:	$ 0,00
PAGOS PENDIENTES:	$ 402.307.703,00

ENVIO ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 4265-2023



CTTO 4334 - 23 Recibidos x

Paula Camila Buitrago Mendivelso
Buen dia remito proyección de actas para su revisión y adelantar firmas Cordialmente, Paula Camila Buitrago Mendivelso Ingeniera Grupo de Infraestructura Email

jue, 14 dic 2023, 9:04

AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>
para Paula, mi, Laura ▾

jue, 14 dic 2023, 10:09

Buenos dias
Remitimos acta firmada de la consultoria para los fines pertinentes

Quedamos atentos

AEU
Directores
Carlos Peerla
Cel (+57) 301 6286290
Verónica Ortiz
Cel (+57) 300 2316262
gerencia@aeu.com.co

Medellin Colombia

2 archivos adjuntos Analizado por Gmail ⓘ

231212_actas_susp... 231212_actas_susp...

Responder | Responder a todos | Reenviar

ENVIO ACTAS DE SUSPENSION FIRMADAS CONTRATO 4265-2023

CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ARQ. VERONICA ORTIZ	DIRECTOR	30%
ARQ. DANILO SEPULVEDA	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO	50%
ARQ. CARLOS PUERTA	COORDINADOR DISEÑO URBANO	70%
JUAN CARLOS JIMENEZ CARRILLO	TOPÓGRAFO	90%
YEIMY ALEXANDRA ARENAS CRUZ	CADENERO	90%
EDGAR ALEXANDER PADILLA GONZALEZ	INGENIERO GEOTECNISTA	70%
ALBERT FABIAN VELASCO SANDOVAL	ASESOR BIOCLIMÁTICO	20%
FREDY ANTONIO VILLADA VELASQUEZ	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	80%
OMAR LOPEZ DELGADO	DISEÑADOR ELÉCTRICO	30%
YHAN MICHEL BEDOYA HINCAPIE	DISEÑADOR HIDRÁULICO	30%
SANDRA VIVIANA SANTAMARIA SEGURA	INGENIERO AMBIENTAL	20%
OLGA YOLANDA ROBAYO CRUZ	PROFESIONAL SOCIAL	60%
CATALINA DEL ROCIO ROJAS CASALLA	COORDINADOR EQUIPO MUSEOLÓGICO	50%
JOSE JULIAN AGUDELO MORA	MUSEOLOGO	50%
POR SUBSANAR	FACILITADOR	100%
MAURICIO VANEGAS RUBIO	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	50%

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ARQ. FABIAN YAMIL CASTRILLON	DIRECTOR	12,5%
ARQ. MONICA I. GOMEZ REY	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISMO	25,0%
ING FERNEY ROCHA	TOPOGRAFO	7,5%
ING ARMANDO RUIZ	INGENIERO GEOTECNISTA	10,0%
ING ANDRES GARCIA	ASESOR BIOCLIMATICO	5,0%
ING MANUEL ANTONIO	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	10,0%
ING JAIME PALOMARES	DISEÑADOR ELECTRICO	7,5%
ING OMAR ARCHILA	DISEÑADOR HIDRAULICO	5,0%
VICTOR DEL VALLE	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA CONCEPTUALIZACION MUSEOGRAFICA	12,5%
ING. ERICK MORENO	ASESOR PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	10,0%