SP/220-12.05/007

EL ALCALDE Y LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE MANZANARES CALDAS

HACE CONSTAR

Que el Contratista **TOTAL PHI S.A.S con NIT. 901.166.590-5**, cuyo representante legal es LINA MARCELA SALAZAR con C.C. 30.399.927 de Manizales realizó la ejecución de las actividades según **ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01**, relacionadas con, **"CONTRATAR A TODO COSTO LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE MANZANARES, CALDAS"** según la selección abreviada de menor cuantía SAMC-004-2024, por lo cual se le autoriza un **PAGO No. 01** por valor de **SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 66.207.972,62 M/CTE).**

Se expide la presente certificación para efectos de pago.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 327 del 26 de abril de 2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: N° 558 del 25 de Mayo del 2024..

Para constancia, se firma la presente Acta en Manzanares a los veintinueve (06) días del mes de junio de 2024.

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

DIEGO TORO RAMIREZ
secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Miguel Ángel Medina Moreno / AJ

SP/220-12.05/007

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC-004-2024

CONTRATISTA OBRA:	**TOTAL PHI S.A.S.** NIT. 901.166.590-5
REPRESENTANTE LEGAL:	**LINA MARCELA SALAZAR** C.C. No 30.399.927
OBJETO:	**"CONTRATAR A TODO COSTO LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE MANZANARES, CALDAS".**
PLAZO DE EJECUCION:	Desde la suscripción del acta de inicio y treinta (30) días.
VALOR CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENT Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 71.676.428,00)
CERTIFICADO DE D. PRESUPUESTAL:	N° 327 del 26 de abril de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 558 del 25 de Mayo del 2024.
PÓLIZAS No:	430- 47-994000066059 CUMPLIMIENTO 430- 74- 994000024659 RCE
VALOR ACTA PARCIAL N° 01:	SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($ 66.207.972,62 M/CTE).**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 5.468.455,38 M/CTE).**

SP/220-12.05/007

El Contratista de Obra presenta informe, con los respectivos anexos, los cuales hacen parte integral el balance de mayores y menores cantidades de Obra debidamente avaladas por el supervisor, registro fotográfico, memoria de cálculo, planillas de seguridad social y demás documentos aprobados por la supervisión mediante certificación, así mismo se recibe a entera satisfacción por parte del contratista un avance de obra parcial para el acta uno (1) igual al noventa y dos punto treinta y siete por ciento (92,37%) para un total de ejecución financiera acumulada noventa y dos punto treinta y siete por ciento (92,37%) del valor contractual actualizado, recibido a satisfacción por supervisión quien estuvo a cargo de la revisión de cantidades y verificación de la calidad de materiales.

Las Cantidades correspondientes son las verificadas y aprobadas por el supervisor, documento que hace parte integral de la presente Acta.

Para constancia se firma a los veintinueve **(06)** días del mes de junio de 2024

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

TOTAL PHI S.A.S
RL LINA MARCELA SALAZAR
Contratista

DIEGO TORO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Miguel Angel Medina Moreno / AJ