JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
NIT: 94407112-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 42 NORTE 7 71 CON TERRAZAS DE CHIPICHAPE CA 2 D, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3127838212
Email. gerencia@jaimeduqueingenieria.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764066118031 válida desde 2024-02-24 hasta 2024-08-24 rango desde FELE42 hasta FELE200.

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
NIT : 890399011
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM TORRE ALCALDIA DE CALI, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6531063
Email: facturaselectronicas@cali.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 03/07/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE44
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:17:06
FECHA FIRMADO: 04/06/2024 16:17:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	06	2024	03	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	HONORARIOS ACTA PARCIAL 01 CONTRATO No.4182.010.26.1.531-2023 : REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ.	WSD	1,00	$47.581.172,27	IVA	19%	$9,040,422.73	0,00	$47.581.172,27

Notas:
CONTRATO No.4182.010.26.1.531-2023 VALOR CONTRATO: $85.728.072

SON: (cincuenta y seis millones seiscientos veintiun mil quinientos noventa y cinco pesos)
CUFE: 77c04f80ef06a43f1468cce275640896d88376a639cf4b38b2771c41efd0a2271ba178432bc547f24c92ac957704a672

Subtotal:	$47.581.172,27
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.040.422,73
Total:	$56.621.595,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$47.581.172,27	19,00%	$9.040.422,73

Firma Digital: 175dFbkqWwmtiFmXEM5NU4j+5NB2tH4JtDasY0rHGaTD+bOGb8TGq7XgYSrr/o+O
seOHdFUOFlPEpk1D0qjatGyzS29g6qDSzViVm0u/3j/fkzr+yv
dV3Z0w3VKKvzwB yT8hcVtwDbxdFmqEo/GBoQqdGwYjs+G7oFUwqWK5hKRsqHKv/KhmE5hWP+b2zPPq g8xHt4ptBF2QC9Zn8t4vqC43lUd6N1vc9yA
Pcj0df0rT6Kl46fFf6Oit07Y6JW8g 2PVtAR+sHR2Ay5bJrQ49lXHNG+39WSxk6o10illkiGaWZaGubCQxgaN/18iP6TL9 TbWmWKUIPWX3YFc7o3zn
+w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [ ]	INTERVENTORÍA [X]
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el 10 de octubre al 11 de diciembre de 2023
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.531 de 2023	
Nombre Completo del Contratista: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ	
Documento de identificación del contratista: C.C. 94.407.112 de Alcalá	
Nombre del Supervisor: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO - TEL: 8854666	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A	Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A
Objeto del contrato: “REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ”	
3. INFORME JURÍDICO	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
10/oct/2023	22/03/2023

Modificación del contrato: suspensión 28 de diciembre de 2023

Modificación del contrato: reinicio 21 de febrero de 2024

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($81.811.989)

Adición: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($3.916.083),

Prórroga: 21 de febrero de 2024

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 85.728.072	$ 56.621.595	$ 0.00	$ 29.106.477

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/04/2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: 9458967115
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 280956320
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 16/11/2023
Periodo de pago: oct/2023

No. Planilla: 9460006540
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 317373464
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 05/12/2023
Periodo de pago: nov/2023

No. Planilla: 9462871456
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 450547966
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 12/02/2023
Periodo de pago: dic/2023

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas en el periodo, para el contrato de obra asignado así:

Realizó la revisión de las actividades ejecutadas por el contratista de obra que tiene por nombre CONSORCIO PICHINDÉ. con el contrato y objeto: 4182.010.26.1.510-2023 “OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO”

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Administrativas

Durante el periodo en referencia la interventoría realizó las siguientes actividades administrativas:

- Revisó e realizó control y seguimiento de las afiliaciones de seguridad y prestaciones sociales del personal mínimo vinculado
- Realizó acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Proyectó respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de obra y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Informó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP sobre el estado actual del frente de intervención.
- Elaboró informes semanales y mensuales de interventoría.
- Elaboró comunicados referentes con la ejecución del contrato de obra.
- Realizó seguimiento de las actividades desarrolladas por el área social, ambiental y SST del contrato de obra.

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

Financiera

El valor inicial del contrato de interventoría era por OCHENTA Y UN MILLONES OCHICIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($81.811.989) tuvo una adición presupuestal de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($3’916.083) aprobada mediante acta del 15 de diciembre de 2023 para un total de OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE (85’728.072) incluido IVA.

Durante el periodo referido, la interventoría supervisó un avance de la obra del 81,12%, para el cual se realiza el corte para generar el cobro de acta parcial No. 1, es decir que hasta la fecha se relaciona una actividad de carácter financiero de la siguiente manera:

Valor total del contrato	Valor cuota a cancelar	Valor acumulado cancelado	% de Avance Financiero	Saldo por Cancelar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

$85.728.072	$ 56.621.595	$0,00	81.12%	$ 29.106.477

Técnicas:

Desde el inicio del contrato el 10 de octubre de 2023 hasta el corte del acta 11 de diciembre de 2023, la interventoría verificó las siguientes actividades realizadas por el contratista:

1.1.7.1.1 PRELIMINARES

1.1.7.1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Verificó que el contratista realizara la localización y replanteo de 1415 ml

1.1.7.1.1.2 CAMPAMENTO EN TABLA
Verificó que el contratista realizara el campamento para lo cual utilizó un contenedor de 18 m2. Verificó la seguridad y estabilidad del mismo.

1.1.7.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1.7.1.2.1 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS
Verificó la excavación en tierra en seco a mano entre 0 y 2 mts, cantidad 1.471,60 m3.

1.1.7.1.2.2 RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPATADOR
Verificó el relleno y explanación con material de la excavación con compactador. Cantidad 1471 m3

1.1.7.1.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS

1.1.7.1.3.1 - SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE:21, 2" UM CON ACCESORIOS
Verificó el suministro y colocación tubería RDE:21, 2" UM con accesorios. Cantidad 720 ml

1.1.7.1.3.2 - SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 21 D=3" UM CON ACCESORIOS
Verificó el suministro y colocación tubería RDE 21 d=3" UM con accesorios. Cantidad 165 ml

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.1.7.1.3.3 - SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 21 D=4" UM CON ACCESORIOS
Verificó el suministro y colocación tubería RDE 21 d=4" UM con accesorios. Cantidad 530 ml

1.1.7.1.3.6 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA
Verificó el suministro e instalación de arena. Cantidad 99,05 m3

1.1.7.1.4.1 CONTRUCCION CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI INC. EXC. Y RET.
Verificó la construcción caja domiciliaria sencilla en concreto 0.7x0.7x1.2mts normas de EMCALI incluye la excavación y el retiro. Cantidad 2 unidades

1.1.7.1.5.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M REFLECTIVA DE ALTA CON REUTILIZACION
Verificó el suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m reflectiva de alta con reutilización. Cantidad 20 unidades

1.1.7.1.5.3 SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML
Verificó el suministro y colocación cinta barrera preventiva 300 ml. Cantidad 20 unidades

1.1.7.1.5.3 SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML
Verificó el suministro y colocación cinta barrera preventiva 300 ml. Cantidad 30 ml

1.1.7.2.1.1 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR
Verificó el lavado de estructuras incluye el hidro-lavador. Cantidad 386,02 m2

1.1.7.2.1.2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP 107
Verificó el suministro transporte e instalación mortero para recubrimiento IMPERM SIKA TOP. Cantidad 386,02 m2.

1.1.7.2.1.3 SANEAMIENTO DE FISURAS EN TANQUE
Verificó el saneamiento de fisuras en tanque Cantidad 386,02 m2

1.1.7.2.2.1 MALLA ELECTRO SOLDADA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Verificó la instalación de malla electro soldada. Cantidad 405 Kg

1.1.7.2.2.2 ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS
Verificó la construcción de anden en concreto 3100 PSI e=0.1MTS. Cantidad 58,50 m2

1.1.7.2.2.3 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 3100 PSI
Verificó la construcción de cunetas revestidas en concreto 3100 PSI. Cantidad 12,12 m3

1.1.7.2.2.4 SUMIN TRANS INST DE ESCALERA UÑA DE GATO 3/4" DE ACERO INOX
Verificó el suministro, transporte e instalación de escalera uña de gato 3/4" de acero inoxidable. Cantidad 8 ml

1.1.7.2.3.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS
Verificó la excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 y 2 mts. Cantidad 80.88 m3

1.1.7.2.3.2 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA
Verificó el relleno con material importado (roca muerta) suministrado por el contratista. Cantidad 59,43 m3.

1.1.7.2.3.4 COLUMNETA AMARRE SOPORTE TUBOS GALVANIZADOS
Verificó la construcción de columneta amarre soporte tubos galvanizados. Cantidad 21 ml

1.1.7.2.3.5 MURO EN SOGA LADRILLO LIMPIO INCL M.O Y MATERIALES
Verificó la construcción de muro en soga ladrillo limpio incl m.o y materiales. Cantidad 56,00 m2

1.1.7.2.4.1 CONSTRUCCION MUROS TANQUES TAPAS Y CARCAMOS EN CONC 3100PSI CON IMPERMEABILIZACION
Verificó la construcción muros tanques tapas y cárcamos en concreto de 3100psi con impermeabilización. Cantidad 3,78 m3

1.1.7.2.4.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
Verificó la instalación de acero de refuerzo 60000 psi para losas y tapas por un total de 348.89 kg

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.1.7.2.4.3 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS
Verificó la excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 y 2 mt. Cantidad 5,43
1.1.7.2.4.4 RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.

Verificó el retiro del sitio de la obra del mat de la excavación a mano en volqueta incl acarreo y botadero 10 km. Cantidad 66,66 m3.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP-01 VALV CIERRE LENTO HD 4 EB
Verificó el suministro e instalación de válvula de cierre lento para la red hidráulica de 4". Cantidad 4 unidades

NP-02 TAPON HF 4"
Verificó el suministro e instalación de tapones para pruebas hidrostáticas en las redes instaladas. Cantidad 6 unidades

NP-03 TEE PRESION HD 4"
Verificó la instalación de Tee presión en HD para derivaciones en purgas y red del tanque de almacenamiento No. 2. Cantidad 3 unidades

NP-04 UNION RAPIDA PVC 4
Verificó la instalación de uniones utilizadas ampliamente en la instalación de accesorios, válvulas y tapones para pruebas hidrostáticas. Cantidad 32 unidades

NP-05 CODO HD 4 x 90
Verificó el suministro e instalación de codo HD 4" para derivaciones de la red hidráulica. Cantidad 1 unidad

NP-06 CODO HD 4 x 45
Verificó el suministro e instalación de codo HD 4" x 45, estos se utilizan para los giros de la tubería y debe llevar anclaje en concreto para evitar daños. Cantidad 3 unidades

NP-07 TAPON HF 2"

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Verificó el suministro e instalación de tapón utilizado para las pruebas hidrostáticas y debe llevar anclaje en concreto para garantizar la presión. Cantidad 6 unidades.

NP-08 UNION RAPIDA 2"
Verificó el suministro e instalación de uniones utilizadas ampliamente en la instalación de accesorios, válvulas y tapones para pruebas hidrostáticas. Cantidad 20 unidades

NP-09 ANCLAJE CONCRETO 3000 PSI
Verificó el suministro y vaciado del concreto utilizado para la fijación y soporte de elementos y accesorios para pruebas y válvulas. Cantidad 3,21 m3.

NP-10 DESINFECCION TUBERIA
Verificó la desinfección de las redes para ser utilizadas por los usuarios. Cantidad 1415 ml.

NP-11 PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4
Verificó la prueba hidráulica en la cual se inyecta agua a presión (100 PSI), para probar empates, uniones, accesorios. La prueba se realiza durante un periodo de 30 minutos, durante los cuales se debe sostener la presión (100 PSI). Cantidad 1415 ml.

NP-12 VALVULA DE CIERRE LENTO HD D= 3" EB
Verificó el suministro e instalación de válvula que se utiliza para disminuir la presión de las redes, ya que debido a las pendientes de la zona podrían generar presiones altas y daños a las redes. Cantidad 1 unidad

NP-13 TEE PRESION PVC 1,1/2"
Verificó el suministro e instalación de la Tee que se utilizó en el empalme de la red de 2” con la red de 1 ½” existente. Cantidad 1 unidad

NP-14 REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21
Verificó el suministro e instalación de la reducción que se utiliza en el empalme de la red 2” (nueva) con la red existente de 1 ½”. Cantidad 1 unidad

NP-15 DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2"
Verificó el suministro e instalación de domiciliarias en PF+UAD 2"*1/2". Cantidad 12 unidades

NP-16 CODO HD 3 x 90

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Verificó el suministro e instalación de CODO HD 3 x 90 que se utiliza para el desvío de la salida de 3” el cual pasaba por el predio de la Finca de Los Holguín, y así evitar posibles daños al predio en mención. Cantidad 6 unidades.

NP-17 UNION RAPIDA 3
Verificó el suministro e instalación de unión rápida de 3’’ que son utilizadas ampliamente en la instalación de accesorios, válvulas y tapones para pruebas hidrostáticas. Cantidad 12 unidades

NP-18 UNION BRIDA HD 3"
Verificó el suministro de UNION BRIDA HD 3" que es utilizada en las válvulas de cierre lento. Cantidad 2 unidades

NP-19 UNION BRIDA HD 4"
Verificó el suministro de UNION BRIDA HD 4" que es utilizada en las válvulas de cierre lento. Cantidad 8 unidades

NP-20 TEE HD 2"
Verificó el suministro e instalación de TEE HD 2" que se utiliza en la derivación para la válvula de purga 2”.

NP-21 CODO HD 2 x 90
Verificó el suministro e instalación de CODO HD 2 x 90 Codo para giro de la red de 2”. Cantidad 2 unidades

NP-22 VALV COMP ELASTICA HD 2 EL
Verificó el suministro e instalación de COMP ELASTICA HD 2 EL que es utilizada como válvula de purga del circuito de 2”. Cantidad 2 unidades

NP-23 VALVULA FLOTADOR CONTROL EB D= 4"
Verificó el suministro e instalación el suministro e instalación válvulas con flotador lo que garantiza un llenado óptimo de los tanques de almacenamiento. Cantidad 4

ASPECTO SOCIAL

Durante el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Asistió a la reunión de socialización inicial del proyecto en compañía de la interventoría y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la comunidad de Vorágine del corregimiento de Pance.
- Informó a la comunidad sobre el objetivo de la reunión de socialización de la obra REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ.
- Se atendieron todos los requerimientos y solicitudes de la comunidad

ASPECTOS AMBIENTALES

Durante el periodo en referencia, la interventoría verificó en sitio los siguientes puntos relacionados con los temas ambientales:

- Se verificó que el contratista delimitara los sitios para acopio de material sobrante y los residuos.
- Se verificó el certificado de disposición final de escombros, y se constató la verdadera disposición a través de seguimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.












RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA


No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Profesional Universitario
Supervisor



_____

DIEGO FERNANDO BERMUDEZ
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 17/may/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.