TEMAS TRATADOS
*. ACTAS DE VECINDAD: SE EJECUTARON 26 INTERNAS, 26 EXTERNAS, 05 VIAS, PARA UN TOTAL DE 57 ACTAS.
* INFORME MENSUAL: EL DOCUMENTO DE OBRA SE REALIZO LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES MANIFESTADAS POR INTERVENTORÍA, EL CUAL SE APROBARA EL DÍA DE HOY (07/03)
* EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACIÓN.
*. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: CONTRATISTA INFORMA QUE EL DÍA DE AYER (06/03) SE RECIBIO UN FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE LA VALLA, LA CUAL PRESENTA DUDAS EN CUANTO AL DILIGENCIAMIENTO FRENTE A LOS COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.
*. SE DEFINE COLOR DE LA CHAQUETA PARA LA DOTACIÓN TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORIA (TONO ORION), LA CUAL DEBE CONTAR CON LOS NOMBRES DE LA EMPRESA.
* LOS OPERADORES OPERATIVOS DEBE CONTAR CON EL NUMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
* INTERVENTORÍA INFORMA QUE DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA E IDRD, DONDE SE ESTABLECIERON LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME MENSUAL TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORIA.
*. SE ESTABLECE MESA DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LOS SG-SST PARA EL DÍA LUNES Y MARTES PARA LOS DOCUMENTOS TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORIA.
*. IDRD INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE DENTRO DEL CONTROL DE PERSONAL SE TENGAN EN CUENTA LOS APOYOS DE LOS TRABAJADORES QUE NO SON CONTRACTUALES.
*. IDRD SOLICITA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL SG-SST DE INTERVENTORIA SE REMITA POR CORREO EL DÍA MIERCOLES. (13/03).
*. SE INFORMA QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS SE PUEDA COORDINAR ENTRE OBRA E INTERVENTORIA Y ASI REALIZAR UNA BUENA REVISIÓN POR PARTE DEL TOXICOLOGO.

Hoja 2.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.05.22 10:49:01 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

TEMAS TRATADOS
3. GESTIÓN AMBIENTAL: SE SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, EL CUAL DEBE SER A MÁS TARDAR EL DÍA 08/03/2024 HACIA EL IDRD.
*. EL DIA 04/03 SE DEBE PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA INFORME Y REGISTRO PEV CON LA LISTA DE CHEQUEO.
*. INFORME MENSUAL SE RADICÓ EL 02/03 POR PARTE DE OBRA Y YA ESTA APROBADO POR INTERVENTORÍA.
*. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA SE RADICÓ AL IDRD Y ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN.
* PMA: SE ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL COMO TEMA CRITICO SE TIENE PENDIENTE EL ÁREA FORESTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.
*. HIDROGEOLOGO: SE ESTA EN REVISIÓN EL PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS, POR PARTE DE INTERVENTORÍA, EL CUAL SE TIENEN DIFERENTES RECOMENDACIONES REFERENTES A LA METOLOGIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS.
* MONITOREO: SE TOMARA COMO GUIA LA LINEA BASE DEL PROYECTO, DONDE SE HARA MONITOREO DE NIVELES, AJUSTANDOSE A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, EL CUAL TAMBIEN SE REFLEJARA EN EL PLAN DE CONTINGENCIA.
ALCANCE GESTIÓN AMBIENTAL: INTERVENTORÍA RECOMIENDA REALIZAR UN ANALISIS DE VIENTOS, CON APOYO DEL IDEAM.
PROTOCOLO DE MANEJO DE ANTRAMA.
PLAN DE CONTINGENCIA: INCLUIR MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS INFLAMABLES.
PIN AMBIENTAL: SE RADICARÁ EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD AL IDRD PARA EL TRAMITE DE APERTURA DE PIN AMBIENTAL.
GESTIÓN DE RIESGOS:
*. SE SOLICITO TENER EN CUENTA LOS ESCENARIOS DE RIESGO Y ESTABLECER EL ALCANCE CON LOS PAS CRITICOS.
*. CONTRATISTA INDICA QUE SE TUVO EN CUENTA LA ACUMULACION

TEMAS TRATADOS
DE GASES EN GENERACIÓN ANTROPICA, ADEMÁS DE INFORME QUE RESULTADOS EN CONDICIONES AMBIENTALES SON NORMALES Y LOS RIESGOS ANALIZADOS CORRESPONDEN A FUGAS DE GASES E INCENDIOS.
*. INTERVENTORIA INFORMA QUE SE DEBE JUSTIFICAR LAS AREAS DE AFECTACIÓN Y ENTREGAR A INTERVENTORIA EL DOCUMENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO.
*. INTERVENTORIA REFIERA QUE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 2157/2021
GESTIÓN CALIDAD: EL PROFESIONAL DE OBRA DE CALIDAD AUN NO ESTA APROBADA POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE SOLICITA CELERIDAD PARA SU CONTRATACIÓN
*. ENTIDAD INFORMA QUE YA PRESENTA ATRASO CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBSERVACIONES DEL POC.
*. SE REALIZARA EL DÍA 11/03 MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD PARA TRATAR LOS LINEAMIENTOS TANTO DE LOS INFORMES COMO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.
TEMAS TÉCNICOS - ESTRUCTURALES:
* INTERVENTORÍA INFORMA QUE YA SE REVISÓ TODOS LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y MEMORIAS DE CALCULO DEL PROYECTO, DONDE SE EMITIRA UN COMUNICADO CON TODAS LAS OBSERVACIONES HACIA EL IDRD.
*. IGUALMENTE, SE REVISÓ EL DISEÑO DE LOS PILOTES PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, EL CUAL SE EMITIRA UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA.
*. CONTRATISTA INFORMA QUE A LA FECHA AÚN SE HA RECIBIDO LOS CAMBIOS DE LOS DISEÑOS DEL PAISAJISMO POR PARTE DEL IDRD URBANISMO
*. CONTRATISTA INFORMA QUE SE RADICÓ A INTERVENTORÍA UN OFICIO CON 73 PUNTOS DE OBSERVACIONES EN EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL CONDUCTOR.
*. SE APORTO EL CONCEPTO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO PARA EL USO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PILOTES TIPO INCADO.

TEMAS TRATADOS
*. El documento del despiece de los pilotes se entregó el día de hoy (07/03) por parte del contratista.
*. (Geotecnia:) se remite los diseños de la planta de cimentación, donde se requiere recalcular los asentamientos esperados. Adicional, se debe revisar la eficiencia de los grupos de pilotes, ya que en algunos casos se superan los 5 pilotes recomendados en el estudio de suelos.
*. Idro solicita dar celeridad a la definición y entrega de la propuesta de cambio de pilotaje, puesto que se debe dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el cronograma diseño eléctrico: se realizó la radicación de las observaciones de la provisional eléctrica (06/03) y diseño eléctrico.
*. Interventoría informa que deben solicitar una factibilidad y el diseño de la provisional debe estar a cargo del contratista.
*. Hidráulica: Revisión hidráulica se remitirá el día de mañana 08/03 por parte del contratista.
*. Idro solicita el listado de trámites para poder revisar los lineamientos de la TPO
*. Los trámites de la TPO los realizara por parte del Idro, y requiere la instalación de tanques, ya que es un requerimiento taxativo del acueducto, donde los llenados de dichos tanques se deben hacer en horario nocturno.
*. Idro informa que se plantea en convenio con el acueducto realizar una evaluación técnica donde se defina el costeo de las obras exteriores a construir para dar servicio al proyecto velódromo tanto para acueducto como alcantarillado pluvial. Se informo que el día 19/03/2024 se programo la mesa de trabajo con el Jardín Botánico, para revisión del acta WR del proyecto.
*. Igualmente se presentan algunas observaciones en el acta WR las cuales se deben tener subsanadas antes de la reunión con JB, las cuales contemplan: diferencias en el número de árboles de conservación.

COMPROMISOS			
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	
MESA DE TRABAJO SG-SST	CONTRA / INTERVENT.	12/03/2024	
REMISIÓN DEL SG-SST SUBSANA. (CORREO)	INTERVENTORÍA	13/03/2024	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRA	INTERVENTORÍA	08/03/2024	
REGISTRO DE LA PEV.	CONTRATISTA.	07/03/2024	
REUNIÓN DE HIDROGEOLOGIA	CONTRAT. / INTERVENT.	12/03/2024	
ENTREGA DE ACTA VISITA FORESTAL	INTERVENTOR.	07/03/2024	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RCD	INTERVENTORIA	07/03/2024	
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO	CONTRATISTA	08/03/2024	
REUNIÓN ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA	CONTRA / INTERVENT	09/03/2024	8:00 am
REUNIÓN HIDRAULICA	CONTRAT. / INTERVENTORO	11/03/2024	2:30 pm
ENTREGA DE OBSERVA. PAISAJISTA.	INTERVENTORIA.	12/03/2024	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: LARA

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VELÓDROMO OLÍMPICO FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 am. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD. - SALON SUB. DIRECCIÓN DE PARQUES.

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Dably Greco Reyes	Residente Social Interv.	Interventoría		Interventoría	[illegible]	3147628306
2	Natalia Pantoja Valencia	Coordinador Amb	Interventoría	NATALIA	Interventoría	nataliapvg6@hotmail.com	3217338510
3	Angela Milena Sánchez	Programadora	UTP			Programación.velodromo@cyg.com.co	3002522693
4	Diana Marcela ORTIZ D	Profesional Social	UT Metropolitano		CONTRATISTA	social.velodromo@cyg.com.co	3153038387
5	Edwin Castillo Landinez	Riesgos CEI	Interventoría CEI		Interventoría	edgrocas@gmail.com	3004816380
6	Gustavo BARRETO	paisajista const	UT M.		Contratista	contratos@arevipolis.com	3214695367
7	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	DIRECTOR PMP	UTMP		Contratista	a.penaranda@cyg.com.co	3008520623
8	Jose Rubén Fonseca L.	Apoyo Supervisión	STC-IDRD				
9	Faith Astagnan Guerrero Alayón	Coordinadora Interven.	Interventoría		Interventoría	interventoriagibraltar@gmail.com	3134230273
10	Oscar Ricardo Tamayo Tamayo	Supervisor c/o Interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223074718
11	Francy Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043808785
12	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133858
13	Diego Abril Peña	Apoyo Tec Sup	STC		IDRD	diego.abril@idrd.gov.co	3042701803
14	Carmen Tulia Vélez Mirdelmos	Apoyo Sup Social	STC		IDRD		
15	Johanna Chaves Gallano	Apoyo STC calidad	IDRD				
16	Andres Vega	Apoyo técnico	Contratista		Unión Temporal Gibraltar	avega@cyg.com.co	
17	Loreto Cabello	Rep Legal	UTMD		Contratista	jcavipo@cyg.com.co	3153336976
18	Lina Fernanda Urrego Cortes	Apoyo Gerencia	UTMP		Contratista	LUrrego@cyg.com.co	3016533918

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD esl como a cualquier dependencia y/o ente del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.
Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VELÓDROMO CIBLAUTRA FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - SALON SUB DIRECCIÓN DE PARQUES

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JOHN H. RAMOS	COORDINADOR	UNIÓN temporal		contratista	coordinador.bim@cyg.com.co	3144903092
2	Alexandra Arango Vega	Enrol Bim Interventoria	Interventoria		Interventoria	arq.alexandraarango64@gmail.com	3228136931
3	Natalia Quecho Sarmiento	Profesional SG-SST	UT. Metropol.t		Contratista.	nquecho@cyg.com.co	3104826805
4	Sara Eulalia Chaparro G	Hidrogeologa			Contratista	sarageology19@gmail.com	3104386100
5	William Jiménez Salazar	Experto Electrico Interv	Interventoria		Conor. Interv.	william.jimenez@jmsalingenieros.com	3166170215
6	Jorge Fernandez Soler	Ing Ambiental	UT. Metropolitana		Contratista	Cwfsonx@gmail.com.	3002626060
7	Nohora Jane Grimaldo Pabon	Ing Geotecnia	EYB		Contratista	Supervisiongeotecnica@eyb.com.co	3153950069
8	J. Manuel Palma J.	Ing. Estructural	IDRD		IDRD.	Jesus.palma@idrd.gov.co	3118490081
9	Walter Perez Giraldo	Ing Ambiental	Interventoria			walterlopi@gmail.com	3145119612
10	Weimar García Melo	Ing. Geotecnista	Interventoría		-	wgarciam@ingenieriaygeotecnica.com	3144733270.
11	Oscar Gabriel Cocca	Ing. Estructural	Interventoria		Interventoria	oscarcabrielcocca@gmail.com	3132627057.
12	Nelly Vera	Ing. Geotecnia	IDRD		IDRD	nelly.vera@idrd.gov.co	300 514 [illegible]
13	LINDY ROSIANO MOYANO	RESID. SST INTERVENT.	INTERVENTORÍA		INTERVENTOR	Lindyrosiano300@gmail.com	3102548911
14	CARLOS EDUARDO GUZMÁN SÁNCHEZ	ING. RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORES 6	ing.carlosguzmansc2@gmail.com	3108085941.
15	CAMILA ANDREA BARRERA SANCHEZ	ESS. HIDRÁULICO	GTC-IDRD		IDRD	camila.barrera@idrd.gov.co	3103612469
16	Eder Rivera Pedraza	Apoy Sup Elec	Stc -IDRD		IDRD	eder.rivera@idrd.gov.co	3129840826
17	Diego Andres Arboleda Rojas	Apoy Sp Arq, Ub, Ruir	STC IDRD		IDRD	diego.arboleda@idrd.gov.co	3122817442
18	Fenith Adriana Guevara Alayón	Coordinadora	Interventoria		Consorcio Interventores	interventoriabillar@gmail.com	3134230273

Con la suscripción del presente formato, el titular del IDRD está dando a conocer la(s) finalidad(es) y el(los) tratamiento(s) sobre sus datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ella señaladas.
La Política puede ser consultada en el siguiente link de la página del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos-personales

GESTIÓN DOCUMENTAL V.4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VEREDA NORTE GIBRALTAR FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 a.m. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - SESIÓN SUB DIRECCIÓN DE PARQUES

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Andres Martinez	R/L Interventoria	Inter V.		Inter V.	interventoriagibraltar@gmail.com	601 7120329
2	Jhon James Ofiliano B	Antropologo Tyte.	Interventor		Interv.	James.Ofiliano@hotmail.com	Cel. 3117872577
3	Laura Milena Ramirez O	Calidad	Contratista			lauraw17@hotmail.com	3103378615
4	Paula Blanco Alarcón	Ambiental	Contratista		Contratista	paublanco@gmail.com	3024219947
5	Ingrid Johanna Sarmiento Murcia	Prof Gestión del Riesgo	Contratista		UT: El Porvenir	ingridjohanna_ice@hotmail.com	3125587967
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD y a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

704

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VELÓDROMO GIBRALTAR FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 am. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - SALON SUB DIRECCIÓN DE PARQUES

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JOHN H. RAMOS	COORDINADOR	UNIÓN TEMPORAL		CONTRATISTA	coordinador.bim@cyg.com.co	3144903092
2	Alexandra Arango Vega	Coord Bim Interventoría	Interventoría		Interventoría	arq-alexandraarango64@gmail.com	3228136431
3	Natalia Quecho Sarmiento	Profesional SG-SST	UT. Metropolitana		Contratista	nquecho@cyg.com.co	3104821605
4	Sara Eulalia Chaparro G	Hidrogeologa			Contratista	saraogeology19@gmail.com	3104386100
5	William Jiménez Salazar	Experto Eléctrico Interv	Interventoría		Consor. Interv.	william.jimenez@jaivalingenieros.com	3166170215
6	Cesar Fernandez Soler	Ing. Ambiental	UT. Metropolitana		Contratista	Cwfsoler@gmail.com.	3002662060
7	Johnatan Javier Grimaldo Palomeyo	Ing Geotecnia	CyA		Contratista	Supervisionge.tecnica@cyt.com.co	3153950069
8	J. Manuel Palma J.	Ing. Estructural	IDRD		IDRD.	Jesus.palma@idrd.gov.co	3118490081
9	Walter López Giraldo	Ing Ambiental	Interventoría			walterlopi@gmail.com	3144888612
10	Weimar García Melo	Ing. Geotecnista	Interventoría			wgarcia@ingenieriaygeotecnica.com	3144733270.
11	Cesar Carlos Cueva	Ing. Estructural	Interventoría		Interventoría	cesarcarlosgarcia@gmail.com	3132029871.
12	Nathe) Vru	Ing. Geo	IDRD		IDRD	nathe.vru@idrd.gov.co	300 5312
13	LINDY ROSIANA MOYANO	RESIDA SST INTERVENTOR	INTERVENTORÍA		INTERVENTOR	LINDYMOYANO50@GMAIL.COM	3102548911
14	CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ	ING. RESIDENTE	INTERVENTORÍA		CONSORCIO INTERVENTORES 8	ing.carlosgutierrez12@gmail.com	3108805944
15	CAMILO ANDRÉS BARRERA SANTOS	RESI. HIDRÁULICO	STC - IDRD		IDRD	camilo.barrera@idrd.gov.co	3103412869
16	Edgar Romero Pedraza	Apoy Sup Elec	Stc - IDRD		IDRD	edgar.romero@idrd.gov.co	3129896186
17	Diego Andrés Arboleda Rojas	Apoy Sup Hig, Ub, Pair	STC IDRD		IDRD	diego.arboleda@idrd.gov.co	3192284742
18	Fanth Adriana Guevara Alcazar	Coordinadora	Interventoría		Consorcio Interventores	interventoriagbmltda@gmail.com	3134230273

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD o a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.
Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 06	DD	MM	AA
		21	03	2024

LUGAR: IDRD - Salón Caracol HORA DE INICIO: 9:15 a.m. HORA FIN: 12:58 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. ESTADO DE COMPROMISOS	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES	5.
3. AVANCE POR COMPONENTE	6.

TEMAS TRATADOS

LECTURA Y ESTADO DE COMPROMISOS DE ACTA ANTERIOR:

1. SUSTANTIACIÓN PLAN DE CALIDAD DE OBRA / CONTRA: RADICADO EL DÍA
2. SUSTANTIACIÓN PLAN DE CALIDAD INTERVENTORÍA: SE RADICÓ AL IDRD EL 20/03 CUMPLIMIENTO PARCIAL, PUESTO QUE DEBIA PRESENTARSE EL 18/03
3. PRESENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SST CONTRAT.: ENTREGÓ 15/03 CUMPLIÓ
4. PRESENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SST INTERVENTOR.: ENTREGÓ 20/03 CUMPLIÓ
5. INFORME MENSUAL SST SUSTANTIADO CONTRATISTA: NO CUMPLIÓ
6. ENTREGA DISEÑO ELECTRICO CONSULTORIA / IDRD: ENTREGÓ 19/03 CUMPLIÓ
7. REQUERIMIENTO TRAMITE APROBADO TPO 3/4 CONTRATISTA: ENTREGÓ 20/03
8. INFORME DE TOPOGRAFIA POR INTERVENTORÍA: ENTREGÓ 15/03 CUMPLIÓ
9. INFORME DE REVISIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA INTERV.: NO CUMPLIÓ
10. EVALUACIÓN DE GEOTECNIA INTERVENTORÍA: NO CUMPLIÓ
11. REUNIÓN DE GEOTECNIA INT. / CONTRA. / IDRD: EJECUTADA 15/03 CUMPLIÓ
12. PRESENTACIÓN DEL BEP / CONTRATISTA: CUMPLIÓ SE ENVIO 15/03
13. REMITIR OBSERVACIONES INFORME DE HIDROGEOLOGÍA / INTERV.: NO CUMPLIÓ.
14. PERMISO DE INGRESO A PREDIO METRO / IDRD: SE DEBEN DEFINIR FECHA DE INGRESO
15. REUNIÓN CON EL LABORATORIO PARA MONITOREO / CONTRATIST: CUMPLIÓ (14/03)
16. DOCUMENTO DEL LIQUIDADOR PEU / CONTRATISTA: CUMPLIÓ 14/03
17. PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL RCD CONTRA.: CUMPLIÓ PERO ENVIO EL 16/03
18. TRASLADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL / INTERVENTORÍA: SE ENVIARÓN EL 20/03 AL CONTRATISTA, SE DEBIA ENVIAR EL 14/03.
19. INFORME MENSUAL FORESTAL INTERVENTORÍA: NO CUMPLIÓ
20. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN CONTRATISTA: CUMPLIÓ.

HOJA 1.

210

TEMAS TRATADOS
[redacted] SOCIAL
▷ INTERVENTORIA INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO Y LEVANTANDO LAS ACTAS DE VECINDAD, A LA FECHA SE HAN VISITADO 11 PREDIOS. ▷. SE INFORMA QUE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA Y SEMANA SANTA SE CONTINUARA CON LAS DIFERENTES VISITAS PARA CUMPLIR CON LAS 57 ACTAS. ▷. EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE FEBRERO SE ENCUENTRA APROBADO, SIN EMBARGO NO SE HA PODIDO RADICAR EL ICRD PARA TRAMITE, PUESTO QUE SE ENCUENTRA SUPEDITADO POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL JST. ▷. EL ICRD INFORMA QUE PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO (SOCIO ECONOMICA) CON EL RADIO EVALUADA POR EL CONTRATISTA SE DEBE PRESENTAR Y REMITIR AL COMPONENTE AMBIENTAL PARA ALIMENTAR EL PMA. ▷ SE ACLARA QUE EL ACHURADO DEL ANALISIS SE DETERMINA DESDE EL CONTRATISTA. ▷. [redacted] DE CALIDAD: LOS PROFESIONALES SE ENCUENTRAN APROBADOS TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA INTERVENTORÍA. ▷. EL DIA 16/03 SE PRESENTÓ EL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE EVIDENCIARON OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y FUERON RADICADOS AL CONTRATISTA EL DÍA 19/03 ▷. CONTRATISTA INFORMA QUE FRENTE A LAS OBSERVACIONES INDICADAS POR INTERVENTORÍA, DE LAS 11 OBSERVACIONES DEL PLAN DE DARÁ A LUGAR A SU ATENCIÓN A 3 OBSERVACIONES ▷. CONTRATISTA INDICA QUE SE ACOGERAN A LA NTC 1000:09 PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TOMARAN DE LOS DOCUMENTOS DE CYG. ▷. INTERVENTORÍA ACLARA QUE SI BIEN SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, TAMBIEN DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y FORMULAR LOS DOCUMENTOS BAJO LA RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL PETROFORTALEZA FORNEIR. ▷. ICRD INFORMA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS, PLANES, PROGRAMAS Y FORMATOS DEBEN FORMULARSE BAJO EL NOMBRE DEL CONTRATISTA.

211

TEMAS TRATADOS
GESTIÓN AMBIENTAL:
*. [PMA] SE RECIBIERON LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL IDRD EL CUAL SE TRASLADARON HACIA EL CONTRATISTA EL DÍA 19/03.
P. CONTRATISTA INFORMA QUE SOLICITARA UNA MESA DE TRABAJO PARA ACLACIÓN DE OBSERVACIONES.
P. IDRD INFORMA QUE EL PMA DEBE INCLUIR LA SALIDA GRAFICA FORESTAL Y LA INFORMACIÓN PENDIENTE SOCIAL.
P. LA REMISIÓN DEL PMA DEBE IR CON LISTA DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADA POR INTERVENTORIA.
P. IDRD INFORMA QUE DEBE CONTENER LA NOTA DE LOS MONITOREOS [PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL:]
P. IDRD INFORMA QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN UN 0% DE AVANCE DESDE EL COMPONENTE SST.
P. SE REITERA QUE DICHO DOCUMENTO DEBE ESTAR LISTO ANTES DEL 06/ABRIL/2021. PARA RADICACIÓN ANTE
P. EL IDRD INFORMA QUE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LOS 12 NUMERALES ESTABLECIDOS POR LA SDA, EL CUAL DEBE CONTAR CON LOS ANEXOS PERTINENTES.
P. IDRD INFORMA QUE SE DEBE PRIORIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
P. CONTRATISTA INFORMA QUE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO FUE RADICADO PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA EL DÍA 21/03 EN LA NOCHE.
P. [PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD] SE RADICÓ A IDRD EL DÍA 19/03 PARA REVISIÓN.
P. [PEV]. SE DEBE RADICAR EL MARTES 26/03 AL IDRD DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE COMPRENDE EL ARCHIVO REV CON RECIBO DE PAGO ORIGINAL
P. RUPEL. LA SOLICITUD DE REGISTRO Y USUARIO RUPEL YA LO RADICÓ EL IDRD A LA SDA, EL CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN POR LA ENTIDAD.
P. [ACTA UR:] EL CONTRATISTA REMITIÓ EL ACTA UR (BORRADOR) PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA, EL CUAL SE DEBE REVISAR, TRAMITAR LAS FIRMAS DE LAS PARTES INTERESADAS (06 FIRMAS) Y LAS NOTAS DE LOS AJUSTES
P. IDRD SOLICITA QUE PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE DEBE RELACIONAR EL CUADRO DE AVAL CON LAS FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DE LOS COMPONENTES QUE COMPRENDEN EL DOCUMENTO.

Hoja 3.

TEMAS TRATADOS
▷ RED [redacted] MONITOREO: INTERVENTORIA REMITIRA LAS OBSERVACIONES EL DIA DE HOY (21/03) AL PLAN DE MONITOREO.
▷ IDRD INFORMA QUE REALIZÓ OBSERVACIONES AL PLAN DE MONITOREO, EL CUAL DE DEBE TENER EN CUENTA DURANTE LA REVISIÓN REALIZADA POR INTERVENTORÍA PARA ATENCIÓN Y SUBSANACIÓN.
▷ IDRD INFORMA QUE PARA EL MONITOREO INICIAL NO SE TIENE PROBLEMA EN QUE SE COMPARTAN GASTOS 50/50 CON EL PROYECTO CAR, SIN EMBARGO SE DEBE DEJAR UN DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD ENTRE LAS PARTES FRENTE A LOS RESULTADOS DE DICHO MONITOREO.
▷ SE DEBE REMITIR AL IDRD LAS FECHAS PROGRAMADAS DE SOLICITUD DE INGRESO AL PREDIO DE METRO.
▷ SE DEBE REMITIR EL OFICIO DE MONITOREO PARA TRAMITE ANTE SDA.
▷ GESTIÓN DEL [redacted] RIESGO: CONTRATISTA INFORMA QUE FRENTE A LA VISITA REQUERIDA, NO SE EVIDENCIO INFORMACIÓN ADICIONAL AL SEGUIMIENTO DE LAS CHIMENEAS.
▷ EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEBE QUEDAR APROBADO AL IDRD Y RADICADO EL DIA 26/03/2021
▷ CONTRATISTA INFORMA QUE DE PRIORARÓN 18 ESCENARIOS COMPONENTE FORESTAL: SE REALIZARON OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA, LAS CUALES SE ENTREGARAN EL DÍA 21/03.
▷ SE REALIZÓ DIAGNOSTICO EN SITIO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SILVICULTURAL EL DÍA 16/03.
▷ COMPONENTE [redacted] FAUNA: EL DÍA 19/03 SE PRESENTÓ A INTERVENTORÍA MANEJO DE FAUNA (PLAN).
▷ LA FICHA DE MANEJO FORESTAL DEL PMA DE DEBE ACTUALIZAR POR PARTE DEL PROFESIONAL
▷ SE DEBE ENVIAR AL IDRD LOS GESTIONES DE FAUNA EL DÍA DE HOY (21/03) PUESTO QUE NO SE PRESENTARON LOS PROFESIONALES.

TEMAS TRATADOS
GESTIÓN TÉCNICA: GEOTECNIA:
a. EL DÍA 15/03 DE REALIZÓ REUNIÓN GEOTECNIA DONDE SE VERIFICÓ OBSERVACIONES CON EL ESTUDIO DE SUELOS, ESTABLECIENDOSE QUE EL DIA SÁBADO (23/03) SE ENTREGARA EL DISEÑO CON LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA
b. EL DORO INFORMA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUN SOPORTE DE JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE CIMENTACIÓN, DONDE SE TENGA UN CUADRO COMPARATIVO CON LA VIABILIDAD DE LOS PILOTES TIPO Kelly.
c. CONTRATISTA INFORMA QUE EL DÍA 13/03 SE REMITIO A INTERVENTORÍA EL ANALISIS ECONOMICO DE PILOTES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION.
d. CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE RADICÓ A INTERVENTORIA UN DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN TECNICA Y AMBIENTAL, EL CUAL SE ESPERA QUE INTERVENTORIA SE MANIFIESTE FRENTE A DICHO DOCUMENTO (SOLICITUD CAMBIO PILOTES)
e. INTERVENTORÍA INFORMA QUE TODOS LOS DISEÑOS Y CAMBIO DE CIMENTACIÓN DEBEN PRESENTARSE COMPLETOS PARA EMITIR UN CONCEPTO Y PODER RADICAR AL DORO.
f. CONTRATISTA INFORMA QUE REALIZADA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS PILOTES CONTRACTUALES (Kelly) SE EVIDENCIO QUE FALTA INFORMACIÓN BASE FRENTE AL ESTUDIO DE SUELOS TALES COMO EL EMPOTRAMIENTO DE LAS COLUMNAS VIBRADAS Y LA TRACCIÓN DEL TERRENO VS EL PILOTE.
g. DORO INFORMA QUE UNA VEZ SE TENGA CON TODOS LOS DOCUMENTOS, SE TRAMITARAN AL CONSULTOR Y SE DEBERA PROGRAMAR UNA REUNIÓN CON EL AREA TECNICA, GEOTECNIA Y ESTRUCTURAL, DONDE SE PRESENTARAN OBSERVACIONES SOBRE LOS DISEÑOS CONTRATADOS.
h. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: INTERVENTORÍA INFORMA QUE LAS CANTIDADES QUE SE LLEVA DE LA REVISIÓN DE LOS PILOTES ESTA ACORDE CON EL CONTRATISTA.
i. INTERVENTORÍA INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA CUANTIA DE LOS ACEROS.

TEMAS TRATADOS

- CONTRATISTA INFORMA QUE EN CUANTO A LAS CUANTIAS DE LOS ACEROS, EN LOS DISEÑOS AÚN FALTAN DESPIECES.
- EL PRESUPUESTO ENTREGADO A INTERVENTORÍA DE EVALUO DESDE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, DONDE EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE 39 MIL MILLONES.
- CONTRATISTA INFORMA QUE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSULTORIA YA ESTA REALIZA EN SU TOTALIDAD Y RADICADA A LA INTERVENTORIA.
- IDRD INFORMA QUE LA REVISIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEBEN TENER UN CONCEPTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SOPORTADO CON LOS INFORMES DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DEBEN RADICARSE A LA ENTIDAD.
- IDRD INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS ENTREGABLES DEBEN TENER ACTUALIZADO SUS CUADROS DE CONTROL DE LAS REVISIONES Y LAS VERSIONES DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS DOCUMENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS PROFESIONALES.
- CONTRATISTA INFORMA QUE CON LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE PILOTES HINCADOS, SE SOLVENTARA UN POCO LA DIFERENCIA DE LOS 39 MIL MILLONES DEL DEFICIT QUE SE PRESENTA EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
- IDRD INFORMA QUE EN CASO DE ACEPTARSE EL CAMBIO DEL PILOTE A HINCADO, EL CONTRATISTA SERA NETAMENTE RESPONSABLE DE LOS TRAMITES ANTE CURADURÍA.

GESTIÓN HIDRÁULICA: LOS DOCUMENTOS DE TRÁMITES DE LA TIPO HIDRÁULICA SE RADICÓ AYER (20/03) POR EL CONTRATISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE INTERVENTORIA.

- EL IDRD INFORMA QUE EL ACUEDUCTO MANIFESTÓ QUE ENTREGARÁ LOS MODELOS HIDRÁULICOS CON CARTA DE CONFIDENCIALIDAD.
- GESTIÓN ELECTRICA / ENEL EMITIRA UN COMUNICADO DENTRO DE 7 DÍAS LA FACTIBILIDAD DE LA PROVISIONAL ELECTRICA.
- CONTRATISTA INFORMA QUE HUBO UN ERROR EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS ELECTRICOS, POR ENDE DESDE EL DÍA 19/03

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

TEMAS TRATADOS
SE ENTREGÓ EL DISEÑO APROBADO DEFINITIVO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOPOGRAFIA: SE REMITIÓ AL IDRD UN OFICIO DE OBJETO PARA TRASLADO A LA CONSULTORIA DONDE SE DEFINA LA COTA DEL PROYECTO.
PSITA: INTERVENTORÍA INFORMA QUE EN LA REVISIÓN DEL BEP SE EMITIERON OBSERVACIONES LAS CUALES SE TRAMITARAN AL CONTRATISTA PARA SUBSANACIÓN.
IDRD INFORMA QUE UNA VEZ SE CUENTE CON LOS BEP APROBADOS TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORÍA Y SE PROGRAMARA MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD.
GESTIÓN FINANCIERA: SE ENTREGÓ A INTERVENTORÍA EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO EL DÍA 16/03, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN
SE ENTREGÓ EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGISTICA V2 EL 20/03
PMT: SE ATENDIERÓN OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y NUEVAMENTE SE RADICÓ AL SDM PARA EMISIÓN DE APROBACIÓN.
TIMELAPSE: SE DEBE RADICAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN FISICO PARA RADICACIÓN ANTE EL IDRD.
APU: EL CONTRATISTA RADICÓ LOS APU SUBSANADOS EL DÍA 20/03, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.
MINUTA DE FIDUCIA: SE RADICÓ AL CONTRATISTA PARA TRAMITE DE FIRMAS.
COMPONENTE SISTEMA DE GESTIÓN SST
INTERVENTORÍA INFORMA QUE REVISADO EL DOCUMENTO SG-SST VERSIÓN 2 DEL DIA 15/03 SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL DOCUMENTO NO CONTÓ CON NINGÚN AVANCE, YA QUE DURANTE LA REVISIÓN SE ENCONTRO INFORMACIÓN DE DIFERENTES CONTRATOS, TALES COMO CONTRATO 100, PUENTE CALLE 80, ENTRE OTROS. QUEDANDO CLARO QUE SOLO SE FUGIARON DOCUMENTOS DE OTROS PROYECTOS Y NO SE EVIDENCIÓ EL ANALISIS Y DEDICACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

TEMAS TRATADOS

P. IGUALMENTE SE INFORMÓ QUE A LA FECHA NO SE CONOCE ALGUNA VERSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL PROYECTO, EL CUAL DEBE ESTAR ENLAZADO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL.

P. CONTRATISTA INFORMA QUE EN LA VERSIÓN NO. 03 DEL SG-SST ENVIADA EL DÍA 20/03 EN LA NOCHE SE ADJUNTO EL PLAN DE EMERGENCIA.

P. IDRD INFORMA QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL CONCEPTO 3441, EL CUAL ES IMPORTANTE QUE SE TRABAJE EN CONJUNTO CON EL COMPONENTE AMBIENTAL.

P. EN CUANTO A LA SUBSANACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 01 SST EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA, EL CUAL SE LE SOLICITÓ EL DIA 20/03, SE ESPERA A QUE EL DÍA 21/03 lo ENVIE.

P. INTERVENTORÍA INFORMA QUE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTA AFECTANDO LAS ENTREGAS DE INTERVENTORIA HACIA EL IDRD.

P. INTERVENTORÍA REALIZO LA ENTREGA DEL SG-SST SUBSANADO AL IDRD PARA REVISIÓN EL DÍA 20/03 EN LA NOCHE, ADEMÁS SE DEJA LA SALVEDAD DE QUE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, TAL COMO LOS PLANOS DE UBICACIÓN DE CONTENEDORES Y EL PMT SE ENCUENTRA EN MANOS DEL CONTRATISTA.

- IGUALMENTE EL SG-SST DE INTERVENTORÍA NO CUENTA CON FIRMAS DEBIDO A QUE SE ESPERARA QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRE PRE APROBADO PARA TRAMITE DE FIRMAS POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS PROFESIONALES.

COMPROMISOS			
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	
MESA DE TRABAJO SG-SST	CONTRA / INTERVENT.	12/03/2024	
REMISIÓN DEL SG-SST SUBSANA. (CORREO)	INTERVENTORÍA	13/03/2024	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRA	INTERVENTORÍA	08/03/2024	
REGISTRO DE LA PEV.	CONTRATISTA.	07/03/2024	
REUNIÓN DE HIDROGEOLOGÍA	CONTRAT. / INTERVENT	12/03/2024	
ENTREGA DE ACTA VISITA FORESTAL	INTERVENTOR.	07/03/2024	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RCD	INTERVENTORÍA.	07/03/2024	
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO	CONTRATISTA	08/03/2024	
REUNIÓN ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA	CONTRA / INTERVENT	09/03/2024	8:00 am
REUNIÓN HIDRÁULICA	CONTRAT. / INTERVE / CORO	11/03/2024	2:30 pm
ENTREGA DE COBERTURA. PAISAJISMO.	INTERVENTORÍA.	12/03/2024.	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	AIQ.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VELÓDROMO GIMNASIO TAR FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 am. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD. - SALON SUB. DIRECCIÓN DE PARQUES.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Natty García Ferro	Residente Social Interv	Interventoría		Interventoría	natty.garcia1995@gmail.com	3142683867
2	Natalia Pantoja Valencia	Coordinador Amb	Interventoría	NATALIA P.	Interventoría	nataliapvg6@hotmail.com	3217738510
3	Angela Milena Sánchez	Programadora	UTP			Programación.velodromo@cyg.com.co	3003522693
4	Diana Marcela ORTIZ D	Profesional Social	U Metropolitana		CONTRATISTA	social.velodromo@cyg.com.co	3153338857
5	Edwin Castillo Landinez	Riesgos CEI	Interventoría CEI		Interventoría	edgrocas@gmail.com	3024816380
6	Gustavo Barreto	paisajista Const	UTM.		Contratista	contratistas.mercurio.com	3214665367
7	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	DIRECTOR PMP	UTMP		Contratista	a.penaranda@cyg.com.co	3008570623
8	Jose Rubén Fonseca L.	Apoyo Supervisión	STC-IDRD				
9	Faith Adriana Guerrero Alayón	Coordinadora Interven	Interventoría		Interventoría	interventoriagibraltar@gmail.com	3134230273
10	Oscar Ricardo Tamayo Tovar	Supervisor clo Interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223074478
11	Francy Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043808785
12	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133858
13	Diego April Peña	Apoyo Tec Sup	STC		IDRD	diego.april@idrd.gov.co	3042101803
14	Carmen Lucia Vélez Hinestrosa	Apoyo Sup Social	STC		IDRD		
15	Johanna Chaves Cocaño	Apoyo STC calidad SST	IDRD				
16	Andres Vega	Director técnico	Contratista		Unión Temporal Gibraltar	avega@cyg.com.co	
17	Jose Luis Cinello	Rep Legal	UTMP		Contratista	jchavipo@cyg.com.co	3153336936
18	Lina Fernanda Urrego Cortes	Apoyo Gerencia	UTMP		Contratista	Lurrego@cyg.com.co	3016533915

Con la suscripción del presente formulario, suministro al IDRD así como a cualquier dependencia y/o ente del instituto, el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.
Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

212

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 - PROYECTO VEREDAL GIBRALTAR FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 a.m. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - SALÓN SUB DIRECCIÓN DE PARQUES

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Andres Martinez	R/L Interventoria	Interv.		Interv.	interventoria.gibraltar@gmail.com	601 7120329
2	Jhon James Ofáluzo B	Ti Ingeniero Tste.	Interventor		Interv.	James.ofaluza@hotmail.com	Co. 3117872577
3	Laura Milena Ramírez O	Calidad	Contratista			lauraramz@hotmail.com	3103378615
4	Paula Blanco Alarcón	Ambiental	Contratista		Contratista	paublaro@gmail.com	3024219947
5	Ingrid Johanna Sarmiento Moreno	Prof. Gestión del Riesgo	Contratista		UT: El Porvenir	ingridjohanna_ise@hotmail.com	3125587967
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

220

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 4 – PROYECTO VELÓDROMO GIBRALTAR FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA INICIAL 9:00 am. HORA FINAL _____ LUGAR IDRD – SALON SUB DIRECCIÓN DE PARQUES

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JOHN H. RAMOS	COORDINADOR	UNIÓN TEMPORAL		CONTRATISTA	coordinador.bim@cyg.com.co	3144903092
2	Alexandra Arango Vega	Apoyo Dim Bt Interventoria	Interventoria		Interventoria	arq.alexandraarango64@gmail.com	3228136431
3	Natalia Quecho Sarmiento	Profesional SG-SST	UT. Metropolitano		Contratista	nquecho@cyg.com.co	3104821605
4	Sara Eulalia Chaparro G	Hidrogeologa			Contratista	saraogeology19@gmail.com	3104386100
5	William Jiménez Salazar	Experto Electrico Intero.	Interventoria		Consor. Interv.	william.jimenez@jaivalingenieros.com	3166170215
6	Cesar Fernandez Soler	Ing. Ambiental	UT. Metropolitano		Contratista	Cwfsoler@gmail.com.	3002662060
7	Johnatan Javier Grimaldo Palomino	Ing Geotecnia	CYA		Contratista	Supervisiongeotecnica@cyt.com.co	3153950069
8	J. Manuel Palma J.	Ing. Estructural	IDRD		IDRD.	Jesus.palma@idrd.gov.co	3118490081
9	Walter López Giraldo	Ing Ambiental	Interventoría			Walterlopez@gmail.com	3146188612
10	Weimar García Melo	Ing. Geotecnista	Interventoría			wgarcia@ingenieriaygeotecnica.com	3144733270.
11	Cesar Gabriel Cossa	Ing. Estructural	Interventoria		Interventoria	cesargabrielgarcia@gmail.com	3132628571.
12	Nathaly Vera	Ing. Geotecnia	IDRD		IDRD	nathaly.vera@idrd.gov.co	300 5312
13	LINDY ROSIANO MOYANO	RESIDENTE SST INTERVENTOR	INTERVENTORÍA		INTERVENTOR	LINDYMOYANO50@GMAIL.COM	3102548911
14	CARLOS EDUARDO GUZMÁN SÁNCHEZ	ING. RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORES 18	ing.carlosguzmansanchez@gmail.com	3108885944
15	CAMILA ANDREA BARRERA SARMIENTO	EST. HIDRÁULICO	STC - IDRD		IDRD	camila.barrera@idrd.gov.co	3103466869
16	Eder Romero Pedraza	Apoyo Sup Elec	Stc - IDRD		IDRD	eder.romero@idrd.gov.co	3129840186
17	Diego Andrés Arboleda Rojas	Apoy Sup Arq, Ub, Pair	STC IDRD		IDRD	diego.arboleda@idrd.gov.co	3192284742
18	Faith Adriana Guevara Alcazar	Coordinadora	Interventoria		Consorcio Interventores	interventoriagbmltda@gmail.com	3134280273

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD a el combo e cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.
Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 06	DD	MM	AA
		21	03	2024

LUGAR: IDRD - Salón Caracol HORA DE INICIO: 9:15 a.m. HORA FIN: 12:58 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. ESTADO DE COMPROMISOS	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES	5.
3. AVANCE POR COMPONENTE	6.

TEMAS TRATADOS

LECTURA Y ESTADO DE COMPROMISOS DE ACTA ANTERIOR:

1. SUBSANACIÓN PLAN DE CALIDAD DE OBRA / CONTRA: RADICADO EL DÍA
2. SUBSANACIÓN PLAN DE CALIDAD INTERVENTORÍA: SE RADICÓ AL IDRD EL 20/03 CUMPLIMIENTO PARCIAL, PUESTO QUE DEBIA PRESENTARSE EL 18/03
3. PRESENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SST CONTRAT.: ENTREGÓ 15/03 CUMPLIÓ
4. PRESENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SST INTERVENTOR.: ENTREGÓ 20/03 CUMPLIÓ
5. INFORME MENSUAL SST SUBSANADO CONTRATISTA: NO CUMPLIÓ
6. ENTREGA DISEÑO ELECTRICO CONSULTORIA / IDRD: ENTREGÓ 19/03 CUMPLIÓ
7. REQUERIMIENTO TRAMITE APROBADO TPO 3/4 CONTRATISTA: ENTREGÓ 20/03
8. INFORME DE TOPOGRAFIA POR INTERVENTORÍA: ENTREGÓ 15/03 CUMPLIÓ
9. INFORME DE REVISIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA INTERV.: NO CUMPLIÓ
10. EVALUACIÓN DE GEOTECNIA INTERVENTORÍA: NO CUMPLIÓ
11. REUNIÓN DE GEOTECNIA INT. / CONTRA. / IDRD: EFECTUADA 15/03 CUMPLIÓ
12. PRESENTACIÓN DEL BEP / CONTRATISTA: CUMPLIÓ SE ENVIO 15/03
13. REMITIR OBSERVACIONES INFORME DE HIDROGEOLOGY / INTERVE: NO CUMPLIÓ.
14. PERMISO DE INGRESO A PREDIO METRO / IDRD: SE DEBEN DEFINIR FECHA DE INGRESO
15. REUNIÓN CON EL LABORATORIO PARA MONITOREOS / CONTRATIST: CUMPLIÓ (14/03)
16. DOCUMENTO DEL LIQUIDADOR PEU / CONTRATISTA: CUMPLIÓ 14/03
17. PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL RCD CONTRA.: CUMPLIÓ PERO ENVIO EL 16/03
18. TRASLADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL / INTERVENTORÍA: SE ENVIARÓN EL 20/03 AL CONTRATISTA, SE DEBIA ENVIAR EL 14/03.
19. INFORME MENSUAL FORESTAL INTERVENTORÍA: NO CUMPLIÓ
20. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN CONTRATISTA: CUMPLIÓ.

TEMAS TRATADOS
COMPONENTE SOCIAL:
▷ INTERVENTORIA INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO Y LEVANTANDO LAS ACTAS DE VECINDAD, A LA FECHA SE HAN VISITADO 11 PREDIOS.
▷. SE INFORMA QUE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA Y SEMANA SANTA SE CONTINUARA CON LAS DIFERENTES VISITAS PARA CUMPLIR CON LAS 57 ACTAS.
▷. EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE FEBRERO SE ENCUENTRA APROBADO, SIN EMBARGO NO SE HA PODIDO RADICAR AL IDRD PARA TRAMITE, PUESTO QUE SE ENCUENTRA SUPEDITADO POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL JST.
▷. EL IDRD INFORMA QUE PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO (SOCIO ECONOMICA) CON EL RADIO EVALUADA POR EL CONTRATISTA SE DEBE PRESENTAR Y REMITIR AL COMPONENTE AMBIENTAL PARA ALIMENTAR EL PMA.
▷ SE ACLARA QUE EL ALCANCE DEL ANALISIS SE DETERMINA DESDE EL CONTRATISTA.
▷. **GESTIÓN DE CALIDAD:** LOS PROFESIONALES SE ENCUENTRAN APROBADOS TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA INTERVENTORÍA.
▷. EL DIA 16/03 SE PRESENTÓ EL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE EVIDENCIARON OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y FUERON RADICADOS AL CONTRATISTA EL DÍA 19/03
▷. CONTRATISTA INFORMA QUE FRENTE A LAS OBSERVACIONES INDICADAS POR INTERVENTORÍA, DE LAS 11 OBSERVACIONES DEL PLAN DE DARÁ A LUGAR A SU ATENCIÓN A 3 OBSERVACIONES
▷. CONTRATISTA INDICA QUE SE ACOGERAN A LA NTC 1000:09 PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TOMARAN DE LOS DOCUMENTOS DE C&G.
▷. INTERVENTORÍA ACLARA QUE SI BIEN SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, TAMBIEN DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y FORMULAR LOS DOCUMENTOS BAJO LA RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL PETROFORTALEZA FORWEIR.
▷. IDRD INFORMA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS, PLANES, PROGRAMAS Y FORMATOS DEBEN FORMULARSE BAJO EL NOMBRE DEL CONTRATISTA.

TEMAS TRATADOS
GESTIÓN AMBIENTAL:
*[PMA] SE RECIBIERON LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL IDRD EL CUAL SE TRASLADARON HACIA EL CONTRATISTA EL DÍA 19/03.
P. CONTRATISTA INFORMA QUE SOLICITARA UNA MESA DE TRABAJO PARA ACLACIÓN DE OBSERVACIONES.
P. IDRD INFORMA QUE EL PMA DEBE INCLUIR LA SALIDA GRAFICA FORESTAL Y LA INFORMACIÓN PENDIENTE SOCIAL.
P. LA REMISIÓN DEL PMA DEBE IR CON LISTA DE REVISIÓN Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADA POR INTERVENTORIA.
P. IDRD INFORMA QUE DEBE CONTENER LA NOTA DE LOS MONITOREOS
[PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL:]
P. IDRD INFORMA QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN UN 0% DE AVANCE DESDE EL COMPONENTE SST.
P. SE REITERA QUE DICHO DOCUMENTO DEBE ESTAR LISTO ANTES DEL 06/ABRIL/2021. PARA RADICACIÓN ANTE
P. EL IDRD INFORMA QUE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LOS 12 NUMERALES ESTABLECIDOS POR LA SDA, EL CUAL DEBE CONTAR CON LOS ANEXOS PERTINENTES.
P. IDRD INFORMA QUE SE DEBE PRIORIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
P. CONTRATISTA INFORMA QUE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO FUE RADICADO PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA EL DÍA 21/03 EN LA NOCHE.
P. [PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD:] SE RADICÓ AL IDRD EL DÍA 19/03 PARA REVISIÓN.
P. [PEV]: SE DEBE RADICAR EL MARTES 26/03 AL IDRD DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE COMPRENDE EL ARCHIVO REV CON RECIBO DE PAGO ORIGINAL
P. RESPEL: LA SOLICITUD DE REGISTRO Y USUARIO RESPEL YA LO RADICÓ EL IDRD A LA SDA, EL CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN POR LA ENTIDAD.
P. [ACTA WIR:] EL CONTRATISTA REMITIÓ EL ACTA WIR (BORRADOR) PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA, EL CUAL SE DEBE REVISAR, TRAMITAR LAS FIRMAS DE LAS PARTES INTERESADAS (06 FIRMAS) Y LAS NOTAS DE LOS AJUSTES
P. IDRD SOLICITA QUE PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE DEBE RELACIONAR EL CUADRO DE AVAL CON LAS FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DE LOS COMPONENTES QUE COMPRENDEN EL DOCUMENTO.

HOJA 3.

TEMAS TRATADOS
▪ RED DE MONITOREO: INTERVENTORIA REMITIRA LAS OBSERVACIONES EL DIA DE HOY (21/03) AL PLAN DE MONITOREO.
▪ IDRD INFORMA QUE REALIZÓ OBSERVACIONES AL PLAN DE MONITOREO, EL CUAL DEBE TENER EN CUENTA DURANTE LA REVISIÓN REALIZADA POR INTERVENTORÍA PARA ATENCIÓN Y SUBSANACIÓN.
▪ IDRD INFORMA QUE PARA EL MONITOREO INICIAL NO SE TIENE PROBLEMA EN QUE SE COMPARTAN GASTOS 50/50 CON EL PROYECTO CAR, SIN EMBARGO SE DEBE DEJAR UN DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD ENTRE LAS PARTES FRENTE A LOS RESULTADOS DE DICHO MONITOREO.
▪ SE DEBE REMITIR AL IDRD LAS FECHAS ELABORA LA SOLICITUD DE INGRESO AL PREDIO DE METRO.
▪ SE DEBE REMITIR EL OFICIO DE MONITOREO PARA TRAMITE ANTE SDA.
▪ GESTIÓN DEL RIESGO: CONTRATISTA INFORMA QUE FRENTE A LA VISITA REALIZADA, NO SE EVIDENCIO INFORMACIÓN ADICIONAL AL SEGUIMIENTO DE LAS CONTINGENCIAS.
▪ EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEBE QUEDAR APROBADO AL IDRD Y RADICADO EL DIA 26/03/2024
▪ CONTRATISTA INFORMA QUE SE PRIORIZARÓN 18 ESCENARIOS: COMPONENTE FORESTAL: SE REALIZARON OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA; LAS CUALES SE ENTREGARAN EL DÍA 21/03.
▪ SE REALIZÓ DIAGNOSTICO EN SITIO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SILVICULTURAL EL DÍA 16/03.
▪ COMPONENTE FAUNA: EL DÍA 19/03 SE PRESENTÓ A INTERVENTORÍA MANEJO DE FAUNA (PLAN).
▪ LA FICHA DE MANEJO FORESTAL DEL PMA DE DEBE ACTUALIZAR POR PARTE DEL PROFESIONAL
▪ SE DEBE ENVIAR AL IDRD LOS GESTIONES DE FAUNA EL DÍA DE HOY (21/03) PUESTO QUE NO SE PRESENTARON LOS PROFESIONALES.

TEMAS TRATADOS
GESTIÓN TÉCNICA: GEOTECNIA:
1. EL DÍA 15/03 SE REALIZÓ REUNIÓN GEOTECNIA DONDE SE VERIFICÓ OBSERVACIONES CON EL ESTUDIO DE SUELOS, ESTABLECIENDOSE QUE EL DIA SÁBADO (23/03) SE ENTREGARA EL DISEÑO CON LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA
2. EL CONSORCIO INFORMA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUN SOPORTE DE JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE CIMENTACIÓN, DONDE SE TENGA UN CUADRO COMPARATIVO CON LA VIABILIDAD DE LOS PILOTES TIPO Kelly.
3. CONTRATISTA INFORMA QUE EL DÍA 13/03 SE REMITIO A INTERVENTORÍA EL ANALISIS ECONOMICO DE PILOTES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.
4. CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE RADICÓ A INTERVENTORIA UN DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN TECNICA Y AMBIENTAL, EL CUAL SE ESPERA QUE INTERVENTORIA SE MANIFIESTE FRENTE A DICHO DOCUMENTO (SOLICITUD CAMBIO PILOTES)
5. INTERVENTORÍA INFORMA QUE TODOS LOS DISEÑOS Y CAMBIO DE CIMENTACIÓN DEBEN PRESENTARSE COMPLETOS PARA EMITIR UN CONCEPTO Y PODER RADICAR AL CONS.
6. CONTRATISTA INFORMA QUE REALIZADA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS PILOTES CONTRACTUALES (Kelly) SE EVIDENCIO QUE FALTA INFORMACIÓN BASE FRENTE AL ESTUDIO DE SUELOS TALES COMO EL EMPOTRAMIENTO DE LAS COLUMNAS VIBRADAS Y LA TRACCIÓN DEL TERRENO VS EL PILOTE.
7. CONS. INFORMA QUE UNA VEZ SE TENGA CON TODOS LOS DOCUMENTOS, SE TRAMITARAN AL CONSULTOR Y SE DEBERA PROGRAMAR UNA REUNIÓN CON EL AREA TECNICA, GEOTECNIA Y ESTRUCTURAL, DONDE SE RETROALIMENTARAN OBSERVACIONES SOBRE LOS DISEÑOS CONTRATADOS.
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: INTERVENTORÍA INFORMA QUE LAS CANTIDADES QUE SE LLEVA DE LA REVISIÓN DE LOS PILOTES ESTA ACORDE CON EL CONTRATISTA.
9. INTERVENTORÍA INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA CUANTIA DE LOS ACEROS.

TEMAS TRATADOS
1. CONTRATISTA INFORMA QUE EN CUANTO A LAS CUANTIAS DE LOS ACEROS, EN LOS OTROSI AÚN FALTAN DESPIECES.
2. EL PRESUPUESTO ENTREGADO A INTERVENTORÍA DE EVALUO DESDE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, DONDE EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE 39 MIL MILLONES.
3. CONTRATISTA INFORMA QUE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSULTORIA YA ESTA REALIZADA EN SU TOTALIDAD Y RADICADA A LA INTERVENTORIA.
4. IDRD INFORMA QUE LA REVISIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEBEN TENER UN CONCEPTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SOPORTADO CON LOS INFORMES DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DEBEN RADICARSE A LA ENTIDAD.
5. IDRD INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS ENTREGABLES DEBEN TENER ACTUALIZADO SUS CUADROS DE CONTROL DE LAS REVISIONES Y LAS VERSIONES DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS DOCUMENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS PROFESIONALES.
6. CONTRATISTA INFORMA QUE CON LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE PILOTES HINCADOS, SE DISMINUYE UN POCO LA DIFERENCIA DE LOS 39 MIL MILLONES DEL DEFICIT QUE SE PRESENTA EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
7 IDRD INFORMA QUE EN CASO DE ACEPTARSE EL CAMBIO DEL PILOTE A HINCADO, EL CONTRATISTA SERA NUEVAMENTE RESPONSABLE DE LOS TRAMITES ANTE CURADURÍA.
GESTIÓN HIDRÁULICA: LOS DOCUMENTOS DE TRÁMITES DE LA TIPO HIDRÁULICA SE RADICÓ AYER (20/03) POR EL CONTRATISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE INTERVENTORIA.
8 EL IDRD INFORMA QUE EL ACUEDUCTO MANIFESTÓ QUE ENTREGARÁ LOS MODELOS HIDRÁULICOS CON CARTA DE CONFIDENCIALIDAD.
9. GESTIÓN ELECTRICA ENEL EMITIRA UN COMUNICADO DENTRO DE 7 DÍAS LA FACTIBILIDAD DE LA PROVISIONAL ELECTRICA.
10 CONTRATISTA INFORMA QUE HUBO UN ERROR EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS ELECTRICOS, POR ENDE DESDE EL DÍA 19/03

TEMAS TRATADOS

SE ENTREGÓ EL DISEÑO APROBADO DEFINITIVO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.

TOPOGRAFIA: SE REMITIÓ AL IDRD UN OFICIO DE SOLICITUD PARA TRASLADO A LA CONSULTORIA DONDE SE DEFINA LA COTA DEL PROYECTO.

PREDIAL: INTERVENTORÍA INFORMA QUE EN LA REVISIÓN DEL BEP SE EMITIERON OBSERVACIONES LAS CUALES SE TRAMITARAN AL CONTRATISTA PARA SUBSANACIÓN.

IDRD INFORMA QUE UNA VEZ SE CUENTE CON LOS BEP APROBADOS TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORÍA Y SE PROGRAMARA MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD.

GESTIÓN FINANCIERA: SE ENTREGÓ A INTERVENTORÍA EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO EL DÍA 16/03, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN

SE ENTREGÓ EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGISTICA VIA EL 20/03

PMT: SE ATENDIERÓN OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y NUEVAMENTE SE RADICÓ AL SDM PARA EMISIÓN DE APROBACIÓN.

TIMELAPSE: SE DEBE RADICAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN FISICO PARA RADICACIÓN ANTE EL IDRD.

APU: EL CONTRATISTA RADICÓ LOS APU SUBSANADOS EL DÍA 20/03, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

MINUTA DE FIDUCIA: SE RADICÓ AL CONTRATISTA PARA TRAMITE DE FIRMAS.

COMPONENTE SISTEMA DE GESTIÓN SGI:

INTERVENTORÍA INFORMA QUE REVISADO EL DOCUMENTO SG-SST VERSIÓN 2 DEL DIA 15/03 SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL DOCUMENTO NO CONTÓ CON NINGÚN AVANCE, YA QUE DURANTE LA REVISIÓN SE ENCONTRO INFORMACIÓN DE DIFERENTES CONTRATOS, TALES COMO CONTRATO 100, PUENTE CALLE 80, ENTRE OTROS. QUEDANDO CLARO QUE SOLO SE FUSIONARON DOCUMENTOS DE OTROS PROYECTOS Y NO SE EVIDENCIÓ EL ANALISIS Y DEDICACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

Hoja 7

TEMAS TRATADOS

- IGUALMENTE SE INFORMÓ QUE A LA FECHA NO SE CONOCE ALGUNA VERSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL PROYECTO, EL CUAL DEBE ESTAR ENLAZADO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL.
- CONTRATISTA INFORMA QUE EN LA VERSIÓN NO. 03 DEL SG-SST ENVIADA EL DÍA 20/03 EN LA NOCHE SE ADJUNTO EL PLAN DE EMERGENCIA.
- IDRD INFORMA QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL CONCEPTO 3441, EL CUAL ES IMPORTANTE QUE SE TRABAJE EN CONJUNTO CON EL COMPONENTE AMBIENTAL.
- EN CUANTO A LA SUBSANACIÓN DEL INFORME HSEQ NO. 01 SST EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA, EL CUAL SE LE SOLICITÓ EL DIA 20/03, SE ESPERA A QUE EL DÍA 21/03 LO ENVIE.
- INTERVENTORÍA INFORMA QUE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTA AFECTANDO LAS ENTREGAS DE INTERVENTORIA HACIA EL IDRD.
- INTERVENTORÍA REALIZO LA ENTREGA DEL SG-SST SUBSANADO AL IDRD PARA REVISIÓN EL DÍA 20/03 EN LA NOCHE, ADEMÁS SE DEJA LA SALVEDAD DE QUE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, TAL COMO LOS PLANOS DE UBICACIÓN DE CONTENEDORES Y EL PMT SE ENCUENTRA EN MANOS DEL CONTRATISTA.
- IGUALMENTE EL SG-SST DE INTERVENTORÍA NO CUENTA CON FIRMAS DEBIDO A QUE SE ESPERARA QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRE PRE APROBADO PARA TRAMITE DE FIRMAS POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS PROFESIONALES.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
PLAN DE CALIDAD – SOBSANADO	CONTRATISTA.	22/03/2024
INFORME MENSUAL SST – SOBSANADO	CONTRATISTA.	21/03/2024
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PELIGROS FOTO.	CONTRATISTA	01/04/2024
MATRIZ DE EPP / MEDICO OCUPACIONAL	CONTRATISTA	01/04/2024
PMA – ENTREGA SUBSANADO.	CONTRATISTA	01/04/2024
PLAN DE CONTINGENCIA AMB. SUBSAN	CONTRATISTA.	29/03/2024
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO REVISADO	INTERVENTORÍA	22/03/2024
ALCANCE PVE	CONTRATISTA	22/03/2024
ACTA LCR – REVISADA POR INTERVENTO.	INTERVENTORÍA	21/03/2024
CRONOGRAMA DE MONITOREO ENVIAR AL CORD	INTERVENTORIA	22/03/2024
ENTEGA DE INFORME DIAGNOSTICO FORESTAL	CONTRATISTA	26/03/2024
DIAGNOSTICO DE FAUNA	CONTRATISTA	22/03/2024
REVISIÓN DE ANALISIS ECONOMICO PILOTO	INTERVENTORÍA.	21/03/2024
RTA ALCANCE DE ESTUDIO SUELOS Vs.	INTERVENTORÍA	21/03/2024
REMITIR LOS CONCEPTOS DE LOS INFORMES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORÍA	26/03/2024
REVISIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO DEFINITIVO	CONTRATISTA	29/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

* SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Farith Adriana Guerrero M
CARGO		CARGO	Coordinadora de Interventoría

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	LINDY RUBIANO MOYANO.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA No 6 - VETÓBERATO FECHA: 21/03/2024

HORA INICIAL 9:15 am HORA FINAL 12:58 LUGAR IDRD - SALA CARACOL

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Fanthathanna Guerrero Alayon	Coordinadora Interventoria	Interventoria		Consor. Interv. Gibraltar	interventoria.gibraltar@gmail.com	3104230273
2	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental-Riesgos	STC		IDRD		
3	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		INTERV.	RAULPINZON@HOTMAIL.COM	3118868872
4	Carlos Eduardo Guzmán Sánchez	RES. RESIDENTE	INTERVENTORIA		Consorcio Interventoría Gibraltar	ing.cguzmánrcla@gmail.com	3108685944
5	Fabio Restrepo	Prof. Calidad	Interventoria		Interventoria		
6	Walter López Giraldo	Res. Ambiental	Interventoría		Coningi	walterlogi@gmail.com	3142184612
7	Natalia Pantoja Valencia	Coordinadora Amb	Interventoría	NATALIA P	Consorcio IG	nataliapv96@hotmail.com	3213338510
8	Jhonatan Javier Grimaldo Polanco	Ing. Geotecnia	Contratista		EYB	Supervisiongeotecnica@eyb.com.co	3133950069
9	Esther Tatiana Martinez M.	RL Suplente	Interventoria		C. Interv.	ingconsocas@gmail.com	3213324997
10	Armando Rodriguez Tovo	Interventor	Interventor		Interventor	ingconsocas@gmail.com	3016163756
11	Juanita Romero Cortes	Abogada.	Contratista		UT MP.	jromero@fdblegal.com	3108791877
12	Natalia Quecho S.	Prof. SG-SST	Contratista		UT Metro	nquecho@cyg.com.co	3104821605
13	Laura Milena Ramirez O	Calidad.	Contratista		UT Metro P	lauramcg@hotmail.com	3103397861
14	Jose M. Galeano V.	Residente.	Contratista		UT MP.	especialista.vialidad@cyg.com.co	3105570274
15	Diddy Garcia Rico	Residente Social	Interventor		Interventor		3142683709
16	Diana Paola Ortiz	Residente Social	Contratista		UT Metropolitano	socialvialidad@cyg.com.co	3153935837
17	Ingrid Johanna Barrientos Murcia	Prof. Gestión del Riesgo	Contratista		UT Metropolitano	INGJOHANNABM@gmail.com	3215589907
18	Paula Alejandra Blanco	Residente ambiental	Control 154		UT Metropolitano	ambiental.vialidad@cyg.com.co	3124219917

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a su titular de la información, a fin de que el tratamiento sobre mis datos personales se realice conforme a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ella señaladas. La Política está en el enlace de la página web del IDRD: www.idrd.gov.co/politicas-de-proteccion-de-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL

Hoja 1 de 3

231

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de obra No. 06 - Velódromo FECHA: 21/0/2024

HORA INICIAL 9:15 HORA FINAL 12:58 LUGAR Idrd - Salud Caracol.

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ESTADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Boris Leiva Cortés	Rep. legal	UTMP			jcleiva@cyg.com.co	3153336976
2	Andres Vega	Director Técnico	UTMP			avega@cyg.com.co	3112577733
3	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	Director PMP	UTMP			apenaranda@cyg.com.co	3008820623
4	Claudia Gualteros Alvarez	Aux. Ingeniería	UTMP			claudiagualteros@cyg.com	3228781580
5	Angelyn Milena Sánchez	Programador	UTMP			programacion.velodromo@cyg.com.co	3003522893
6	Cesar Fernandez Soler	Prof Ambiental Suelos	UTMP			cesarsolar@gmail.com	3002620620
7	Weimar García Melo	Esp Geotecnia	Interventoría			wgarcia@ingenieriaygeotecnia.com	3144733270
8	Juan J Espinel Silva	Especialista	UTMP			(jeans) juanespinel.velodromo@gmail.com	3178888888
9	Jhon James Ofsluvano	Hidrogeologo	Interventoría			jhonel.ofsluvano@ehidrogeo.co	3117972037
10	J Manuel Palma V.	Esp. Estructural	IDRD.			jesus.palma@IDRD.gov.co	3118490081
11	Alexandra Arango Vega	Coordinadora Bim	Interventoría			arq.alexandraarango6@gmail.com	3228136431
12	Mario Felipe Ortiz	Geotecnista	UTMP			mfortiz@eyr.com.co	3166948230
13	William Jiménez Salazar	Esp. Energía	Interventoría			williamjimenez@jinvalingenieros.com	3166302183
14	Nathaly [illegible]	Geotech	IDRD			nathaly[illegible]@idrd.gov.co	3002[illegible]
15	Camilo A. Barrera Sánchez	Esp. Hidráulico	STC - IDRD			camilo.barrera@idrd.gov.co	3103467669
16	Oscar Ricardo Tamayo T	Esp. Cla Intervias	STC - IDRD			oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223094718
17	Franci Liliana Murillo	Apoyo Tec Sup.	STC - IDRD			franci.murillo@idrd.gov.co	5088088705
18	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec Sup.	STC - IDRD			nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133255

La suscripción al presente formato implica la autorización al IDRD para tratar sus datos personales de acuerdo con la finalidad establecida en la Política de Protección de Datos Personales. Consulte la misma en www.idrd.gov.co

GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL

Hoja 2 de 3

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA No. 06 - VELODROMO FECHA: 21/03/2024

HORA INICIAL: 9:15 am HORA FINAL: 12:58 LUGAR: IDRD - SALON CARACOL

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
Diego Ferney Abril Peña	Apoyo Supervisión tec	STC		IDRD	
Jose Rubén Fonseca López	Apoyo Supervisión	STC - IDRD			
Olga Lucía Leal G.	Prof Esp II	STC IDRD			
JOHN H. RAMOS P.	COORDINADOR BIM	MESA TEMPORAL			
LINDY ROBIANO MOYANO	RESIDE. SST	INTERVENTORIA			LINDYMOYANO50@GMAIL.C. 3202548911

Los datos suministrados en el presente formulario serán incorporados en la base de datos de contactos del IDRD y serán tratados conforme a la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, para las finalidades allí descritas. Usted puede consultar la política en el sitio web www.idrd.gov.co. El IDRD no cederá sus datos personales sin su consentimiento.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Hoja 3 de 3

233

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITE DE OBRA No.05	DD	MM	AA
		14	03	2024

LUGAR: SALON SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIONES HORA DE INICIO: 9:00am HORA FIN:

IDRD

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES.	5.
3. AVANCE POR COMPONENTES.	6.

TEMAS TRATADOS

Social:) Actas de Vecindad: Se inicia levantamiento Viernes 15/03 - Sabado 16/03, Se van a realizar las actas externas y la comunidad Conjunto Margaritas III solicita hacen actas internas, el contratista informa que va a realizarlas externas e internas. Se recuerda que si no se cumple con la entrega del Anticipo sin este entregable. Se recuerda por parte del IDRD que sino se cumple con las entregas de la etapa inicial, el desembolso del anticipo se va para el mes de Julio.

*. TODOS LOS ENTREGABLES DEBEN ESTAR APROBADOS ANTES DEL 05 DE ABRIL DE 2024.

*. IDRD SOLICITA APREMIO DE INCUMPLIMIENTO HACIA EL CONTRATISTA FRENTE A LA FALTA DE ENTREGABLES Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS.

*. IDRD INFORMA LA IMPORTANCIA DE REALIZAR DURANTE LAS ACTAS DE VECINDAD, LAS REVISIONES INTERNAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS CONJUNTOS COLINDANTES CON EL PROYECTO.

*. SE REALIZARA ALCANCE A LAS ACTAS DE VECINDAD DURANTE EL MES DE ABRIL / 2024

*. LOS INFORME SOCIAL DE OBRA No.01 SE ENCUENTRA PRE APROBADO, PUESTO QUE SE ESPERA QUE SE VAYA EN

Hoja 1

23A

TEMAS TRATADOS
INFORME SST DEL CONTRATISTA.
*. LA COMUNIDAD SOLICITA LA REUBICACIÓN DE LOS CANINOS DENTRO DEL PREDIO, PERO POR FUERA DEL POLIGONO DEL PROYECTO.
*. CONTRATISTA MANIFIESTA LOS INCONVENIENTES FRENTE A LA REUBICACIÓN DE LOS CANINOS HABITANTES DE CALLE, PUESTO QUE ESTOS SON AGRESIVOS.
* CONTRATISTA YA PLANTEÓ A LA SEÑORA MAGALI (DUEÑA DE LOS CANINOS) EN LA CUAL ELLA ACEPTÓ EL ESPACIO PROPUESTO, EL CUAL SE ADECUARA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PROYECTO.
* PLAN DE CALIDAD ? LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL LORD.
*. LA PROFESIONAL DE CALIDAD DE OBRA SE ENCUENTRA APROBADA.
*. INTERVENTORIA INFORMA QUE TODOS LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN APROBADOS POR INTERVENTORÍA.
*. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y EN ATENCIÓN A OBSERVACIONES.
* INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN ATENCIÓN A OBSERVACIONES DEL PLAN DE CALIDAD.
*. PLAN DE CALIDAD CONTRATISTA DEBE QUEDAR RADICADO EL DIA 18/03/2024 EN FIJOS. LORD
*. LOS INFORMES MENSUALES SE APROBARAN UNA VEZ SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *
*. INTERVENTORÍA INFORMA QUE FRENTE A LA REVISIÓN REALIZADA AL SGSST DE OBRA, SE SOLICITO ATENDER A LAS OBSERVACIONES MANIFESTADAS EN EL DOCUMENTO CIG-LORD-VEI-050-2024 EL CUAL FUE RADICADO DESDE EL PASADO
* IGUALMENTE SE REITERÓ QUE TODOS LOS DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y DEMÁS QUE SE DERIVEN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEBEN ESTAR ACORDES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE OBRA Y BAJO LA RAZON SOCIAL DE LA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO FORWARD.

Hoja 2.

TEMAS TRATADOS

*. INFORMES MENSUALES SST No.1 OBRA: SE DEBE ENTREGAR EL DÍA 20/03/2024.

*. IORO INFORMA QUE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES SE ENCUENTRAN SUPEDITADAS A LA APROBACIÓN DEL PGSST TANTO DE OBRA COMO INTERVENTORÍA.

* GESTIÓN TÉCNICA: // TEMA ELECTRICOS: //

TPO: SE RADICÓ LA SOLICITUD A INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

* SE REALIZÓ REUNIÓN EL DÍA 13/03, DONDE SE REVISÓ TODO EL TEMA ELECTRICO, PLANOS Y DEMÁS, INDICANDO QUE LAS OBSERVACIONES YA SE PUEDEN TRASLADAR A LA CONSULTORIA.

*. DESDE INTERVENTORIA SE SOLICITARÁ AL IORO LA FORMALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS APROBADOS POR LA CONSULTORÍA.

*. IORO INDICA QUE A PESAR DE QUE LOS DISEÑOS ELECTRICOS DEFINITIVOS SE COMPARTIERÓN POR WETRANSFER, LA REVISIÓN SE DEBIA HACER SOBRE LOS MISMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMALIDAD DE LA PRESENTACIÓN.

*. EL DÍA LUNES 18/03 SE REALIZARÁ MESA DE TRABAJO PARA TEMAS VOZ Y DATOS. // SEGURIDAD CONTROL // SISTEMAS CONTRA INCENDIOS.

HIDRAULICOS // DE ACUERDO A LA REUNIÓN DEL DÍA 08/03 SE SOLICITO EL PREDIMENSIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO

* IORO SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN DEL LISTADO QUE SE REQUIERE PARA EL TRAMITE DE LA TPO 3/4 AL CONTRATISTA.

*. TOPOGRAFIA: // SE INFORMA QUE LA COTA 0.0 PARA NIVELAMIENTO SE TOMARA A 2.542, LA CUAL ES VERIDICA.

*. IORO CONTRATISTA SOLICITA QUE SE DEFINA LA COTA CERO YA QUE INFLUYE DIRECTAMENTE CON EL DESARROLLO DEL PILOTAJE

*. EN CAMPO YA SE TIENE ACORDADO EL LINEAMIENTO PARA EL PERIMETRO DEL CERRAMIENTO.

ESTRUCTURAS. GEOTECNIA: // SE INFORMA QUE PARA EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN *NUEVA TODAVÍA NO ES CLARA

Hoja 3

TEMAS TRATADOS
* EL TRAMITE DE CAMBIO DE CONSTRUCTOR RESPONSABLE YA SE ENCUENTRA EN IDRD Y SE ENCUENTRA EL PROCESO DE FIRMAS INTERNAS.
* EL IDRD INFORMA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA RESPUESTA DEL CONSULTOR FRENTE A LAS OBSERVACIONES INDICADAS A LA CIMENTACIÓN DEL PROYECTO.
* IDRD INFORMA QUE A LA FECHA (14/03) EL CONTRATISTA DEBE HACER PILOTAJE TIPO KELLY QUE ES LA CONTRACTUAL, PUESTO QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON NINGUNA PROPUESTA NI PRESUPUESTO RADICADO AL IDRD FRENTE AL CAMBIO DE LA CIMENTACIÓN.
* CONTRATISTA INFORMA QUE SE REMITIÓ EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PLANOS / MEMORIAS PARA ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSULTORÍA FRENTE AL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
* EL DÍA DE AYER (13/03) SE REMITIÓ A ESTA INTERVENTORÍA ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA, POR PARTE DEL CONTRATISTA.
* FRENTE A LA REVISIÓN REALIZADA A LA SEPARACIÓN DE LAS COLUMNAS DE GRAVA, LA CUAL TIENE UNA SEPARACIÓN DE 9 m², IDRD SOLICITA LA REVISIÓN EN EL ÁREA DE GEOTECNIA.
* IDRD SOLICITA PRUEBAS DE CARGA PARA VALIDACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD DE LOS SUELOS.
* REMITIR SOLICITUD DE CARGAS POR PARTE INTERVENTORÍA HACIA EL IDRD, PARA TRASLADO DEL CONSULTOR, EL DÍA HOY (14/03).
* ÍTEM: CONTRATISTA YA RECIBIÓ LAS OBSERVACIONES DEL PLAN POR PARTE DE INTERVENTORÍA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN SUBSANACIÓN.
* CONTRATISTA INFORMA QUE PARA DE QUE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES SE HUBIESEN REALIZADO DE FORMA INDEPENDIENTE, PUESTO QUE SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LOS DESPIECES EVIDENCIADOS EN EL REVIT.
* IDRD SOLICITA QUE PARA EL SEGUIMIENTO EN EL BEP SE

TEMAS TRATADOS
DEBE TENER EN CUENTA LA COORDINACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO.
4. GESTIÓN AMBIENTAL: ESTADO DE COMPROMISOS:
✓ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CUMPLIÓ CON LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
✓ DOCUMENTOS DE LIQUIDADOR DEL PEV: FALTA PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.
✓ ACTA FORESTAL: SE ENTREGO.
✓ PMA GESTIÓN DE ROCO: SE REMITIÓ AL IDRD POR LA INTERNET.
✓ PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: SE CUMPLIÓ ENTREGA.
✓ ESTADO PROFESIONALES: SE ENCUENTRAN TODOS LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA APROBADOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA. PARA LOS PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA SE ESTA A LA ESPERA QUE SE REVISEN Y APRUEBEN POR PARTE DEL IDRD DE LA COORDINADORA AMBIENTAL.
5. INFORME RED DE MONITOREO: SE REALIZO REVISIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME Y SE REALIZÓ VISITA EN PREDIO PARA IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE POZOS DE FORMA VISUAL.
6. IDRD SOLICITA QUE DURANTE EL MONITOREO (PURGAS Y MEDIDAS) SE DEBE DOCUMENTAR EL ESTADO DE LOS POZOS. (?).
7. CONTRATISTA DEBE VALIDAR LOS PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE LA RED ADYACENTE CONTRA LA LINEA BASE (2023).
8. IDRD INFORMA QUE SE DEBE IR PERSONALMENTE AL EAAB PARA RECOGER LA MEMORIA DE INFORMACIÓN FALTANTE.
9. PARA LA INTEGRIDAD DE LOS POZOS NO SE CUENTA CON UNA GUIA TECNICA DE PIEZOMETROS, SOLO SE PODRIA HACER INSPECCIÓN.
* IDRD INFORMA QUE LOS MONITOREOS SE DEBEN PROGRAMAR ANTES DEL 06 DE ABRIL / 2024.
*. SE ESTAN ATENDIENDO OBSERVACIONES AL PMA GESTIÓN DE ROCO, EL CUAL DEBE PRESENTARSE EL DÍA 15/03 POR PARTE DEL CONTRATISTA.
*. PMA LO TIENE IDRD EN REVISIÓN.
*. EL INFORME ANUAL DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

Hoja 5

TEMAS TRATADOS
*. BOGOTA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: TRASLADAR INDICADORES DE CERTIFICACIÓN A LA EVALUCIÓN DEL INFORME MENSUAL
*. GESTIÓN DEL RIESGO: EL DÍA DE HOY (14/03) SE RADICÓ A INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.
*. LAS SALIDAS DE LA CARTOGRAFIA SE DEBEN PRESENTAR EN EDITABLE Y PDF A LA ENTIDAD.
*. PLAN DE MANEJO FAUNA / FORESTAL: SE RADICÓ A INTERVENTORÍA EL DIA 13/03 PARA REVISIÓN.
*. INFORME MENSUAL FORESTAL DEL CONTRATISTA YA ESTA RADICADO A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN DESDE EL 05/03, SE ESPERA OBSERVACIONES.
*. PAISAJISMO: DÍA 18/03/2024 REUNIÓN CON JARDIN BOTANICO PARA AJUSTE DEL ACTA CDR.
*. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO: EL 08/03 SE PRESENTÓ OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA, CUALES SE REMITIRA ARGUMENTADO EL DÍA 15/03/
*. FLUJO DE INVERSIÓN Y ANTICIPO: EN ATENCIÓN A OBSERVACIÓN POR CONTRATISTA.
*. APU: SE REMITIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR INTERVENTORÍA.
*. PLAN DE GERENCIA: SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.
*. PMT: SE ENCUENTRAN EN ATENCIÓN A OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

Hoja 6.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
SUSSANACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD OBRA	CONTRATISTA.	15/03/2024
SUBSANACIÓN PLAN DE CALIDAD INTERVENT.	INTERVENTORIA	18/03/2024
SISTEMA DE GESTIÓN SST	CONTRATISTA	15/03/2024
SISTEMA DE GESTIÓN SST	INTERVENTORÍA.	20/03/2024
INFORME MENSUAL No. 1 SUBSAN. SST	CONTRATISTA	20/03/2024
DISEÑO ELECTRICO APROBA. COLOCTHERM	HORD	14/03/2024
PRESENTA. REQUERIM. TRAMITE TPO 3/4	CONTRATISTA	18/03/2024
INFORME DE TOPOGRAFÍA	INTERVENTORÍA	13/03/2024
INFORME DE REVISIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	15/03/2024
EVALUACIÓN DE GEOTECNIA	INTERVENTORÍA	15/03/2024
REUNIÓN DE GEOTECNIA	INTER./CONTRA./HORD	15/03/2024 4:00 pm
PRESENTACIÓN DEL PEP	CONTRATISTA	15/03/2024
OBSERVACION INFORME HIDROGEOLOGIA	INTERVENTORÍA	14/03/2024
PERMISO DE INGRESO A PREDIO METRO	HORD	15/03/2024
REUNIÓN DE LABORATORIO / MONITOREO	CONTRATISTA.	14/03/2024
DOCUMENTO MODIFICACIÓN PEV.	CONTRATISTA.	14/03/2024
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	CONTRATISTA	15/03/2024
RADICADO OBSERVACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONTRATISTA No 1	INTERVENTORÍA	14/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
INFORME MENSUAL FORESTAL INTERVENTO.	INTERVENTORÍA	18/03/2024
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO OBRA.	CONTRATISTA	15/03/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

* SE ADJEXA LISTA DE ASISTENCIA.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité Nº5 Velodromo - FECHA: 14/03/2023

HORA INICIAL 9:00 HORA FINAL _____ LUGAR Salon Reunión Subdirección Construcciones IDRD.

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Oscar Ricardo Tamayo Tamayo	sup. cto 3219/23	STC-IDRD		IDRD		
2	Wilder Garcia Riaño	Residente Social	Interventoria		Interventoria	rob1herrera1988@gmail.com	
3	Nora Magola Ortiz D.	Residente social	Ciudad Bolivar		consultoria	Social.velodromo@cyg.com.co	
4	Carmen Lucia Velez Cardenas	Apoyo Sup. Social	STC.		IDRD.		
5	Johanna Chavez Galán	Apoyo Sup. Calidad	STC IDRD				
6	Freddy Humberto Pena Suarez	Conocedor Interventor	Interventoria		Interventoria	ingconsasas@gmail.com	3182263062
7	Jose Rubén Fonseca C.	Apoyo Supervisión	STC - IDRD				
8	Franca Liliana Murillo	APOYO TEC. SUP.	STC - IDRD		IDRD		
9	Fabio Alexander Fuentes	Prof Calidad	Interventoria		Interventoria		
10	Andres Vega	Director Tecnico	Contratista		Consorcio Salon temporal	zvega80@cyg.com.co	3122500033
11	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	Director PMP	Contratista		UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	
12	JOHN JANUARY RAMOS PEÑA	COORDINADOR DE OBRA	CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL	coordinador.bim@cyg.com.co	3144103092
13	José Luis Chavio	Rep. Legal	Contratista		UTMP	jchavio@cyg.com.co	3153336976
14	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERV.	INTERVENT.		INTERVENT.	RAPINZON@HOTMAIL.COM	3118898626
15	Daniel A. Guzman	Residente Interventor.	Interventoria		Interventoria	ARQDANIELGUZMAN@GMAIL.COM	3196810480
16	Jose H. Galeano V.	Residente. Obra.	Contratista		UTMP	estructural.VelodromoOcyg.com.co	3105570274
17	Héctor Hernán Rincón	Ing. Topografía	Interventoría		Interventoría	hhrincon@yahoo.com	3124506244
18	Oscar Eduardo Garcia	Ing. Estructural	Interventoria		Interventoria	oscareduardogarcia@gmail.com	3132762671

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o Ente del Instituto, a recibir el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas.
Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

242

LOGO IDRD

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 05 - VELÓDROMO FECHA: 14 03 2024

HORA INICIAL 9:00 HORA FINAL _____ LUGAR SALÓN SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIONES - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jonathan Javier Grimaldo Patarroyo	Ing Geotecnista	EYR	Jonathan Grimaldo	EYR	Supervisorgeotecnia@eyr.com.co	3153950069
2	Wilmar García M.	Ing. Geotecnista.	Interventoría		Interventoría	Wgarcia@ingenieriaygeotecnia.co	3149752270
3	[illegible]	Ing Geo	IDRD		IDRD	[illegible]@idrd.gov.co	3005347063
4	Diego Abril Peña	Apoyo Tec. Super	STC		IDRD		
5	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD		
6	Ingrid Johanna Barrientos Murcia	Prof. Geotecnia y R.	Ct. Metropolitano		Ct metropolitano	ingrjohanalm@gmail.com	
7	Sara Eubula Chaparro Gadillo	Prof. Hidrogeologia.	Ct Metropolitano		IDRD	Sarageology19@gmail.com	
8	Jhon Jairo Olivares Barco	Hidrogeología	Interventoría		Interventoría	Jairoolivares@hotmail.com	
9	Walter López Giraldo	Res. Ambiental	Interventoría		Coninge	walterlogi@gmail.com	3142184612
10	Natalia Pantoja Valencia	Coord. Ambiental	Interventoría	NATALIA	CIG	nataliapvg6@hotmail.com	3213738560
11	Paula Blanco Alarcón	Res Ambiental	Contratista		Contratista	p80.ambiental@cyg.com.co	3024219947
12	Cesar Hernandez Solar	Ing. Ambiental Res	Calzada		Contratista	[illegible]@gmail.com	3026620660
13	Oscar Enrique Cano Camargo	Ing Forestal Inter	Interventoría		Interventoría	oscarcanocamargo@gmail.com	3012169115
14	Angelo Milena Sánchez	Programador	Contratista		Contratista	Programacion.velodromo@cyg.com	3003828693
15	Luis Ruben Moyano	Residente SST	Interventoría		Interventoría	Luismoyano500@gmail.com	3202534911
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o ente del Instituto, a recibir el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden consultarse en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Hoja 2 de 2

243

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 07 VIRTUAL	DD	MM	AA
ACTA No. 07		27	03	2024

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL | HORA DE INICIO: | HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. ESTADO DE COMPROMISOS	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES	5.
3. AVANCE POR COMPONENTES.	6.

TEMAS TRATADOS

LECTURA Y ESTADO DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALDAO SUBSANADO POR EL CONTRATISTA EL DÍA 22/03/2024: CUMPLIÓ DE APROBÓ VIRTUAL EL DÍA 26/03
2. INFORME MENSUAL SUBSANADO OSTI No. 01 CONTRATISTA EL DÍA 21/03/2024: CUMPLIÓ Y SE EMITE LISTA DE CHEQUEO
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO FIRMADO TOMACOLOGO 01/04 - VIGENTE
4. MATRIZ DE EPP FIRMADO POR MEDICO OCUPACIONAL 01/04 - VIGENTE
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SUBSANADO 01/04 - VIGENTE
6. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL SUBSANADO 23/03/2024: CUMPLIÓ
7. REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO REVISADO POR INTERVENTORIA EL DÍA 22/03/2024: CUMPLIÓ POR MESA DE TRABAJO
8. OFICIO DE ALCANCE PVE POR CONTRATISTA EL DÍA 22/03: CUMPLIÓ
9. ACTA WR REVISADA POR INTERVENTORIA EL DÍA 21/03/2024: NO CUMPLIÓ
10. INTERVENTORÍA ENVIARA CRONOGRAMA DE MONITOREO AL IDRD EL DÍA 22/03/2024: AÚN PRESENTÓ OBSERVACIONES.
11. ENTREGA DE INFORME DIAGNOSTICO FORESTAL CONTRATISTA 26/03: CUMPLIÓ PARCIAL (27/03)
12. ENTREGA DIAGNOSTICO FAUNA POR CONTRATISTA EL DÍA 22/03: CUMPLIÓ
13. REVISIÓN ANALISIS ECONOMICO PILOTES INTERVENTORÍA 21/03: CONTINUA EN REVISIÓN

TEMAS TRATADOS

14. RESPUESTA ALCANCE DE ESTUDIO DE SUELOS V2. POR INTERVENTORÍA EL DÍA 21/03/2024: CUMPLIMIENTO PARCIAL - ENVIÓ EL 22/03
15. INTERVENTORIA DEBE REMITIR LOS CONCEPTOS DE LOS INFORMES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DÍA 26/03: CUMPLIÓ.
16. REVISIÓN DISEÑOS ELECTRICO DEFINITIVO POR EL CONTRATISTA EL DÍA 23/03/2024:

* [GESTIÓN SOCIAL]: INTERVENTORIA INFORMA QUE CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE VECINDAD SE LLEVA UN TOTAL DE 42 ACTAS, EN DONDE SE VAN A LLEVAR A VALIDACIÓN 05 ACTAS A LAS ALCALDIAS LOCALES.
- EL 18 DE ABRIL SE REALIZARÁ LA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL DONDE SE ESPERA QUE A MÁS TARDAR EL 10 DE ABRIL SE ENCUENTRE LA PRESENTACIÓN RADICADA A INTERVENTORÍA.
- SE DEBE SUMINISTRAR A INTERVENTORIA LA VINCULACIÓN LABORAL Y PLANILLAS DE SEGURIDAD EL DÍA 30/03 DE TODO EL PERSONAL DE OBRA.
- DURANTE LA SEMANA SE RECIBIO 2 PQR'S LAS CUALES CORRESPONDEN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO, LAS CUALES ESTAN EN ATENCIÓN X CONTRATISTA
- QUEDÓ VALIDADA EL ACTA DE REUNIÓN INICIAL POR INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD CARGÓ EL ACTA SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM EL DÍA 22/03/2024.

[COMPONENTE CALIDAD]: EL PLAN DE CALIDAD FUE RADICADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORÍA, SE ESPERA QUE EL MISMO SEA RADICADO EN FISICO PARA TRAMITE AL IDRD.
- EL INFORME MENSUAL No. 01 DEL CONTRATISTA SE DEVOLVIÓ CON OBSERVACIONES Y SE ESPERA LA SUBSANACIÓN DEL MISMO.
- EL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA SE RECIBIÓ OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE ESTA EN PROCESO DE SUBSANACIÓN.
- IDRD INFORMA QUE HASTA QUE SE APRUEBEN LOS PGC, SE REVISARAN LOS INFORMES.

* [GESTIÓN AMBIENTAL]:
PMA: EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE HA EVIDENCIADO EL AVANCE DEL MISMO Y SE MANTIENE FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN EL DIA 01/04/2024 A LA INTERVENTORÍA.
- SE INCLUYÓ EL FICHA FORESTAL POR PARTE DEL PROFESIONAL AL PMA.
- IGUALMENTE SE INCLUYÓ INFORMACIÓN REFERENTE A GESTIÓN DEL RIESGO.

Hoja 2.

TEMAS TRATADOS

PTARCD: LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN REVISIÓN. SE ESPERA QUE EL DÍA 27/03 SE ENTREGUEN LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL ICRD.

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESPECIALMENTE EN EL COMPONENTE DEL SST, EL CUAL SE DEBE DAR CELERIDAD EN SU ENTREGA PARA REVISIÓN A LA INTERVENTORÍA, PUESTO QUE LA ENTIDAD AMBIENTAL YA ESTÁ EMITIENDO COMUNICADOS DE SOLICITUD DEL DOCUMENTO. DICHO DOCUMENTO DEBE ESTAR RADICADO ANTES DE 05/04 A LAS ENTIDADES

EL ICRD INFORMA QUE SE DEBE ELABORAR UNA FICHA FORESTAL POR CADA TRATAMIENTO AUTORIZADO EN LA RESOLUCIÓN.

IGUALMENTE SE DEBE EVALUAR TANTO EL COMPONENTE FORESTAL COMO FAUNA EN SUS IMPACTOS POSITIVOS COMO NEGATIVOS.

LA ENTIDAD REITERA QUE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEBEN PARTIR DESDE LA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN. ASIMISMO, INFORMA QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL DEBE CONTAR CON LAS TRES LISTAS DE CHEQUEO FIRMADAS POR LOS PROFESIONALES DE GESTIÓN DEL RIESGO, SST Y COMPONENTE AMBIENTAL CON SU RESPECTIVO INFORME DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SE DEBE EMITIR REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN.

MONITOREOS: EL CONTRATISTA REMITIÓ EL PLAN DE MONITOREO EL CUAL FUE REVISADO POR INTERVENTORÍA Y APROBADO, DONDE SE DEBE RADICAR EL PLAN DE MONITOREO AVALADO EN FÍSICO.

EL ICRD SOLICITA QUE DICHO DOCUMENTO SE REMITA A LA ENTIDAD Y ANEXARLO AL PMA.

INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 1 CONTRATISTA: SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE INTERVENTORÍA.

INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 1 INTERVENTORÍA: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ EL DÍA 01/04.

GESTIÓN DEL RIESGO: SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA, EN DONDE SE IMPARTIERON RECOMENDACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

EL DÍA DE HOY 27/03 CONTRATISTA RADICÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO, EL CUAL DEBE VENIR CON EL EJERCICIO DE OPERACIONES NORMALIZADOS Y MONITOREOS, EL CUAL ES UNA DE LAS OBSERVACIONES QUE IMPARTIÓ PREVIAMENTE INTERVENTORÍA.

Hoja 3.

TEMAS TRATADOS

HIDROGEOLOGIA. SE INGRESÓ A LOS POZOS DEL PREDIO METRO LINEA, EN DONDE SE ENCONTRARON LOS 2 POZOS EN BUEN ESTADO.

* CONTRATISTA SOLICITA TRAMITAR EL INGRESO DEL VEHICULO AL PREDIO PUESTO QUE EL POZO QUEDA RETIRADO Y ESTE SE REQUIERE PARA EL RETIRO DEL AGUA CONT.

FAUNA: SE REVISÓ EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA POR PARTE DE INTERVENTORÍA, EN DONDE SE EMITIERON RECOMENDACIONES DE INDEPENDIZACIÓN CON EL COMPONENTE FORESTAL

* POR OTRO LA SE REALIZARON OBSERVACIONES A LAS FICHAS DE FAUNA Y FORESTAL PERTENECIENTES AL DOCUMENTO PMA, POR PARTE DEL IDRD, PARA EL CASO DEL AREA FORESTAL ES IMPORTANTE QUE SE ELABORE UNA FICHA POR CADA TRATAMIENTO CONCEPTUADOS EN LA RESOLUCIÓN APROBADA. ASIMISMO SE SOLICITA QUE LOS IMPACTOS EVALUADOS SEAN COHERENTES CON LA MATRIZ. ASIMISMO, ES IMPORTANTE QUE SE EVALUEN LOS IMPACTOS NEGATIVOS COMO POSITIVOS, IGUALMENTE IMPACTOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO.

* PARA EL CASO DEL COMPONENTE FAUNA, EL IDRD INFORMA QUE LA SDA NO ESTA AUTORIZANDO RESCATE DE POLLUELOS SINO SOLO ADULTOS ACTIVOS, POR ENDE SE DEBE REEVALUAR CON MEDIDAS ENFOCADAS AL AHUYENTAMIENTO.

* CON BASE EN LAS OBSERVACIONES MANIFESTADAS POR EL IDRD AL COMPONENTE FORESTAL Y FAUNA, SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA RADICACIÓN DEL PMA, Y VALIDAR LA SUBSANACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

* INTERVENTORÍA INFORMA QUE SE RECOMENDÓ AL CONTRATISTA SEPARAR EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA, YA QUE LA INFORMACIÓN ESTABA MEZCLADA CON EL COMPONENTE FORESTAL

* INTERVENTORIA INFORMA QUE EN CUANTO AL CONCEPTO TÉCNICO DE LA SDA FRENTE A LOS RESCATES, ESTE INDICA QUE SE DEBEN EVITAR, SOLO PARA ESPECIES GENERALISTAS O COMUNES SE PODRIA ACTIVAR EL PROTOCOLO DE RESCATE PARA GARANTIZAR LA VIDA.

* CONTRATISTA INFORMA QUE EN LOS DIAGNOSTICOS REALIZADOS EN PREDIO SE PRESENTAN ESPECIES QUE ANIDAN EN EL POZO Y ES MUY DIFICIL LA REVISIÓN DEL PASTIZAL.

* INTERVENTORIA INFORMA QUE LAS LIBERACIONES DE LAS ACTIVIDADES BIOTICAS DEBEN ESTAR ALINEADAS CON LOS TRATAMIENTOS SILVICULTURALES Y DEMAS COMPONENTES TECNICOS Y SST.

Hoja 4.

247

TEMAS TRATADOS

GESTIÓN ELECTRICA – TPO: SE DICE A LA ESPERA DE EMISIÓN DE LA FACTIBILIDAD POR PARTE DE CODENSA, DONDE UNA VEZ SE CUENTE CON ESTE, SE COMPARTIRA A INTERVENTORIA.

* LORO INFORMA QUE COMPARTIÓ EL DOCUMENTO DONDE SE ACLARA EL PROPIETARIO DEL PREDIO Y EL USO QUE SE LE VA A DAR.

* LOS APU ELECTRICOS AÚN NO TIENE OBSERVACIONES EL CUAL SE ESPERA QUE SE CORRIJA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIÓN HIDRAULICA – TPO: CONTRATISTA RADICÓ TODOS LOS DOCUMENTOS DE TRAMITE AL INTERVENTORÍA, EL CUAL SE DEBE PRONUNCIAR EL DÍA DE HOY 29/08.

* LORO INFORMA QUE EL DÍA DE HOY SE VA HACER Y TRAMITAR LA CARTAS DE CONFIDENCIALIDAD CON EL ACUEDUCTO.

* ADEMÁS, ACUEDUCTO SOLICITA REUNIÓN CON HIDRAULICOS PARA CAPACITACIÓN DE TECNICISMOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN.

GESTIÓN AMBIENTAL: INTERVENTORÍA EMITIÓ OBSERVACIONES AL BEP AL CONTRATISTA, EL CUAL SE ESTA EN SUBSANACIÓN.

* INTERVENTORÍA DEBE GESTIONAR EL DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO AL BEP, EL CUAL DEBE BAJARSE EN LA APROBADO AL CONTRATISTA.

CIMENTACIÓN: INTERVENTORÍA PRESENTA CUADRO COMPARATIVO DE LOS PILOTES CONTRACTUALES CONTRA LA POSIBILIDAD DE CAMBIO PROPUESTA POR EL CONTRATISTA.

* LA INFORACIÓN PROYECTADA SE ADJUNTARA A LA PRESENTE ACTA.

* CONTRATISTA RADICÓ A INTERVENTORIA TODAS LAS REVISIONES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAL ADICIONAL, TODO EL COMPENDIO TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE PILOTE Y REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO Y SUBSANADO PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA Y POSIBLE TRAMITE ANTE EL LORO.

* INTERVENTORÍA TRASLADARA LA REVISIÓN A LOS ESPECIALISTAS PARA QUE SE EMITA CONCEPTO EL DÍA 04/01/2024.

* LORO SOLICITA UN INFORME TÉCNICO CON LOS POSIBLES INCONVENIENTE PARA INICIO DEL PROYECTO Y SOLUCIONES Y PRESENTACIÓN A LA NUEVA DIRECTORA DEL LORO.

GESTIÓN TECNICA: SE ADJUNTA LISTADO EN WORD DEL ESTADO DE ENTREGABLES:

TEMAS TRATADOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- INTERVENTORIA INFORMA QUE EL DIA 26/03 SE REALIZO MESA DE TRABAJO VIRTUAL, DONDE SE EMITIERON ALGUNAS OBSERVACIONES, TALES COMO: EL AJUSTE DE LA MATRIZ IPERV, LA CUAL SE DEBE INCLUIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA CIMENTACION A EJECUTAR EN EL PROYECTO Y EN LAS ACTIVIDADES GENERALES INCLUIR LA RECOLECCION, ACOPIO Y MANEJO DE LOS EPP CONTAMINADOS QUE DEBERAN SER TRATADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS.
- ASIMISMO, SE SOLICITÓ INCLUIR EL PROFESIOGRAMA, EL CUAL SE ESTA TRABAJANDO EL CONTRATISTA.
- SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA QUE UNA VEZ SE CUENTEN CON LOS CONCEPTOS DE LOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL TOXICOLOGO Y EL MEDICO OCUPACIONAL, SE DEBEN ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS QUE COMPONEN EL SG-SST CON LAS RECOMENDACIONES QUE HAYA LUGAR.
- ORO INFORMA QUE PARA LA MATRIZ IPERV SE DEBERAN EVALUAR LOS RIESGOS CONTRACTUALES EN CUANTO A LA CIMENTACIÓN, EN CASO DE APARECER ALGUN CAMBIO SE DEBERA ACTUALIZAR DICHA MATRIZ.
- ASIMISMO, SE DEBE INCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN SUELOS CONTAMINADOS, EL CUAL DEBE SER CONTEMPLADO EN CONJUNTO CON EL AREA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA.
- CONTRATISTA INFORMA QUE TANTO EL TOXICOLOGO, COMO EL MEDICO OCUPACIONAL REMITIRAN LA INFORMACION EL DIA LUNES 01/04, LA CUAL SERA REVISADA PREVIAMENTE Y ESTA SERA EXPUESTA EN LA MESA DE TRABAJO CON INTERVENTORIA.)
- EL INFORME MENSUAL NO 1 SST SUMINISTRADO DEL CONTRATISTA YA SE ENCUENTRA APROBADO POR INTERVENTORIA.
- SE DEBE REALIZAR UN ALCANCE A LA LISTA DE CHEQUEO DEL INFORME MENSUAL, DANDO LA ACLARACION DE QUE NO SE DEJA EL PRE APROBADO O EL APROBADO HASTA CONTAR CON EL SG-SST.
- CONTRATISTA INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL.
- EL DIA 24/03 SE EMITIÓ OFICIO REVISIÓN SST AL PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE INTERVENTORIA.

TEMAS TRATADOS

P. LORO INFORMA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN DEBEN ESTAR ALINEADOS CON EL PLAN DE CALIDAD, EL CUAL DEBE ESTAR CODIFICADO.

P. EL INFORME NO. 1 DST DE INTERVENTORÍA SE REVISARÁ POR EL LORO UNA VEZ SE CUENTE CON LA APROBACIÓN.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
PLAN DE CALIDAD RADICADO FISICO PRE-APR.	CONTRATISTA	01/04/2024
INFORME CALIDAD SUBSANADO NO. 01	CONTRATISTA	01/04/2024
PLAN DE CALIDAD SUBSANADO INTERVE.	INTERVENTORÍA	02/04/2024
MESA DE TRABAJO SG-SST	CONTRA / INTERVENTO.	01/04/2024
SISTEMA DE GESTIÓN SST SUBSANADO INT.	INTERVENTORÍA	03/04/2024
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	CONTRATISTA	01/04/2024
PLAN DE MONITOREO APROBADO AL 100%	INTERVENTORÍA	01/04/2024
ACUERDO DE MONITOREO CON CAR	INTERVENTORÍA	01/04/2024
INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE OBRA.	INTERVENTORÍA	01/04/2024
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SUBSANADO	INTERVENTORÍA	01/04/2024
PLAN DE MANEJO FAUNA SUBSANADO	CONTRATISTA	01/04/2024
REVISIÓN INTERVENTOR. PLAN DE MANEJO FAUNA	INTERVENTORÍA	01/04/2024
RECORRIDO DE FAUNA PARA NIDOS ACTIVOS	CONTRATO/INTERVEN.	02/04/2024
PLAN DE MANEJO FORESTAL SUBSANADO	CONTRATISTA	02/04/2024
MESA DE TRABAJO MANEJO ROEDORES	CONTRATI./INTERVENTOR	05/04/2024
ENTREGA DE REVISIÓN DISEÑO DE ARQUITECTOS	CONTRATISTA	01/04/2024
AJUSTE FICHAS FORESTALES Y FAUNA DEL PMA.	CONTRATISTA	01/04/2024
REVISIÓN APU	INTERVENTORÍA	02/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI [X] NO [ ]

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: LINDY ROJANO HOYANO

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
REVISIÓN DOCUMENTOS TPO HIDRAULICA	INTERVENTORÍA	27/03/2024
EMISIÓN DEL BEP ACTUALIZADO	CONTRATISTA	02/04/2024
DOCUMENTO SEGUIMIENTO BEP	INTERVENTORÍA	01/04/2024
DOCUMENTO DE REVISIÓN PRESUPUESTAL	INTERVENTORÍA	27/04/2024
ENTREGA CONTRATO DE FIDUCIA	CONTRATISTA	02/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI [X] NO [ ]

Observaciones

*. SE AJUSTA CUADRO COMPARATIVO DE PILOTES.

*. DOCUMENTO EN WORD DE ESTADO DE ENTREGABLES.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	Faith Adriana Guevara	
CARGO		CARGO	Coordinadora Int.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORÓ EL ACTA: LINDY RUBIANO MOYANO.

APROBACIÓN DE INFORME

Gmail informe

Redactar

Recibidos 153
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera 8

Social Velodromo Gibraltar <social.velodromo@cyg.com.co> vie, 1 mar, 12:38
para mí

Recibe un cordial saludo.

Espero que te encuentres muy bien en tus labores diarias. Me permito remitir el informe mensual N° 1 del componente social para tu rev

Puedes acceder al informe con sus respectivos anexos a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-G95LJl63EH

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional o sugerencia que pueda surgir durante su revisión.

Cordialmente,

Diana Marcela Ortiz
Especialista Gerencia social
Unión Temporal Metropolitano Porvenir.
social.velodromo@cyg.com.co
Celular: +57 3153935487

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Habilitar las notificaciones de escritorio para Gmail Aceptar No, gracias

ZSA

Gmail

informe

Redactar

Recibidos 153
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera 8

Nataly Guerrero <natalyguerrero1985@gmail.com> mié, 6 mar, 21:54
para Social


Buena snoches Diana, cordial saludo
Por medio de la presente informo que te hacen falta los siguientes anexos:

Anexo No.3 Trazabilidad PGS: no está el preaprobado del IDRD
Anexo No.6 programa de divulgación: no se encuentra la aprobación de las piezas por parte de la interventoría

Anexo No.9 acta de seguimiento No.3

Quedo atenta dianis

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



Anexo No.12 Acta .

Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail Aceptar No, gracias

255

Gmail

informe

Redactar

Recibidos 153
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera 8

Social Velodromo Gibraltar jue, 7 mar, 15:41
para a.penaranda, mi

Cordial saludo,

De acuerdo a las observaciones emitidas por la profesional social de la interventoría, envío el informe con los ajustes solicitados.

Puedes acceder al informe con sus soportes de verificación mediante el siguiente enlace: https://we.tl/t-WCBcj5MsdB

Aprobado. OK, recibido. No tengo observaciones.

Responder Responder a todos Reenviar

recibir las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias

256

Gmail aprobacion

Redactar

Recibidos 153
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera 8

OFICIO CIG-IDRD-VEL-070-2024 - Aprobación Informe social mensual No.1 – V1– Velódromo

Recibidos ×

Adriana Alayón vie, 8 mar, 11:26
para jclavijo, Utmetropolitanoporvenir, Alfonso, ALFONSO, Carmen, Francy, Nancy, Oscar, pauli_na83, ingconsasas, gerencia, mi, ingconsa.profe

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y activida complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe social mensual No.1 – V1– Velódromo

Respetado Ingeniero:

Adjuntamos al presente correo el **OFICIO CIG-IDRD-VEL-070-2024** - donde se da aprobación al Informe social mensual No. 1 - V1, par

Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias

257

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2024

CIG-IDRD-VEL-070-2024

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe social mensual No.1 – V1– Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, informamos que, una vez atendidas las observaciones al informe de gestión social No.1 remitido por ustedes, esta interventoría procede a la aprobación del mismo, ya que en el documento se describen todas las actividades sociales ejecutadas en le mes de febrero del 2024

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

250

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No. 1 aprobado debidamente impreso y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Andrés Martínez V.
Representante Legal

Copia: Ing Oscar Tamayo – Supervisor IDRD - Subdirección Técnica de Construcciones.
Carmen Lucía Vélez C. – Profesional Social – Apoyo a la supervisión – STC-IDRD
Elaboro y proyecto: Nataly Guerrero Riaño, Profesional social.
Reviso: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.

Anexo: V1 INFORME MENSUAL SOCIAL N°1-ANEXOS (152 folios)

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Sticker web https://orfeo.idrd.gov.c...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100143072 Código Web:8PCizf
FECHA:03-05-2024 16:42:27 FOLIOS: 260
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: INFORME SOCIAL MENSUAL N 2 V1
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C., 03 de mayo de 2024

CIG-IDRD-VEL-221-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING Oscar Ricardo Tamayo
Profesional especializado
Oscar.tomayo@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 96

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Informe social mensual No.2 V1 – Contratista Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato en referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, remitimos informe de gestión social No.2 V1 del contratista Unión Temporal Metropolitano Porvenir aprobado por la interventoría, para tal fin adjuntamos los siguientes documentos:

- ✓ Comunicación **CIG-IDRD-VEL-0160-2024** aprobación informe social mensual No.2 V1
- ✓ Informe gestión social No.2 V1 – Velódromo, debidamente firmado.
- ✓ Un (1) CD con anexos

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Raúl Pinzón
Director de Interventoria

Elaboro y proyecto: Nataly Guerrero Riaño, Profesional social.
Reviso: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.

Anexo: (259) Folios en 2 carpetas
Un (1) CD

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

260