Comité de Obra No. 08 - Velódromo — FECHA: 04/04/2024

HORA: 9:15 — LUGAR: IDRD - Salon Caracol

Ingrid Johanna Barrentos Muñoz	Ref. Gestión del Riesgo	UT Metropolitano P.		UT Metropolitano P.	ingrjohannalon@gmail.com	3125573987
ALFONSO PEÑARANDA S.	Director PMP	UTMP	APS	UTMP	a.penaranda@cxg.com.co	
Andres Vega	Directo técnico	UTMP		UTMP	avega@cxg.com.co	3112522733
Edwin Castillo Landinez	Proj. Gestión de Riesgos	Interventoría		Interventoría	edglxc@gmail.com	3004316380
Oscar Ricardo Tarmyo	Sup. cto interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tarmyo@idrd.gov.co	3223094718
Nancy Hernandez Araya	Apoyo Sup Tec	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133858
Yarey Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup	STC-IDRD		IDRD	frarey.murillo@idrd.gov.co	3043208795
Andres Suarez Suarez	Apoyo Tec. Sup	STC-IDRD		IDRD	jorge.suarez@idrd.gov.co	3127098458
Laura Rocio Escarpeta Pinzon	Apoyo Tec Sup	STC - IDRD		IDRD	laura.escarpeta@idrd.gov.co	3234365041
Wilson Jimenez Salazar	Esp. Electrico	Interventoria		Interventoria	W.jimenez@ingenieriaelectrica.com	3166190213
Alexandra Arango Vega	Coordinadora BIM	Interventoria		Interventoria	interventoriavelodromo.bim@gmail.com	3226[illegible]
Duban Algando Uscriza	Especialista Tramite Tramite DTI			Interventoria	algandoarquitecto.ing@gmail.com	3108536335
Edith Adriana Guerrero Alcazón	Coordinadora Interventoría	Interventoría		Interventoría	epinterventoriaquitar@gmail.com	3134237273
Lina Yuranto Moyano	Profesional SGSST Velódromo			Interventoría	Linayuranto.SST@gmail.co	3202549841

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El IDRD informa que los datos personales recolectados serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en la página web www.idrd.gov.co. Para ejercer sus derechos puede escribir a protecciondedatos@idrd.gov.co

IDRD INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.04 10:20:19 COT
Firmado digitalmente desde SGD: Orfeo/ADE

201

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITE DE OBRA No. 09 VELÓDROMO	DD	MM	AA
ACTA No.		11	04	2024

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 12:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. ESTADO DE COMPROMISOS.	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES	5.
3. AVANCE POR COMPONENTE.	6.

TEMAS TRATADOS

LECTURA DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR:

- INFORME MENSUAL SOCIAL No. 02 / CONTRATISTA / 09/04/2024: CUMPLIMIENTO PARCIAL (03/04)
- INFORME MENSUAL CALIDAD No. 02 / CONTRATISTA / 04/04/2024: CUMPLIÓ
- INFORME MENSUAL SST No. 02 / CONTRATISTA / 04/04/2024: CUMPLIÓ
- REMITIR ACTA LOR AL IDRD / INTERVENTORIA / 04/04/2024: CUMPLIMIENTO PARCIAL (11/04)
- REMITIR FACTIBILIDAD ELECTRICA AL IDRD / INTERVEN / 04/04/2024: CUMPLIÓ
- REVISIÓN DE APU AL CONTRATISTA / INTERVENTORIA / 04/04/2024: CUMPLIÓ
- BUSCAR REUNIÓN CON MOVILIDAD ESTUDIO TRANSITO / CONTRA / 05/04: NO SE LOGRO REUNIÓN
- OFICIO SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO MODELO BIM / CONTRA / 04/04/2024: CUMPLIÓ

GESTIÓN TÉCNICA

- AVANCE DE DISEÑOS EN CAMBIO DE PILOTAJE: CONTRATISTA PRESENTO LA ULTIMA VERSIÓN, EN DONDE INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE QUE PRESENTEN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES ESTAN ENFOCADAS A LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS EJES 2A, 3A, 3B.
- ACTUALIZAR LAS PLANTAS, CORTES Y DISEÑO DE ACUERDO DE LA NUEVA PROPUESTA.
- ADICIONALMENTE, EN LA ZONA DE LA PISTA SE DEBERA TENER EL CONCEPTO TECNICO POR PARTE DE GEOTECNIA QUE GARANTICE QUE SE PUEDE CONTAR CON LA PLACA COMO MEDIO DE CIMENTACIÓN PARA NO CONSIDERAR CORTANTE Y MOMENTOS EN LOS PILOTES.

TEMAS TRATADOS

- INTERVENTORÍA REITERA LA PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE PILOTAJE PARA LA REUNIÓN CON LA SUBDIRECTORA DEL IDRD, LA CUAL LA DEBEN REMITIR EL DÍA DE HOY (11/04) ANTES DE MEDIO DÍA.
- CONTRATISTA INFORMA QUE UNA VEZ INTERVENTORÍA REMITA LAS OBSERVACIONES EVIDENCIADAS AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE PROCEDERÁ CON LA SUBSANACIÓN.
- GEOTECNIA: INTERVENTORÍA NO PRESENTA OBSERVACIONES FRENTE AL COMPONENTE E INDICA QUE LA INFORMACIÓN DEL PASADO 22/03/2024 REMITIDO POR EL CONTRATISTA ESTÁ OK.
- CONTRATISTA SOLICITA QUE EN GEOTECNIA, DESDE INTERVENTORÍA Y EL IDRD, SE SOLICITE A LA CONSULTORÍA SOBRE EL CERO DEL PROYECTO PARA LOS PILOTES.
- [redacted] INTERVENTORÍA REVISÓ EL BEP DEL CONTRATISTA, EL CUAL FUE APROBADO Y REMITIDO AL IDRD.
- SE PROYECTA MESA DE TRABAJO CON EL PROFESIONAL BEP DEL CAR PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS MODELOS.
- IDRD SOLICITA ACLARACIÓN FRENTE A LA FECHA EN QUE SE HIZO EL SEDIMENTACIÓN DEL MODELO, PUESTO QUE EL CONTRATISTA LO REMITIÓ EL 04/04 E INTERVENTORÍA EMITE CONCEPTO HASTA EL 9/04.
- EL DÍA 05/04 SE RADICÓ AL IDRD MEDIANTE OFICIO CIA-IDRD-VEL-0138-2024. PLAN DE EJECUCIÓN SIM VERSIÓN 04 APROBADO.
- [redacted] SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES:

- SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA PRESENTE ACTA.

- INTERVENTORÍA ACLARA QUE HASTA QUE NO SE CUENTE CON TODOS LOS ENTREGABLES CONTRACTUALES, NO SE DARÁ TRÁMITE A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSO.
- [redacted] GESTIÓN DE TRÁMITES: CONTRATISTA INFORMA QUE ADJUNTO EL PORQUÉ NO SE REQUIERE EL ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA EL PROYECTO, SIN EMBARGO ES DIFÍCIL DESDE LA UNIÓN TEMPORAL GESTIONAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SDM.
- INTERVENTORÍA INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE SEA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE GESTIONE DESDE EL IDRD PARA MAYOR CELERIDAD.
- [redacted] PRESUPUESTO: CONTRATISTA PRESENTÓ BALANCE HASTA LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, EL CUAL PARA ESTA ETAPA SOLO SE PRESENTARÁ HASTA AHÍ, Y MÁS ADELANTE SE ESTARÁ DANDO REVISIÓN A LAS DEMÁS ESPECIALIDADES.

hoja 2.

TEMAS TRATADOS

- INTERVENTORIA INFORMA QUE SE CUENTA CON LA REVISIÓN DEL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA HASTA ESTRUCTURA.
- IORO INFORMA QUE ÉL YA CUENTA CON UN PRESUPUESTO GENERAL EN EL CUAL SE PRESENTA UN DÉFICIT PRESUPUESTAL, EL CUAL ESTE SE PRESENTARA EN LA MESA DE TRABAJO CON LA SUBDIRECTORA.
- EL IORO ACLARA QUE SE DEBE TENER CLARO EL PRESUPUESTO SOBRE EL BALANCE CONTRACTUAL, PLANOS Y DÉFICIT.
- INTERVENTORIA INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE DE LAS SOLICITUDES Y ACLARACIONES QUE SE TIENEN FRENTE AL DISEÑO ESTRUCTURAL SE DEBE CONTAR CON UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CONSULTORÍA, PUESTO QUE SE REQUIERE SOLUCIONES DE MANERA OPORTUNA.
- [redacted] INTERVENTORIA INFORMA QUE SE HA ACLARADO AL CONTRATISTA SOBRE EL COBRO DE LAS CAMARAS, PUESTO QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL UT. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA LOS ESTA COBRANDO DENTRO DE 2018 APU.
- CABE MENCIONAR QUE EL TIME LAPSE ES UN INSUMO MENSUAL.
- IORO INFORMA QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN SE CONTEMPLA LOS REGISTROS AUDIOVISUALES Y GASTOS GENERALES DEL PROYECTO.
- CONTRATISTA INFORMA QUE LOS REGISTROS AUDIOVISUALES CORRESPONDEN A LAS GESTIONES DEL COMPONENTE SOCIAL Y DENTRO DE ESE DESGLOSE DEL AIU, NO SE CONTEMPLA EL TIME LAPSE.
- [redacted] IORO INFORMA QUE YA SE CUENTA CON EL MODELO HIDRAULICA DEL SECTOR.
- IORO SOLICITA QUE DEBIDO A QUE EL ACUEDUCTO TRAMITÓ LA INFORMACIÓN CON EL ACTA DE CONFIDENCIALIDAD, PARA PODER SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN SE DEBE HACER DE LA MISMA FORMA.
- [redacted] DE ESTA EN EL IORO EL TRAMITE DE FIRMA DE SALIDAS DEL OFICIO PARA PODER DAR CONTINUIDAD CON EL ACUEDUCTO.
- [redacted] TPO: CONTRATISTA RADICÓ LA FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A INTERVENTORIA. Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE COTIZACIÓN.
- INTERVENTORIA LA RADICÓ AL IORO EL DÍA 04/04 EN FÍSICO.

TEMAS TRATADOS

- IDRD RECOMIENDA QUE EL CRUCE DE VIA SEA POR PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA QUE NO SEA A CIELO ABIERTO, EN EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE EXCAVACIÓN.
- IDRD INFORMA QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE HACER NINGUN COBRO HASTA QUE SE CUENTE CON LAS ACTAS DE MAYORES Y MENORES Y LOS APU CORRESPONDAN CON LA BASE CAO DEL IDRD.

GESTIÓN SOCIAL

- SE RADICÓ LAS ACTAS DE VECINDAD ANTE EL IDRD.
- EL INFORME MENSUAL SOCIAL No. 02 DEL CONTRATISTA YA SE ENCUENTRA REVISADO Y APROBADO POR PARTE DE INTERVENTORIA.
- EL INFORME MENSUAL SOCIAL No. 02 DE INTERVENTORIA YA SE ENCUENTRA REVISADO POR EL IDRD Y APROBADO.
- EL DIA 10/04 SE RECIBIO LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN. SE DARA INICIO A LA CONVOCATORIA.

GESTIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL

- **GESTIÓN DEL RIESGO:** INTERVENTORIA REMITIO AL IDRD EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA REVISIÓN.

FRENTE AL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL SE REVISÓ EL CUAL SE CUENTA CON UNA OBSERVACIÓN LA CUAL CORRESPONDE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO CONFORME A LOS PON AMBIENTALES.

- EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN DONDE SE HAN NOTIFICADO A INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA OBSERVACIONES EN LINEA (WHATSAPP) PARA DAR CELERIDAD A LA REVISIÓN.
- CONTRATISTA INFORMA QUE SE ACLARO QUE PARA LA OBSERVACION DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN, LA MISMA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PLAN DE EMERGENCIA.
- INTERVENTORIA ACLARA QUE LOS PLANOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL TRAZADO DE LAS RUTAS DE EMERGENCIA Y PUNTO DE ENCUENTRO ES UNA FORMULACIÓN GENERAL.
- CONTRATISTA INFORMA QUE YA SE DIO ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES JUT RADICADAS POR INTERVENTORIA.
- IDRD INFORMA QUE PARA LA REVISIÓN QUE SE ESTA HACIENDO AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SE CREO EL MECANISMO A TRAVES DEL GRUPO PARA NOTIFICAR LAS OBSERVACIONES DE FORMA Y ACLARACIÓN DE DUDAS
- IDRD INFORMA QUE LA GENERACIÓN DE LAS LISTAS DE CHEQUE SE REALIZAN A MEDIDA QUE SE EFECTUA LA REVISIÓN A LOS DOCUMENTOS; LAS CUALES PARA EL CASO DEL POCA SE DEBEN PRESENTAR LAS VERSIONES Y TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES DE TODOS LOS COMPONENTES.

TEMAS TRATADOS
• LORO SOLICITA INFORMACIÓN FRENTE A LAS MEDIDAS DE INGENIERÍA PARA EL MANEJO DE LAS CONTINGENCIA FRENTE A LA PRESENCIA DE LIXIVIADOS, EL CUAL FUE COMPROMISO EN MESA DE TRABAJO DEL 09/04.
• INTERVENTORIA INFORMA QUE EL CONTRATISTA ATENDIO LAS OBSERVACIONES A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERIA, DONDE SE AJUSTO EL ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS RECOMENDADO AL PMA., DONDE SE SOLICITÓ LA ACLARACIÓN FRENTE A LAS MEDIDAS DE USO DEL TRAC TANK CON ALGÚN DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN (VALVULA DE ALIVIO) PARA LA EXPULSIÓN/CONTROL DEL GAS METANO GENERADO POR EL ALMACENAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS.
• ASIMISMO, SE DEBE INCLUIR LA OPCIÓN DEL CASH TANK, PARA TENER DOS OPCIONES PARA EL MANEJO DE LIXIVIADO.
• INTERVENTORIA INFORMA QUE ES IMPORTANTE QUE SE ACLARE QUE EL PMA TENDRA MODIFICACIONES A MEDIDA QUE SE GENEREN ACTIVIDADES NO PREVISTAS
• LORO SOLICITA REMITIR EN MEDIO OFICIAL LOS DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DEL PIN AMBIENTAL A LA INTERVENTORIA PARA CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, PUESTO QUE DICHA INFORMACIÓN SE DEBE RADICAR EN FISICO AL LORO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INT. ALEJANDRIA.
• LORO SOLICITA LOS DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA PARA TRAMITE DE INGRESO PARA REALIZACIÓN DE LOS MONITOREOS.
• SE INFORMA QUE YA SE CUENTA CON EL RADICADO DE MONITOREOS DE LA SOA, LA CUAL SE DEBE COPIAR AL CONTRATISTA PARA CONOCIMIENTO.
• [redacted] YA FUE RADICADO EN FISICO HACIA LA ENTIDAD
• [redacted] EN EL INFORME NO. DE DEBE IR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PROPUESTOS, LOS CUALES FUERON OBJETO DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE EN URBANISMO Y ARQUITECTURA
• CONTRATISTA SOLICITÓ A INTERVENTORIA EL OTS, LA CUAL NO SE HA APROBADO.
• [redacted] LORO INFORMA QUE EL INFORME MENSUAL NO 01 LO OBSERVO HACE MUCHO TIEMPO PARA OBSERVACIÓN DE INTERVENTORIA.
• INTERVENTORIA INFORMA QUE EL INFORME 1 Y 2 DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y SE DARA PRONUNCIAMIENTO EL DÍA 11/04 (HOY)
• LORO INFORMA QUE NO PROCEDERA CON LAS REVISIONES DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA, HASTA QUE SE ESTEN AL DÍA CON LAS REVISIONES DE LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA, LOS CUALES ESTAN GENERANDO ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

Hoja 5

206

TEMAS TRATADOS
[redacted] EL INFORME NO. 02 SE RECIBIÓ EL DÍA 05/04 EL CUAL SE NOTIFICÓ LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA EL DÍA DE AYER (10/04), EL CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE ARGUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
• [redacted] SE DEBE HACER ALCANCE A LA RADICACIÓN DEL ÍTEM PUESTO QUE SE ENCUENTRA SIN ANEXOS.
[redacted] CONTRATISTA ATENDIÓ A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL, LAS CUALES ESTAN EN REVISIÓN POR INTERVENTORÍA.
• EN SITIO YA SE ESTA TODO AL DÍA, Y SE ESPERA A QUE SE DE VÍA LIBRE PARA DAR INICIO A LAS TALAS.
• ÍTEM SOLICITA REMITIR EL DIAGNOSTICO FORESTAL QUE CUENTA CON EL VISTO BUENO DE INTERVENTORIA PARA REVISIÓN PREVIA, CON EL FIN DE DARLE VÍA LIBRE A LA RADICACIÓN EN FÍSICO ANTE EL ÍTEM.
• ÍTEM INFORMA QUE YA SE ENCUENTRA APROBADO EL INFORME NO. 1 DE INTERVENTORÍA EL CUAL DEBE RADICARSE EN FÍSICO AL ÍTEM.
• TENER EN CUENTA LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FLORA Y FAUNA.
• COMPONENTE FAUNA: INTERVENTORIA INFORMA QUE YA SE ENCUENTRA APROBADO EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA.
• EL INFORME NO 1 DEL CONTRATISTA YA SE ENCUENTRA APROBADO.
• INTERVENTORIA SOLICITA QUE SE PRESENTE UN PROCEDIMIENTO DE ABORDAJE INTEGRAL DE CÓMO SE DARA INICIO A LAS ACTIVIDADES.
• EL INFORME DE FAUNA INTERVENTORIA NO 1. YA SE ENCUENTRA APROBADO POR LA ENTIDAD, SE ESPERA A QUE SE RADIQUE EN FÍSICO AL ÍTEM.
• GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
• EL INFORME MENSUAL NO 02 SST DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.
• EL INFORME MENSUAL NO. 02 SST DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN FORMALIZACIÓN.
• EL PLAN SST E INFORME MENSUAL NO 1 DEL CONTRATISTA ESTA RADICADO EN FÍSICO ANTE EL ÍTEM.
• EL PLAN SST INTERVENTORÍA FUE APROBADO POR EL ÍTEM, SE ESPERA EL DÍA M/04 (HOY) RADICAR EL FÍSICO ANTE LA ENTIDAD.
• CONTRATISTA ESTA PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL SE ESTA EN DEBIDA FORMA. ADEMÁS SE ACLARA QUE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN PREDIO DEBEN ESTAR ARTICULADAS CON EL ÁREA AMBIENTAL, PARA SABER QUE ESTA AUTORIZADO Y QUE NO.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
REMITIR OBSERVACIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	INTERVENTORÍA	11/04/2024
REUNIÓN DEFINICIÓN DEL TIME LAPSE	INTERVENT./CONTRA/JORO	16/04/2024 2:00pm
OFICIO DE SOLICITUD DEL USO DEL PROYECTO	CONTRATISTA	12/04/2024
INFORME MENSUAL COMPONENTE FAUNA No2	INTERVENTORÍA	12/04/2024
PROPUESTA DE RONDORES/MANEJO	CONTRATISTA	16/04/2024
SOLUCIONACIÓN DE OBSERVACIONES MODELO GIA	CONTRATISTA	12/04/2024
REVISIÓN DE LOS APU ÚLTIMA VERSIÓN	INTERVENTORÍA	12/04/2024
MODELO HIDRAULICO SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO	JORO	12/04/2024
REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	12/04/2024
AJUSTE FICHA LIXIVIADO AL PMA	CONTRATISTA	11/04/2024
INTERVENTORÍA REMITE ÚLTIMA VERSIÓN PMA	INTERVENTORÍA	12/04/2024
SOLICITUD DEL DTS HACIA LA ENTIDAD	INTERVENTORÍA	11/04/2024
REVISIÓN AMBIENTAL DEL INFORME MENSUAL No 1	INTERVENTORÍA	11/04/2024
PRONUNCIAMIENTO REVISIÓN INFORM. MEN. No2 AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	11/04/2024
ALCANCE AL RADICADO DEL ACTA LUR (AMEBO)	INTERVENTORÍA	11/04/2024
CONCEPTO DE APROBACIÓN DIAGNÓSTICO FORESTAL	INTERVENTORÍA	11/04/2024
INFORME MENSUAL FORESTAL No.02	INTERVENTORÍA	11/04/2024
INFORME MENSUAL FAUNA No.02	INTERVENTORÍA	11/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

[illegible] efectiva?	SI	X	NO	

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	LINDY ROBLANO MOYANO.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
PROPUESTA DE MANEJO Y CONTROL DE ROEDORES	CONTRATISTA	16/09/2024
SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL CAMPO No2	CONTRATISTA	11/09/2024
INFORME MENSUAL CAMPO No.02.	INTERVENTORÍA	15/09/2024
RADICACIÓN FISICO PLAN SST ANTE IDRD	INTERVENTORÍA	11/09/2024
LISTADO DE PROFESIONALES IDRD CON ARL	IDRD	18/09/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

*. SE AGUNTA ARCHIVO EN PDF DE TABLERO DE CONTROL DE ENTREGABLES.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	Farith Adriana Guerrero	
CARGO		CARGO	Coordinadora de Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	LINDY RUBIANO MOYANO

VELODROMO		
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE ENTREGABLES DE LA ETAPA INICIAL	ESTADO	DETALLE
Hojas de vida del contratista	ENTREGADO	El día 19/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-092-2024 la interventoría hace entrega a la Entidad del paquete en medio físico y magnético de las hojas de vida del personal clave del contratista APROBADAS. Radicado IDRD No. 20242100100672.
Plan de inversión del anticipo	ENTREGADO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0139-2024, la interventoría radica en físico y digital en la Entidad el Plan de Inversión y Flujo de Inversión del Anticipo APROBADOS, con radicado IDRD No. 20242100117832.
Analisis de precios unitarios	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0222 la UT radica a la el paquete de APUs que ya han sido aprobados por la Interventoria, ya firmados el 5/04/2024.
Programación de Obra	ENTREGADO	Mediante oficio CIG-IDRD-VEL-094-2024 la interventoría hace entrega a la Entidad de la programación de obra en medio físico y magnético debidamente APROBADA el día 19/03/2024. Radicado IDRD No. 20242100100572.
Plan de Manejo de Transito	ENTREGADO	El día 22/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0110-2024 la interventoría remite a la entidad el Plan de Manejo de Tránsito - PMT. Radicado IDRD No. 20242100106942.
Elaboración estudio de trafico y transito del Velódromo		El dia 4/04/24 la UT Metropolitano Porvenir mediante oficio CE-206-125-0217 dando alcance al oficio CE-206-125-0148 del 20/03/24, manifiesta razones por las cuales no se debe realizar este estudio en este momento. Además el Profesional de tránsito de Interventoria manifestó en comité de obra del 4/04/24, que ya existe un estudio previo, realizado en el marco del plan director para todo el predio y sugiere hacer reunión con Movilidad para avalar lo propuesto en los planos de licencia y mantener las directrices del documento existente.
Plan de construcción y coordinación logística	ENTREGADO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0136-2024, la interventoría hace entrega física y en digital del Plan de construcción y Coordinación logística APROBADO, con radicado IDRD No. 20242100117852.
Bogotá construcción sostenible	VIGENTE	El día 04/03/2024, se recibió de la Entidad el Acta de Bogotá sostenible, la cual se encuentra vigente, y en conocimiento y gestión del contratista.
Plan ejecución metodologia BIM	ENTREGADO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0138-2024, la interventoría radica en físico y digital en la Entidad el Plan de Ejecución BIM en su versión 4 APROBADO, con radicado IDRD No. 20242100117812.
Documentos soporte del registro de la Valla de obra.	ENTREGADO	El día 22/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0112-2024, la interventoría hace entrega física y en digital de los documentos para el trámite de la PEV a la Entidad. Radicado en la entidad el día 26/03/24, con radicado IDRD No. 20242100106922
Modificación constructor responsable	ENTREGADO	La aceptación del cambio de Constructor responsable fue radicada a la interventoría el 8/03/2024 mediante oficio CE-206-125-0104 de la UT dirigido a la Curaduría Urbana No. 2. El mismo 8/03/2024 fue notificado a la Entidad por parte de la Interventoría mediante correo electrónico.
Presupuesto	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0208 la UT solicita a la interventoría dar respuesta a los oficios enviados sobre el impacto presupuestal de las revisiones realizadas a las actividades de cimentación.
Flujo de caja	ENTREGADO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0139-2024, la interventoría radica en físico y digital en la Entidad el Plan de Inversión y Flujo de Inversión del Anticipo APROBADOS, con radicado IDRD No. 20242100117832.
Programa general de Inversiones		
Documentacion de anticipo		Radicados por la UT el 5/04/2024 oficio CE-206-125-0211, para aprobación de interventoría.
Aprobacion ubicación Time Laps	ENTREGADO	El día 26/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0111-2024, la interventoría hace entrega física y en digital de la ubicación aprobada para las cámaras del seguimiento de obra TIME-LAPSE a la entidad, con radicado IDRD No. 20242100106932
COMPONENTE SOCIAL		
Entrega Plan de Gestion Social	ENTREGADO	La interventoría radica el 23/02/24 en físico ante la Entidad mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-047-2024, el Plan de gestión Social Versión 2. Radicado IDRD No. 20242100064922.
Actas de vecindad de inicio	ENTREGADO	El día 8/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0141-2024, la interventoría radica en físico y digital en la Entidad las Actas de Vecindad iniciales de predios, vias y espacio publico, con radicado IDRD No. 20242100118202.
Actas de inspección preliminar	ENTREGADO	La interventoría radica el 28 de febrero de 2024 en físico al IDRD mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-038-2024, el acta de inspección preliminar. Radicado IDRD No. 20242100071282.
Inventario de elementos existentes	ENTREGADO	La interventoría radica el 28 de febrero de 2024 en físico al IDRD mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-038-2024, el Inventario de elementos existentes. Radicado IDRD No. 20242100071282.

Matriz de definición y valoración de impactos	EN PROCESO	La UT el 6/04/24 remitió esta Matriz a la interventoria, se realizaron observación y ya fueron subsanadas por lo que se envió formato a la entidad para revisión y firma.
COMPONENTE SST		
Plan SST - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	EN PROCESO	El día 8/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0147-2024, la interventoría radica ante la entidad el Plan APROBADO en su Versión 4. Radicado IDRD "en trámite".
COMPONENTE CALIDAD		
Plan de calidad	ENTREGADO	El día 3/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0124-2024, la interventoría radica ante la entidad el Plan de calidad APROBADO en su Versión 3. Radicado IDRD No. 20242100114962.
COMPONENTE AMBIENTAL		
Plan de Manejo Ambiental	EN PROCESO	El 5/04/24 La UT remite oficio CE-206-125-0187 con anexos. La interventoría emite observaciones las cuales fueron subsanadas el mismo dia por la UT. PMA en revisión final de la Interventoría.
Plan de Contingencia Ambiental	APROBADO	El 3/04/24 La UT remite oficio CE-206-125-0203 con anexos. El PCA se encuentra en revisión final de la Interventoría.
Metodología de monitoreo de la red de pozos	APROBADO	El día 26/03/2024 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0118-2024 la interventoría radica ante la entidad el Plan de monitoreo de aguas subterráneas, con radicado IDRD No. 20242100106892.
Plan de gestión del riesgo	EN TRÁMITE	Versión final enviada por correo a la profesional de apoyo del IDRD, para su revisión y aprobación el día 5/04/24.
Programa de manejo ambiental de RCD	ENTREGADO	El día 8/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0143-2024, la interventoría radica en físico y digital en la Entidad el Programa de Manejo Ambiental de RCD APROBADO, con radicado IDRD No. 20242100118192.
COMPONENTE FORESTAL		
Revisar los documentos contractuales respecto a las obligaciones con el componente Forestal	REALIZADO	Se dió respuesta en el informe mensual forestal del mes de febrero en el cual, la interventoría y el contratista cumplieron con la revisión documental.
El Contratista deberá revisar las Resoluciones o Actos Administrativos de aprobación de los tratamientos silviculturales	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0178 el constructor remite cronograma de aprovechamiento forestal el dia 26/03/2024.
Actualización de inventario forestal y verificación del estado de las zonas verdes	EN TRÁMITE	Mediante oficio CE-206-125-0182 la Unión Temporal hace entrega del Diagnóstico de vegetación de acuerdo con la resolución No. 01639-2023, el día 27/03/24.
Revisar y actualizar según lo considere necesario el Plan de Manejo de la Vegetación elaborado en la etapa de Consultoría	EN TRÁMITE	Mediante oficio CE-206-125-0179 la Unión Temporal hace entrega del Plan de Manejo de Vegetación Versión 3, el día 27/03/24.
Radicado de tratamientos silviculturales ante la SDA (si aplica)	EN TRÁMITE	Aún no se ha informado a la SDA sobre el inicio de estos tratamientos
Metodología y cronograma para garantizar la implementación del diseño paisajístico	EN PROCESO	El contratista se encuentra realizando la subsanación de las últimas observaciones realizadas por la Interventoria
Entrega de las Fichas de seguimiento y monitoreo de labores del componente Forestal	EN PROCESO	Las fichas de seguimiento hacen parte del Plan de manejo de vegetación, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Registro fotográfico (fecha, hora y coordenadas) del estado actual de los individuos arbóreos localizados en el área de influencia directa del proyecto y zonas verdes	EN PROCESO	El registro fotográfico hace parte del diagóstico forestal entregado por el Contratista y que se encuentra en revisión por parte de la Interventoria
Remarcar los árboles por código de colores	EN PROCESO	Esta actividad se encuentra en ejecución en terreno en lo programado para estas semanas de trabajo.
Informe Mensual Forestal No. 1	APROBADO	A través de correo electrónico del 28/03/2024 se recibió aprobación del informe por parte de la Ing. Sandra Ballén. Pendiente radicación en medio físico y magnético.
COMPONENTE FAUNA		
Revisar y aprobar las medidas de manejo de fauna silvestre dentro de las fichas del PMA del proyecto	EN PROCESO	El día 21/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0102-2024 la interventoría presenta observaciones a la versión V0 del Informe mensual de Manejo de Fauna presentado por el Constructor.
Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Fauna del proyecto	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0185 la Unión Temporal hace entrega de la Versión 3 del Plan de Manejo de Fauna, el día 31/03/24. El cual se encuentra en revisión de la Interventoria
ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente de Geotécnia	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 22/03/24 con radicado IDRD No. 20242100105312.
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente Estructural	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 21/03/24 con radicado IDRD No. 20242100102932
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente Eléctrico y V&D	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 26/03/24 con radicado IDRD No. 20242100105912
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente Hidrosanitario	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 27/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0120-2024. Radicado IDRD No. 20242100107562.

Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente RCI	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 27/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0120-2024. Radicado IDRD No. 20242100107562.
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente Ventilación Mecanica HVAC	ENTREGADO	El documento quedó radicado en la entidad el día 27/03/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0121-2024. Radicado IDRD No. 20242100107542.
Informe de revisión - Componente de Topografía	APROBADO	El documento fué aprobado al Contratista el día 01/04/24. Pendiente radicación definitiva en físico.
Informe de Diseño Urbano y Paisajistico	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0184 el constructor hace entrega la Versión 2 de la Metodología para las actividades del componente paisajistico el día 30/02/2024.
Informe de revisión de Estudios y Diseños - Componente Arquitectónico	EN PROCESO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0140-2024, la interventoría hace entrega física y en digital del Informe de revisión del Componente de Arquitectura y Bioclimático, con radicado IDRD No. 20242100117842.
TRAMITE CONEXIÓN PROVISIONAL A SERVICIOS PUBLICOS		
ENEL	ENTREGADO	El día 5/04/24 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0137-2024, la interventoría radica en físico en la Entidad los documentos de la Factibilidad de servicio de ENEL, con radicado IDRD No. 20242100117822.
EAAB	EN PROCESO	Al respecto del trámite de la TPO de acueducto, el Profesional de apoyo del IDRD remitió correo electrónico el día 5/04/2024, donde ya se encuentran relacionados la totalidad de los documentos requeridos para el trámite ante el Acueducto.
INFORMES MENSUALES		
INFORME MENSUAL SOCIAL No. 1	EN TRÁMITE	Este informe se encuentra aprobado por la Profesional social de la Interventoría. Pendiente radicar a la entidad hasta la aprobación del componente SST.
INFORME MENSUAL CALIDAD No. 1	EN PROCESO	El contratista el dia 05/04/2024 remitio subsanación informe Versión 4, mediante correo electronico y se encuentra en el momento en revisión de la Interventoria
INFORME MENSUAL SST No. 1	APROBADO	El día 5/04/2024 conforme a oficio CIG-IDRD-VEL-0134-2024 la interventoría da aprobación al informe a la UT y solicita su radicación en físico para remitir a la Entidad.
INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1	EN PROCESO	El día 5/03/2024 mediante correo electrónico, la Interventoría entregó a la entidad el Informe Ambiental No. 1 para revisión. El día 13/03/2024 se reciben observaciones por parte de la entidad para subsanación.
INFORME MENSUAL TECNICO No. 1	EN PROCESO	Mediante oficio CE-206-125-0145 la UT remite a la interventoría el Informe técnico Mensual No. 1 con la subsanación de observaciones hechas por la Interventoría mediante oficio CIG-IDRD-VEL-071-2024, el día 18/03/24.
INFORME MENSUAL FORESTAL No. 1	APROBADO	A través de correo electrónico del 28/03/2024 se recibió aprobación del informe por parte de la Ing. Sandra Ballén. Pendiente radicación en medio físico y magnético.
INFORME MENSUAL FAUNA No.1	EN PROCESO	En revisión de subsanaciones por parte de la Interventoría
INFORME MENSUAL SOCIAL No. 2	EN PROCESO	Pendiente aún por radicar por parte de la UT.
INFORME MENSUAL CALIDAD No. 2	EN PROCESO	Radicado mediante correo electrónico por la UT para revisión de interventoría el 5/04/24.
INFORME MENSUAL SST No. 2	EN PROCESO	Fue radicado por correo por parte de la UT el 5/04/2024 y se encuentra en revisión de la Interventoría.
INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 2	EN PROCESO	Radicado mediante correo electrónico por la UT para revisión de interventoría el 5/04/24.
INFORME MENSUAL TECNICO No. 2	EN PROCESO	Radicado mediante correo electrónico por la UT para revisión de interventoría el 3/04/24.
INFORME MENSUAL FORESTAL No. 2	EN PROCESO	Radicado mediante correo electrónico por la UT para revisión de interventoría el 5/04/24.
INFORME MENSUAL FAUNA No.2	EN PROCESO	Radicado mediante correo electrónico por la UT para revisión de interventoría el 4/04/24.

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de Obra No. 10 Velódromo	DD	MM	AA
ACTA No. 10		18	04	2024

LUGAR: Salon Caracol IDRD HORA DE INICIO: 9:20am HORA FIN: 11:30am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Componente Ambiental	4. Componente Calidad
2. Componente social	5. Componente Fauna y Forestal
3. Componente SST	6. Componente tecnico

TEMAS TRATADOS

- [redacted] Se da lectura a los compromisos del acto anterior (se adjuntan a la presente acta)
- [redacted]: la supervisión ya solicito los DTS caltables a la consultoria, el 19/04/2024, se remitiron a la interventoria
- [redacted] La interventoría el 18/04/2024 remitio alcance de PMA a la supervisión. Teniendo en cuenta que se presento observaciones al Plan de Manejo Ambiental, una vez, se subsanen se dará alcance al PMA.
- [redacted] El contratista remitio la subsanación de observaciones el 16/04/2024 a la interventoria, se encuentra en revisión por la interventoria.
- [redacted] Desde el componente SST ya se encuentra aprobado, esta pendiente la aprobación la aprobación del componente de gestión del riesgo, sin embargo, la supervisión procedera a revisarlo, debido a que el plan de riesgos presenta observaciones de forma.

TEMAS TRATADOS
1. Informe mensual: La interventoria el dia 18/04/2024 remitira aprobación de informe mensual No. 1 del contratista.
La interventoria se compromete a remitir V2 del informe mensual de la interventoria a la supervisión
El informe mensual No. 2 del contratista se preaprobara hasta que no se apruebe el No. 1
2. Plan de monitoreo: El 16/04/2024 se realizo recorrido con la SDA, se tomaron datos de los niveles de agua subterranea asi como la medición de parametros en sitú, se verificaron las condiciones del pozo No. 5 y no se reviso el pozo No 2. debido al incendio presentado en la zona.
La supervisión solicita que cuando se remita el pronunciamiento del PMA se incluyan los resultados de la visita de la SDA a nivel de diagnostico en el PMA. (se realizará el monitoreo de 6 pozos. Se aclaro a las partes que no se puede realizar ninguna actividad de monitoreo sin la autorización y acompañamiento de la SDA.
- La supervisión solicita que en el oficio del plan de contingencia ambiental remisorio se cite el concepto 3441 el requerimiento unico de radicación del PDC y el PGDR, no se debe esperar la aprobación por parte de la autoridad
- La supervisión remitio observaciones al argumento tecnico de cambio de pilotaje, se solicita fortalecer la justificación ambiental de dicho cambio., se debe incluir la valoración de impactos
Acta WR1: Se esta a la espera de los profesionales aprueben el acta, una vez, firmada se remitira a la SDA y se copiara en el correo.
2. Componente social
- Actas de veracidad: El 16/04/2024 la profesional inicio la entrega de las copias de las actas de veracidad a los responsables de los predios
- Informes mensuales: los informes de gestión social No. 2 de marzo de 2024, tanto de contratista c interventoria se

TEMAS TRATADOS

encuentran aprobados, se encuentra pendiente que se habilite el informe SST para proceder a la radicación ante la entidad.

- Comité de participación ciudadana: El 17/04/2024 el contratista hizo entrega de la presentación con observaciones emitidas por la entidad debidamente subsanadas.
- Programa de divulgación: El 16/04/2024 la profesional social finalizó la entrega y distribución de los 2000 volantes donde se brinda información al proyecto.

3. Componente SST:

- Se da lectura a los compromisos de la acta anterior
- Informe mensual: El informe mensual No. 2 del contratista fue devuelto el 17/04/2024 con observaciones por la interventoría
- La supervisión, solicita que se remita el informe de interventoría cuando se apruebe el del contratista
- Los planes SST tanto de contratista como interventoría ya se encuentran pre-aprobados y radicados al IDRD.
- La interventoría solicita que para el mes de mayo de 2024, se debe dar conformar el comité de copaest para el mes de mayo 2024 y la interventoría para el mes de abril.
- Las planillas de seguridad social para el personal que se encuentre en la modalidad de contratación de prestación de servicios, presentará planilla a mes vencido. Para la presentación de los informes se presentara la del mes anterior, siempre y cuando durante el transcurso del siguiente mes se presente a interventoría, una vez se encuentre la planilla liquidada.
- La supervisión solicita el plan SST del contratista en digital por correo.

4. Componente de calidad:

- Informe mensual: Los informes No. 1 tanto de contratista como interventoría ya se encuentran aprobados y radicados al IDRD. El de la interventoría esta en proceso de subsanación
- El informe mensual No. 2 del contratista ya esta aprobado y radicado en físico a la interventoría
- El informe No. 2 de interventoría se remite a la supervisión el 17/04/2024

TEMAS TRATADOS

5. [redacted]

- La interventoria manifiesta que el plan de manejo de fauna se remitió a la supervisión el 15/04/2024. se esta a espera de respuesta
- El plan de manejo de vegetación el contratista ya remito la subsanación y estan en validación por parte del profesional forestal de interventoría
- Esta pendiente la revisión del protocolo de manejo de residuos por parte de la interventoría

6. [redacted]

- Justificación: La interventoria solicita al contratista la subsanación de la justificación desde el componente ambiental, lo antes posible.
- Programación: El contratista manifiesta que para tener una programación ajustada en el project, se requiere definir un balance inmediatamente contractual con base en el acta de mayores y menores que se realice.
  El contratista manifiesta que se mantiene la fecha de finalización contractual.
- La supervisión solicita que entre las partes contratista e interventoría para los tiempos de revisión del balance que va a entregar la consultoria

[redacted]

- Hidráulica: Se reprogramara visita de la EAAB en el predio, se informa que el Ing. Alfredo Ferreira es el profesional designado por el contratista para el tramite de la TP hidráulica.
- El contratista recomienda iniciar con anticipación mesas de trabajo hidraulicas y electricas, para concertar observaciones o diseños entre contratista e interventoria.
- Se programa mesa de trabajo eléctrico para el 22/04/2024

[redacted]: El contratista presenta observaciones al proceso constructivo de pilotaje de la consultoria, de acuerdo a la mesa de trabajo realizada con el consultor sobre el componente de geotecnia.

TEMAS TRATADOS

- Respecto a lo anterior, la interventoria y la supervisión solicita fortalecer desde el componente tecnico, jurídico y ambiental la propuesta de pilotes hincados.
- El contratista ya realizo la instación de señaletica PMT y Timelapse
- La supervisión solicita dar premura a la subsanación del informe tecnico del contratista. Se solicita que para la proxima semana el informe No 1 y No. 2 tecnico aprobado y radicado
-

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remitir DTS editable	IDRD	19/04/2024
Concepto revisión PMA	IDRD	19/04/2024
Concepto aprobacion informe No 1 ambiental	Interventoria	18/04/2024
Remitir informe No. 2 V2 Ambiental	Interventoria	19/04/2024
Plan SST Digital contratista	Interventoria	19/04/2024
Concepto revisión informe No. 2 Calidad	IDRD	22/04/2024
Concepto revisión Plan de Vegetación	Interventoria	20/04/2024
Concepto revisión protocolo soldadores	Interventoria	24/04/2024
Subsanacion concepto ambiental pilotaje	Contratista.	19/04/2024
Revisión balance consultoria	Contratista	23/04/2024
Mesa de trabajo electrica	Contratista - Intv	22/04/2024
Subsanacion informe tecnico No1 y No 2.	Contratista	26/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 11:30 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

Pág 6

TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS COMITE DE OBRA VELODROMO No. 9

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	CUMPLIO/NO CUMPLIO	OBSERVACIONES
Remitir observaciones del diseño estructural	Interventoría	11/04/2024	CUMPLIO	El día 11/04/2024 OFICIO CIG-IDRD-VEL-159-2024 remisión revisión diseños estructurales cambio pilotaje.
Reunión definición del Time Lapse	Interventoría/Contratista/IDRD	16/4/2024	CUMPLIO	Se realizo mesa de trabajo el 16/04/2024.
Oficio de solicitud de la cota (0) del proyecto	Contratista	17/04/2024	CUMPLIO	El 17/04/2024 el contratista remitio mediante oficio CE-206-125-0252 Reiteración Definición Nivel 0.00 del proyecto – Oficios CE-206-125-031 y CE-206-125-0200..
Propuesta de Roedores/manejo	Contratista	16/04/2024	CUMPLIO	Oficio CE-206-125-0253 el contratista remitio Propuesta protocolo especifico para el manejo de roedores. El 16/04/2024.
Subsanación observaciones modelo BIM	Contratista	12/04/2024	EN PROCESO	El contratista se encuentra en proceso de subsanación de la observaciones al modelo BIM.
Revisión de los APU's ultima versión	Interventoría	12/04/2024	CUMPLIO	El 16/04/2024 mediante oficio CIG-VEL-172-2024 con radicado fisico IDRD 20242100124852
Modelo hidraulico suministrado por el Acueducto	IDRD	12/04/2024	PENDIENTE	Entregado por la entidad a la Interventoría mediante radicado IDRD No. 20244000098851. Pendiente remitir al contratista, se ddebe recoger nuevamente el CD en acueducto. NOTA: El CD llego roto
Remisión Plan Contingencia Ambiental	Interventoría	12/04/2024	CUMPLIO	Se envió mediante correo electónico el 16/04/2024 a la supervisión para validación.
Ajuste fecha lixiviado el PMA	Contratista	11/04/2024	CUMPLIO	El 11/04/2024 CE-206-125-0243 se remitio ajuste fecha lixiviado.
Remisión ultima versión Plan de Manejo Ambiental	Interventoría	12/04/2024	CUMPLIO	El 12/04/24 la Interventoría con oficio CIG-IDRD-VEL-0162-20247 remite a la entidad APROBADO el Plan de Manejo Ambiental Velódromo.
Solicitud DTS hacia la entidad	Interventoría	11/04/2024	CUMPLIO	El 16/04/2024 la Interventoría solicita el DTS Bogotá Construcción Sostenible Velódromo a la supervisión mediante correo electronico.
Revisión Informe Ambiental No. 2	Interventoría	11/04/2024	PENDIENTE	Pendiente que la Interventoría remita concepto de revisión.
Pronunciamiento previo Informe Mensual Ambiental	Interventoría	11/04/2024	PENDIENTE	Pendiente que la Interventoría remita concepto de revisión.
Alcance al radicado del acta WR (Anexo)	Interventoría	11/04/2024	CUMPLIO	El 17/04/2024 se envia correo electronico con enlace de anexos del Acta WR, dando alcance a la solicitud a la supervisión.
Concepto de aprobación Diagnostico forestal	Interventoría	11/04/2024	CUMPLIO	Se envió al contratista el dia 17/04/2024 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-177-2024 - Revisión No. 1 Diagnóstico Vegetación
Informe mensual Forestal No. 2	Interventoría	11/04/2024	CUMPLIO	El 16/04/2024 se remite por correo a la Ing sandra ballen, el Informe forestal No. 2 de la Interventoría.
Informe mensual Fauna No. 2	Interventoría	11/04/2024	PEDIENTE	En revisión por la Interventoría.
Propuesta de manejo y Control de Roedores	Contratista	16/04/2024	CUMPLIO	Por parte del contratista se recibe Propuesta protocolo especifico para el manejo de roedores, el 16/04/2024 para revisión de la Interventoría "reenviado al Ing. Mauricio Cano el 17/04/2024 a las 8:00 a.m. por correo electronico"
Subsanación informe de calidad No. 2	Contratista	11/04/2024	CUMPLIO	El 16/04/2024 mediante correo electronico la Interventoría radica a la UT aprobación al Informe Mensual No. 2 del componente de calidad Rev. 3 Ver. 2.
Informe Mensual Calidad No. 2	Interventoría	15/04/2024	CUMPLIO	Se radica ante la entidad vía correo electronico el 17/04/2024 el Informe mensual No. 2 de calidad de la Interventoría.
Radicación físico Plan SST ante IDRD	Interventoría	15/04/2024	CUMPLIO	Se radico en fisico ante la entidad el 11/04/2024con oficio IDRD-INT-059-2024, con radicado fisico IDRD No. 20242100121632
Listado de profesionales IDRD con ARL	IDRD	18/04/2024	PENDIENTE	

Pág 4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 10 Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20 HORA FINAL 11:30am LUGAR Salon Caracol.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Faith Adriana Guevara Alayón	Coordinadora Interv.	Interventoría		Consorcio Interv. Velodromo	interventoriavelodromo@gmail.com	3134230273
2	LAURA R. ESCARPETA PINZÓN	APOY - Sup - IDRD	IDRD SUP.		IDRD	laura.escarpeta@idrd.gov.co	3234363564
3	Andres Suarez Suarez	Apoyo Sup - IDRD	IDRD STC		IDRD	jorgeu.suarez@idrdgov.co	3127098455
4	Johanna Chaves Galvis	Apoyo Sup. Calidad SST	IDRD STC				
5	Carmen Lucia Velez Valdenegro	Apoyo Sup Social	STC		IDRD	carmen.velez@idrdgov.co	3204105477
6	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	DIRECTOR	UTMP		UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	3006626623
7	Jose Luis Olaya	Rep. Legal	UTMP		UTMP	jolaya@cyg.com.co	3183332426
8	Andrei Vega	Visitador Técnico	UTMP		UTMP	avega@cyg.com.co	3125777733
9	Angela M Sánchez	Programadora	UTMP		UTMP	Programacion.velodromo@cyg.com.co	3008528913
10	Claudia Gualteros Alvarez	Auxiliar de Ing.	UTMP		UTMP	claudia.gualteros55@gmail.com	3228781330
11	Natalia Quecho S.	Profesional SG SST	UTMP		UTMP	nquecho@cyg.com.co	3104821605
12	Paula Blanco A	Residente Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	3024219447
13	Ingrid Johanna Barrantes M.	Profesional SIG	UTMP.		UTMP	ingridjohannabm@gmail.com	3125589967
14	Sara Eulalia Chaparro Gordillo	Hidrogeóloga	UTMP		UTMP	saraeulalia19@ymail.com	3204386107
15	Edgar Romero Pedraza	Apoy Sup Elec	STC - IDRD		IDRD-STC		
16	Francy Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC. IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043808785
17	Maria Alejandra Castrillón						
18	Camilo A. Bellosta Sanchez	ESP. Hidráulico	STC - IDRD		IDRD	camilo.bellosta@idrd.gov.co	3007073651

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Pag 8

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 10. Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20am HORA FINAL 12:30pm LUGAR Salon Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental	STC		IDRD.		
2	LINDY RUBIANO MOYANO	SGSST y Riesgos.	INTERVENTORIA		INTERVENTORIA	LINDYMOYANO30@gmail.com	3202548911
3	RAUL A. PINZON D.	DIR. INTERVENT.	INTERVENT.		INTERVENT.	RAMPINZON@HOTMAIL.com	3119868672
4	Walter López	Coord. Ambiental	Interventoría		Coningi	interamb.velodromo@gmail.com	3112184612
5	Julian Agudelo Niño	Residente Ambiental	Interventoría		CONINGI	Julianagudelo ingeniero@gmail.com	3202336372.
6	Fabio Puentes	Prof. Calidad	interventoria		interventoria		
7	Jose Rubén Fonseca L.	Apoyo Supervisión	STC-IDRD				
8	Andres Martinez	Interventoría	Interventoría		Interventoría	interventoriaabollero@gmail.com	3153894
9	Diana Marcela ORTIZ D.	Residente Social	Contratista		Contratista	social.velodromo@cygcon	3153
10	Wendy Yurley Rivera	Interventoría Social	Interventoría		Interventoría	wendyyurley1990@hotmail	3147688264
11	Jacqueline Romero Gomez	Abogada	Contratista.		UT	jromero@cdplaza.com	3103718317
12	Alfredo Ferreiro Barros.	Residente Ins. Hidráulicas	Contratista		UT	Ferreirobarros.alfredo@gmail.com	3223912992
13	JOHN HAWUART RAMOS PEÑA	COORDINADOR	CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL	coordinador.him@cyg.com.co	3144103092
14	CARMEN E. WITMAN SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA		UTMP.	residente1.velodromo@cygcon.co	3108085944
15	Eduard Antonio Corredor Reyes	residente electricista	Contratista		UNION Temporal	eduardcorredor@yahoo.com	3004290201
16	Jose M. Galeano C.	Residente.	Contratista.		UTMP	estructural.velodromo@cyg-con.co	3105570774
17	Oscar Ricardo Tarrazo T	Sup. clo Interv.	STC-IDRD		IDRD	oscar.tarazo@idrd.gov.co	3223077478
18	Manuel Palmo V.	Ing. Estructural	STC-IDRD		IDRD	jose.palma@idrd.gov.co	3118990081

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Pag 9

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 10 Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20 HORA FINAL 11:30am LUGAR Salon Caracol

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Nancy E. Hernandez	Apoy Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd...	3203133858
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 10 Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20 HORA FINAL 11:30am LUGAR Salon Caracol.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Faith Adriana Guevara Alayón	Coordinadora Interv	Interventoría		Consorcio Interv el Salitre	interventoriaelsalitre@gmail.com	3134230273
2	LAURA R. ESCARPETA PINZÓN	APOY-SUP - IDRD	IDRD SUP.		IDRD	laura.escarpeta@idrd.gov.co	3123436164
3	Andres Suarez Suarez	Apoyo-Sup- IDRD	IDRD STC		IDRD	jorgeu.suarez@idrd.gov.co	3127098455
4	Johanna Chaves Galán	Apoyo Sup. Calidad SST	IDRD STC				
5	Yulmen Julio Vélez Maldonado	Apoyo Sup SST	STC		IDRD	yulmen.velez@idrd.gov.co	3204009470
6	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ	DIRECTOR	UTMP		UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	3046626023
7	Jesus Olaya	Rep. Legal	UTMP		UTMP	jolaya@cyg.com.co	3153328976
8	Andrei Vega	Visitador Técnico	UTMP		UTMP	avega@cyg.com.co	3125977733
9	Angelo M Sánchez	Programadobra	UTMP		UTMP	Programacion.velodromo@cyg.com.co	3003528693
10	Claudia Gualteros Alvarez	Auxiliar de Ing.	UTMP		UTMP	claudiagualteros@gmail.com	3228781330
11	Natalia Quecho-S.	Profesional SGSST	UTMP.		UTMP	nquecho@cyg.com.co	3104821605
12	Paula Blanco A	Residente Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	3024219447
13	Ingrid Johanna Barrantes M.	Profesional SST	UTMP.		UTMP	ingridjohannabm@gmail.com	3125589967
14	Sara Eulalia Chaparro Gordillo	Hidrogeóloga	UTMP		UTMP	saraeology19@gmail.com	3204386100
15	Eder Ramos Pedraza	Apoy Sup E.I.C	STC - IDRD		IDRD STC		
16	Franci Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC. IDRD		IDRD	franci.murillo@idrd.gov.co	3043808785
17	Maria Alejandra Castrillón						
18	Camilo A. Barrera Salazar	GST. HIDRÁULICO	STC-IDRD		IDRD	camilo.barrera@idrd.gov.co	3107673691

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

213

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 10. Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20am HORA FINAL 12:30pm LUGAR Salón Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental	STC		IDRD.		
2	LINDY RUBIANO MOYANO	SGSST y Riesgos.	INTERVENTORIA		INTERVENTORIA	LINDYMOYANO30@gmail.com	3202548911
3	RAUL A. PINZON D.	DIR. INTERVENT.	INTERVENT.		INTERVENT.	RAMPINZON@HOTMAIL.COM	3118868672
4	Walter López	Coord. Ambiental	Interventoría		Coningi	interamb.velodromo@gmail.com	3112134612
5	Julian Agudelo Niño	Residente Ambiental	Interventoría		Coningi	Julianagudelo ingeniero@gmail.com	3202336372.
6	Fabio Fuentes	Prof Calidad	interventoria		interventoria		
7	Jose Rubén Fonseca L.	Apoyo Supervisión	STC - IDRD				
8	Andres Martinez.	Interventoría	Interventoría		Interventoría	interventoriaprobalser@gmail.com	3153884
9	Diana Marcela Ortiz D.	Residente Social	Contratista		Contratista	social.velodromo@cyg.com	3553358
10	Dately Guerra Riano	Interventoria Social	Interventoria		Interventoria	datelyguerra1981@hotmail.com	3147683264
11	Jeanneth Romero Gomez	Abogada	Contratista.		UT	jromero@probalser.com	3107718737
12	Alfredo Ferreira Barros.	Residente Ins. Hidráulicas	Contratista		UT	Ferreirabarros.alfredo@gmail.com	3223912992.
13	JOHN HAWUART RAMOS PEÑA	COORDINADOR	CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL	coordinador.him@cyg.com.co	3144903092
14	CARLOS E. GUZMAN SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA		UTMP.	residente1.velodromo@cyg.com.co	3108088944
15	Eduard Antonio Corredor Reyes	residente electricista	Contratista		UNION Temporal	eduardcorredor@Yahoo.com	3004290201
16	Jose D. Calcano C.	Residente.	Contratista.		UTMP	residente.velodromo@cyg-com.co	3105570774
17	Oscar Ricardo Tamayo T	Sup. clo interv.	STC - IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223077718
18	Manuel Palmo V.	Ing. Estructural	STC - IDRD		IDRD	jose.palmo@idrd.gov.co	3118990081

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 10 Velodromo FECHA: 18 04 2024

HORA INICIAL 9:20 HORA FINAL 11:30am LUGAR Salon Caracol

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Nancy E. Hernandez	Apoy Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd...	3203133858
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque ACTA No. 11	COMITÉ/REUNIÓN: COMITE DE OBRA No. 11 VIRTUAL	DD	MM	AA
		25	04	2024

LUGAR: Salon caracol - IDRD HORA DE INICIO: 9:10 am HORA FIN: 12:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. ESTADO DE COMPROMISOS	4.
2. ESTADO DE ENTREGABLES	5.
3. AVANCE POR COMPONENTES.	6.

TEMAS TRATADOS

REVISIÓN ESTADO COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR:

1. REMITIR LOS OTS EDITABLES DE BOGOTÁ CONSTRU. SOSTE/19/04/IDR: CUMPLIÓ
2. CONCEPTO REVISIÓN DEL PMA /IDR/19-04-2024: CUMPLIÓ
3. CONCEPTO APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL No1/INTERVENTORIA/18/04: CUMPLIÓ - RADICADO CIG-IDRD-VEL-188-2024
4. REMITIR INFORME No. 1 - VERSIÓN 2 AMBIENTAL / 19/04/2024: CUMPLIÓ
5. REMITIR PLAN SST DEL CONTRATISTA AL IDRD DIGITAL /INTERVENTORIA/19/04: CUMPLIÓ - ENVIADO POR CORREO.
6. CONCEPTO REVISIÓN INFORME No 2 - CALIDAD/IDRD/22/04/2024: CUMPLIÓ
7. CONCEPTO REVISIÓN PLAN DE VEGETACIÓN /INTERVENTOR/20/04: CUMPLIÓ
8. CONCEPTO REVISIÓN PROTOCOLO DE ROEDORES /INTERVENTORIA/24/04/2024: NO CUMPLIÓ
9. SUBSANACIÓN CONCEPTO CAMBIO DE PILOTAJE: /CONTRATISTA/19/04: CUMPLIÓ
10. REVISIÓN BALANCE CONSTRUCTORA/CONTRATISTA/23/04: CUMPLIÓ
11. MESA DE TRABAJO COMPONENTE ELECTRICO/TODAS LAS PARTES/22/04: CUMPLIÓ - MESA TRABAJO VIRTUAL
12. SUBSANACIÓN INFORME TÉCNICO 1 y 2/CONTRATISTA/26/04: CUMPLIÓ

TEMAS TRATADOS

GESTIÓN AMBIENTAL:

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSTENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL IDRD.
- CONTRATISTA SOLICITA RETIRAR DEL PMA LA FICHA FORESTAL Y DE FAUNA DEBIDO A QUE EL PROFESIONAL INCLUYÓ EN SU PLAN DE MANEJO FORESTAL DICHAS FICHAS Y SU SEGUIMIENTO SE REALIZARA EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL FORESTAL Y DE FAUNA.
- IDRD INFORMA QUE EN EL PMA SE DEBEN VINCULAR LAS FICHAS DE MANEJO QUE SE ESTAN GENERANDO DESDE EL PLAN FORESTAL Y DE FAUNA.
- EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA YA CUENTA CON EL PRE APROBADO DEL IDRD, EL CUAL SE DEBE RADICAR EN FOLIO Y DIGITAL PARA SU RESPECTIVO TRAMITE.
- EL IDRD ACLARA QUE PARA EL CASO DEL CONTROL DE ROEDORES, DESDE EL COMPONENTE BIOLOGO SE VERIFICARA QUE EL METODO A UTILIZAR PARA DICHO CONTROL NO AFECTE LA VIDA DE OTROS ANIMALES, MÁS NO SE PLANTEARON EL TIPO DE METODO A APLICAR EN PREDIO. ASÍ MISMO, ACLARA QUE LAS ESPECIES SINANTROPICAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE SON LAS PALOMAS Y ABEJAS
- SE INCLUIRA EN EL PMA UNA FICHA DE MANEJO DE ROEDORES CON EL PROTOCOLO REVISADO Y APROBADO POR EL COMPONENTE DE FAUNA
- IDRD INFORMA QUE PARA EL MANEJO DE ROEDORES ESTAN COMPROMETIDOS LOS COMPONENTES TÉCNICO, AMBIENTAL Y FAUNA.
- CONTRATISTA TRAMITARA DERECHO DE PETICIÓN POR GENERACIÓN DE OLORES EN LA ZONA ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.
- IDRD INFORMA QUE LA SECRETARIA DE SALUD HIZO UN ESTUDIO SOBRE OLORES OFENSIVOS DE GIBRALTAR DONDE SE TOMARON ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN SENSITIVA DETERMINANDO QUE EL 60% DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE OLORES DE AGUAS RESIDUALES Y BASURAS. POR ENDE DICHO ESTUDIO DEMUESTRA QUE PREVIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA YA HAY PRESENCIA DE OLORES OFENSIVOS, LO CUAL AYUDARA PARA ATENCIÓN DE PQR'S.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES: CONTRATISTA ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL IDRD, EL CUAL QUEDO VALIDADO POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO AÚN NO SE PUEDE RADICAR DEBIDO A QUE LOS ANEXOS

TEMAS TRATADOS

CITA INFORMACIÓN DEL PMA Y DEL PCA, AÚN QUE HASTA QUE DICHOS DOCUMENTOS ESTEN APROBADOS DE PARA ANALI PARA SU RADICACIÓN.

* IORO SOLICITA QUE CUANDO EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO, SE ENCUENTRE APROBADO, EN CONJUNTO CON EL COMPONENTE SOCIAL SE DEBE SOCIALIZAR A FONDO CON LA COMUNIDAD.

* "PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL" SE ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DEL IORO DICHO DOCUMENTO EN SU ULTIMA VERSIÓN.

HIDROGEOLOGIA: IORO INFORMA QUE REVISARON EL CONCEPTO PUESTO QUE SE ESPERA QUE LOS HIDROGEOLOGOS RESPONDAN CON EL MODELAMIENTO REALIZADO POR LA SDA, POR ENDE SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HIDRICO DE LA SDA Y ACTUALIZAR CRONOGRAMA DE MONITOREOS.

* INTERVENTORIA DIO APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL No1 DEL CONTRATISTA, ASIMISMO EL INFORME MENSUAL No 2 DE LA UT SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.

* CONTRATISTA SOLICITA QUE LAS REVISIONES DE LOS INFORMES SE REALICEN DENTRO DE LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.

* IORO ACLARA QUE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONTRATISTA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA, SIN EMBARGO LA RADICACIÓN SE DEBE REALIZA CUANDO TODOS LOS INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTREN OK.

ACTA UDR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FIRMA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DEL IORO

RECOMENDACIONES VETERINARIAS: DEBIDO AL TRASLADO DE LA VIGILANCIA DEL IORO, SE ESTAN PRESENTANDO CAMBIOS EN EL SUMINISTRO DE COMIDA Y AGUA DE LOS PERROS DEL PREDIO, POR ENDE, SOLICITAN COLABORACIÓN PARA QUE DURANTE EL DIA SE LE SIRVAN A LOS PERROS 1 VEZ AL DÍA COMIDA Y AGUA.

FORESTAL Y INTERVENTORIA SOLICITA ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE TALAS.

* IORO INFORMA QUE LOS INFORMES MENSUALES FORESTALES 1 Y 2 SE ENCUENTRA APROBADOS POR LA ENTIDAD

* CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA EN FISICO APROBADO DEL INFORME MENSUAL FORESTAL NO. 2 REVISADO POR INTERVENTORIA'

220

TEMAS TRATADOS

TALA: DEBIDO A QUE SE PREVÉ QUE INICIEN TALAS EL DÍA 2 MAYO, SE DEBEN CONTAR CON LAS ACTIVIDADES PREVIAS DEL PLAN DE MANEJO DE FAUNA. QUE SERIAN LA CARACTERIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE ESPECIES Y SOCIALIZACIÓN / CAPACITACIÓN TANTO A LOS TRABAJADORES COMO A LA COMUNIDAD.

- EL LORO INFORMA QUE LOS INFORMES MENSUAL NO 1 YA SE ENCUENTRA APROBADO Y EL INFORME NO. 2 DE INTERVENTORIA NO SE HA PRESENTADO.
- EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA YA SE ENCUENTRA APROBADO.
- LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA 1 Y 2 SE ENCUENTRAN APROBADOS POR INTERVENTORÍA.

GESTIÓN SOCIAL

EL LORO INFORMA QUE EL INFORME MENSUAL NO. 2 SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RADICACIÓN DEBIDO A LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA PARTE JUT.

- SE INFORMO QUE EL DIA 18/04 SE REALIZO EL PRIMER COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL CUAL ESTUVO MUY BIEN DESARROLLADO, SIN EMBARGO, SE PRESENTARON DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN DE CICLISMO QUIENES PREGUNTARON QUE SI PODRIAN TENER UNA MESA TECNICA CON EL CONTRATISTA PARA REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PISTA, PUESTO QUE SE RECONOCE DESDE EL COMPONENTE SOCIAL SÍ DESDE LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SE REALIZARON MESAS CON LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. POR ENDE SE DEBE DAR ATENCIÓN A DICHA PETICIÓN DESDE EL LORO
- EL LORO ACLARA QUE TODOS LOS DISEÑOS DE LA PISTA SE ENCUENTRAN CERTIFICADOS INTERNACIONALES, POR ENDE SE COMPARTIRA DICHA INFORMACIÓN CUANDO EL PROYECTO.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- INTERVENTORIA INFORMA QUE SE APROBÓ EL INFORME MENSUAL SJT NO. 02 DEL CONTRATISTA, YA ESTA RADICADO EN FISICO EN EL LORO.
- EL LORO INFORMA QUE EN LAS OBSERVACIONES EVIDENCIADAS EN EL INFORME NO 2 DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN UNOS PRODUCTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DEBEN SER SUBSANADOS Y DARLE UN ALCANCE AL INFORME RADICADO.
- EL DIA 24/04 EN LA NOCHE EL LORO EMITIO LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SJT NO. 2 DE INTERVENTORÍA.

TEMAS TRATADOS

- EL ORO INFORMA QUE DURANTE LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL SE EVIDENCIO QUE PARA LOS PUNTOS DEL BOTIQUIN ES TIPO A SU ESPECIFICACIÓN ES MUY BASICA, PARA EL TIPO DE RIESGO A TRATA EN EL PROYECTO, POR ENDE, ES RECOMENDABLE SOLICITAR UN CONCEPTO DE LA ARL PARA EL TIPO DE RIESGO DE LA OBRA.
- SE LE INFORMÓ AL CONTRATISTA QUE DEBE REALIZAR LA CODIFICACIÓN E INCLUIR LA VERSIÓN Y REVISIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS, EL CUAL DEBE ESTAR ARTICULADO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.
- INTERVENTORIA REMITIÓ EL LISTADO DE PERSONAL OPERATIVO TRAMITADO Y APROBADO PARA EL PROYECTO, ASIMISMO SE INFORMO QUE PARA EL PERSONAL QUE SE VA A REMITIR PARA LAS TALAS ES IMPORTANTE QUE SE CUMPLA A CABALIDAD CON EL PROFESIOGRAMA PARA EL CASO DE LAS PRACTICAS DE LOS EXAMENES DE INGRESO, ASIMISMO, LOS DOCUMENTOS DEBEN CONTAR CON LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS PARA DICHA ACTIVIDAD Y COMPARTIRLO CON EL PROFESIONAL FORESTAL.

GESTIÓN DE CALIDAD:

EL INFORME MENSUAL NO 2 DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL ORO.

EL INFORME MENSUAL NO. 2 DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE INTERVENTORÍA.

- EL ORO SOLICITA QUE SE REALICE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS A LOS DEMAS COMPONENTES PARA CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LA ETAPA DE OBRA.
- TAMBIEN SE DEBEN CODIFICAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE GENERARON DE TODOS LOS COMPONENTES Y ARTICULARLOS CON EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

GESTIÓN DE TRANSITO:

SE REMITIO DESDE INTERVENTORIA LA SOLICITUD DE LA MESA TECNICA CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PARA EL TEMA DEL ESTUDIO DE TRANSITO.

- CONTRATISTA INFORMA QUE SE EXPONDRA ANTE LA JDM EL ESTUDIO REALIZADO DESDE LA CONSULTORIA, DEJANDO LA CLARIDAD DE QUE EL PROYECTO YA CUENTA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

TEMAS TRATADOS

ADEMÁS, SE INFORMA QUE DENTRO DEL ANÁLISIS DE TRÁNSITO REALIZADO DENTRO DE LA CONSULTORÍA DE VINCULO EL PROYECTO DEL METRO Y EL SECTOR DEL VELÓDROMO.

- INTERVENTORÍA ESTÁ REALIZANDO LA REVISIÓN DEL PMT PROVISIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED SUBTERRÁNEA, EL CUAL SE PLANTEÓ DESDE LA UT HACERLO EN 2 ETAPAS EN HORARIO NOCTURNO SOBRE LA 49 SUR (ACOMETIDA COSEDRA).
- SE SOLICITÓ EL TRÁMITE DE TRABAJO NOCTURNO PARA LA EJECUCIÓN DEL PMT PROVISIONAL, EL CUAL DEBE ESTAR APROBADO PREVIO A LA ACTIVIDAD.

GESTIÓN ELÉCTRICA:

EL DÍA 22/04 SE REALIZÓ UNA REUNIÓN VIRTUAL, DONDE SE CONCLUYERON LOS SIGUIENTES TEMAS:

- REVISIÓN DE CARGAS DEL TRANSFORMADOR QUE ESTÁ DISEÑADO PARA 300 KVA, EL CUAL DEBE SER UN POCO MÁS GRANDE YA QUE LA FACTIBILIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA 400 KVA.
- SE REVISÓ LAS CARGAS DE LOS LOCALES LOS CUALES REQUIEREN UNA CAPACIDAD MAYOR.
- EL ESTUDIO DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y PARA EL CASO DE GRADERÍAS Y SERVICIO PÚBLICO SE ENCUENTRA DENTRO LOS NIVELES.
- LA CARGA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS DENTRO DEL DUCTO ELÉCTRICO.
- TAMBIÉN SE DEBE REVISAR LAS CARGAS DE LOS ALCANCES, EL CUAL SE CONTEMPLAN 10 KVA, PERO REALIZADO EL ESTUDIO DE REQUERIRÍA 32 KVA.
- SE REVISÓ EL SISTEMA A PUESTA A TIERRA DEL PROYECTO DONDE SE MUESTRA EL APANTALLAMIENTO, SIN EMBARGO SE SUGIERE QUE EL PLANO MUESTRE TAMBIÉN LA SUBESTACIÓN
- LORD INFORMA QUE PARA EL TEMA DEL SONIDO, HAY UNAS PARTES QUE NO SE ALCANZARON A CONTRATAR DEBIDO AL CAMBIO DE TECNOLOGÍA, POR ENDE EN SU MOMENTO SE EVALUARÁ Y CONTRATARÁ.
- CONTRATISTA SOLICITA QUE SE SUMINISTREN LOS PLANOS OFICIALES Y QUE ESTOS CONTEMPLEN LAS CARGAS DEL PROYECTO. CON LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES QUE DEBE SUBSANAR LA CONSULTORÍA.

Hoja 6.

TEMAS TRATADOS

HIDRAULICO: EL DÍA 24/04 SE ENVIO AL CONTRATISTA EL CD CON LA INFORMACIÓN DEL MODELO DE LA RED HIDRAULICA SUMINISTRADA POR EL ACUEDUCTO PARA EL PREDIMENSIONAMIENTO DE LA RED.

- IDRO MANIFIESTA QUE CON DICHA INFORMACIÓN SE DEBE REALIZAR UN PREDIMENSIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y LA ESTIMACIÓN DEL VALOR DE DICHA OBRA, CON EL FIN REVISAR LOS REQUISITOS Y ENTRAR EN NEGOCIACIÓN CON EL ACUEDUCTO Y EL IDRO.
- TPO: DE ATENDIDO VISITA DEL ACUEDUCTO Y DE EVIDENCIO QUE EL PREDIO NO CUENTA CON UNA CONEXIÓN DIRECTA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

GEOTECNIA Y ESTRUCTURA:

SE RECIBIO COMUNICADO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE PILOTAJE, EL CUAL YA CUENTA CON EL COMPONENTE FISICO, DONDE TAMBIEN SE VALIDO EL BALANCE CON LAS COMPARACIONES DEL PILOTAJE TIPO KELLY E HINCADO.

CONTRATISTA ACLARA QUE LOS DISEÑOS DEL PILOTAJE TIPO KELLY TIENE DEFICIENCIAS Y SE ENCUENTRA INCOMPLETO, PUESTO QUE HACEN FALTAN DATOS Y AUMENTA EL PRESUPUESTO.

- SE ENTREGO AL CONTRATISTA DE OBRA EL BALANCE QUE HIZO LA CONSULTORÍA, EL CUAL EMITIO OBSERVACIONES Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN POR INTERVENTORIA.

ANTICIPO:

IDRO SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL PLAN DE MANEJO DE COMPRAS DEL ANTICIPO

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
REVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO VEGETACIÓN VER A.	INTERVENTORÍA	26/04/2024
REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE ROEDORES	INTERVENTORÍA	25/04/2024
REVISIÓN PMA VERSIÓN 3	CONTRATISTA	25/04/2024
REVISIÓN DEL PMA V3 POR INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	26/04/2024
REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL NO 2 CONTRT.	INTERVENTORÍA	25/04/2024
REVISIÓN Y FIRMA DEL ACTA UR	IORO	25/04/2024
INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 9	INTERVENTORÍA	25/04/2024
INFORME MENSUAL FAUNA NO. 2	INTERVENTORÍA	26/04/2024
CONCEPTO TECNICO DE LA ARL DEL BOTIQUIN	CONTRATISTA	02/05/024
MESA DE TRABAJO HIDRAULICA	INTERV./CONTRAT/IORO	30/04/2024
CONCEPTO DE CAMBIO DE CIMENTACIÓN	INTERVENTORÍA	26/04/2024
REP AJUSTADO CON OBSERVA. DEL IORO	CONTRATISTA	26/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las 12:00 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.			
FIRMA		FIRMA			
NOMBRE		NOMBRE	Faith Adriana Guevara A		
CARGO		CARGO	Coordinadora de Interventoría		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	LINDY ROSIANO HOYANO.

HOJA 8.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA No 11 - VELÓDROMO FECHA: 23/09/2024

HORA INICIAL: 9:00am HORA FINAL: _____ LUGAR: Sala Caracol - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Gisselle Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental y Riesgos	STC		IDRD		
2	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENT.	INTERVENT.		INTERV.	RAPINZON@UDISTRITAL.EDU.CO	3108606772
3	Fabio Pyeatos	Prof Calidad	Interventoria		Interventor		
4	Walter López Giraldo	Coord. Ambiental	Interventoria		TOINGI	interventor@gmail.com	3144184012
5	Jose Rubén Fonseca López	Apoyo Supervisor	STC - IDRD				
6	LAURA R. ESCARPETA PINZÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN	STC-IDRD		IDRD	laura.escarpeta@idrd.gov.co	3134276304
7	Andres Martinez	RL Interventoria	Interventoria		Interventoria		3058972045
8	Laura Milena Ramirez	Mebro UT	Contratista			lauramrq@hotmail.com	3103378619
9	Oscar Mauricio Ortiz D.	UTMP.	Contratista		—	Social.velodromo@cyg.com.co	3058554532
10	Maria Alejandra Blanco	UTMP.	Contratista		-	Ambiental.velodromo@cyg.com.co	3124421
11	Alfredo Ferreira Barros.	UTMP.	Control. Sig		—	hidraulico.velodromo@cyg.com.co	3223974997
12	Juan Javier Espinel Silva	UTMP	Contratista			v.forestal.velodromo@gmail.com	3118318802
13	JOHN RAWJART RAMOS PEÑA	UTMP	CONTRATISTA			coordinador.bim@cyg.com.co	3149903092
14	Angela Milena Sánchez C	UTMP	Contratista		-	programacion.velodromo@cyg.com.co	3005526693
15	Jose M Galeano J.	UTMP	Contratista			estructural.velodromo@cyg.com.co	3105570274
16	CARLOS E. GUZMÁN SÁNCHEZ	RES. RESIDENTE	CONTRATISTA		UTMP.	residente.velodromo@cyg.com.co	3108688144
17	Eduard Antonio Comedoi	ING. residente Electricista UTMP	Contratista		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004230201
18	Juanita Ramos Gomez	UTMP - Abogada	Contratista		UTMP	jramosc@udploqal.com	3108341875

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL v1.4

Hoja 1 de 3

234

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA No. 11 - VELODROMO FECHA: 25/04/2024

HORA INICIAL: 7:30 HORA FINAL: _____ LUGAR: SALON CARACOL - IDRD

No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					CITADO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Nancy Hernandez Anaya	Apoy. Tec Sup.	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133838
2	Oscar Ricardo Tamayo Tamayo	SSP. Cto Idrd	STC IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223074318
3	Francy Murillo	Apoy Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043008785
4	Andres Suarez Suarez	Apoy Tec. Sup	STC-IDRD		IDRD	juguezsuarez@idrd.gov.co	3123099488
5	Jesus Felipe Suarez S.	Apoy TEC	STC-IDRD		IDRD		3125057172
6	Johanna Chaves Gallo	Apoy STC calidad	STC IDRD				
7	Yurimpa Julia Vilez Villalobos	Apoyo Sup Social	STC		IDRD	yvillalobos@idrd.gov.co	3204054770
8	Mauricio Cano Silva	Biologo Entomologo	Interventoria		Interventoria	macarosil@gmail.com	3124208654
9	Sandra Patricia Ballen	Ing. Residente	STC-IDRD		IDRD	sandra.ballen@idrd.gov.co	3203
10	Carlos Cano	Rep Legal	UTMP		UTMP	lcbarillo@cyg.com	3153333978
11	Andres Vega	Director Tecnico	UTMP		UTMP	avega@cyg.com.co	3112577733
12	ALFONSO PEÑARANDA S.	Director PMP	UTMP		UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	
13	Claudia Nathaly Gualteros	Aux. de Ingenieria	UTMP		UTMP	claudiaguelteros@gmail.com	3223781380
14	Natalia Quecho S.	Proj. SG-SST	UTMP.		UTMP	nquecho@cyg.com.co	3104821602
15	Ingrid Johanna Bonilla Morales	Prof Apoyo.	UTMP.		UTMP.	ingjohannabm@gmail.com	3125587963
16	Sara Eglalia Chaparro Bonilla	Hidrogeologa	UTMP		UTMP	saraegolaj19@gmail.com	3209356100
17	Cesar Fernandez Soler	Ing. Ambiental Logistica	UTMP		UTMP.	Cesarsoler@gmail.com.	3002662060
18	Jesus Manuel Palma L.	Ing Estructural	STC-IDRD		IDRD	jesus.palma@IDRD....	311 849 0083

Con la suscripción del presente formulario, autoriza al IDRD así como a cualquier dependencia y/o línea del metro, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

Hoja 2 de 3

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE GRABACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA No. 11 - VELODROMO FECHA: 25/04/2024

HORA INICIAL 9:10 HORA FINAL _____ LUGAR SALON CARACOL - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Oscar Casas	I Forestal	Interventoría		Interventoría	oscarcasasgeomaj@gmail.com	3012164115
2	Farith Adriana Guerrero Alayón	Coordinadora Interventoría	Interventoría		Interventoría	interventoriagtalthare@gmail.com	3134230273
3	Eder Danyo Pedraza	Apoyo Sup SIGC	IDRD STC				
4	Francisco Chaviví Rodriguez	Apoyo Sup SIGC	IDRD STC				
5	N(le) [illegible]	[illegible]	[illegible]				
6	William Ricardo Salcedo	Prof. Eléctrico	Interventoría		Interventoría	williamricardo@gmail.com	3166[illegible]23
7	Jhonatan Javier Granados	Ing Ambiental	Contratista		Contratista	supervisorgestionsocial@idrd.gov.co	3143330069
8	[illegible]	[illegible]	IDRD STC		IDRD	[illegible]	[illegible]
9	Cristina Castillo	Esp. Transito.	Contratista		Contratista	castillogcristina@hotmail.com	3202347357
10	Gustavo Barreto	Esp. Paisajista	Contratista		Contratista	gbarretoc@ingenieria.com	3214645367
11	Uriel Ruiz Mayo	RESIDENTE PREDIS	INTERVENTOR		INTERVENTOR	INTERVENTORIA@gmail.com	3002548[illegible]
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a los finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL-V 4

Hoja 3 DE 3.

TRAZABILIDAD Y APROBACIÓN DE INFORME

Gmail

Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com>

Informe mensual N° 2 ULTIMO- Componente social VELODROMO

4 mensajes

Social Velodromo Gibraltar <social.velodromo@cyg.com.co> 10 de abril de 2024, 12:17
Para: social.interventoriagibraltar@gmail.com

Buenos Días Dra Nataly,

De acuerdo a las observaciones emitidas, nos permitimos remitir el informe con los ajustes solicitados.

Puedes acceder al informe con sus respectivos anexos a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-Vi5yu3Qn3i

Igualmente, frente a las observaciones nos permitimos informar:

- *Asimismo especificar que se envió presentación y acta de reunión inicial a los peticionarios:* Para este requerimiento se relacionó el compromiso en el informe y se mencionó que se remitirá el próximo periodo, esto en consideración de que se envió el correo el día 04 de abril del presente año.
- No se relaciono la observación en el presente correo, pero de acuerdo a lo conversado mediante llamada telefónica se incluyeron los volantes aprobados en los anexos del programa de divulgación.

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional o sugerencia que pueda surgir durante su revisión.

Cordialmente,

Diana Marcela Ortiz

Especialista Gerencia social

Unión Temporal Metropolitano Porvenir.

social.velodromo@cyg.com.co

Contrato No. 3232 de 2023

Celular: +57 3102751982

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

230

De: Nataly Guerrero [mailto:social.interventoriagibraltar@gmail.com]
Enviado el: martes, 9 de abril de 2024 6:34 p. m.
Para: Social Velodromo Gibraltar
Asunto: Re: Informe mensual N° 2- Componente social VELODROMO

Buenas noches diana, cordial saludo

Por medio de la presente remito observaciones al informe de gestión social No.2 marzo 2024:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

En el programa de Información favor reportar las principales inquietudes de

la comunidad en reunión de inicio ejecutada el día 8 de marzo de 2024.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Dejar nota aclaratoria con relación a que se entregaron 47 volantes de primera visita para el levantamiento de actas de vecindad, esto teniendo en cuenta que son 49 predios.

En el Programa de Divulgación favor indicar en el informe fechas de programación de entrega de los volantes de información de inicio hasta llegar a los 2000.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

En el cuadro consolidado de solicitudes recibidas de PQRS en la casilla TRÁMITE por favor poner la fecha completa del día que se va a ejecutar el comité de participación, asimismo especificar que se envió presentación y acta de reunión inicial a los peticionarios.

Los formatos de atención al ciudadano PQRS 1 y 2 faltan firmas

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Falta incluir anexos de revisión y aprobación del Informe 1.

 234

OTROS

Incluir la comunicación remitida a la secretaría de integración social, con relación a la reubicación del habitante de calle

Recomendación; al final dejar unas conclusiones generales en donde se informa el cumplimiento de las actividades planeadas para el mes de marzo.

Muchas gracias

El lun, 8 abr 2024 a las 15:19, Social Velodromo Gibraltar (<social.velodromo@cyg.com.co>) escribió:

> Cordial saludo Dra. Nataly,
>
> Espero que te encuentres muy bien en tus labores diarias. Envío el informe mensual N° 2 del componente social para tu revisión.
>
> Puedes acceder al informe con sus respectivos anexos a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-3GavvD9kfT
>
> Quedamos atentos a cualquier comentario adicional o sugerencia que pueda surgir durante su revisión.
>
> **Diana Marcela Ortiz**
>
> Especialista Gerencia social
>
> **Unión Temporal Metropolitano Porvenir.**
>
> social.velodromo@cyg.com.co
>
> Contrato No. 3232 de 2023
>
> Celular: +57 3153935487
>
> UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com> 10 de abril de 2024, 20:57
Para: interventoria.velodromo@gmail.com, interventoriagibraltar@gmail.com

Buenas noches, cordial saludo

240

Por medio de la presente remito la siguientes información para proceder a la aprobación del informe de gestión social No.2 V1 Velódromo para el contratista:

1. informe consolidado debidamente firmado que valida la última versión
2. Proyección de comunicación de aprobación al informe de gestión social No.2 V1
3. Proyección de comunicación remisoria del informe de gestión social No.2 V1 para radicar a la entidad IDRD

Muchas gracias

V1 INFORME MENSUAL N°2 ANEXOS.pdf

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

IDRD-VEL-030-2024- Aporbación Informe social 2 V1 - Velodromo.doc
144K

IDRD-VEL-030-2024- Informe social mensual No.2- Velodromo - IDRD.doc
138K

Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com> 15 de abril de 2024, 14:40
Para: Social Velodromo Gibraltar <social.velodromo@cyg.com.co>

Obtener Outlook para iOS

De: Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com>
Enviado: Wednesday, April 10, 2024 8:57:23 PM
Para: interventoria.velodromo@gmail.com <interventoria.velodromo@gmail.com>; interventoriagibraltar@gmail.com <interventoriagibraltar@gmail.com>
Asunto: Re: Informe mensual N° 2 ULTIMO- Componente social VELODROMO

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



image003.png
16K

IDRD-VEL-030-2024- Aporbación Informe social 2 V1 - Velodromo.doc
144K

IDRD-VEL-030-2024- Informe social mensual No.2- Velodromo - IDRD.doc
138K

Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com> 15 de abril de 2024, 14:53
Para: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>

Obtener Outlook para iOS

De: Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com>
Enviado: Monday, April 15, 2024 2:40:06 PM
Para: Social Velodromo Gibraltar <social.velodromo@cyg.com.co>
Asunto: Fwd: Informe mensual N° 2 ULTIMO- Componente social VELODROMO

240

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



image003.png
16K

IDRD-VEL-030-2024- Aporbación Informe social 2 V1 - Velodromo.doc
144K

IDRD-VEL-030-2024- Informe social mensual No.2- Velodromo - IDRD.doc
138K

Gmail

Nataly Guerrero <social.interventoriagibraltar@gmail.com>

Aprobación Informe Social Mensual No.2 – V1– Velódromo

1 mensaje

Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com> 15 de abril de 2024, 14:56
Para: Social Velodromo Gibraltar <social.velodromo@cyg.com.co>, Alfonso Peñaranda <a.penaranda@cyg.com.co>, Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
Cc: Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, social.interventoriagibraltar@gmail.com, INGCONSA SAS <ingconsasas@gmail.com>, pauli_na83@hotmail.com, Carmen Lucia Velez Cardenas <carmen.velez@idrd.gov.co>

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe Social Mensual No.2 – V1– Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, informamos que, una vez atendidas las observaciones al informe de gestión social No.2 V1 remitido por ustedes, esta interventoría procede a la aprobación del mismo, ya que en el documento se describen todas las actividades sociales ejecutadas en le mes de marzo del 2024.

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No.2 aprobado debidamente impreso, carta de aprobación de la interventoría y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Anexo: Correo: Gmail - Fwd Informe social No.2-V1 – Velódromo (2 Folios)

--

Cordialmente.

ARQ. ESP. ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

Coordinadora de interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Celular: 3134230273

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

---

2 adjuntos

IDRD-VEL-160-2024 - Aprobación del informe de gestión social No.2 - V1.pdf
128K

Gmail - Re_aprobacion Informe mensual N° 2 ULTIMO- Componente social VELODROMO.pdf
261K

143

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

CIG-IDRD-VEL-0160-2024

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe Social Mensual No.2 – V1– Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, informamos que, una vez atendidas las observaciones al informe de gestión social No.2 V1 remitido por ustedes, esta interventoría procede a la aprobación del mismo, ya que en el documento se describen todas las actividades sociales ejecutadas en le mes de marzo del 2024

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No.2 aprobado debidamente impreso, carta de aprobación de la interventoría y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Arq. Raúl Pinzón
Director Interventoría

Copia: Ing Oscar Tamayo – Supervisor IDRD - Subdirección Técnica de Construcciones.
Elaboro y proyecto: Nataly Guerrero Riaño, Profesional social.
Reviso: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.

Anexo: Correo: Gmail - Fwd Informe social No.2-V1 – Velódromo (2 Folios)

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Sticker web https://orfeo.idrd.gov.c...
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100171852 Código Web: 171Qlo
FECHA:24-05-2024 16:37:17 FOLIOS: 246
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: INFORME SOCIAL MENSUAL
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2024

CIG-IDRD-VEL-0273-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING Oscar Ricardo Tamayo
Profesional especializado
Oscar.tomayo@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 96

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Entrega Informe Social Mensual No. 3 V1 – Contratista Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato en referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, remitimos informe de gestión social No. 3 V1 del contratista Unión Temporal Metropolitano Porvenir aprobado por la interventoría, para tal fin adjuntamos los siguientes documentos:

- ✓ Comunicación **CIG-IDRD-VEL-0237-2024** aprobación informe social mensual No.3 V1
- ✓ Informe gestión social No.3 V1 – Velódromo, debidamente firmado.
- ✓ Un (1) CD con anexos

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Raúl Pinzón.
Director de Interventoría

Elaboro y proyecto: Nataly Guerrero Riaño, Profesional social.
Reviso: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Raúl Pinzón.

Anexo: Dos (2) Tomos de 245 folios.
Un (1) CD.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

246

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2024

CIG-IDRD-VEL-0237-2024

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe Social Mensual No.3 – V1– Velódromo.

Respetado Ingeniero:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, informamos que, una vez atendidas las observaciones al informe de gestión social No.3 V1 remitido por ustedes, esta interventoría procede a la aprobación del mismo, ya que en el documento se describen todas las actividades sociales ejecutadas en el mes de abril del 2024.

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No. 3 aprobado debidamente impreso, carta de aprobación de la interventoría y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Raúl Pinzón
Director Interventoría

Copia: Ing Oscar Tamayo – Supervisor IDRD - Subdirección Técnica de Construcciones.
Elaboro y proyecto: Nataly Guerrero Riaño, Profesional social.
Reviso: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.

Anexo: Comunicado CIG-IDRD-VEL-0237-2024
INFORME SOCIAL No.3 V1.pdf (archivo.rar).

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

Gmail

Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>

OFICIO CIG-IDRD-VEL-237-2024 Aprobación Informe Social Mensual No.3 – V1– Velódromo

1 mensaje

Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 12:51
Para: Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co, Alfonso Peñaranda <a.penaranda@cyg.com.co>, ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ <alfonsop22@gmail.com>
Cc: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, INGCONSA SAS <ingconsasas@gmail.com>, pauli_na83@hotmail.com, Carmen Lucia Velez Cardenas <carmen.velez@idrd.gov.co>, social.interventoriagibraltar@gmail.com

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2024

CIG-IDRD-VEL-237-2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Aprobación Informe Social Mensual No.3 – V1– Velódromo.

Por medio del presente correo se adjunta el comunicado CIG-IDRD-VEL-237-2024 de asunto: Aprobación Informe Social Mensual No.3 – V1– Velódromo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo: INFORME SOCIAL No.3 V1.pdf (archivo.rar).

V1 INFORME MENSUAL N° 3 - SOCIAL ANEXOS:pdf

--

Cordialmente.

ARQ. ESP. ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

Coordinadora de interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Celular: 3134230273

249

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

IDRD-VEL-0237-2024 Aprobación Informe social 3 V1 - Velodromo.pdf
159K

280