GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO**	**OBJETO:**	CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO POR PLAN DE CONTINGENCIA FENOME DEL NIÑO 2023 MUNICIPIO DEL PITLA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DE LA DECLARACIN DE CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL SEGÚN DECRETO No 357 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023.					**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01**		
	CONTRATISTA:	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.		**ORDEN DE SERVICIO No.:**	No. 069 DEL 2023		**FECHA PRESENTE ACTA**		
	INTERVENTOR:	JUAN ALBERTO CORTES MOSQUERA		**ORDEN DE SERVICIO No.:**			**19**	**ABRIL**	**2024**
	MUNICIPIO:	EL PITAL							
	Iniciación	**Suspensión**	**Reinicio**	PLAZO:	4 MESES		**VR. CONTRATADO:**		152,410,511.00
	04-ene-24	N.A.	N.A.	PRORROGA:	-		**ADICIONAL:**		-
				PLAZO TOTAL:	4 MESES		**V.R. ACUMULADO:**		**152,410,511.00**

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACION No. 01**			**CONDICIONES FINALES**	
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITAR**	**VR. TOTAL**	**±**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1.	**PRELIMINARES**									
1.2	Localización y Replanteo de redes	ML	519.00	3,084.00	1,600,596.00	+	7.26	22,389.84	526.26	1,622,985.84
2.	**EXCAVACION Y RELLENOS**								0.00	
2.1	Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	59.49	100,375.00	5,970,848.00	+	34.25	3,438,304.50	93.74	9,409,152.50
2.2	Suministro e instalación de Relleno con material seleccionado de la misma excavación, tapado y apisonado a todo factor, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	17.85	21,770.00	388,499.00	+	28.53	621,193.60	46.38	1,009,692.60
2.3	Suministro e instalación con Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	41.64	107,370.00	4,470,864.00	-	-19.80	-2,125,903.20	21.84	2,344,960.80
2.4	Suministro e instalación de arena lavada para cama y atraque de tuberia PVC	M3	20.76	125,825.00	2,612,127.00	+	2.92	367,409.00	23.68	2,979,536.00
3.	**RETIRO MATERIAL SOBRANTE**								0.00	
3.1	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia entre 0-5KM Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	41.64	16,170.00	673,315.00	-	-10.06	-162,666.40	31.58	510,648.60
4.	**INSTALACION DE TUBERIA**								0.00	
4.1	Instalación de tubería PVC de 6". Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	ML	519.00	7,125.00	3,697,875.00	+	7.26	51,727.50	526.26	3,749,602.50
5.	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**								0.00	
5.1	Suministro e instalacion de Valvula extremo liso de 6" incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	2.00	3,074,064.00	6,148,128.00	-	-1.00	-3,074,064.00	1.00	3,074,064.00
5.2	Suministro e instalacion de Valvula Tipo compuerta en bronce 6" incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	1.00	3,361,449.00	3,361,449.00		0.00	0.00	1.00	3,361,449.00
5.2	Suministro e instalacion de tee en Hf de 10" x 6" incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	1.00	1,720,520.00	1,720,520.00		0.00	0.00	1.00	1,720,520.00
5.3	Suministro e instalacion de Union z de 10" en PVC, incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	1.00	400,083.00	400,083.00		0.00	0.00	1.00	400,083.00
5.4	Suministro e instalación de unión de reparación de 10" en PVC, incluye bajada a la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	1.00	539,618.00	539,618.00		0.00	0.00	1.00	539,618.00
5.5	Suministro e instalacion de Union z de 6" en PVC, incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	1.00	296,374.00	296,374.00		0.00	0.00	1.00	296,374.00
5.6	Suministro e instalación de unión de reparación de 6" en PVC, incluye bajada a la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	1.00	287,112.00	287,112.00		0.00	0.00	1.00	287,112.00
5.7	Accesorio de lavado diametro 8" con adaptador de limpieza	GLB	1.00	258,601.00	258,601.00		0.00	0.00	1.00	258,601.00

GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO POR PLAN DE CONTINGENCIA FENOME DEL NIÑO 2023 MUNICIPIO DEL PITLA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DE LA DECLARACIN DE CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL SEGÚN DECRETO No 357 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023.				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01**		
	CONTRATISTA:	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.		**ORDEN DE SERVICIO No.:**	No. 069 DEL 2023	**FECHA PRESENTE ACTA**		
	INTERVENTOR:	JUAN ALBERTO CORTES MOSQUERA		**ORDEN DE SERVICIO No.:**		**19**	**ABRIL**	**2024**
	MUNICIPIO:	EL PITAL						
	Iniciación	**Suspensión**	**Reinicio**	PLAZO:	4 MESES	**VR. CONTRATADO:**		152.410.511,00
	01-feb-24	N.A.	N.A.	PRORROGA:	-	**ADICIONAL:**		-
				PLAZO TOTAL:	4 MESES	**V.R. ACUMULADO:**		**152.410.511,00**

		CONDICIONES ORIGINALES				**MODIFICACION No. 01**			**CONDICIONES FINALES**	
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITAR**	**VR. TOTAL**	**±**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
6.	**ESTRUCTURAS**									
6,1	Concreto de 4000 P.S.I impermeabilizado para Muros, aletas, Bases y cajilla de recoleccion.	M3	3,00	1.054.172,00	3.162.516,00	-	-0,08	-84.333,76	2,92	3.078.182,24
6,2	Concreto de 2000 P.S.I. para solado	M3	2,50	643.575,00	1.608.937,50	-	-0,05	-32.178,75	2,45	1.576.758,75
6,2	Suministro e instalacion de refuerzo (Hierro) incluye: Materiales, Mano de obra, alambre corte figurado y amarre para diferentes diametros.	KG	300,00	9.489,00	2.846.700,00	-	-0,70	-6.642,30	299,30	2.840.057,70
6,3	Suministro e instalacion de rejilla (Bocatoma)	UND	1,00	518.598,00	518.598,00		0,00	0,00	1,00	518.598,00
6,4	Encofrado a todo costo en concreto reforzado en hierro de 1/2" para varilla principal y flejes de 3/8", separados cada 0.17 m. de 3000 PSI, para proteger tuberías en pasos de zanjones y demás. Incluye: materiales, mano de obra, formaleta, vaciado y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	ML	20,00	117.935,00	2.358.700,00		0,00	0,00	20,00	2.358.700,00
7.	**SUMINISTRO DE TUBERIAS**									
7,1	Suministro tuberia 6" PVC Orientada clase 500 / 6 m (200 PSI).	ML	519,00	134.827,00	69.975.213,00	+	7,26	978.844,02	526,26	70.954.057,02
	SUBTOTAL				**112.896.674,00**					**112.890.754,00**
	ADMINISTRACION		17,0%		19.192.435,00					19.191.428,18
	IMPREVISTOS		13,0%		14.676.568,00					14.675.798,02
	UTILIDADES		5,0%		5.644.834,00					5.644.537,70
	TOTAL COSTO OBRA CIVIL				**152.410.511,00**					**152.402.518,00**

JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
R.L. CONSTRUIMOS DEL HUILA
CONTRATISTA

ING. JUAN ALBERTO CORTES MOSQUERA
INTERVENTORIA