CONTRATO No. 4600099821 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: ABRIL 21 A MAYO 21 DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 27 DE MAYO DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VÍAS DABETAN S.A.S.
NIT:	811000172-0
REPRESENTANTE LEGAL:	RUBÉN DARÍO CARVAJAL RODRÍGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.664.832
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS, TÉCNICOS, AMBIENTALES Y FORESTALES PARA LA ADECUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE DETENCIÓN TRANSITORIO / CENTRO DE ARRAIGO AURES
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML ($561.803.353) INCLUIDO IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
AMPLIACIÓN N°1:	3 MESES
SUSPENSIÓN N°1:	1 MES
REANUDACIÓN N°1:	21 DE ABRIL DEL 2024
AMPLIACIÓN N°2:	POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, CONTADOS DESDE EL PRIMERO (1) DE MAYO HASTA EL PRIMERO (1) DE JULIO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II HASTA EL PRIMERO (1) DE JULIO DE 2024.
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JULIO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099821 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

1.1.1 REFERENCIA GEOGRÁFICA.



Dibujo 1. Referencia geográfica.
Tomada de: Google Maps https://maps.app.goo.gl/gYL1MtwQ1mhc9gNe7

1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades fue remitido por el consultor bajo el oficio *"OFCE-115-21032024 SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO*", el cual, se revisó y aprobó por parte de la interventoría, por lo tanto, fue remitido a la entidad para tramite de la ampliación N°2 por dos (02) meses, a continuación, se detalla de manera general el mismo:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
EYD CENTRO DE ARRAIGO DE ROBLEDO AURES	**171,13 días**	**jue 23/11/23**	**vie 28/06/24**
Revisión de documentación e información entregada por la alcaldia	9 días	jue 23/11/23	lun 4/12/23
DISEÑO VIAL	**74,25 días**	**lun 4/12/23**	**mar 5/03/24**
Estudio de suelos	**74,25 días**	**lun 4/12/23**	**mar 5/03/24**
ARQUEOLOGIA	**98,38 días**	**jue 18/01/24**	**mié 22/05/24**
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO	**115,38 días**	**mar 16/01/24**	**mié 12/06/24**
DISEÑO ESTRUCTURAL	**142,5 días**	**jue 23/11/23**	**mar 21/05/24**
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS	**143,5 días**	**jue 23/11/23**	**mié 22/05/24**
DISEÑO DE RED ELÉCTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO	**112,13 días**	**vie 26/01/24**	**mié 19/06/24**
DISEÑO DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACIÓN MECÁNICA	**14,25 días**	**jue 2/05/24**	**mar 21/05/24**
DISEÑO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL	**35,63 días**	**mar 30/04/24**	**mié 19/06/24**
PRESUPUESTO, APUs, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	**35,63 días**	**mar 30/04/24**	**mié 19/06/24**
ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	**89,38 días**	**mar 30/01/24**	**mié 22/05/24**
Componente Forestal	**14,25 días**	**jue 2/05/24**	**mar 21/05/24**
Radicación para solicitud de aprovechamiento forestal	1 día	mar 21/05/24	mié 22/05/24
Levantamiento de Veda	**14,25 días**	**jue 2/05/24**	**mar 21/05/24**
Radicaciòn ante autoridad ambiental	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24
Componente de Fauna	**26,25 días**	**mar 30/01/24**	**vie 1/03/24**
Estudio de Conectividad	**14,25 días**	**jue 2/05/24**	**mar 21/05/24**

Ecológica			
Radicación estudio de conectividad	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24
Ocupación de Cauce	**18,75 días**	**vie 16/02/24**	**mar 12/03/24**
Entrega documentación	12 días	vie 16/02/24	vie 1/03/24
Revisiòn por parte de interventoria	5 días	mar 5/03/24	lun 11/03/24
Radicación permiso de ocupación de cauce	0 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24
MODELADO BIM	**35,63 días**	**mar 30/04/24**	**mié 19/06/24**
DOCUMENTACIÓN FINAL	**8 días**	**mié 19/06/24**	**vie 28/06/24**

1.2.1 COMUNICACIONES IMPORTANTES Y PORCENTAJES DE AVANCE

El contrato después de la suspensión de un (01) mes, fue reanudado el día 21 de abril del 2024, así mismo se tramitó la ampliación N°2 por dos (02) meses, obteniendo como fecha de finalización del contrato el día 01 de julio del 2024, dado lo anterior, se realizó la entrega del cronograma conforme a la última prórroga, así mismo esta interventoría realizó el adecuado seguimiento durante el periodo del presente informe evidenciando que a la fecha de corte no se presentan atrasos en el mismo de manera global, sino que el contrato presenta un porcentaje de ejecución global mayor al programado, como se muestra a continuación:

Tabla 1.Porcentajes de avance

Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado
EYD CENTRO DE ARRAIGO DE ROBLEDO AURES	**59%**	**73%**
Revisión de documentación e información entregada por la alcaldía	100%	100%
DISEÑO VIAL	**100%**	**100%**
ARQUEOLOGIA	**93%**	**60%**
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO	**51%**	**79%**
DISEÑO ESTRUCTURAL	**86%**	**90%**
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS	**84%**	**67%**
DISEÑO DE RED ELÉCTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO	**32%**	**85%**
DISEÑO DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACIÓN MECÁNICA	**79%**	**85%**
DISEÑO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL	**32%**	**75%**
PRESUPUESTO, APU, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	**32%**	**45%**

ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES		
Componente Forestal	**79%**	**90%**
Levantamiento de Veda	**79%**	**80%**
Componente de Fauna	**100%**	**100%**
Estudio de Conectividad Ecológica	**79%**	**15%**
Ocupación de Cauce	**100%**	**100%**
MODELADO BIM	**32%**	**32%**

Se presenta por parte del consultor la solicitud de cambio del profesional "Coordinador de consultoría", para lo cual la presente interventoría solicita se mencione mediante oficio las razones que dan a lugar al cambio, el consultor informa que el profesional aprobado inicialmente saldrá del país, por lo tanto, no podrá continuar en el contrato. Finalmente se aprueba el cambio de coordinador por el ingeniero civil Jairo Alberto Ospina con MP. 05202-06511.

Se solicita el cambio de profesional eléctrico, el cual fue aprobado por interventoría para el ingeniero Andrés Camilo Ossa con MP. AN205 121032.

Se solicita el cambio de profesional forestal, el cual fue aprobado por interventoría para el ingeniero Raúl Esteban Gómez con MP. 05266-372798 ANT.

Se solicita el cambio de profesional biólogo, el cual fue aprobado por interventoría para la bióloga Mayra Alexandra Pinto con MP. 1118533815.

Se solicita el cambio de profesional presupuestador, el cual fue aprobado por interventoría para el ingeniero Luis Enrique Betancur con MP. 05202-147332 ANT.

Se solicita el cambio de profesional para diseños de CCTV, el cual fue revisado por interventoría, sin embargo, a la fecha no ha sido aprobado.

El día 02 de mayo del 2024, se remite citación para audiencia de presunto incumplimiento por parte de la entidad contratante, a la cual asiste el contratista e interventoría, sin embargo, se solicita el aplazamiento de la misma, toda vez que l abogada del contratista solicitó un tiempo adicional para evaluar el proceso y preparar la defensa, por lo tanto se aplaza la audiencia para el día 09 de mayo del 2024, a la cual asiste el equipo de la consultoría, interventoría, aseguradora y entidad, en la cual se exponen las razones de defensa por parte del consultor, así mismo se solicita práctica de pruebas por parte de la abogada de la consultoría. Dado lo anterior se suspende la audiencia para revisión de la procedencia de la práctica de pruebas por parte de la entidad contratante.

La entidad contratante, remite oficio el día 20 de mayo del 2024 dando respuesta frente a la procedencia de las pruebas y cita la reanudación de la audiencia para el próximo 23 de mayo del 2024.

1.1.1 ACTAS DE COMITÉ.

REUNIÓN	FECHA
REUNIÓN ESTRUCTURAL 1	25-04-2024
REUNIÓN ARQUITECTURA 7	02-05-2024
REUNIÓN FORESTAL 2	06-05-2024
REUNIPON HIDROSANITARIA 3	08-05-2024

1.1.2 DOCUMENTACIÓN

1.1.2.1 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y ENVIADA

- **DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DEL CONSULTOR.**

N.º	Descripción	Área responsable	Código del documento	Fecha recibida	Estado
1	PROFESIONALES Y CRONOGRAMA	CONSULTORÍA	OFD-01-28112023	29-11-2023	ATENDIDO
2	PROFESIONALES Y CRONOGRAMA V2	CONSULTORÍA	OFD-01-28112023-PROF	06-12-2023	ATENDIDO
3	ATENCIÓN OBSERVACIONES CRONOGRAMA Y OFICIO SOLICITUD AMPLIACIÓN N°1	CONSULTORÍA	9. CE-09-07122023	07-12-2023	APROBADO
4	PLAN EXPLORACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	CONSULTORÍA	3. CE-03-07122023	07-12-2023	ATENDIDO
5	ENTREGABLES PREVIOS ARQUITECTURA	CONSULTORÍA	001_PLANCHAS	10-12-2023	ATENDIDO
6	ARQUITECTURA V1	CONSULTORÍA	1. DE-01-11122023 - DISEÑOS ARQ	11-12-2023	ATENDIDO
7	ATENCIÓN OBSERVACIONES PROFESIONALES	CONSULTORÍA	8. CE-08-07122023	11-12-2023	ATENDIDO
8	ATENCIÓN OBSERVACIONES PROFESIONALES	CONSULTORÍA	10. RTA SODI-070-23-11	11-12-2023	ATENDIDO
9	DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO	CONSULTORÍA	OFICIO ENTREGA DISEÑOS ARQ-ELE	12-12-2023	RECIBIDO
10	PARAFISCALES	CONSULTORÍA	PARAFISCALES DABETAN	15-12-2023	TRASLADADO
11	CRONOGRAMA Y SOLIC AMPLIACIÓN N°1	CONSULTORÍA	SOLICITUD PRORROGA TIEMPO	18-12-2023	TRASLADADO
12	ACLARACIÓN CRONOGRAMA	CONSULTORÍA	11. ACLARACIÓN CRONOGRAMA	19-12-2023	ATENDIDO
13	CRONOGRAMA VERSIÓN FINAL	CONSULTORÍA	PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VF	19-12-2023	APROBADO
14	ATENCIÓN A OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO	CONSULTORÍA	ENTREGA DIAGNOSTICO REDES ELECTRICAS OFDE-03-01022024 V2	02-01-2024	REVISADO
15	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	CONSULTORÍA	ENTREGA DIAGNOSTICO REDES HIDROSANITARIAS OFDE-04-02012024	02-01-2024	APROBADO
16	INFORME DE SUELOS	CONSULTORÍA	ENTREGA INFORME DE SUELOS OFDE-04-02012024	02-01-2024	REVISADO
17	INFORME DE SEGURIDAD HUMANA	CONSULTORÍA	ENTREGA ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA OFCE-12-01022024	02-01-2024	ATENDIDO
18	PRODUCTOS SST	CONSULTORÍA	ENTREGA SGSST OFCE-02012024	02-01-2024	ATENDIDO
19	DISEÑO DE PAVIMENTOS	CONSULTORÍA	ENTREGA DISEÑO GEMETRICO Y DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	04-01-2024	REVISADO
20	DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA	CONSULTORÍA	ENTREGA DISEÑO GEMETRICO Y DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	04-01-2024	REVISADO
21	SOLICITUD INGRESO INVENTARIO FORESTAL	CONSULTORÍA	SOLICITUD ACCESO PERSONAL INVENTARIO FORESTAL	04-01-2024	TRASLADADO
22	PLAN DE EXPLORACIÓN AJUSTADO	CONSULTORÍA	ENTREGA PLAN DE	05-01-2024	APROBADO

			EXPLORACIÓN V2		
23	PÓLIZAS ACTUALIZADAS	CONSULTORÍA	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS	05-01-2024	APROBADO
24	SEGURIDAD SOCIAL ENERO	CONSULTORÍA	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL	05-01-2024	APROBADO
25	INFORME MENSUAL 1	CONSULTORÍA	RESPUESTA OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA	09-01-2024	REVISADO
26	RESPUESTA ENTREGA PRODUCTOS	CONSULTORÍA	OFCE-17-09012024 OFICIO AMPLIACIÓN ENTREGABLES y OFCE-17-09012024 OFICIO AMPLIACIÓN ENTREGABLES 2	09-01-2024	ATENDIDO
27	RESPUESTA SEGUIMIENTO ENTREGAS	CONSULTORÍA	OFCE-18-11012024 - RESPUESTA OBSERVACIONES	12-01-2024	ATENDIDO
28	ASISTENCIA ARQUITECTO	CONSULTORÍA	OFI-DB-ASI REUNION 19 DE ENERO 2024	16-01-2024	ATENDIDO
29	ATENCIÓN OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO	CONSULTORÍA	OFICIO ENTREGA DISEÑOS ARQ V2	16-01-2024	REVISADO
30	ATENCIÓN A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1	CONSULTORÍA	RTA SODI-070-23-39-OBS INFORME MENSUAL 1	16-01-2024	APROBADO
31	DISEÑO GAS Y ATENCIÓN A OBSERVACIONES INFORME DE SUELOS	CONSULTORÍA	OFICIO RESPUESTA SODI-070-23-42-SEG CRON	18-01-2024	ATENDIDO
32	PLAN DE CONTINGENCIA	CONSULTORÍA	OFCE-22-19012024 ENTREGA PLAN CONTINGENCIA	22-01-2024	REVISADO
33	ALCANCE PLAN DE CONTINGENCIA	CONSULTORÍA	PROGRAMACION ACTUALIZADA SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA	23-01-2024	APROBADO
34	DISEÑOS DE REDES DE GAS V2	CONSULTORÍA	OFDE-23-24012024 ENTREGA RED DE GAS	24-01-2024	APROBADO
35	REPROGRAMACIÓN COMITÉ N°8	CONSULTORÍA	Correo	24-01-2024	APROBADO
36	ATENCIÓN OBSERVACIONES REPROGRAMACIÓN	CONSULTORÍA	PROGRAMACION ACTUALIZADA SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA	25-01-2024	APROBADO
37	ATENCIÓN OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO V3	CONSULTORÍA	OFDE-25-26012024 ENTREGA DIAGN ARQ V3	26-01-2024	APROBADO
38	PUNTO DECONEXIÓN ENERGÍA	CONSULTORÍA	OFDE-26-26012024 ENTREGA RADICADO EPM CONEXIÓN	26-01-2024	RECIBIDO
39	INFORME MENSUAL 2	CONSULTORÍA	OFCE-27-30012024 ENTREGA INFORME MENSUAL Nº 2	30-01-2024	APROBADO
40	RADICADO REGISTRO ICANH	CONSULTORÍA	OFDE-32-30012024 ENTREGA RADICADO ICANH	30-01-2024	RECIBIDO
41	RADICADO REDES DE GAS EPM	CONSULTORÍA	OFDE-24-26012024 ENTREGA RADICADO EPM RED DE GAS	30-01-2024	RECIBIDO
42	SEGURIDAD HUMANA V2	CONSULTORÍA	OFDE-28-30012024 ENTREGA EST SEGURIDAD HUMANA V2	30-01-2024	REVISADO
43	ATENCIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE VÍAS	CONSULTORÍA	OFDE-29-30012024 ENTREGA DISEÑO GEOM DE VÍA	31-01-2024	REVISADO
44	ATENCIÓN OBSERVACIONES PAVIMENTO VÍA ACCESO	CONSULTORÍA	OFDE-30-30012024 DISEÑO DE PAVIMENTO	31-01-2024	REVISADO
45	AVANCES SEMANALES 1	CONSULTORÍA	OFCE-34-31012024 ENTREGA INFORMACIÓN PARCIAL	31-01-2024	RECIBIDO
46	CAMBIO PROFESIONAL ELÉCTRICO Y COORDINADOR	CONSULTORÍA	OFDE-33-31012024 SOLICITUD CAMBIO PROFESIONALES	31-01-2024	APROBADO
47	ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 2	CONSULTORÍA	OFCE-27-30012024 ENTREGA INFORME MENSUAL Nº 2 V2	02-02-2024	APROBADO
48	CAMBIO COORDINADOR	CONSULTORÍA	OFCE-36-02022024 COORDINADOR	02-02-2024	APROBADO
49	CAMBIO ELÉCTRICO	CONSULTORÍA	OFCE-37-02022024 ELECTRICO	02-02-2024	APROBADO
50	SOLICITUD METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE AVANCE	CONSULTORÍA	OFCE-35-02022024 METODOLOGIA DE AVANCE	02-02-2024	RECIBIDO
51	ATENCIÓN OBSERVACIONES CAMBIO ELÉCTRICO	CONSULTORÍA	OFCE-39-07022024 SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL	07-02-2024	APROBADO

52	ATENCIÓN OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO V4	CONSULTORÍA	OFDE-40-07022024 DIAGNOSTICO ARQUITECTONICO V4	07-02-2024	APROBADO
53	AVANCES SEMANALES 2	CONSULTORÍA	OFCE-38-07022024 ENTREGA INFORMACIÓN PARCIAL Nº2	08-02-2024	RECIBIDO
54	COMPROMISO CORTE ARQUITECTÓNICO	CONSULTORÍA	OFCE-43-09022024 ENTREGA COMPROMISO ARQUITECTONICO - COMITÉ	09-02-2024	TRASLADADO
55	DISEÑO PAVIMENTOS URBANISMO	CONSULTORÍA	OFC-48-09-02-2024 AJUSTE DIS PAV Y URB	09-02-2024	REVISADO
56	ENTREGA PARCIAL FAUNA	CONSULTORÍA	OFDE-41-09022024 ENTREGA PARCIAL MONITOREO FAUNA	09-02-2024	APROBADO
57	ENTREGA PARCIAL FORESTAL	CONSULTORÍA	OFDE-42-09022024 ENTREGA PARCIAL COMPONENTE FORESTAL	09-02-2024	EN REVISIÓN
58	REDES HIDROSANITARIAS V1	CONSULTORÍA	OFDE-44-09022024 ENTREGA DISEÑO DE REDES, OFDE-45-09022024 ENTREGA DISEÑO DE AREAS LIBRES, OFDE-46-09022024 ENTREGA RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	11-02-2024	EN REVISIÓN
59	SOLICITUD REUNIONES PARES	CONSULTORÍA	OFCE-47-09022024 SOLICITUD REUNIÓN PARES	12-02-2024	RECIBIDO
60	TRAZABILIDAD VÍAS OBLIGADAS	CONSULTORÍA	OFCE-49-09022024 TRAZABILIDAD DISEÑO VIAL	12-02-2024	RECIBIDO
61	ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 2 V2	CONSULTORÍA	OFCE-50-14022024 INFORME MENSUAL 2 V2	14-02-2024	APROBADO
62	AUSENCIA ARQUITECTO EN COMITÉ	CONSULTORÍA	OFCE-52-14022024 AUSENCIA ARQUITECTO COMITÉ	14-02-2024	RECIBIDO
63	INFORME SEGURIDAD HUMANA V3	CONSULTORÍA	OFCE-51-14022024 ENTREGA ESTUDIO SEGURIDAD HUMANA V3	14-02-2024	REVISADO
64	AVANCES SEMANALES 3	CONSULTORÍA	OFCE-53-14022024 ENTREGA INFORMACIÓN PARCIAL Nº3	15-02-2024	RECIBIDO
65	SOLICITUD REPOSICIÓN ARBÓREA	CONSULTORÍA	OFCE-54-15022024 SOLICITUD REPOSICION ARBOREA	15-02-2024	TRASLADADO
66	DISEÑO ARQUITECTÓNICO ÁREAS LIBRES	CONSULTORÍA	OFDE-56-20022024 ENTREGA DISEÑO ARQUITECTONICO AREAS LIBRES	20-02-2024	REVISADO
67	RECIRCULACIÓN Y TANQUE ALMACENAMIENTO	CONSULTORÍA	OFDE-55-20022024 ENTREGA SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUE ALM - ABASTECIMIENTO	20-02-2024	EN REVISIÓN
68	SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIOS	CONSULTORÍA	OFDE-58-20022024 ENTREGA DETECCIÓN CI	20-02-2024	EN REVISIÓN
69	OFICIO VÍAS Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA	OFCE-59-21022024 OFICIO COMPONENTE VÍAL Y GEOTECNICO	21-02-2024	RECIBIDO
70	MODELO ESCALERA DE EMERGENCIA	CONSULTORÍA	OFCE-61-22022024 ESCALAS DE EMERGENCIA SKETCHUP	22-02-2024	TRASLADADO
71	LOTES PROPUESTOS PARA REPOSICIÓN ARBÓREA	CONSULTORÍA	OFCE-62-23022024 POSIBLES LOTES PARA REPOSICIÓN ARBOREA	23-02-2024	TRASLADADO
72	ATENCIÓN OBSERVACIONES DISEÑO HIDROSANITARIO V2	CONSULTORÍA	3. OFCE-ENTR-65-23022024	2024-02-26	REVISADO
73	DISEÑOS ELECTRICOS EXTERIORES	CONSULTORÍA	OFCE-DE-63-23022024	2024-02-26	REVISADO
74	DISEÑOS RCI V1	CONSULTORÍA	OFCE-RCI-66-23022024	2024-02-26	REVISADO
75	ENTREGA FAUNA V2	CONSULTORÍA	OFCE-FFA-64-23022023	2024-02-26	APROBADO
76	INFORMACIÓN NO RADICACIÓN ICANH	CONSULTORÍA	OFCE-ARQ-67-26022024	2024-02-26	RECIBIDO
77	ENTREGA FORESTAL N°2	CONSULTORÍA	OFCE-EFOR-68-26022024	2024-02-27	REVISADO
78	ENGTREGA DEFINICIÓN VÍAS	CONSULTORÍA	OFCE-68-27022024 OFICIO DISEÑO GEOMETRICO DE VÍAS	2024-02-28	RECIBIDO

79	SOLICITUD REUNIONES PARES	CONSULTORÍA	OFCE-69-28022024 SOLICITUD REUNIÓN PARES	2024-02-28	RECIBIDO
80	ACEPTO REGISTRO ICANH Y SOLICITUD INGRESO	CONSULTORÍA	OFCE-71-29022024 INFORMACIÓN ARQUEOLOGIA	2024-02-29	RECIBIDO
81	DISEÑOS ESTRUCTURALES V1	CONSULTORÍA	OFDE-75-29022024 ENTREGA DISEÑOS ESTRUCTURALES	2024-02-29	REVISADO
82	ENTREGA N°1 AIRE ACONDICIONADO	CONSULTORÍA	INFORME DISEÑO AIRE ACONDICIONADO	2024-02-29	REVISADO
83	INFORME MENSUAL 3	CONSULTORÍA	OFCE-70-28022024 ENTREGA INFORME MENSUAL 3	2024-02-29	REVISADO
84	PLANTEAMIENTO CCTV	CONSULTORÍA	PLANO DE PLANTA - PLANTA GENERAL -28-02.2024-Layout2	2024-02-29	REVISADO
85	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO ARQUEOLOGÍA	CONSULTORÍA	OFCE-72-29022024 INFORMACIÓN ARQUEOLOGIA	2024-02-29	REVISADO
86	VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL	CONSULTORÍA	OFDE-76-29022024 ENTREGA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL	2024-02-29	APROBADO
87	AVANCES SEMANALES 4	CONSULTORÍA	OFCE-73-29022024 ENTREGA INFORMACIÓN PARCIAL Nº4	2024-03-01	RECIBIDO
88	DISEÑOS ELÉCTYRICOS V1	CONSULTORÍA	OFDE-60-29022024 ENTREGA DISEÑOS ELECTRICOS V2	2024-03-05	REVISADO
89	DOCUMENTOS OCPACIÓN DE CAUCE	CONSULTORÍA	OFCE-79-05032024 ENTREGA OCUPACIÓN DE CAUCE	2024-03-05	APROBADO
90	ENTREGA FINAL ARQUITECTURA	CONSULTORÍA	OFDE-74-29022024 ENTREGA DISEÑOS ARQ FASE III	2024-03-05	REVISADO
91	INFORME MENSUAL 3 V2	CONSULTORÍA	OFCE-70-28022024 ENTREGA INFORME MENSUAL 3 V2	2024-03-05	APROBADO
92	PLANO ELECTRICO RED INTERNA Y EXTERNA PARA SUPERVISIÓN	CONSULTORÍA	RED ELECTRICA EXTERIOR	2024-03-05	REVISADO
93	RESPUESTA SEGUIMIENTO CRONOGRAMA	CONSULTORÍA	OFCE-78-05032024 RESPUESTA SEG CRONOGRAMA	2024-03-05	RECIBIDO
94	JUSTIFICACIÓN REPOSICIÓN ARBÓREA	CONSULTORÍA	OFCE-54-15022024 SOLICITUD REPOSICION ARBOREA	2024-03-07	TRASLADADO
95	SEGURIDAD HUMANA V4	CONSULTORÍA	OFCE-83-08032024 ENTREGA EST SEGURIDAD HUMANA V4	2024-03-08	REVISADO
96	SOLICITUD SERVICIOS PÚBLICOS	CONSULTORÍA	OFCE-84-11032024 SOLICITUD CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	2024-03-11	TRASLADADO
97	ENTREGA AIRE ACONDICIONADO V2	CONSULTORÍA	MEMORIAS DE CALCULO	2024-03-12	REVISADO
98	ENTREGA DISEÑO VIAL Y PAVIMENTOS	CONSULTORÍA	OFDE-86-12032024 VIAS Y PAV	2024-03-12	REVISADO
99	ENTREGA DISEÑOS HIDROSANITARIOS V3	CONSULTORÍA	OFCE-88-ENT HIDROSANI	2024-03-12	REVISADO
100	ENTREGA FINAL DETECCIÓN	CONSULTORÍA	OFI-87-ENT DET CONT 110324	2024-03-12	REVISADO
101	ENTREGA LEVANTAMIENTO DE VEDA	CONSULTORÍA	OFCE-88-26022024 C FORESTAL	2024-03-12	REVISADO
102	RADICADO OCUPACIÓN	CONSULTORÍA	OFCE-86-12032024 ENTIDAD COMPETENTE OCUPACIÓN DE CAUCE.	2024-03-12	RECIBIDO
103	RESPUESTA SEGUIMIENTO CRONOGRAMA	CONSULTORÍA	OFCE-85-12032024 RESPUESTA SEG CRONOGRAMA	2024-03-12	RECIBIDO
104	SOLICITUD INFORMACIÓN COMPENSACIÓN ÁRBOLES	CONSULTORÍA	OFCE-90-13032024 SOLI INF LOT CONECTIVIDAD	2024-03-13	TRASLADADO
105	DISÑEOS DETECCIÓN V2	CONSULTORÍA	OFI-91-13032024 DETECCION V2	2024-03-14	REVISADO
106	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL BIÓLOGO	CONSULTORÍA	OFDE-92-14032024 CBIOLOGO	2024-03-14	APROBADO
107	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL FORESTAL	CONSULTORÍA	OFDE-93-14032024 CFORESTAL	2024-03-14	APROBADO
108	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO	CONSULTORÍA	OFDE-94-14032024 CPRESUPUESTO	2024-03-14	REVISADO
109	APUS V1	CONSULTORÍA	OFDE-102-15032024	2024-03-15	REVISADO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

110	ATENCIÓN A OBSERVACIONES CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO	CONSULTORÍA	OFDE-96-15032024 SUB CERTIF PRES	2024-03-15	APROBADO
111	ATENCIÓN OBSERVACIONES FORESTAL	CONSULTORÍA	OFDE-97-15032024 CORREC FOREST	2024-03-15	REVISADO
112	ATENCIÓN A OBSERVACIONES SUELOS	CONSULTORÍA	OFDE-103-15032024 ENTREGA INFORME DE SUELOS V3	2024-03-15	REVISADO
113	ATENCIÓN OBSERVACIONES VÍAS Y PAVIMENTOS	CONSULTORÍA	OFDE-95-15032024 SUBSA V4	2024-03-15	APROBADO
114	RADICADO VÍAS EN DAP	CONSULTORÍA	OFDE-98-15032024 RAD COMP VIAL	2024-03-15	RECIBIDO
115	SOLICITUD PLAZO RESPUESTA INCUMPLIMIENTO	CONSULTORÍA	OFCE-97-15032024 SOL PLAZO RESPUESTA PRESUNTO INCUM	2024-03-15	RCIBIDO
116	DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y RCI V4	CONSULTORÍA	OFCE-107-18032024 HIDROSAN Y R EXTIN	2024-03-18	REVISADO
117	ENTREGA N°1 CCTV	CONSULTORÍA	OFCE-106-18032024 E^D CCTV	2024-03-18	REVISADO
118	INFORME DE SUELOS V3	CONSULTORÍA	OFDE-103-15032024 ENTREGA INFORME DE SUELOS V3	2024-03-18	REVISADO
119	RADICADO OCUPACIÓN DE CAUCE	CONSULTORÍA	Correo	2024-03-18	RECIBIDO
120	RADICADO SEÑALIZACIÓN	CONSULTORÍA	OFCE-108-18032024 RAD COM VIAL SEÑAL	2024-03-18	RECIBIDO
121	RESPUESTA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CONSULTORÍA	2. OFCE-68-27022024 OFICIO DISEÑO GEOMETRICO DE VÍAS	2024-03-18	RECBIDO
122	ACLARACIÓN SEÑALIZACIÓN	CONSULTORÍA	OFDE-109-19032024 RAD SEÑALIZA	2024-03-19	RECIBIDO
123	AVANCE MODELACIÓN BIM	CONSULTORÍA	OFDE-111-19032024	2024-03-19	RECIBIDO
124	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO V1	CONSULTORÍA	OFDE-111-19032024 ENTREGA PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	2024-03-19	REVISADO
125	RADICADO ATENCIÓN A OBSERVACIONES REDES DE GAS	CONSULTORÍA	OFDE-112-15032024 RAD GAS	2024-03-19	RECIBIDO
126	SOLICITUD INFORMACIÓN CCTV	CONSULTORÍA	OFDE-110-19032024 SOL INFO CCTV	2024-03-19	RECIBIDO
127	ATENCIÓN OBSERVACIONES DISEÑO ESTRUCTURAL	CONSULTORÍA	RESPUESTA (1) OBSERVACIONES ESTRUCTURALES REVISIÓN SODINSA 070-23-96	2024-03-20	REVISADO
128	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°2	CONSULTORÍA	OFCE-115-21032024 SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO	2024-03-21	RECIBIDO
129	ENTREGA LEVANTAMIENTO DE VEDA N°2	CONSULTORÍA	OFCE-116-26032024 LEV VEDA	2024-03-26	REVISADO
130	ACTA PARCIAL 1	CONSULTORÍA	ACTA DE CONSULTORIA #1	2024-04-02	REVSADO
131	SOLICITUD AMPLIACIÓN 2	CONSULTORÍA	OFCE-116-18042024 SOLICITUD AMPLIACIÓN CONTRATO V4	2024-04-18	REVISADO
132	SOLICITUD REUNIÓN ESTRUCTURAL	CONSULTORÍA	OFCE-117-23042024 SOLICITUD REUNIÓN PAR ESTRUCTURAL	2024-04-23	ATENDIDO
133	ATENCIÓN OBSERVACIONES ACTA N°1 V2	CONSULTORÍA	OFCE-119-26042024 ACTA DE CONSULTORIA #1 V2	2024-04-30	REVISADO
134	SOLICITUD APLAZAMIENTO AUDIENCIA	CONSULTORÍA	SOLICITUD DE APLAZAMIENTO AUDIENCIA MUNICIPIO	2024-05-02	TRASLADADO
135	ATENCIÓN OBSERVACIONES ACTA N°1 V3	CONSULTORÍA	CORREO	2024-05-03	REVISADO
136	ATENCIÓN OBSERVACIONES ARQUITECTURA	CONSULTORÍA	OFDE-120-23042024 SUBSA ARQ V1	2024-05-03	REVISADO
137	ATENCIÓN OBSERVACIONES HVAC	CONSULTORÍA	OFDE-121-06052024 ENTREGA AIRE ACONDICIONADO V2	2024-05-06	REVISADO
138	PERSONAL VISITA FORESTAL	CONSULTORÍA	OFCE-122-06052024 PERSONAL VISITA FORESTAL	2024-05-06	ATENDIDO
139	AJUSTE CRONOGRAMA AMPLIAICÓN	CONSULTORÍA	ANEXO 1. CRONOGRAMA AMPLIACIÓN #2 V3	2024-05-07	REVISADO

140	SOLICITUD APLAZAMIENTO REUNIÓN CCTV	CONSULTORÍA	OFDE-123-07052024 CCTV	2024-05-07	RECIBIDO
141	SOLICITUD REUNIÓN PAR CCTV	CONSULTORÍA	OFDE-125-07052024 PAR CCTV	2024-05-07	RECIBIDO
142	SOLICITUD VISITA ELÉCTRICO	CONSULTORÍA	OFDE-124-07052024 SOLIC VISIT ELECT	2024-05-07	RECIBIDO
143	AJUSTE CRONOGRAMA	CONSULTORÍA	CORREO	2024-05-08	RECIBIDO
144	CAMBIO PROFESIONAL CCTV	CONSULTORÍA	OFCE-126-03052024 PROF CCTV	2024-05-09	REVISADO
145	ATENCIÓN OBSERVACIONES ARQUEOLOGÍA	CONSULTORÍA	OFDE-130-14052024 ENTREGA COMPONENTE ARQUEOLOGIA V2	2024-05-14	REVISADO
146	ATENCIÓN OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO DE VEDA	CONSULTORÍA	OFDE-130-14052024 ENTRG SUB VEDA	2024-05-14	REVISADO
147	SOLICITUD REUNIÓN PAR CCTV	CONSULTORÍA	OFDE-128-14052024 REUNION PARES CCTV	2024-05-14	RECIBIDO
148	SOLICITUD VISITA ELECTRICA	CONSULTORÍA	OFDE-129-14052024 VISITA APANTALLAM	2024-05-14	TRASLADADO
149	SOLICITUD VISITA FORESTAL	CONSULTORÍA	OFDE-127-14052024 INGRESO PERSONAL	2024-05-14	RECIBIDO
150	ARQUITECTURA FINAL	CONSULTORÍA	ENTREGA ARQUITECTURA FASE III FINAL	2024-05-16	APROBADO
151	SOLICITUD CUENTA SERVICIOS	CONSULTORÍA	OFCE-131-16052024 SOLICITUD CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS V2	2024-05-16	TRASLADADO
152	ATENCIÓN OBSERVACIONES DISEÑO ESTRUCTURAL	CONSULTORÍA	OFDE-132-17052024 ENTREGA DISEÑOS ESTRUCTURALES V3	2024-05-17	REVISADO
153	ACTA DE PAGO N°2	CONSULTORÍA	OFCE-133-20052024 ACTA DE CONSULTORIA #2	2024-05-20	REVISADO
154	ATENCIÓN OBSERVACIONES HVAC	CONSULTORÍA	OFDE-136-21052024 ENTREGA AIRE ACONDICIONADO V3	2024-05-21	REVISADO
155	SOLICITUD REUNIÓN VEDA	CONSULTORÍA	OFCE-135-21052024 SOLICITUD REUNIÓN PAR VEDA	2024-05-21	RECIBIDO

- **DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL CONSULTOR**

N.º	Descripción y/o concepto	Área responsable	Código del documento del producto	Versión	Fecha enviada	Estado
1	REVISIÓN PROFESIONALES V1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-01-REVISIÓN PROFESIONALES V1	V1	2023-12-01	ENVIADO
2	REVISIÓN CRONOGRAMA V1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-02-REVISIÓN CRONOGRAMA V1	V1	2023-12-01	ENVIADO
3	SOLICITUD PLAN DE EXPLORACIÓNGEOTECNIA	GEOTECNIA	SODI-070-23-03-SOLIC PLAN EXPL GEOT	V1	2023-12-06	ENVIADO
4	ACLARACIÓN TOPOGRAFÍA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-04-ACLARACIÓN TOPOGRAFÍA	V1	2023-12-06	ENVIADO
5	REITERACIÓN SOLICITUD ATENCIÓN A OBSERVACIONES PROFESIONALES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-05-REIT SOLIC AT OBS PROFESIONALES	V1	2023-12-06	ENVIADO
6	SOLICITUD REMISIÓN OBLIGAGCIONES SST	COORDINACIÓN	SODI-070-23-06-SOLIC OBLIGACIONES SST	V1	2023-12-06	ENVIADO
7	SOLICITUD REMISIÓN PÓLIZAS ACT	COORDINACIÓN	SODI-070-23-07-SOLIC PÓLIZAS ACT	V1	2023-12-06	ENVIADO
8	REVISIÓN PROFESIONALES V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-08-REVISIÓN PROFESIONALES V2	V2	2023-12-07	ENVIADO
9	REVISIÓN CRONOGRAMA V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-09-REVISIÓN CRONOGRAMA V2	V2	2023-12-07	ENVIADO

10	APROBACIÓN AMPLIACIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-10-APROB AMPLIACIÓN N°1	V1	2023-12-11	ENVIADO
11	REVISIÓN PROFESIONALES V3	COORDINACIÓN	SODI-070-23-11-REVISIÓN PROFESIONALES V3	V3	2023-12-11	ENVIADO
12	APROBACIÓN CRONOGRAMA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-11-APROB CRONOGRAMA	V1	2023-12-11	ENVIADO
13	APROBACIÓN PROFESIONALES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-13-APROBACIÓN PROFESIONALES	V1	2023-12-13	ENVIADO
14	TRASLADO OBSERVACIONES SUPERVISIÓN AL CRONOGRAMA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-14-TRASLADO OBS SUP CRONOGRAMA	V1	2023-12-13	ENVIADO
15	SOLICITUD CRONOGRAMA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-15-SOLIC CRONOGRAMA	V1	2023-12-18	ENVIADO
16	SOLICITUD PLAN DE EXPLORACIÓN	GEOTECNIA	SODI-070-23-16-SOLIC PLAN DE EXPL AJUS	V1	2023-12-18	ENVIADO
17	SOLICITUD ATENCIÓN A OBSERVACIONES CRONOGRAMA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-17-SOLIC AT OBS CRONOGRAMA	V2	2023-12-19	ENVIADO
18	APROBACIÓN AMPLIACIÓN N°1 V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-18-APROB AMPLIACIÓN N°1 V2	V2	2023-12-19	ENVIADO
19	APROBACIÓN CRONOGRAMA V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-19-APROB CRONOGRAMA V2	V2	2023-12-19	ENVIADO
20	REITERACIÓN REMISIÓN OBLIGACIONES SST	COORDINACIÓN	SODI-070-23-20-REIT SOLIC OBLIGACIONES SST	V2	2023-12-20	ENVIADO
21	REVISIÓN N°1 DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	SODI-070-23-21-REV DIAGNÓSTICO ELE V1	V1	2023-12-20	ENVIADO
22	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-22-SEG CRONOGRAMA	V1	2023-12-29	ENVIADO
23	REVISIÓN N°1 DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO	ARQUITECTURA	SODI-070-23-23-REV DIAGNÓSTICO ARQ V1	V1	2023-12-29	ENVIADO
24	SOLICITUD PÓLIZAS ACTUALIZADAS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-24-SOLIC PÓLIZAS ACT	V1	2023-12-29	ENVIADO
25	SOLICITUD INFORME MENSUAL 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-25-SOLIC INFORME MENSUAL	V1	2023-12-29	ENVIADO
26	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-26-SEG CRONOGRAMA	V2	2024-01-03	ENVIADO
27	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 3	COORDINACIÓN	SODI-070-23-27-SEG CRONOGRAMA	V3	2024-01-05	ENVIADO
28	VOBO DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	HIDROSANITARIO	SODI-070-23-28-VOBO DIAGNÓSTICO HIDRO	V1	2024-01-05	ENVIADO
29	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 4	COORDINACIÓN	SODI-070-23-29-SEG CRONOGRAMA	V4	2024-01-09	ENVIADO
30	REVISIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA DE ACCESO	DISEÑO VIAL	SODI-070-23-30-REV DGV ACCESO	V1	2024-01-09	ENVIADO
31	RESPUESTA SOLICITUD INCLINÓMETRO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-31-RTA SOLIC INCLINÓMETRO	V1	2024-01-09	ENVIADO
32	RESPUESTA OFICIO OFCE-17-09012024	COORDINACIÓN	SODI-070-23-32-RTA OFICIO OFCE-17-09012024	V1	2024-01-10	ENVIADO
33	REVISIÓN INFORME DE SUELOS	GEOTECNIA	SODI-070-23-33-REV INF SUELOS	V1	2024-01-12	ENVIADO
34	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 5	COORDINACIÓN	SODI-070-23-34-SEG CRONOGRAMA	V5	2024-01-12	ENVIADO
35	RESPUESTA OFICIO OFCE-18-11012024	COORDINACIÓN	SODI-070-23-35-RTA OFICIO OFCE-18-11012024	V1	2024-01-12	ENVIADO
36	SOLICITUD ASISTENCIA ARQUITECTO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-36-SOLIC ASISTENCIA ARQUITECTO	V1	2024-01-12	ENVIADO
37	TRASLADO INFORMACIÓN PARQUEADEROS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-37-TRASLADO INFO PARQUEADEROS	V1	2024-01-12	ENVIADO

38	RESPUESTA SOLICITUD ESTRUCTURA PREVIA	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-38-RESPUESTA SOLIC ESTRUC PREVIA	V1	2024-01-12	ENVIADO
39	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-39-OBS INFORME MENSUAL 1	V1	2024-01-12	ENVIADO
40	TRASLADO INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA PISO 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-40-TRASL INFO ARQ PISO 1	V1	2024-01-16	ENVIADO
41	LLAMADO DE ATENCIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-41-LLAMADO ATENCIÓN	V1	2024-01-16	ENVIADO
42	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 6	COORDINACIÓN	SODI-070-23-42-SEG CRONOGRAMA	V6	2024-01-16	ENVIADO
43	REVISIÓN N°2 DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO	ARQUITECTURA	SODI-070-23-43-REV DIAGNÓSTICO ARQ V2	V2	2024-01-19	ENVIADO
44	REVISIÓN N°1 REDES DE GAS	HIDROSANITARIO	SODI-070-23-44-REV 1 REDES DE GAS	V1	2024-01-19	ENVIADO
45	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 7	COORDINACIÓN	SODI-070-23-45-SEG CRONOGRAMA	V7	2024-01-19	ENVIADO
46	REVISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-46-REV PLAN CONTING	V1	2024-01-24	ENVIADO
47	APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-47-APROB REPROGRAMACIÓN	V1	2024-01-25	ENVIADO
48	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 8	COORDINACIÓN	SODI-070-23-48-SEG CRONOGRAMA	V8	2024-01-26	ENVIADO
49	REVISIÓN N°2 INFORME DE SUELOS	GEOTECNIA	SODI-070-23-49-REV N°2 INF SUELOS	V2	2024-01-29	ENVIADO
50	VISTO BUENO PARA RADICAR RED DE GAS A EPM	RED DE GAS	SODI-070-23-50-VOBO RAD RED GAS	V1	2024-01-30	ENVIADO
51	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 9	COORDINACIÓN	SODI-070-23-51-SEG CRONOGRAMA	V9	2024-01-30	ENVIADO
52	REVISIÓN N°3 DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO	ARQUITECTURA	SODI-070-23-52-REV DIAGNÓSTICO ARQ V3	V3	2024-01-30	ENVIADO
53	INFORMACIÓN PERSONAL	COORDINACIÓN	SODI-070-23-53-INFO PERSONAL	V1	2024-02-01	ENVIADO
54	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-54-OBS INFORME MENSUAL 2	V1	2024-02-01	ENVIADO
55	RESPUESTA SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL	COORDINACIÓN	SODI-070-23-55-RTA OFICIO OFDE-33-31012024	V1	2024-02-01	ENVIADO
56	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 10	COORDINACIÓN	SODI-070-23-56-SEG CRONOGRAMA	V10	2024-02-02	ENVIADO
57	COMPLEMENTO REVISIÓN N°2 INFORME SUELOS	GEOTECNIA	SODI-070-23-57-COMPL REV N°2 INF SUELOS	V2	2024-02-02	ENVIADO
58	TRASLADO INFORMACIÓN FICHAS TÉCNICAS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-58-TRASL FICHAS TEC	V1	2024-02-06	ENVIADO
59	RESPUESTA CAMBIOS DE PROFESIONALES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-59-RTA CAMBIO PROF	V2	2024-02-06	ENVIADO
60	REVISIÓN N°2 DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTO DE ACCESO	VÍAS	SODI-070-23-60-REV N°2 DGV ACCESO	V2	2024-02-08	ENVIADO
61	APROBACIÓN DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO	ARQUITECTURA	SODI-070-23-61-APROB DIAGNÓSTICO ARQ	V1	2024-02-09	ENVIADO
62	RESPUESTA CAMBIO PROFESIONAL ELÉCTRICO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-62-RTA CAMBIO PROF ELE	V3	2024-02-09	ENVIADO
63	APROBACIÓN DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	SODI-070-23-63-APR DIAG ELECTRICO	V1	2024-02-09	ENVIADO
64	OBSRVACIONES N°2 INFORME MENSUAL 2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-64-OBS INFORME MENSUAL 2 V2	V2	2024-02-09	ENVIADO
65	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 11	COORDINACIÓN	SODI-070-23-65-SEG CRONOGRAMA	V11	2024-02-09	ENVIADO

66	REVISIÓN FAUNA N°1	BIOLOGÍA	SODI-070-23-66-REVISIÓN N°1 FAUNA	V1	2024-02-14	ENVIADO
67	RESPUESTA REUNIÓN ARQUITECTURA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-67-RTA OFICIO OFCE52	V1	2024-02-16	ENVIADO
68	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 12	COORDINACIÓN	SODI-070-23-68-SEG CRONOGRAMA	V12	2024-02-16	ENVIADO
69	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 13	COORDINACIÓN	SODI-070-23-69-SEG CRONOGRAMA	V13	2024-02-21	ENVIADO
70	RESPUESTA OFICIO 59	COORDINACIÓN	SODI-070-23-70-RTA OFICIO OFCE59	V1	2024-02-27	ENVIADO
71	TRASLADO LLAMADO ATENCIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-71-TRASL LLAMADO AT	V1	2024-02-27	ENVIADO
72	SOLICITUD ENTREGA FORESTAL	FORESTAL	SODI-070-23-72-SOLIC ENTREGA FOREST	V1	2024-02-27	ENVIADO
73	REVISIÓN SEGURIDAD HUMANA	SEGURIDAD HUMANA	SODI-070-23-73-REV N°1 SEG HUMANA	V1	2024-02-27	ENVIADO
74	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 14	COORDINACIÓN	SODI-070-23-74-SEG CRONOGRAMA	V14	2024-02-27	ENVIADO
75	ALCANCE OFICIO 74	COORDINACIÓN	SODI-070-23-75-SEG CRONOGRAMA	V1	2024-02-27	ENVIADO
76	APROBACIÓN INFORME FAUNA	FAUNA	SODI-070-23-76-VOBO FAUNA	V1	2024-02-27	ENVIADO
77	VISITA DON BOSCO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-77-VISITA DON BOSCO	V1	2024-02-28	ENVIADO
78	REVISIÓN PAVIMENTOS N°1	PAVIMENTOS	SODI-070-23-78-REV N°1 INF PAV URB	V1	2024-02-29	ENVIADO
79	RESPUESTA INGRESO ARQUEOLOGÍA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-79-RTA OFCE-71-29022024	V1	2024-02-29	ENVIADO
80	RESPUESTA SOLICITUD REUNIONES PARES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-80-RTA OFCE-69-28022024	V1	2024-02-29	ENVIADO
81	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 3	COORDINACIÓN	SODI-070-23-81-OBS INFORME MENSUAL 3	V1	2024-03-04	ENVIADO
82	REVISIÓN N°1 DISEÑOS HIDROSANITARIOS	HIDROSANITARIO	SODI-070-23-82-REV N°1 HIDRO	V1	2024-03-04	ENVIADO
83	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 15	COORDINACIÓN	SODI-070-23-83-SEG CRONOGRAMA	V15	2024-03-05	ENVIADO
84	TRASLADO RESPUESTA CORANTIOQUIA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-84-TRASL RTA CORANT	V1	2024-03-07	ENVIADO
85	LLAMADO DE ATENCIÓN ASISTENCIA PROFESIONAL	COORDINACIÓN	SODI-070-23-85-LLAMADO AT ASIST PROF	V2	2024-03-07	ENVIADO
86	SOLICITUD COORDINACIÓN DE DISEÑOS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-86-SOLIC COORD DISEÑOS	V1	2024-03-07	ENVIADO
87	VISTO BUENO PARA RADICACIÓN OCUPACIÓN	HIDROLOGÍA	SODI-070-23-87-VOBO PARA RADIC OC CAUCE	V1	2024-03-11	ENVIADO
88	RECOMENDACIÓN FORESTAL	FORESTAL	SODI-070-23-88-RECOM FORESTAL	V1	2024-03-11	ENVIADO
89	RESPUESTA COMPENSACIÓN ÁRBOLES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-89-RTA OFCE-54-15022024	V1	2024-03-11	ENVIADO
90	TRASLADO SERVICIOS PÚBLICOS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-90-TRASL SERV PÚBLICOS	V1	2024-03-11	ENVIADO
91	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 16	COORDINACIÓN	SODI-070-23-91-SEG CRONOGRAMA	V16	2024-03-12	ENVIADO
92	REVISIÓN DETECCIÓN INCENDIOS V1	DETECCIÓN	SODI-070-23-92-REV DETECCIÓN V1	V1	2024-03-13	ENVIADO
93	RESPUESTA RADICADO OCUPACIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-93-RTA RADICADO OCUPACIÓN	V1	2024-03-13	ENVIADO
94	RECEPCIÓN DISEÑOS HIDROSANITARIOS	HIDROSANITARIO	SODI-070-23-94-RECEPCIÓN DISEÑOS HIDRO	V1	2024-03-13	ENVIADO
95	VISTO BUENO DOCUMENTO DE	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-95-VOBO DOC VERIFICACIÓN DIS EST	V1	2024-03-13	ENVIADO

	VERIFICACIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES					
96	REVISIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-96-REV DISEÑOS ESTRUCTURALES	V1	2024-03-13	ENVIADO
97	REVISIÓN N°2 DISEÑOS HIDROSANITARIOS	HIDROSANITARIO	SODI-070-23-97-REV N°2 HIDRO	V2	2024-03-13	ENVIADO
98	REVISIÓN DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS V1	ARQUITECTURA	SODI-070-23-98-REV DISEÑOS ARQ V1	V1	2024-03-13	ENVIADO
99	REVISIÓN N°3 DISEÑO DE VÍA Y PAVIMENTOS	VÍAS	SODI-070-23-99-REV N°3 DGV ACCESO	V3	2024-03-13	ENVIADO
100	REVISIÓN N°1 FORESTAL	FORESTAL	SODI-070-23-100-REV N°1 FORESTAL	V1	2024-03-13	ENVIADO
101	REMISIÓN INFORME DE IMPOSICIÓN DE MULTAS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-101-REM INF IMP MULTAS	V1	2024-03-13	ENVIADO
102	REVISIÓN N°1 ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	SODI-070-23-21-REV ELÉCTRICO V1	V1	2024-03-14	ENVIADO
103	APROBACIÓN CAMBIO BIÓLOGO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-103-APR CAMBIO PROF BIOLOGO	V1	2024-03-15	ENVIADO
104	APROBACIÓN CAMBIO FORESTAL	COORDINACIÓN	SODI-070-23-104-APR CAMBIO PROF FORESTAL	V1	2024-03-15	ENVIADO
105	REVISIÓN CAMBIO PRESUPUESTADOR	COORDINACIÓN	SODI-070-23-105-REV CAMBIO PROF PPTO	V1	2024-03-15	ENVIADO
106	APROBACIÓN CAMBIO PRESUPUESTADOR	COORDINACIÓN	SODI-070-23-106-APR CAMBIO PROF PPTO	V1	2024-03-15	ENVIADO
107	VISTO BUENO DISEÑO DE VÍA Y PAVIMENTO	VÍAS	SODI-070-23-107-VOBO DGV Y PAV ACCESO	V1	2024-03-15	ENVIADO
108	RESPUESTA APUS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-108-RTA OFDE-102-15032024	V1	2024-03-18	ENVIADO
109	RESPUESTA SOLICITUD PLAZO RESPUESTA INCUMPLIMIENTO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-109-RTA OFCE-97-15032024	V1	2024-03-18	ENVIADO
110	INFORMACIÓN SUSPENSIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-110-INFORM SUSPENSIÓN N°1	V1	2024-03-18	ENVIADO
111	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 17	COORDINACIÓN	SODI-070-23-111-SEG CRONOGRAMA	V17	2024-03-19	ENVIADO
112	REVISIÓN N°1 LEVANTAMIENTO DE VEDA	FORESTAL	SODI-070-23-112-REV N°1 VEDA	V1	2024-03-20	ENVIADO
113	REVISIÓN N°2 FORESTAL	FORESTAL	SODI-070-23-113-REV N°2 FORESTAL	V2	2024-03-20	ENVIADO
114	REVISIÓN N°2 DETECCIÓN DE INCENDIOS	DETECCIÓN	SODI-070-23-114-REV DETECCIÓN V2	V2	2024-03-21	ENVIADO
115	REVISIÓN N°1 CCTV	CCTV	SODI-070-23-115-REV N°1 CCTV	V1	2024-03-21	ENVIADO
116	REVISIÓN N°2 SEGURIDAD HUMANA	SEGURIDAD HUMANA	SODI-070-23-116-REV N°2 SEG HUMANA	V2	2024-03-21	ENVIADO
117	REVISIÓN HVAC N°1	AIRE ACONDICIONADO	SODI-070-23-117-REV N°1 HVAC	V1	2024-04-22	ENVIADO
118	REVISIÓN HIDROSANITARIO Y RCI V3	HIDROSANIATRIO	SODI-070-23-118-REV N°3 HIDRO-RCI	V3	2024-04-22	ENVIADO
119	REVISIÓN ARQUEOLOGÍA N°1	ARQUEOLOGÍA	SODI-070-23-119-REV N°1 ARQUEOLOGÍA	V1	2024-04-22	ENVIADO
120	REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL N°2	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-120-REV 2 DISEÑOS ESTRUCTURALES	V2	2024-04-22	ENVIADO
121	VISTO BUENO INFORME DE SUELOS	GEOTECNIA	SODI-070-23-121-VOBO INF SUELOS	V1	2024-04-22	ENVIADO
122	REVISIÓN VEDA N°2	VEDA	SODI-070-23-122-REV N°2 VEDA	V2	2024-04-22	ENVIADO
123	ALCANCE REVISIÓN ESTRUCTURAL 2	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-123-ALC REV 2 DISEÑOS ESTR	V2	2024-04-25	ENVIADO
124	REVISIÓN ACTA PARCIAL 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-124-REV ACTA PARCIAL 1	V1	2024-04-26	ENVIADO

125	REVISIÓN PÓIZAS REANUDACIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-125-REV PÓLIZAS REANUD	V1	2024-04-26	ENVIADO
126	SOLICITUD REUNIÓN ARQUITECTURA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-126-SOLIC REU ARQ	V1	2024-04-29	ENVIADO
127	REVISIÓN PROFESIONAL CCTV	COORDINACIÓN	SODI-070-23-128-REV CAMBIO PROFCCTV	V1	2024-05-11	ENVIADO
128	VISTO BUENO ARQUITECTURA	ARQUITECTURA	SODI-070-23-129-VOBO DIS ARQ	V1	2024-05-15	ENVIADO
129	REVISIÓN N°2 HVAC	AIRE ACONDICIONADO	SODI-070-23-130-REV N°2 HVAC	V2	2024-05-17	ENVIADO
130	REVISIÓN N°3 VEDA	VEDA	SODI-070-23-131-REV N°3 VEDA	V3	2024-05-17	ENVIADO
131	RESPUESTA CUENTA DE SERVICIOS	COORDINACIÓN	CORREO	V1	2024-05-17	ENVIADO
132	VISTO BUENO ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	SODI-070-23-132-VOBO ARQUEOLOGÍA	V1	2024-05-20	ENVIADO
133	REVISIÓN N°3 DISEÑO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAL	SODI-070-23-133-REV 3 DISEÑOS ESTRUCTURALES	V3	2024-05-21	ENVIADO

- **DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.**

N.º	Descripción	Área responsable	Código del documento	Fecha recibido	Estado
1	INFORMACIÓN INICIAL	SUPERVISIÓN	20231124 Insumos Aures	2023-11-24	RECIBIDO
2	SOLICITUD INGRESO VISITA	SUPERVISIÓN	CORREO	2023-11-30	RECIBIDO
3	OBSERVACIONES PROFESIONALES	SUPERVISIÓN	202331036790	2023-12-12	RECIBIDO
4	OBSERVACIONES CRONOGRAMA	SUPERVISIÓN	CORREO	2023-12-13	RECIBIDO
5	FORMATO INFORMES INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	PRIMER INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 4600099788-23	2024-01-04	RECIBIDO
6	SOLICITUD REUNIÓN ARQUITECTOS	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-01-11	RECIBIDO
7	INFORMACIÓN PARQUEADEROS	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-01-12	RECIBIDO
8	SOLICITUD ASISTENCIA ARQUITECTOS	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-01-12	RECIBIDO
9	PLANO ARQUITECTÓNICO PISO 1	SUPERVISIÓN	20240115-SODI-000-22-AURES-ARQ_V2	2024-01-15	RECIBIDO
10	REVISIÓN INCUMPLIMIENTO	SUPERVISIÓN	202430013323 - 20230118 SOLC SODINSA	2024-01-18	RECIBIDO
11	ACLARACIÓN PORCENTAJES DE AVANCE	SUPERVISIÓN	202430021993 - 20240126 cons sodinsa	2024-01-26	RECIBIDO
12	OBSERVACIONES INFORME DE INCUMPLIMIENTO	SUPERVISIÓN	SODI-070-23-12-INICIO PRESUNT INCUMP_ obs jul	2024-01-29	RECIBIDO
13	INFORMACIÓN PEROSNAL	SUPERVISIÓN	Correo	2024-01-30	RECIBIDO
14	INFORMACIÓN COMIDAS	SUPERVISIÓN	Ficha-Tecnica	2024-02-05	RECIBIDO
15	LAMADO ATENCIÓN CONSULTOR PROFESIONALES	SUPERVISIÓN	202430065564 RESPUESTA	2024-02-26	RECIBIDO
16	SOLICITUD REUNIÓN DON	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-02-28	RECIBIDO

	BOSCO				
17	DOCUMENTOS PARA SUSPENSIÓN	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-01	RECIBIDO
18	DIRECCIÓN REUNIÓN DON BOSCO	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-05	RECIBIDO
19	OBSERVACIONES REUNIONES	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-07	RECIBIDO
20	RESPUESTA CORANTIOQUIA	SUPERVISIÓN	202310147713 ANEXO	2024-03-07	RECIBIDO
21	RESPUESTA SOLICITUD COMPENSACIÓN ÁRBOLES	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-07	RECIBIDO
22	FORMATO SANCIONATORIO	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-08	RECIBIDO
23	SERVICIOS PÚBLICOS AURES	SUPERVISIÓN	SERVICIOS PUBLICOS AURES	2024-03-11	RECIBIDO
24	GUÍA SANCIONATORIO	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-13	RECIBIDO
25	RESPUESTA RECOMENDACIÓN AMPLIACIÓN	SUPERVISIÓN	20240312 RTA INTERVENTORIA (002)	2024-03-16	RECIBIDO
26	OBSERVACIONES DOCUMENTO SUSPENSIÓN N°1	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-03-20	RECIBIDO
27	SOLICITUD MATRIZ CONTRATO	SUPERVISIÓN	20240321 OFICIO MATRIZ CONTRATO	2024-03-22	RECIBIDO
28	OBSERVACIONES INFORME ESTADO CONTRATO DE CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN	OBSERVACIONES INFORME DE ESTADO 4600099821 DE 2023	2024-04-18	RECIBIDO
29	OBSERVACIONES AMPLIACIÓN N°2	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-04-25	RECIBIDO
30	CITACIÓN AUDIENCIA	SUPERVISIÓN	170010221953, 170010221966, 170010221977, 170010221984, 170010222022, 202430175270	2024-04-26	RECIBIDO
31	REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA	SUPERVISIÓN	202430180582	2024-04-30	RECIBIDO
32	REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-04-30	RECIBIDO
33	REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA V2	SUPERVISIÓN	202430189127	2024-05-08	RECIBIDO
34	GRABACIONES AUDIENCIA	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-05-10	RECIBIDO
35	RESPUESTA CUENTA SERVICIOS	SUPERVISIÓN	CORREO	2024-05-17	RECIBIDO
36	PROCEDENCIA PRUEBAS	SUPERVISIÓN	202430213756	2024-05-20	RECIBIDO

- **DOCUMENTACIÓN ENVIADA A LA ENTIDAD CONTRATANTE.**

N.º	Descripción y/o concepto	Área responsable	Código del documento del producto	Versión	Fecha enviado	Estado
1	PROFESIONALES INTERVENTORÍA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-01-Hojas de Vida Equipo de Trabajo	V1	2023-11-28	ENVIADO
2	ATENCIÓN OBSERVACIONES PROFESIONALES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-02-AT OBS HOJAS DE VIDA	V2	2023-12-11	ENVIADO
3	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-03-SOLIC AMPLIACIÓN N°1	V1	2023-12-11	ENVIADO

4	INFORME TÉCNICO 1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-04-INFORME TÉCNICO SOLICITADO	V1	2023-12-11	ENVIADO
5	PARAFISCALES	COORDINACIÓN	SODI-070-23-PAZ Y SALVO	V1	2023-12-15	ENVIADO
6	ATENCIÓN A OBSERVACIONES PROFESIONALES V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-05-AT OBS HOJAS DE VIDA	V2	2023-12-18	ENVIADO
7	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°1 V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-06-SOLIC AMPLIACIÓN N°1 V2	V2	2023-12-19	ENVIADO
8	INFORME TÉCNICO N°1 V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-07-INFORME TÉCNICO AJUSTADO	V2	2023-12-19	ENVIADO
9	DOCUMENTACIÓN AMPLIACIÓN	COORDINACIÓN	20231221_SOLC CIP 99821 VF	V1	2023-12-22	ENVIADO
10	TRASLADO SOLICITUD INGRESO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-08-TRASL SOLIC INGR INV FOREST	V1	2024-01-04	ENVIADO
11	PÓLIZAS AMPLIACIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-09-INF PÓLIZAS	V1	2024-01-05	ENVIADO
12	INFORME MENSUAL N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-10-INFORME MENSUAL N°1	V1	2024-01-10	ENVIADO
13	RESPUESTA SOLICITUD 202430021993	COORDINACIÓN	SODI-070-23-11-RTA SOLIC 202430021993	V1	2024-01-26	ENVIADO
14	INFORME INCUMPLIMIENTO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-12-INICIO PRESUNT INCUMP	V1	2024-01-26	ENVIADO
15	INFORME MENSUAL N°2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-13-INFORME MENSUAL N°2	V1	2024-01-30	ENVIADO
16	SOLICITUD INFORMACIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-14-SOLIC INFO	V1	2024-01-30	ENVIADO
14	TRASLADO INFORMACIÓN ARQUITECTURA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-15-TRASL INFO ARQ	V1	2024-02-12	ENVIADO
18	TRASLADO REPOSICIÓN ARBÓREA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-16-TRASL SOLIC REP ARB	V1	2024-02-16	ENVIADO
19	TRASLADO MODELO ESCALERA DE EMERGENCIA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-17-TRASL MOD ESC EMERG	V1	2024-02-27	ENVIADO
20	TRASLADO LOTES PROPUESTA REPOSICIÓN ARBÓREA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-18-TRASL PROP REP ARB	V1	2024-02-27	ENVIADO
21	TRASLADO APROBACIÓN ICANH Y SOLICITUD INGRESO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-19-TRASL APR ICANH Y SOL INGR	V1	2024-02-29	ENVIADO
22	SOLICITUD REUNIÓN CCTV	COORDINACIÓN	SODI-070-23-20-SOLIC REU REV PLANT CCTV	V1	2024-03-01	ENVIADO
23	INFORME MENSUAL N°3	COORDINACIÓN	SODI-070-23-21-INFORME MENSUAL N°3	V1	2024-03-01	ENVIADO
24	TRASLADO PLANO ELÉCTRICO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-22-TRASL PL ELÉCTRICO	V1	2024-03-06	ENVIADO
25	INFORME N°2 INCUMPLIMIENTO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-22-INFORME 2 IMP MULT	V1	2024-03-06	ENVIADO
26	TRASLADO SOLICITUD RESPOSICIÓN ARBÓREA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-TRASL SOLIC REP ARBOREA	V1	2024-03-07	ENVIADO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

27	INFORME N°2 INCUMPLIMIENTO V2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-25-INFORME 2 IMP MULT V2	V2	2024-03-11	ENVIADO
28	RECOMENDACIÓN PROCEDER	COORDINACIÓN	SODI-070-23-26-RECOM PROC CONTRAT	V1	2024-03-11	ENVIADO
29	TRASLADO SOLICITUD GAS	COORDINACIÓN	SODI-070-27-TRASL SOLIC GAS	V1	2024-03-11	ENVIADO
30	TRASLADO SOLICITUD REPOSICIÓN ARBÓREA	COORDINACIÓN	SODI-070-28-TRASL SOLIC REP ARBOREA V2	V1	2024-03-13	ENVIADO
31	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-29-SOLIC AMPLIACIÓN N°2 V1	V1	2024-03-15	ENVIADO
32	RESPUESTA RECOMENDACIÓN SUSPENSIÓN	COORDINACIÓN	SODI-070-23-30-RTA RAD N°202430103432	V1	2024-03-18	ENVIADO
33	SOLICITUD SUSPENSIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-31-SOLIC SUSPENSIÓN N°1	V1	2024-03-18	ENVIADO
34	DOCUMENTOS SUSPENSIÓN N°1	COORDINACIÓN	CORREO	V1	2024-03-20	ENVIADO
35	INFORME N°2 INCUMPLIMIENTO V3	COORDINACIÓN	SODI-070-23-32-INFORME 2 IMP MULT V3	V3	2024-03-21	ENVIADO
37	AVANCE Y MATRIZ SOLICITADA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-33-AVANCE Y MATRIZ SOLIC	V1	2024-04-01	ENVIADO
38	INFORME MENSUAL N°4	COORDINACIÓN	SODI-070-23-34-INFORME MENSUAL N°4	V1	2024-04-04	ENVIADO
39	RECOMENDACIÓN CONTRATO	COORDINACIÓN	SODI-070-23-35-RECOM PROC CONTRAT	V1	2024-04-17	ENVIADO
40	SOLICITUD REANUDACIÓN N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-36-SOLIC REANUDACIÓN N°1	V1	2024-04-18	ENVIADO
41	RESPUESTA OFICIO OBSERVACIONES ESTADO CONTRATO CONSULTORÍA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-37-RTA OFICIO 202430156904	V1	2024-04-18	ENVIADO
42	DOCUMENTOS SOLICITUD REANUDACIÓN N°1	COORDINACIÓN	CORREO	V1	2024-04-18	ENVIADO
43	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°2	COORDINACIÓN	SODI-070-23-38-SOLIC AMPLIACIÓN N°2	V1	2024-04-22	ENVIADO
44	MATRIZ RIESGOS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-39-MAT RIESGOS	V1	2024-04-25	ENVIADO
45	ATENCIÓN OBSERVACIONES SOLICITUD AMPLIACIÓN N°2	COORDINACIÓN	CORREO	V1	2024-04-25	ENVIADO
46	ATENCIÓN A OBSERVACIONES SOLICITUD AMPLIAICÓN N°2 V2	COORDINACIÓN	CORREO	V2	2024-04-25	ENVIADO
47	SOLICITUD REUNIÓN HIDROSANIATRIA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-40-SOLIC REU HIDRO	V1	2024-04-26	ENVIADO
48	DOCUMENTOS AMPLIACIÓN N°2 V3	COORDINACIÓN	2. 20240422_SOLC CIP 99821 VF	V3	2024-04-29	ENVIADO
49	APROBACIÓN ACTA N°1 CONSULTORÍA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-49-APR ACTA 1 CONSULT	V1	2024-05-03	ENVIADO
50	REMISIÍN ACTA DE INTERVENTORÍA N°1	COORDINACIÓN	SODI-070-23-42-ACTA 1 INTER	V1	2024-05-03	ENVIADO

51	RSPUESTA SOLICITUD AUDIENCIA	COORDINACIÓN	SODI-070-23-43-RTA SOLIC AUDIENCIA	V1	2024-05-16	ENVIADO
52	SOLICITUD CUENTA SERVICIOS	COORDINACIÓN	CORREO	V1	2024-05-16	ENVIADO
53	SOLICITUD PAGOS	COORDINACIÓN	SODI-070-23-44-SOLIC PAGOS	V1	2024-05-21	ENVIADO

1.1.3 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES.

1.1.3.1 DISEÑO DE VÍAS.

1.1.3.1.1 GEOTECNIA.

Mediante oficio con radicado “SODI-070-23-121-VOBO INF SUELOS”, la presente interventoría el día 22 de abril del 2024 remite visto bueno al informe de suelos del proyecto, por lo tanto, se da por finalizado este ítem, al finalizar todos los componentes se generarán las entregas físicas a la entidad.

1.1.3.1.2 DISEÑO VIAL

Fue revisada la versión N°4 del diseño de vía y de pavimentos y el día 15 de marzo de 2024, se dio visto bueno por parte de la interventoría mediante oficio “SODI-070-23-107-VOBO DGV Y PAV ACCESO” para radicación del mismo ante el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), por lo tanto, el día 15 de marzo, el consultor radica de manera digital el diseño de vía ante planeación mediante radicado **N°202410100645.**

El día 26 de abril del 2024, Planeación remite respuesta mediante radicado **N°202430173460** a los diseños radicados, enviando observaciones que deben ser atendidas y radicadas nuevamente, sin embargo, a la fecha no se ha recibido la atención a observaciones por parte de la consultoría.

1.1.3.2 ARQUITECTURA.

El día 02 de mayo del 2024, se llevó a cabo reunión con el equipo de interventoría, supervisión y consultoría, en la cual se generaron recomendaciones por parte del experto de seguridad de la entidad para ser tenidas en cuenta en la entrega final de la arquitectura, esta fue presentada el día 15 de mayo del 2024 por parte de la consultoría, la cual fue revisada por la interventoría y finalmente se verifica que se atienden las observaciones, por lo tanto, mediante oficio “SODI-070-23-129-VOBO DIS ARQ” se remite el visto bueno a la información presentada, sin embargo, se indica que esta será recibida una vez sea revisada y avalada por la entidad contratante.

1.1.3.3 DISEÑOS ELÉCTRICOS.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el consultor no presentó avances con respecto al componente de diseños eléctricos.

1.1.3.4 DISEÑOS HIDROSANITARIOS, RCI Y REDES DE GAS.

La interventoría remite revisión a la versión N°3 de los diseños hidrosanitarios mediante oficio “SODI-070-23-118-REV N°3 HIDRO-RCI”, así mismo el día 08 de mayo del 2024, se realiza reunión de pares con compañía de la entidad contratante, dado que a la fecha en los diseños se presentan diferencias técnicas entre el diseñador y el revisor de interventoría, para lo cual se solicita criterio de un tercero frente al proceder, por lo anterior, se realiza dicha reunión y como conclusión el consultor menciona que realizará la atención a las observaciones realizadas por interventoría y remitirá de nuevo los diseños, sin embargo, a la fecha no han sido entregados.

Frente a los diseños RCI mediate oficio “SODI-070-23-118-REV N°3 HIDRO-RCI” se remite la revisión existiendo aún unos puntos a atender por parte de la consultoría del proyecto, sin embargo, a la fecha no ha sido realizada la entrega final de este componente.

El consultor manifiesta que el día 23 de febrero de 2024 se realizaron observaciones por parte de EPM ante los diseños de redes de gas ya radicados, entre ellas se solicitaba los servicios públicos del predio, lo cual fue solicitado por el consultor el día 11 de marzo de 2024 y el mismo día se remitió la información solicitada.
Finalmente, sólo hasta el día 19 de marzo de 2024, el consultor remite el radicado de la atención a las observaciones el cual es el **N°20240130029078.**

A la fecha no se hemos sido informados de la respuesta de EPM

1.1.3.5 ARQUEOLOGÍA

El día 20 de mayo del 2024, se remitió mediante oficio con radicado interno “SODI-070-23-132-VOBO ARQUEOLOGÍA” el visto bueno al componente arqueológico del proyecto, para que se continúe con el proceso de radicación ante el ICANH, así mismo se indica que el componente será aprobado una vez se tenga el aval por parte de la entidad pertinente.

1.1.3.6 COMPONENTE DE FAUNA, FORESTAL, VEDA Y OCUPACIÓN DE CAUCE.

Se remite la entrega N°2 del componente de fauna por parte del consultor, lo cual fue revisado y se remite el visto bueno al informe de manejo de fauna por parte de la interventoría mediante oficio “SODI-070-23-76-VOBO FAUNA” el día 27 de febrero de 2024.

Se realiza la revisión del componente forestal por parte de interventoría mediante oficio “SODI-070-23-113-REV N°2 FORESTAL”, en el cual existen aún observaciones a la información presentada por la consultoría, y a la fecha no han sido atendidas.
El día 06 de mayo del 2024, se realiza reunión forestal en sitio con experto en seguridad con el fin de verificar desde el punto de las necesidades de seguridad del proyecto qué árboles se les puede dar un tratamiento de poda, trasplante o cuáles definitivamente se deben talar, así mismo, se evidencia que en los planos impresos por parte del forestal se presentan errores, dado que los árboles que interfieren con los muros de contención del proyecto, no se les presenta tratamiento alguno, por lo que se recomienda verificar la localización del muro y realizar los ajustes necesarios al componente forestal

La interventoría realiza la revisión de la versión N°2 del levantamiento de veda mediante oficio “SODI-070-23-122-REV N°2 VEDA” relacionando observaciones que no han sido subsanadas, el día 14 de mayo del 2024, el consultor realiza una nueva entrega de este componente, sin embargo, el día 17 de mayo del 2024 la interventoría remite nuevamente la revisión a la versión N°3 mediante oficio “SODI-070-23-131-REV N°3 VEDA”, dado que continúan observaciones sin ser atendidas.
El consultor solicita reunión con el par del componente de veda y esta se programa para el día 24 de mayo del 2024.

El día 05 de marzo de 2024, el consultor remite la información para radicación del permiso de ocupación de cauce, en lo cual se hace entrega de planos de retiro, la solicitud del permiso y la hidrología e hidráulica para la quebrada Malpaso, dicha documentación fue revisada por interventoría y se emite el visto bueno para radicación ante la autoridad ambiental mediante oficio “SODI-070-23-87-VOBO PARA RADIC OC CAUCE”, este fue radicado por la consultoría con radicado **N°4900811000172024002,** a la fecha no ha sido informado a esta interventoría la respuesta de la entidad.

1.1.3.7 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el consultor no presentó avances con respecto al componente de detección de incendios.

1.1.3.8 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA.

La interventoría realiza la revisión de la nueva versión de los diseños de aire acondicionado y ventilación mecánica y mediante oficio “SODI-070-23-117-REV N°1 HVAC”, remite observaciones, las cuales son respondidas por parte de la consultoría el día 06 de mayo del 2024, esta nueva versión es revisada y se remiten nuevamente observaciones mediante oficio “SODI-070-23-130-REV N°2 HVAC”, las cuales son respondidas el día 21 de mayo del 2024 por parte de la consultoría, esta nueva versión está en revisión por interventoría.

1.1.3.9 DISEÑO SISTEMA CCTV

El día 15 de mayo del 2024 se llevó a cabo reunión junto a interventoría, consultoría y entidad contratante para este componente, sin embargo, en la reunión se observa que aún la consultoría no ha revisado a profundidad el pliego y no asisten los profesionales aprobados.

A la fecha no ha sido remitida información de este componente por parte del consultor.

1.1.3.10 DISEÑOS ESTRUCTURALES

El consultor atiende observaciones estructurales el día 20 de marzo del 2024, esto fue revisado por interventoría y mediante oficio “SODI-070-23-120-REV 2 DISEÑOS ESTRUCTURALES” se remiten observaciones.
Se realiza reunión de pares el día 25 de abril del 2024, en la cual se evidencia que las observaciones remitidas por interventoría se encuentran desactualizadas, por lo tanto, mediante oficio “SODI-070-23-123-ALC REV 2 DISEÑOS ESTR”, se da alcance a las observaciones y se entrega la versión actualizada, el día 17 de mayo del 2024, el consultor remite la nueva versión de los diseños, lo cual fue revisado y mediante oficio “SODI-070-23-133-REV 3 DISEÑOS ESTRUCTURALES” se remite la revisión N°3 dado a que se evidencian faltantes en la información.

A la fecha de corte del presente informe no se han realizado nuevas entregas por parte de la consultoría.

Para los demás componentes del proyecto, a la fecha no se han recibido entregas.

En visitas de campo realizadas se observó por parte del consultor el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la "Descripción del indicador" varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	
Total general	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

RELACIÓN DE PROFESIONALES

A continuación, se presentan los profesionales aprobados por interventoría mediante el comunicado *"SODI-070-23-13-APROBACIÓN PROFESIONALES",* para la ejecución del contrato de consultoría.

CARGO	NOMBRE	PROFESIÓN
COORDINADOR DE DISEÑOS	**JAIRO ALBERTO OSPINA**	**INGENIERO CIVIL**
ARQUITECTO DISEÑADOR	OMAR RICARDO VARGAS	ARQUITECTO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN ESTEBAN OCHOA	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ESTUDIO GEOTÉCNICO	DAVID ALEJANDRO MOLINA	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN DISEÑO VIAL	LAURA HERNÁNDEZ ALZATE	INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS	JUAN DAVID SALAS ARANGO	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DISEÑADOR DE SISTEMA DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	JOHN FREDY GIL CASTAÑO	INGENIERO SANITARIO
PROFESIONAL DISEÑADOR DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCENDIOS	ADRIAN TORRES CAMACHO	INGENIERO ELÉCTRICO
PROFESIONAL DISEÑADOR/A ELÉCTRICO	**ANDRES CAMILO OSSA**	**INGENIERO ELÉCTRICO**
PROFESIONAL DISEÑADOR/A DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y TECNOLOGÍA	WILFER HERNEY OQUENDO	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES
PROFESIONAL DISEÑADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS MECÁNICOS	JULIO CÉSAR DEL RIO TABARES	INGENIERO MECÁNICO
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	**LUIS ENRIQUE BETANCUR**	INGENIERO CIVIL
INGENIERO/A FORESTAL	**RAÚL ESTEBAN GÓMEZ**	INGENIERO FORESTAL
BIOLOGO/A	**MAYRA ALEXANDRA PINTO**	BIÓLOGA
ARQUEÓLOGO/A	JOHN FREDDY RESTREPO	ANTROPÓLOGO

- El contratista presentó certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05/2024	20/05/2024	VICTOR RAUL LÓPEZ Contador

- No aplica subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.


- Por la naturaleza y objeto del contrato no se requiere registro ni marcación de bienes.

- En el periodo reportado, se realiza la reanudación N°1 al contrato de consultoría, así mismo se genera la ampliación N°2 al contrato, obteniendo como fecha final el día 01 de julio del 2024.

- Durante el periodo de verificación no se materializaron riesgos identificados en el anexo matriz de riesgos de los estudios previos.

- Según el alcance del contrato, no aplica la realización de contratos de comodato.

- **Evaluación al contratista**



- El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701720	73200000	2320202009	**200271**	4000114976	**20005203**	**5200005213**

- No se han realizado cambios o ajustes presupuestales.
- No se han realizado pagos.

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099821	**5200005213**		**Seguridad**	**200271**	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	**561.803.353**	**0**	**561.803.353**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$561.803.353
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$561.803.353
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del periodo reportado	$0
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

- El día 02 de mayo del 2024, se remite citación para audiencia de presunto incumplimiento por parte de la entidad contratante, a la cual asiste el contratista e interventoría, sin embargo, se solicita el aplazamiento de la misma, toda vez que l abogada del contratista solicitó un tiempo adicional para evaluar el proceso y preparar la defensa, por lo tanto se aplaza la audiencia para el día 09 de mayo del 2024, a la cual asiste el equipo de la consultoría, interventoría, aseguradora y entidad, en la cual se exponen las razones de defensa por parte del consultor, así mismo se solicita práctica de pruebas por parte de la abogada de la consultoría. Dado lo anterior se suspende la audiencia para revisión de la procedencia de la práctica de pruebas por parte de la entidad contratante.
  La entidad contratante, remite oficio el día 20 de mayo del 2024 dando respuesta frente a la procedencia de las pruebas y cita la reanudación de la audiencia para el próximo 23 de mayo del 2024.

- Durante el periodo del presente informe se realiza la reanudación N°1 el día 22 de abril del 2024, así mismo se genera la ampliación N°2 al contrato de consultoría e interventoría por un plazo adicional de dos (02) meses, obteniendo como fecha final de los contratos del día primero (01) de julio del 2024.

- En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el contratista no fue sujeto de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, no estuvo incurso en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	M-100215560	Calidad	16/11/2023	30/10/2024	$112.360.670,6
		Cumplimiento	16/11/2023	30/10/2024	$112.360.670,6
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	16/11/2023	30/04/2027	$28.090.167,6

Las garantías entregadas por la consultoría están conforme a la suspensión N°1, en reiteradas ocasiones se les ha solicitado por esta interventoría la actualización conforme a la modificación de ampliación N°2, sin embargo, a la fecha no ha sido atendido por la consultoría, una vez sea compartida se actualizará la tabla.

Atentamente,



GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES
Director de Interventoría