Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
ABR 24 11 1 AM '24

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 24-04-2024

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 5

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 9 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$784,439,249.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $784,439,249.00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.9
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP 05-2024

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022.

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 23 de abril del 2024, siendo las 12:00 PM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Acta parcial de obra No. 9, pre-Acta de obra No. 09, memorias gráficas de corte de obra del 11 de marzo al 10 de abril del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Radicado No 389652024 el día 19 de abril de 2024. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE12 por valor de MIL CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1,120,627,499.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 23 de abril del 2024.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

Powered by CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 23/04/2024

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $36,043,188,723.9 **Saldo:** $45,263,057,629.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes

Powered by CamScanner

Informe No. 4-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 23/04/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100.0	21.85	21.85%	Para el presente corte, se reporta la ejecución de las actividades del 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024, con un avance físico de obra acumulado del 17% y avance de ejecución financiera del 21.85%.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 15, radicado No. 389742024 el día 19 de abril de 2024, certificando un avance de ejecución física del 17% y una ejecución financiara ejecutada 21,85% hasta la fecha de corte, descrito a continuación:

Avance Cámara Inicial – Cribado Grueso y Medio: en esta área se trabajo en el bombeo de empozamientos generalizados de agua por cuenta de las lluvias presentadas en obra.

Avance en Des arenación y Cribado Fino: Se trabaja en avances en la construcción del componente mecánico de esta estructura.

Avance en Filtros Percoladores (2). Caja receptora: Se trabaja en armado de acero de refuerzo de los muros del filtro, así como la formaleta y vaciado del concreto de los muros por etapas. También se hacen avances en la construcción del componente mecánico de esta estructura.

Avance en Sedimentador Secundario: se trabaja el perfilado de las excavaciones y la fundición por tramos del solado de nivelación y limpieza. Durante estas actividades y de forma continua, se trabaja en el bombeo de aguas freáticas. Y la fabricación del equipo mecánico.

Avance en Estación de Bombeo de Lodos: Se trabaja en la localización de estructuras, la excavación, mejoramiento y fundición de solado.

Avance en Espesador de lodos: Se trabaja en armado de acero de refuerzo de los muros del tanque. También se hacen avances en la construcción del componente mecánico de esta estructura.

Avance en Edificio Estación Eléctrica: se trabaja en el armado de la estructura metálica de soporte para la cubierta, la cubierta y la aplicación de producto para la protección de fachadas.

Avance en Edificio de Administración: se trabaja en el armado de la estructura metálica de soporte para la cubierta, la cubierta y la aplicación de producto para la protección de fachadas.

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. **CAPITULO 004 – CAMARA INICIAL – CRIBADO GRUESO Y MEDIO**
   - Manejo de aguas – Bombeo.

2. **CAPITULO 006 – DESARENACION Y CRIBADO FINO – CADICA A PERCOLADORES**
   - DV-03 Suministro Desarenador Vortex (Incluye CLA-03 Clasificador y BA-003 Bomba agua arenas a clasificador)

3. **CAPITULO 007 – FILTROS PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA**

- Acero de 420Mpa para estructura
- Concreto de 35Mpa para muros
- FP-04 Brazo distribuidor de Acero Inoxidable Filtro Percolador D = 31 m diámetro.

Powered by CamScanner

Informe No. 4-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 23/04/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. **CAPITULO - 009 -SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (2) - EBRN**

- Concreto de 17Mpa, para solado de nivelación y limpieza
- SS-05 Suministro Equipo Sedimentador - Brazo Motorizado Barrelodos D = 35 m
- Manejo de Aguas - Bombeo

5. **CAPITULO - 010 -ESTACION DE BOMBEO DE LODOS**
- Concreto de 17Mpa, para solado de nivelación y limpieza
- Excavación a máquina sin retiro.
- Acarreo de Materiales Pétreos - Tierra - Varios (Acarreo interno)

6. **CAPITULO - 011 -ESPESADOR DE LODOS**

- Acero de 420 Mpa para estructuras
- EG-06 Suministro Espesador de Lodos con Motor reductor y cilindro central

7. **CAPITULO - 017 -EDIFICIO SUBESTACION ELECTRICA Y CCM (ARQ Y ESTR)**

- Protección de fachadas.

8. **CAPITULO - 018 -EDIFICIO CCM2 (ARQ Y ESTR)**

- Acero Estructural ASTM A-36 Cubierta y Estructura de Cubierta
- Protección de fachadas.

9. **CAPITULO - 019 -EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y PORTERIA (ARQ Y ESTR)**

- Canal en lámina galvanizada calibre 22.
- Acero Estructural ASTM A-36 Cubierta y Estructura de Cubierta

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 9, pre-Acta de obra No. 09, memorias gráficas de corte de obra del 11 de marzo al 10 de abril del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No 389652024 el dia 19 de abril de 2024.

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE12 por valor de MIL CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOSMDA.LEGAL ($1.120'627.499,00)

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

23/04/2024

Powered by CamScanner