ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

Contrato No.: *CE 31-2023*

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
03	15-05-2024	8:00	9:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez

P
Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-17-2024 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y Sótano uno .

RESPONSABLE DE LA REUNION	
ASISTENTES	
NOMBRE	**CARGO**
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ING OSCAR RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA

AGENDA
1.

DESARROLLO DE LA REUNION
TEMA
1. Se socializa el avance actual del proyecto, teniendo en cuenta el acta de inicio del mismo, el cual fue el 19 de abril, y se muestra que por programación en 25 días el proyecto debería estar en un 35,71 %, y en ejecución real llevamos 15,61%, mostrando un atraso del 20,2 %. El atraso se debe a la no llegada de luminarias nuevas al proyecto. Se hace un llamado al contratista para que revise la programación y adelante lo más pronto posible la llegada de equipos y

luminarias al proyecto. Se pide el cronograma de entrega e instalación de las luminarias.

2. Como se había solicitado el contratista valido la posibilidad de reemplazar las luminarias de 61 x 60 paneles led con otro proveedor, pero las características físicas si eran diferentes, por lo tanto se decidió que continuara la negociación con ILTEC.

3. Se solicitó por parte del contratista, la homologación de las luminarias CCCE , por luminarias panel LED , que cumplían con las mismas caracterices técnicas de iluminación, con el fin de evitar los atrasos de ILTEC, se validó esa posibilidad y se aprobó , con el fin de continuar con el cronograma y no afectar el porcentaje de avance .

4. Se revisa el diseño de iluminación de los archivos del sótano con el fin de ajustar los niveles de iluminación y cumplir con la eficiencia energética, incluyendo los sensores de presencia.

5. Se hace entrega provisional de las salas 220-222-223-224-225 , con el fin de que nos entreguen más salas de audiencia y seguir adelantado los trabajos en las mismas, se entregaron con las luminarias antiguas, esperando la llegada de las nuevas por parte de ILTEC , este costo lo asumió el contratista GLOBAL ASTI , cuando lleguen las nuevas ellos hacen el cambio respectivo.

6. En el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ya se encuentra toda la documentación al día en la carpeta, drive para subir toda la información del proyecto.
7. Se hace solicitud por parte del supervisor del contrato Roney Yally Bartolo Florez para realizar el cambio en la descripción de los ítems del contrato correspondiente a las luminarias CCCE , capitulo 2 piso 4,ítem 2,03 y capitulo 3 sótano 1, ítem 3,03, para hacer el cambio por Suministro e instalación de Luminaria – PANEL LED RECTO DE 120 X 30 CM , Esto debido a la acepatación del cambio de luminarias ya que cumplen con las características técnicas , mejorando el confort lumínico, equidad en el precio, y una entrega más rápida para el proyecto.

luminarias, para el cumplimiento ambiental.		

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI	
ING OSCAR ANDRES RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI	
JESSICA CORTES	SISO GLOBAL ASTI	
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA	
THOMAS CASTRILLON	AUXILIAR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION GLOBAL ASTI	

Betzaida Cardona. SISO Int.

Powered by CamScanner