ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

Contrato No.: *CE 31-2023*

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
06	06-06-2024	8:00	9:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez

P
Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-17-2024 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y Sótano uno .

RESPONSABLE DE LA REUNION ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ING OSCAR RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA

AGENDA
1.

DESARROLLO DE LA REUNION
TEMA
1. Se socializa el avance actual del proyecto, teniendo en cuenta el acta de inicio del mismo, el cual fue el 19 de abril, y se muestra que por programación en 48 días de ejecución ,el proyecto debería estar en un 68,57%, y en ejecución real llevamos 69,66%, mostrando un adelanto 1,09 %. El adelanto se debe a la llegada de luminarias nuevas al proyecto. Se da un parte positivo, debido a que el contratista tomo medidas asertivas para los requerimientos que se le dieron

por parte de la interventoría y los supervisores, dada la llegada de luminarias al proyecto y el ingreso de más personal.

2. Se desarrolló el diseño de iluminación de archivos del sótano complementado con los sensores con sensores de presencia, con el fin de validar una mejor eficiencia energética, se dejara a consideración su aprobación, ya que se requieren unos recursos adicionales.
3. Se presentó el primer corte contractual por parte del contratista, aprobado y revisado por la interventoría, el porcentaje es del 50 %.y en el avance financiero.

4. Se presentó un presupuesto para los sensores en sótano 1 y luminarias de emergencia en escaleras de evacuación, con el fin de ser analizado por los supervisores de la Rama y buscar su viabilidad..

5. En el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se realiza gestión diaria, verificando el buen manejo de los implementos de seguridad y la coordinación del proyecto, buscando siempre no tener accidentes.

TAREAS Y/O COMPROMISOS		
TAREA Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Socializar el presupuesto adicional	GLOBAL ASTI	06-06-2024-Pendiente
Respuesta de solicitud de adicionales	SUPERVISORES	06-06-2024-Pendiente

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	

ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI	
ING OSCAR ANDRES RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI	
JESSICA CORTES	SISO GLOBAL ASTI	
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA	
THOMAS CASTRILLON	AUXILIAR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION GLOBAL ASTI	

Betzaida Cordero SST.

Edgar A. Montilla M. Profesional Universitario