Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor y/o interventoría**
4/06/2024	mayo de 2024	INGENIERIA & DISEÑO DE OCCIDENTES SAS	ARQ. RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-22-2024**	**Tipo**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Convenio No.**		**Tipo**	

Contratar en nombre de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES-CALDAS la prestación del servicio de consultoría para la elaboración de levantamientos, diagnósticos, diseños y presupuestos de las redes contra incendio (incluyendo detección) del Palacio de Justicia "Fanny González Franco" de Manizales, Edificio de la Dirección Seccional de Administración Judicial (incluida Torre de Juzgados Penales) y Palacio de Justicia de La Dorada-Caldas.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2024	7224	22/03/2024	$ 78.093.750

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
78.093.750	78.093.750	2/05/2024	3 meses	3/05/2024	31/07/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
42-44-101154116 (CUMPL)	3/05/2024	9824	2/05/2024	2/05/2024
42-40-101046216 (RCE)	3/05/2024			

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**78.093.750**		**% anticipo:**		
Pagos Realizados a La Fecha							
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		**0,00%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**100,00%**	**$ 78.093.750,00**				
Total		**100%**	**$ 78.093.750,00**				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	IYD 17	**Valor**	**$ 26.031.250**

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**33,33%**	**$ 26.031.250**
Disponible	**66,67%**	**$ 52.062.500**
Total	**100%**	**$ 78.093.750**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

Junio 04 del 2024 I&D-21-2024

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS.
At. Arq. Roney Bartolo Florez
Manizales, Caldas

Referencia: Contrato CE 22-2024

Asunto: Entrega Parcial 1 del contrato de la referencia

A través de la presente se realiza la entrega parcial N°1 del levantamiento, diagnósticos, diseño y presupuesto de la red contra incendio (incluyendo detección) del Edificio Dirección Seccional de Manizales (incluida torre juzgados penales), sede San José.

A continuación, se evidencia una lista chequeo de los entregables con sus respectivas cantidades:

CARPETA 4		CANTIDAD
4.1	LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO	
4.1.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE EXTINCION A BASE DE AGUA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
4.1.2	DIAGNOSTICO SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
4.1.3	DIAGNOSTICO SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
4.1.4	PLANOS DEL LEVANTAMIENTO (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	7
4.1.5	REGISTRO FOTOGRAFICO (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1

CARPETA 5		CANTIDAD
5.1	SISTEMA DE EXTINCION CON AGUA	
5.1.1	INFORME DE DISEÑO RCI (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
5.1.2	PLANOS DISEÑO RCI (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	16
5.1.3	MEMORIAS DE CALCULO	CANTIDAD
5.1.3.1	ANEXO DISEÑO RCI (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
5.1.3.2	MODELO HIDRAULICO RCI (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
5.2	SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y ALARMA	CANTIDAD
5.2.1	INFORME DISEÑO SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y ALARMA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
5.2.2	PLANO SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION, ALARMA Y SEGURIDAD HUMANA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	6
5.3	SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA	CHEQUEO
5.3.1	INFORME SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
5.3.2	PLANO SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	7

CARPETA 6		CHEQUEO
6.1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
6.2	MEMORIAS DE CANTIDADES (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
6.3	PROGRAMACION DE OBRA (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
6.4	ESPECIFICACIONES TECNICAS (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1
6.5	MATRIZ DE RIESGO (DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS)	1

Dicha documentación se encuentra en el enlace para descarga y verificación, enviado también vía correo electrónico: https://drive.google.com/drive/folders/1nfV2Tvd6ZTHPuAdyMESIr3ONIm-Sit7c?usp=drive_link


Con lo anterior se pretende realizar el cobro del acta parcial N°1, como esta especificado en el contrato:

EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES (INCLUIDA TORRE JUZGADOS PENALES)				
4	Levantamiento y diagnóstico actual de la red contra incendios existente, equipos y las obras y/o elementos estructurales complementarios que hacen parte del sistema del EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES (INCLUIDA TORRE JUZGADOS PENALES).	GL	1	5.500.000
5	Elaborar los diseños, planos y memorias de cálculo de la red contra incendios del inmueble: EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES (INCLUIDA TORRE JUZGADOS PENALES); donde se tenga en cuenta todo lo existente para dar cumplimiento a las normas NSR10 título J, NTC 1669, NFPA 14, NTC 2301, NFPA 13, NFPA 20 con relación a: • Sistema de extinción con agua (incluye bombas) • Sistema automático de detección y alarma • Sistema de seguridad humana.	GL	1	13.500.000
6	Entrega del componente presupuestal para las adecuaciones de la red contra incendios del edificio: EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE MANIZALES (INCLUIDA TORRE JUZGADOS PENALES): 1. APU (análisis de precios unitarios) 2. Memorias cantidades 3. Programación de obra 4. Especificaciones técnicas 5. Matriz de Riesgo - Lista de Chequeo	GL	1	2.875.000
SUBTOTAL				**21.875.000**
VALOR I.V.A.				4.156.250
VALOR TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA				**26.031.250**

Valor a cobrar: Veintiséis millones treinta y un mil doscientos cincuenta pesos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	33,33%	4/06/2024	33,33%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	**Alternativas de solución**	**Fecha de solución**	**Gestión**	**Resultados**
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
MATRIZ DE RIESGOS: Una vez terminada la ejecución del contrato, se deja constancia que no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la clausula 14 del contrato (tipificación y estimación de los riesgos).				

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	**ALEXANDER BEDOYA DUQUE**
Cargo	Rep. Legal “Ingeniería Y Diseño De Occidente S.A.S” - Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	Supervisor
Firma	