Bogotá 13 de junio de 2024 092-1306-655

Ingeniero William Valencia
Director Cto. 656-2023
INGEVAL SAS – NIT. 822004859-1
Interventoría contratada
Ciudad

Referencia: Contrato N. 655 de 2023 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Asunto: Solicitud Ampliación N.02 de la suspensión N. 01 del Contrato N. 655 de 2023

Cordial saludo,

El día 23 de mayo de 2024, presentamos solicitud de ampliación N. 01 de la suspensión N. 01 del contrato citado en referencia, debido a que la entidad certificadora, solicito tiempo adicional al inicialmente programado en el mes de abril, para adelantar todo el proceso de revisión, verificación y expedición del certificado de acreditación de RETIE Y RETILAP del componente eléctrico de fuente solar para el proyecto.

Dentro de la documentación expedida por el ente certificador, se tenía programada visita para los días 13 y 14 de junio en terreno, para verificar y dar el visto bueno a lo ejecutado, y en un término de cinco días, expedir el certificado. Desafortunadamente, el ente certificador, nos ha reprogramado las visitas para los días 24 y 25 de junio de 2024, dejando como fecha estipulada para expedición del certificado para el día 2 de julio de 2024. La reprogramación se presenta por un ajuste que se debió realizar sobre los documentos soportes del diseño lumínico.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la interventoría aprobar ampliación N. 02 de la suspensión N. 01, para lograr la culminación de este trámite. El tiempo solicitado de ampliación de la suspensión corresponde a quince (15) días calendario, tiempo en el cual se finalizaría el proceso de certificación de RETIE y RETILAP. Una vez reiniciado el contrato, la Interventoría podrá validar y revisar los componentes del contrato, para suscribir el acta terminación y recibo final del contrato, e iniciar el proceso de liquidación del contrato N. 655 de 2023.

De aprobarse la solicitud de ampliación N. 02 de la suspensión N. 01 por quince (15) días calendario, quedaría como fecha estimada de reinicio el día 03 de julio de 2024, y como fecha de terminación el día 05 de julio de 2024.

Se anexan los documentos expedidos por el proveedor y por el ente certificador que soportan la solicitud.

Atentamente,

JOHN FREDDY HERNANDEZ ANGULO
R.L. CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON

C.C. Ing. Sergio Alejandro Gómez Profesional de apoyo Supervisión CVP <sgomezs@cajaviviendapopular.gov.co>

COLOMBIA AUTOMÁTICA SAS

Bogotá 13 de junio de 2024

Señores
Consorcio Ecobarrios Epicon
Nit. 901.775.608-1
Atn. John Freddy Hernández Angulo
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Ampliación Tiempo estimado para expedición Certificación Retie y Retilap actividades del CONTRATO DE OBRA CVP-655-2023, EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Respetado Ingeniero,

Mediante la presente comunicación, informamos que nos resulta imposible para el día 17 de junio de 2024, tener la CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP, de las actividades eléctricas del lote A y el Lote B, del contrato citado en referencia, ya que el ENTE CERTIFICADOR (CRSAS – R.L. Eduard Ariza) solicitó un tiempo adicional de 15 días para realizar las visitas y generar la expedición de los certificados de RETIE y RETILAP.

Por lo anterior, recomendamos respetuosamente exponer esta situación ante la Interventoría y la entidad contratante, para que se nos conceda un tiempo mínimo adicional de 15 días calendario, 10 días para la realización de la visita y 05 días para la expedición de los certificados de RETIE y RETILAP, con el fin de contar con esta certificación para el día dos (02) de julio de 2024.

Nuestra compañía, tiene como objetivo prestar el mejor servicio a sus clientes.

Atentamente

C.C. 1052400615
ING. MARCO ANTONIO PARRA ALBA
GERENTE COLOMBIA AUTOMATICA SAS
NIT. 900.744.531-7
Cel. 3012439263
Cra 25 A # 11-74

COLOMBIA AUTOMÁTICA S.A.S
NIT: 900.744.531-7

A QUIEN INTERESE

EL OEC CERTIFICADOS RETIE SAS; organismo de inspección con código de acreditación 16-OIN-026 e identificado con NIT 900.911.119-1, hace constar que los **CERTIFICADOS RETILAP** del proyecto **CR-9890 (2) SISTEMAS DE ILUMINACIÓN QUE ALIMENTARAN UN CONTAINER Y SENDEROS PEATONALES del Contrato CVP-655-2023 CONSTRUCCIÓN ECOBARRIO VALLES DE CAFAM,** en la ciudad de **(BOGOTÁ D.C), localidad** de Usme, se encuentra en estado **TRÁMITE** y las actividades pendientes para finalización son las siguientes:

- Verificación final en terreno de lo soportado documentalmente, 24 junio de 2024.
- Expedición Certificación RETILAP Lote A y Lote B, 2 de julio de 2024.

Se expide a los 13 días del mes junio del año 2024

Cordialmente,

EDUARD R. ARIZA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICADOS RETIE SAS – CRSAS

A QUIEN INTERESE

EL OEC CERTIFICADOS RETIE SAS; organismo de inspección con código de acreditación 16-OIN-026 e identificado con NIT 900.911.119-1, hace constar que los **CERTIFICADOS RETIE** del proyecto **CR-9889 (2) SISTEMAS FOTOVOLTAICOS QUE ALIMENTARAN UN CONTAINER Y SENDEROS PEATONALES del Contrato CVP-655-2023 CONSTRUCCIÓN ECOBARRIO VALLES DE CAFAM,** en la ciudad de **(BOGOTÁ D.C), localidad** de Usme, se encuentra en estado **TRÁMITE** y las actividades pendientes para finalización son las siguientes**:**

- Verificación final en terreno de lo soportado documentalmente, 25 de junio de 2024.
- Expedición Certificación RETIE Lote A y Lote B, 2 de julio de 2024.

Se expide a los 13 días del mes junio del año 2024.

Cordialmente,

EDUARD R. ARIZA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICADOS RETIE SAS – CRSAS