ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MAYO DE 2024	
CONTRATO	MRAM-MC-027-2024	**FECHA:** 09 DE ABRIL DE 2024
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	428	09 DE ABRIL DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT: 891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 de Ramiriquí	
OBJETO	OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACÁ	
CONTRATISTA	INCONS S.A.S. NIT No. 901.062.819-9 R/L JORGE MANUEL CASTRO LEÓN C.C. No. 1.004.472 EXPEDIDA EN BETEITIVA (Boy)	
	CELULAR: 3203319158	CORREO ELECTRÓNICO: incons.sas2017@gmail.com
DIRECCIÓN	VEREDA CAICEDOS	
PROYECTO	2024155990020	
CDP	No. 167 DEL 03 DE ABRIL DE 2024	
VALOR	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.557.959,52) M/CTE	
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.	
ACTA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2024	
PRORROGA No. 01.	CINCO (05) DIAS CALENDARIO	24 DE ABRIL DE 2024
ADICIÓN EN VALOR No. 01.	TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 3.701.944,27) M/CTE	
VALOR TOTAL CONTRATO	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 12.259.903,79) M/CTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
FECHA TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2024	
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ	

En las instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del municipio de Ramiriquí, se reunieron: Ing. **ELÍAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON** en calidad de supervisor del contrato y **JORGE MANUEL CASTRO LEÓN**

identificado con cedula de ciudadanía N° 1.004.472 de Beteitiva representante legal de la empresa INCONS S.A.S. identificada con NIT: 901.062.819-6 en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato Nº MRAM-MC-027-2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Ramiriquí y JORGE MANUEL CASTRO LEÓN identificado con cedula de ciudadanía N° 1.004.472 de Beteitiva representante legal de la empresa INCONS S.A.S. identificada con NIT: 901.062.819-6 en su calidad de contratista, celebraron el contrato Nº MRAM-MC-027-2024 en el cual se estableció como objeto: OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACÁ, por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.557.959,52) M/CTE y una duración de DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.

2. Que la secretaria de hacienda realizó el registro del contrato, con el registro presupuestal número 428 de fecha 09 de abril de 2024.

3. Que el día 11 de abril de 2024 se le asigna la supervisión del contrato Nº MRAM-MC-027-2024 a la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura.

4. Que una vez surtidos los trámites legales pertinentes el día 09 de abril de 2024 las partes suscribieron acta de inicio, fecha a partir de la cual el contratista inicio a la ejecución de los ítems contratados.

5. Que, el día 24 de abril de 2024 se suscribió la prórroga No. 01 y adición no. 01 al contrato de obra pública MRAM-MC-027-2024. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en cinco (05) días calendario adicionales al contemplado inicialmente, y adicionar el valor del contrato en un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 3.701.944,27) M/CTE más al valor inicialmente contemplado.

6. Que es procedente suscribir el acta de recibo final teniendo en cuenta que el contratista cumplió a cabalidad y satisfacción los ítems contratados según la verificación y suscripción de informe de supervisión así:

CAPITULOS						TOTAL EJECUTADO (ACUMULADO)		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ITEM	ITEM GOB.	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	INC. DIST.	CANT.	VALOR TOTAL		
1. ALCANTARILLADO SANITARIO									
1.1	1.01.32	DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	$ 15,673.35	0%	0.50	$ 7,836.68	100%	Se realizó la demolición de 0.50 M2 de muros en ladrillo en muros cafetería
1.2	3.13.18	DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	$ 18,491.00	0%	12.38	$ 228,918.58	100%	Se realizó la demolición de 12.38 M2 de pisos para la construcción del nuevo trazado de la red sanitaria y cajas de inspección
1.3	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51,943.58	0%	5.31	$ 275,820.41	100%	Se excavaron 5.31 M3 para la construcción del nuevo trazado de la red sanitaria y cajas de inspección
1.4	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 2"	ML	$ 24,389.23	4%	1.00	$ 25,364.80	100%	Se suministró e instaló 1.00 ML de tubería de 2" para nueva red sanitaria.

1.5	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"	ML	$ 54,934.97	4%	39.10	$ 2,233,875.62	100%	Se suministraron e instalaron 39.10 ML de tubería PVC de 4" para construcción de nuevo trazado de la red sanitaria.
1.6	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	$ 14,239.66	4%	5.00	$ 74,046.23	100%	Se suministraron e instalaron 5 UND de codos de 4" para los cambios de dirección de acuerdo con el nuevo trazado de la red sanitaria
1.7	2.05.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	$ 5,553.66	4%	0.00	$ -	0%	No se ejecutaron actividades, según acta de modificación de cantidades No. 01
1.8	2.05.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	$ 32,782.43	4%	2.00	$ 68,187.45	100%	Se suministraron e instalaron 2 UND de tee 4" x 2" para las conexiones de acuerdo con el nuevo trazado de la red sanitaria
1.9	2.05.73	UNIÓN PVC SANITARIA D=4"	UND	$ 12,779.43	4%	4.00	$ 53,162.43	100%	Se suministraron e instalaron 4 UND de uniones de 4" para la construcción del nuevo trazado de la red sanitaria.
1.10	1.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 308,617.31	4%	2.00	$ 641,924.00	100%	Se construyeron 2 UND de cajas de inspección. Red sanitaria nueva.
1.11	2.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5	ML	$ 5,253.14	4%	18.00	$ 98,338.78	100%	Se suministraron e instalaron 18.00 ML de tubería de 1/2" para la conexión de tanque de almacenamiento con unidades sanitarias y para tubería en el laboratorio.
1.12	3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES	M3	$ 638,293.14	4%	1.04	$ 690,377.86	99%	Se construyeron 1.04 M3 de concreto simple de 17.5 Mpa para bases por el nuevo trazado de la red sanitaria.
2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO									
2.1. P	APU	MANTENIMIENTO DE TANQUE AÉREO 1000 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS, FLOTADOR TIPO PESADO)	UND	$ 204,473.00	0%	2.00	$ 408,946.00	100%	Se realizó el mantenimiento de 2 UND de tanques aéreos para distribución redes hidráulicas potable.
3. CUBIERTA									
3.1	1.12.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	$ 64,891.21	4%	16.56	$ 1,117,582.38	59%	Se suministraron e instalaron 16.56 M2 de teja fibrocemento No 10 para cubierta salones 8, 10 y 11.
4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS									
NP-1	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	ML	$ 31,098.23	4%	2.50	$ 80,855.40	100%	Se suministraron e instalaron 2.50 ML de tubería PVC de 3" para conexiones de lavaplatos 1 y 2.
NP-2	2.05.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=3"	UND	$ 9,589.66	4%	4.00	$ 39,892.99	100%	Se suministraron e instalaron 4 UND de codos PVC de 3" para conexiones de lavaplatos 1 y 2 y lavadero.
NP-3	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	$ 11,929.22	0%	16.56	$ 197,547.88	59%	Se realizó el desmonte de 16.56 M2 de cubierta en salones para remplazo de tejas.
NP-4	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE DESAGÜE DE LAVAPLATOS	UND	$ 36,401.97	0%	2.00	$ 72,803.94	100%	Se suministraron e instalaron 2 UND de kit de desagües para lavaplatos 1 y 2.

NP-5	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN ROSCADO DE 1/2"	UND	$ 2,162.14	0%	3.00	$ 6,486.42	100%	Se suministraron e instalaron 3 UND de tapones 1/2" para lavaplatos 1 y 2.
NP-6	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE Mini-Vent 1 1/2 Pulg A 2 Pulg INCLUYE ACCESORIOS	GL	$ 151,205.76	0%	1.00	$ 151,205.76	100%	Se suministró e instaló 1 válvula de admisión de aire con accesorios en lavaplatos.
NP-7	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 26,055.23	0%	3.11	$ 81,031.77	100%	Se rellenó con 3.11 M3 con material proveniente de excavación para la tubería del trazado de la nueva red sanitaria.
NP-8	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE DE REDUCCIÓN DE 3" x 2"	UND	$ 6,406.67	0%	5.00	$ 32,033.35	100%	Se suministraron e instalaron 5 UND de bujes de reducción 3" x 2" en lavaplatos 1 y 2, lavadero y para válvula de admisión de aire.
NP-9	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 123,572.76	4%	0.76	$ 97,671.91	100%	Se rellenó con 0.76 M3 con arena de peña para la tubería del trazado de la nueva red sanitaria.
NP-10	2.07.08	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	$ 286,965.46	0%	0.68	$ 195,136.51	100%	Se realizó el corte de 0.68 M3 de pavimento rigido para zanjas del trazado de la nueva red sanitaria y cajas de inspección.
NP-11	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	$ 76,346.39	4%	1.48	$ 117,512.36	100%	Se suministraron e instalaron 1.48 M2 de enchape por el trazado de la red sanitaria.
NP-12	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	M	$ 48,224.68	4%	25.00	$ 1,253,841.68	100%	Se suministraron e instalaron 25.00 ML de flanche en lámina en cubiertas.
NP-13	NP	DESMONTE Y REINSTALACION DE ADOQUIN	M2	$ 21,579.25	0%	2.70	$ 58,263.98	100%	Se realizó el desmonte y reinstalación de 2.70 M2 de adoquín por donde se construyó el trazado de la nueva red sanitaria.
NP-14	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA DE 3"	UND	$ 16,525.46	0%	3.00	$ 49,576.38	100%	Se suministraron e instalaron 3 UND de tee de 3" para lavaplatos 1, 2 y lavadero.
NP-15	NP	POYO EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI PARA PROTECCION DE TUBERIA RED DE DESAGUE DE 4" ANCHO DE 15CM Y ESPESOR DE 15CM	ML	$ 33,895.67	0%	4.50	$ 152,530.52	100%	Se construyeron 4.50 ML de poyos en concreto con las dimensiones indicadas para protección tubería desagüe en cafetería de profesores.
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							**$ 8,510,772.07**	**CUMPLE**	
AIU 30%							**$ 2,553,231.62**		
VALOR TOTAL							**$ 11,064,003.69**		

7. Que, a la fecha, se presenta el siguiente estado financiero del contrato:

ESTADO FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.557.959,52	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 3.701.944,27	
VALOR ACTA PAGADAS		**$ 0,00**
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		$ 11,064,003.69
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 1,195,900.10
SUMAS IGUALES	**$ 12.259.903,79**	**$ 12.259.903,79**

8. Que, el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad social integral y aportes, en constancia de lo anterior adjuntó los documentos que acreditan el pago durante el periodo de ejecución

En virtud a lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir el acta de recibo definitivo del contrato Nº MRAM-MC-027-2024 suscrito entre el municipio de Ramiriquí y el contratista JORGE MANUEL CASTRO LEÓN identificado con cedula de ciudadanía N° 1.004.472 de Beteitiva representante legal de la empresa INCONS S.A.S. identificada con NIT: 901.062.819-6 según el balance de ejecución y estado financiero descritos.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron.

ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Supervisor

INCONS S.A.S.
NIT No. 901.062.819-9
R/L JORGE MANUEL CASTRO LEÓN
C.C. No. 1.004.472 expedida en Beteitiva (Boy)
Contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Ing. Felipe Rodríguez – Profesional apoyo Oficina Planeación
Revisó: Ing. Elias Mendoza– Jefe Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.