IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

TOMO __1___ DE _____




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	
[redacted]	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo lozano Jiménez	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

ABRIL DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.06 09:06:08 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 11
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 12
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 12
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 12
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 12
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES 14
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 17
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 17
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 24
7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 41
8. CLIMATOLOGÍA: 50
9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 50
9.1 ACTAS DE COMITÉ 50
9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: 50
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 51
11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS 55
12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 55
13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 56
15. BITÁCORA 58
16. CORRESPONDENCIA 58

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. PÓLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO
ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
ANEXO 7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP
ANEXO 8. INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
ANEXO 9. BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 10. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al octavo mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1° de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este informe.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla en diferentes escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
LA VIDA	01-012	USAQUÉN	Calle 165 # 7-76
SERVITA	01-023	USAQUÉN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUÉN	Carrera 20 # 136- 91
ALTA BLANCA	01-075	USAQUÉN	Carrera 8 A # 158- 04
EL COUNTRY	01-1000	USAQUÉN	Avenida Calle 127 # 11 D -90
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11
CANAL EL VIRREY-EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFÉ	Carrera 8 Este # 4B- 55
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFÉ	no tiene nomenclatura
LAS CRUCES	03-036	SANTAFÉ	Carrera 5A #1- 90
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFÉ	Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10
PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFÉ	Carrera 5 # 26B- 72

MORALBA	04-013	SAN CRISTÓBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
GAITÁN CORTES	04-103	SAN CRISTÓBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTÓBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04
SAN CRISTÓBAL	04-127	SAN CRISTÓBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
CEFE SAN CRISTÓBAL			
DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO	04-196	SAN CRISTÓBAL	Calle 19 Sur # 5 -40
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S

LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Parte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transversal 78J No 41 - 10 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con Cra. 94
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY	
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBÓN	Diagonal 16 F Bis # 104A-15
CANAL BOYACÁ	09-050	FONTIBÓN	Calle 23 G # 73 F- 04
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVÁ	Carrera 77 A # 64 B- 03
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVÁ	Calle 77 # 112 -50
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06

TABORA	10-192	ENGATIVÁ	Calle 74 #76- 62
BONANZA	10-215	ENGATIVÁ	Carrera 70 F # 75 -80
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMÓN BOLÍVAR	10-290	ENGATIVÁ	Avenida Calle 63 # 68 -45
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVÁ	Calle 64 # 128- 90
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVÁ	Av. Calle 80 No 119-60
CANAL CÓRDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16
SAN JOSÉ DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Dirección diagonal 145 # 138 a 10
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
CEFE Cometas		SUBA	Cerros de suba cuchilla
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44
ALCÁZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75

PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10
PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
LA ESTACIÓN	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40
NICOLAS DE FEDERMÁN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
SANTA ISABEL	14-009	MÁRTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MÁRTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55
RECONCILIACIÓN	14-037	MÁRTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32
CIUDAD JARDÍN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur

EL JAZMÍN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E
PIJAOS JORGE E. CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
GIMNASIO DEL SUR ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 73 sur No 40-80
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 59 A Sur # 86-00
ILLIMANI (PARAÍSO)	19-346	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06
LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLÍVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	3099 DE 2023
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO PARQUES BOG
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de la ejecución etapa de obra	SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES.
Valor etapa de obra	$ 13.733.153.000,00
Valor total del contrato	$ 13.733.153.000,00
Adición	$ 6.866.576.500,00
Valor final total del contrato	$ 20.599.729.500,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación del contrato:	11 de abril de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	3131 DE 2023
Contratista de Interventoría	SOLIUN INGENIERÍA SAS
Objeto	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Periodo etapa de obra	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 1.192.172.234,00
Valor total del contrato	$ 1.192.172.234,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación contrato:	11 de mayo de 2024

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de la zona a intervenir en compañía de los funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS y delegados del contratista Consorcio Parques BOG.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Durante el desarrollo del presente periodo, correspondiente al Informe N°8, se continuó realizando verificación, así como ajustes a los presupuestos y a las programaciones para los escenarios priorizados; se atendieron las emergencias que se presentaron durante el mismo periodo. Por otra parte, se iniciaron y continuaron las actividades propias de obra en algunos de los escenarios ya priorizados.

De igual manera como se procedió en el periodo anterior, tanto el Contratista como la Interventoría y con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión del IDRD, se continuaron efectuando las revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración y ajustes de los presupuestos y programaciones de obra, para los diferentes Escenarios. Por parte de la Interventoría también se realizó acompañamiento permanente en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la coordinación de reuniones, mesas de trabajo, comités de obra; además, por la parte administrativa, se efectuó la revisión y /o aprobación de documentos inherentes a los contratos; todo esto, para la marcha y el buen desempeño de las obras.

5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 3099 de 2023 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los siguientes aspectos:

5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Se dio inicio a la etapa de obra, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría. Durante el trascurso del presente informe, el contrato de obra e interventoría, se presenta una adición de obra de 4 meses quedando como fecha de terminación el 11 de agosto del 2024.

De la adición se priorizaron los siguientes parques para ser intervenidos:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	12-110	BARRIOS UNIDOS	Av. La Esmeralda #63A-52, Bogotá
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Cl. 18 #5 - 60 sur, San Cristóbal,
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
VALLES DEL CAFAN	05-003	USME	Dg. 91a Sur #2d-10, Bogotá
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20

UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
NIZA XII	11-191	SUBA	Avenida calle 127 – avenida suba
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES

5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA - NACIONAL DE SEGUROS

1. **EMISIÓN ORIGINAL**

AMPARO	Emisión inicial

		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$4.119.945.900,00	18/07/2023	20/08/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$1.373.315.300,00	18/07/2023	20/02/2027
	Estabilidad de la obra	$2.746.630.600.00	24/02/2024	20/02/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	18/07/2023	20/08/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$686.657.650,00	18/07/2023	20/02/2024

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$4.119.945.900,00	12/09/2023	11/10/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$1.373.315.300,00	12/09/2023	11/04/2027
	Estabilidad de la obra	$2.746.630.600.00	11/04/2024	11/04/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	12/09/2023	11/10/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$686.657.650,00	12/09/2023	11/04/2024

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.12603731

Referencia de la garantía 400049985-400049989

Estado Aceptado

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ● Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Número de póliza 400049985-400049989

Tomador CONSORCIO PARQUES BOG

Beneficiario INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	5.493.261.200,00 COP	11/10/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4.119.945.900,00 COP	11/04/2027 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.373.315.300,00 COP	11/04/2027 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	2.746.630.600,00 COP	11/04/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima,

AMPARO		Actualización adición		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$6.179.918.850,00	12/09/2023	11/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$2.059.972.950,00	12/09/2023	11/08/2027
	Estabilidad de la obra	$4.119.945.900.00	11/08/2024	11/08/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	12/09/2023	11/02/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$1.029.986.475,00	11/04/2024	11/08/2024

La actualización de las garantías conforme a la modificación No. 1 del contrato se encuentran cargadas en la plataforma Secop 2, en revisión por parte del IDRD.


5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

1. ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO

AMPARO		Emisión original		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	$238.434.646,80	28/08/2023	28/10/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$101.217.323,40	28/08/2023	28/04/2027
	Calidad de servicio	$238.434.646,80	28/04/2024	28/04/2029

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	$238.434.646,80	12/09/2023	12/11/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$101.217.323,40	12/09/2023	13/05/2027
	Calidad de servicio	$238.434.646,80	13/05/2024	13/05/2029

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:



6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizados, se solicita verificar en campo y realizar las correspondientes actas de inspección preliminares del estado actual de los escenarios. Verificación y ajustes, acompañado del respectivo presupuesto y la programación de obra para cada frente de trabajo.

Mediante el radicado IDRD No. 20246000077551 del 15 de marzo de 2024, el IDRD solicita aceptación para Adición del Contrato de obra 3099 de 2023, en virtud de que la Subdirección Técnica de Parques en el ejercicio de su gestión ha evidenciado la necesidad de priorizar intervenciones en los distintos parques; considerando lo establecido en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO. ***Copia del texto original:***

1 – ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del COP No. 3099 de 2023 en los siguientes términos: *"realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...) del Sistema Distrital de Parques.*

Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian:

PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Calle 24 # 6A -01
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	03-039
Actividad	Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre		

PARQUE: PARQUE NACIONAL			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Carrera 7 # 37 -04
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	03-035
Actividad	Reparaciones locativas (zona de baños y administración)		

PARQUE: JUAN AMARILLO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Avenida Calle 90 # 110- 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-171
Actividad	Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario		

PARQUE: ZONA FRANCA			
LOCALIDAD	FONTIBÓN	**DIRECCION**	Diagonal 12 C Carrera 109
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	09-125
Actividad	Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles		

PARQUE: EL CARMELO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Carrera 104 # 71 C- 23
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-169
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos		

PARQUE: CASA BLANCA			
LOCALIDAD	SUBA	DIRECCION	Carrera 80 # 145-50
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	11-069
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles		

PARQUE: LA FRAGUA			
LOCALIDAD	ANTONIO NARIÑO	DIRECCION	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	15-040
Actividad	Recuperación y mantenimientos de zona infantil		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	DIRECCION	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	DIRECCION	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: EL RECREO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 100 Calle 20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-260
Actividad	Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles		

PARQUE: CASTILLA			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 75 # 8 A- 31
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-200
Actividad	Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre		

PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-036
Actividad	Adecuación en senderos peatonales		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Av. Calle 63 # 59 A 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-110
Actividad	Mantenimientos locativos		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)			
LOCALIDAD	TEUSAQUILLO	DIRECCION	Avenida Carrera 68 # 53-36
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	13-089
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles		

PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Calle 51 A Sur # 82 A - 16
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-552
Actividad	Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Avenida carrera 63 # 60 - 80
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-141
Actividad	Mantenimientos y adecuaciones locativas		

PARQUE: GAITAN CORTES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	DIRECCION	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	04-103
Actividad	Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre		

PARQUE: VILLA DE LOS ALPES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	DIRECCION	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	04-075
Actividad	Mantenimiento en cancha múltiple.		

PARQUE: SAUZALITO			
LOCALIDAD	FONTIBON	DIRECCION	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	09-111
Actividad	Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas		

PARQUE: SAN ANDRES			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-234
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: LA SERENA			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Calle 90 A # 85- 70
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-223
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: NUEVO MUZU			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	06-017
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Carrera 60 # 63 - 75
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-091
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA			
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA	DIRECCION	Calle 43 Sur # 52-20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	16-024
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA			
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE	DIRECCION	Calle 22 Sur # 21-09
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	18-207
Actividad	Mantenimiento juegos infantiles		

PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 80 40 56 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-241
Actividad	Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos		

PARQUE: ATAHUALPA			
LOCALIDAD	FONTIBON	DIRECCION	Avenida Calle 24 # 113-51
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	09-104
Actividad	Mantenimiento y adecuación en zona infantil		

PARQUE: EDUARDO SANTOS			
LOCALIDAD	LOS MARTIRES	DIRECCION	CALLE 4A BIS N 18 B 30
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	14-030
Actividad	Recuperación de senderos peatonales		

PARQUE: EL TUNAL			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	CALLE 48 C SUR N 22D 81
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	06-063
Actividad	Recuperación y mantenimiento locativo		

PARQUE: NIZA XII			
LOCALIDAD	SUBA	**DIRECCION**	CARRERA 57 # 119°60
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	11-191
Actividad	Mantenimiento locativo		

Adicional a lo expuesto de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra COP 3099 de 2023 en lo referente a la atención de emergencias:

> *(...)" El oferente debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Igualmente, deberá estar en disposición de atender casos puntuales de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación o arreglos locativos que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad antes anotada.*
> *Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. Se aclara que las emergencias deben estar cubiertas los siete días de la semana las 24 horas del día" (...).*

Es oportuno considerar la atención de emergencias que se puedan presentar:

PARQUE: EMERGENCIAS			
LOCALIDAD	VARIAS	**DIRECCION**	VARIAS
TIPO	VARIOS	**CÓD. IDRD**	VARIOS
Actividad	Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes		

De la misma forma, el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra 3099 de 2023 determina: (...) "*se deben tener en cuenta la atención a las necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución contractual que se ocasionan como consecuencia de los factores climáticos, deterioro por uso y daños por actos vandálicos, situaciones que podrán influir en la priorización inicial*", por lo tanto, es pertinente establecer la atención de mantenimientos preventivos y correctivos para los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques:

PARQUE: VARIOS			
LOCALIDAD	VARIAS	**DIRECCION**	VARIAS
TIPO	VARIOS	**CÓD. IDRD**	VARIOS
Actividad	Atención de mantenimientos preventivos y correctivos		

En tal sentido, y como bien se evidencia en la descripción de las necesidades identificadas en cada escenario por el IDRD, se estima conveniente que previo al diagnóstico de las necesidades de cada sitio, acordemos los términos de una adición al contrato de obra pública No. 3099 del 2023, teniendo claro que los recursos máximos disponibles corresponden al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales equivalentes a $ 6.866.576.500.

De acuerdo con la anterior solitud emitida por la Entidad IDRD, el CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG, presenta la **Aceptación de Adición No. 1 y Prórroga al Contrato No. 3099 de 2023**, mediante el oficio **CTO-IDRD- 3099-2023 -284**, con fecha **19 de marzo de 2024.**

Como respuesta a la solicitud de Aceptación interpuesta por el CONSORCIO PARQUES BOG, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA remite a la Entidad la Carta de Aceptación mediante el comunicado **IDRD-3131-2024-313** de fecha **21 marzo de 2024** y de acuerdo a su estudio, concluye en la misiva lo siguiente:

Esta interventoría se permite recomendar que dadas las condiciones vigentes del contrato y que, según el análisis antes realizado, se otorgue al CONSORCIO PARQUES BOG la adición por valor de $6.866.576.500,oo m/cte., así como la prórroga de cuatro (04) meses, se recomienda a la entidad contratante IDRD realizar el trámite de esta en el menor tiempo posible.

A su vez, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA, mediante el comunicado IDRD-3131-2024-314, de fecha 20 de marzo de 2024, le solicita a la Entidad IDRD, una Adición y Prórroga al Contrato de interventoría 3131 de 2023. ***Lo cual requiere que se genere una prórroga al contrato de interventoría 3099 de 2023, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE.***

6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

6.2.1 Semana N°30 del 31 de marzo al 6 de abril de 2024

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del kiosko de la cafetería puerta 4, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las materas y canecas, para entrega de tramos a la administración.

ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX:

- se terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida.

ZONA DE PARKOURT:

- se avanza con la excavación y fundida de dados de fijación de los elementos de la baranda perimetral del parkour.

PARQUE EDUARDO SANTOS

- se hace entrega de los manilares de las máquinas de biosaludables y se da por terminado todo en este parque, se hace entrega y puesta en servicio.

• PARQUE LA FRAGUA:

- se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje

• PARQUE NUEVO MUZU:

- se termina la instalación de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalación de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- se terminan las obras diagnosticadas para este parque, se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la revisión final evacuando observaciones.

• PARQUE VIRREY SUR:

- se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:

- se avanza con los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

• PARQUE LA VICTORIA

- se avanza con el mantenimiento y pintura de módulo de baños y administración.

• PARQUE GAITAN CORTES:

- se realizan ya todos los mantenimientos en máquinas de este parque se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios

• PARQUE NACIONAL

- Se realiza recorrido con el administrador del parque para revisar el estado de los juegos
- Se realiza acta puesta en servicio.
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancín aéreo que estaba en taller en arreglo.

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se realizo la instalación de vidrio de 5mm templado para el módulo de comidas.
- Se realizo replanteo, cerramiento en poli sombra y descapote de la zona.
- Se tiene en obra los elementos del Parkour.
- Se realiza toma de niveles y se colocan la modulación en terreno de los elementos del parkour
- Se realiza la excavación para los dados en concreto.
- Se realiza la excavación para los parales de la baranda de cerramiento.

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se termina la instalación de bordillos (zona infantil).
- Se realizo la excavación para colocación de bordillos zona del sendero.
- Se instalaron los bordillos en zona del sendero.
- Se termino la colocación de adoquín en zona del sendero.
- Se inicia la colocación de adoquín zona plazoleta.
- Se inicia la colocación de piso caucho negro en zona infantil.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realiza la colocación de pañete interno en las cajas eléctricas.
- Se realiza la instalación de luminarias eléctricas en la pista del velódromo.
- Se instalan las varillas polo a tierra coper well.
- Se realiza la colocación de bancas existentes.
- Se realiza el retiro de material granular el cual se instaló como rampa de acceso de los vehículos.
- Se realiza aseo.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca de casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables,

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizaron la toma de densidades sobre material granular base zona de grecorromanos.
- Se instalo la malla electrosoldada sobre material granular compactado
- Se realizo la colocación de concreto premezclado
- Se realizo corte en piso de concreto
- Se tomaron los respectivos cilindros de concreto para ser fallados en laboratorio
- llegaron los grecorromanos de taller de mantenimiento totalmente arreglados y pintados.

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se realiza la instalación de los módulos complementarios debajo de la baranda zona juego infantil
- Se continua con la instalación de piso caucho negro.

ZONA PARQUE INFANTIL (2)

- Se termino la colocación de piso en caucho de color.
- Se termino la instalación de módulos complementarios debajo de la baranda

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se realiza la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio), localizado en el costado oriental del Puente de Piedra. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-Alimentación de punto hidráulico por el Costado oriental de la Zona de Juegos 2.
- Finaliza la aplicación de pintura de las barandas del Lago; está programada la entrega a la administración, para la próxima semana.

- En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
- Sigue pendiente el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable. Son 23 unidades.
- Por temas de presupuesto, no se intervendrá el mantenimiento de los juegos infantiles.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

- Por temas de presupuesto, no se intervendrá el mantenimiento de los juegos infantiles.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente la instalación del tramo de poli sombra por la parte superior del muro de squash.

PRD - Área Administrativa.

- Se realizó la instalación del espejo en baños del restaurante, (estaba roto).
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD - Cancha de Hockey

- Instalación de láminas protectoras para tableros de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Finaliza la reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.
- Pendiente reemplazar tramo de asfalto que se vio afectado con el tránsito de volquetas durante el periodo en que se intervino la cancha de baloncesto.
- Suministro e instalación de césped en perímetro exterior de la cancha, en áreas que se vieron afectadas, por efecto de la intervención de las obras.
- Se realiza entrega de la Cancha de baloncesto a la Administración del Parque
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

• PARQUE SERVITA

- Se realiza la instalación de luminarias por fachada de la edificación y en poste. Son 4 luminarias.
- Remates de mampostería en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Finaliza la aplicación de pintura para los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.

- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- No se ha terminado de realizar en su totalidad, el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realiza la entrega a la Administración del parque, el cambio de fluxómetros para sanitarios de los baños del Velódromo correspondiente a primero y segundo piso.
- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postres de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Finaliza la instalación de luminarias en Canchas de Softbol y Beisbol. Se exceptúa el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Se elabora Acta de puesta en servicio para los sanitarios a los cuales se les realizó el cambio de fluxómetros y para la llave de lavamanos que se cambió.

PARQUE LOS NIÑOS

- Se realiza la entrega a la Administración del parque, el cambio de fluxómetros para sanitarios de los baños del Velódromo correspondiente a primero y segundo piso.
- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postres de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Finaliza la instalación de luminarias en Canchas de Softbol y Beisbol. Se exceptúa el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Se elabora Acta de puesta en servicio para los sanitarios a los cuales se les realizó el cambio de fluxómetros y para la llave de lavamanos que se cambió.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Continúa la ejecución de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Avance en la construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- Está pendiente la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts. (programado para el 8 de abril).
- Terminan las obras que se programaron en el Túnel del Amor.
- En funcionamiento los sanitarios donde se realizó el cambio de fluxómetros para baños públicos existentes.
- Remate de enchapes en el sitio donde se cambiaron los push de fluxómetros en baños públicos hombres.
- Se elabora Acta de Puesta en servicio, para los baños públicos.
- Se elabora Acta de Puesta en servicio, para el Túnel del Amor.

De acuerdo con el reporte semanal N°30 presentado a fecha del 06-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 99,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 97,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 2.00%, Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta menos de siete (7) días para terminar el contrato, y todavía faltan algunos detalles en los parques por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atrasos se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: Se realiza revisión por parte de interventoría concerniente a la pintura realizada en los módulos y juegos del parque, los cuales ya se han terminado, se presentan observaciones que tiene que ser subsanados por el contratista de obra.
2. Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los lava pies no se han iniciado a la fecha, además el contratista esta iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024.
3.- Parque Fontanar: En este parque los módulos del parkour ya llegaron, se realizó la revisión por parte de interventoría de la modulación de los elementos del parkour que actualmente se están instalando.
4.- Parque Primera de mayo: En este parque ya se terminaron las actividades en la zona del velódromo. en cuanto se refiere al retiro de los postes existentes, la excavación de los dados y la fundida de los mismos, los cuales ya se realizaron. se realizó aseo y orden se tiene pendiente la realización de la puesta en servicio de esta zona.

6.2.2. Semana N°31 del 7 de abril al 13 de abril

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Está pendiente el retiro de los puntos de acopio de materiales y sobrantes en los sitios acopiados dentro del parque.
- Retiro de cerramientos provisionales en puntos de acopio.

ZONA DE PARKOURT:

- Instalación de barandas m-80,
- Pintura barandas,
- Instalación de elementos de parkour,
- Instalación tierra negra y paralización,
- Retiro de escombros y cerramientos provisionales.

VARIOS

- Rematar murete del tablero de iluminación de la cancha sintética futbol 11
- Colocar tapa metálica en tablero de corriente del arrancador de la pista de bmx.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se instalaron rejillas de piso que se perdieron en baños de coliseo.
- Se instalo baranda discapacitados en baño del coliseo.

• PARQUE LA FRAGUA:

- Suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles
- Empradización contorno pista de patinaje.
- Instalación y pintura de baranda m-80.
- Instalación de caneca nueva.
- Se terminó de pintar y se puso en funcionamiento la zona de juegos antigua en la parte exterior del parque.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se termina la instalación de barandas y puertas en zona de juegos.
- Se inicia la instalación de resina y piso caucho color en la zona de juegos infantiles.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque, se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la revisión final evacuando observaciones se termina el mantenimiento y pone en servicio el portón principal.

• PARQUE VIRREY SUR:

se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:

- se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

• PARQQUE LA VICTORIA

- Se termina el mantenimiento y pintura de módulo de baños y administración, se realiza la entrega y puesta en servicio

• PARQUE GAITAN CORTES

- Se realizan ya todos los mantenimientos en máquinas de este parque y se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista y la interventoría.

• EMERGENCIA TERCER MILENIO

- Se termina la adecuación de la batería de baños costado sur occidental y se pone en servicio

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios

• PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%
- Se realiza recorrido con el administrador del parque para revisar el estado de los juegos instalados.
- Se realiza acta puesta en servicio firmada por las partes.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancín aéreo que estaba en taller en arreglo.

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se realiza la fundida de los dados en concreto.
- Se realizo la instalación de los elementos del parkour.
- Se inicia la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente terminar la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente Suministro e instalación de la baranda.
- Pendiente Instalación del pasto kikuyo (nivelación + salado + instalación del pasto)
- Pendiente Instalación de canecas acero inoxidable.

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se continua con la instalación de bordillos (zona infantil).
- Se continua con la instalación de bordillos (zona plazoleta).
- Se termino la instalación de adoquín (zona plazoleta)
- Se realiza el armado del juego M3 A para ser instalado en el parque fuera de la obra.
- Se instalo juego de la malla.
- Se inicio la instalación de parales metálico verticales para instalación de baranda (zona infantil)
- Pendiente terminación instalación de parales metálico verticales para instalación de baranda (zona infantil)
- Pendiente instalación de dos (2) juegos en la zona infantil (tambores y xilófono)
- Pendiente instalación de piso caucho negro y piso caucho colores.
- Pendiente sumi+ inst de los módulos complementarios bajo baranda (zona Infantil)
- Pendiente instalación de bancas en concreto. caneca en acero inoxidable, sum + inst de meza de ajedrez.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se rematan y se terminan las cajas eléctricas.
- Se realiza aseo en zona del velódromo.
- Pendiente instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grúa.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velódromo.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca de casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables,

ZONA GRECOROMANOS

- llegaron los grecorromanos de taller de mantenimiento totalmente arreglados.
- Pendiente pintar los grecorromanos traídos del taller.
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Pendiente sum + inst de tres (3) módulos grecorromanos.
- Pendiente llegada de los módulos ruta de la vida pintados del taller.
- Pendiente sum + inst baranda con parales zona grecorromanos.
- Pendiente arreglo de matera entre grecos y juego infantil 2

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se termina la instalación de piso caucho negro.
- Pendiente suministro e instalación de juegos en zona infantil media luna
- Pendiente instalación de piso caucho en color zona juegos infantiles

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio), localizado en el costado oriental del Puente de Piedra. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Instalación de poli sombra por la parte superior del muro de la Cancha de Squash.
- Crecimiento de la vegetación frente a las Canchas de tenis.

PRD - Cancha de Hockey

- Instalación de candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Aplicación de asfalto en área que se vio afectada por la intervención, en zona exterior de la Cancha de baloncesto, sobre la vía

• PARQUE LOS NIÑOS

- Finalizan las excavaciones para instalación de red de aguas para drenar cancha de vóley-playa del costado sur y occidental.
- Termina el suministro e instalación de la arena tipo PELDAR, para las Canchas de Vóley playa.
- En ejecución la instalación del cerramiento metálico por costado oriental y sur.
- Continúa la construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno, por costado occidental.
- En ejecución pañetes y remates para cajas de inspección del costado occidental de las Canchas de Vóley playa.
- Remates de adoquín de arcilla en el sendero peatonal por costado occidental.
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspección eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderías.
- Finaliza la instalación de luminarias tipo LED en postes de alumbrado Canchas Vóley playa.
- Permanentemente se realiza aseo y limpieza en los sitios de trabajo; recolección de escombros y disposición final.
- En ejecución la construcción del último pozo de alcantarillado de aguas lluvias.

• PARQUE SERVITA

- Termina la instalación de luminarias por fachada de la edificación y en poste. Son 4 luminarias.
- En ejecución los remates de mampostería en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Se avanza en el retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postres de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Pendiente el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Cambio de dos (2) fluxómetros en baños del Velódromo. Enchape de muros.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Termina la ejecución de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Finaliza la construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Remate de enchapes en el sitio donde se cambiaron los push de fluxómetros en baños públicos hombres.
- Termina la construcción de la rampa para acceso al Módulo de los baños que se instalaron por el costado sur.

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 13-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 97,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 3.00%. Igualmente, se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que el tiempo contractual ya termino, y todavía faltan algunos detalles en los parques por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques,

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atrasos se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta atraso debido a que hasta ahora están llegando los módulos o elementos para instalar en la zona de los grecorromanos y ruta de la vida, igualmente se tiene pendiente el suministro e instalación de los juegos infantiles que según el contratista se encuentran ya en Bogotá para su correspondiente nacionalización.
2.- Parque Fontanar: En este parque los módulos del parkour ya se e instalaron, se realizó la revisión por parte de interventoría de la modulación de los elementos del parkour se tiene pendiente la instalación de tierra negra y la instalación de los cespedones pasto kikuyo y su correspondiente salado.
3.- Parque Canal Boyacá: Se presenta atraso ya que el contratista tiene pendiente la inclusión de actividades en la zona de los juegos infantiles, ya que el contratista no ha iniciado actividades como el suministro e instalación de piso caucho negro y a color, suministro e instalación de juegos infantiles los cuales según el contratista se encuentran ya en Bogotá para su correspondiente nacionalización, también se tiene pendiente la instalación de la baranda y de los módulos complementarios.
4. Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los lava pies no se han iniciado a la fecha, además el contratista esta iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024.

6.2.3. Semana N°32 del 14 de abril al 20 de abril de 2024

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

ZONA DE PARKOURT:

- Se están terminando de instalar los prados.
- Se está terminando la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkour.

VARIOS

- Se termina de rematar murete del tablero de iluminación de la cancha sintética futbol 11.
- Esta pendiente que llegue tapa del tablero eléctrico de toma en pista de bmx.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se inicia la instalación de piso caucho color en la zona de juegos infantiles.

• PARQQUE LA VICTORIA

- Se termina el mantenimiento y la instalación de las rejillas de ventilación del módulo de depósito, se hace acta de puesta en servicio y se entregan las obras a la administración.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se terminaron todas las actividades de este frente y se hicieron actas de puesta en servicio

• PARQUE LA FRAGUA:

- Suministro e instalación de piso caucho de color en zona de juegos infantiles
- Empradización contorno de zona infantil exterior.
- Instalación de rejilla de cárcamo en pista de patinaje.
- Se avanza con la pintura de pista de patinaje.
- Acta de puesta en servicio de la zona de juegos antigua en la parte exterior del parque.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque.
- Se hacen observaciones por parte de la interventoría, se termina el mantenimiento y se pone en servicio el portón principal.

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

• PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancín aéreo que estaba en taller en arreglo.

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente terminar la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente Suministro e instalación de la baranda.
- Se realiza instalación del pasto kikuyo (nivelación + salado + instalación del pasto)
- Pendiente Instalación de canecas acero inoxidable.

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se continua con la instalación de bordillos (zona central plazoleta).
- Se continua con la instalación de adoquín (zona plazoleta)
- Se realiza la instalación del juego M3- A, en el parque fuera de la obra.
- Se termino la instalación de parales metálico verticales para instalación de baranda (zona infantil)
- Pendiente instalación de tres (3) juegos en la zona infantil (tambores, xilófono y rueda)
- Se realizo la instalación de piso caucho negro
- Pendiente instalación de piso caucho colores.
- Se realizo la instalación de algunos módulos complementarios bajo baranda (zona Infantil)
- Pendiente terminación del sumi+ inst de los módulos complementarios bajo baranda (zona Infantil)

- Pendiente instalación de bancas en concreto y caneca en acero inoxidable.
- Pendiente instalación de meza de ajedrez y mesa de parques.
- Pendiente instalación de filtro alrededor del parque.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizo la instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grúa.
- Se realizo la instalación de los módulos de malla eslabonada por donde entro el camión grúa.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velódromo.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca de casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizo la instalación de los tres (3) módulos grecorromanos nuevos (pesas).
- Se realizo el suministro del módulo nuevas tendencias (NTD).
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Pendiente llegada de los módulos ruta de la vida pintados del taller.
- Se realizo el sum + inst baranda con parales zona grecorromanos.
- Pendiente instalación de pintura sintética sobre placa de concreto
- Pendiente prueba de tintas y pintura en soldadura de los parales bajo baranda

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se terminó la instalación de piso caucho negro en zona infantil media luna
- Se inicio la instalación de piso caucho color en zona infantil media luna
- Se realizo el sum + insta del juego xilófono en zona infantil media luna
- Pendiente prueba de tintas y pintura en soldadura de los módulos complementarios bajo baranda

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio), localizado en el costado oriental del Puente de Piedra. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Instalación de rejillas metálicas en cajas de sumideros de la Cancha de tenis.
- Pendiente arreglo de la malla negra sobre el muro de tenis la cual presenta roturas.

PRD - Cancha de Hockey

- Pendiente instalación de láminas metálicas alrededor de los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Sondeo caja hidráulica sobre anden frente a la Cancha de baloncesto, ya que esta no desagua adecuadamente provocando encharcamientos.

PRD - Baños zona de comidas

- Terminar de arreglar el push hidráulico del lavamanos.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Se avanza en el retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

• PARQUE LOS NIÑOS

- Revisión y arreglo puerta metálica de entrada al parqueadero.
- Construcción tapa en concreto sumidero entrada al parqueadero
- Remates de adoquín de arcilla en los senderos peatonales
- Pendiente terminar la construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno, por costado occidental.
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspección eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderías.
- Pendiente terminación de lava pies costado sur cerca del baño de los niños.
- Pendiente construcción del último pozo de alcantarillado de aguas lluvias detrás del baño de los niños.
- Pendiente instalación de malla Nylon en la cancha de vóley playa
- Pendiente sum + inst puerta metálica de la cancha de vóley playa.

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se requiere revisión y cambio de uno de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros
- Se requiere revisión de sanitario (push) en baño primer piso costado norte.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se solicita adecuar el sendero frente al Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Se requiere encorozar mejor los huecos junto a las tuberías salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedores.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se requiere revisión del push de fluxómetros en baños públicos hombres y adecuación del escudo del push.
- Se revisa nuevamente las obras concernientes al túnel de los novios

• PARQUE SERVITA

- Pendiente instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas eléctricas.
- Se realizan los remates de mampostería en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Pendiente los ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

6.2.3. Semana N°33 del 21 de abril al 27 de abril de 2024

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

ZONA DE PARKOURT:

- Se terminó de empradizar.
- Se está terminando la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkour.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

VARIOS

- Se instala aviso casa del adulto mayor.
- Se termina la instalación de rejillas de piso de la zona de baños de plazoleta de evento.
- está pendiente que llegue tapa del tablero eléctrico de toma en pista de bmx.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color.
- Se instalo señal informativa.

• PARQQUE LA VICTORIA

- Se terminan todos los mantenimientos de este parque y se hace acta de puesta en servicio.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se terminaron todas las actividades de este frente y se hicieron actas de puesta en servicio

• PARQUE LA FRAGUA:

- Se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque,
- Se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la revisión final evacuando observaciones.
- Se termina el mantenimiento y se pone en servicio el portón principal.

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo.
- Se realizo la instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- Se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

• PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.

- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancín aéreo que estaba en taller en arreglo.

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se termino la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente suministro e instalación de la baranda.
- Se realiza instalación del pasto kikuyo (nivelación + salado + instalación del pasto)
- Pendiente Instalación de canecas acero inoxidable.

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se termina la instalación de bordillos (zona central plazoleta).
- Se continua con la instalación de adoquín (zona plazoleta)
- Se termino la instalación de parales metálico verticales para instalación de baranda (zona infantil)
- Se realizo la instalación de tres (3) juegos en la zona infantil (Torres Red Muro Escalar Rodadero, Rueda y Xilofono)
- Se inicio la instalación de piso caucho colores.
- Se continua con la instalación de módulos complementarios bajo baranda (zona Infantil)
- Pendiente instalación de bancas en concreto y caneca en acero inoxidable.
- Pendiente instalación de mesa de ajedrez y mesa de parques.
- Se inicia la instalación de filtro francés alrededor del parque.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizo la instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grúa.
- Se realizo la instalación de los módulos de malla eslabonada por donde entro el camión grúa.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velódromo.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca de casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizo el suministro e instalación del módulo nuevas tendencias (NTD).
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Se entregaron los módulos ruta de la vida pintados del taller para su correspondiente instalación.
- Se realizo la toma prueba de tintas para la soldadura en la baranda con parales zona grecorromanos.
- Pendiente instalación de pintura sintética sobre placa de concreto
- Se inicio la demolición de la placa en granito en mal estado entre la zona grecorromana y juego infantil existente a solicitud del IDRD

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se terminó la instalación de piso caucho negro en zona infantil media luna
- Se inicio la instalación de piso caucho color en zona infantil media luna
- Pendiente instalación de un juego infantil en la zona de la media luna

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio), localizado en el costado oriental del Puente de Piedra. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente revisión y arreglo de la malla negra sobre le muro de tenis la cual presenta roturas.

PRD - Cancha de Hockey

- Se realizo la instalación de láminas metálicas alrededor de los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Se solicita realizar el sondeo caja hidráulica sobre anden frente a la Cancha de baloncesto, ya que esta no desagua adecuadamente provocando encharcamientos.

PRD - Baños zona de comidas

- Se realizo el arreglo del push hidráulico del lavamanos.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Se revisa el lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se revisa el lijado y aplicación de pintura para la ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Se revisa la instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

• PARQUE LOS NIÑOS

- Se debe realizar el arreglo pueta metálica de la entrada al parqueadero.
- Se debe realizar la construcción tapa en concreto del sumidero a la entrada del parqueadero
- Se deben terminar los remates de adoquín de arcilla en los senderos peatonales
- Se termino la construcción de graderías en concreto prefabricados sobre terreno
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspección eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderías.
- Se revisan la lava pies construidos costado sur cerca del baño de los niños y el de la entrada a la cancha de vóley playa.
- Se realizo la construcción del pozo de alcantarillado detrás del baño de los niños.
- Se termino la instalación de argollas sobre parales metálicos para la colocación de la malla en nylon.
- Pendiente instalación de malla Nylon en la cancha de vóley playa
- Pendiente sum + inst puerta metálica de la cancha de vóley playa.

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se requiere revisión y cambio de uno de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros

- Se requiere revisión de sanitario (push) en baño primer piso costado norte.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se requiere cortar y retirar las cerchas metálicas verticales del aviso antiguo de la entrada al parque.
- Se solicita por parte del IDRD adecuar el sendero frente al Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Se requiere encorozar mejor los huecos junto a las tuberías salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedores.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se requiere revisión del push de fluxómetros y del escudo del push en baños públicos hombres
- Se revisa el estado actual del trencito.

• PARQUE SERVITA

- Pendiente instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas eléctricas.
- Se realizan los remates externos para tapar el cable de puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Se deben realizar las subsanaciones realizadas por interventoría en los remates externos donde se taparon los cables de puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Pendiente los ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

- El día 23 de abril se realiza acta de socialización en el parque Gilma Jiménez, así mismo el día 26 de abril se realiza acta de socialización del parque castilla de las obras a realizar en la etapa de la adición de obra , entre administrador, interventoría y contratista.

7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan a diario emergencias en cada uno de los escenarios; en consecuencia, durante el periodo se han atendido de manera ágil y oportuna.

A las emergencias que se han atendido, inicialmente se les realiza en el sitio una visita e inspección y se evalúa el daño; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de los recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

Previo a la intervención de cada uno de los Escenarios, se realiza una socialización de carácter técnico con el respectivo Administrador, para escuchar y aclarar inquietudes; esto se debe esencialmente a que en su mayoría estos Escenarios están activos y con frecuente afluencia de público. Se coordina el acceso al sitio de intervención, al movimiento de personal, así como el traslado de los materiales y equipos al frente de trabajo.

• De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 27-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 98,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una **diferencia en porcentaje de atraso del (-) 2.00%. Igualmente, se le solicita al Contratista realizar los**

respectivos pendientes y remates en los parques contractuales ya que faltan algunos detalles por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques,

• De acuerdo con el reporte de la adición semanal presentado a fecha del 27-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 16,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 0,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia de atraso en porcentaje del (-) 16.00%., ya que a la fecha el contratista no ha iniciado actividades en ninguno de los parques de la adición.

8. CLIMATOLOGÍA:

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril del 2024; en el **(ANEXO 02)** se adjunta formato de control de lluvias.

9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril del 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

9.1 ACTAS DE COMITÉ

Escenario	FECHA
Comité de seguimiento No. 25	04/04/2024
Comité de seguimiento No. 26	11/04/2024
Comité de seguimiento No. 27	19/04/2024
Comité de seguimiento No. 28	24/04/2024

9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 30	31/03/2024 – 06/04/2024
Informe semanal No. 31	07/04/2024 – 13/04/2024
Informe semanal No. 32	14/04/2024 – 20/04/2024
Informe semanal No. 33	21/04/2024 – 27/04/2024

9.3 ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO

Escenario	FECHA
Velódromo primero de mayo	02/04/2024
Parque los novios	04/04/2024
Velódromo UDS	04/04/2024
PRD el salitre	04/04/2024

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril de 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1. Parque El Tunal. se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del kiosko de la cafetería puerta 4,	2. Parque El Tunal. se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las materas y canecas, para entrega de tramos a la administración.
3. Parque El Tunal. se terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida	4. Parque El Tunal. Excavación para parales de la baranda
5. PARQUE EDUARDO SANTOS. se hace entrega de los manilares de las máquinas de biosaludables y se da por terminado todo en este parque, se hace entrega y puesta en servicio.,	6. PARQUE LA FRAGUA. se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje
7. PARQUE LA FRAGUA. se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje	8. PARQUE LA FRAGUA: se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje
9. PARQUE LA VICTORIA: se avanza con el mantenimiento y pintura de módulo de baños y administración.	10. PARQUE GILMA JIMENEZ. Se avanza con remates de nicho o gabinetes

11. PARQUE NUEVO MUZU. se termina la instalación de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalación de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles	12. PARQUE ILLIMANI. se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.
13. PARQUE VIRREY SUR. se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.	14. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona, e Instalación de piso caucho color zona infantil 2infantil 2
15. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil media luna, suministro e instalación piso caucho negro en zona infantil media luna	16. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Piso zona grecorromano y ruta de la vida totalmente fundido en concreto premezclado
17. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación piso caucho negro zona infantil media luna	18. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Retiro de poli sombra módulos Biosaludables
19. PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Construcción de cajas eléctricas	20. PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Cajas eléctricas totalmente terminadas
21. PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Lámparas de alumbrado totalmente instaladas en zana del velódromo	22. PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO: Reinstalación de bancas en concreto, Retiro de material granular usado como rampa de acceso de vehículos
23. PARQUE CANAL BOYACA. Sendero entrada totalmente adoquinado y con bordillo, Instalación de parales metálicos para colocación de baranda zona infantil	24. Parque Bosques de San Carlos. Placa de concreto lista para instalar juegos infantiles - suministro de caneca en acero inoxidable para instalar, Instalación de bordillo zona infantil - suministro de bancas para instalar
25. PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.	26. PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.
27. PARQUE LOS NIÑOS: Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.	28. PARQUE LOS NIÑOS: Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.
29. PARQUE LOS NIÑOS. Instalación luminarias	30. PARQUE LOS NIÑOS: Demarcación zona de parqueadero
31. PARQUE LOS NIÑOS: Geotextil, antes de colocar la Arena Peldar en las Canchas, Instalación de la capa de Arena PELDAR en las canchas de Vóley Playa	32. PARQUE LOS NIÑOS: Excavaciones para instalación de la tubería que drena las Canchas en arena de Voleibol existentes.
33. SIMÓN BOLÍVAR (MANA). Suministro e instalación de prado en el sector del Maná.	34. PARQUE DE LOS NOVIOS: demolición de muros para realizar cambio de fluxómetros para sanitario en Módulo de baños de servicios, Ajuste de llaves de agua potable en lavamanos
35. PARQUE DE LOS NOVIOS; Conformación del área, para hechura de rampa en Módulo de baños, construcción de la rampa en Módulo de baños.	36. PARQUE DE LOS NOVIOS: Construcción de la rampa en concreto Módulo del baño,

37. PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON). Protección de los tableros eléctricos de circuitos y control.	38. PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA. Pendiente cambio reposición de asientos en columpios y el suministro e instalación de cadenas para soporte..
39. PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: En ejecución la aplicación de pintura para gimnasios biosaludables y la Ruta de la Vida.	40. PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Aplicación de pintura para los elementos que componen la Ruta de la Vida.
41. PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS): Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol	42. PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS): Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol
43. PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN: está pendiente el retiro de los puntos de acopio de materiales y sobrantes en los sitios acopiados dentro del parque.	44. PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): - instalación de barandas m-80, - pintura barandas, - instalación de elementos de parkourt, instalación tierra negra y paralización, - retiro de escombros y cerramientos provisionales
45. PARQUE LA FRAGUA: instalación y pintura de baranda m-80., - suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles	46. PARQUE LA FRAGUA: - instalación y pintura de baranda m-80., - empradización contorno pista de patinaje.
47. PARQUE GAITAN CORTES: se realizan ya todos los mantenimientos en máquinas de este parque y se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista y la interventoría.	48. PARQUE GILMA JIMENEZ: se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.
49. PARQUE NUEVO MUZU: se inicia la instalación de resina y piso caucho color en la zona de juegos infantiles.	50. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: suministro e instalación módulos complementarios bajo Baranda, Instalación piso caucho SBR
51. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE): Suministro e instalación Piso en caucho de colores terminada zona infantil existente	52. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA): Cortes en piso zona grecorromano y ruta de la vida
53. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): módulos de los grecorromanos existentes en sitio para instalación, Pintura de los grecorromanos en sitio	54. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: bancas en concreto para ser instaladas, piso en caucho en color para ser instalado
55. PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de parales metálicos para instalación de baranda, instalación módulos del parkour	56. PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal y plazoleta, instalación de bordillos zona de 'plazoleta
57. PARQUE CANAL BOYACA: Instalación parales metálicos para instalación de baranda, Pendiente instalación piso caucho negro y a color	58. PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de cerramientos perimetrales para las canchas de Vóley.
59. PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de cerramientos perimetrales para las canchas de Vóley	60. PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de luminarias en postes de alumbrado. Instalación de luminarias en postes de alumbrado.
61. SIMÓN BOLÍVAR (MANA): Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.	62. SIMÓN BOLÍVAR (MANA): Revisión de la pintura que se instaló en los kioscos de comidas del Parque.
63. SIMÓN BOLÍVAR (MANA) : Inspección de la instalación de los bebederos.	64. PARQUE DE LOS NOVIOS: Módulo de baños que se instaló por Costado sur.

65. PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: una vez instalada la Valla, al día siguiente, es vandalizada. Pintura Ruta de la vida.	66. PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.
67. PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se están terminando de instalar los prados, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt,	68. PDR. Reposición del césped por áreas afectadas durante el desarrollo de los trabajos en la Cancha.
69. PARQUE LA FRAGUA: - suministro e instalación de piso caucho de color en zona de juegos infantiles	70. PARQUE LA FRAGUA: empradización contorno de zona infantil exterior. - instalación de rejilla de cárcamo en pista de patinaje.
71. PARQUE LA FRAGUA: se avanza con la pintura de pista de patinaje.	72. PARQUE LA FRAGUA: se avanza con la pintura de pista de patinaje.
73. PARQUE LA VICTORIA: se termina el mantenimiento y la instalación de las rejillas de ventilación del módulo de depósito, se hace acta de puesta	74. PARQUE ILLIMANI: se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños
75. PARQUE VILLA ALEMANA: se terminan las obras diagnosticadas para este parque, se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la revisión final evacuando observaciones se termina el mantenimiento y pone en servicio el portón principal.	76. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro e instalación de juegos infantiles
77. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color	78. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color zona infantil existente
79. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro e instalación de módulos grecorromanos nuevos (pesas)	80. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro módulo nuevas tendencias
81. PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de cespedones de pasto y instalación de baranda	82. PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de parales metálicos y de módulos complementarios
83. PARQUE CANAL BOYACA: excavación para instalación de bordillos zona central de la plazoleta	84. PARQUE CANAL BOYACA : suministro de mesas de ajedrez y parques y sillas en concreto - suministro de bancas en concreto, instalación de piso caucho
85. PARQUE LOS NIÑOS: Arreglos de adoquines en senderos peatonales	86. PARQUE LOS NIÑOS: Pendiente instalación malla de nylon en cancha de vóley playa, Construcción de graderías y sendero peatonal.
87. PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.	88. PARQUE LA FRAGUA : se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.

89. se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.: se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje	90. PARQUE NUEVO MUZU: se instaló señal informativa. - se avanza con la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color.
91. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color zona infantil existente	92. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro módulo nuevas tendencias, Suministro e instalación de parales y baranda metálica zona grecorromana
93. PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de cespedones de pasto	94. PARQUE CANAL BOYACA : instalación de bordillos y adoquín zona central de la 'plazoleta
95. PARQUE CANAL BOYACA : instalación de piso caucho EPDM zona infantil, instalación de juegos infantiles	96. PARQUE LOS NIÑOS: Suministro e instalación puerta cancha de vóley playa
97. PARQUE LOS NIÑOS: Construcción de lava pies entrada a cancha de vóley playa y al lado del módulo de baños - pendiente terminado del piso.	98. PARQUE LOS NIÑOS: Se realiza arreglo al correr caja eléctrica ubicada en zona de gradería, Construcción de pozo aguas lluvias detrás del módulo
99. PARQUE DE LOS NOVIOS: Lijada de baranda de los módulos de baños instalado costado sur, Revisión del estado del trencito de comidas	100.

11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril de 2024.

12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 4 de enero al 31 de enero de 2024 se realizan revisiones por parte de esta interventoría a los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra, se adelantan mesas de trabajo y los APU'S se encuentran en subsanación para remitir el acta de fijación al IDRD.

Producto de las mesas de trabajo y del trámite de revisión por parte del IDRD a la fecha:

- El 04 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 2 por parte del IDRD la cual cuenta con 27 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 11 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 3 por parte del IDRD la cual cuenta con 5 precios no previstos legalizados en el contrato.
- EL 25 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 4 por parte del IDRD la cual cuenta con 12 precios no previstos legalizados en el contrato.
- **El 30 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 5 por parte del IDRD la cual cuenta con 9 precios no previstos legalizados en el contrato.**

- El 01 de marzo de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 6 por parte del IDRD la cual cuenta con 56 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 09 de abril de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 7 por parte del IDRD la cual cuenta con 56 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 08 de abril de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-343 se remite al IDRD el acta de fijación de precios no previstos No. 8 para revisión y aprobación del IDRD.

  Se remite subsanación a las observaciones solicitadas mediante comunicado IDRD-3131-2024-381 del 30 de abril de 2024, a la fecha pendiente remisión de observaciones o concepto de probación por parte del IDRD.

- El 08 de abril de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-344 se remite al IDRD el acta de fijación de precios no previstos No. 9 para revisión y aprobación del IDRD.

  se remite subsanación a las observaciones solicitadas mediante comunicado IDRD-3131-2024-359 del 15 de abril de 2024, a la fecha pendiente remisión de observaciones o concepto de probación por parte del IDRD.

En el **ANEXO 7** se remite relación de precios unitarios no previstos tramitados a la fecha.

13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 1° de abril al 30 de abril de 2024 objeto del presente informe.

CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023					
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR BRUTO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$52.355.755,00	$16.745.804,00	$35.609.951,00	0.38%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$96.726.072,00	$30.937.493,00	$65.788.579,00	0.70%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$180.169.718,00	$57.626.649,00	$122.543.069,00	1.31%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$1.398.933.917,00	$447.444.080,00	$951.489.837,00	10.19%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$4.453.603.463,00	$1.780.586.704,00	$2.673.016.759,00	32.43%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$3.210.417.471,00	$2.059.159.830,00	$1.151.257.641,00	23.38%

PARCIAL 7 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$2.559.371.998,00	$0,00	$2.559.371.998,00	12.42%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.733.153.000,00				
ADICION	$ 6.866.576.500				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.599.729.500,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 7.278.575.956,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023					
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR BRUTO**	**IVA**	**VALOR NETO**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$76.322.867,00	$12.186.004,00	$64.136.863,00	6.40%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$77.848.847,00	$12.429.648,00	$65.419.199,00	6.53%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$80.757.748,00	$12.894.094,00	$67.863.654,00	6.77%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$123.103.705,00	$19.655.213,00	$103.448.491,00	10.33%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$229.159.347,00	$36.588.467,00	$192.570.880,00	19.22%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$186.002.712,00	$29.697.912,00	$156.304.800,00	15.60%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$133.737.882,00	$21.353.107,00	$112.384.775,00	11.22%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.192.172.234,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 418.084.180,00				

14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Conforme a los desembolsos realizados en el mes de enero, se evidencia el reporte de inversión del anticipo en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$ 4.001.731.087	95,90%	$ 4.001.731.087	100,00%	$ -	0,00%
ALQUILER EQUIPOS	$ 171.144.445	4,10%	$ 171.144.445	100,00%	$ -	0,00%
TOTAL	$ 4.172.875.532	100%	$ 4.172.875.532	100,00%	$ -	0,00%

Se remite informe con el reporte consolidado mensual en el **(ANEXO 08)**

15. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 09)** se adjuntan copias de las bitácoras con el registro de las actividades más relevantes del periodo en cada uno de los Escenarios.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de abril de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 10)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se relaciona el personal del Contratista Consorcio Parques BOG, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de abril de 2024,

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
RESIDENTE DE OBRA	RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO
RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ ORLANDO PEÑA BÁEZ
RESIDENTE DE OBRA	LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE OBRA	NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO
INSPECTOR DE OBRA	MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS
INSPECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRÉS ROJAS ROJAS
INSPECTOR DE OBRA	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA
PROFESIONAL ESTRUCTURAL	YHON EDISON POLO GARZÓN
PROFESIONAL SST	INGRID KATHERINE BÁEZ SANABRIA
ING. AMBIENTAL	DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA
ING. CALIDAD	MÓNICA RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ELÉCTRICO	DIANA ALEJANDRA ARAGÓN
ESP. TRANSITO	MARTHA ROCIO CASTILLO FERNÁNDEZ

PROFESIONAL HIDRÁULICO	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA
TRABAJADORA SOCIAL	YESICA AGUDELO GONZÁLEZ
PROFESIONAL PPTO Y PROGRAMACIÓN	LAURA MARÍA NATALIA ÁVILA CASTILLO
GERENCIA DE PROYECTOS	MARYORY PASACHOVA
TOPÓGRAFO	HARVEY ENRIQUE TAVERA OCHOA
CADENERO	ANDRÉS FELIPE OSPINA BELTRÁN
CADENERO	DAVID JOEL MUETE HURTADO
SECRETARIA	MARICEL MARTÍNEZ PULIDO
CONTADORA	XIMENA PAOLA GARZÓN CASTILLO
ABOGADA	NATALIA PARDO DEL TORO

18. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Se relaciona el personal de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de abril de 2024.

CARGO	NOMBRE
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	EDNA CONSTANZA CEPEDA SÁNCHEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS ALBERTO MEDRANO BERMÚDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS FERNANDO MONDRAGÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOHN CUELLAR
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RONALD RICARDO LOZANO
PROFESIONAL ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO
PROFESIONAL HIDRÁULICO	ÁLVARO AUGUSTO VERGARA
ING. CALIDAD	VIANNEY LEAÑO
PROFESIONAL ELÉCTRICO	YENNY PAOLA REYES
ING. AMBIENTAL	SINDY NATALI ESPINOSA
ESP. TRANSITO	CARLOS ANDRÉS FIGUEROA
PRESUPUESTO	JEISON DELGADO
PROFESIONAL SST	YINETH CRUZ ARANZALEZ
PROFESIONAL SOCIAL	ROSARIO CÁRDENAS JUNCA
INSPECTOR	GUILLERMO GÓMEZ
INSPECTOR	JEAN PAUL REYES MORALES
INSPECTOR	KAREN ALGECIRAS
CADENERO	DIEGO GALE
SECRETARIA	LIZETH CASTILLO
TOPÓGRAFO	DIEGO VICENTE CORTÉS
CADENERO	RUBÉN DARÍO MÁRQUEZ
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE
ABOGADA	LINA RODRÍGUEZ
CADENERO	YENNIFER BERNAL

19. CONCLUSIONES

- Durante el periodo, se atendieron de manera inmediata las emergencias que han surtido en los diferentes Escenarios y frentes de trabajo.

- La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, calidad, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados; todo esto se realiza para garantizar el normal desarrollo del proyecto.

- Se planea, coordina y resuelve en mesas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría las diferentes inquietudes que se presentan en los diferentes frentes de obra; se dan alternativas y soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas, a que haya lugar.

- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina, además, con los administradores de los Escenarios y con Coordinadores y los Supervisores de la Entidad.

- De manera oportuna, se continúan atendiendo las Emergencias que se presentaron durante el periodo en algunos Escenarios. Algunas se han resuelto de manera inmediata y en otras se coordina para el buen desempeño y pronta solución.

- La Interventoría ha velado para que el Contratista entregue a tiempo, los diferentes análisis de precios NO PREVISTOS con los respectivos soportes, para el estudio, análisis y aprobación ante la Entidad.

- Se le verificado que el Contratista, entregue oportunamente las planillas del personal con las afiliaciones a la seguridad social, con el fin de poder validar el ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo. No se han tenido inconvenientes por este aspecto, durante el periodo.

- Se revisaron las memorias de cantidades de obra de acuerdo a los trabajos realizados durante el periodo, en aras de aprobar el Acta Parcial de Obra, según las actividades que se ejecutaron en el presente periodo.

- Durante el periodo, se realizó recorrido e inspección de los Escenarios a intervenir, dando priorización de las actividades a desarrollar en cada uno de ellos; se levantó el Acta correspondiente. Todas las visitas e inspecciones, se realizaron en coordinación del Contratista, la Interventoría y funcionarios encargados de la Entidad IDRD.

- Una vez culminadas las obras que se priorizaron por la Entidad en los diferentes Escenarios, se van efectuando las entregas a los Administradores de los Parques y a su vez, se han levantado de manera conjunta las correspondientes Actas de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para cada uno de ellos.

- Durante el periodo, se llevaron a cabo los Comités de obra semanales, con la participación de los **profesionales de la Entidad IDRD, Contratista y la Interventoría.**

- Se tramitan ante la Entidad, la aprobación de la ADICIÓN Y PRÓRROGA para los Contratos 3099 de 2023 del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, el Contrato 3131 de 2023, respectivamente.

- El Acta Parcial de obra No 7, de fecha 30 de ABRIL 2024, se tramitó ante la entidad por un valor de $2.559.371.998,00

ANEXO 1. PÓLIZAS

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161087	BOGOTA		11		15	400049989	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS Horas**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN		1
24 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	11 / 8 / 2024	00:00			

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
STOS MEDICOS	125,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
UICIOS EXTRAPATRIMONIALES	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
PONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	343,328,825.00	686,657,650.00	686,657,650.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	514,993,238.00	514,993,238.00	514,993,238.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.029.986.475,00	MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100.00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DCRUZ

343

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049989	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 24 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
11 4 2024	00:00	11 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA
PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUIAL HASTA 11 08 2024.

ADICIONALMENTE SE ACLARA: LA FECHA GENERAL DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA Y TODOS SUS AMPAROS ES EL 12/09/2023 HASTA __ 11/08/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUI TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400049989

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
25/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161088	BOGOTA	11		30	400049988	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
24 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	11 / 8 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA 11 08 2024.

ADICIONALMENTE SE ACLARA: LA FECHA GENERAL DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA Y TODOS SUS AMPAROS ES EL 12 09 2023

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/04/2024	11/02/2025	6.179.918.850,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/04/2024	11/08/2027	2.059.972.950,00	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/04/2024	11/02/2025	5.493.261.200,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/08/2024	11/08/2026	4.119.945.900,00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 17.853.098.900,00	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DCRUZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049988	3	BOGOTA	24 /4 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 11 /4 /2024	00:00 Horas del 11 /8 /2027	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7483219

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 02 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 08 2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 02 2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE 11 08 2024 HASTA 11 08 2026

LOS DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES ATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.851-8
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161057	BOGOTA	11		30	400049988	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
24 / 4 / 2024	18 / 7 / 2023	00:00	11 / 8 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO 1

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUIAL HASTA 11 08 2024.

LOS DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2023	11/02/2025	6.179.918.850,00	10.603.499,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2023	11/08/2027	2.059.972.950,00	8.317.399,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/07/2023	11/02/2025	5.493.261.200,00	5.183.231,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/02/2024	11/08/2026	4.119.945.900,00	7.690.568,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 31.794.695,00	$ 0,00	$ 6.040.992,05	$ 37.835.687,05	25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 17.853.098.900,00	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
DCRUZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049988	2	BOGOTA	24 /4 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 18 /7 /2023	00:00 Horas del 11 /8 /2027	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.851-9
[illegible]GENIEROS SAS 50% NIT: 800.040.825-5

[illegible]NCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	37.835.687,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/04/2024	$ 37.835.687,05

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
160973	BOGOTA		11		15	400049989	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS Horas**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN		1
22 / 4 / 2024	15 / 4 / 2024	00:00	11 / 8 / 2024	00:00			

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	8,965,303.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
GASTOS MEDICOS	125,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	343,328,825.00	686,657,650.00	686,657,650.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	514,993,238.00	1,029,986,475.00	1,029,986,475.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	514,993,238.00	514,993,238.00	514,993,238.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 8,965,303.00	$ 0.00	$ 1,703,407.57	$ 10,668,710.57	Día - Mes - Año 17/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1,029,986,475.00	MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100.00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catanis. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensornacionaldeseguros@umcebogados.com

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DCRUZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049989	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 22 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
15 4 2024	00:00	11 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUIAL HASTA 11/08/2024.

: DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

TA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN IGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400049989

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	10.668.711,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
17/04/2024	$ 10.668.710,57

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 22 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131 DE 2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de abril al 30 de abril del 2024

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
lunes 1 de abril del 2024	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de Engativá, Kennedy y Puente Aranda. En el transcurso de la tarde, se han registrado lluvias moderadas a fuertes en las localidades de Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.
martes 2 de abril del 2024	En el transcurso de la tarde de hoy, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Tunjuelito y fuertes lluvias en la localidad de Suba y Engativá.
miercoles 3 de abril del 2024	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de Bogotá, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de Usme y Tunjuelito. En el transcurso de la tarde de hoy, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Suba, Usaquén, San Cristóbal, Kennedy y Bosa.
jueves 4 de abril del 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de Bogotá, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Fontibón, Bosa, San Cristóbal y Usme. En el transcurso de la tarde de hoy, se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la Capital.
viernes 5 de abril del 2026	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de Bogotá, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. En el transcurso de la tarde de hoy, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.
sabado 6 de abril del 2027	En las primeras horas de la mañana continuaron las precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
lunes 8 de abril del 2024	En la mañana se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias muy ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar .
martes 9 de abril del 2024	En lo transcurrido de la mañana continuó el tiempo seco, sin embargo, se registraron lluvias ligeras en sectores de la localidad de San Cristóbal.
miercoles 10 de abril del 2024	En la mañana y lo transcurrido de la tarde continuó el tiempo seco.
jueves 11 de abril del 2025	En la mañana continuó el tiempo seco, sin embargo, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de la localidad de Usme. Para lo transcurrido de la tarde predominó el tiempo seco.
viernes 12 de abril del 2026	Durante la madrugada de hoy se presentaron condiciones secas en la ciudad, sin embargo, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de la localidad de Usme. En la mañana y lo transcurrido de la tarde continuó el tiempo seco.
sabado 13 de abril del 2027	Durante la madrugada de hoy se presentaron condiciones secas en la ciudad. En la mañana y lo transcurrido de la tarde continuó el tiempo seco.
lunes 15 de abril del 2024	En la tarde se han presentado lluvias que alcanzan acumulados moderados en las localidades de Usaquén y Usme.
martes 16 de abril del 2024	Durante la madrugada de hoy se presentaron condiciones secas en la ciudad. En la mañana y lo transcurrido de la tarde ha continuado el predominio de tiempo seco.
miercoles 17 de abril del 2024	En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias ligeras al nororiente y lluvias fuertes al noroccidente de la capital, con mayores acumulados en la localidad de Suba.
jueves 18 de abril del 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en Bogotá, con excepción de lloviznas en la localidad de Sumapaz. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias fuertes en amplias zonas de la capital, con mayores acumulados en las localidades de Santa Fe y Fontibón.
viernes 19 de abril del 2026	En la mañana se presentaron condiciones secas, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de Bosa y Kennedy. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias de diferente intensidad en amplias zonas de la capital, con mayores acumulados en las localidades de Suba y Usme.
sabado 20 de abril del 2027	En el transcurso de la mañana se presentó tiempo seco en la capital. En lo transcurrido de la tarde se han presentado aguaceros de diferente intensidad en amplias zonas de la capital, con mayores acumulados en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá.
domingo 21 de abril del 2028	nublado, llovisnas en la mañana
lunes 22 de abril del 2024	En la mañana persistieron las lluvias, registrando los mayores acumulados en las localidades de Usme y Kennedy. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias de intensidades ligeras a fuertes en amplios sectores de la ciudad, registrando los mayores acumulados en Usaquén y Engativá.
martes 23 de abril del 2024	En el transcurso de la mañana se presentaron lluvias ligeras en las localidades de Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias de intensidades ligeras a fuertes en la localidades de Fontibón y Puente Aranda, y lluvias ligeras en Usaquén, Chapinero, Suba y Kennedy.
miercoles 24 de abril del 2024	En el transcurso de la mañana predominó tiempo seco en la ciudad. En lo transcurrido de la tarde ha continuado predominio de tiempo seco.

jueves 25 de abril del 2025	En el transcurso de la mañana continuó predominio de tiempo seco en la ciudad. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias que alcanzan acumulados moderados en las localidades de Tunjuelito y Kennedy, y ligeras en las localidades de Bosa, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Tunjuelito y Santa Fé.
viernes 26 de abril del 2026	nublado, llovisnas en la mañana
sabado 27 de abril del 2027	Durante la madrugada de hoy se presentaron condiciones secas en la ciudad. En la mañana y lo transcurrido de la tarde continuó el tiempo seco.
lunes 29 de abril del 2024	En el transcurso de la mañana continuó predominio de tiempo seco en la ciudad. En lo transcurrido de la tarde se han presentado lluvias que alcanzan acumulados moderados en las localidades de Tunjuelito y Kennedy, y ligeras en las localidades de Bosa, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Tunjuelito y Santa Fé.
martes 30 de abril del 2024	En la tarde se registraron lluvias de diferentes intensidades en los sectores noroccidentales, suroccidentales y cerros centro orientales. Los mayores acumulados se registraron en la localidad de Barrios Unidos.

Observaciones

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ronadl ricardo lozano

Cargo: residente

INTERVENTORÍA

ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	1 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE PED EL SALITRE - UCAD **CODIGO** 12-091 **DIRECCION** Cra 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS **VALOR CTO** $13.733.183.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión ejecutada para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR SOLIUN INGENIERÍA SAS
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR Coordinador : ANGELICA ROMERO
(Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

1. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1. DEMOLICION ASFALTO Y ANDENES EN		
CONCRETO Y LADRILLO CANCHA EXISTENTE		
DE BALONCESTO POR COSTADO OCCIDENTAL	M^2	514
2. EXCAVACIÓN DE CAPA DE BASE GRANULAR		
DE e=0.20 m A LO LARGO Y ANCHO DE LA		
CANCHA DE BALONCESTO	M^3	84
3. NIVELACION Y COMPACTACIÓN RASANTE		
EXISTENTE (SOBRE SUBBASE GRANULAR)	M^2	420
4. INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T-2400	M^2	540
(INCLUYA AREAS PLACA ANDEN)		
5. CAPA BASE GRANULAR e=0.20m		
COMPACTADA (INCLUYE AREA ANDENES)	M^3	106

BOGOTÁ

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	2 de	3

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO OBRA PUBLICA

PARQUE PRD EL SALITRE - UCAD CODIGO 12 - 091 DIRECCION Cra 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 INVERSION PARQUE

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
6. APLICACION DE BADADURA ASFALTICA		
TIPO B-1350 (2800 M x 15 cm) e=5cm	M^2	420
7. ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI (e=10)	M^2	108
8. RECUBRIMIENTO SINTÉTICO EN EL		
AREA DE LA CANCHA	M^2	420
9. DEMARCACIÓN PINTURA TRÁFICO	M^2	420
10. INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRI-		
CADO TIPO A-80	ML	107
11. HECHURA CAJA INSPECCIÓN 60x60	UN	1
12. INSTALACION TUBERIA PVC SANITA-		
RIA ϕ4"	ML	12
CANCHAS ARENA EXISTENTES (COSTADO		
ORIENTAL).		
• PINTURA ESMALTE VERDE RAL	ML	155
CANCHA DE HOCKEY		
• Protección Tableros electricos (control		
y circuitos)	UN	2

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	3 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE PRD EL SALITRE - UCAD CODIGO 12-091 DIRECCION Cra 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión privada para este parque)

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: Maria Isabel Melendro Firma

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

III. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
LUIS A. MEDRANO B	RESIDENTE INTERVENTORIA	Cra 70C # 48-52 Cel 3013941984	1994 [illegible]
JOSE A. REYES B	RESIDENTE OBRA	Cl 131A 101-42 Tel 3117733428	[illegible]
[illegible]	ARQ. TECN.	Cra 60 # 63-65	[illegible] 1094 [illegible]

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA

02	04	24
día	mes	anual

Página 1 de 2

CONTRATO No 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

PARQUE Veldrano 1 Mayo. **CODIGO** _____ **DIRECCION** _____

LOCALIDAD San Cristobal. **VALOR CTO** _____ _____

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adquisición, reposición y Tapiceria de la infraestructura de las redes que integran el sistema Distrital de Parques administrados por el IDRD

CONTRATISTA Consorcio Parques Bog

INTERVENTOR Solin Ingenieria SAS.

SUPERVISOR _____

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Desmonte de 12 luminarias	UNID	12
y se instalaron 20 luminarias nuevas.	UNID	20

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: _____ Firma _____

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

IV. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
Rodney Camargo	Ing. Residente	3118081957	
Ivan Camargo	Ayudante	3208783489	
Edgardo J	Ing. Residente	3134926657	
Anderson	Interventor		

BOGOTÁ

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
02	07	2024
Página	1 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE UDS - Velódromo **CODIGO** 10-290 **DIRECCION** Av. Calle 63 # 56-45

LOCALIDAD ENGATIVÁ **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
CAMBIO DE FLUXÓMETROS DE SANI-		
TARIO 1ºr PISO		
COSTADO NORTE	UN	3
COSTADO SUR	UN	2
CAMBIO DE FLUXOMETROS DE SANI-		
TARIO 2° PISO	UN	2
CAMBIO LLAVE PUSH LAVAMANOS		
DAMAS 1°r PISO (SUR)	UN	1
ARREGLO UNIONES CODO CROMADO		
EN SANITARIOS	UN	4

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	2 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE UDS- Velódromo CODIGO 10-280 DIRECCION Av. Calle 63 # 56-45

LOCALIDAD ENGATIVÁ VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

BOGOTÁ

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	05	2024
Página	3 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE UDS - Velódromo CODIGO 10 - 290 DIRECCION Av. Calle 63 # 56-45

LOCALIDAD ENGATIVA VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión ejecutada para este parque)

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: Luis F. Pinzón O. Firma

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

III. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
LUIS A. MEDRANO	RESIDENTE INTERVENTORIA	Cra 70 C # 48-55 Cel 3013942935	1934168 BF
Luis F. Pinzón	Adm. Tec.	Unidad Deportiva Salitre 3144693635	1023586527
JOSE D. PEÑA	RESIDENTE OBRA	Cl 131 A - 23T-41 TEL 3115112440	1235280

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	1 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE De Los Novios **CODIGO** 12-092 **DIRECCION** Avenida Calle 63 #45-10

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato resumido)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

1. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1 Construcción de dados en concreto tipo		
pedestal para soporte de la estructura		
metálica del TUNEL DEL AMOR	UN	20
2 Instalación de la estructura metálica		
compuesta por tubería metálica galva-		
nizada de ϕ3" adherida a una pla-		
tinas ancladas en los dados en concreto	ML	144
3 Pasamanos metálico en tubería galva-		
nizada de ϕ2" soldados a la estruc		
tura metálica vertical	ML	44
NOTA : Tuberías de la estructura metá-		
lica y pasamanos pintados con		

406

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	2 de	3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE De Los Novios CODIGO 12-092 DIRECCION Avenida Calle 63 # 45-10

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.163.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión previsto para este parque)

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
esmalte sintético color VERDE RAL		
4. Protector de la enramada en lateral		
y cubierta, se realizó con una malla		
tipo gallinero.	M^2	121
5. Desmonte de bebederos existentes y		
retiro fuera del parque.	UN	3
6. Suministro e instalación de bebe-		
deros tipo	UN	3
7. Baños públicos:		
Mujeres: Cambio de fluxometros	UN	3
Hombres: " " fluxometros	UN	2
Discapacitados: Cambio fluxómetro	UN	1
Opional hombres: Cambio fluxómetro	UN	1
8. Resanes de muros en superboard y		
enchape cerámica blanca	M^2	3,50

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
04	04	2024
Página	3	de 3

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE De los Novias CODIGO 12 - 092 DIRECCION Avenida Calle 63 # 45-10

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO 813.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se haco entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: Juan Sebastian Esparza Firma Sebastian Esparza.

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

III. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
LUIS ALBERTO MEDRANO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CR 70C # 78-53 CL 3-137423 BF	[illegible]
Jose A Rios	Res. Seguridad	CL 131 A 131-42	[illegible]
Juan Esparza	Administrador	CL63 #45-10 3163431	Sebastian Esparza 1019[illegible]23

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS 4/2

BOGOTÁ | IDRD

MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3099-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE– IDRD Y CONSORCIO PARQUES BOG

CONSIDERACIONES

A) Que el día 31 de julio de 2023, EL **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE– IDRD** y el **CONSORCIO PARQUES BOG** suscribieron por medio de la plataforma SECOP II el Contrato de Obra No. **IDRD-CTO-3099-2023**, cuyo objeto corresponde a: *"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*

B) Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó por SIETE (7) MES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

C) Que se suscribió el acta de inicio del contrato el 12 de septiembre del 2023 quedando como fecha de finalización el 11 de abril del 2024.

D) Que el valor inicial del Contrato de Obra No. **IDRD-CTO-3099-2023,** se pactó hasta por la suma de **TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.733.153.000,00),** Incluido AIU y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.

E) Que la Subdirección Técnica de Parques a través del memorando con radicado No. 20246000159003 del 09 abril de 2024, solicitó a la Subdirección de Contratación, adelantar la ADICIÓN, PRÓRROGA y MODIFICACIÓN al alcance del objeto del Contrato de Obra No. **IDRD-CTO-3099-2023**, conforme con el documento de justificación denominado "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL", que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la modificación contractual y la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. Lo anterior con fundamento en la recomendación emitida por la Interventoría SOLIUM INGENERIA S.A.S (Contrato IDRD-CTO-3131-2024), que realiza el control vigilancia y seguimiento al contrato de obra, otorgó viabilidad técnica para realizar la modificación, para prórroga el plazo por un término de cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado y adicionar por la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.866.576.500).**

F) Que tanto la solicitud contractual como el concepto técnico emitido por la interventoría (Oficio radicado IDRD No. 20242100104902 del 22 marzo de 2024) hacen parte integral de presente documento.

G) Que el Estatuto General de contratación de la Administración Pública contempló la modificación de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la Gestión de la Entidad.

H) Que la presente modificación no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto contratado.

I) Que la presente modificación resulta oportuna, conveniente y se encuentra debidamente justificada.

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos convenido celebran la presente **MODIFICACIÓN No. 001** al contrato, el cual se regirá por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1.	**PRORROGAR,** el Contrato de Obra No. **IDRD-CTO-3099-2023** por **CUATRO (4) MESES,** es decir, la nueva fecha de vencimiento será el 11 de agosto de 2024.

2.	**ADICIONAR**, el Contrato de Obra No. **IDRD-CTO-3099-2023** por la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.866.576.500).**
3.	**MODIFICAR**: ANEXO – LISTADO DE PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE en el sentido de incluir los parques que se relacionan a continuación, para un total de 133 parques URBANOS:

LOCALIDAD	CODIGO	PARQUE	DIRECCIÓN
SUBA	11-191	Niza XII	Carrera 57#119A-60
BARRIOS UNIDOS	12-110	Simon Bolivar (Sector Plaza De Artesanos)	Cra 60 #63A-52

3.	El **CONSORCIO PARQUES BOG**, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente prorroga y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
4.	Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones, si las hubiere, y que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.
5.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento que es parte integral del contrato.
6.	El **CONSORCIO PARQUES BOG**, deberá solicitar la expedición del certificado modificatorio de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, comprometiéndose a constituir el correspondiente certificado de modificación a la garantía contractual en los términos y especificaciones pactados entre las partes conforme lo acordado en el presente documento y remitirlo por medio de la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de este documento.
7.	La presente **MODIFICACIÓN No. 001,** requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II

Aprobó: Claudia Patricia Herrera Logreira – Subdirectora de Contratación
Revisó: Bibiana Linero – Contratista Subdirección de Contratación
Proyectó: Sandra Paola Romero – Contratista Subdirección de Contratación

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	SOCIALIZACION DE ACTIVIADES A REALIZAR	DD	MM	AA
ACTA No. 1		23	09	2024

LUGAR: Parque Gilma Jimenez cod. 08-552 HORA DE INICIO: 12:30 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Luz Stella Quintero R.	Ing Residente Obra	Contratista
Jhon Alexander Correa	Admon tecnico	subparques IDRD
Ronald Lozano	Residente	Interventoria
Yesica Fandeb	Residente Social	contratista

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de asistentes	4.Inquitudes de la comunidad
2.Informacion sobre generalidades del contrato	
3.Información sobre actividades de mantenimiento a ejecutar	

TEMAS TRATADOS

1. Realizan su presentacion las personas registradas en la lista de asistencia

2.Información sobre las generalidades del contrato.

Se informa al Administrador del Parque Gilma Jimenez COD.08-552, esta ejecutando el contrato CTO 3099-2023

cuyo objeto es : CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Se informa que el contratista que esta ejecutando el contrato es el Consorcio Parques BOG y la interventoria es SOLIUN INGENIERIA SAS.

Teniendo en cuenta lo anterior se informa que las actividades a realizar se describen a continuación:

3. Informacion sobre las actividades de matenimiento a ejecutar en el parque

ZONA SENDERO
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**29,00UN
Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).29,00ML
Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura29,00UND

ZONA PATINAJE
Desmonte y Reinstalacion de luminaria Alumb Publi38,00UN
Tuberia EMT d=1 1/2"(Boquill+union+soporte+perno)*300,00ML
BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva +230,00ML
CAJA ELECTRICA MURO DOBLE CS 276 CODENSA2,00UN
Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).300,00ML
Cable 1#2 AWG (SUM+INST)747,06ML
Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6325,00ML
Caja electrica SencillaCS275 Codensa (Ver CIO101621,00UN

Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-51,00UN
TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A1,00UN
GABINETE DE TRANSFERENCIA PARA 200 AMP CERTIFICADO PARA INTERIOR2,00UN
Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif)4,00UN
Transformador baja-baja 30 KVA 480/208/120 V3,00UN
Luminaria (32)Led;700mA;8900Lum;74W (Sum+Instal) °38,00UN
Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo allura38,00UND

ZONA JUEGOS INFANTILES
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)59,96M2
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+Inst)53,00M2
Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm89,74M2
Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpl-1.93msoquin diseño banca mc10,00UND
Pintura baranda cerramientos m-83 (sun + ins)400,00ML

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE para su REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Yesica Agudelo	NOMBRE		
CARGO	Residente social	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Yesica Agudelo Gonzalez

ASUNTO: Socalizacion de Actividades a ejecutar

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE CIRCULACIÓN

FECHA: 23 de Abril 2024

HORA INICIAL: 12:30 HORA FINAL: _____

LUGAR: parque Gilma Jimenez cod. 08-352

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / CONTRATO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Juc Stiven Ordoño	35		X						Contratista	sorcaeguspi2@gmail.com	3163516034	
2	Jhon Alexander correa	42	X							contratista	gilma.jimenez@idrd.gov.co	3194509113	
3	Ronald lozano	42	X							Profesional	proyectos@gilma.com	3204200	
4	Ubeic Arcadelo		X							contratista		3213405519	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción de este documento manifiesto, autorizo al IDRD, en calidad de responsable del tratamiento de mis datos personales, a recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que he suministrado y que se incorporarán en distintas bases o bancos de datos, de naturaleza pública o privada, con el fin de desarrollar las actividades misionales del Instituto, así como para el envío de información institucional, de interés general y/o relacionada con las actividades que adelanta la entidad. Declaro que he sido informado que puedo ejercer mis derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión de mis datos personales, así como revocar la autorización otorgada, mediante los canales dispuestos por el Instituto para la atención al ciudadano, de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el Instituto, la cual puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/politica-tratamiento-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A	COMITÉ/REUNIÓN: REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES	DD	MM	AA
ACTA No. 1		26	4	2024

LUGAR: CASTILLA 08-200 HORA DE INICIO: 9:00am HORA FIN: 10:00am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Yesica Agudelo	R. Social	Consorcio Parques Bog
Andres Goatame	Inspector	Interventoria
Jose Rodriguez	Administrador	IDRD
Luz Stella Quintero	Contratista Tecnico	Consorcio Parque Bog

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de asistentes	4.Inquitudes .
2.Informacion sobre generalidades del contrato	
3.Información sobre actividades de mantenimiento a ejecutar	

TEMAS TRATADOS

1. Realizan su presentacion las personas registradas en la lista de asistencia

2.Información sobre las generalidades del contrato.

Se informa al Administrador del Parque CASTILLA COD 08-200 que el IDRD , esta ejecutando el contrato 3099-2023

cuyo objeto es : CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Se informa que el contratista que este ejecutando el contrato es el Consorcio Parques BOG y la Interventoria es SOLIUN INGENIERIA SAS.

3. Informacion sobre las actividades de mantenimiento a ejecutar en el parque

ZONA JUEGOS
DEMOL PAV ASFALTICO E=0.1 (SIN CORTE+CARG+RETIRO70,00M2
DESMONTE JUEGOS INFANTILES **3,00EVENT
PLACA CONTRAPISO 0.10 M 3.000 PSI+MALLA 4MM **70,00M2
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 H=4154,00M2
PISO CAUCHO RECICL 3CM (EPDM 1CM+SBR 2CM SUM+INST)40,25M2
JUEGO CUERDAS PIRAMIDAL1,00UN
JUEGOCUERDAS PIRAMIDAL 5-12AÑOS CAP:361,00UN
CANECAS ACERO INOXIDABLE1,00UN
PUNTO DE SOLDADURA 6013100,00UN
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CONCRETOGRC21MPL-1.00MSOQUIN DISEÑO BANCA MC 2,00 UND
PISO CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM SUM+INST)97,52M2
JUEGO BALANCIN DOBLE MAS 4AÑOS CAP:2 NIÑOS (SUM + INST)1,00UND
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUN + INS)44,00ML

ZONA M-6
PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO **1,00UN

ZONA BIOSALUDABLES
DESMONTE Y REINSTALACION, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES 12,00UND

ZONA CANCHA FUTBOL 11
MALLA ESLABONADA CAL10+ANG+PLATIN+PINT (SUM+INST)30,00M2
UMP. ESTRUCT. METALICA Y PINTURA ESMALTE+ ANTIC**633,60M2

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

. El administrador manifiesta que en la zona de la cancha se puede trabajar de lunes a viernes a partir de las 10:00 a.m
. Solicito en este espacio no dejar ningún material de riesgo los fines de semana ya que este espacio es utilizacion por de particulos.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
No se generaron Compromisos	N A.	N A

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		

Observaciones

Se realiza reunion con administradora del parque.

Siendo las se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / OBLIGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA	Yesica Agudelo	FIRMA		
NOMBRE	Yesica Agudelo	NOMBRE		
CARGO	Residente social	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Yesica Agudelo Gonzaloz

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión Socialización inicio de actividades FECHA: 26 09 2024

HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 10:00 LUGAR: Parque Castilla 08-200

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Yesica Agudelo			X			X		X	Consorcio Box	gepariques3094@gmail	3213405517	
2	Andres Gratame	35	X							Interventoria	gratame07@hotmail.com	3125242201	
3	jose D Rodriguez	60	X				X		X	IDRD	josed.rodriguez@idrd.gov.co	3059087197	
4	Luz Stella Ortiz	35		Y			Y		Y	Contratista	consumoEgmail.com	3163864089	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en su a Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V 1

Powered by CamScanner

Si no maneja consecutivo coloque N/A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 28 COP 3099123 Cto Int 3131123	DD	MM	AA
ACTA No.		29	04	2024

LUGAR: Parque Metropolitano Bosque San Carlos HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente técnico
3. Componente ambiental	6. —

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

- Se cumplió el compromiso, se remitió la subsanación del acta de veeundad de los Kiosko del parque Simón Bolivar.
- De acuerdo con los compromisos adquiridos el contratista remite el día de ayer el cronograma de socialización con administradores, el cual se socializa y se define:
  * Se solicita coordinar con el área técnica para las entregas del 30 de abril
- Se aprobaron los folletos de Villa de los Alpes y Rio Negro.
- Se realizó reunión de finalización en Cayetano el día de ayer y en la Victoria el día lunes
- Se hizo reunión de inicio de adición Cayetano, Gilma Jimenez, Villa de los Alpes y Villas de Cafam. Se solicita informar al apoyo a la supervisión del IDRD oportunamente la realización de las reuniones.
- *Se aclara que no es necesario hacer reunión con comunidad en los parques cerrados en los cuales se va a intervenir la zona de juegos infantiles:
- Para mañana se propone:
- Reunión con administración: Simón Bolivar: No se realiza Bicentenario: Si se realiza Niños: Si se realiza Ed. Santos: Si se realiza.

TEMAS TRATADOS
* Se solicita coordinar con los administradores las fechas propuestas en el cronograma.
* El IDRD aclara que aún no se puede programar la reunión con el administrador de Simón Bolívar.
* Se aclara que Porque de los Niños no requiere reunión con administración.
* Se informa que Castilla se puede iniciar, por lo cual se solicita realizar la programación de la reunión.
* Gilma Jimenez: Inicio de obras el 29.
-Se recuerda que se necesita el plan de adquisiciones para validar el cronograma.
* Cometas: Reunión de inicio el 29 de abril
* Niza II: Reunión de inicio el 26 de abril (Se pospone por solicitud de IDRD)
-Se recuerda que el cronograma de Cometas alegado por el contratista no es aprobado.
* Timiza - Villa del Rio: Reunión el 26 de abril para inicio de obras el 29 de abril.
* Villa de los Alpes: Inicio obra el 29 de abril.
* Se solicita por parte de IDRD priorizar el inicio de Parque Nacional.
- Se recuerda que los informes deben contener la separación de actividades de lo contractual y lo de fase de adición.
2. Componente SST:
-Pago planilla Carlos Ardila: Llegó el día de ayer, a pesar de que en el comité anterior se afirmó por parte del contratista que ese mismo día se pagaría la planilla, el pago se realizó el día de ayer, por tanto no se cumplió el compromiso pues se pagó con días de mora
- Se reportan 78 trabajadores vinculados.
- Se cumple con factor de calidad: Vinculación de jóvenes, vinculación de mujeres, se solicita reporte de los retiros para el seguimiento y reporte de personal en condición de discapacidad. Se cumple a la fecha.
- Se solicitan formatos de permiso de trabajo en alturas
3. Componente ambiental:
- Los informes se encuentran al día, el contratista manifiesta que entregará el informe del mes abril el próximo viernes.
- El contratista remitió la trazabilidad RCD del primer trimestre de 2024, la cual se revisó por parte de interventoría y se emitieron las observaciones

TEMAS TRATADOS

correspondientes, las cuales se encuentran en subsanación; por parte de interventoría se propone realizar reunión de socialización de las mismas.

- Se están atendiendo observaciones de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Se solicita al equipo técnico del contratista y de la interventoría tomar acciones para mantener orden y aseo en los frentes de trabajo, pues se evidencia que se realizan brigadas de orden y aseo pero no se mantiene en las obras el orden necesario.
- Se programará reunión virtual con el nuevo profesional ambiental de IDRD, la supervisión informa que no se ha cargado el trimestre anterior, por lo cual es necesario realizar la mesa de trabajo.

4. Componente calidad:

- Dentro de los compromisos estaba la entrega del manual de mantenimiento del parque La Fragua, el cual debía entregarse el lunes pero llegó el martes por parte del contratista. El componente de calidad de interventoría emitió las observaciones correspondientes, los demás componentes se encuentran en revisión.
- Contramuestras laboratorios: Se entregará plan de acción el viernes, ya sea contramuestra o acción en sitio (evaluar si es viable un núcleo).
- Acciones correctivas de acciones no conformes: Se entregaron en el informe mensual, la interventoría aclara que se debe allegar antes para verificación por parte de interventoría considerando que se debe evaluar para aceptar o rechazar el plan de acciones a realizar. Se recuerda que el componente de calidad debe permitir el seguimiento de parte de interventoría.
- Pendiente entrega de informe de gerencia del proyecto con corte al 11 de abril de 2024.
- La interventoría informa que se recibieron el lunes el listado semanal de materiales, el cual tiene observaciones de trazabilidad de UDS que no coincide.
- Se solicita realizar programación de prueba de tintas en los cerramientos instalados en Bosque San Carlos.

5. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

* En cuánto a obra eléctrica contractual, está pendiente la iluminación de dos postes en servitá.
* Obra civil pendiente:
- La interventoría manifiesta que no se evidencia avance suficiente para finalización de las obras contractuales el 27 de abril de 2024 en los siguientes frentes:
1. Bosque San Carlos: Finalizar instalación de piso de caucho, instalación de malla, instalación de banca, finalizar baranda y reparación de grecas, pendiente pintura de pisos, señales, instalación de ruta de la vida
El contratista manifiesta que la actividad que no se ha podido realizar por lluvia es la pintura del piso. El contratista manifiesta que trabajará sábado y domingo, para entregar el 30 de abril.
* Obra eléctrico:
- Pendiente velódromo primero de mayo - acometida.
- Conexión en UDS Softbol
* Obra civil:
- La interventoría manifiesta que no se evidencia avance suficiente para finalización de las obras contractuales el 27 de abril de 2024 en los siguientes frentes.
1. Canal Boyacá:
Pendiente pasales metálicos en zona de niños, falta juego, falta el caucho.
La interventoría manifiesta que los atrasos en la finalización de las obras contractuales (diferentes a los temas de importación) son imputables al contratista.
El contratista manifiesta que difiere de lo manifestado por la interventoría, considerando que con la prórroga del contrato se pueden reprogramar actividades, a lo cual, la interventoría y la supervisión manifiestan que no es procedente la afirmación como quiera que la modificación del contrato se dió para obras adicionales y nuevas necesidades evidenciadas por parte del IDRD, por ello se suscribió adición y prórroga. El contratista en la ejecución del contrato no manifestó ningun tipo de solicitud de prórroga por atrasos en las obras, la única situación que se manifestó que el tema de las importaciones, pero toda la obra civil debía finalizar el 11 de abril.

TEMAS TRATADOS

- El contratista manifiesta que se encuentra en proceso de subsanar y finalizar las obras contractuales, la interventoria manifiesta que no se evidencia gestión suficiente y se presenta atraso de 12 dias en la finalización de las obras.
- En cuanto al inicio de las obras establecidas en la adición se presenta un atraso del 10%, lo que representa riesgo para el cumplimiento del plazo pactado, pues a la fecha no se cuenta con claridad frente a los elementos que requieren importación pues el contratista no ha allegado la información necesaria. El IDRD aclara que no se tendrán prórrogas de ningún tipo para el contrato, se iniciaria proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.
- Se solicita remitir una programación coherente con las actividades a realizar. Las importaciones ya deberian contar con órdenes de compra pues el tiempo es justo.
- Se solicita el listado de los NP's que se encuentran en proceso de aprobación en IDRD, junto con el valor que representa en el contrato
- El contratista solicita la fecha de aprobación de los NP's que se encuentran en trámite, el IDRD manifiesta que la información se radicó el 8 de abril y se encuentra en trámite, tardo 2 meses el proceso hasta el pago de los mismos.
- Los NP's corresponden a aproximadamente 900 millones, por lo cual el acta parcial de este mes debe corresponder a 3.400' millones.

2. Fontanar: Finaliza el 30 de abril.

Se programará recorrido para revisión de Parkour, tanto en tunel como en Fontanar.

3. Novos: Pendiente retiro cerchas, pendiente corazado en el módulo, filtración en el módulo. Para etapa de adición se solicita: Realizar los unilos externos, interno: mantenimiento electrico, hidraulico, pintura, todo funcional Pendiente arreglar un push.

Para adición se solicita el presupuesto del trencito.

4. Niños: Parqueadero: tapa de pozo, subsanación puerta adecuada, Subsanación adoquín afectado, pendiente lavapies, pendiente apuntamiento de luminarias, pendiente remate de cajas.

5. PRD:

TEMAS TRATADOS

- Pendiente complemento capenteas en hockey.
- Pendiente finalización baños en caseta de comidas.
- Revisión drenaje caja.

6. UDS - baños velódromo:
   - Subsanación garantía push, falta un repuesto (llave).

7. Simón Bolivar:
   - Pintura KiosKos: Presenta observaciones de calidad pues la pintura no corresponde a la especificación. Se está rematando el lema de la pintura, pendiente arreglo de bebederos.
   - Pendiente instalación de canecas faltantes.
   - Pendiente baños módulo frenuto.

8. San José de Bavaria:
   Retoques de pintura pendiente.

9. Serviláa:
   Antiocorrosivo pendiente.

10. Tunal:
   - Se instaló letrero casa adulto mayor
   - Pendiente baranda en ParKour.

* Se recuerda que no se cumplió el compromiso de revisar con el proveedor la distribución de ParKour.

11. Villa Alemana:
   - Pendiente malla y portón.

12. Illimaní:
   - Pendiente suministro e instalación de lavamanos en acero, pendiente acrilicos (vinilos), enchape pendiente.
   - Se solicita colocar las tapas de las cajas hidraúlicas de Illimaní.

13. Fragua.
   - Pendiente terminación pintura pista
   - Pendiente juego malla.
   - El IDRD solicita registro fotográfico de las obras día de por medio.

14. Nuevo Muzú:
   - Pendiente juego malla.

A 13 días de inicio, de las actividades de la prórroga no se han iniciado

TEMAS TRATADOS

obras.

-En cuanto al tema de revisión de formato 9, el contratista manifiesta que se encuentra en revisión por parte de la abogada del contrato, se emitirá respuesta mañana.

-En revisión de interventoria se encuentran 3 estudios técnico económicos.

-Se organiza mesa de trabajo eléctrica para memorias, se están revisando las de obra civil

*La interventoria solicita que las cantidades son las ajustadas a la finalización del contrato en su etapa inicial, se recuerda que se debe verificar el APU de cada actividad para el pago.

*Se informa que las cuentas ya se encuentran radicadas en hacienda.

*Pendiente correo con aclaración de retenciones del contrato de obra.

*El IDRD solicita remisión de presupuesto actualizado de adición y los NP's que puedan surgir.

Componente eléctrico:

-Para equipos de bombeo se remitió listado de materiales para realizar suministro e instalación en la fuente de Tunal.

-La acometida en 1º de Mayo, ubicada entre el transformador y el medidor, se prioriza por IDRD para realizar en este contrato. Se remitió formato para desconexión, la idea es que cuando CODENSA desconecte se realice la conexión por este contrato.

-Se comparte información de fotometria de Sorena e Igualdad para RETIE y RETILAP.

-Se solicita cotizar iluminación de FTI en Gilma Jimenez.

-Se revisan propuestas de juegos infantiles en comité:

Se aprueba por IDRD: Fragua, Recreo, Castilla, Atahualpa.

Se solicita ajuste de propuesta en: Carmelo y Alabanza.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Plan de compras – Programación	Contratista	Próx Comité.
Cometas - Subsanación programación	Contratista	Pendiente
Seguimiento al plan de compras	Contratista – Interv	Cada Comité.
Villa de los Alpes – Inicio obras	Contratista.	29-04-24
Social – Actualización plan	Contratista	29-04-24
SST – Actualización plan	Contratista	29-04-24.
Social – Revisión cronograma socializaciones mayo	Contratista	30-04-24.
SST - Informe mensual	Contratista	30-04-24.
Ambiental - Informe mensual / actualización plan.	Contratista	30-04-24. / 29.
Ambiental - Reunión RCD	Contratista – Interv – IDRD	2-05-24.
Calidad - Reunión manual mantenimiento	Contratista - Interv	Pendiente.
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	26-04-24.
Calidad - Informe mensual	Contratista	26-04-24.
Calidad - Registro semanal de no conformes	Contratista	Semanal
Calidad - Informe gerencia a 1 de abril de 24	Contratista	24-04-24.
Calidad – Actualización plan	Contratista	29-04-24.
Calidad – Listado semanal de materiales	Contratista	29-04-24
Calidad - Plan de adquisiciones	Contratista	2/05/24 / Semanal.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Finalización obras electricas contractuales	Contratista	27-04-24.
Bosque San Carlos - Finalización	Contratista	30-04-24.
Velódromo 1° de mayo - Finalización	Contratista.	26-04-24
UDS - Softball - Finalización	Contratista	27-04-24.
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	3-5-24.
Relación valor NPIs que están en trámite	Contratista	26-04-24.
Fontanar - Finalización	Contratista	30-04-24.
Recorrido señalización Parkour	IDRD - Contratista - Interv	Pendiente.
Novios - Finalización	Contratista	27-04-24.
Novios - PPTO tercito	Contratista	Próx Comité.
Niños - Finalización	Contratista	3-05-24.
PRD - Finalización	Contratista	30-04-24.
UDS - Baños velódromo	Contratista	30-04-24.
Simón Bolivar - Finalización	Contratista.	30-04-24.
San José de Bavana - Finalización	Contratista	30-04-24.
Servitá - Anticorrosivo cajas	Contratista.	30-27/04/24.
Revisión distribución Parkour	Contratista	Próx Comité.
Villa Alemana - Portón y malla	Contratista	30-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones		
Illimaní - Finalización	Contratista	3-05-24
Illimaní - Cajas - Inicio	Contratista	Por Definir.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cumplimiento formato 9 - Industria Nacional	Contratista	25-04-24
Acta parcial	Contratista.	30-04-24.
Presupuestos actualizados — Contractual Adición	Contratista - Interv	Pendiente.
Programación adición	Contratista	Próx Comité.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecira	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecira	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecira Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento COP 3099/23 #28 FECHA: 29 04 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN _____ LUGAR Parque Metropolitano Bosque San Carlos.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Yury Rita Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoria		Solun SAS	proyectos@solun.com	3117727172
2	Vianney Leon	Ing Calidad	Interventoría		Solun SAS	proyectos@solun.com	3103249803
3	Lotty L. Cuellar S	Mag Recurso Interv	Interventoria		Solun SAS		3203689082
4	Diana Santamaria	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Reyes	C.parquesbog@gmail.com	
5	Jose D Pena	Res Social	Contratista		Cons. P. Bog	C.parquesbog@gmail.com	3133712448
6	Fernando Mendoza	Res Interventor	Interventoria		Solun SAS	proyectos@solunsas.co	3349206377
7	Rodney Gonzalez Donado	Ing. Res Hidr.	Contratista		Contratista		3116081057
8	Jandy Pacheco	PROF. ESP	contratista		CONSORCIO P	C.parquesbog@gmail.com	3013476914
9	Mónica Rodriguez Gaona	Ing Calidad	Contratista		C.P. Bog	c.parquebog@gmail.com	3103376144
10	NATALY ESPINOSA S.	PROF. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLUN SAS		
11	Yeison Agudelo	Res. Social	Contratista		Consorcio Bog	gopariques@gmail.com	3213405313
12	Nidia Roscio Cárdenas J.	Prof. Social	Interventoría		Solun SAS	Social.solun@gmail.com	3103269321
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 28 CVP 3094/23 FECHA: 24 09 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FIN: _____ LUGAR: Parque Metropolitano Bosque San Carlos

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yulieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Parque Parque	Julieth0kontreras@gmail.com	3213860780
2	Wilfredo Diadez.	Prof - SSI	Interventoría		Soluciones	yuli.ss0224@gmail.com	3224552495
3	Angelyn Rivera U	Apoyo Inversión	STP		IDRD		
4	Edwin Constanzo Cifuentes	Director	Interventoría		Soluciones Ing.	proyectos2@soluciones.com	3017441321
5	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3113213220
6	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163690418
7	Jhonny Sebastian Palomares S	Prof. Apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3202624315
8	Jose Stelle Quintero R.	Residente Obra	Contratista		Contratista	c.Parquesbog@gmail.com	3163844849
9	Ronald Lopez	Residente	Interventoría		Solucions	proyectos2@soluciones.com	3204200075
10	Andres Cordoba	Inspector	Interventoría		Soluciones	Proyectos2@soluciones	3144394929
11	Raul Andres Gutierrez	Inspector	Interventoría		Soluciones.	" "	3125240426
12	Karen Adriana Algeuras C.	Inspectora	Interventoría	Karen A	Soluciones Ingeniería	proyectos2@soluciones.com	7653016
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

413

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 27 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		19	04	2024

LUGAR: PRD - Parque de los niños HORA DE INICIO: 9 00 am. HORA FIN: 1 00 pm.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior.	4. Componente ambiental
2. Componente social	5. Componente calidad
3. Componente SST	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones.

2. Componente social:

- Se aprueban los folletos de Alta Blanca, Villa Alemana y la Victoria
- Se atendieron las observaciones presentadas a los folletos de Villa de los Alpes y Canal Río Negro, se envió la subsanación a la interventoría por parte del contratista.
- Se programa entrega de folleto de sostenibilidad el lunes 22 de abril a las 8:00 am, con la administración del parque.
- Se ajustaron las actas de vecindad de velódromo por parte del contratista, en revisión por parte de interventoría.
- Se están subsanando las actas de vecindad de los Kioscos de Simón Bolivar, el contratista manifiesta que los allegará el día de hoy.
- Se remitió a interventoría las actas de socialización y folletos de sostenibilidad de los parques que en el momento no cuentan con administrador contratado: Olaya, Naranjos, Hippies y Virrey Norte
- La interventoría solicita realizar todas las actas de puesta en servicio que

TEMAS TRATADOS

hacen falta a la fecha. Se informa por parte de interventoria que se realizó un apremio al contratista pues a la fecha no se han entregado las obras de la etapa contractual y no se han iniciado las obras de adición, lo que se refleja en un atraso del 4%. Se solicita un plan de atención inmediata, se solicitó la remisión el día de hoy el documento con las acciones a tomar, plan de compras, cronograma de los frentes priorizados y cronograma de reuniones con administración.

- Se solicita la remisión de las actas de vecindad, así como las actas de puesta en servicio
- Se canceló reunión con administración de Vila Alemana pues existen pendientes de obra. Se solicita coordinar con el componente técnico el cronograma de socializaciones con las administradores.

3. Componente SST:

- Se reportan 60 trabajadores en los frentes de intervención activos.
- Se presenta presunto incumplimiento de personal que se presenta sin EPP, personal sin acompañamiento del coordinador en alturas para ejecutar labores.
- El componente eléctrico se ha presentado sin documentación completa, sin EPP y sin acompañamiento de coordinador SST
- Se solicita cumplir con la resolución de seguridad y salud en el trabajo, independiente de la dedicación mínima requerida.
- El contratista manifiesta que tomará las medidas correspondientes, la próxima semana se remitirán los documentos para cambio de profesional eléctrico.
- Se solicita reposición de documentación, dotación y EPP para los trabajadores.
- Se solicita entrega de planilla de Carlos Ardila.
- Se recomienda orden y aseo permanente en los frentes de obra.
- Se solicita actualizar el plan de capacitación, matriz de peligro e identificación, plan de mejora y matriz EPP.
- El contratista informa que cuenta con BOAL, se solicita realizar visita con los profesionales ambientales para subsanar las observaciones de orden y aseo. 4. Componente ambiental:
- En cuánto a la visita realizada el día de ayer en el parque Alabanza se solicita:

* Articular las actividades del parque con el componente forestal de la

entidad, contratista e interventoria Lo anterior teniendo en cuenta la cantidad de árboles presentes en el parque y su posible afectación con las actividades constructivas.

*Se sugiere uso de materiales más flexibles para la construcción de los senderos

* Se recomienda seguir la recomendacion del profesional forestal del IDRD relacionada con la construcción de contenedor de raíces y el trámite pertinente ante la SDA.

* La zona de juegos se revisaría si la ejecución es en arena.

5. Componente calidad:

- Se envían observaciones a los manuales de mantenimiento presentados correspondientes a Cayetano, Ciudad Montes, Virrey, Naranjos, Palestina y Villa de los Alpes, se requiere establecer fecha de atención.

Se propone mesa de trabajo para tratar las observaciones a los manuales tomando como modelo el parque Fragua.

- No se realiza la presentación del plan de acción frente a los resultados que no cumplen de las contramuestras de base y subbase granular de Constitutivo tomada por interventoría, resultados que fueron entregados a profesional de calidad de contratista de acuerdo a compromiso, se requiere establecer fecha de atención

El contratista remitirá lo correspondiente el próximo viernes

- Se reitera realizar la documentación y entrega de las acciones correctivas a tomar frente a las salidas no conformes evidenciadas en los frentes de obra, de acuerdo al anexo del acta de la semana anterior. El contratista manifiesta que allegará lo correspondiente en el informe mensual.

- Se solicita presentar seguimiento detallado al plan de adquisiciones y si se requiere, las acciones tomadas frente a los materiales que no llegaron en las fechas estimadas.

-Para todos los componentes los informes deben tener la división del tiempo contractual y el tiempo de adición.

- Se solicita presentar informe parcial con anexos del Plan de Gerencia de la gestión realizada desde inicio de obra hasta el 11 de abril de 2024.

6. Componente técnico:

TEMAS TRATADOS

Revisión compromisos.

- Fontanar del Río - Finalización: No se cumplió.
- Canal Boyacá - Finalización adoquín; Finalización caucho: No se cumplió.
- Bosque San Carlos - Instalación gaseos: Se cumplió parcialmente, se encuentra en ejecución.
- Gilma Jimenez - Conexión: Se cumplió.
- Velódromo Primero de mayo - Terminación: No se cumplió
- Villa Alemana - Puesto en servicio: No se cumplió.
- Niños - Cerramiento finalización
- Niños - Pozo alcantarillado
- Niños - Bebederos: Se realiza mantenimiento a la grifería como se indicó en recorrido, el otro bebedero se instala en el punto señalado por la supervisión. Compromiso pendiente.
- Niños - lavapies: No se cumplió
- Niños - Reconstruir caja eléctrica -: No se cumplió.
- Niños - Finalización cerrera -: No se cumplió
- Novios - Adecuación eléctrica módulo - No se cumplió.
- Novios - Entrega obra civil: No se cumplió.
- Simón Bolivar - Recorrido 20 Kioskos: No se cumplió
- Simón Bolivar - Recorrido 23 Kioskos: No se cumplió.
- Serviti - Antivandalismo tapas: No se cumplió
- San José de Bavaria - Finalización: No se cumplió.

A la fecha las obras debían estar finalizadas en su totalidad y en proceso de entrega. Se solicita plan de acción inmediata. Se solicita establecer claramente cuando se entrega la obra civil completa. El contratista manifiesta que entrega el 27 de abril de 2024.

Para la etapa de adición y prórroga se iniciarán los frentes de trabajo Cerramiento de cometas se carga al rubro de mantenimiento de parque, se solicita incluir en este rubro un poste para instalación de cámara de seguridad.

* Para independencia se revisará que la intervención solicitado en el parque (filtración) no presente afectación patrimonial.
- Se solicita mantenimiento (presupuesto previo a la intervención) para el módulo de tensito de parque de los novios.

TEMAS TRATADOS

* La supervisión hará entrega de una relación de tanques de almacenamiento de agua y se solicita realizar diagnóstico + presupuesto del mantenimiento. Se remite vía correo, se aclara que son solo los tanques de concreto.
* La supervisión solicita esperar para iniciar en Plaza de Quesanos, por organización interna en el IDRD.

Se prevé inicio de

Valles de Cafam · 24/09/24 - Villa de los Alpes. 29/04/24.
- Cashilla 29/04/24 - Zuzi Fianca 6/05/24.
- Gilma Jimenez: 29/09/24 - Bicentenario · 29/09/24.
- Olaya · 29/09/24. - Eduardo Santos: 29/09/24.
- Cometas: 29/09/24

De RETIE y RETILAP el IDRD aclara que se realizará en este contrato:

- San Andrés FII
- Serena FII
- Nuevo Muzú FII
- Alquería FII
- PRD FB
- PRD FII

* Se solicita la remisión del acto parcial a tiempo, debe estar radicado en IDRD el 2 de mayo a las 8:00 am.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Subsanución acta vecindad Kioskos Simón Bolivar	Contratista	19-04-24
Social - Cronograma socializaciones administrador	Contratista	Próx Comité.
SST - Planilla SS Carlos Cichlar	Contratista	19-04-24.
SST - Actualización plan de gestión	Contratista	26-04-24.
Ambiental - Recorrido orden y aseo	Contratista - Interv	Pendiente
Ambiental - Reporte trimestral	Contratista	20-04-24
Manual de mantenimiento Fragua	Contratista	22-04-24 12:00 m
Plan de acción ensayos de laboratorio	Contratista	26-04-24.
Acciones correctivas salidas no conformes	Contratista	Inf mensual.
Plan de adquisiciones - Actividad	Contratista.	24/04/24
Plan de gerencia + Anexos (Informe)	Contratista	24/04/24.
Plan de calidad actualizado	Contratista	29/04/24
Actualización planes y programas	Contratista	29/04/24.
Entrega obras civiles completas	Contratista	27/04/24.
Entrega obras eléctricas completas	Contratista	27/04/24.
Revisión distribución ParKour	Contratista	Pendiente
Revisión cumplimiento Fto 9 - Industria N°8	Contratista	Pendiente
Revisión cumplimento vinculación población x localidad	Contratista,	Pendiente.
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		
Estudios técnico económicos	Contratista	Próx Comité.
Acta parcial	Contratista	25/04/24.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 27 COP 3099/23 FECHA: 19 04 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FIN: LUGAR: Parque de los Niños - PRD administración.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	YERNANDO FUNDACIÓN	RESIDENTE	INTERVENTOR		SOLUCIONES SAS	Proyectos2@solucionesas.co	3139726632
2	Ingrid Boo	Residente SST	contratista		consorcio	ses.residentesst2024@gmail.com	3023569378
3	Luz Stella Quiroz R	Residente Obra	Contratista		contratista	residentepuente2@gmail.com	3183841089
4	Nelly Novoa Nora Conejo	Residente Ingeniera	Contratista		Contratista	nelly-novoa16@hotmail.com	3007653709
5	M. Juliet Cortes Cortes	Inspector	Contratista		Contratista	Cortes.m.juliet@gmail.com	3213826780
6	Andrés Rubio	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parque@gmail.com	3118223220
7	Jesse Pena	Residente SISO	contratista		C.P. 336	c.parque.engo@gmail.com	3123222428
8	Andres Guaguanny Caicedo	Inspector	Interventoria		Soluciones	Proyectos2@solucionesas.co	3144374982
9	Angelica Ramirez H	Apoyo Ingeniera	SST		PRD		
10	Yenny Pola Reyes	Ing. Residente	Interventoria		Soluciones	Proyectos2@solucionesas.co	3158777382
11	Walter Carrillo S	Apoyo Interventoria	Interventoria		Soluciones		3126447612
12	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones	" "	3204220937
13	Raul Andres Cardona	Inspector	Interventoria		Soluciones	" "	3125246436
14	Yuseth Cruz Figueroa	Piloto SST	Interventoria		Soluciones	cruzfigueroa@gmail.com	3123182545
15	Richard Gonzalez D	Ing Residente	Contratista		Contratista		3198846??
16	Andres Fernando Vargas	Coordinador	Contratista		Contratista	andresvargas@gmail.com	3163 hora
17	Jhonny Ricardo Sanchez	DEET IDP	Contratista		Contratista	C.parque@gmail.com	3013476174
18	Mónica Rodriguez Garcia	Ing Calidad	Contratista		C.P. Bog	C.parque@gmail.com	3103376444

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 29 COP 3079/23 FECHA: 19 04 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FIN: _____ LUGAR: Parque de los Niños - PRD administración

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Karen Adriana Olaya Vivas Castro	Inspectora Interv	Interventoria	Karen A	Soluciones Ing	proyectos2@solucionesas.com	7653076
2	Edna Constanza Caicedo Sánchez	Director	Interventoria		Soluciones	proyectos2@solucionesas.com	3011445742
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

44

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 26	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 3099/23 Cto Int 3131/23	11	04	2024.

LUGAR: Oficina Interventoria - Solian Ingeniería HORA DE INICIO: 1:30 pm. HORA FIN: 5:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Acta anterior	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente ambiental
3. Componente social	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Acta anterior:

El acta anterior se encuentra pendiente por remitir por parte de interventoría

2. Componente SST:

- La interventoria informa que el informe # 7 de este componente se encuentra aprobado, el contratista subsanó las observaciones. Se aclara que se realizará seguimiento a las planillas de SS previo al informe para verificar que se realice el pago correspondiente dentro de los tiempos.
- Se realizó recorrido de obra, se tienen 80 trabajadores, las cuadrillas se rotan entre los frentes de trabajo.
- Se solicita reposición de la dotación a los trabajadores que lo necesita.
- Se solicitan actividades de orden y aseo de carácter permanente, así como demarcación de zonas de cargio, cubrir los materiales y demás recomendaciones.
- Se realizó observación de cumplimiento de cuadrillas, el contratista manifiesta mediante oficio el cumplimiento del factor de calidad de cuadrillas. Se aclara que no hay cuadrilla de instalaciones en madera pues no se han requerido actividades de este tipo, sin embargo, se dispuso cuadrilla para juegos

TEMAS TRATADOS

infantiles.

- Para la empradización que se está realizando se recomienda realizar riego.
- El contratista manifiesta que ha atendido las observaciones y recomendaciones de la interventoría, se realiza limpieza diaria en los frentes de obra.
- Se recuerda que hay restricción de ingreso por el racionamiento programado en el Distrito.

La supervisión solicita informar esta situación para gestionar el acceso con los administradores, pues el acceso restringido es para los usuarios y no para las obras en ejecución.

- En parque de los niños hay 22 trabajadores.
- Se solicita revisar si está autorizado por administración a UDS.

3. Componente social:

- La interventoría informa que el contratista allegó ésta semana los folletos de sostenibilidad de los parques Villa de los Alpes, Gilma Jimenez, San José de Bavaria, Cayetano Cañizares, Techo, Guitán Cotés. A la fecha están aprobados todos excepto San José de Bavaria pues hay actividades pendientes en obra.
- Se realizó entrega en Techo, Virrey Norte y Palestina.
- En Virrey Norte el juego afectado por vandalismo se reinstalará hoy.
- Actas de veandad de Velódromo, Simón Bolivar y Serrato estén en revisión, el contratista las allegó la semana pasada.

4. Componente calidad:

- Se recibió y se emitió aprobación del informe mensual # 7 el pasado martes.
- Se realizó auditoria interna el martes en UDS, Fragua y Simón Bolivar, se solicita informe en el próximo reporte mensual, es decir en el mes de abril.
- Se recibió el listado semanal de materiales.
- Los manuales de mantenimiento se entregarian mañana.

* Del tema social se solicita el cronograma de entregas de los parques, con la administración.

5. Componente ambiental:

~~- La interventoria informa que durante el periodo objeto de reporte se realizó~~ seguimiento en campo y registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implementadas por el contratista en los frentes de obra que se iban notificando desde la interventoria.

TEMAS TRATADOS

- Se realizó la revisión del informe ambiental, se hicieron 2 devoluciones y finalmente quedó aprobado el día de ayer.
- Se realizó entrega del informe de intervención de los postes afectados por la colonia de abejas.
- Se está realizando listado de materiales con cruce del componente de calidad.
- El primer reporte de RCD se remitió a la profesional ambiental de IDRD.
- Para el reporte del primer semestre de este año se aclara que se tiene plazo los 15 días hábiles iniciales del mes para reportar a SDA. El contratista manifiesta que entregaría lo correspondiente el 20 de abril.
- El cruce entre disposición final y traslado a bodega se encuentra en subsanación por parte del contratista. Se recomienda realizar mesa de trabajo.
- Para la empradización se están tomando las medidas de riego para la siembra de césped.

6. Componente técnico:

6.1. La supervisión informa que se encuentra aprobada el acta de fijación de precios no previstos # 7.

6.2. La supervisión informa que de acuerdo con la directriz interna del IDRD, los APU's NP se revisarán por el área de costos y estudios económicos del IDRD, por lo cual el acta de fijación # 8 se encuentra en revisión.

6.3. Para el acta de fijación de no previstos # 9 se remitieron observaciones por parte de la supervisión, se recuerda que de acuerdo con el anexo técnico es necesario la entrega de las 3 cotizaciones para los insumos no contractuales, para los casos en los que sólo hay un proveedor se debe justificar con las condiciones del mercado. En ese sentido se trasladaron las observaciones al contratista para la subsanación. El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente y remitirá el cuadro con el resumen de seguimiento de las cotizaciones aclarando cuáles están completas, cuáles en trámite y cuales en proceso de corrección por parte de los proveedores.

6.4. Para el tema de la modificación del contrato, la supervisión aclara que se encuentra en trámite en la Subdirección de contratación. Se solicita estar atentos a los requerimientos que puedan salir por parte de la entidad.

6.5. Se recuerda que si llega a salir la adición son recursos completamente independientes, con el control aparte de lo contractual.

TEMAS TRATADOS

6.6. Se realiza socialización de los frentes de obra con registro fotográfico el cual se adjunta a la presente acta.

- Fontanar del Río: En ejecución Parkour, los modulos están en sitio en proceso de instalación.
- Canal Boyacá: Se está instalando adoquin en plazoleta, pendiente finalización de paso de caucho e instalación de malla.
- Bosque San Carlos: Falta llegada de grecas que están en mantenimiento, pendiente instalación de vinilos. Pendiente piso de caucho de color el cual se está instalando el día de hoy.
- Seuilá: Pendiente luminarias de alumbrado público, se solicita marcar las cajas, pendiente identificación de circuitos.
- UDS Softbol: Pendientes luminarias Dimo, pendientes luminarios zonas de calentamiento. Se aclara que se colocaría en el mismo poste conectando al tablero del control. Se evidencia falta de gestión en el componente eléctrico, se solicita al contratista tomar las medidas correspondientes, de lo contrario la interventoría solicitará cambio de profesional electricista.
- UDS Beisbol - Pendiente remate de caja, posterior al arreglo colocar la soldadura, falta aterrizar.
- Gilma Jimenez: Pendiente conexión del transformador, pendiente apuntamiento, se aclara que depende de la disponibilidad pues la cancha está ocupada para entrenamiento. El administrador del escenario confirma que mañana se puede trabajar todo el día y el sábado medio día, se solicita al contratista realizar las actividades.
- Velódromo primero de mayo: - Se colocará acometida nueva para patinódromo, organizar el tablero.
- Eduardo Santos:

  Pendiente remate de caja pues hay tubería emt en vez de PVC.

  Se solicita revisar la toma GFCI que se saltó.
- Novios:

  Conexión del módulo, tramos en PVC se deben cubrir.
- Cayetano:

  Pendiente orientación de luminarias y medición fotométrica.
- PPD:

  Falta colocar un candado, se recomienda cubrir zonas donde se presenta oxidación.

TEMAS TRATADOS

- Niños:

Se encuentra en ejecución la obra eléctrica, se solicita actualizar el presupuesto considerando que a la fecha no se usaron cajas para las tierras aparte, sino que se aterrizaron en las otras cajas.

- Pendiente subsanación de diseños fotométricos.
- Pendiente subsanación de manuales y planos récord. El contratista presenta subsanaciones y se encuentra trabajando en lo correspondiente.
- Tunal:

Retirar materiales sobrantes, aseo y limpieza. En ParKour se está instalando la baranda, ya se realizaron los dados. Se solicita revisar la distribución y el área del ParKour teniendo en cuenta la baranda.

Se solicita arreglar el acta de puesta en servicio, incluir un biosaludable vandalizado. Pendiente señal en la casa de adulto mayor.

- Fragua:

Se presenta vandalismo en un baño, pendiente recubrimiento sintético en la pista de patinaje. Pendiente piso caucho de color, juegos pendientes, pendiente pintura de la baranda.

- Nuevo Muzú:

Pendiente juegos, pendiente instalación de piso caucho.

- Illimaní:

Pendiente accesorios en baños, conexión de los mismos. Pendiente los vinilos de camerinos.

- Villa Alemana:

Pendiente entrega de portón. Pendiente acta de puesta en servicio y malla de cerramiento. Pendiente adhesivos en las mesas. (Virrey Sur).

- Virrey Sur:

Pendientes vinilos, se quitaron los M3.

- Navios:

Ya se realizó la rampa del módulo de servicio. Se solicita por parte de IDRD pintar la baranda e instalar un vinilo en el módulo.

Falla señaletica. Hacer rellenos y conexiones hidrosanitarias. Pendiente arreglo de 1 orinal, pendiente cerradura de módulo, pendiente aseo, limpieza y retiro de sobrante, retiro de cerramiento provisional.

Se revisará el presupuesto correspondiente a Navios, Simón Bolivar, Niños

TEMAS TRATADOS

y PRD.

- Niños:

Pendiente cerramientos, para el próximo viernes, pendiente bebedero (liso), pendiente pozo alcantarillado, pendiente lavapies. pendiente reconstruir caja eléctrica. Pendiente arreglo de adoquín por afectación de volquetas. Pendiente suministro e instalación de estructuras en zona de arena. (Se aclara que son móviles) Pendiente aseo.

- Nariños:

Pendiente adecuaciones eléctricas en el módulo.

- Simón Bolivar:

Terminar de instalar las 33 canecas. Pendiente cambio de un bebedero por baja presión. Terminar remates de pintura Kioskos de comidas. Se realiza recorrido mañana para validar 20 Kioskos, pendientes 23.

- Serviá:

Se trató previamente, pendiente conformar las tapas, pendiente impermeabilización (anticorrosivo a las tapas). Se solicita aplicar el anticorrosivo a las tapas.

- San José de Bavaria:

Pendiente sillas de los columpios, pendiente remate de pintura. Pendiente vinilo.

- PTAR

Se están instalando los bicicleteros (Criterio ponderable)

- Pendiente Bicicletero en Bosque San Carlos (junto al gimnasio), en Canal Boyacá, en Tunal 1 (junto a ParKour) en Fontanar 1 (junto a ParKour.

- En vallas se revisará el tema de los ítems.

* Se solicita informe de gerencia del periodo contractual del contrato, trazabilidad, gestión realizada, acciones correctivas y lecciones aprendidas.

* Se solicita por parte de IDRD remisión de presentación de actividades contractuales y de adición.

/

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Manuales de mantenimiento	Contratista	12-04-24.
Ambiental - Reporte trimestral	Contratista	20-04-24.
Fontanar del Río - Finalización	Contratista	19-04-24.
Canal Boyacá - Finalización adoquín	Contratista	13-04-24.
Canal Boyacá - Finalización caucho	Contratista	22-04-24.
Bosque San Carlos - Instalación grecas	Contratista	11-04-24.
Gilma Jimenez - Conexión	Contratista	12-04-24.
Velódromo Primero de Mayo - Terminación	Contratista	Pendiente
Villa Alemana - Puesta en servicio	Contratista	12-04-24.
Niños - Cerramientos - Finalización	Contratista	19-04-24.
Niños - Pozo alcantarillado	Contratista	16-04-24
Niños - Bebedero	Contratista	18-04-24
Niños - Lavapies	Contratista	18-04-24.
Niños - Reconstruir caja eléctrica	Contratista	18-04-24.
Niños - Finalización arenera	Contratista	19-04-24.
Novios - Adecuación eléctrica módulo	Contratista.	Pendiente.
Novios - Entrega obra civil	Contratista	17-04-24.
Simón Bolívar - Recorrido 20 Kioskos	Contratista	12-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Simón Bolivar - Entrega 23 Kioskos	Contratista	12-04-24.
Servitá - Anticorrosivo tapas	Contratista	12-04-24.
San José de Bavaria - Finalización	Contratista	12-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeeras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeeras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeeras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 26 COP 3099/23 FECHA: 11 - 09 - 2024.

HORA INICIAL: 1' 30 pm HORA FIN: _____ LUGAR: Oficina interventoria - Soliun Ingeniería SAS.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yineth Cap Bianuelo	Profesional SST	Interventoria		Soliun Ing		3224138715
2	Luz Stella Cuatro	Ing. Resid. Civ	Contratista		Soliun		3163514072
3	Henry Pedro Reyes	Ing. Electr	Interventor		Soliun Ing	proyectos@gmail.com	3144727912
4	Reinaldo Rodriguez	Residente	Interventor		Soliun Ingeniería		
5	Raúl Andres Guatame R	Inspector.	Interventoria		Soliun.	proyectos2@soliun.com	3154260
6	Andrés Giovanny Córdoba R	Inspectos	Interventoria		Soliun	proyectos2@soliun.com	3154242096
7	Lileth Contreras Contreras	Inspector obra	Contratista		Consorcio Parques	Consorcioparques@gmail.com	3144394979
8	Andrés Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. Parques		3213860780
9	Fenores Polido	Coordinador	Contratista		C. Parques	andresvacca@gmail.com	3167690415
10	Luis Granados Donado	Director	Contratista		C. Parques	c.parquerbog@gmail.com	2118243220
11	Yuliet Rodriguez Sanchez	Profesional SST	Contratista		C. Parques	lugrados@gmail.com	3008833903
12	Jose Duque Cortez	Residente	Contratista		C. Parques	c.parquerbog@gmail.com	3013476114
13	Sebastian Sukamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	Contratista		C. Parques		3143736428
14	Ingrid Rocio Sandoval	Residente SST	Contratista		C. PARQUES	c.parquerbog@gmail.com	3102629815
15	Nelly Aldue Nossa Camargo	Residente Tecnico	Contratista		C. Parques	residentess.1@gmail.com	3023509512
16	Diana C Santamaria	Profesional Ambiental	Contratista		C. Parques	nutri.nossa@hotmail.com	3007633704
17	Nidia Rocio Cardenas T.	Prof. Social	Interventoria		C. Parques	residenteambiental.parques@...	3202667796
18	Yesica Aquelo	Res. Social	Contratista		Soliun Ing.	Social.Soliun@gmail.com	3103269791
					C Parques	asparques3099@gmail.com	3213905319

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 26 CON 3099/23 FECHA: 11 04 2024.


HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN: _____ LUGAR Oficina Interventoria - Soluin Ingeniería SAS


No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edna Cardozo Cepeda	Directora.	Interventoría.		Soluin Ing.	proyectos2@soluinsas.com	3014443571
2	Mónica Rodríguez Garzón.	Pyg Calidad	Contratista		C.P. Bog	c.parques.bog@gmail.com	3105976144
3	Vianney Cepeda	Profesional	Interventoría		Soluin Ing	proyectos@soluinsas.com	3102998803
4	Angelica Romero H	Apoyo Supervisión	STP		IDRD		
5	Rodney Gonzales D	Res. Obra	Contratista		Contratista		
6	Andres Fernando Vasca	Coordinador	Contratista		C. Parques Bog		
7	Andres Rubio	Residente	Contratista		Contratista	c.parques.bog@gmail.com	
8	Luis Grandos Dorado	Dir. Obra	Contratista		Contratista	Lugrado@gmail.com	
9	Manon Rosarios Sánchez	Profesional Esp.	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3012496714
10	Dana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Contratista	Proyectos@dielectricos.com.co	3013667772
11	John L. Cuellars	Resid. Interv	Interventoría		Soluin SAS		3203897087
12	Karen Adriana Alvarez Castro	Inspectora	Interventoría		Soluin Ing.	proyectos2@soluinsas.com	7653016
13							
14							
15							
16							
17							
18							


Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos



GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

PENDIENTES ELECTRICOS A ABRIL 2024


No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	01-023	USAQUEN	SERVITA	Funcionamiento luminarias de postes A.P Colocar marquilla de circuitos y numero de cancha. Falta colocar franja naranja en tubería EMT Falta señal de puesta a tierra y punto de soldadura en caja de tierra. Entrega estudio tecnico-economico. Informe medición fotométrica del antes y el después. Marquillado de tableros de control e identificación de circuitos. Identificación tapa de la caja de puesta a tierra. Punto de soldadura en las cajas de puesta a tierra.	
2	10-290	ENGATIVA	UDS - SOFTBOL	Instalación de luminarias Dino en zona de calentamiento. Instalación de acometida independiente. Instalación del sistema de apantallamiento (punta captora - tubería - cableado - varilla tierra - caja de tierras). Identificación tapa de la caja de puesta a tierra. Punto de soldadura en las cajas de puesta a tierra. Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico. Informe de cobertura de apantallamiento.	
3	10-290	ENGATIVA	UDS - BEISBOL	Resanar y limpiar cajas de tierra Cubrirle con concreto tubería PVC expuesta, instalada para sistema de puesta a tierra Identificación tapa de la caja de puesta a tierra. Punto de soldadura en las cajas de puesta a tierra. Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico. Informe de cobertura de apantallamiento.	

4	08-552	KENNEDY	GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS)	Instalación de cadenas Conexión de transformador Puesta en servicio sistema eléctrico Medición Fotométrica Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico. Cancha de futbol 8	
5	04-196	SAN CRISTOBAL	DEPORTIVO PRIMERA MAYO	Instalación de acometida, independizando Cancha de BMX y Patinódromo Identificación de tubería, canaleta y marquillado de tableros de control. Cambio de breaker cerca al medidor Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico Analisis de riesgo - no apantallamiento	
6	14-030	MARTIRES	EDUARDO SANTOS	Pintar al rededor de las luminarias Marquillado de tableros de control e identificación de circuitos. Informe medición fotométrica del antes y el después. Ajustar tomacorriente	
7	12-092	SIMON BOLIVAR	PARQUE DE LOS NOVIOS	Cambio de luminarias en mal estado. Instalación de bala led pendiente. Resane de tubería PVC expuesta (a la vista) Ajustar caja de paso eléctrica	
8	04-075	SAN CRISTOBAL	VILLA DE LOS ALPES	Mediciones fotométricas Falta pintar por actividad de instalación de tablero de control. Entrega estudio tecnico-economico Informe medición fotométrica del antes y el después. Marquillado de tableros de control e identificación de circuitos.	




9	12-091	BARRIOS UNIDOS	PRD EL SALITRE	Falta colocar candado Marquillado de tableros de control. Falta cubrir tablero por la parte trasera	
10	12-141	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DE LOS NIÑOS	Instalación del sistema de puesta a tierra (cableado - varilla tierra - caja de tierras), se deben soldar. Falta terminar de construir cajas eléctricas. Colocar puntos de soldadura. Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico. Cancha de futbol 8	
11	06-063	TUNJUELITO	TUNAL	Marquillado de tableros de control. Falta colocar elemento para cubrir el tablero.	
12	06-017	TUNJUELITO	NUEVO MUZU	Informe medición fotométrica del antes y el después. Entrega estudio tecnico-economico.	COLISEO
13	08-241	KENNEDY	CAYETANO CAÑIZARES	Mediciones fotométricas Informe medición fotométrica del antes y el después.	CANCHA DE FUTBOL 11
14	15-040	ANTONIO NARIÑO	LA FRAGUA	Informe medición fotométrica del antes y el después.	COLISEO
15	XXX	TODOS	TODOS	MANUAL DE MANTENIMIENTO PLANOS RECORD	COLISEOS - PATINODROMO - CANCHA DE FUTBOL 11 - CANCHA DE FUTBOL 8 - CANCHA DE FUTBO 5 - SOFTBOL - BEISBOL - CANCHAS MULTIPLES - ZONA DEPORTIVA VOLEY PLAYA - AREAS INTERNAS (VARIAS) - MODULOS.

No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	TERMINAR EXCAVACIÓN PARA LOS DADOS	
2	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	PENDIENTE FUNDIDA EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOS DADOS	
3	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	INSTALACIÓN MÓDULOS SOBRE LOS DADOS	
4	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	INSTALACIÓN DE CANECAS ACERO INOXIDAB LES	

5	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA	
6	11-368	SUBA	FONTANAR DEL RIO	EMPRADIZACIÓN	
No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	CONTINUAR INSTALACIÓN DE ADOQUIN ZONA PLAZOLETA	
2	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	SUM + INST MESA DE AJEDREZ	

3	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	SUM + INST PISO CAUCHO NEGRO Y COLOR	
4	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	SUM + INST JUEGOS INFANTILES PENDIENTE	
5	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	INST + PINTURA JUEGO M3 -A FUERA DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DENTRO DEL PARQUE	
6	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	EMPRADIZACIÓN ESQUINAS ZONA INFANTIL	


7	09-050	FONTIBON	CANAL BOYACA	SUM + INST BARANDA ZONA INFANTIL	
No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	INSTALACIÓN DE RECUBRIEMINTO SINTETICO SOBRE PLACE EN CONCRETO ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA	
2	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	ENTREGA DE MÓDULOS GRECOROMANOS PINTADOS PARA INSTALACIÓN	
3	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	ENTREGA DE MÓDULOS RUTA DE LA VIDA PINTADOS PARA INSTALACIÓN	


4	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUMINITRO E INSTALACION VINILOS SEÑALES	
5	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA ZONA GERECO Y RUTA DE LA VIDA	
6	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CAUCHO COLOR ZOAN JUEGOS INFANTILES MEDIA LUNA	
7	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUMISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES ZONA MEDIA LUNA	

8	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRECOS NUEVOS	
9	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	ARREGLO DE MATERA E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ENTRE ZONA GRECOS Y JUEGO INAFANTIL EXISTENTE	
10	18-028	RAFAEL URIBE	BOSQUES DE SAN CARLOS	SUM + INST TUBERIA PARA ARREGLO DE UN (1) BEBEDERO	


PENDIENTES PARQUES GRUPO ARQUITECTO: JOHN L. CUELLAR S.

FECHA: 11 DE ABRIL 2024

No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	06-063	TUNJUELITO	TUNAL	1- SENDEROS Y ALREDEDORES: -RETIRO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y SOBRANTES EN LOS SITIOS ACOPIADOS DENTRO DEL PARQUE. -RETIRO DE CERRAMIENTOS PRIVISIONALES EN PUNTOS DE ACOPIO.	
1	06-063	TUNJUELITO	TUNAL	2-ZONA DE PARKOURT: -INSTALACION DE BARANDAS M-80, -PINTURA BARANDAS, -INSTALACION DE ELEMENTOS DE PARKOURT, -TIERRA NEGRA Y PRACIZACION, -RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTOS PROVISIONALES.	
1	06-063	TUNJUELITO	TUNAL	3-PLAZOLETA DE EVENTOS: -INSTALAR 1 PUERTA DE PASO QUE SE DEVOLVIO POR GARANTIA. -INSTALAR REJILLAS DE PISO (8 UND). LEGALIZAR PUESTAS EN SERVICIO DE LARUTA DE LA VIDA Y DE SENDEROS ALREDEDOR DEL MODULO DE CAFÉ EN PUERTA #4. REMATAR MURETES DE TABLERO ELECTRICO FUTBOL 11. INSTALAR UNA TAPA EN LA CAJA DE PASO DEL ARRANCADOR DEL PARTIDOR EN BMX.	

2	14-030	MARTIRES	EDUARDO SANTOS	INSTALAR REJILLAS DE PISO QUE SE PERDIERON EN BAÑOS DE COLISEO. REMATES DE PINTURA EN LOS SITIOS DONDE SE CAMBIARON LUMINARIAS Y LAMPARAS.	
3	15-040	ANTONIO NARIÑO	LA FRAGUA	INSTALACION DE RECUBRIMMIENTO SINTETICO EN LA PISTA DE PATINAJE. PRADIZACION DEL CONTORNO DE LA PISTA DE PATINAJE.	
3	15-040	ANTONIO NARIÑO	LA FRAGUA	INSTALAR PISO CAUCHO EN ZONA DE JUEGOS, INSTALACION DE JUEGOS PENDIENTES QUE VIENEN EN IMPORTACION, EMPRADIZACION DE ZONAS VERDES AFECTADAS, PINTURA Y REMATES DE BARANDA PERIMETRAL ZONA DE JUEGOS. SEÑAL DE LA ZONA DE JUEGOS. RETIRO DE CERRAMINETO PROVISIONAL EN ZONA DE JUEGOS QUE SE PINTO.	
No	CODIGO	LOCALIDAD	PARQUE	PENDIENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	06-017	TUNJUELITO	NUEVO MUZU	PENDIENTE INSTALAR LA ESTRUCTUTURA DE LA SEÑAL DE LOS JUEGOS Y EL VINILO. INSTALAR EL PISO CAUCHO DE COLORES SEGÚN DISEÑO, INSTALAR LOS JUEGOS QUE VIENEN EN IMPORTACION.	

5	19-788	CIUDAD BOLIVAR	MIRADOR DE ILLIMANI	PENDIENTE INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS E INODOROS EN ACERO, INSTALACION DE ENCHAPES DE PISO EN SANITARIOS, VINILO ADESIVO EN MODULO, INSTALACION DE AGUA POTABLE.	  
6	08-552	XENNEDY	GILMA JIMENEZ	PENDIENTE PINTURA EXTERIOR DEL CUARTO ELECTRICO DEL TRASFORMADOR. CARCAMO DE PROTECCION EN EL PISO DETRÁS DEL TRANSFORMADOR.	 
7	05-087	USME	VILLA ALEMANA	PENDIENTE ENTREGAR EL PORTON PRINCIPAL Y LA CERRAMALLA M-71 DEL CERRAMIENTO POSTERIOR.	 
8	04-122	SAN CRISTOBAL	LA VICTORIA	PENDIENTE ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULO DE CAFETERIA O DEPOSITO	 

9	05-016	USME	VIRREY SUR	PENDIENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ADESIVOS DE MESAS DE AJEDREZ VERDES	
10	03-085	SANTA FE	TERCER MILENIO	PENDIENTE PUESTA EN SERVICIO Y ENTREGA DE EMERGENCIA EN MODULO DE BAÑOS COSTADO LATERAL SUR.	 

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo colocar N/A	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 25 CCP 3099/23 Cto Int 3131/23	04	04	2024

LUGAR: Oficina interventoria - Solun Ing. HORA DE INICIO: 1:30 pm. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior.	4.
2. Componente social	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Acta anterior

Se remitió el acta de comité, se aprueba pues no se presentan observaciones

2. Componente social:

- Informe mensual # 7. se revisó por parte de interventoria, se realizaron observaciones las cuales se subsanaron por parte del contratista de obra, una vez validada la subsanación por parte del contratista, la interventoria remite aval. El informe se encuentra aprobado, pendiente radicación en físico.
- Se remitieron folletos de sostenibilidad de Palestina, Olaya, Hippies, Laureles, Nacional, Porvenir y Ciudad montes, se encuentran aprobados.
- Hoy se realizó entrega a parque Nacional
- Ayer se realizó entrega en Virrey Sur.
- El miercoles se radicaran las actas de veandad, estan en revisión.
- ~~Velódromo, Simón Bolivar, Servitá~~
- Remisión de programación de entregas: Nuevo Muzú 18 de abril, Naranjos 8 abril, con administradores el 10 y el 11 de abril. En Naranjos la reunión se solicito con la administración. El IDRD solicita programar las reuniones con los administradores 1 semana

TEMAS TRATADOS

antes de la fecha de terminación del contrato.

3. Componente SST.

- Se informa por parte de interventoría que el informe mensual # 7 tiene observaciones, hacen falta planillas del abogado, del hidráulico y del estructural, pendiente exámenes médicos de velódromo. Se recuerda que sin informes no se tramita el acta parcial.
- Se reitera por tercera vez que el subcontratista está realizando pagos de planillas de seguridad social en mora. Se solicita pagar a tiempo.
- Se realizaron observaciones de orden y aseo, se solicita realizar la actividad de forma constante.
- Se aclara que el término "subcontratista" hace referencia a un proveedor del Consorcio Parques Bog únicamente.
- Se solicita entregar botas de caucho a los trabajadores, frente canal Boyacá.
- Se reportan 93 trabajadores en los frentes de trabajo. Esta semana ingresaron dos eléctricos. La cantidad de personal se encuentra en verificación de acuerdo con el componente de calidad.
- La actividad de las abejas se realizó el día de hoy en la mañana en la UDS. En 1 poste no fue posible evacuar la totalidad de las abejas sin generar afectación ambiental.

4. Componente ambiental.

- El informe mensual # 7 presenta observaciones remitidas al contratista por parte de interventoría. El contratista informa que remitió la subsanación el día de hoy para la revisión correspondiente.
- Se recibió registro fotográfico de las acciones de orden y aseo.
- Se solicita al componente técnico mantener en buenas condiciones los frentes de obra.
- Se aprobó documentación del gestor Ingeominería por parte de interventoría.
- Se solicita por parte del contratista aclarar el tema de disposición de material eléctrico, la interventoría informa que responderá vía comunicado. En todo caso, se solicita trasladar los elementos en buen estado al Estadio de Techo. Se deben almacenar en buen estado.
- Se finalizó la actividad de las abejas, se remitirá el informe correspondiente.

5. Componente técnico.

- Presenta observaciones el informe mensual en la parte eléctrica.

TEMAS TRATADOS

5. Componente calidad:

- Se informa por parte de interventoria que de acuerdo con el compromiso adquirido se tomaron contramuestras de base y subbase granular, evidenciandose que no cumple con algunos parámetros:
- Base granular constituvar. No cumple desgaste, no cumple equivalente de arena
- Subbase constituvar. Presenta sobretamaños, equivalente de arena muy por debajo del permitido.
- Se recuerda que cualquier falla es responsabilidad del contratista con cargo a la póliza de estabilidad.
- El contratista manifiesta que realizará una tercera muestra para verificación.
- Se informa que se recibió el PIE actualizado a fecha 29-02-24, se presentan observaciones de la parte eléctrica y se espera remitir las observaciones del componente técnico el próximo 8 de abril.
- En cuánto a los manuales de mantenimiento se solicita tener en cuenta las observaciones a los manuales y revisar la lista de chequeo. Se debe considerar el listado de proveedores y planos récord. Se recuerda que lo anterior es para estabilidad de obra.
- Se programó auditoria interna del contrato para el próximo 9 de abril, se realizará en los parques Fragua, UDS y Niños. Se realiza acompañamiento de interventoria de parte de calidad y residentes de interventoría.
- Se recuerda que las notas de bitácora deben tener consecutivo de las notas y la numeración de las páginas pre-impresas.
- Subsanación del informe el dia de hoy.

6. Componente técnico:

- Actas de NP:
- Acta de no previstos 6: Se socializa observación al NP 124 y se solicita el ajuste. (Se aclara que es la 7)
- Acta de no previstos 8: En elaboración para remisión a IDRD.
- Acta de no previstos 9. En elaboración para remisión a IDRD.

Se solicita la radicación de las actas el dia de mañana.

- Se recuerda que las actas parciales se deben entregar de forma oportuna, a la fecha no se ha entregado el acta a la supervisión y debia llegar el 1 de abril. La entrega extemporanea es asumida por el contratista.

TEMAS TRATADOS
- Se informa que se remitieron documentos para legalización de las ordenes de giro por parte del contratista y el último recibo de pago para rendimientos financieros por 20 mil pesos.
- Se solicita proceder con la gestión para la liquidación del anticipo.
* Vallas.
- Faltan 6 vallas por instalar, se solicita la actualización del presupuesto.
- Se verificarán los ítems de pago.
- La actividad finalizaría el 11 de abril
* Vinilos piscinas:
- Se verificará la forma de pago. (ítem para cobro).
- Se aclara que el IDRD solicitó al menos 900 vinilos para las piscinas.
* Emergencias:
- Finalizadas y cerradas a la fecha.
* Conexiones hidráulicas No se realizó intervención, se reasignó el recurso a otras actividades.
* Mantenimiento ascensores: Se solicita revisar hasta cuando están los contratos con los prestadores de servicio especializado.
* Canal Boyacá:
Presenta atraso, se solicita entregar el 9 de abril pues se debe revisar por interventoría antes de la finalización del contrato. El M3 se instala el sábado, se solicita implementar refuerzo en este frente de obra.
* Fontanar del Río: Parkour en ejecución, se hizo replanteo, se instaló polisombra, los elementos están en bodega, la empradización se debe revisar. La empradización debe cumplir con la especificación del APU. Se presenta atraso.
* Velódromo: Se instaló el último poste, se está finalizando la realización de las cajas CS274, se está recogiendo escombro. Ya se inicia cableado, se termina actividad eléctrica el próximo martes.
* Parque Nacional Se finalizó la intervención.
* Bosque San Carlos
Se fundió concreto el día de ayer, el IDRD manifiesta que para el periodo de estabilidad la responsabilidad y el riesgo asociado a la aplicación de la pintura y el acabado es asumido por el contratista de forma exclusiva. El contratista manifiesta que realizará la instalación del acabado sintético por su cuenta y riesgo.

TEMAS TRATADOS

- Se instaló piso caucho en la zona de la media luna.
- De los baños se solicitó generar el acta de puesta en servicio.

* Tunal
- Remate de adquin en plazoleta del café. Se están fundiendo los dados de Parkour, pendiente 3 bancas
- En cuba de la vida la familia se debe pintar.
- Orden y aseo
- Pendiente letrero de la casa de adulto mayor (vinilo)

* Gaitan Cortés.
- Pendiente acta de puesta en servicio.

* Illimani:
- Se instalo cubierta, pendiente que lleguen los aparatos sanitarios para instalar.

* Nuevo Muzú:
- Se está instalando piso de caucho negro, pendiente los juegos importados.
- La red llega el 23 a puerto, el otro juego ya se está trasladando de puerto a Bogotá.

* Fragua:
- Se está instalando piso de caucho negro, pendiente instalación de bancas.
- Pendiente remate en la pista de patinaje. Pendiente acta

* Cayetano.
- Finalizado a la fecha.

* Eduardo Santos.
- Pendiente en la zona de bosabuldes unas manyas. Pendiente tablero de control. Se recuerda que debe realizarse máximo el 10 de abril de 2024.

* La Victoria.
- Ya se realizaron actividades de Drywall y Cubierta, pendiente una lamina para el módulo de bodega.

* Villa Alemana
- Pendiente patión y remate de pintura.

* Gilma Jimenez:
Se llevó el transformador, pendiente conexión.

* Niños

TEMAS TRATADOS
-Se está instalando la arena peldar, se realizó muestra para laboratorio, el suministro de arena finalizaría el próximo jueves.
- Se están instalando las luminarias.
- Se están rematando pañetes de caja de inspección.
- Cerramientos pendientes a la fecha, faltan módulos del costado oriental.
- Se presentó inconveniente con el Manisol por ello se presenta atraso en el componente eléctrico.
- Hoy se finaliza conexión de la concha de arena de la zona occidental
- Se entrego parqueadero
* PRD.
- Se entregó concha de baloncesto
- Pendiente malla de Squash.
- Se entregó todo lo de PRD, excepto la reijilla de la puerta.
* Niños:
- Pendiente señalización
- Se instalaron tapas de los tableros en Hakay (PRD)
* Simón Bolivar:
- Se está finalizando la intervención en los baños del trenato
- Se están pintando los juegos infantiles NS.
- Pendiente instalación del césped.
- Pendiente entrega de los Kioskos de comida
- Pendiente canecas
- Pendiente baños junto al manzi.
- Se debe revisar el balance presupuestal
* Novios.
- Se está ejecutando el tema de la rampa, para el módulo de baños instalado.
- Se realiza la conexión eléctrica del módulo el martes
- Se hizo entrega del túnel del amor.
* UDS:
- Softbol: Pendiente 4 luminarias Dino, son independientes de acuerdo con lo definido. (conexión), se solicita actualizar el presupuesto de acuerdo con lo requerido para que la conexión aunque sea en el poste quede independiente.

TEMAS TRATADOS

- Pendiente aterrizaje y puesta a tierra, se encuentra en ejecución.

* San José de Bavaria:

- Se solicita evaluar si hay recursos para el cambio de vinilo en mal estado.

* Sevilla:

- Pendiente puesta en servicio y cambio de 2 luminarias con fotocelda.

Se manifiesta preocupación por parte de la interventoria frente a los atrasos presentados a fecha de hoy. Se solicita al contratista tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo contractual.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión actas de vecindad	Interventoría	9-04-24.
Subsanación informe mensual SST	Contratista	5-04-24.
Manuales de mantenimiento corregidos	Contratista	Pdte Comité.
Auditoria interna	Contratista - Interv	9-04-24
Subsanación informe mensual calidad	Contratista	5-04-24.
Canal Boyacá - Plan de contingencia	Contratista	6-04-24.
Fontanar del Río - Parkour finalización	Contratista	9-04-24.
Veldrano 1 mayo - Finalización	Contratista	9-04-24.
La Victoria - Finalización	Contratista	9-04-24
Villa Alemana - Finalización	Contratista	9-04-24.
Gilma Jimenez - Conexión transformador	Contratista	8-04-24.
Simón Bolivar - Entrega	Contratista	9-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 33 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

abril 21, 2024 al abril 27, 2024

1. **Datos Generales**

PARQUE	Código:	Localidad:	
		Barrio:	

2. **Contrato de Obra**

COP No.	3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.068.622,00	$ 1.118.810.201,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 892.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.866.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.626.649,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.059.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.543.069,00	$ 951.489.837,00	$ 2.673.016.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.599,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

3. **Contrato de Interventoría**

CI No.	3131-2023

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.199,00	67.863.654,00	$ 103.448.492,00	$ 192.570.880,00	$ 158.304.800,00
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 28.897.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

33	Fecha de corte:	abril 27, 2024

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PRD- Muro squash/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 330.780.256,00	100,00%	100,00%	12-091	BARRIOS UNIDOS	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Alta Blanca	$ 154.101.031,00	100,00%	100,00%	01-075	USAQUEN	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Canal Rio Negro	$ 79.062.034,00	100,00%	100,00%	12-002	ANDES -RIO NEGRO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Sucre o Hippies	$ 118.086.403,00	100,00%	100,00%	02-019	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque San José de Bavaria	$ 25.527.265,00	100,00%	100,00%	11-078	SUBA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Estadio Olaya Hderrera	$ 600.463.302,00	100,00%	100,00%	18-207	RAFAEL URIBE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Ciudad Montes	$ 295.993.778,00	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Estadio da Techo	$ 66.643.578,00	100,00%	100,00%	08-554	KENNEDY	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Laureles Naranjos	$ 28.022.208,00	100,00%	100,00%	07-035	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Villa de los Alpes	$ 156.478.296,00	100,00%	100,00%	04-075	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque el Povenir	$ 33.582.453,00	100,00%	100,00%	07-391	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Nacional	$ 41.000.192,00	100,00%	100,00%	03-035	SANTA FE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque El Virrey Norte	$ 28.197.735,00	100,00%	100,00%	02-014	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Eduardo Santos	$ 140.357.541,00	100,00%	100,00%	14-030	LOS MARTIRES	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Cayetano	$ 214.611.043,00	100,00%	100,00%	05-241	USME	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Palestina	$ 10.797.573,00	100,00%	100,00%	07-165	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Virrey Sur	$ 91.107.565,00	100,00%	100,00%	05-016	TUNJUELITO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque La Victoria	$ 50.851.447,00	100,00%	100,00%	04-122	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
	Parque Gaitan Cortes	$ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	04-103	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %

TOTAL		100,00%	100,00%			

4.1. Datos Generales Parques Contractuales

PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
		Prog.	Real			
Simón Bolivar	$ 869.359.406,00	100,00%	99,00%	13-089	ENGATIVÁ	PENDIENTE REMATES DE PINTURA EN MODULOS DE CASETAS
Parque de los Niños	$ 1.432.296.903,00	100,00%	81,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE LLEGADA DE MOBILIARIOS ZONA CANCHA VOLEY PLAYA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CANCHA DE VOLEY PLAYA
Parque de los Novios	$ 214.775.256,00	100,00%	97,00%	12-092	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE ARREGLO DE ANDEN FRENTE AL MODULO DE BAÑOS - CORTE Y RETIRO DE PARALES ANTIGUOS DEL AVISO DEL PARQUE
Parque UDS	$ 1.055.040.961,00	100,00%	99,00%	10-290	ENGATIVA	PENDIENTE ARREGLO MALLA SOBRE MURO DE TENIS - SONDEO DE CAJA HIDRAULICA FRENTE A CANCHA DE BASQUETBOL
Parque Servita	$ 601.248.287,00	100,00%	99,00%	01-023	USAQUEN	PENDIENTE APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO MARCOS DE CAJAS ELECTRICAS
Parque Bosques de San Carlos	$ 985.049.229,00	100,00%	85,00%	18-028	RAFAEL URIBE	PENDIENTE TERMINACIÓN INSTALACIÓN PISO CAUCHO EN COLOR ZONA INFANTIL - INSTALACIÓN DE UN JUEGO INFANTIL- INSTALACIÓN ELEMENTOS RUTA DE LA VIDA- INSTALACIPON DE BANCAS EN CONCRETO
Parque Primero de Mayo	$ 615.714.752,00	100,00%	98,00%	04-196	SAN CRISTOBAL	PENDIENTE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL TABLERO A LOS POSTES DEL VELODROMO
Parque Canal Boyaca	$ 810.502.644,00	100,00%	80,00%	09-050	FONTIBON	PENDIENTE TERMINAR LA INSTALACIÓN DE PISO CAUCHO COLOR EN ZONA INFANTIL- INSTALACIÓN DE BANCAS MESAS DE AJEDREZ Y PARQUES
Parque Fontanar del Rio	$ 508.119.341,00	100,00%	95,00%	11-388	SUBA	PENDIENTE POR REALIZAR EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LA BARANDA, BANCAS Y AVISO .
Parque el Tunal	$ 1.185.589.658,00	100,00%	99,00%	06-063	TUNJUELITO	PENDIENTE POR TERMINAR LA INSTALACIÓN DE LA BARANDA Y BANCAS
Parque La Fragua	$ 871.736.911,00	100,00%	92,00%	15-040	ANTONIO NARIÑO	PENDIENTE POR TERMINAR INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO DE COLOR ZONA JUEGOS INFANTILES, INSTALACIÓN DE JUEGO MALLA
Mirador Ilimani	$ 234.051.966,00	100,00%	84,00%	19-788	CIUDAD BOLIVAR	PENDIENTE TERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN ACERO EN MODULOS DE BAÑOS
Nuevo Muzu	$ 846.409.817,00	100,00%	95,00%	06-017	TUNJUELITO	PENDIENTE POR TERMINAR INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO DE COLOR ZONA JUEGOS INFANTILES,
Parque Villa Alemana	$ 45.822.595,00	100,00%	98,00%	05-087	USME	PENDIENTE CERRAMIENTO DEL PARQUE EN MALLA FORTINER
Parque Gilma Jimenez	$ 390.308.039,00	100,00%	90,00%	06-652	TUNJUELITO	PENDIENTE TERMINAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS ALREDEDOR DEL TRANSFORMADOR

TOTAL		100,00%	98,00%			

4.2. Datos Generales Parques Adición

PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
		Prog.	Real			
INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	$ 25.180.668,94	16,00%	0,00%	03-039	SANTA FE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
PARQUE NACIONAL	$ 156.961.754,00	16,00%	0,00%	03-035	SANTA FE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
LA FRAGUA	$ 460.498.472,00	16,00%	0,00%	15-040	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA
VALLES DE CAFAM	$ 9.795.597,00	16,00%	0,00%	05-003	USME	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
GAITAN CORTES	$ 33.826.234,24	16,00%	0,00%	04-103	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA
VILLA DE LOS ALPES	$ 221.850.301,16	16,00%	0,00%	04-075	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA
NUEVO MUZU	$ 113.464.591,87	16,00%	0,00%	08-017	TUNJUELITO	NO SE HA INICIADO OBRA
CAYETANO CAÑIZARES	$ 60.028.800,00	16,00%	0,00%	08-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
EDUARDO SANTOS	$ 42.583.321,00	16,00%	0,00%	14-030	LOS MARTIRES	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
TUNAL	$ 187.999.655,00	16,00%	0,00%	08-063	TUNJUELITO	NO SE HA INICIADO OBRA
JUAN AMARILLO	$ 392.607.919,00	16,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA
EL CARMELO	$ 325.724.634,00	16,00%	0,00%	10-169	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA
RECREO	$ 420.043.800,00	16,00%	0,00%	07-260	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA
CASTILLA	$ 477.228.299,00	16,00%	0,00%	08-200	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.123,52	16,00%	0,00%	07-036	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA

GILMA JIMENEZ	$ 653.826.234,00	16,00%	0,00%	08-552	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
SAN ANDRES	$ 113.464.591,87	16,00%	0,00%	10-234	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA
LA SERENA	$ 113.464.591,87	16,00%	0,00%	10-223	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	$ 113.464.591,87	16,00%	0,00%	16-024	PUENTE ARANDA	NO SE HA INICIADO OBRA
OLAYA HERRERA	$ 20.000.345,00	16,00%	0,00%	18-207	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
ZONA FRANCA	$ 61.427.360,00	16,00%	0,00%	09-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA
CASA BLANCA	$ 64.727.388,00	16,00%	0,00%	11-060	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200.000.000,00	16,00%	0,00%	12-110	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA
SIMON BOLIVAR	$ 673.340.428,27	16,00%	0,00%	13-089	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.489,00	16,00%	0,00%	12-141	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA
SAUZALITO	$ 109.917.609,00	16,00%	0,00%	09-111	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA
PRD EL SALITRE -UCAD	$ 226.929.184,00	16,00%	0,00%	12-091	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA
ATAHUALPA	$ 406.542.316,61	16,00%	0,00%	09-104	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA
NIZA XII	$ 29.956.200,00	16,00%	0,00%	11-191	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA
EMERGENCIA	$ 300.000.000,00					
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 700.000.000,00					
TOTAL	$ 6.856.576.500,24	16,00%	0,00%			

5	Fecha inicial:	12-sep-23
	Fecha de Terminación inicial:	11-abr-24
	Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)

6. OBSERVACIONES:

Mediante el comunicado CTO-IDRD-3099-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551-

En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema

Fecha de Terminación Final:		11-ago-24	de precios unitarios sin formula de reajuste... " el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.			

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	N/A		Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
		JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Pendiente terminar se instalar el piso caucho de color en zona infantil, pendiente instalar los elementos ruta de la vidad los cuales ya se encuentran en sitio, pendiente demolición y reconstrucción de dos placas de granito entre los grecoromanos y zona infantil existente, pendiente instalación de bancas en concreto, pendiente cambio de tuberia PVC, para el bebedero cerca de la casita roja,.
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Pendiente suministro e instalación de baranda, pendiente instalación de canecas, pendiente instalaciÓn de aviso .
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Pendiente terminar de instalar el piso caucho en color, pendiente terminar de instalar el filtro frances alrededo del parque, pendiente instalacupon de bancas an concreto.
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra el parque a punto de terminar actividades por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentaje de atraso debido a que faltan por terminar actividades de mantenimientoo de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Este parque ya se encuentra totalmente terminado.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizala instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Este parque se encuentra totalmente terminado
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Pendiente revlioan ads actividades terminadas en la parte eléctrica de la instalación de cable encauchetado en zona del velodromo.
10- PARQUE DE LOS NIÑOS:Pedniente remates para entregar como: la instalación del cerramientoon malla nylon en la cancha de voley playa, terminar los arreglos de los adoquines en los senderos del parque dañados por el peso del manlif en el momento de cambiar las luminarias, arreglos a la entradad el parqueadero.
11.- PARQUE DE LOS NOVIOS: Pendiente arreglo de los andenes al frenta el modulo de baños, pendiente arreglo del orinal baño, pendiente terminar la pintura de las barandas del módulo de baños
12.-PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Pedlente realizar las subsanaciones solictadas por la interventoria. .
13.- PARQUE UDS: Pendiente arreglo de push del sanitario del velodromo, Arreglo de manijas de los registros de agua de los baños,
14.- PARQUE SERVITA: Pedlente realizar las subsanaciones solictadas por la interventoria.

11. INFORME TÉCNICO CONTRACTUAL

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

ZONA DE PARKOURT :

- Se terminó de empradizar.
- Se está terminando la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

VARIOS

- Se instala aviso casa del adulto mayor.
- Se termina la instalaciondе rejillas de piso de la zona de baños de plazoleta de evento.
- Se esta pendiente que llegue tapa del tablero electrico de toma en pista de bmx.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalacion de juegos importados y remates de piso caucho de color.
- Se instalo señal informativa.

- PARQUE LA VICTORIA

- Se terminan todos los mantenimientos de este parque y se hace acta de puesta en servicio.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se terminaron todas las actividades de este frente y se hicieron actas de puesta en servicio

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se avanza con la pintura y definasación de la pista de patinaje.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este paque.
- Se hacen observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la revision final evacuando observaciones.
- Se termina el mantenimiento y se pone en servicio el porton principal.

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo.
- Se realizo la instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- Se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricos realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarón actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0,00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancin aereo que estaba en taller en arreglo.

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se terminno la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente suministro e instalación de la baranda.
- Se realiza instalación del pasto kikuyo (nivelación + salado + instalación del pasto)
- Pendiente instalación de canecas acero inoxidable.

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se termina la instalación de bordillos (zona central plazoleta).
- Se continua con la instalación de adoquin (zona plazoleta)
- Se termino la instalación de parales metalico verticales para instalacion de baranda (zona infantil)
- Se realizo la instalación de tres (3) juegos en la zona infantil (Torres Rad Muro Escalar Rodadero, Rueda y Xilofono)
- Se inicio la instalación de piso caucho colores.
- Se continua con la instalación de módulos complementarios bajo baranda (zona infantil)
- Pendiete instalación de bancas en concreto y caneca en acero inoxidable.
- Pendiente instalación de mesa de ajedrez y mesa de parques.
- Se inicio la instalacipon de filtro frances alrededor del parque.

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizo la instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grua.
- Se realizo la instalación del módulos de malla estabonada por donde entro el camión grua.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velodromo

444

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca a casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizo el suministro e instalacipon del módulo nuevas tendencias (NTD).
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Se entregaron los módulos ruta de la vida pintados del taller para su correspondiente instalación.
- Se realizo la toma prueba de tintas para la soldadura en la baranda con parales zona grecoromanos.
- Pendiente instalación de pintura alntretica sobre placa de concreto
- Se inico la demolición de la placa en granito en mal estmado entre la zona grecoromana y juegol nfantil existanta a solicitud del IDRD

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se temino la instalación de piso caucho negro en zona infantil media luna
- Se inico la instalación de piso caucho color en zona infantil media luna
- Pendiente instalación de un juego infantil en la zona de la media luna

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se habia intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado orfantal del Puente de Piedra.. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de tas áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente revisión y arreglo de la malla negra sobre le muro de tenis la cual presenta roturas.

PRD - Cancha de Hockey

- Se realizo la instalación de laminas metalicas alrededor de los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Se solicita realizar el sondeo caja hidraulica sobre anden frente a la Cancha de baloncesto, ya que esta no desagua adecuadamente provocando encharcamientos.

PRD - Baños zona de comidas

- Se realizo el arreglo del push hidraulico del lavamanos.

• PARQUE SAN JOSE DE VASARIA

- Se arevisa el lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se revisa el lijado y aplicación de pintura para la ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Se revisa la instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

• PARQUE LOS NIÑOS

- Se debe realizar el arreglo puesta metalica de la entrada al parqueadero.
- Se debe realizar la construcción tapa en concreto del sumidero a la entrada del parqueadero
- Se deben terminar los remates de adoquín de arcilla en los senderos peatonales
- Se termino la construcción de gradertas en concreto prefabricados sobre terreno
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspección eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderías.
- Se revisan los lava pies construidos costado sur cerca del baño de los niños y el de la entrada a la cancha de voley playa.
- Se realizo la construcción del pozo de alcantarillado detras del baño de los niños.
- Se termino la instalación de argollas sobre parales metalicos para la colocación de la malla en nylon.
- Pendiente instalación de malla Nylon en la cancha de voley playa
- Pendiente sum + inst puerta metalica de la cancha de voley playa.

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se requiere revisón y cambio de uno de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros
- Se requiere revisión de sanitario (push) en baño primer piso costado norte.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se requiere cortar y rotirar las cerchas metalicas verticales del avisos ntigupo de la entrada al parque.
- Se solicita por parte del IDRD adecuar el sendero frente al Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Se requiere encorazar mejor los huecos junto a las tuberias salientes del módulo de baños para evitar la entrada de rodeodores.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se requiere revisión del push de fluxómetros y del escudo del push.en baños públicos hombres
- Se revisa el estado actual del trencito.

• PARQUE SERVITA

- Pendiente instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas electricas.
- Se realizan los remates externos para tapar el cable de puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Se deben realizar las subsanaciones realizadas por Interventoría en los remates externos donde se taparon los cables de puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Pendiente los ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

	PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL		PROGRAMACIÓN ADICIÓN

Fecha de corte : al 27 de abril de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
27-04-2024	100.00	98.00	-2.00

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
27-04-2024	16.00	0.00	-16.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

• De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 27-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 98,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje de atraso del (-) 2.00%,. Igualmente se le solicita al Contratista realizar los respectivos pendientes y remates en los parques contractuales ya que faltan algunos detalles por terminar, Igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que están a su alcance para que se adelanten las actividaddes de mantenimientos en todos los parques,

• De acuerdo con el reporte de la adición semanal presentado a fecha del 27-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 16,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 0,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia de atraso en porcentaje del (-) 16.00%., ya que a la fecha el contratista no ha inicado actividades en ninguno de los parque de la adición.

• Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados contractuales, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara quea la fecha estos atraso se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta atraso debido a que hasta ahora se estan instalando los elemenos de la ruta de la vida, terminar de instalar el piso caucho en color en zona infantil, arreglar las dos placas en concxreto granito entre los grecoromanos y el juego infantil existente, instalación de bancas en concreto y arreglo de tuberia PVC de D=1/2" paara el bebedero.
2.- Parque Fontanar: Se presenta atraso ya que se tiene pendiente el suministro e instalación de la baranda y la instalación de las canecas en acero inoxidable, .
3.- Parque Canal Boyaca: Se presenta atraso ya que el contratista se encuentra rematando la instalación de los módulos complementarios bajo baranda, se esta realizando la instalacipon del filtor frances alrededor del parque, instalacion de caneca, bancas en concreto,
4 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que falta el remate en la construcción de los lava pies, arreglos por daños en la puerta estabonada entrada al parqueadero, y tapa del sumidero entrada al parqueadero, sum+ insta de malla en nylon para concha de voley playa, terminación de gradas y conformación paisajistica.

• Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los veintinueve (29) parques donde se realizarán activiades todos los parques presentan atraso, debido que a la fecha el contratista no ha iniciado actividades en ninguno de ellos.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades casi terminadas (Primero de Mayo) con un avance del 96%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 85% y 80 %. y el Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 80%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de ,los cuales : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altablanca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 99%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 95% el parque (Novios y San José de Bavaria) cuenta con porcentaje superior al 94%, y el parque (Niños) cuenta con un porcentaje del 81%,

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayartano, Eduardo Santos, Virrey Sur y Galtan Cortez) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana y) se encuentran todos al 98%, los parques (La Fragua, Illimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 87%, 84% y 90% respectivamente, el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 80%

COMPONENTE SST Actividades de Interventoria ☐ Recorridos a los Parques Activos ☐ Participación en Comité de obra ☐ Verificación de Trabajos en Alturas ☐ Verificación Demarcación y Señalización ☐ Verificación de uso de EPP, orden y Aseo Actividades del Contratista ☐ Permisos de Trabajos (Alturas) ☐ Inspección de Herramientas ☐ Capacitación Respeto a todos. ☐ Entrega de Elementos de Protección Personal ☐ Jornada de Orden y Aseo ☐ Señalización y demarcación (Cinta Peligro)	
COMPONENTE AMBIENTAL - Durante la semana de reporte se participo en el comité técnico de obra desarrollado en el Parque San Carlos. - Se recibió por parte del contratista registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implementadas en diferentes frentes de obra. - Se recibió el informe No 8 y los planes de Gestión actualizados, los cuales, se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.	
COMPONENTE DE CALIDAD • Ser solicita presentar listado de materiales real ingresado a obra, información reportada no corresponde • Solicitud de presentación de informe mensual de abril el 25 de abril de 2024 para revisión por Interventoria • Revisión y emisión de observaciones a Manual de Mto y Uso la Fragua, se coordinará mesa de trabajo con contratista • Se solicita nuevamente documentación de SNC identificadas, contratista dice que incluirá en el informe de abril • Se solicita presentación de plan de acción de acuerdo a contramuestra que no cumplen para el 26-4-24 • Se solicita actualización de plan de adquisiciones donde se incluya adición para el 24.4.24 • Se solicita programación de prueba de tintas en general a actividades de soldadura que se están realizando • Se reitera entrega de cumplimiento de plan de gerencia con anexos se comprometen al 24.4.24	
COMPONENTE SOCIAL – Atención ciudadana no se recepcionan PQRS. - Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos. - Aprobacion de folletos de sostenibilidad del parque Villa de los Alpes, Rio Negro - Remision de observaciones a actas de vecindad de vecindad del Simon Bolivar entregadas por el contratista. - Asistencia del área técnica a reunion de entrega de los parques Cayetano Cañizares y La Victoria - Asistencia del area técnica y social de Interventoria, contratista a reuniones de inicio de los parques Cayetano, Gilma Jimenez, Villas de Cafam, Bicentenario, Olaya Herrera, Eduardo Santos, Nacional y Castilla.	

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA






Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 21 al 27 de abril de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 21 al 27 abril de 2024, se le reunio al contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta interventoria concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 03. y asi poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicita también se entregue elpaz y salvo general por todo concepto de iparte de la Fiducia.

Interventoiria envió ofico al contratista IDRD-3099-2023-326 - Obsarvaciones Legalización de facturas.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)		PARQUE TUNAL(ZONA PARKOUR)	
			N/A
se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.		se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.	
PARQUE TUNAL (VARIOS)			
			
se instala aviso casa del adulto mayor, se realiza orden y aseo		se termina la instalaciondе rejillas de piso de la zona de baños de plazoleta de eventos, esta pendiente que llegue tapa del tablero electrico de toma en pista de bmx.	
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE LA FRAGUA	





se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.

PARQUE LA FRAGUA





se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.

PARQUE LA VICTORIA







- se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil

PARQUE NUEVO MUZU







se instalo señal informativa. - se avanza con la instalacion de juegos importados y remates de piso caucho de color.





PARQUE ILLIMANI
























444





se terminan todos los mantenimientos de este parque y se hace acta de puesta en servicio.	se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.
PARQUE GILMA JIMENEZ	PARQUE VILLA ALEMANA
 	 
se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.	se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la revision final evacuando observaciones se termina el mantenimineto y pone en servicio el porton principal.
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)
 	 
Suministro e instalación de juegos infantiles	Instalación piso caucho en color
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA)
 	   





Instalación piso caucho en color zona infantil existente	Suministro módulos pintados ruta de la vida
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)	Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Suministro módulo nuevas tendencias	Suministro e instalación de parales y baranda metalica zona grecoromana
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	 



Pendiente terminar la instalación de baranda	Instalación de cespedones de pasto
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
Adoquin instalado en sendero peatonal y plazoleta	Instalación de bordillos zona de ´plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
Instalación de bordillos zona central de la ´plazoleta	Instalación de adoquin zona plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA








			
suministro e instalación de parales metalicos y de módulos complemetarios		suministro e instalación de piso caucho de colores	
PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
			
instalación de piso caucho color zona infantil		instalación de juegos infantiles	
PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
		N/A	N/A
suministro de mesas de ajedrez y parques y sillas en concreto - suministro de bancas en concreto		instalación de piso caucho negro zona infantil	






PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Arreeglo pendinta por el contratista tapa de sumidero y pueta entrada al parqueadero		Suministro e instalación puerta cancha de voley playa	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Instalación de pintura postes de cerramiento cancha de voley playa		Construcción de lava pies entrada a cancha de voley playa y al lado del modulo de baños - pendiente terminado del piso.	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			

Se realiza arreglo al correr caja eléctrica ubicada en zona de graderia	Construcción de pozo aguas lluvias detras del módulo de baños.
PARQUE LOS NIÑOS	PARQUE LOS NIÑOS
 	 
Pendiente instalación de malla Nylon cancha de voley playa	Graderias en prefabricados terminada
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	SIMÓN BOLÍVAR (MANA)
 	 
Pendiente y entrega de los Kioscos de comidas de los parques totalmnete pintados y terminados.	pendiente de entrega de tres (3) bebaderos.
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	SIMÓN BOLÍVAR (MANA)
 	 

Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.	Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.
PARQUE DE LOS NOVIOS	PARQUE DE LOS NOVIOS
 	 
Andenes para arreglar frente al Módulo de baños Costado sur.	Arreglo del encorazado debajo del módulo de baños paray evitar entrada de rodeodores.
PARQUE DE LOS NOVIOS	PARQUE DE LOS NOVIOS
 	 
Pendiente conexión entre tanquas de 20000 lts y puesta en funcionamiento	Pendiente arreglo de push del orinal baños cerca a la administración
PARQUE DE LOS NOVIOS	PARQUE DE LOS NOVIOS
 	 

Lijada de baranda de los módulos de baños instalado costado sur	Revisión del estado del trencito de comidas
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)
 	 
Pendiente revisión y arreglo de la polisombra instalada sobre muro de la Cancha de Tenis.	Pendiente revisión y sondeo caja de aguas lluvias frente alas canchas de baloncesto
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)
 	 
Instalación de techos y candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos pista de hockey.	Pendiente instalación de baldosines pared en el lavamanos baño zona de comidas
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA

 	 
Estado del los grecoromanos en el cual se evidencia falta de pintura	Estado del los grecoromanos en el cual se evidencia escalapie suelto y mal pintado el pedal
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
Estado del los biosaludables en el cual se evidencia falta de botones y pintura en mal estado	Estado de elementos ruta de la vida en el cual se evidencia que falta apretar mejor las tuercas del apoyo,pies ya que estas estan flojas y sueltas
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)
 	  
Enchape de muros pór cambio de fluxómetros en baños del velódromo.	Se debe revisar el sanitario ya qua esta presenta paso de agua / Hechura de cajas de inspección - instalación de puestas a tierra para postes de alumbrado.
PARQUE SERVITA	PARQUE SERVITA

	 	 	 
Pendiente arreglar las piezas en concreto que se realizaron para tapar el cable procedente de las cajas eléctricas al poste ya que estas presentan desportillamientos y no se ven bien terminadas - pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas		Pendiente arreglar las piezas en concreto que se realizaron para tapar el cable procedente de las cajas eléctricas al poste ya que estas presentan desportillamientos y no se ven bien terminadas - pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas	
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
Revisión permiso de trabajo en alturas	Capacitación Respeto a todos.	Jornada de Orden y Aseo	Revisapon desplazamiento de maquinaria
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 32

Interventor: SOLJUN INGENIERIA SAS

abril 14, 2024 al abril 20, 2024

1. Datos Generales

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 3088-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOO

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.066.822,00	$ 1.118.610.201,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.248,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 892.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.866.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.626.649,00	$ 447.444.060,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.059.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.543.069,00	$ 951.489.857,00	$ 2.673.016.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.599,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No. 3131-2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLJUN INGENIERIA SAS

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S	F.R	F.T
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.625.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.199,00	$ 67.863.554,00	$ 103.448.492,00	$ 192.570.880,00	$ 158.304.800,00
Iva (19%)	190.348.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	$ 12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 29.997.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 188.002.712,00
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 188.002.712,00
Retegarantía:	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.800.271,00
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

32 | Fecha de corte: | abril 20, 2024

4. Datos Generales Parques Contractuales

PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
		Prog.	Real			
PRD- Muro squash/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 330.780.258,00	100,00%	100,00%	12-081	BARRIOS UNIDOS	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Alta Blanca	$ 154.101.031,00	100,00%	100,00%	01-075	USAQUEN	PARQUES TERMINADOS AL 100 %

Parque Canal Rio Negro	$ 79.082.034,00	100,00%	100,00%	12-002	ANDES -RIO NEGRO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Sucre o Hippies	$ 116.088.403,00	100,00%	100,00%	02-019	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque San José de Bavaria	$ 25.527.253,00	100,00%	100,00%	11-078	SUBA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Estadio Olaya Herrera	$ 600.483.302,00	100,00%	100,00%	18-207	RAFAEL URIBE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Ciudad Montes	$ 295.893.778,00	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Estadio de Techo	$ 68.643.578,00	100,00%	100,00%	08-554	KENNEDY	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Laureles Naranjos	$ 26.022.208,00	100,00%	100,00%	07-035	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Villa de los Alpes	$ 156.478.296,00	100,00%	100,00%	04-075	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque al Povenir	$ 33.582.453,00	100,00%	100,00%	07-391	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Nacional	$ 41.000.192,00	100,00%	100,00%	03-035	SANTA FE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque El Virrey Norte	$ 28.197.735,00	100,00%	100,00%	02-014	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Eduardo Santos	$ 140.357.541,00	100,00%	100,00%	14-030	LOS MARTIRES	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Cayetano	$ 214.811.043,00	100,00%	100,00%	06-341	USME	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Palestina	$ 10.797.573,00	100,00%	100,00%	07-185	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Virrey Sur	$ 81.107.565,00	100,00%	100,00%	05-016	TUNJUELITO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque La Victoria	$ 50.851.447,00	100,00%	100,00%	04-122	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Gaitan Cortes	$ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	04-183	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
TOTAL		100,00%	100,00%			

4.1. Datos Generales Parques Contractuales

PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
		Prog.	Real			
Simón Bolivar	$ 859.359.406,00	100,00%	99,00%	13-089	ENGATIVÁ	PENDIENTE REMATES DE PINTURA EN CASETAS
Parque de los Niños	$ 1.432.796.803,00	100,00%	81,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE LLEGADA DE MOBILIARIOS ZONA CANCHA VOLEY PLAYA - CONTRUCCIÓN DE POZO
Parque de los Novios	$ 214.775.256,00	100,00%	97,00%	12-062	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE ARREGLO DE ANDEN FRENTE AL MODULO DE BAÑOS

Parque UDS	$ 1.055.040.961,00	100,00%	98,00%	10-290	ENGATIVA	ARREGLO MALLA SOBRE MURO DE TENIS - SONDEO DE CAJA HIDRAULICA FRENTE A CANCHA DE BASQUETBOL
Parque Servita	$ 621.248.287,00	100,00%	99,00%	01-023	USAQUEN	APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO MARCOS DE CAJAS ELECTRICAS
Parque Bosques de San Carlos	$ 885.049.229,00	100,00%	85,00%	18-028	RAFAEL URIBE	PENDIENTE POR LLEGADA DE JUEGOS, GRECOS, RUTA DE LA VIDA Y PISO CAUCHO COLOR
Parque Primero de Mayo	$ 815.714.752,00	100,00%	98,00%	04-196	SAN CRISTOBAL	PENDIENTE INSTALACIÓN ELECTRICA DEL TABLERO A LOS POSTES DEL VELODROMO
Parque Canal Boyaca	$ 918.502.844,00	100,00%	80,00%	09-050	FONTIBON	PENDIENTE POR LLEGADA DE JUEGOS Y PISO CAUCHO ZONA INFANTIL
Parque Fontanar del Rio	$ 608.119.341,00	100,00%	95,00%	11-348	SUBA	PENDIENTE POR INSTALAR PASTO KIKUYO Y BARANDA.
Parque el Tunal	$ 1.185.529.858,00	100,00%	99,00%	06-083	TUNJUELITO	PENDIENTE POR TERMINAR INSTALACIÓN DE PRADO EN ZONA DEL PARKOUR Y PINTURA BARANDA
Parque La Fragua	$ 871.738.911,00	100,00%	92,00%	15-040	ANTONIO NARIÑO	PENDIENTE POR TERMINAR INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO DE COLOR ZONA JUEGOS INFANTILES, INSTALACIÓN DE JUEGO MALLA
Mirador Illimani	$ 224.051.968,00	100,00%	84,00%	19-788	CIUDAD BOLIVAR	PENDIENTE TERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN ACERO EN MODULOS DE BAÑOS GABINETE Y ENCHAPE
Nuevo Muzu	$ 848.409.817,00	100,00%	85,00%	06-017	TUNJUELITO	PENDIENTE POR TERMINAR INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO DE COLOR ZONA JUEGOS INFANTILES, INSTALACIÓN DE JUEGO MALLA
Parque Villa Alemana	$ 45.822.595,00	100,00%	88,00%	05-087	USME	PENDIENTE CERRAMIENTO EN MALLA FORTINER DEL PARQUE
Parque Gloria Jimenez	$ 390.308.039,00	100,00%	80,00%	06-552	TUNJUELITO	PENDIENTE TERMINAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS ALREDEDOR DEL TRANSFORMADOR
TOTAL		100,00%	97,00%			

4.2.

Datos Generales Parques Adición	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:
			Prog.	Real		
	INDEPENDENCIA - BICENTENARIO	$ 25.180.668,94	8,00%	0,00%	03-039	SANTA FE
	PARQUE NACIONAL	$ 156.961.754,00	8,00%	0,00%	03-035	SANTA FE
	LA FRAGUA	$ 460.498.472,00	8,00%	0,00%	15-040	ANTONIO NARIÑO
	VALLES DE CAFAM	$ 9.795.597,00	8,00%	0,00%	05-003	USME
	GAITAN CORTES	$ 33.826.234,24	8,00%	0,00%	04-103	SAN CRISTOBAL
	VILLA DE LOS ALPES	$ 221.850.301,16	8,00%	0,00%	04-075	SAN CRISTOBAL

NUEVO MUZU	$ 113.464.591,87	8,00%	0,00%	08-017	TUNJUELITO
CAYETANO CAÑIZARES	$ 40.028.800,00	8,00%	0,00%	08-241	KENNEDY
EDUARDO SANTOS	$ 42.583.321,00	8,00%	0,00%	14-030	LOS MARTIRES
TUNAL	$ 187.999.455,00	8,00%	0,00%	06-063	TUNJUELITO
JUAN AMARILLO	$ 392.607.919,00	8,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA
EL CARMELO	$ 325.724.634,00	8,00%	0,00%	10-189	ENGATIVA
RECREO	$ 420.043.800,00	8,00%	0,00%	07-260	BOSA
CASTILLA	$ 477.228.299,00	8,00%	0,00%	08-200	KENNEDY
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.123,52	8,00%	0,00%	07-036	BOSA
ORLMA JIMENEZ	$ 453.626.234,00	8,00%	0,00%	08-552	KENNEDY
SAN ANDRES	$ 113.464.591,87	8,00%	0,00%	10-234	ENGATIVA
LA SERENA	$ 113.464.591,87	8,00%	0,00%	10-223	ENGATIVA
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	$ 113.464.591,87	8,00%	0,00%	16-024	PUENTE ARANDA
OLAYA HERRERA	$ 20.000.345,00	8,00%	0,00%	18-207	RAFAEL URIBE
ZONA FRANCA	$ 61.427.360,00	8,00%	0,00%	09-125	FONTIBON
CASA BLANCA	$ 64.727.388,00	8,00%	0,00%	11-089	SUBA
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200.000.000,00	8,00%	0,00%	12-110	TEUSAQUILLO
SIMON BOLIVAR	$ 673.340.428,27	8,00%	0,00%	13-089	TEUSAQUILLO
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.489,00	8,00%	0,00%	12-141	TEUSAQUILLO
SAUZALITO	$ 109.917.609,00	8,00%	0,00%	09-111	FONTIBON
PRD EL SALITRE -UCAD	$ 226.929.184,00	8,00%	0,00%	12-091	TEUSAQUILLO
ATAHUALPA	$ 406.542.316,61	8,00%	0,00%	09-104	FONTIBON
NRA XII	$ 29.956.200,00	8,00%	0,00%	11-191	SUBA
EMERGENCIA	$ 300.000.000,00				

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 700.000.000,00				
TOTAL	$ 6.888.576.500,24	8,00%	8,00%		

5

Fecha Inicial:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)
Fecha de Terminación Final:	11-ago-24

6. OBSERVACIONES:

Mediante el comunicado CTO-IDRD-3089-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551-
En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema de precios unitarios sin formula de reajuste... " el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
		JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se termino la instalación de piso caucho negro en la zona de juegos infantiles media luna, se continua con la instalación de módulos bajo baranda, llegaron los grecosromanso existentes del taller, se realizo la instalación de baranda en zona grecoromanos y ruta de la vida, pendiente la llegada de los elemtnos de la ruta de la vida del taller, se instalaron dos juegos en zona infantil media luna, pendiente cambio de tuberia PVC, para el bebedero cerca de la casita roja,.
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se realizo el suministro y colocación de tierra negra, pasto kikuyo con su correspodnecia sstado, pendiente instalación de canecas .
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizo la instalación de los bordillos pendientes en zona de la plazoleta, se termina la instalación de los adoquines en la plazoleta, se realizo excavación y colocacion de los bordillos en la parte central de la plazoleta, se realizo la instalación del piso caucho negro, pendiente la instalación del piso a color en la zona infantil, pendiente la instalación de tres juegos infantiles, pendiente terminación de la la instalación de la baranda y de los módulos complementarios bajo la baranda, llega a obra elementos para instalación como las mesas de ajedrez y parquescon sus respectivas bancas, pendiente instalación de filtro frances.,
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra el parque a punto de terminar actividades por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentaje de atraso debido a que faltan por terminar actividades de mangtanimientoo de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Este parque ya se encuentra totalmente terminado.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizala instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Este parque se encuentra totalmente terminado
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Se realiza instalación de muro en ladrillo y malla eslaboradala cual se habia retirado pasr entrar el camion grua al cual se utilizo para desmongtar tospodgtres viajos en concreto d elas luminarias del velodromo y para montra los nuevos postes metalicos, se montaron tas bancas existenters y las nuevas canecas en acero inoxidable, se tiene pendiente por la parte eléctrica la instalación de cable encauchetado en zona del velodromo.
10.- PARQUE VIRREY NORTE: Este Perque se encuentra actualmente terminado, el contratista realizo la instalación del juego que estaba dañado por solicitud del IDRD.
11.- PARQUE DE LOS NIÑOS: Se revisaron tas actividades realizadas y se evidenciaron otras las cuales se deñeben terminar lo mas pronto posible, como es: la construcción del pozo detras del baño de los niñoe, realiza la instalación del cerramientoen malla nylon en la cancha de voley playa, desplazar la caja eléctrica que se encuentra en zoan de graderias, terminar los arregios de los adoquines en los senderos del parque dañados por el peso del manlif en el momento de cambiar las luminarias.
12.- PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Se realizo revision detallada al mantenimiento de los Grecoromanos y los Gimnasios biosaludables.

11. INFORME TÉCNICO CONTRACTUAL

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 08-063

ZONA DE PARKOURT :

- Se están terminando de instalar los prados.
- Se está terminando la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.

VARIOS

- Se termina de rematar murete del tablero de iluminacionde cancha sintetica futbol 11.
- Esta pendiente que llegue tapa del tablero electrico de toma en pista de bmx.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se inicia la instalacion de piso caucho color en la zona de juegos infantiles.

- PARQUE LA VICTORIA

- Se termina el mantenimiento y la instalcion de las rejillas de ventilacion del modulo de deposito, se hace acta de puesta en servicio y se entregan las obras a la administracion.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se terminaron todas las actividades de esta frenta y se hicieron actas de puesta en servicio

- PARQUE LA FRAGUA:

- Suministro e instalación de piso caucho de color en zona de juegos infantiles
- Empradización contorno de zona infantil exterior.
- Instalación de rejilla de cárcamo en pista de patinaje.
- Se avanza con la pintura de pista de patinaje.
- Acta de puesta en servicio de la zona de juegos antigua en la parte exterior del parque.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este paque.
- Se hacen observaciones por parte de la interventoria, se termina el mantenimiento y se pone en servicio el porton principal.

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - COD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancin aereo que estaba en taller en arreglo.

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente terminar la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente Suministro e instalación de la baranda.
- Se realiza instalación del pasto kikuyo (nivelación + sasado + instalación del pasto)
- Pendiente instalación de canecas acero inoxidable.

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se continua con la instalación de bordillos (zona central plazoleta).
- Se continua con la instalación de adoquin (zona plazoleta)
- Se realizao la instalación del juego M3- A, en el parque fuera de la obra.
- Se termino la instalación de parales metalico verticales para instalacion de baranda (zona infantil)
- Pendiente instalación de tres (3) juegos en la zona infantil (tamboras, xilofono y rueda)
- Se realizo la instalación de piso caucho negro
- Pendiente instalación de piso caucho colores.
- Se realizo la instalación de algunos módulos complementrales bajo baranda (zona infantil)
- Pendiente terminación del sumi+ inst de los módulos complementrales bajo baranda (zona infantil)
- Pendiete instalación de bancas en concreto y caneca en acero inoxidable.
- Pendiente instalación de meza de ajedrez y mesa de parques.
- Pendiente instalación de filtro alrededor del parque.

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizo la instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grua.
- Se realizo la instalación del módulos de malla eslabonada por donde entro el camión grua.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velodromo

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tuberia PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca a casa roja.

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizo la instalación de los tres (3) módulos grecoromanos nuevos (pesas).
- Se realizo el suministro del módulo nuevas tendencias (NTD).
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Pendiente llegada de los módulos ruta de la vida pintados del taller.
- Se realizo el sum + inst baranda con parales zona grecoromanos.
- Pendiente instalación de pintura sintretica sobre placa de concreto
- Pendiente pruba de tintas y pintura en soldadura de los parales bajo baranda

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se termino la instalación de piso caucho negro en zona infantil media luna
- Se inico la instalación de piso caucho color en zona infantil media luna
- Se realizo el sum + inst. del juego xilofono en zona infantil media luna
- Pendiente pruba de tintas y pintura en soldadura de los módulos complemtarios bajo baranda

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Instalación de rejillas metalicas en cajas de sumideros de la Cancha de tenis.
- Pendiente arreglo de la malla negra sobre la muro de tenis la cual presenta roturas.

PRD - Cancha de Hockey

- Pendiente instalación de laminas metalicas alrededor de los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Sondeo caja hidraulica sobre anden frente a la Cancha de baloncesto, hya que esta no desagua adecuadamente provocando encharcamientos.

PRD - Baños zona de comidas

- Terminar de arreglar el push hidraulico del lavamanos.

- PARQUE SAN JOSE DE VARARIA

- Se avanza en el retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

- PARQUE LOS NIÑOS

- Revisión y arreglo puesta metalica de entrada al parquesadero.
- Construcción tapa en concreto sumidero entrada al parquesadero
- Remates de adoquin de arcilla en los senderos peatonales
- Pendiente terminar la construcción graderias en prefabricados de concreto sobre terreno, por costado occidental.
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspección eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderias.
- Pendiente terminación de lava pies costado sur cerca del baño de los niños.
- Pendiente construcción del último pozo de alcantarillado de aguas lluvias detras del baño de los niños.
- Pendiente instalación de malla Nylon en la cancha de voley playa
- Pendiente sum + inst puerta metalica de la cancha de voley playa.

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se requiere revisión y cambio de uno de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros
- Se requiere revisión de sanitario (push) en baño primer piso costado norte.

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se solicita adecuar el sendero frenta al Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Se requiere encorazar mejor los huecos junto a las tuberias salientes del módulo de baños para evitar la entrada de rodadoras.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se requiere revalpon del push de fluxómetros en baños públicos hombres y adecuación del escudo del push.
- Se revisa nuevamente las obras concernientes al tunel de los novios

- PARQUE SERVITA

- Pendiente instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas electricas.
- Se realizan los remates de mampostaria en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Pendiente los ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO			
	PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL		PROGRAMACIÓN ADICIÓN

Fecha de corte : al 20 de abril de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
20-04-2024	100.00	97.00	-3.00

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
20-04-2024	8.00	0.00	-8.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 20-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 97,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje de atraso del (-) 3.00%.. Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que el tiempo contractual ya termino, y todavia faltan algunos detalles en los parques por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques,

- De acuerdo con el reporte de la adición semanal presentado a fecha del 20-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 8,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 0,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia de atraso en porcentaje del (-) 8.00%., ya que a la fecha el contratista no ha inicado actividades en ninguno de los parque de la adición.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados contractuales, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atraso se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta atraso debido a que hasta ahora estan llegando los módulos o elementos para instalar en la zona de los gracoromanos y ruta de la vida, instalacipin elpkios caucho en color en zoan infantil y el sum e instal del juego de la malla.
2.- Parque Fontanar: Se presenta atraso ya que se tiene pendiente la instalación de tierra negra y la instalación de los caspedones pasto kikuyo y su correspondiente salado, igualmente esta pendiente el sumi e inst de la baranda y la instalación de las canecas en acero inoxidable, .
3.- Parque Canal Boyaca: Se presenta atraso ya que el contratista tiene pediente la terminaciónn de la colocación de adoquines en zona de la plazoleta, terminación del piso caucho color negro zona juegos infantiles, instalación de piso caucho en collor, instalación de baranda zona infantil, instalacion de caneca, bancas en concreto, instalación de mesa de ajedrez y mesa de parques. sum + inst. de tres (3) juegos infantiles, instalacion de filtro frances.
4 . Parque de los Niños: Esta parque presenta atreso debido a que no se ha terminado la construcción de los leva ples, no se ha realizado la cosntrucción del pozo detras del baño de los niños. arreglos por daños en la puerta estabonada entreda al parqueadero, y tapa del sumidero entrada al parqueadero, sum+ insta de mallaen nhylon para cancha de voley playa, arrglo de caja eléctrica ubicada en las gradas delas canchas de voley playa, terminación de gradas y conformación paisajistica.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los veintinueve (29) parques donde se realizarán actividades todos los parques presentaban atraso, debido que a la fecha el contratista no ha realizado socilizaciones ni ha iniciado actividaddes en ninguno de ellos.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades casi terminadas (Primero de Mayo) con un avance del 95%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 85% y 60 %. y el Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 90%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de ,los cuales : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altablanca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 99%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 98% al parque (Novios y San José de Bavaria) cuenta con porcentaje superior al 94%, y el parque (Niños) cuenta con un porcentaje del 81%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Ceyertano, Eduardo Santos, Virrey Sur y Galtan Cortez) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana y) se encuentran todos al 98%, los parques (La Fragua, Illimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 87%, 84% y 90% respectivamente, el parque (Gilma Jimenaz) tiene un porcentaje del 80%

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoría

- ☑ *Recorridos a los Parques Activos*
- ☑ *Participación en Comité de obra*
- ☑ *Verificación de Trabajos en Alturas*
- ☑ *Verificación Demarcación y Señalización*
- ☑ *Verificación de uso de EPP, orden y Aseo*

Actividades del Contratista

- ☑ *Paradeos de Trabajos (Alturas)*
- ☑ *Capacitación de Condiciones Inseguras*
- ☑ *Entrega de Elementos de Protección Personal*
- ☑ *Jornada de Orden y Aseo*
- ☑ *Señalización y demarcación (Cinta Peligro)*

454

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizan observaciones al contratsita concerniente al orden y aseo en las obras, ya que se evidencian que los materiales granulares estan sin protección. igualmente se observa que hay árboles que no se les hacen las debidas protecciones con polisombra para evitar ser dañados.
- El contratista realiza las subsanaciones y envía registro fotografico de estas actividades.
- Se revisan las certificaciones enviadas de las escombreras.
- Se solicitra la entrega del informe mensual para su correspondinte revisión.
- Durante el periodo objeto de reporte se realizó seguimiento en campo y registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implementadas por el contratista en los frentes de obra que se iban notificando desde la interventoría

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se envían observaciones a los manuales de mantenimiento presentados correspondientes a callejano, ciudad montes, virrey, naranjos, palestina y villa de los Alpes, se requiere establecer fecha de atención
- No se realiza la presentación del plan de acción frente a los resultados que no cumplen de las contramuestras de base y subbase granular de Construtrar tomada por Interventoría, resultados que fueron entregados a profesional de calidad del contratista de acuerdo a compromiso, se requiere establecer fecha de atención
- Se reitera realizar la documentación y entrega de las acciones correctivas a tomar frente a las salidas no conformes evidenciadas en los frentes de obra, de acuerdo al anexo del acta de la semana anterior, establecer fecha de entrega oportuna, y seguimiento en informe mensual
- Se solicita presentar seguimiento detallado el plan de adquisiciones, y si se requiere las acciones tomadas frente a los materiales que no llegaron en las fechas estimadas.
- Se solicita presentar informe parcial con anexos del Plan de Gerencia de la gestión realizada desde inicio de obra hasta el 11 de abril de 2024, establecer fecha de entrega

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Revisión de folletos de sostenibilidad del parque Villa de los Alpes, Rio Negro y Alta blanca los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten al contratista quien subsana observaciones, se revisan V2 y se da aprobación.
- Remision de observaciones a actas de vecindad entregadas por el contratista.

INFORME ANTICIPO


ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA







Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 14 al 20 de abril de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 14 al 20 abril de 2024, el contratista no ha remitido todavia la legalización de las ordenes de operación No. 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operaciónes patra poder cerrar el ciema del anticipo.

Interventoría envia ofico al contratista IDRD-3131-2024-317 - Solicitud legalización documentación para cierre del anticipo.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)		PARQUE TUNAL(ZONA PARKOUR)	
			N/A
se están terminando de instalar los prados, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt		se están terminando de instalar los prados, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt	
PARQUE TUNAL (VARIOS)			


		N/A	N/A
se termina de rematar murete del tablero de iluminacionde! cancha sintetica futbol 11. esta pendiente que llegue tapa del tablero electrico de toma en pista de bmx.			
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE LA FRAGUA	
			
- suministro e instalación de piso caucho de color en zona de juegos infantiles		- empredización contorno de zona infantil exterior.	- instalación de rejilla de cárcamo en pista de patinaje.
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE NUEVO MUZU	
			
se avanza con la pintura de pista de patinaje.		se inicia la instalacion de piso caucho color en la zona de juegos infantiles.	
PARQUE LA VICTORIA		PARQUE ILLIMANI	






se termina el mantenimiento y la instalcion de las rejillas de ventilacion del modulo de deposito, se hace acta de puesta en servicio y se entregan las obras a la administracion.

PARQUE GILMA JIMENEZ





se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)





Suministro e instalacipoin de juegos infantiles

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)





se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

PARQUE VILLA ALEMANA






se terminan las obras diagnosticadas para este paqus, se hacen observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la revision final evacuando observaciones se termina el mantenimineto y pone en servicio el porton principal.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)



Instalación piso caucho en color



PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA)



 	 
Instalación piso caucho en color zona infantil existente	Pintura de módulos grecoromanos existentes
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA INFANTIL MEDIA LUNA)
 	 
Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)	Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PPARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Suministro módulo nuevas tendencias	Suministro e instalación de parales y baranda metalica
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	 

Instalación de cespedones de pasto y instalación de baranda	Instalación de cespedones de pasto
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	N/A N/A
Pendiente terminar la instalación de baranda	
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
Adoquin instalado en sendero peatonal y plazoleta	Instalación de bordillos zona de plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
excavación para instalación de bordillos zona central de la plazoleta	Instalación de bordillos zona central de la plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA






			
suministro e instalación de parales metalicos y de módulos complemetarios		suministro e instalación de parales metalicos y de módulos complemetarios	
PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
			
Instalación de piso caucho negro zona infantil		Instalación de piso caucho negro zona infantil	
PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
			N/A
suministro de mesas de ajedrez y parques y sillas en concreto - suministro de bancas en concreto		Instalación de piso caucho negro zona infantil	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	





154



			
Arreglo pendinte por el contratista tapa de sumnidero entrada al parqueadero		Arreglos de adoquines en senderos peatonales	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Pendiente instalacion malla de nylon en cancha de voley playa		Construcción de graderías y sendero peatonal.	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
		N/A	N/A
Pendiente correr caja eléctrica ubicada en zona de graderia			
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	

 	 
Pendiente y entrega de los Kioscos de comidas de los parques totalmnete pintados y terminados.	pendiente de entrega de tres (3) bebederos.
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	SIMÓN BOLÍVAR (MANA)
 	 
Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.	Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.
PARQUE DE LOS NOVIOS	PARQUE DE LOS NOVIOS
 	 
Medición andenes frente al Módulo de baños Costado sur.	Falta de encorazado zona baja para evitar la entrada de rodedores / Revisión de módulo de baños zona posterior
PARQUE DE LOS NOVIOS	PARQUE DE LOS NOVIOS
 	 

ash

Pendiente conexión entre tanques de 20000 lts y puesta en funcionamiento	Pendiente arreglo de push del orinal baños cerca a la administración
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)
 	 
Pendiente revisión y arreglo de la polisombra instalada sobre muro de la Cancha de Tenis.	Crecimiento de la vegetación instalada frente a las Canchas de tenis y la pista de hockey.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)
 	 
Instalación de tachos y candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos pista de hockey.	Pendiente arreglo de push de lavamanos baño zona de comidas
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
una vez instalada la Valla, al día siguiente, se vandalizada.	Instalación de asientos para columpios (2und)
	Pintura Ruta de la vida.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA

 	 
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)
 	  

Enchape de muros pór cambie de fluxómetros en baños del velódromo.		Se debe revisar el sanitario ya que esta presenta paso de agua	Hechura de cajas de inspección - instalación de puestas a tierra para postes de alumbrado.
PARQUE SERVITA		PARQUE SERVITA	
 	 	 	 
Se realiza la instalación de piezas en concreto para tapar el cable procendeta de la caja eléctrica - pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco d elas tapas		Se realiza la instalación de piezas en concreto para tapar el cable procendeta de la caja eléctrica - instalar la pintura anticorrosiva en el marco d elas tapas	pendiente realizar e
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
CAPACITACION AL PERSONAL DE TRABAJO	JORNADAS ORDEN Y ASEO POR BOAL	ENTREGA DE EPP	
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 31 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

abril 7, 2024 al abril 13, 2024

1. Datos Generales

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	10-ago-24				

COP No. 3089-2023

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.066.822,00	$ 1.118.810.201,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 892.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.866.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96 726.072,00	$ 180.169 718,00	$ 1.398 933.917,00	$ 4 453.603.463,00	$ 3.210.417 471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 15.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.626 649,00	$ 447.444.060,00	$ 1.780.566.704,00	$ 2.059.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.543.069,00	$ 951.489.857,00	$ 2.673.036.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.599,00	$ 1.175.431.456,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

3. Contrato de Interventoría

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

CI No. 3131-2023

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.156.983,00	$ 65.419.199,00	67.883.654,00	$ 103.448.492,00	$ 192.570.880,00	$ 156.304.600,00
Iva (19%)	190.348.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848 847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848 847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075 775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

4. 31 Fecha de corte: abril 13, 2024

4.1. Datos Generales

Nombre: PRD- Mura aquaVisenches tenis/Canchas Hockey/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 63-75 | Barrio:

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

1160

		$ 330.780.256,00	2,44%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 330.780.256,00
TOTAL		330.780.256,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 330.780.256,00

4.2	Datos Generales	Nombre:	Simón Bolívar	Código:	13-089	Localidad:	ENGATIVÁ
		Dirección:	Avenida Calle 63 # 68-45			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 869.359.406,00	6,41%	100,00%	99,00%	1,00%	$ 860.665.811,94
TOTAL		869.359.406,00		100,00%	99,00%	1,00%	$ 860.665.811,94

4.3.	Datos Generales	Nombre:	Parque Alta Blanca	Código:	01-075	Localidad:	USAQUEN
		Dirección:	Carrera 8 A #158-04			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 154.101.031,00	1,14%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 154.101.031,00
TOTAL		154.101.031,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 154.101.031,00

4.4.	Datos Generales	Nombre:	Parque de los Niños	Código:	12-141	Localidad:	BARRIOS UNIDOS
		Dirección:	Avenida Carrera 53 # 60-80			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 1.432.298.903,00	10,55%	100,00%	81,00%	19,00%	$ 1.160.160.491,43
TOTAL		1.432.298.903,00		100,00%	81,00%	19,00%	$ 1.160.160.491,43

4.5.	Datos Generales	Nombre:	Parque de los Novios	Código:	12-092	Localidad:	BARRIOS UNIDOS
		Dirección:	Avenida Calle 63 # 45-10			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 214.775.258,00	1,58%	100,00%	97,00%	3,00%	$ 208.331.998,32
TOTAL		214.775.258,00		100,00%	97,00%	3,00%	$ 208.331.998,32

4.6.	Datos Generales	Nombre:	Parque Canal Río Negro	Código:	12-002	Localidad:	ANDES -RIO NEGRO
		Dirección:	Calle 69 A # 20-57			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 79.062.034,00	0,58%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 79.062.034,00
TOTAL		79.062.034,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 79.062.034,00

4.7.	Datos Generales	Nombre:	Parque Bucaro el Hippies	Código:	02-019	Localidad:	CHAPINERO

Dirección:	Calle 80 c Cra 7			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 118.088.403,00	0,87%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 118.088.403,00
TOTAL		118.088.403,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 118.088.403,00

4.8. Datos Generales	Nombre:	Parque Lisa	Código:	10-260	Localidad:	ENGATIVA	
	Dirección:	Calle 83 # 68 - 45			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 1.055.040.961,00	7,77%	100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.044.490.551,39
TOTAL		1.055.040.961,00		100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.044.490.551,39

4.9. Datos Generales	Nombre:	Parque San José de Bavaria	Código:	11-078	Localidad:	SUBA	
	Dirección:	Av 170 c Cra 55			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 25.527.265,00	0,19%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 25.527.265,00
TOTAL		25.527.265,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 25.527.265,00

4.10. Datos Generales	Nombre:	Estadio Olaya Herrera	Código:	18-207	Localidad:	RAFAEL URIBE	
	Dirección:	Cl. 35 #3-50			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 600.483.302,00	4,42%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 600.483.302,00
TOTAL		600.483.302,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 600.483.302,00

4.11. Datos Generales	Nombre:	Parque Ciudad Montes	Código:	16-112	Localidad:	PUENTE ARANDA	
	Dirección:	Cl. 10 Sur #39-29			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 295.993.778,00	2,18%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 295.993.778,00
TOTAL		295.993.778,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 295.993.778,00

4.12. Datos Generales	Nombre:	Parque Bosques de San Carlos	Código:	18-028	Localidad:	RAFAEL URIBE	
	Dirección:	Dirección Cra. 13 a # 30-15 S			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión

	$ 985.049.229,00	7,28%	100,00%	85,00%	15,00%	$	837.291.844,65
TOTAL	985.049.229,00		100,00%	85,00%	15,00%	$	837.291.844,65

4.13. Datos Generales

Nombre:	Estadio de Techo	Código:	08-554	Localidad:	KENNEDY
Dirección:	Transversal 78K No. 41 A - 04			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 66.643.578,00	0,49%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 66.643.578,00
TOTAL		66.643.578,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 66.643.578,00

4.14. Datos Generales

Nombre:	Parque Laureles Naranjos	Código:	07-035	Localidad:	BOSA
Dirección:	CL 70 Bis Sur #90k-1			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 26.022.208,00	0,19%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 26.022.208,00
TOTAL		26.022.208,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 26.022.208,00

4.15. Datos Generales

Nombre:	Parque Villa de los Alpes	Código:	04-075	Localidad:	SAN CRISTOBAL
Dirección:	Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 156.478.296,00	1,15%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 156.478.296,00
TOTAL		156.478.296,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 156.478.296,00

4.16. Datos Generales

Nombre:	Parque el Porvenir	Código:	07-391	Localidad:	BOSA
Dirección:	Calle 52 Sur - Cra 87 C			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 33.582.453,00	0,25%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.582.453,00
TOTAL		33.582.453,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.582.453,00

4.17. Datos Generales

Nombre:	Parque Primero de Mayo	Código:	04-196	Localidad:	SAN CRISTOBAL
Dirección:	carrera 5 bis #17-14			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
Emergencia		$ 615.714.752,00	4,54%	100,00%	98,00%	2,00%	$ 603.400.456,96
TOTAL		615.714.752,00		100,00%	98,00%	2,00%	$ 603.400.456,96

4.18. Datos Generales

Nombre:	Parque Nacional	Código:	03-035	Localidad:	SANTA FE
Dirección:	Carrera 7 # 36 - 10			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Valor	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión Diferencia	% Inversión
	%/Total						
	Valor		%/Total	Prog.	Real		
		$ 41.000.192,00	0,30%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 41.000.192,00
TOTAL		41.000.192,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 41.000.192,00

4.19. Datos Generales

Nombre:	Parque Bavria	Código:	01-023	Localidad:	USAQUEN
Dirección:	Calle 186 # 7 - 32			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Valor	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
	%/Total					
	Valor		Prog.	Real		
		$ 601.248.287,00	4,43%	100,00%	99,00%	1,00%	$ 595.233.824,13
TOTAL		601.248.287,00		100,00%	99,00%	1,00%	$ 595.233.824,13

4.20. Datos Generales

Nombre:	Parque Canal Boyaca	Código:	09-050	Localidad:	FONTIBON
Dirección:	Cra 74 B # 23 a - 99			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Valor	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
	%/Total					
	Valor		Prog.	Real		
		$ 910.502.644,00	6,71%	100,00%	80,00%	20,00%	$ 728.402.115,20
TOTAL		910.502.644,00		100,00%	80,00%	20,00%	$ 728.402.115,20

4.21. Datos Generales

Nombre:	Parque El Virrey Norte	Código:	02-014	Localidad:	CHAPINERO
Dirección:	Calle 88 - Cra 7 y Avda Nqtes			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Valor	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
	%/Total					
	Valor		Prog.	Real		
		$ 28.197.735,00	0,21%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 28.197.735,00
TOTAL		28.197.735,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 28.197.735,00

4.22. Datos Generales

Nombre:	Parque Fontanar del Rio	Código:	11-388	Localidad:	SUBA
Dirección:	Cll 145 # 138 A - 10			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Valor	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
	%/Total					
	Valor		Prog.	Real		
		$ 508.119.341,00	3,74%	100,00%	95,00%	5,00%	$ 482.713.373,95
TOTAL		508.119.341,00		100,00%	95,00%	5,00%	$ 482.713.373,95

4.23. Datos Generales

Nombre:	Parque el Tunel	Código:	06-063	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	Cra 19D # 52B - 15			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión
		$ 1.185.589.658,00	8,74%	100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.173.733.759,44
TOTAL		1.185.589.658,00		100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.173.733.759,44

4.24. Datos Generales					
Nombre:	Parque La Fragua	Código:	15-040	Localidad:	ANTONIO NARIÑO
Dirección:	Cra. 31 #148-57S			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión
		$ 871.736.911,00	6,42%	100,00%	92,00%	8,00%	$ 801.997.958,12
TOTAL		871.736.911,00		100,00%	92,00%	8,00%	$ 801.997.958,12

4.25. Datos Generales					
Nombre:	Mirador Usmeni	Código:	19-788	Localidad:	CIUDAD BOLIVAR
Dirección:	Cra. 27b #1-1			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión
		$ 224.051.868,00	1,65%	100,00%	84,00%	16,00%	$ 188.203.651,44
TOTAL		224.051.868,00		100,00%	84,00%	16,00%	$ 188.203.651,44

4.26. Datos Generales					
Nombre:	Parque Eduardo Santos	Código:	14-030	Localidad:	LOS MARTIRES
Dirección:	CALLE 4A BIS N 18 B 30			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión
		$ 140.357.541,00	1,03%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 140.357.541,00
TOTAL		140.357.541,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 140.357.541,00

4.27. Datos Generales					
Nombre:	Nueva Muzu	Código:	08-017	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	38 a 57a Cra. 61G			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión
		$ 848.409.817,00	6,24%	100,00%	95,00%	5,00%	$ 804.069.326,15
TOTAL		848.409.817,00		100,00%	95,00%	5,00%	$ 804.069.326,15

4.28. Datos Generales					
Nombre:	Parque Cayetano	Código:	08-241	Localidad:	USME
Dirección:	Cra. 80 #40-55 Sur.			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	% Ejecución Acumulado Diferencia	% Inversión

	$ 214.611.043,00	1,58%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 214.611.043,00
TOTAL	214.611.043,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 214.611.043,00

4.29. Datos Generales

Nombre:	Parque Villa Alemana	Código:	05-087	Localidad:	USME
Dirección:	Cra 5 Este # 5			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 45.922.585,00	0,34%	100,00%	98,00%	2,00%	$ 45.004.143,10
TOTAL		45.922.585,00		100,00%	98,00%	2,00%	45.004.143,10

4.30. Datos Generales

Nombre:	Parque Palestina	Código:	07-165	Localidad:	BOSA
Dirección:	Cle 67 S # 81 G - 09			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 10.797.573,00	0,08%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 10.797.573,00
TOTAL		10.797.573,00		100,00%	100,00%	0,00%	10.797.573,00

4.31. Datos Generales

Nombre:	Parque Virrey Sur	Código:	05-016	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 91.107.565,00	0,67%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 91.107.565,00
TOTAL		91.107.565,00		100,00%	100,00%	0,00%	91.107.565,00

4.32. Datos Generales

Nombre:	Parque Olina Jimenez	Código:	05-016	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	Calle 51AS #85A-00			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 390.308.039,00	2,88%	100,00%	80,00%	20,00%	$ 312.246.431,20
TOTAL		390.308.039,00		100,00%	80,00%	20,00%	312.246.431,20

4.33. Datos Generales

Nombre:	Parque La Victoria	Código:	04-122	Localidad:	SAN CRISTOBAL
Dirección:	Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 50.851.447,00	0,37%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 50.851.447,00
TOTAL		50.851.447,00		100,00%	100,00%	0,00%	50.851.447,00

4.34 Datos Generales

Nombre:	Parque Gaitan Cortes	Código:	04-103	Localidad:	SAN CRISTOBAL

Dirección:	Cl 18 #5 - 60 este			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
			$ 10.000.000,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 10.000.000,00
TOTAL			10.000.000,00		100,00%	100,00%	0,00%	10.000.000,00

5			
	Fecha Inicial:		6. OBSERVACIONES: Mediante el comunicado CTO-IDRD-3089-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551- En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema de precios unitarios sin formula de reajuste... " el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.
	Fecha de Terminación Inicial:		
	Adición de tiempo en (meses):		
	Fecha de Terminación Final:		

7.	Licencias:					
	Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8.	Servicios Públicos:						
	TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS	
	DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se termino la instalación de piso caucho negro en la zona de juegos infantiles media luna, se continua con la instalación de módulos bajo baranda, llegaron los gracosromanso extatentes del taller, pendiente la instalación de baranda en zona grecoromanos y ruta de la vida, pendiente la llegada de los elemtnos de la ruta de la vida del taller, pendeinte cambio e tuberia PVC pafra el bebedero cerca de la casita roja..
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se realizo la instalación de los módulos o elementos del partour, pediente el suministro y colocacipon de tierra negra, pasto kikuyo con su correspodneute daalado, instalación de canecas .
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizo la instalación de los bordillos pendientes en zona de la plazoleta, se termina la instalación de los adoquines en la plazoleta, pendiente la instalación de los bordillos en la parte central de la plazoleta, pendiente la instalación del piso caucho negro y a color en la zona infantil, pendiente la instalación de dos juegos infantiles los cuales se encuentran en nacionalización,pendiente la instalación de la baranda y de los módulos complementarios bajo la baranda, se debe incluir mas personal para terminar las respectivas actividades.,
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra el parque a punto de terminar actividades por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentaje de atraso debido a que faltan por terminar actividades de mangtanimientoo de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Este parque ya se encuentra totalmente terminado.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizala instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Este parque se encuentra totalmente terminado
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Se realizaronya las actividades en la pista del velodromo en cuanto se refiere a la montura de las lamparas de alumbrado en cada una de los postes nuevos metalicos, se realizaron e construcción de las cajas electrices, se reinstalaron las bancas desmontadas para entrada del camion grua, se pañaron las cajas y se les colocaron las respectivas tapas, se realizo aseo, se tiene pendiente por parte de la parte eléctrica la instalación de cable encauchetado en zonad el velodromo.
10.- PARQUE VIRREY NORTE: Este Parque se encuentra actualmente terminado, el contratista realizo la instalación del juego que estaba dañado por solicitud del IDRD.
11.- PARQUE DE LOS NIÑOS: Se realizo la instalación del cerramiento y el suministro y colocación de la arena peldar en la cancha de volleybol., pendiente las instalaciones eléctricas, las cuales no se han iniciado.
12.- PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Se realizo revision detallada al mantenimiento de los Gracoromanos y los Gimnasios bioasludables,

11. INFORME TÉCNICO

1.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Está pendiente el retiro de los puntos de acopio de materiales y sobrantes en los sitios acopiados dentro del parque.
- Retiro de cerramientos provisionales en puntos de acopio.

ZONA DE PARKOURT :

- Instalación de barandas m-60.
- Pintura barandas.
- Instalación de elementos de parkourt.
- Instalación tierra negra y paralización.
- Retiro de escombros y cerramientos provisionales.

VARIOS

- Rematar murete del tablero de iluminacionde cancha sintetica futbol 11
- Colocar tapa metalica en tablero de corriente del arrancador de la pista de bmx.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se instalaron rejillas de piso que se perdieron en baños de coliseo.
- Se instalo baranda discapacitados en baño del coliseo.

- PARQUE LA FRAGUA:

- Suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles
- Empradización contorno pista de patinaje.
- Instalación y pintura de baranda m-60.
- Instalación de caneca nueva.
- Se terminó de pintar y se puso en funcionamiento la zona de juegos antigua en la parte exterior del parque.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos.
- Se inicia la instalacion de resina y piso caucho color en la zona de juegos infantiles.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la revision final evacuando observaciones se termina el mantenimineto y pone en servicio el porton principal.

- PARQUE VIRREY SUR:

se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administracion.

- PARQUE GILMA JIMENEZ:

- se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberias para llegar a esta cuarto.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del modulo de baños.

- PARQUE LA VICTORIA

- Se termina el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion, se realiza la entrega y puesta en servicio.X

- PARQUE GAITAN CORTES

- Se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de este parque y se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista y la interventoria.

- EMERGENCIA TERCER MILENIO

- Se termina la adecuacion de la bateria de baños costado sur occidental y se pone en servicio

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%
- Se realiza recorrido con el administrador del parque para revisar el estado de los juegos instalados.
- Se realiza acta puesta en servicio firmada por las partes.

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD.

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 16-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancin sareo que estaba en taller en arreglo.

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se realiza la fundida de los dados en concreto.
- Se realizo la instalación de los elementos del parkour.
- Se inicia la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente terminar la instalación de los parales de la baranda de cerramiento.
- Pendiente Suministro e instalación de la baranda.
- Pendiente instalación del pasto kikuyo (nivelación + selado + instalación del pasto)
- Pendiente instalación de canecas acero inoxidable.

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se continua con la instalación de bordillos (zona infantil).
- Se continua con la instalación de bordillos (zona plazoleta).
- Se termino la instalación de adoquin (zona plazoleta)
- Se realizao el armado dla juego M3 A para ser instalado en el parque fuera de la obra.
- Se instalo juego de la malla.
- Se inicio la colocación de parales metalico verticales para instalacion de baranda (zona infantil)
- Pendiente terminación instalación e parales metalico verticales para instalacion de baranda (zona infantil)
- Pendiente instalación de dos (2) juegos en la zona infantil (tambores y xilofono)
- Pendiente instalación de piso caucho negro y piso caucho colores.
- Pendiente sumi+ inst de los módulos complementraios bajo baranda (zona infantil)
- Pendiete instalación de bancas en concreto . caneca en acero inoxidable, sum + inst de meza de ajedrez.

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se rematan y se terminan las cajas electricas..
- Se realiza aseo en zona del velodromo.
- Pendiente instalación de muro en ladrillo debajo de la malla por donde entro el camión grua.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velodromo

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-029

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tuberia PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca a casa roja.

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- llegaron los grecoromanos de taller de mantenimiento totalmente arreglados.
- Pendiente pintar los grecoromanos traidos del taller.
- Pendiente instalación de bancas en concreto.
- Pendiente sum + inst de tres (3) módulos grecoromanos.
- Pendiente llegada de los modulos ruta de la vida pintados del taller.
- Pendiente sum + inst baranda con parales zona grecoromanos.
- Pendiente arreglo de matera entre grecos y juego infantil 2

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se termina la instalación de piso caucho negro.
- Pendiente suministro e instalación de juegos en zona infantil media luna
- Pendiente instalación de piso caucho en color zona juegos infantiles

591

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Termina la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

-Finaliza el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
-Termina el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Instalación de polisombra por la parte superior del muro de la Cancha de Squash.
- Crecimiento de la vegetación frente a las Canchas de tenis.

PRD - Cancha de Hockey

- Instalación de candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Aplicación de asfalto en área que se vio afectada por la intervención, en zona exterior de la Cancha de baloncesto, sobre la vía

- PARQUE LOS NIÑOS

- Finalizan las excavaciones para instalación de red de aguas para drenar cancha de voleyplaya del costado sur y occidental.
- Termina el suministro e instalación de la arena tipo PELDAR, para las Canchas de Vóley playa.
- En ejecución la instalación del cerramiento metálico por costado oriental y sur.
- Continúa la construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno, por costado occidental.
- En ejecución pañetes y remates para cajas de inspección del costado occidental de las Canchas de Vóley playa.
- Remates de adoquín de arcilla en el sendero peatonal por costado occidental.
- Se le reitera al Contratista, reconstruir caja de inspeción eléctrica, que obstaculiza con la instalación del sardinel prefabricado para conformación de las graderías.
- Finaliza la instalación de luminarias tipo LED en postes de alumbrado Canchas Vóley playa.
- Permanentemente se realiza aseo y limpieza en los sitios de trabajo; recolección de escombros y disposición final.
- En ejecución la construcción del último pozo de alcantarillado de aguas lluvias.

- PARQUE SERVITA

- Termina la instalación de luminarias por fachada de la edificación y en poste. Son 4 luminarias.
- En ejecución los remates de mampostería en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.
- Ajustes de tableros eléctricos y organización del cableado en el cuarto eléctrico.

- PARQUE SAN JOSE DE VASARIA

- Se avanza en el retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- En ejecución el mantenimiento y lubricación de los gimnasios bioasaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.
- Instalación de asientos y cadenas para soporte de dos columpios en el área de la zona infantil.

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postes de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Pendiente el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Cambio de dos (2) fluxómetros en baños del Velódromo. Enchape de muros.

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Termina la ejecución de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Finaliza la construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- En ejecución la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Remate de enchapes en el sitio donde se cambiaron los push de fluxómetros en baños públicos hombres.
- Termina la construcción de la rampa para acceso al Módulo de los baños que se instalaron por el costado sur.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 13 de abril de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
13-04-2024	100.00	97.00	-3.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 13-04-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 97,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 3.00%,. Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que el tiempo contractual ya termino, y todavia faltan algunos detalles en los parques por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques,

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atraso se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta atraso debido a que hasta ahora estan llegando los módulos o elementos para instalar en la zona de los grecoromanos y ruta d ela vida, igualmente se tiene pendiente el suministro e instalación de los juegos infantiles que según el contratista se encuentran ya en Bogotá para su correspondiente nacionalización.
2.- Parque Fontanar: En este parque los modulos del parkour ya se elnstalaron, se realizo la revisón por parte de interventoria de la modulción de los elementos del parkour se tiene pendiente la instalación de tierra negra y la instalación de los cespedones pasto kikuyo y su correspondiente salado.
3.- Parque Canal Boyaca: Se presenta atraso ya que el contratista tiene pediente la inclusion de actividades en la zona de los juegos infantiles, ya que el contratista no ha iniciado actividades como el suministro e instalacion de piso caucho negro y a color, suministro e instalación de juegos infantiles los cuales según el contratista se encuentran ya en Bogotá para su correspondiente nacionalización, también se tien pendiete la instalación de la baranda y de los módulos complementarios.
4 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los lava pies no se han iniciado a la fecha, ademas el contratista esta iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024.

466

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades casi terminadas (Primero de Mayo) con un avance del 96%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 85% y 85 %. y el Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 90%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altablanca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 99%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 98% el parque (Novios y San José de Bavaria) cuenta con porcentaje superior al 94%, y el parque (Niños) cuenta con un porcentaje del 81%,

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayetano, Eduardo Santos, Virrey Sur y Gaitan Cortez) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana y) se encuentran todos al 95%, los parques (La Fragua, tilimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 87%, 84% y 90% respectivamente, el parque (Glima Jimenez) tiene un porcentaje del 80%

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoría

- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra virtual
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- **Verificación de uso de EPP'S Recomendaciones SST**

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Inspección de Arnés y Herramientas
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante el periodo objeto de reporte se realizó seguimiento en campo y registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implamentadas por el contratista en los frentes de obra que se iban notificando desde la interventoría
- Se realizó la revisión del informe ambiental se hicieron 2 devoluciones y finalmente quedó aprobado el día de ayer.
- El contratisata entrego informe de abejas.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza revisión y aprobación de informe 7 de contratista
- Se realiza presentación informe 7 de interventoría
- El contratista realiza la auditoría interna de calidad del 9 de abril a espera del informe correspondiente
- Se entrega por parte del contratista informe semanal de materiales correspondiente a la semana anterior
- Entra a revisión por Interventoría los manuales de mantenimiento y uso presentado por el contratista
- Dado el reporte de los avances de obra se solicita al contratista realizar la documentación de las salidas no conformes presentadas e incluir las acciones correctivas en informe

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comita de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Revisión de folletos de sostanibilidad de los parquas Techo, Gaitan Cortez, Glima Jimenez, Ceystano los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten al contratista quien subsana observaciones, se revisan V2 y se da aprobación.
- Revision de actas de vecindad entregadas por el contratista.
- Entrega de los parques Palestina, Virrey Norte y Techo en las cuales participo área técnica de la interventoría, social y tecnica del contratista.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA



Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 08 al 13 de abril de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 08 al 13 abril de 2024, el contratista no ha remitido todavia la legalización de las ordenes de operación No. 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operación.


Interventoría envia ofico al contratista IDRD-3131-2024-317 - Solicitud legalización documentación para cierre del anticipo.


REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN)		PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO)	
			
- está pendiente el retiro de los puntos de acopio de materiales y sobrantes en los sitios acopiados dentro del parque.		- retiro de cerramientos provisionales en puntos de acopio.	
PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)		PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)	
			N/A
- Instalación de barandas m-80, - pintura barandas,- instalación de elementos de parkourt, - instalación tierra negra y parafización, - retiro de escombros y cerramientos provisionales.			
PARQUE TUNAL (VARIOS)		PARQUE EDUARDO SANTOS	
			
remstar murete del tablero de iluminacionda! cancha sintetica futbol 11	colocar tapa metalica en tablero de corriente del arrancador de la pista de bmx.	se instalaron rejillas de piso que se perdieron en baños de coliseo.	- se instalo baranda discapacitados en baño del coliseo
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO)	



			
- instalación y pintura de baranda m-80.	- suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles	- instalación de caneca nueva.	
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE GAITAN CORTES	
			
- instalación y pintura de baranda m-80.	- empradización contorno pista de patinaje.	se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de este parque y se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista y la interventoria.	
PARQUE LA VICTORIA		PARQUE LA VICTORIA	
			N/A
se termina el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion, se realiza la entrega y puesta en servicio.		se termina el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion, se realiza la entrega y puesta en servicio.	
PARQUE GILMA JIMENEZ		PARQUE GILMA JIMENEZ	

			N/A
se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.		se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.	
PARQUE NUEVO MUZU		PARQUE NUEVO MUZU	
			
se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos	piso caucho de color en obra	se inicia la instalacion de resina y piso caucho color en la zona de juegos infantiles.	
PARQUE ILLIMANI		PARQUE ILLIMANI	
		 	
se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del modulo de baños.		se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del modulo de baños.	
PARQUE VIRREY SUR		PARQUE VIRREY SUR	




			N/A
se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la admiistracion.		se hace la entrega a la admiistracion.	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)	
			
suministro e instalación módulos complementarios bajo bajranda	Instalación piso caucho negro	Piso en caucho de colores terminada zona infantil existente	Piso en caucho de colores terminada zona infantil existente
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA INFANTIL MEDIA LUNA)	
			
Cortes en piso zona grecoromano y ruta de la vida		módulos de los grecoromanos existentes en sitio para instalación	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (MATERIALEWS EN OBRA)	
			





Pintura de los gracoromanos en sitio	bancas en concreto para ser instaladas
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	
cerramiento en polisombra zoan del parkour	instalación de parales metalicos para instalación de baranda
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	
instalación módulos del parkour	instalación módulos del parkour
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	
Adoquin instalado en sendero peatonal y plazoleta	instalación de bordillos zona de plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA






plso en caucho en color para ser instalado	
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	
	
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	
	
PARQUE CANAL BOYACA	
	
PARQUE CANAL BOYACA	

			
Instalación parales metalicos para lentalacion de baranda		Pendiente instaleicón piso caucho negro y a color	pendiente terminar la instalación de bordillos zona infantil
			
Construcción de cajas de inspección de aguas lluvias; construcción de graderías por el costado occidental.		Construcción de cajas de inspección de aguas lluvias; construcción de graderías por el costado occidental.	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Instalación de cerramientos perimetrales para las canchas de Vóley Playa.			Finaliza la instalación de la arena Tipo Peldar.
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			

Tapa instalada en pozo de inspección.	Instalación de luminarias en postes de alumbrado.		Construcción de graderías y sendero peatonal.
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Instalación de marcos para cajas de inspección.			Durante el Banado con arena en las canchas de Vóley Playa
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	
			
Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.		Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.	
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	
			
Revisión de la pintura que se instaló en los kioscos de comidas del Parque.		Inspección de la instalación de los bebederos.	
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	

			
Módulo de baños que se instaló por Costado sur.			Instalación de cerradura en baños.
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
			
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
			
Módulo de baños y rampa construida en concreto.		Módulo de baños y rampa construida en concreto.	
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	
			

Aplicación de asfalto en área que se vio afectada por la intervención, en zona exterior de la Cancha de baloncesto, sobre la vía..	Instalación de candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)
 	 
Crecimiento de la vegetación frente a las Canchas de tenis.	Instalación de la polisombra, sobre muro de la Cancha de Squash.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
una vez instalada la Valla, al día siguiente, es vandalizada.	Instalación de asientos para columpios (Zund) / Pintura Ruta de la vida.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA
 	 
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA

			
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.		Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	
			
Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.		Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en gimnasios.	
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)	
			
Hechura de cajas de inspección - instalación de puestas a tierra para postes de alumbrado.		Hechura de cajas de inspección - instalación de puestas a tierra para postes de alumbrado.	
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)	
			N/A

Cajas de inspección -postes de alumbrado	Enchape de muros pór cambio de fluxómetros en baños del velódromo.		
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
REVISIÓN DOCUMENTOS TRABAJO EN ALTURAS VELODROMO 1 DE MAYO	REVISIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS VELODROMO 1 DE MAYO	REVISIÓN ASEO Y LIMPIEZA	REVISIÓN ESTADO DEL CERRAMIENTO EN MALLA POLISOMBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 30 Interventor: SOLUN INGENIERIA SAS

marzo 31, 2024 al abril 6, 2024

1. **Datos Generales**

PARQUE | Código: | Localidad: / Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto: COP No. 3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.392,00	$ 41.664.909,00	$ 77.343.733,00	$ 144.066.822,00	$ 1.116.610.201,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.801,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00	$ 36.102.996,00	$ 280.323.716,00	$ 892.430.068,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.396.933.917,00	$ 4.453.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.396.933.917,00	$ 4.453.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.396.933.917,00	$ 4.453.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.626.649,00	$ 447.444.060,00	$ 1.780.566.704,00	$ 2.059.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.543.069,00	$ 951.489.857,00	$ 2.673.036.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.599,00	$ 1.175.431.456,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: CI No. 3131-2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.199,00	67.863.554,00	$ 103.448.492,00	$ 192.570.880,00	$ 156.304.800,00
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.428.648,00	12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	118.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

4. 30 Fecha de corte: abril 6, 2024

4.1. **Datos Generales**

Nombre: PRD- Muro aquatic/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 63-75 | Barrio:

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Ppto.	Real	Diferencia	% Inversión

	$ 330.780.256,00	2,44%	99,00%	99,00%	0,00%	$	327.472.453,44
TOTAL	330.780.256,00		99,00%	99,00%	0,00%	$	327.472.453,44

4.3 Datos Generales

Nombre:	Simón Bolívar	Código:	13-089	Localidad:	ENGATIVÁ	
Dirección:	Avenida Calle 63 # 66-15			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 869.359.406,00	6,41%	100,00%	99,00%	2,00%	$	851.972.217,88
TOTAL		869.359.406,00		100,00%	99,00%	2,00%	$	851.972.217,88

4.3. Datos Generales

Nombre:	Parque Alta Blanca	Código:	01-075	Localidad:	USAQUEN	
Dirección:	Carrera 8 A #158-04			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 154.101.031,00	1,14%	100,00%	100,00%	0,00%	$	154.101.031,00
TOTAL		154.101.031,00		100,00%	100,00%	0,00%	$	154.101.031,00

4.4. Datos Generales

Nombre:	Parque de los Hilos	Código:	12-141	Localidad:	BARRIOS UNIDOS	
Dirección:	Avenida Carrera 53 # 80-30			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 1.432.296.903,00	10,55%	98,00%	81,00%	17,00%	$	1.160.160.491,43
TOTAL		1.432.296.903,00		98,00%	81,00%	17,00%	$	1.160.160.491,43

4.5. Datos Generales

Nombre:	Parque de los Novios	Código:	12-092	Localidad:	BARRIOS UNIDOS	
Dirección:	Avenida Calle 53 # 45-10			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 214.775.258,00	1,58%	100,00%	94,00%	6,00%	$	201.888.742,84
TOTAL		214.775.258,00		100,00%	94,00%	6,00%	$	201.888.742,84

4.6. Datos Generales

Nombre:	Parque Canal Río Negro	Código:	12-002	Localidad:	ANDES -RIO NEGRO	
Dirección:	Calle 89 A # 20-57			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 79.062.034,00	0,58%	99,00%	100,00%	-1,00%	$	79.062.034,00
TOTAL		79.062.034,00		99,00%	100,00%	-1,00%	$	79.062.034,00

4.7. Datos Generales

Nombre:	Parque Sucre e Hiplas	Código:	02-019	Localidad:	CHAPINERO	
Dirección:	Calle 60 a Cra 7a			Barrio:		

43

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 118.066.403,00	0,87%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 118.066.403,00
TOTAL		118.066.403,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 118.066.403,00

4.8. Datos Generales

Nombre:	Parque UDS	Código:	10-290	Localidad:	ENGATIVA		
Dirección:	Calle 53 #68a-45			Barrio:			

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 1.055.043.861,00	7,77%	100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.044.490.551,39
TOTAL		1.055.043.861,00		100,00%	99,00%	1,00%	$ 1.044.490.551,39

4.9. Datos Generales

Nombre:	Parque San José de Bavaria	Código:	11-078	Localidad:	SUBA		
Dirección:	Ac 170 x Cra 55			Barrio:			

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 25.527.265,00	0,19%	100,00%	94,00%	6,00%	$ 23.995.629,10
TOTAL		25.527.265,00		100,00%	94,00%	6,00%	$ 23.995.629,10

4.10. Datos Generales

Nombre:	Estadio Olaya Herrera	Código:	18-207	Localidad:	RAFAEL URIBE		
Dirección:	Cl. 35 #3-00			Barrio:			

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 600.483.302,00	4,42%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 600.483.302,00
TOTAL		600.483.302,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 600.483.302,00

4.11. Datos Generales

Nombre:	Parque Ciudad Montes	Código:	16-112	Localidad:	PUENTE ARANDA		
Dirección:	Cl. 10 Sur #39-29			Barrio:			

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 295.993.778,00	2,18%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 295.993.778,00
TOTAL		295.993.778,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 295.993.778,00

4.12. Datos Generales

Nombre:	Parque Bosques de San Carlos	Código:	18-028	Localidad:	RAFAEL URIBE		
Dirección:	Dirección: Cra. 13 a # 30-15 S			Barrio:			

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

		$ 965.049.229,00	7,25%	97,00%	85,00%	12,00%	$ 837.291.844,65
TOTAL		965.049.229,00		97,00%	85,00%	12,00%	$ 837.291.844,65

4.13. Datos Generales

Nombre:	Estadio de Techo	Código:	08-654	Localidad:	KENNEDY
Dirección:	Transversal 78K No. 41-A-04			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 66.843.578,00	0,49%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 66.843.578,00
TOTAL		66.843.578,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 66.843.578,00

4.14. Datos Generales

Nombre:	Parque Lourdes Naranjo	Código:	07-035	Localidad:	BOSA
Dirección:	Cl 70 Bis Sur #60k-1			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 26.022.208,00	0,19%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 26.022.208,00
TOTAL		26.022.208,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 26.022.208,00

4.15. Datos Generales

Nombre:	Parque Villa de los Alpes	Código:	04-075	Localidad:	SAN CRISTOBAL
Dirección:	Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 158.478.296,00	1,15%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 158.478.296,00
TOTAL		158.478.296,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 158.478.296,00

4.16. Datos Generales

Nombre:	Parque el Porvenir	Código:	07-391	Localidad:	BOSA
Dirección:	Calle 52 Sur # Cra 87 C			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
		$ 33.582.453,00	0,25%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.582.453,00
TOTAL		33.582.453,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.582.453,00

4.17. Datos Generales

Nombre:	Parque Primero de Mayo	Código:	04-196	Localidad:	SAN CRISTOBAL
Dirección:	carrera 5 bis #17-14			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
Emergencia		$ 615.714.752,00	4,54%	100,00%	96,00%	4,00%	$ 591.066.161,92
TOTAL		615.714.752,00		100,00%	96,00%	4,00%	$ 591.066.161,92

htn

4.18. Datos Generales

Nombre:	Parque Nacional	Código:	03-035	Localidad:	SANTA FE
Dirección:	Carrera 7 # 36 a - 10			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión Real	% Inversión Diferencia	% Inversión
		$ 41.000.192,00	0,30%	96,00%	100,00%	-4,00%			$ 41.000.192,00
TOTAL		41.000.192,00		96,00%	100,00%	-4,00%			$ 41.000.192,00

4.19. Datos Generales

Nombre:	Parque Servita	Código:	01-023	Localidad:	USAQUEN
Dirección:	Calle 164 # 7 a - 37			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 801.248.287,00	4,43%	99,00%	99,00%	0,00%	$	595.233.824,13
TOTAL		801.248.287,00		99,00%	99,00%	0,00%	$	595.233.824,13

4.20. Datos Generales

Nombre:	Parque Canal Boyaca	Código:	09-050	Localidad:	FONTIBON
Dirección:	Cra 74 B # 23 a - 98			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 910.502.844,00	6,71%	99,00%	85,00%	14,00%	$	773.927.247,40
TOTAL		910.502.844,00		99,00%	85,00%	14,00%	$	773.927.247,40

4.21. Datos Generales

Nombre:	Parque El Virrey Norte	Código:	02-014	Localidad:	CHAPINERO
Dirección:	Calle 85 a Cra 7 a Autop Norte			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 28.197.735,00	0,21%	100,00%	100,00%	0,00%	$	28.197.735,00
TOTAL		28.197.735,00		100,00%	100,00%	0,00%	$	28.197.735,00

4.22. Datos Generales

Nombre:	Parque Fontanar del Rio	Código:	11-388	Localidad:	SUBA
Dirección:	Cra 145 # 139 A - 10			Barrio:	

Capítulos:	Ppto. Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión	
		$ 508.119.341,00	3,74%	93,00%	90,00%	3,00%	$	457.307.406,90
TOTAL		508.119.341,00		93,00%	90,00%	3,00%	$	457.307.406,90

4.23. Datos Generales

Nombre:	Parque el Tunal	Código:	08-083	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	Cra 19D # 52B - 15			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 1.185.589.658,00	8,74%	99,00%	98,00%	1,00%	$ 1.161.877.862,88
TOTAL		1.185.589.658,00		99,00%	98,00%	1,00%	$ 1.161.877.862,88

4.24. Datos Generales					
Nombre:	Parque La Fragua	Código:	15-040	Localidad:	ANTONIO NARIÑO
Dirección:	Cra. 31 #148-57S			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 871.738.911,00	6,42%	99,00%	87,00%	12,00%	$ 758.411.112,57
TOTAL		871.738.911,00		99,00%	87,00%	12,00%	$ 758.411.112,57

4.25. Datos Generales					
Nombre:	Mirador Ilimani	Código:	19-768	Localidad:	CIUDAD BOLIVAR
Dirección:	Cra. 27b #1-1			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 224.051.968,00	1,65%	98,00%	84,00%	14,00%	$ 188.203.651,44
TOTAL		224.051.968,00		98,00%	84,00%	14,00%	$ 188.203.651,44

4.26. Datos Generales					
Nombre:	Parque Eduardo Santos	Código:	14-030	Localidad:	LOS MARTIRES
Dirección:	CALLE 4A BIS N 18 B 30			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 140.357.541,00	1,03%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 140.357.541,00
TOTAL		140.357.541,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 140.357.541,00

4.27. Datos Generales					
Nombre:	Nuevo Muzu	Código:	08-017	Localidad:	TUNJUELITO
Dirección:	35 a 52a Cra. 61B			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 848.409.617,00	6,24%	99,00%	90,00%	9,00%	$ 781.768.835,30
TOTAL		848.409.617,00		99,00%	90,00%	9,00%	$ 781.768.835,30

4.28. Datos Generales					
Nombre:	Parque Cayetano	Código:	08-241	Localidad:	USME
Dirección:	Cra. 80 #40 55 Sur			Barrio:	

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 214.611.043,00	1,58%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 214.611.043,00

TOTAL		214.611.043,00		100,00%	100,00%	0,00%	$ 214.611.043,00

4.29. Datos Generales	Nombre:	Parque Ville Alemana	Código:	05-087	Localidad:	USME	
	Dirección:	Cra.5 Este #.5.			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 45.822.595,00	0,34%	100,00%	98,00%	2,00%	$ 45.004.143,10
TOTAL		45.822.595,00		100,00%	98,00%	2,00%	45.004.143,10

4.30. Datos Generales	Nombre:	Parque Palestina	Código:	07-165	Localidad:	BOSA	
	Dirección:	Clle.87 S #.81 G-09			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 10.797.573,00	0,08%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 10.797.573,00
TOTAL		10.797.573,00		100,00%	100,00%	0,00%	10.797.573,00

4.31. Datos Generales	Nombre:	Parque Virrey Sur	Código:	05-016	Localidad:	TUNJUELITO	
	Dirección:	Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 91.107.565,00	0,67%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 91.107.565,00
TOTAL		91.107.565,00		100,00%	100,00%	0,00%	91.107.565,00

4.32. Datos Generales	Nombre:	Parque Olivos Jimenez	Código:	05-016	Localidad:	TUNJUELITO	
	Dirección:	Calle 51A S #5A-00			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 380.308.039,00	2,80%	98,00%	80,00%	18,00%	$ 312.248.431,20
TOTAL		380.308.039,00		98,00%	80,00%	18,00%	312.248.431,20

4.33. Datos Generales	Nombre:	Parque La Victoria	Código:	04-122	Localidad:	SAN CRISTOBAL	
	Dirección:	Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 50.851.447,00	0,37%	89,00%	82,00%	7,00%	$ 46.783.331,24
TOTAL		50.851.447,00		89,00%	82,00%	7,00%	46.783.331,24

4.34 Datos Generales	Nombre:	Parque Gaitan Cortes	Código:	04-103	Localidad:	SAN CRISTOBAL	
	Dirección:	Cl. 18 #5 - 60 sur			Barrio:		

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
		$ 10.000.000,00	0,07%	89,00%	100,00%	-11,00%	$ 10.000.000,00
TOTAL		10.000.000,00		89,00%	100,00%	-11,00%	10.000.000,00

5

Fecha Inicial:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. OBSERVACIONES:
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se realizo la instalación de módulos bajo baranda, e realizo la instalación de piso caucho en color, Se realizo la instalación de módulos bajo baranda, se realizo la instalación de piso caucho negro en zona infantil, se esta a la espera de la llegada de los grecoromanos y ruta de la vida para instalarlos, se inicio la colocacipon de cespedones alrededor de la zona grecoromana.
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se realizo el cerramiento en polisombra, se realio replanteo en el sitio, se realizoo desapote del terreno (cespedon),y excavción para instalachuon de los parales de la baranda, llegaron los elementos del parkour, se instalaron en el sitkio y se procedio a la excavacion para fundir los respectivos dados.
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizo la instalación de los bordillos y se realizó la instalación de adoquines en el sendero entrada a la obra, se realizo la colocación de bordillos y la colocación de adoquines en la zona de la plazoleta. se termino de colocar los bordillos en el semicirculo de la zona infantil,
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con porcentajes iguales hy esta listo para ser terminado y entregado faltan algunas actividades pequeñas por terminar por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido debido a la terminación en el mantenimiento de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Este parqueya se encuentra totalmente terminado.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizala instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Esta parque se encuentra totalmente terminado
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Se montaron las lamparas de alumbrado en cada una de los postes nuevos metalicos, se realizo la construccion de las cajas electricas, se reinstalaron las bancas desmontadas para entrada del camion grua, se pañaron las cajas hy se les colocaron las respectivas tapas, se realizo aseo .
10.- PARQUE VIRGLEY NORTE: Este Parque se encuentra actualmente terminado, al contratista realizo la instalación del juego wque estaba dañado por solicitud del IDRD.
11.- PARQUE DE LOS NIÑOS: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a que falta la construccipon del cerramiento y el suministro y colocación de la arena peldar en la cancha de volleybol., pendiente las instalaciones eléctricas, las cuales no se han iniciado.
12.- PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Se realizo revision detallada al mantenimiento de los Gracoromanos y los Gimnasios biosaludables,

9kh

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del kiosko de la cafeteria puerta 4, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las materas y canecas, para entrega de tramos a la administracion.

ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX:

- se terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aperatos de esta ruta de la vida.

ZONA DE PARKOURT :

- se avanza con laexcavacion y fundida de dados de fijacion de los elementos de la baranda perimetral del parkourt.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- se hace entrega de los manillares de las maquinas de biosaludables y se da por terminado todo en este parque, se hace entrega y puesta en servicio.

- PARQUE LA FRAGUA:

- se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquin en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje

- PARQUE NUEVO MUZU:

- se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalacion de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- se terminan las obras diagnosticadas para este peque, se hacen observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la revision final evacuando observaciones.

- PARQUE VIRREY SUR:

- se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administracion.

- PARQUE GILMA JIMENEZ:

- se avanza con los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LA VICTORIA

- se avanza con el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion.

- PARQUE GAITAN CORTES:

- se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de este parque se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100,00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios

- PARQUE NACIONAL

- Se realiza recorrido con el administrador del parque para revisar el estado de los juegos
- Se realiza acta puesta en servicio.

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - COD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0,00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.
- Se instalo juego del balancin aereo que estaba en taller en arreglo.

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se realizo la instalación de vidrio de 5mm templado para el módulo de comidas.
- Se realizo replanteo, cerramiento en polisombra y descapote de la zona.
- Se tiene en obra los elementos del Parkour.
- Se realiza toma de nalveles y se colocan la modulación en terreno de los elementos del parkou
- Se realiza la excavación para los dados en concreto.
- Se realiz la excavación para los parales de la baranda de cerramiento.

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se termina la instalación de bordillos (zona infantil).
- Se realizo la excavación para colocación de bordillos zona del sendero.
- Se instalaron los bordillos en zona del sendero.
- Se termino la colocación de adoquin en zona del sendero.
- Se inicia la colocación de adoquin zona plazoleta.
- Se inicia la colocación de piso caucho negro en zona infantil.

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realiza la colocación de pañete interno en las cajas electricas.
- Se realiza la instalación de luminarias electricas en la pista del velodromo.
- Se instalan las varillas polo a tierra coper weld.
- Se realiza la colocación de bancas existentes.
- Se realiza el retiro de material granular el cual se coloco como rampa de acceso de los vehiculos.
- Se realiza aseo.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 19-928

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero carca a casa roja,

ZONA BIOSALUDABLES
- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables,

ZONA GRECOROMANOS

- Se realizarón la toma de densidades sobre material granular base zona de grecoromanos.
- Se instalo la malla electrosoldada sobre material granular compactado
- Se realizo la colocación de concreto premezclado
- Se realizo corta en piso de concreto
- Se tomaron las respectivos cilindros de concreto para ser fallados en laboratorio
- llegaron los grecoromanos de taller de mantenimiento totalmente arregladas y pintados.

ZONA PARQUE INFANTIL

- Se realiza la instalación de los módulos complamentarios debajo de la baranda zona juego infantil
- Se continua con la instalación de piso caucho negro.

ZONA PARQUE INFANTIL (2)

- Se termino la colocación de piso en caucho de color.
- Se termino la instalación de módulos complementarios debajo de la baranda

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de poco efectivo

- Se realiza la instalación de tierra negra y prado en el área que se había intervenido y que estaba pendiente por efectuar la siembra.

En el Sector del lago

- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte rojo.

En otros sectores del Parque

-Alimentación de punto hidráulico por el Costado oriental de la Zona de Juegos 2.
- Finaliza la aplicación de pintura de las barandas del Lago; está programada la entrega a la administración, para la próxima semana.
- En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
- Sigue pendiente el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable. Son 23 unidades.
- Por temas de presupuesto, no se intervendrá el mantenimiento de los juegos infantiles.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

- Por temas de presupuesto, no se intervendrá el mantenimiento de los juegos infantiles.

- PRD - TENNIS

POR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente la instalación del tramo de polisombra por la parte superior del muro de squash.

PRD - Área Administrativa.

- Se realizó la instalación del espejo en baños del restaurante, (estaba roto).
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD - Cancha de Hockey

- Instalación de láminas protectoras para tableros de control y de circuitos.

PRD - Cancha de baloncesto

- Finaliza la reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.
- Pendiente reemplazar tramo de asfalto que se vio afectado con el tránsito de volquetas durante el periodo en que se intervino la cancha de baloncesto.
- Suministro e instalación de césped en perímetro exterior de la cancha, en áreas que se vieron afectadas, por efecto de la intervención de las obras.
- Se realiza entrega de la Cancha de baloncesto a la Administración del Parque
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

- PARQUE SERVITA

- Se realiza la instalación de luminarias por fachada de la edificación y en poste. Son 4 luminarias.
- Remates de mampostería en cajas eléctricas puesta a tierra en postes de alumbrado, canchas de tenis y baloncesto.

- PARQUE SAN JOSE DE VASARIA

- Finaliza la aplicación de pintura para los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.
- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y en el módulo de los columpios de la Zona Infantil.
- No se ha terminado de realizar en su totalidad, el mantenimiento y lubricación de los gimnasios biosaludables.
- Se efectuó la lijada y aplicación de pintura para la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realiza la entrega a la Administración del parque, el cambio de fluxómetros para sanitarios de los baños del Velódromo correspondiente a primero y segundo piso.
- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postes de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Finaliza la instalación de luminarias en Canchas de Softbol y Beisbol. Se exceptúa el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Se elabora Acta de puesta en servicio para los sanitarios a los cuales se les realizó el cambio de fluxómetros y para la llave de lavamanos que se cambió.

PARQUE LOS NIÑOS

- Se realiza la entrega a la Administración del parque, el cambio de fluxómetros para sanitarios de los baños del Velódromo correspondiente a primero y segundo piso.
- Continúa la ejecución de cajas de inspección para puesta a tierra en postes de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- Finaliza la instalación de luminarias en Canchas de Softbol y Beisbol. Se exceptúa el suministro e instalación de una luminaria que salió defectuosa y está por garantía.
- Se elabora Acta de puesta en servicio para los sanitarios a los cuales se les realizó el cambio de fluxómetros y para la llave de lavamanos que se cambió.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Continúa la ejecución de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Avance en la construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- Está pendiente la instalación de accesorios para reemplazar tramo de tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts. (programado para el 8 de abril).
- Terminan las obras que se programaron en el Túnel del Amor.
- En funcionamiento los sanitarios donde se realizó el cambio de fluxómetros para baños públicos existentes.
- Remates de enchapes en el sitio donde se cambiaron los push de fluxómetros en baños públicos hombres.
- Se elabora Acta de Puesta en servicio, para los baños públicos.
- Se elabora Acta de Puesta en servicio, para el Túnel del Amor.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 06 de abril de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
06-04-2024	99.00	97.00	-2.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 30-03-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 99,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 97,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 2.00%,. igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta menos de siete (7) días para terminar el contrato, y todavía faltan algunos detalles en los parques por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelantan las actividades de mantenimientos en todos los parques.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentaban atraso, pero se aclara quea la fecha estos atraso se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: Se realiza revisión por parte de interventroia concamiente a la pintura realizada en los modulos y juegpos del parque, los cuales ya se han terminado, se presantan observaciones que tiene que ser subsanados por el contratista de obra.
2 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los tava ples no se han inicado a la fecha, ademas el contratista esta iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024.
3.- Parque Fontanar: En este parque los modulos del parkour ya llegaron, se realizo la revisión por parte de interventoria de la modulción de los elementos del parkour que actualmente se estan instalando.
4.- Parque Primera de mayo:. En este parque ya se terminaron las actividades en la zona del velodromo. en cuanto se refiere al retiro de los postes existantes, la excavación de los dados y la fundida de los mismos, los cuales ya se realizaron. se realizo aseo y orden se tiene pendiente la realización de la puesta en servicio de esta zona.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades casi terminadas (Primero de Mayo) con un avance del 96%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 85% y 85 %. y el Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 90%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altablanca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 99%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 98% el parque (Novios y San José de Bavaria) cuenta con porcentaje superior al 94%, y el parque (Niños) cuenta con un porcentaje del 81%,

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayetano, Eduardo Santos, Virrey Sur y Galtan Cortez) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana y) se encuentran todos el 99%, los parques (La Fragua, Illimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 87%, 84% y 90% respectivamente, el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 80%

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria

Recorridos a los Parques Activos
Participación en Comité de obra virtual
Verificación de Trabajos en Alturas
Verificación Demarcación y Señalización
Verificación de uso de EPP Recomendaciones SST

Actividades del Contratista

Entrega de EPP y Dotación (Reposición)
Permisos de Trabajos (Alturas)
Inspección de Arnés
Jornada de Orden y Aseo
Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante el periodo objeto de reporte se realizó seguimiento en campo y registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implementadas por el contratista en los frentes de obra que se iban notificando desde la interventoría
- Se realizó la revisión del informe ambiental se hicieron 2 devoluciones y finalmente quedó aprobado el día de ayer.
- El contratista entrego informe de abejas.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se recibe informe de calidad correspondiente al mes de marzo el cual es devuelto con observaciones
- Se realiza programación de auditoria interna para el 9 de abril de 2024
- Se recibe plan de inspección y ensayo con corte al 29 de febrero el cual tuene observaciones por componente eléctrico, se encuentra en revisión por parte de componente técnico
- Se emiten observaciones a manuales de mantenimiento entregados

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Revisión de folletos de sostenibilidad de los parques Palestina, Olaya Herrera, Laureles, Nacional, Porvenir, Ciudad Montes y Hippis los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten al contratista quien subsana observaciones, se revisan V2 y se da aprobación.
- Revisión de Informe mensual No. 7 el cual presento observaciones las cuales fueron subsanadas por profesional social se revisa V2 y se da aprobación
- Elaboración de Informe mensual
- Radicación de actas de vecindad a el entidad
- Entrega de los parques Virrey sur y Nacional en las cuales participo área técnica de la Interventoria.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA




Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 01 al 06 de abril de 2024 se describen a continuación:


Durante la semana del 01 al 06 abril de 2024, el contratista no ha remitido todavia la legalización de las ordenes de operación No. 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operación.




Interventoría envia ofico al contratista IDRD-3131-2024-317 - Solicitud legalización documentación para cierre del anticipo.




REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN)	PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO)



			
se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del kioako de la cafeteria puerta 4,		se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las materas y canecas, para entrega de tramos a la administracion.	
PARQUE TUNAL (RUTA DE LA VIDA)		PARQUE TUNAL (KIOSCO CAFETERIA)	
			N/A
se terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida.M|	ee terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida.M|	
PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)			
			N/A
Excavación para parales de la baranda		Excavación para parales de la baranda	
PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO)		PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO)	







			N/A
se hace entrega de los manifares de las maquinas de biosaludables y se da por terminado todo en esta parque, se hace entrega y puesta en servicio.		se hace entrega de los manifares de las maquinas de biosaludables y se da por terminado todo en esta parque, se hace entrega y puesta en servicio.	
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE LA FRAGUA	
			
se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje		se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje	
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE LA FRAGUA	
		N/A	N/A
se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje			
PARQUE LA VICTORIA		PARQUE LA VICTORIA	



			N/A
se avanza con el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion		se avanza con el mantenimiento y pintura de modulo de baños y administracion	
PARQUE GILMA JIMENEZ		PARQUE GILMA JIMENEZ	
			
PARQUE NUEVO MUZU		PARQUE NUEVO MUZU	
			N/A
- se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalacion de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles		- se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalacion de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles	
PARQUE ILLIMANI		PARQUE ILLIMANI	

			
se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.		se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.	
PARQUE VIRREY SUR		PARQUE VIRREY SUR	
			N/A
se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.		se hace la entrega a la administración.	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)	
			
instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil 2	instalación de piso caucho color zona infantil 2	instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil media luna	suministro e instalación piso caucho negro en zoan infaltl medual luna
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GFRECOROMANSO Y RUTA DE LA VIDA)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA INFANTIL MEDIA LUNA)	


LAH

			
Piso zona grecoromano y ruta de la vida totalmente fundido en concreto premezclado		Instalación piso caucho negro zona infantil media luna	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA DE LOS BIOSALUDABLES)		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGOS INFANTIL)	
		N/A	N/A
Retiro de polisombra módulos Biosaludables			
PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO		PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO	
			
Construcción de cajas eléctricas		Construcción de cajas eléctricas	
PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO		PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO	

 	 
Cajas eléctricas totalmente terminadas	Cajas eléctricas totalmente terminadas
PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO	PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO
 	 
Lamparas de alumbrado totalmente instaladas en zona del velodromo	Lamparas de alumbrado totalmente instaladas en zona del velodromo
PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO	PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO
 	 
Reinstalación de bancas en concreto	Retiro de material granular usado como rampe de acceso de vehículos (Aseo)
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA


 	 
Sendero entrada totalmente adoquinado y con bordillo	Instalación de adoquin en zona de plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
Placa de concreto lista para instalar juegos infantiles - suministro de caneca en acero inoxidable para instalar	Instalación de bordillo zona infantil - suministro de bancas para instalar	Instalación de 'perales metalicos para colocación de baranda zona infantil
PARQUE LOS NIÑOS	PARQUEADERO LOS NIÑOS
 	 
Colocación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.	Colocación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.
PARQUE LOS NIÑOS	PARQUE LOS NIÑOS






Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.

PARQUE LOS NIÑOS






Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.

PARQUE LOS NIÑOS





PARQUE LOS NIÑOS





Demarcación zona de parqjueadero

PARQUE LOS NIÑOS



Geotextil, antes de colocar la Arena Peldar en las Canchas..

PARQUE LOS NIÑOS





Instalación de la capa de Arena PELDAR en las canchas de Vóley Playa






Instalación de la capa de Arena PELDAR en las canchas de Vóley Playa


PARQUE LOS NIÑOS

			
Excavaciones para instalación de la tubería que drena las Canchas en arena de Volleybol existentes.		Remates de pañetes en Cajas de inspección de aguas lluvias.	Remisión de la Arena Tipo Peldar.
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	
			
Suministro e instalación de prado en el sector del Maná.		Suministro e instalación de prado en el sector del Maná.	
SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	
			
Resanes de pañetes en muros donde se realizó el cambio de fluxómetros en Módulo del Trencito.		Resanes de pañetes en muros donde se realizó el cambio de fluxómetros en Módulo del Trencito.	
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	









Rotura de muros para realizar cambio de fluxómetros para sanitario en Módulo de baños de servicios..

Ajuste de llaves de agua potable en lavamanos


PARQUE DE LOS NOVIOS

PARQUE DE LOS NOVIOS









Enchape de muros en cerámica, una vez se han cambiado los flexómetros de sanitarios y pusch de los orinales .

Conformación del área , para hechura de rampa en Módulo de baños

Durante la construcción de la rampa en Módulo de baños.

PARQUE DE LOS NOVIOS

PARQUE DE LOS NOVIOS














Construcción de la rampa en concreto Módulo del baño

Construcción de la rampa en concreto Módulo del baño

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)

			N/A
Protección de los tableros eléctricos de circuitos y control.		Protección de los tableros eléctricos de circuitos y control.	
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	
			
Pendiente cambio reposición de salientes en columpios y el suministro e instalación de cadenas para soporte.		Mantenimiento de los equipos de gimnasia.	
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	
			
En ejecución la aplicación de pintura para gimnasios biosaludables y la Ruta de la Vida.		En ejecución la aplicación de pintura para gimnasios biosaludables y la Ruta de la Vida.	
PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA	





Aplicación de pintura para los elementos que componen la Ruta de la Vida.


PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





En mantenimiento algunos equipos de gimnasia


PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)





Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol


PARQUE SERVITA





Aplicación de pintura para los elementos que componen la Ruta de la Vida.

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





En mantenimiento algunos equipos de gimnasia



PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)





Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)


			
Resanes de algunas grietas existentes y protecciones para el cable que se instaló como puesta a tierra.		Resanes de algunas grietas existentes y protecciones para el cable que se instaló como puesta a tierra.	
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (1)




Parque El Tunal. se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del kiosko de la cafetería puerta 4,

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (2)




Parque El Tunal. se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las materas y canecas, para entrega de tramos a la administración.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (3)



Parque El Tunal. se terminan los trabajos de mantenimiento y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (4)




Parque El Tunal. Excavación para parales de la baranda

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (5)



PARQUE EDUARDO SANTOS. se hace entrega de los manilares de las máquinas de biosaludables y se da por terminado todo en este parque, se hace entrega y puesta en servicio.,

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (6)



PARQUE LA FRAGUA. se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (7)




PARQUE LA FRAGUA. se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (8)




PARQUE LA FRAGUA: se inicia instalación de piso caucho en zona infantil exterior, se terminan remates de adoquín en senderos, se instalan bancas en concreto al ingreso de la zona infantil, se termina la pintura de juegos infantiles en zona exterior existente, se inicia pulida y cristalizada de pisos en granito en pista de patinaje

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (9)




PARQUE LA VICTORIA: se avanza con el mantenimiento y pintura de módulo de baños y administración.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (10)




PARQUE GILMA JIMENEZ. Se avanza con remates de nicho o gabinetes

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (11)



PARQUE NUEVO MUZU. se termina la instalación de barandas y puertas en zona de juegos, se inicia la instalación de resina y piso caucho en zona de juegos infantiles

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (12)




PARQUE ILLIMANI. se avanza con la instalación de puertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (13)




PARQUE VIRREY SUR. se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (14)




PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona, e Instalación de piso caucho color zona infantil 2infantil 2

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (15)




PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil media luna, suministro e instalación piso caucho negro en zona infantil media luna

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (16)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Piso zona grecorromano y ruta de la vida totalmente fundido en concreto premezclado

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (17)



PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación piso caucho negro zona infantil media luna

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (18)



PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Retiro de poli sombra módulos Biosaludables

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (19)




PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Construcción de cajas eléctricas

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (20)




PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Cajas eléctricas totalmente terminadas

LAG

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (21)



PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO. Lámparas de alumbrado totalmente instaladas en zana del velódromo

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (22)






PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO: Reinstalación de bancas en concreto, Retiro de material granular usado como rampa de acceso de vehículos

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (23)



PARQUE CANAL BOYACA. Sendero entrada totalmente adoquinado y con bordillo, Instalación de parales metálicos para colocación de baranda zona infantil

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (24)




Parque Bosques de San Carlos. Placa de concreto lista para instalar juegos infantiles - suministro de caneca en acero inoxidable para instalar, Instalación de bordillo zona infantil - suministro de bancas para instalar

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (25)




PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (26)






PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación de geotextil y llenado de arena PELDAR en el arenero del Juego de Niños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (27)





PARQUE LOS NIÑOS: Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (28)





PARQUE LOS NIÑOS: Conformación de sendero peatonal por costado occidental de las Canchas Vóley playa.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (29)




PARQUE LOS NIÑOS. Instalación luminarias

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (30)





PARQUE LOS NIÑOS: Demarcación zona de parqueadero

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (31)




PARQUE LOS NIÑOS: Geotextil, antes de colocar la Arena Peldar en las Canchas, Instalación de la capa de Arena PELDAR en las canchas de Vóley Playa

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (32)



PARQUE LOS NIÑOS: Excavaciones para instalación de la tubería que drena las Canchas en arena de Voleibol existentes.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (33)





SIMÓN BOLÍVAR (MANA). Suministro e instalación de prado en el sector del Maná.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (34)



PARQUE DE LOS NOVIOS: demolición de muros para realizar cambio de fluxómetros para sanitario en Módulo de baños de servicios, Ajuste de llaves de agua potable en lavamanos

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (35)






PARQUE DE LOS NOVIOS; Conformación del área , para hechura de rampa en Módulo de baños, construcción de la rampa en Módulo de baños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (36)



PARQUE DE LOS NOVIOS: Construcción de la rampa en concreto Módulo del baño,

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (37)



PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON). Protección de los tableros eléctricos de circuitos y control.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (38)




PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA. Pendiente cambio reposición de asientos en columpios y el suministro e instalación de cadenas para soporte.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (39)




PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: En ejecución la aplicación de pintura para gimnasios biosaludables y la Ruta de la Vida.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (40)




PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Aplicación de pintura para los elementos que componen la Ruta de la Vida.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (41)




PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS): Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (42)



PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS): Luminarias instaladas en las Canchas de Beisbol y Softbol

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (43)




PARQUE TUNAL (SENDEROS EN ADOQUIN: está pendiente el retiro de los puntos de acopio de materiales y sobrantes en los sitios acopiados dentro del parque.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (44)



PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): - instalación de barandas m-80, - pintura barandas, - instalación de elementos de parkourt,
- instalación tierra negra y paralización, - retiro de escombros y cerramientos provisionales.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (45)






PARQUE LA FRAGUA: instalación y pintura de baranda m-80., - suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (46)




PARQUE LA FRAGUA: - instalación y pintura de baranda m-80., - empradización contorno pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (47)





PARQUE GAITAN CORTES: se realizan ya todos los mantenimientos en máquinas de este parque y se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista y la interventoría.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (48)






PARQUE GILMA JIMENEZ: se terminan los trabajos de adecuación del cuarto del transformador nuevo, instalación de puertas y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (49)







PARQUE NUEVO MUZU: se inicia la instalación de resina y piso caucho color en la zona de juegos infantiles.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (50)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: suministro e instalación módulos complementarios bajo Baranda, Instalación piso caucho sbr

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (51)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE): Suministro e instalación Piso en caucho de colores terminada zona infantil existente

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (52)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS Y RUTA DE LA VIDA): Cortes en piso zona grecorromano y ruta de la vida

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (53)




PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): módulos de los grecorromanos existentes en sitio para instalación, Pintura de los grecorromanos en sitio

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (54)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: bancas en concreto para ser instaladas, piso en caucho en color para ser instalado

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (55)






PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de parales metálicos para instalación de baranda, instalación módulos del parkour

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (56)





PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal y plazoleta, instalación de bordillos zona de ´plazoleta

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (57)






PARQUE CANAL BOYACA: Instalación parales metálicos para instalación de baranda,
Pendiente instalación piso caucho negro y a color

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (58)





PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de cerramientos perimetrales para las canchas de Vóley

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (59)






PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de luminarias en postes de alumbrado.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (60)







PARQUE LOS NIÑOS: Instalación de luminarias en postes de alumbrado. Instalación de luminarias en postes de alumbrado.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (61)





SIMÓN BOLÍVAR (MANA): Desmonte de canecas que están en mal estado y reposición por canecas en acero inoxidable.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (62)






SIMÓN BOLÍVAR (MANA): Revisión de la pintura que se instaló en los kioscos de comidas del

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (63)





SIMÓN BOLÍVAR (MANA) : Inspección de la instalación de los bebederos.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (64)






PARQUE DE LOS NOVIOS: Módulo de baños que se instaló por Costado sur.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (65)






PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: una vez instalada la Valla, al día siguiente, es vandalizada. Pintura Ruta de la vida.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (66)



PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Reposición de piezas que estaban en mal funcionamiento en

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (67)






PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se están terminando de instalar los prados, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt,

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (68)




PDR. Reposición del césped por áreas afectadas durante el desarrollo de los trabajos en la Cancha.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (69)




PARQUE LA FRAGUA: - suministro e instalación de piso caucho de color en zona de juegos

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (70)




PARQUE LA FRAGUA: empradización contorno de zona infantil exterior. - instalación de rejilla de cárcamo en pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (71)





PARQUE LA FRAGUA: se avanza con la pintura de pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (72)





PARQUE NUEVO MUZU: se inicia la instalación de piso caucho color en la zona de juegos

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (73)






PARQUE LA VICTORIA: se termina el mantenimiento y la instalación de las rejillas de ventilación del módulo de depósito, se hace acta de puesta

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (74)






PARQUE ILLIMANI: se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (75)





PARQUE VILLA ALEMANA: se terminan las obras diagnosticadas para este parque, se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la revisión final evacuando observaciones se termina el mantenimiento y pone en servicio el portón principal.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (76)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro e instalación de juegos infantiles

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (77)







PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (78)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color zona infantil existente

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (79)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS : Suministro e instalación de módulos grecorromanos nuevos (pesas)

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (80)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro módulo nuevas tendencias

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (81)





PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de cespedones de pasto y instalación de

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (82)




PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de parales metálicos y de módulos

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (83)






PARQUE CANAL BOYACA: excavación para instalación de bordillos zona central de la plazoleta

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (84)





PARQUE CANAL BOYACA : suministro de mesas de ajedrez y parques y sillas en concreto - suministro de bancas en concreto, instalación de piso caucho

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (85)





PARQUE LOS NIÑOS: Arreglos de adoquines en senderos peatonales

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (86)





PARQUE LOS NIÑOS: Pendiente instalación malla de nylon en cancha de vóley playa, Construcción de graderías y sendero peatonal.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (87)





PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (88)






PARQUE LA FRAGUA : se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (89)






se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.: se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (90)





PARQUE NUEVO MUZU: se instaló señal informativa. - se avanza con la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (91)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Instalación piso caucho en color zona infantil existente

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (92)



PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Suministro módulo nuevas tendencias, Suministro e instalación de parales y baranda metálica zona grecorromana

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (93)






PARQUE FONTANAR DEL RIO: Instalación de cespedones de pasto

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (94)





PARQUE CANAL BOYACA : instalación de bordillos y adoquín zona central de la ´plazoleta

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (95)







PARQUE CANAL BOYACA : instalación de piso caucho EPDM zona infantil, instalación de juegos infantiles

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (96)






PARQUE LOS NIÑOS: Suministro e instalación puerta cancha de vóley playa

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (97)





PARQUE LOS NIÑOS: Construcción de lava pies entrada a cancha de vóley playa y al lado del módulo de baños - pendiente terminado del piso.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (98)




PARQUE LOS NIÑOS: Se realiza arreglo al correr caja eléctrica ubicada en zona de gradería, Construcción de pozo aguas lluvias detrás del módulo

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

FOTOGRAFÍA (99)





PARQUE DE LOS NOVIOS: Lijada de baranda de los módulos de baños instalado costado sur, Revisión del estado del trencito de comidas

ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Parque Tunal

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	221	SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	222	SE INICICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	223	SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas l actividades
2/04/2024	223	SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
3/04/2024	224	SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	226	SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/04/2024	230	SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARKOUR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
10/04/2024	233	PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
11/04/2024	235	SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Parque Mirador Illimani

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024		se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024		SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

537

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA:	ParqueVilla Alemana

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	53	SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	54	SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES LIBERADAS

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Fragua

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	104	SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	106	SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
4/04/2024	107	INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
6/04/2024	109	SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
8/04/2024	110	SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
13/04/2024	116	SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	121	SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Nuevo Muzu

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024	86	Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	93	Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/04/2024	95	Instalacion de caneca en acero inoxidable	Se realiza la liberacion de la actividad
15/04/2024	97	se solicita fecha de llegada de juegos faltantes	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	101	actividades de orden y aseo	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL

FRENTE DE OBRA	Cayetano Cañizares

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	38	SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON TODOD SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada

Firma:

Nombre: LUZ STELLA QUINTERO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Eduardo Santos

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	79	SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES	la fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	81	SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Virrey Sur

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024		FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES	SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

540

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	La Victoria

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	21	INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	25	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION	Actividad Liberada
11/04/2024	27	INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA	Actividad Liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Gilma Jimenez

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	31	INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	32	AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR	Actividad liberada
2/04/2024	33	SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	35	SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO	Actividad liberada
5/04/2024	36	SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	38	SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Virrey Sur

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024		FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES	SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	ParqueVilla Alemana

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	53	SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	54	SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES LIBERADAS

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL

FRENTE DE OBRA:	Parque Tunal

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	221	SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	222	SE INICICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	223	SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas la: actividades
2/04/2024	223	SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
3/04/2024	224	SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	226	SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/04/2024	230	SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARKOUR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
10/04/2024	233	PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
11/04/2024	235	SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Nuevo Muzu

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024	86	Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	93	Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/04/2024	95	instalacion de caneca en acero inoxidable	Se realiza la liberacion de la actividad
15/04/2024	97	se solicita fecha de llegada de juegos faltantes	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	101	actividades de orden y aseo	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL

FRENTE DE OBRA:	La Victoria

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	21	INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	25	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION	Actividad Liberada
11/04/2024	27	INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA	Actividad Liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Fragua

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	104	SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	106	SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
4/04/2024	107	INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
6/04/2024	109	SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
8/04/2024	110	SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
13/04/2024	116	SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	121	SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Parque Mirador Illimani

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024		se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024		SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Gilma Jimenez

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	31	INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	32	AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR	Actividad liberada
2/04/2024	33	SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	35	SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO	Actividad liberada
5/04/2024	36	SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	38	SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Eduardo Santos

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	79	SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES	la fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	81	SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	[redacted] abr-24 [redacted]	FRENTE DE OBRA:	[redacted] PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS [redacted]

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	99	Instalación modulos complementarios en la zona infantil	Liberado
2/04/2024	100	Instalación puertas entrada de los baños hombres y mujeres con su respectiva chapa	Liberado
3/04/2024	101	Se realiza fundida placa de concreto zona ruta de la vida y grecoromanos	Liberado
4/04/2024	102	Se realiza instalacion sanitario baño de mujeres	Liberado
5/04/2024	103	Se realiza fundida placa de concreto zona grecoromanos	Liberado
11/04/2024	108	Se realiza instalación de juegos infantiles.	Liberado
12/04/2024	109	Se continua instalacipon de piso caucho negro zona infantil	En ejecución
18/04/2024	110	Se realiza instalación de equipos grecoromanos	Liberado
22/04/2024	111	Se realiza instalación de juegos infantiles.	Liberado
26/04/2024	113	Se realiza instalación de Gimnasio NTD	Liberado

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERÍODO:	ABRIL

FRENTE DE OBRA:	Cayetano Cañizares

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	38	SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON TODOD SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada

Firma: 

Nombre: LUZ STELLA QUINTERO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	abr-24	FRENTE DE OBRA:	PARQUE CANAL BOYACA

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
27/03/2024		Sum + in st de concreto en zona infantil	Actividad liberada
4/04/2024		Se instalan bordillos A-80 en zona infantil	En Ejecución
5/04/2024		Se continua con la instalación de bordillos A-80 en plazoleta	En Ejecución
10/04/2024		Se inicia la instalación deparalesw metalicos de cerramiento M-83 - se continua inst de adoquines en plazoleta	En Ejecución
12/04/2024		Se instala juego C 203 (xilofono musical)	Actividad liberada
13/04/2024		Se realiza instalación de juego metalico MA -3 fuera d ela obra en el parque	Actividad liberada
17/04/2024		Se termina instalación de bordillos A-80 en zona infantil	Actividad liberada
24/04/2024		Se termina la instalación de piso caucho negro zona infantil	Actividad liberada
25/04/2024		Se inilca construccipon de filtro frances	En Ejecución
25/04/2024		Se continua con el cerramiento M-83 en zona de juegos infantiles	En Ejecución
26/04/2024		Se continua con la instalación de piso caucho negro zona infantil	En Ejecución
27/04/2024		se termina instalación de bordillo A-80 en sendero	Actividad liberada
27/04/2024		Se continua con la instalación de piso caucho color zona infantil	En Ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

ANEXO 7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
dd	mm	aaaa
Página	1 de	10

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CONTRATISTA INTERVENTORÍA *(INTERVENTOR)*:	SOLUN INGENIERIA SAS
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO PARQUES BOG
SUPERVISOR (E):	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ANGELICA MARIA ROMERO HERNANDEZ
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	N/A
PLAZO TOTAL INICIAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE ABRIL DE 2024

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 10.981.251.399,33	25,06%	$ 2.751.901.600,67	$ 13.733.153.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.733.153.000,00

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
La Vida	01-012	Usaquen	Calle 155 # 7-76		X	
Servita	01-023	Usaquen	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38		X	
Nueva Autopista	01-064	Usaquen	Carrera 20 # 136- 91		X	
Alta Blanca	01-075	Usaquen	Carrera 8 A # 158- 04		X	
El Country	01-1000	Usaquen	Avenida Calle 127 # 11 D -90		X	
Gustavo Uribe	02-004	Chapinero	Carrera 1 # 70-11		X	
Canal El Virrey- El Chico	02-014	Chapinero	Calle 88 # 13 A -40		X	
Sucre O Hippies	02-018	Chapinero	Calle 60 # 7-49		X	
Los Laches La Mina	03-014	Santafe	Carrera 8 Este # 48- 55		X	
Parque Nacional	03-035	Santafe	Carrera 7 # 37 -04		X	
Sendero A Monserrate	03-051	Santafe	no tiene nomenclatura		X	
Las Cruces	03-036	Santafe	Carrera 5A #1- 90		X	
Independencia	03-038	Santafe	Calle 24 # 6A -01		X	
Tercer Milenio	03-085	Santafe	Avenida Jimenez hasta Caracas Calle 8 * Calle 6 Carrera 10		X	
Plaza De Toros	03-093	Santafe	Carrera 5 # 26B- 72		X	
Moralba	04-013	San Cristobal	Carrera 18 B Este # 42 C -55 Sur		X	
Villa De Los Alpes	04-075	San Cristobal	Carrera 3 B # 35 -04 Sur		X	
Gaitan Cortes	04-103	San Cristobal	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E		X	
La Victoria	04-122	San Cristobal	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04		X	
San Cristobal	04-127	San Cristobal	Calle 17A Sur # 2A- 50 E		X	
Cafe San Cristobal		San Cristobal			X	
Deportivo Primero Mayo	04-196	San Cristobal	Calle 19 Sur # 5 -40		X	
La Aurora II	05-002	Usme	Diagonal 88 F Sur # 14U- 45		X	
Valles De Cafam	05-003	Usme	Calle 92 Sur # 14D -87		X	
La Andrea	05-004	Usme	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24		X	
El Virrey Sur	05-015	Usme	Calle 96 B Sur # 8- 10		X	
Fenaco	05-086	Usme	Calle 90 Sur # 6 -00		X	

548

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
dd	mm	aaaa
Página 2 de 10		

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Villa Alemana	05-087	Usme	Calle 100 BIS Sur # 1 -17		X	
San Cayetano	05-236	Usme	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur		X	
Nuevo Muzu	06-017	Tunjuelito	Carrera 61 B # 52A -20 Sur		X	
El Tunal	06-063	Tunjuelito	Calle 48 C Sur # 22D -61		X	
Calle Tunal		Tunjuelito	Calle 48 B Sur 22 A 70		X	
Laureles Naranjos	07-035	Bosa	Calle 70 F S # 80 J- 50		X	
Claralanda	07-163	Bosa	Calle 58 J Sur # 80 D -10		X	
Parque Del Rio Maryland Urbanizador	07-164	Bosa	Carrera 86 # 74- 85 S		X	
Palestina	07-165	Bosa	Calle 65 Sur No 9-05 / Calle 65sur No 81G-05 * Calle 68 Sur		X	
El Recreo	07-260	Bosa	Carrera 100 Calle 20		X	
Tibanica	07-274	Bosa	Calle 74 Sur # 77 I -31		X	
Porvenir	07-381	Bosa	Avenida Calle 54 S # 97-37		X	
Autopista Sur (Pinos)	07-152	Bosa	Carrera 72 # 57 H -20 S		X	
La Esperanza	07-273	Bosa	Pparte central Calle 75 BIS Sur y Calle 78 Sur y entre		X	
Tintza Sector Villa Del Rio	07-036	Bosa	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur		X	
Pedo Bonito	08-034	Kennedy	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02		X	
El Tintal	08-109	Kennedy	Calle 6A # 86- 20		X	
Porvenir Gibraltar Predio	08-110	Kennedy	Calle 48 Sur Con Prolongacion De La Carrera 100b		X	
Bellavista-Olindallo	08-144	Kennedy	Carrera 98 # 41- 01 Sur		X	
Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 75 # 8 A- 31		X	
La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 88 F # 3A -30		X	
Tintza	08-218	Kennedy	Calle 40 H Sur # 70A -61		X	
Ceyetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 40 56 Sur		X	
La Amistad	08-355	Kennedy	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transv 78J No 41 - 10 Sur		X	
Gilma Gimenez (Las Margaritas)	08-552	Kennedy	Calle 51 A Sur # 82 A- 16		X	
San Ignacio	09-791	Kennedy	Cl 6c con cr 94		X	
Marsella	08-068	Kennedy	Carrera 89 No 8-28		X	
Estadio De Techo	08-554	Kennedy			X	
Carmen De La Laguna	09-020	Fontibon	Diagonal 16 F Bis # 104A-15		X	
Canal Boyaca	09-050	Fontibon	Calle 23 G # 73 F- 04		X	
Atahualpa	09-104	Fontibon	Avenida Calle 24 # 113-51		X	
Sazzallo	09-111	Fontibon	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal		X	
Zona Franca	09-125	Fontibon	Diagonal 12 C Carrera 109		X	
Villa Luz	10-018	Engativa	Carrera 77 A # 64 B- 03		X	
Villas De Granada	10-102	Engativa	Calle 77 # 112 -50		X	
El Carmelo	10-169	Engativa	Carrera 104 # 71 C- 23		X	
Juan Amarillo	10-171	Engativa	Avenida Calle 90 # 110- 06		X	
Tabora	10-192	Engativa	Calle 74 #76- 62		X	
Bonanza	10-215	Engativa	Carrera 70 F # 75 -60		X	
La Serena	10-223	Engativa	Calle 90 A # 85- 70		X	
San Andres	10-234	Engativa	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 62 No 100a		X	
Unidad Deportiva El Salitre Simon Bolivar	10-290	Engativa	Avenida Calle 63 # 68 -45		X	
La Florida	10-311	Engativa	Calle 64 # 128- 90		X	
Par Salitre	10-531	Engativa	Av Calle 80 No 119-60		X	
Canal Cordoba	11-003	Suba	Avenida Carrera 55 # 116- 15		X	
San José De Baviera	11-078	Suba	Calle 170 # 67 -51		X	

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
dia	mes	año
Página	3 de	10

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Morato	11-113	Suba	Calle 107 # 70A- 34		X	
La Gaitana	11-205	Suba	Transversal 126 # 134- 88		X	
Tibabuyes	11-212	Suba	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No		X	
Fontanar Del Rio	11-358	Suba	Diagonal 147 # 141A -42		X	
Calle Fontanar Del Rio		Suba	Direccion diagonal 145 # 138 a 10		X	
Atabanza	11-796	Suba	ENTRE LA CALLE 125 A, La AC 125 A y las Unidades		X	
Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 80 # 145-50		X	
Ciudadela Cafam II	11-1101	Suba	Carrera 146 No 142A 60		X	
Cornetas	11-204	Suba	Cerros de suba cuchilla		X	
Calle Cornetas		Suba	Cerros de suba cuchilla		X	
Canal Rio Negro	12-002	Barrios Unidos	Calle 90 # 60 B- 44		X	
Alcazares	13-015	Barrios Unidos	Avenida Carrera 24 # 71 - 25		X	
Gimnasio Del Norte	13-023	Barrios Unidos	Calle # 38 # 27B - 70		X	
Prd El Salitre -Ucad	12-091	Barrios Unidos	Carrera 60 # 63 -75		X	
Pista De Bmx Prd	13-117	Barrios Unidos	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
Parque De Los Novios	13-082	Barrios Unidos	Avenida Calle 63 # 45 - 10		X	
Complejo Acuatico	13-1000	Barrios Unidos	Avenida Calle 63 # 45-10		X	
Palacio De Los Deportes	13-125	Barrios Unidos	Avenida Calle 53 # 45 -10		X	
Parque De Los Niños	13-141	Barrios Unidos	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
La Estacion	13-083	Barrios Unidos	Avenida Calle 72 No 23-40		X	
Nicolas De Federman 3	13-038	Teusaquillo	Carrera 36A # 58- 22		X	
Virgilio Barco	13-088	Teusaquillo	Avenida Carrera 60 # 57- 60		X	
Simon Bolivar	13-089	Teusaquillo	Avenida Carrera 68 # 53-36		X	
Estadio Nemecio Camacho El Campin	13-122	Teusaquillo	Calle 53 B # 28A- 10		X	
El Campincito-Ciad	13-123	Teusaquillo	Calle 53 B # 28A- 10		X	
Santa Isabel	14-009	Martires	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02		X	
Eduardo Santos	14-030	Martires	Calle 4A Bis # 18 B- 30		X	
El Renacimiento - Parque Cementerio	14-036	Martires	Avenida Calle 26 # 19 B - 55		X	
Reconciliación	14-037	Martires	Calle 25 Carrera 20 Y 32		X	
Ciudad Jardin	15-027	Antonio Nariño	Carrera 11 B # 11 -68 Sur		X	
Villa Mayor Cementerio	15-035	Antonio Nariño	Calle 31 Sur # 30- 00 Sur		X	
La Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur		X	
Unidad Deportiva Alquería	16-024	Puente Aranda	Calle 43 Sur # 52- 20		X	
Milanta Tejar San Eusebio	16-099	Puente Aranda	Carrera 54 # 18- 23 Sur		X	
Ciudad Montes	16-112	Puente Aranda	Carrera 30 # 10- 75 Sur		X	
El Jazmín	16-204	Puente Aranda	Avenida Carrera 50 # 1 D- 26		X	
Veraguas Predio	16-221	Puente Aranda	Kr 34 3- 97		X	
Industrial Los Ejidos	16-410	Puente Aranda	Calle 11A No 30-56		X	
La Concordia	17-006	Candelaria	Calle 12 B Bis A # 0- 06		X	
Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 D # 32- 44 Sur		X	
Diana Turbay	18-031	Rafael Uribe	Calle 48 X Sur # 2B -00 E		X	
Pijaos Jorge E.Caballer	18-060	Rafael Uribe	Carrera 10 D # 34- 50 Sur		X	
Los Molinos II	18-162	Rafael Uribe	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30		X	
Quiroga	18-205	Rafael Uribe	Calle 31B Sur No 22-07		X	
Parques Estadio Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Calle 22 Sur # 21 -09		X	
Gimnasio Del Surp Arqua Estadio Olaya Herrera	18-452	Rafael Uribe	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur		X	

BOGOTÁ

FECHA		
9	ABRIL	2024
día	mes	año
Página	4 de	10

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 7

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Diagonal 36 Sur Carrera 18 B		X	
Arborizadora Alta	19-186	Ciudad Bolivar	Diagonal 73 sur No 40-60		X	
Candelaria La Nueva	19-189	Ciudad Bolivar	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22A-27		X	
Arborizadora Alta Manp	19-229	Ciudad Bolivar	Diagonal 79 Bis Calle 72I Sur Transversal 34b		X	
Meissen	19-230	Ciudad Bolivar	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32		X	
La Estancia	19-231	Ciudad Bolivar	Calle 58 A Sur # 66-00		X	
Illimani (Paraiso)	19-346	Ciudad Bolivar	Calle 74 B Sur # 27 M- 06		X	
Mirador Illimani	19-788	Ciudad Bolivar			X	
La Joya	19-349	Ciudad Bolivar	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13		X	
El Taller	19-348	Ciudad Bolivar	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11		X	
Buena Vista Porvenir	19-347	Ciudad Bolivar	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur		X	
Altos De La Estancia	19-755	Ciudad Bolivar	Calle 66 Sur # 75 H -03		X	
Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolivar	Calle 75 A Sur # 73- 06		X	

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
SUSPENSION 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
PRORROGA 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
							TOTAL ADICIONES:	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: SIETE (07) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: N/A.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2024

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 10.981.251.399,33	25,06%	$ 2.751.901.600,67	$ 13.733.153.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 13.733.153.000,00

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

En Bogotá D.C ; a los nueve (9) días del mes de abril de 2024 se reunieron:

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se preven técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la Interventoría una vez cuantificadas, realizados los APU's (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La Interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

Producan Incremento en el valor del contrato? SI ☐ NO ☑

ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y/O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 121	Luminaria tipo led caracteristicas de iluminación tipo proyector 200w (suministro)	UN	1,00	$ 1.391.352,00	$ 1.391.352,00
NP 122	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 1 (incluye maceras en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	1,00	$ 515.178,00	$ 515.178,00
NP 123	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (incluye hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	1,00	$ 405.292,00	$ 405.292,00
NP 124	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 3 (incluye hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	1,00	$ 426.055,00	$ 426.055,00
NP 125	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 4 (incluye maceras en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	1,00	$ 511.366,00	$ 511.366,00

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
día	mes	año
Página	5	de 10

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

NP 126	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 5 (incluye hidrorretenedor y cuerdilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	1,00	$ 414.013,00	$ 414.013,00
NP 127	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 0,40 largo 2 metro (SUM+INS)	UN	1,00	$ 4.864.970,00	$ 4.864.970,00
NP 128	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,53 largo 1,90 (SUM+INS)	UN	1,00	$ 4.469.051,00	$ 4.469.051,00
NP 129	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,50 largo 1,87 (SUM+INS)	UN	1,00	$ 4.469.051,00	$ 4.469.051,00
NP 130	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,47 ancho abajo 5,85 largo 2 metros (SUM+INS)	UN	1,00	$ 4.925.851,00	$ 4.925.851,00
NP 131	Caja metalic.de paso(20x20x15cm) lam.cal.18+pint-electros (sum+Inst)	UN	1,00	$ 68.892,00	$ 68.892,00
NP 132	Adhesivo vidrios vinilo papel microperforado (sum+Inst)	M2	1,00	$ 192.099,00	$ 192.099,00
NP 133	Accesorios pvc.p s1 1/4" (sum + instalación)	UN	1,00	$ 11.541,00	$ 11.541,00
NP 134	Simulación fotométrica para canchas de futbol 5	UN	1,00	$ 1.612.226,00	$ 1.612.226,00
NP 135	Válvula de bola 1/2" (sum+Inst)	UN	1,00	$ 84.683,00	$ 84.683,00
NP 136	Válvula de bola 1 1/4" (sum+Inst)	UN	1,00	$ 179.819,00	$ 179.819,00
NP 137	Adoquín concreto 6 cm + base de arena (sum+Inst)	M2	1,00	$ 83.695,00	$ 83.695,00
NP 138	Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psi;obra (Sum+Inst)	ML	1,00	$ 100.886,00	$ 100.886,00
NP 139	Buje 1 1/2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO ** (Sum+Inst)	UN	1,00	$ 43.023,00	$ 43.023,00
NP 140	Caja de inspección .80x.80 h=1,0+excav(ESPEC/DRO)	UN	1,00	$ 740.218,00	$ 740.218,00
NP 141	Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	1,00	$ 545.885,00	$ 545.885,00
NP 142	Impermeabil espaldon con igol imprimen y denso **	M2	1,00	$ 33.865,00	$ 33.865,00
NP 143	Instalación Ciclopanqueadero en Concreto + Señal	UN	1,00	$ 161.832,00	$ 161.832,00
NP 144	Reparación de goteras existentes en cubiertas (sum+int)	UN	1,00	$ 488.442,00	$ 488.442,00
NP 145	Mortero de rehabilitación + sikatop 121 o similar (espesor de 1 a 2 cm)	M2	1,00	$ 94.804,00	$ 94.804,00
NP 146	Relleno en rajón sum+inst	M3	1,00	$ 159.032,00	$ 159.032,00
NP 147	Desmonte, arreglo, reposición de piezas para módulos biosaludables grecorromanos, pintura e instalación	UN	1,00	$ 909.388,00	$ 909.388,00
NP 148	Pintura poliuretano broche + rodillo (sum+Instalac)	M2	1,00	$ 43.849,00	$ 43.849,00
NP 149	Piso Caucho recid 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm (sum+inst)	M2	1,00	$ 756.937,00	$ 756.937,00
NP 150	Puertahojaentab.Lam.coldrolledcal.16marcocal.18 (SUM+INS)	M2	1,00	$ 849.345,00	$ 849.345,00
NP 151	Puertahojaentab.Lam.coldrolledcal.18 (SUM+INS)	M2	1,00	$ 826.111,00	$ 826.111,00
NP 152	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,00	$ 65.430,00	$ 65.430,00

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
dia	mes	año
Página 6	de	10

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

NP 153	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmesstm A-500 Grad-C (SUM+INS)	ML	1,00	$ 82.536,00	$ 82.536,00
NP 154	Desmonte de fluxómetro tipo push	UN	1,00	$ 42.217,00	$ 42.217,00
NP 155	Templada y fijación de malla eslabonada en estructura existente (SUM+INS)	M2	1,00	$ 38.536,00	$ 38.536,00
NP 156	Filtrofrances(Trinchera)b=0.40mhms=1.20m tub160mm (sum+ins)	ML	1,00	$ 262.214,00	$ 262.214,00
NP 157	Modulo complemento en malla eslabonada para baranda (sum+ins)	M2	1,00	$ 324.500,00	$ 324.500,00
NP 158	Suministro e instalación de poste troncónico de 14m + canastilla para 12 reflectores	UND	1,00	$ 19.631.264,00	$ 19.631.264,00
NP 159	Transformador seco 75 kva con 380/220v (sum+ins)	UN	1,00	$ 18.532.456,00	$ 18.532.456,00
NP 160	Acometida 3#350 mcm +1#2/0 awc aluminio	ML	1,00	$ 124.143,00	$ 124.143,00
NP 161	Acometida 3(3#350 mcm)+1#2/0 awc aluminio	ML	1,00	$ 274.893,00	$ 274.893,00
NP 162	Adecuación de modulo sanitario (incluye desmonte y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de rampas de ingreso + corte y desconexión de tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas)	UN	1,00	$ 581.480,00	$ 581.480,00
NP 163	Estructura superior canastilla de protección para bajos 1,35m*0,57m + incluye pintura (sum+ins)	UN	1,00	$ 1.099.554,00	$ 1.099.554,00
NP 164	Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 2,65m*1,25m + pintura (sum+ins)	UN	1,00	$ 3.440.043,00	$ 3.440.043,00
NP 165	Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 1,35m*0,98m + pintura (sum+ins)	UN	1,00	$ 1.812.968,00	$ 1.812.968,00
NP 166	Desmonte traslado y reinstalación de estructura módulo de factura	UN	1,00	$ 469.557,00	$ 469.557,00
NP 167	Desmonte y reinstalación de máquina de ruta de la vida (incluye demolición de dados, excavación y fundida de dados de 0,35x0,35x0,80)	UN	1,00	$ 118.648,00	$ 118.648,00
NP 168	Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)	UN	1,00	$ 4.194.362,00	$ 4.194.362,00
NP 169	Pintura sintética + anticorrosivo de estructura pérgola y columnas (incluye desmonte y reinstalación de cubierta en policarbonato con andamio) sum+ins	M2	1,00	$ 88.865,00	$ 88.865,00
NP 170	Pedestal en concreto de 0.30x0.30x0.50 para anclaje de estructura. Incluye excavación, dado en concreto, refuerso interno, elementos de anclaje y platina'	UN	1,00	$ 134.752,00	$ 134.752,00
NP 171	Juego circuito red muro escalar rodadero 9-12anfocap30rl (sum+inst)	UN	1,00	$ 133.797.844,00	$ 133.797.844,00
NP 172	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, de 2 a 3 paradas por ascensor (Schindler)	MES	1,00	$ 605.753,99	$ 605.753,99
NP 173	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 4 paradas por ascensor (Schindler)	MES	1,00	$ 618.201,00	$ 618.201,00
NP 174	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 6 paradas por ascensor (Schindler)	MES	1,00	$ 713.627,99	$ 713.627,99
NP 175	Mantenimiento de ascensores con capacidad DE 750 A 1000 kg, 2 paradas por ascensor (Schindler)	MES	1,00	$ 674.212,00	$ 674.212,00
NP 176	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 7 personas o 1000 kg por ascensor (Otis)	MES	1,00	$ 416.500,00	$ 416.500,00

*El valor a registrar en [illegible] debera ser igual a cero.

Nota:
1. Adjuntar para los ítems No Previstos o Actividades Complementarias, numeración o código diferente al de los ítems originales del contrato. Cuando los No previstos o Actividades Complementarias generen cantidades adicionales que se encuentren contenidas en ítems originales del contrato, deberá utilizarse el mismo precio pactado para estos, para cuya verificación deberá anexarse copia de los ítems originales correspondientes.
2. Para ítems No previstos que generen modificaciones al Plan de Inspección y ensayo, se debe diligenciar la tabla Plan de Inspección y Ensayo, indicando los ensayos aplicables a este nuevo ítem/actividad.

"METODOS CONSTRUCTIVOS" (No aplica a Complementarias)

Estas actividades no previstas van de acuerdo a los procesos constructivos establecidos por las especificaciones del IDRD.

NOTA: Las cantidades de las actividades no previstas pueden modificarse de acuerdo a la ejecución y medida en obra.

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

FECHA		
9	ABRIL	2024
dia	mes	año
Página 7	de	10

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
Luminaria tipo led caracteristicas de iluminación tipo proyector 200w (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 1 (incluye materia en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantia de 1 mes)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (incluye hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantia de 1 mes)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 3 (incluye hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantia de 1 mes)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 4 (incluye materia en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantia de 1 mes)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 5 (incluye hidronebulizador y cuadrilla de mantenimiento por garantia de 1 mes)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 6,40 largo 2 metro (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,53 largo 1,80 (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,50 largo 1,67 (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,47 ancho abajo 5,65 largo 2 metros (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Caja metalic.de paso(20x20x15cm) lam.cal.18+pins-electros (sum+int)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Adhesivo vidrios vinilo papel microperforado (sum+int)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Accesorios pvc,p ø1 1/4" (sum + instalación)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Simulación fotométrica para canchas de futbol 5	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 4 Estructuras de pisos
Válvula de bola 1/2" (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Válvula de bola 1 1/4" (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Adoquín concreto 8 cm + base de arena (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psi/obra (Sum+Inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Bujo 1 1/2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO "" (Sum+Inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados

BOGOTÁ

FECHA		
9	ABRIL	2024
dia	mes	año
Página	8 de	10

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 7

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Caja de inspección .60x.60 h=1.0+excav(ESPECIADRD)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes electricas de voz y datos
Impermeabil espatdon con lgol imprimen y denso **	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Instalación Ciclopparqueadero en Concreto + Señal	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Reparación de goteras exisentes en cubiertas (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Mortero de rehabilitación + sikatop 121 o similar (espesor de 1 a 2 cm)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Relleno en rajón sum+inst	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Desmonte, amagio, reposición de piezas para módulos biosaludables graconmonano, pintura e instalación	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Pintura poliuretano broche + rodillo (sum+instalac)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 8 redes hidraulicas
Puertahcjaentab.Lam.coldrolledcal.18marcocal.18 (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 2 Lineamientos particulares
Puertahcjaentab.Lam.coldrolledcal.18 (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 2 Lineamientos particulares
Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmespn A-500 Grad-C (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Desmonte de flotómetro tipo push	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Templada y fijación de malla eslabonada en estructura existente (SUM+INS)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Filtrofrancos(Trinchera)b=0.40mhmax=1.20m tub160mm (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Modulo complemento en malla eslabonada para baranda (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Suministro e instalación de poste tronconico de 14m + canastilla para 12 reflectores	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Transformador seco 75 kva con 380/220v (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Acometida 3#350 mcm +1#2/0 awc aluminio	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.

BOGOTÁ

FECHA		
9	ABRIL	2024
dd	mm	aaaa
Página	9 1 de	10

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Acometida 3(3#350 mcm)+1#2/0 awc aluminio	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Adecuación de modulo sanitario (incluye desmonte y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de rampas de ingreso + corte y desconexión de tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Estructura superior canastilla de protección para bajos 1,35m*0,67m + incluye pintura (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 2,65m*1,25m + pintura (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 1,36m*0,98m + pintura (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Desmonte traslado y reinstalación de estructura módulo de lectura	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Desmonte y reinstalación de máquina de ruta de la vida (incluye demolición de dados, excavación y fundida de dados de 0,35x0,35x0,80)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red exteriores, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Pintura sintética + anticorrosivo de estructura pérgola y columnas (incluye desmonte y reinstalación de cubierta en policarbonato con andamio) sum+ins	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Pedestal en concreto de 0.30x0.30x0.50 para anclaje de estructura, incluye excavación, dado en concreto, reforzo interno, elementos de anclaje y platina*	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12a/ocup,30ml (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, de 2 a 3 paradas por ascensor (Schindler)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 4 paradas por ascensor (Schindler)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 6 paradas por ascensor (Schindler)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Mantenimiento de ascensores con capacidad DE 750 A 1000 kg, 2 paradas por ascensor (Schindler)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Mantenimiento de ascensores con capacidad para 7 personas o 1000 kg por ascensor (Otis)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

LOS ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA FUERON VERIFICADOS Y AVALADOS DE MANERA PREVIA, LOS CUALES ESTAN SOPORTADOS CON LISTADO DE INSUMOS Y CIOS DE REFERENCIA IDRD.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA (dd/mmm/aaaa)
Análisis de precios Unitarios	Contratista	Correo electronico	4-mar-24
Solicitud	Contratista	Correo electronico	7-mar-24
APU	Contratista e Interventoría	Correo electronico	12-mar-24
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoría	Correo electronico	12-mar-24
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión		

BOGOTÁ

FECHA		
9	ABRIL	2024
día	mes	año
Página	10 de	10

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 7

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Es responsabilidad de la interventoría del contrato revisar y aprobar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando el o los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado de conformidad a lo estipulado contractualmente respecto a el o los insumos, la interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de abril de 2024

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Rodrigo Manrique F.

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

Angelica Romero

ANGELICA MARIA ROMERO HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION

Rodrigo Manrique F.

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES

Cristina Medina M

CRISTINA MEDINA
Vo.Bo. REVISOR PRESUPUESTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN
Y DEPORTE

Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>

ACTA DE NO PREVISTOS No.7 CTO DE 3099-2023

Dora Cristina Medina Medina <dora.medina@idrd.gov.co> 10 de abril de 2024, 12:31
Para: Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>
Cc: Dairon Andres Galindo Castro <dairon.galindo@idrd.gov.co>

Buenas tardes Angelica y Dr Camilo

por medio del presente correo doy respuesta a tu solicitud por el cual envio archivo adjunto con documento de revisión de NP y acta firmada para el trámite correspondiente


quedo atenta a tus comentarios

ordialmente,

CRISTINA MEDINA M.
Contratista
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
dora.medina@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400 Ext. CEL 3002926694

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

553



Deja una huella verde, ahorra papel, energía y agua.

¡No imprimas este correo!



BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06

AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

2 adjuntos

1. ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS No.7-4 10042024.pdf
889K

REVISINDECOSTOSDEINSUMOSUNITARIOSDEACTIVIDADESNOPREVISTASAPUNP_v6.xlsx NPs CTO 3099 2023 10042024.pdf
5516K

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (AcLED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 121	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	$ 1.391.352,00	$ 1.391.352,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	$ 10.719,00	$ 10.719,00	104089	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 40.342,00	$ 40.342,28	FACTOR DE MANO DE OBRA	IDRD/2023/03/ABR
106090	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	$ 162.940,00	$ 162.940,00	106090	IDRD/2023/03/ABR
3938	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	$ 1.348.307,78	$ 1.348.307,78	APU 03938	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
104541	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	$ 23.900,00	$ 23.900,00	104541	IDRD/2023/03/ABR
104699	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	$ 1.078,00	$ 1.078,00	104699	IDRD/2023/03/ABR
102261	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	$ 2.080,00	$ 2.080,00	102261	IDRD/2023/03/ABR
13526	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACIÓN TIPO PROYECTOR 200W	UN	1 .079.445,60	$ 1.079.445,60	13526	IDRD/2024/01/ENE
	MANO DE OBRA					
A11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JORNAL	$ 201.711,40	$ 201.711,40	APU 11941	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES: la herramienta menor se toma como % de mano de obra.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
AREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 1 (INCLUYE MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30, HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)	M2	$ 515.178,00	$ 515.178,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
10682	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	$ 14.696,00	$ 14.696,00	10682	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.705,79	$ 3.705,79	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
1082	GEOTEXTIL NT 1600	M2	$ 3.561,00	$ 3.561,00	1082	IDRD/2023/03/ABR
10683	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	$ 98.831,00	$ 98.831,00	10683	IDRD/2023/03/ABR
10685	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	1 94.888,00	$ 194.888,00	10685	IDRD/2023/03/ABR
10686	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 24.202,01	$ 24.202,01	10686	IDRD/2023/03/ABR
10687	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M2	$ 231.610,00	$ 231.610,00	10687	IDRD/2023/03/ABR
10689	IPOMOEA PURPUREA	UN	$ 4.288,00	$ 4.288,00	10689	IDRD/2023/03/ABR
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	$ 4.925,01	$ 4.925,01	10670	IDRD/2023/03/ABR
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	5 .466,00	$ 5.466,00	10671	IDRD/2023/03/ABR
A10219	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	$ 28.967,51	$ 28.967,51	APU 10219	IDRD/2023/03/ABR
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG	$ 143.972,00	$ 143.972,00	13528	IDRD/2024/01/ENE
13527	MATERAS EN CONCRETO (0.3*0.4*0.60)	UN	$ 193.557,00	$ 193.557,00	13527	IDRD/2024/01/ENE
	TRANSPORTE					
100943	CAMIONETA PICKUP	DIA	$ 164.264,01	$ 164.264,01	100943	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A12508	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	JORNAL	$ 143.663,61	$ 143.663,61	APU 12508	IDRD/2023/03/ABR
A10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JORNAL	$ 197.507,53	$ 197.507,53	APU 10164	IDRD/2023/03/ABR
A11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 11748	IDRD/2023/03/ABR
100345	SUBCONTRATO	%	$ 61.116,40	$ 61.116,40	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISO: CRISTINA MEDINA

FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISO: CRISTINA MEDINA

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (AcLED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 2 (INCLUYE HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)	M2	$ 405.292,00	$ 405.292,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
10662	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	$ 14.698,00	$ 14.698,00	10662	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.705,79	$ 3.705,79	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
10663	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	$ 98.831,00	$ 98.831,00	10663	IDRD/2023/03/ABR
10665	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	1 94.888,00	$ 194.888,00	10665	IDRD/2023/03/ABR
10667	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M2	$ 231.610,00	$ 231.610,00	10667	IDRD/2023/03/ABR
10669	IPOMOEA PURPUREA	UN	$ 4.288,00	$ 4.288,00	10669	IDRD/2023/03/ABR
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	$ 4.925,01	$ 4.925,01	10670	IDRD/2023/03/ABR
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	5 .466,00	$ 5.466,00	10671	IDRD/2023/03/ABR
A10219	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	$ 28.967,51	$ 28.967,51	APU 10219	IDRD/2023/03/ABR
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG	$ 143.972,00	$ 143.972,00	13528	IDRD/2024/01/ENE
	TRANSPORTE					
100943	CAMIONETA PICKUP	DIA	$ 164.264,01	$ 164.264,01	100943	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A12508	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	JORNAL	$ 143.663,61	$ 143.663,61	APU 12508	IDRD/2023/03/ABR
A10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JORNAL	$ 197.507,53	$ 197.507,53	APU 10164	IDRD/2023/03/ABR
A11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 11748	IDRD/2023/03/ABR
100345	SUBCONTRATO	%	$ 61.116,40	$ 61.116,40	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 3 (INCLUYE HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)	M2	$ 426.065,00	$ 426.065,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
10662	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	$ 14.696,00	$ 14.696,00	10662	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.705,79	$ 3.705,79	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
10663	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	$ 98.831,00	$ 98.831,00	10663	IDRD/2023/03/ABR
10665	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	1 94.888,00	$ 194.888,00	10665	IDRD/2023/03/ABR
10667	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M2	$ 231.610,00	$ 231.610,00	10667	IDRD/2023/03/ABR
10669	IPOMOEA PURPUREA	UN	$ 4.286,00	$ 4.286,00	10669	IDRD/2023/03/ABR
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	$ 4.925,01	$ 4.925,01	10670	IDRD/2023/03/ABR
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	5 .466,00	$ 5.466,00	10671	IDRD/2023/03/ABR
A10219	Limpieza e impermebilización fachada Hmax=4.50m **	M2	$ 28.967,51	$ 28.967,51	APU 10219	IDRD/2023/03/ABR
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG	$ 143.972,00	$ 143.972,00	13528	IDRD/2024/01/ENE
	TRANSPORTE					
100943	CAMIONETA PICKUP	DIA	$ 164.264,01	$ 164.264,01	100943	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A12508	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	JORNAL	$ 143.663,61	$ 143.663,61	APU 12508	IDRD/2023/03/ABR
A10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JORNAL	$ 197.507,53	$ 197.507,53	APU 10164	IDRD/2023/03/ABR
A11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 11748	IDRD/2023/03/ABR
100345	SUBCONTRATO	%	$ 61.116,40	$ 61.116,40	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ITEM / CÓD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 4 (INCLUYE MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30, HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)	M2	$ 511.388,00	$ 511.388,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
10662	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	$ 14.698,00	$ 14.698,00	10662	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.705,79	$ 3.705,79	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
1082	GEOTEXTIL NT 1600	M2	$ 3.561,00	$ 3.561,00	1082	IDRD/2023/03/ABR
10663	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	$ 98.831,00	$ 98.831,00	10663	IDRD/2023/03/ABR
10665	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	1 94.888,00	$ 194.888,00	10665	IDRD/2023/03/ABR
10666	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 24.202,01	$ 24.202,01	10666	IDRD/2023/03/ABR
10667	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M2	$ 231.610,00	$ 231.610,00	10667	IDRD/2023/03/ABR
10669	IPOMOEA PURPUREA	UN	$ 4.286,00	$ 4.286,00	10669	IDRD/2023/03/ABR
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	$ 4.925,01	$ 4.925,01	10670	IDRD/2023/03/ABR
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	5 .466,00	$ 5.466,00	10671	IDRD/2023/03/ABR
A10219	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	$ 28.967,51	$ 28.967,51	APU 10219	IDRD/2023/03/ABR
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG	$ 143.972,00	$ 143.972,00	13528	IDRD/2024/01/ENE
13527	MATERAS EN CONCRETO (0.3*0.4*0.60)	UN	$ 193.557,00	$ 193.557,00	13527	IDRD/2024/01/ENE
	TRANSPORTE					
100943	CAMIONETA PICKUP	DIA	$ 164.264,01	$ 164.264,01	100943	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A12508	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	JORNAL	$ 143.663,61	$ 143.663,61	APU 12508	IDRD/2023/03/ABR
A10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JORNAL	$ 197.507,53	$ 197.507,53	APU 10164	IDRD/2023/03/ABR
A11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 11748	IDRD/2023/03/ABR
100345	SUBCONTRATO	%	$ 61.116,40	$ 61.116,40	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

OBSERVACIONES:

551

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ITEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 5 (INCLUYE HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)	M2	$ 414.013,00	$ 414.013,00		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
10662	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	$ 14.698,00	$ 14.698,00	10662	IDRD/2023/03/ABR
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.705,79	$ 3.705,79	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
10663	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	$ 98.831,00	$ 98.831,00	10663	IDRD/2023/03/ABR
10665	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	$ 194.888,00	$ 194.888,00	10665	IDRD/2023/03/ABR
10667	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	$ 231.610,00	$ 231.610,00	10667	IDRD/2023/03/ABR
10669	IPOMOEA PURPUREA	UN	$ 4.288,00	$ 4.288,00	10669	IDRD/2023/03/ABR
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	$ 4.925,01	$ 4.925,01	10670	IDRD/2023/03/ABR
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	$ 5.468,00	$ 5.468,00	10671	IDRD/2023/03/ABR
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG	$ 143.972,00	$ 143.972,00	13528	IDRD/2024/01/ENE
A10219	Limpieza e impermebilización fachada Hmax=4.50m **	M2	$ 28.967,51	$ 28.967,51	APU 10219	IDRD/2023/03/ABR
	TRANSPORTE					
100943	CAMIONETA PICKUP	DIA	$ 164.264,01	$ 164.264,01	100943	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	JORNAL	$ 143.663,61	$ 143.663,61	APU 12508	IDRD/2023/03/ABR
A10184	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JORNAL	$ 197.507,53	$ 197.507,53	APU 10184	IDRD/2023/03/ABR
A11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 11748	IDRD/2023/03/ABR
100345	SUBCONTRATO	%	$ 61.116,40	$ 61.116,40	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISO: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISO: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 127	**Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 6,40 largo 2 metro (SUM+INS)**	**UN**	**$ 4.864.970,00**	**$ 4.864.970,00**		
	MATERIALES					
13529	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 6,40 largo 2 metro	UN	$ 4.864.970,00	$ 4.864.970,00	13529	IDRD/2024/01/ENE

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA	FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: Cristina Medina

OBSERVACIONES:

55

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 128	**Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,53 largo 1,90 (SUM+INS)**	**UN**	**$ 4.469.051,00**	**$ 4.469.051,00**		
	MATERIALES					
13530	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,53 largo 1,90	UN	$ 4.469.051,00	$ 4.469.051,00	13530	IDRD/2024/01/ENE
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 129	**Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,50 largo 1,87 (SUM+INS)**	**UN**	**$ 4.469.051,00**	**$ 4.469.051,00**		
	MATERIALES					
13531	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,50 ANCHO ABAJO 5,50 LARGO 1,87mt	UN	$ 4.469.051,00	$ 4.469.051,00	13531	IDRD/2024/01/ENE
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

858

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 130	**Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,47 ancho abajo 5,85 largo 2 metros (SUM+INS)**	**UN**	**$ 4.925.851,00**	**$ 4.925.851,00**		
	MATERIALES					
13532	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,47 ANCHO ABAJO 5,85 LARGO 2mt	UN	$ 4.925.851,00	$ 4.925.851,00	13532	IDRD/2024/01/ENE
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 131	**CAJA METALIC.DE PASO(20X20X15CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTROS (SUM+INT)**	**UN**	**$ 88.692,00**	**$ 88.692,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
2948 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 64.647,00	$ 64.647,56	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
104538	CAJA METALIC.(20X20X15CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTROS	UN	$ 20.813,00	$ 20.813,00	104538	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A15142	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JORNAL	$ 215.491,85	$ 215.491,85	APU 15142	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

559

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ITEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 132	**Adhesivo Vidrios Vinilo Papel Micro Perforado (SUM+INT)**	**M2**	**$ 192.099,00**	**$ 192.099,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 29.616,00	$ 29.616,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
106874	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	$ 296,16	$ 296,16	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
107376	vinilo fundido o cast opaco, adhesivo permanente g	M2	$ 160.707,00	$ 160.707,00	107376	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A13074	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JORNAL	$ 275.249,51	$ 275.249,51	APU 13074	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA M.		

Escriba el text

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ITEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 133	**Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)**	**UN**	**$ 11.541,00**	**$ 11.541,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 4.020,00	$ 4.020,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
102822	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	$ 4.450,01	$ 4.450,01	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
1286	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL S/NORMA ICONTEC	UN	$ 49.665,00	$ 49.665,00	1286	IDRD/2023/03/ABR
841	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	$ 98.571,00	$ 98.571,00	841	IDRD/2023/03/ABR
343	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	$ 8.366,00	$ 8.366,00	343	IDRD/2023/03/ABR
517	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	$ 1.931,00	$ 1.931,00	517	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A11942	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JORNAL	$ 201.036,18	$ 201.036,18	APU 11942	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 134	**SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5**	**UN**	**$ 1.612.226,00**	**$ 1.612.226,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
100850	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	$ 1.241.510,01	$ 1.241.510,01	100850	IDRD/2023/03/ABR
106837	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	$ 470.895,00	$ 470.895,00	106837	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
102542	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	$ 317.906,00	$ 317.906,00	102542	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
102545	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	$ 2.651.086,00	$ 2.651.086,00	102545	IDRD/2023/03/ABR
106852	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.6;E.E.3) - SIN PREST.	MES	$ 7.615.465,00	$ 7.615.465,00	106852	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA M.		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS** (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 135	**VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)**	**UN**	**$ 84.683,00**	**$ 84.683,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.399,00	$ 3.399,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/02/MAR
	MATERIALES					
837	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	$ 81.115,01	$ 81.115,01	837	IDRD/2023/02/MAR
	MANO DE OBRA					
1225	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JORNAL	$ 67.985,00	$ 67.985,00	1225	IDRD/2023/02/MAR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA		

OBSERVACIONES:

561

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ **PRECIOS INSUMOS** ☑ **PRECIOS UNITARIOS (APU-NP)** ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES	
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024	
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024	
ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 136	**VALVULA DE BOLA 1 1/4" (sum+Inst)**	**UN**	**$ 179.619,00**	**$ 179.619,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 40.689,00	$ 40.689,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
105450	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	$ 136.896,20	$ 136.896,20	105450	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A11942	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JORNAL	$ 201.036,18	$ 201.036,18	APU 11942	IDRD/2023/03/ABR
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA				FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ:		

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 135	**VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)**	**UN**	**$ 84.683,00**	**$ 84.683,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 3.399,00	$ 3.399,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/02/MAR
	MATERIALES					
837	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	$ 81.115,01	$ 81.115,01	837	IDRD/2023/02/MAR
	MANO DE OBRA					
1225	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JORNAL	$ 67.985,00	$ 67.985,00	1225	IDRD/2023/02/MAR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA	FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ: Cristina Medina M.

OBSERVACIONES:

562

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) Y COMPLEMENTARIAS

☑ PRECIOS INSUMOS ☑ PRECIOS UNITARIOS (APU-NP) ☐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Act.ED)

SUBDIRECCIÓN	TECNICA DE PARQUES	Nº CONTRATO	3099 DE 2023	NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE PARQUES
ÁREA	PARQUES	MEMO SOLICITUD	CORREO ELECTRONICO	FECHA RECIBIDO	8/04/2024
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	QUIEN SOLICITA	ANGELICA M. ROMERO H	FECHA GESTIONADO	10/04/2024

ÍTEM / COD CIO/ COD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO	CÓDIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS CIO
NP 136	**VALVULA DE BOLA 1 1/4" (sum+Inst)**	**UN**	**$ 179.619,00**	**$ 179.619,00**		
	HERRAMIENTA Y EQUIPO					
102487 CONTRACTUAL	HERRAMIENTA MENOR %	%	$ 40.689,00	$ 40.689,00	FACTOR(%)	IDRD/2023/03/ABR
	MATERIALES					
105450	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	$ 136.896,20	$ 136.896,20	105450	IDRD/2023/03/ABR
	MANO DE OBRA					
A11942	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JORNAL	$ 201.036,18	$ 201.036,18	APU 11942	IDRD/2023/03/ABR

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISÓ: CRISTINA MEDINA

FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISÓ:

OBSERVACIONES: