COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Técnica No. 02

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	07 - Junio - 2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pedro Ramirez Yara	Residente obra	
Juan Pablo Campo Arteaga	Maestro de obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, el personal presente: 2 ayudantes, 1 Maestro de obra y 1 (1) ing residente, cuentan con los E.P.P. básicos. Se realiza actividad de demolición de la placa de concreto existente. Se toman niveles con el fin de verificar la profundidad de desplante de la cimentación del eje 6 entre F y D, y solicitar posible modificación al diseñador estructural.

Se solicita al contratista subsanar las siguientes observaciones: - Disponer en el sitio de la valla de obra, de acuerdo al diseño suministrado por Nasa Kiwe. - Presentar correcciones solicitadas al diseño de mezclas del concreto. - El material de apregado suministrado, debe protegerse con plastico a fin de evitar su contaminacion. Dentro de la obra se debe disponer de: la Bitácora de obra, Juego de Planos firmados, cronograma de Obra.

Se dan lineamientos en cuanto al procedimiento para la toma de las muestras del concreto para los ensayos de compresion: Por cada capítulo estructural se toman 6 muestras las cuales seran falladas a los 14, 28 dias y 2 testigos.

El personal de obra debe disponer de la afiliacion al sistema de seguridad social. y presentar los exámenes de ingreso y las planillas de pagos respectivas periodicamente.

Se envia la Factura emitida por la CRC de evaluacion ambiental y aprovechamiento de arboles aislados., con el fin de realizar el pago liquidado y continuar con el proceso para autorizacion de la tala.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS