AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	29
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 214-21 PARCIAL N°1 C3-5 C29**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
236.	BITACORAS DE OBRA	5336-5475
237.	FACTURA	5476-5477
238.	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	5478
239.	INFORMACION DE CONTADOR DE OBRA E INTERVENTORIA	5479-5482
240.	INFORME INTERVENTORIA	5483-5543

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 214-21 PARCIAL N°1 C3-5 C29

Firma		Firma	
Nombre:	**OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA**	Nombre:	**MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 270 542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	09	2023	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 a	4:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	8h		Camioneta D-Max	1	6h (COA402)
OFICIAL	1	8h		Retroexcavadora	1	4.8h (CAT320D)
OPERARIO	1	8h		Volqueta R66T	1	6h (WFT 755)
AYUDANTE	3	8h				
CELADOR	1	8h				
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
OTRO Contratista	1	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5336

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	09	2023	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se ha iniciado las actividades de Obras en la Via	Se continua sin llegar a un acuerdo del Valor de m^3/Km con el gremio de transporte de agregado de castilla la Nueva

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta la llegada de la topografia y se inicia la materialización del eje de la via cada 10 mt
- Se reporta el ingreso de una Volqueta Pobletrague del consurco
- Continuan actividades con la construcción de la Bodega

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional.5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ami-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	09	2023	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la madrugada y parte de la mañana
TORMENTA	4:00 am	6:30 am		
LLUVIOSO	6:30 am	4:30 pm		
SOLEADO	9:30 am	4:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	8h		Cumulatol) - mayo	1	7.2 (CAT 402)
OFICIAL	1	8h		Retroexcavadora	1	2,7 (CAT 320D)
OPERARIO	2	8h		Volqueta Doble T.	1	6 (WIT 755)
AYUDANTE	3	8h		Retrocargador	1	2,6 (410 JP Mon Yeras)
CELADOR	1	8h				
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor	1	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5387

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	09	2023	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se inician actividades de la Vía (Descapote)	A la fecha se continua sin llegar un acuerdo del Valor del M^3/Km con el gremio sin embargo se inician actividades

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continuan los trabajos de topografia
- Se reporta la movilización del retrocargador (John Deere 710. y se inicia el descapote del costado derecho de la vía
- Continua la construcción de la Bodega

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ajm.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-9

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	09	09	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	11:30	12:00 pm		
SOLEADO	7:00	11:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	S		Compactador D. Plano	1	6h CON402
OFICIAL	1	S		Retroexcavadora	1	0,9h CAT320D
OPERARIO	2	S		Volqueta Rígida	1	1h WFT 755
AYUDANTE	3	S		Retrocargador	1	4,2h 710.
CELADOR	1	B				
TOPÓGRAFO	1	S				
CADENERO	1	S				
~~OTRO~~ Conductor	1	S				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (S/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (S/NO)

Calle 16 No. 40 -01 Lotty 1 - Piso 0
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5338

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	09	09	2023	7:00 am	12:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se iniciaron los trabajos en la vía pero se presentan bloqueos por parte de grupos	Se presentan bloqueos por parte del gremio de volqueteros ya que no se ha llegado a un acuerdo en el m^3/Km

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan los trabajos de topografia con la materialización de los ejes y los chaflanes.
- Continua el retiro de la capa Vegetal, al costado derecho de la Vía
- Se inicia la adecuación del sitio de explotación de cada cerro

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261336	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.544-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	8 h		Compactador D-Plus	7,6 h	COA 402
OFICIAL	1	8 h		Retroexcavadora	6,2 h	CAT 320D
OPERARIO	3	8 h		Volqueta Rígida	1 h	WFI 755
AYUDANTE	3	8 h		Retroexcavador	6,8 h	710
CELADOR	1	8 h		Vibrocompactador	1	CA250
TOPÓGRAFO	1	8 h				
CADENERO	1	8 h				
~~OTRO~~ Conductor	1	8 h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5339

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se iniciaron los trabajos en la via pero continuan los bloqueos por parte del gremio de Volqueteros	Continuamos sin llegar a un acuerdo del Valor del m^3/Km con el gremio de transporte de agregados de Castilla

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan los trabajos de topografia
- Se presentaron personas del gremio informando q' no van a dejar trabajar la Volqueta
- Continuan el retiro de la capa vegetal al costado de la via.
- Se reporta la llegada del Vibro compactador Dynapac CA25D

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54902	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	8h		Camioneta D-Max	6,8	COA 402
OFICIAL	1	8h		Retroexcavadora	6,8	CAT 320D
OPERARIO	3	8h		Volqueta Polietrago	1	WFI 755
AYUDANTE	3	8h		Retrocargador	6	710
CELADOR	1	8h		Vibrocompactador	2	CA250
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor	1	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5340

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	09	2023	7:00 a.m	4:30 p.m

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se iniciaron los trabajos en la vía, pero se presentan bloqueos por parte del gremio de volqueteros	Continuamos sin llegar a un acuerdo del valor del m^3/Km con el gremio de transporte de agregados de Castilla la Nueva

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presenta personal de gremio y bloquean las actividades de cargue de descapote
- Se realiza reunión con los representantes de AIM, Representante de la Alcaldía Interventoría, Consorcio Helcon, representantes del gremio desde las 9:00 am hasta las 12:20 pm No se llega a ningun acuerdo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.329.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	04	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	SI		Camioneta P-Mare	6	COA 402
OFICIAL	1	SI		Retroexcavadora	Ø	CAT 320D
OPERARIO	3	SI		Volqueta Doble troque	Ø	WFI 755
AYUDANTE	3	SI		Retrocargador	3,7	710
CELADOR	1	SI		Vibro compactador	1	CA 250
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO Conductor	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 16 No. 40 -01 Lotty 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5311

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-2

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	04	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se marcaron los trabajadores en la vía pero se presentaron bloqueos por parte del gremio de volqueteros	Continuamos sin llegar a un acuerdo del valor de m^3/km con el gremio de transporte de agregados de Castilla La Nueva

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presenta personal del gremio volquetero e interumpen todas las actividades hasta llegar a un acuerdo
- Se suspenden todas las actividades a partir de las 8:00 am
-

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.279.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	9:40 am	12:00 pm		Se presentaron lluvias en la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO	7.45	9:40 am		
SOLEADO	12:00 pm	- 4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	Bh		Camioneta D-Max	7.4	COA402
OFICIAL	1	Bh		Retroexcavadora	Ø	CAT320D
OPERARIO	3	Bh		Volqueta DT	Ø	WFI 755
AYUDANTE	3	Bh		Retrocargador	C.A	710
CELADOR	1	Bh		Vibrocompactador	Ø	CA25D
TOPÓGRAFO	1	Bh				
CADENERO	1	Bh				
OTRO Conductor	1	Bh				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5342

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 259 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se realiza reunion con la alcaldesa y se llega a un acuerdo	Se realiza reunion en la escuela de Aury (Alcaldia, Comunidad, Gremio de conductores, representantes del consorcio)

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presentan personas del gremio y la comunidad, se presentan confrontaciones y se detienen todas las actividades hasta llegar a un acuerdo.
- Se retoman las actividades de la obra una vez se llega a un acuerdo con el gremio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 329 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Superintendente	1	8h		Compactador D-Man	8,1	COA 402
OFICIAL	1	8h		Retroexcavadora	5,3	CAT 320D
OPERARIO	2	8h		Retrocargador	7,6	710
AYUDANTE	3	8h		Volqueta DT	1	WFI 755
CELADOR	1	8h		Volqueta DT.	2	WZC 505 (Comunidad)
TOPÓGRAFO	1	8h		Vibrocompactador	1	CA250
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor	2	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica para cargue (Retroexcavadora Cargue)	m^3	Cargue de Descapote	98 m^3		
Transporte, disposicion final	m^3/Km	Disposicion final.	196		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5343

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.270.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan las actividades de cargue de material de descapote, se realiza el traslado de 7 viajes de 14 m³
- Se inicia el cargue de material de rio Guamal, para la via de acceso y patio de acopio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.930.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	09	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	Sh		Camioneta D-Max	75	C04102
OFICIAL	1	Sh		Retroexcavadora	2,5	CAT320D
OPERARIO	3	Sh		Retrocargador	4,5	710
AYUDANTE	3	Sh		Vibrocompactador	2	CA25D
CELADOR	1	Sh		Volqueta DT	4	WJE 755
TOPÓGRAFO	1	Sh				
CADENERO	1	Sh				
OTRO Conductor	1	Sh				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3,1 Excavacion mecanica	m^3	Continua el retiro de descarg	28.		
3,2 Transporte Disposición	m^3/Km	Disposición final descarga	56		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ami-meta.gov.co

5344

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.517-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	09	2023	7:00 am	12:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan las actividades de cargue de descapote, se realiza el traslado de 2 Viajes de 14 m³
- Continuan con el cargue de material del rio Guamal para el ingreso al sitio de acopio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@dim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.270.947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	8h		Retroexcavadora	6.7	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargadora	1.3	710
OPERARIO	3	8h		Vibrocompactador	2	CA250
AYUDANTE	2	8h		Camioneta DTMo	5.1	COA402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT	1	WFI755
TOPÓGRAFO	1	8h		Volqueta DT	3	SOI734
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor Vol	2	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	M3	Cargue de Materiales sobrante	28		
3.2 Transporte Disposicion Final	m3/Km	Disposición Final	56		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5345

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuan las actividades de cargue de material de descapote
Continua el cargue de crudo de rio seleccionado para el acopio y el arreglo del ingreso al sitio de acopio
Continuan los trabajos de topografia

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
Soleado NUBLADO	9:00 am	4:30 pm		Se presentaron lluvias leves en la zona en horas de la mañana.
TORMENTA				
LLUVIOSO	6:30	9:00 am		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	SI		Retroexcavadora	6.8	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargadora	6	710
OPERARIO	3	SI		Motoniveladora	4	CA 250
AYUDANTE	2	SI		Compactador D-Mesa	7.6	CDA 4008
CELADOR	1	SI		Volqueta DT	6	WFI 755
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO Conductor Vol	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5346

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	09	2023	7:00 am	12:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presentan lluvias en la zona
- Se realiza la conformación del material descargado en el campamento
- Continua el cargue de cinco de rio con el acopio y el amarre del patio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119661	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54902	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional.5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 330 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Superviso	1	SI		Retroexcavadora	6,9	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	6,2	710
OPERARIO	3	SI		Vibrocompactador	3	CA250
AYUDANTE	2	SI		Camioneta D-Max	6,9	COA402
CELADOR	1	SI		Volqueta DT	6	WFI755
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO Conductor Vol	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	M3	Cargue de Descapote	28		
3.2 Transporte Disposicion	M3/Km	Disposicion Final Descapote	56.		
4.1.1 Relleno mixto de Rio	m3	Cruda de Rio transporte Menor 3"	28		
4.1.4 Transporte Granular	M3/Km	Transporte Cruda de Rio	56.		

Calle 10 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5347

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua las actividades de cargue de material de descapote
- Se realiza conformacion de la caja para el lleno con cruda de rio seleccionado
- Se descargan 2 Viajes de 14 m^3 del K15+400 hasta K15+370 Log 30mts
- Continuan los trabajos de topografia

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.770.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Superintendente	1	8h		Retroexcavadora	6.6	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	8.5	710
OPERARIO	3	8h		Vibrocompactador	1	CA250
AYUDANTE	2	8h		Compactador D-Mas	9.1	COA402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT	6	WFE 755
TOPÓGRAFO	1	8h		Volqueta DT Con	7.	THU782
CADENERO	1	8h				
OTRO	2	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
4.1 Relleno mixto de Rio	m^3	Cuvo de Rio tamaño Max 3"	98		
4.4 Transporte Granular	m^3/Km	Transporte Cuvo de Rio	246.769		

Calle 15 No. 49-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5348

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la conformacion de la caja para el lleno al costado Derecho
- Se reporta el descargue de 7 viajes de crudo seleccionado desde el KIS1370 hasta el KIS1120
- Continua el descargue de crudo de rio en el acopio se descargan 4 viajes

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54602	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.230.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	4:30pm	5:40pm		Dia Soleado, pero se presentan lluvias en la tarde a partir de las 5:40pm hasta las 6:30pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	5:40p	6:30pm		
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	Si		Retroexcavadora	01	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	05	710
OPERARIO	3	Si		Vibrocompactador	2	CA250
AYUDANTE	2	Si		Compactador Pata	9	CDA402
CELADOR	1	Si		Volqueta DT	8	WFI 755
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta DT Cam	7	UFE 332
CADENERO	1	Si				
~~OTRO~~ Conductor	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
4.1 Relleno mixto de Rio	m^3	Cruce de Rio tamaño max 3"	14		
4.4 Transporte Granular Lado	m^3/km	Transporte Cruce de Rio	35,25		

Calle 15 No. 40 -01 Lotty 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ideam.meta.gov.co

5349

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continua la conformacion de la caja para el lleno con cacho de rio.
Se reporta el descargue de un viaje de cacho de rio seleccionado desde el K 15+400 hasta el K 15+410 long 10mt
Se inicia la conformacion de la segunda caja desde el K15+320 hasta K15+130

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119951	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional.5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 0
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@adm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.543-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	09	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	5h	
OFICIAL			
OPERARIO	3	5h	
AYUDANTE	2	5h	
CELADOR	1	5h	
TOPÓGRAFO	1	5h	
CADENERO	1	5h	
~~OTRO~~ Conductor Vial	1	5h	

EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
Retroexcavador	9h	CAT 320D
Retrocargador	3h	710
Vibro compactador	0h	CA 250
Camioneta D-Max	9,7h	COM 402
Volqueta DT	2	WFS 155

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5350

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	09	2023	7:00 am	12:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la conformación del material de descapote en el sitio de disposición final
- Se encuentra el cruce de rio seleccionado en el punto de acopio
- Continuan los trabajos de topografia

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119981	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotiby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.229.547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	9:30 am		Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	8h		Retrocargador	5,8	710
OFICIAL				Retroexcavadora	6,5	CAT 320D
OPERARIO	3	8h		Vibro Compactador	3	CA 250
AYUDANTE	2	8h		Compactador D-Mesa	5	COA 402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT.	8	WFI 755
TOPOGRAFO	1	8h		Volqueta DT Comm	8	SUD 064
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor Vol	2	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	M3	Cargue de Material de Descapote	56		
3,2 Transporte y Disposicion	M3/Km	Disposición Descapote	112		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio

5351

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	09	2023	7:00am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua las actividades de cargue de material de desagote por el costado izquierdo de la vía desde el K1+060 hasta el K4+900 4 Viajes de 14m³
- Continua el cargue de material de río para el acopio 6 Viajes de 12m³
- Continua los trabajos de topografía
- Se solicita una volqueta de la comunidad

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119951	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	09	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	8h		Retroexcavadora	71	CAT320D
OFICIAL				Retrocargador	7.7	710
OPERARIO	3	8h		Vibrocompactador	1	CA250
AYUDANTE	2	8h		Compactador D-Meso	1	COA402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT.	8	WFF 755
TOPÓGRAFO	1	8h		Volqueta DT Comp	8	FEB 478
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor	1	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3,1 Excavacion Mecanica	m^3	Cantera Cargue de Descarte	56		
3.2 Transporte Disposición	m^3/Km	Disposición de Descarte	112		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Ubicada-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5352

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.920.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cargue de material de Rezagote por el costado izquierdo se transportan 4 Viajes de $14m^3$ desde el K14+990 Hasta el K4+870
- Continua el cargue de material de rio seleccionado hasta el acopio 12 Viajes
- Continuan los trabajos de topografia.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	04	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	Sh		Retroexcavadora	7.2	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	7.8	710
OPERARIO	3	8h		Vibrocompactador	0	CA250
AYUDANTE	2	8h		Camioneta D-Max	9.2	COA402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT	8	WFI 755
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
OTRO Conductor	1	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	m^3	Cargue de descapote	84		
3.2 Transporte y Disposicion	m^3/Km	Disposición de descapote	168		

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1 - Piso 8
CC Primavera Ubérrima-Villavicencio
contactenos@ibm-meta.gov.co

5353

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	09	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cargue de material de descapote por el costado Izquierdo se realiza el descargue y disposición de 6 Viajes de 14 m³ desde el K14+870 hasta el K14+790 long 80 mt
- Continuan las actividades de topografia

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	09	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona a partir de las 5:30 am hasta las 8:30 am.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	8:30		
SOLEADO	8:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO / Supervisor	1	Si		Retroexcavadora	1	CAT 320 D
OFICIAL				Retrocargador	1	710
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactada	1	CA 250
AYUDANTE	2	Si		Camioneta	1	COA 402
CELADOR				Volqueta DT	2	WFI-755 TFW-895
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO / Residente SST	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavación Mecánica	m^3	Cargue de material descapote	84	SI	SI
3.2 Transporte y disposición	m^3/km	Disposición de descapote en acopio campamento	168	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5354

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 047-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	09	2023	7:00 Am	4:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continuo con las actividades de cargue de material de descapote por el costado izquierdo. desde K14+790 a K14+680.
- Se realiza conformación del área en el sitio de acopio del material, se realiza de retiro de la capa vegetal y se extiende material.
- Se solicita apoyo de una volqueta de la comunidad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.541-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	09	2023	7:00 AM	4:30 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO /Supervisor	1	Si		Retroexcavadora	1	CAT 320D.
OFICIAL				Retrocargador	1	710
OPERARIO	5	Si		Camioneta	1	COA 402.
AYUDANTE	2	Si		Wiqueta DT	2	WFI 755 - UVM 514
CELADOR	1			Vibrocompactador	1	CA 250
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	2	Si	Jefe, Conductor			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavación mecanica	m^3	Cargue de material de descapote	99	Si	Si
3.2 Transporte y Disposición	m^3/Km	Disposición de descapote	196	Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5355

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	09	2023	7:00 Am	4:30Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan actividades de cargue de material de descapote por el costado izquierdo desde k14+680 a k14+560.
- Se realiza cargue material ciudo de río → viajes de 14m³ y se descarga en el acopio.
- Se Solicita el apoyo de una volqueta de la comunidad

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252021199G1	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 Nr. 40 -01 Lobby 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	09	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO /Supervisor	1	Si		Retrocargadora	1	710
OFICIAL				Vibrocompactador	1	CA 250
OPERARIO	3	Si		Camioneta	1	CDA 402
AYUDANTE	2	Si		Volqueta D.T	1	WFI 755
CELADOR	1			Retroexcavadora	1	CAT 320D.
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	1	Si	Hse			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecanica de capas viales	m^3	Cargue de material de descapote	1d	Si	Si
Disposición material sobrante	m^3/km	Disposición de descapote	28	Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Edificio 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5356

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	09	2023	7:00 am	12:00 m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan con las actividades de Cargue de material de descapote por el costado derecho. se realiza el traslado de 1 viaje de 14m³ desde K 14+840 hasta K14+840
- Se realiza mantenimiento Retroexcavadora.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119861	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

OCTUBRE 2023

5357

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.326.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	Bh		Retroexcavadora	0	CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	1,9	70
OPERARIO	3	Bh		Vibrocompactador	0	CA 250
AYUDANTE	2	Bh		Camioneta D-Max	2,2	COA 402
CELADOR	1	Bh		Volqueta DT.	0	WFI 755
TOPÓGRAFO	1	Bh		Volqueta DT	0	WCV 055
CADENERO	1	Bh		Camabaja	8.	SMA 803
OTRO Conductor	2	Bh				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1 - Piso 4
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@ajm.meta.gov.co

5358

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presentan bloqueos por parte de los contratagadores,	Exigen el pago de su liquidación o no dejan salir los vehiculos y Maquinaria

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presentan bloqueos por parte de contratagadores, impiden la salida de los vehiculos y la maquinaria
- Se reporta la llegada de 12 Tubos de 36" en la comalaga enviados desde comaral
- No se desarrollarón actividades en la vía debido al bloqueo Presentado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119951	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 6220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	8h		Retroexcavadora	2	CAT320D
OFICIAL				Retrocargador	6.6	710
OPERARIO	3	8h		Vibrocompactador	0	CA250
AYUDANTE	2	8h		Camioneta D-Max	6,5	COA402
CELADOR	1	8h		Volqueta DT	7	WFI 355
TOPOGRAFO	1	8h		Cantabaja	8	SMA 803
CADENERO	1	8h				
~~OTRO~~ Conductor	1	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	m³	Cargue de Material de descapote	28		
3.2 Transporte y Disposicion	m³/Km	Disposicion de Descapote	56		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Praderaima Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5359

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.920.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presentan bloqueos por parte de extrabajadores	Se llega a un acuerdo con el personal y se retiran de la obra

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan las actividades de cargue de material de descapote para el costado derecho de la via se realiza el traslado de 2 viajes de 14 m^3 desde el K14+840 hasta el K14+710
- Se reporta la llegada del segundo viaje de tuberia de 36" 120 und
- Se reporta la falla mecanica de la retroexcavadora 320D mangera

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.047-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Día Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	BL		Retroexcavadora	0	Vareda CAT 320D
OFICIAL				Retrocargador	6.2	210
OPERARIO	3	BL		Vibro compactador	0	CA250
AYUDANTE	2	BL		Carrotanque D-Max	5.1	COA402
CELADOR	1	BL		Volqueta NT	0	WFI 755
TOPOGRAFO	1	BL		Volqueta NT Comv	7.	SOI 734
CADENERO	1	BL		Cantabaja	8	SMA 805
OTRO Conductor PT.	2	BL				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1 Excavacion Mecanica	m^3	Cargue de material descapote	70		
3.2 Transporte y Disposición	m^3/Km	Disposición de Descapote	605		

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana/Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

5360

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuan las actividades de cargue de material de descapote por el costado derecho, se realizo el cargue de 5 viajes desde el KK1+710 hasta el K 14+540
- Se reporta la llegada de tercer viaje de tuberia de 36" en la cantidad para un total de 36 Und
- Continua la falla mecanica de la retroexcavadora 320D

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Palmaveira Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.270.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	8h	
OFICIAL			
OPERARIO	2	8h	
AYUDANTE	2	8h	
CELADOR	1	8h	
TOPÓGRAFO	1	8h	
CADENERO	1	8h	
~~OTRO~~ Conductor	3	8h	

EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
Retroexcavador	4.2	CAT 320 D
Retrocargador	Ø	Vrando 710
Vibrocompactador	Ø	CA 250
Camioneta D-Max	6.7	COA 402
Volqueta K-T	2.	WFI 755

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1 - Piso 5
CC Palmeiras Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5361

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reportan fallas mecanicas en el retroexcavador John Deere 710
- No se realizan actividades en esta vra.
- Se realizan el cargue de 8 viajes de 14 m^3 de cinder de vra seleccionado y se descargan en el acopio
- Se reporta el ingreso de 2 Conductores de Volqueta al proyecto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40- 01 Local 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
quejasdenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	Si		Retrocargador	0	Vereda
OFICIAL				Retroexcavadora	7	
OPERARIO	2	Si		Vibrocompactador	4	
AYUDANTE	2	Si		Camioneta D-Max	4,4	
CELADOR	1	Si		Volqueta Dir	7.	
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTRO Conductor	3	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
notificaciones@aim.meta.gov.co

5362

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V01
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presenta fallas mecanicas en el retrocargador	Falla en la bomba hidraulica

OBSERVACIONES GENERALES

- No se realizan actividades en la via debido a las fallas presentadas en el (retro) retrocargador
- Continua el cargue de material crudo de vro seleccionado y se descarga en el acopio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MANCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54832	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.943-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	10	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	1	5h		Retroexcavadora	2,2	
OFICIAL				Vibrocompactador	3	
OPERARIO	2	5h		Carrotanque D-Max	8,5	
AYUDANTE	2	5h		Volqueta D.T.	2,2	
CELADOR	1	8h				
TOPOGRAFO	1	5h				
CADENERO	1	5h				
~~OTRO~~ Conductores	2	5h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ajm.meta.gov.co

5363

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presentan fallas mecanicas en el retrocargador	Se reporta el retiro del retrocargador del frente de Trabajo

OBSERVACIONES GENERALES

- No se realizan actividades en la vía debido a la falla mecanica presentada en el retrocargador
- Continua el cargue de crudo de vía seleccionado 3 Viajes de 14 m^3 y se descargan en el acopio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54602	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 4
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	09	10	23	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
ORMENTA	6:45pm	8:30pm	
LLUVIOSO	8:30pm	11:30pm	
SOLEADO	7:00	4:30 pm	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:

Dia Soleado se presentaron fuertes lluvias en la noche

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h	
OFICIAL			
OPERARIO	2	8h	
AYUDANTE	2	8h	
CELADOR	1	8h	
TOPÓGRAFO	1	8h	
CADENERO	1	8h	
CONDUCTOR	3	8h	
OTRO			

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	6.6h	CAT 320D
Vibro Compactador	2	CA 250
Camioneta D-Max	8	COA 402
Volqueta DT	7	WFI 755
Volqueta DT	1	WJJ 786
Volqueta DT Com	0	WCV007

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio tamaño max 3"	m^3	Relleno con cruda de Rio	56	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de cruda de Rio	149,24	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

5364

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	09	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Con la retroexcavadora 320D se retoman las actividades de cajeo desde el K15+540 hasta el K15+460 para el costado derecho de la vía
- Se reporta el descargue de 4 viajes de 14 m^3
- Se solicita el apoyo de una Volqueta de la comunidad.
- Se reporta el ingreso de dos controladores viales y dos ayudantes de construcción
- Se reporta la llegada de una volqueta doble troque con las placas WSJ 786
- La Volqueta WFI755 cargo 10 viajes del río para el acopio y 2 viajes arreglo de vía interna
- La Volqueta WCU007 de la comunidad cargo 10 Viajes para el acopio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en horas de la mañana
TORMENTA	4:00 am	9:00 am		
LLUVIOSO	9:00 am	10:30 am		
SOLEADO	11:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h		Retroexcavadora	2	CAT 320D
OFICIAL				Vibrocompactador	2	CA250
OPERARIO	2	8h		Compactador D-Mac	6.5	CDM 402
AYUDANTE	4	8h		Volqueta DT	2	WFI 755
CELADOR	1	8h		Volqueta DT.	1	WSJ 786
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
CONDUCTOR	2	8h				
~~OTRO~~ Cantineros	2	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio tamaño max 3"	m^3	Relleno con cruda de Rio	14	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de cruda de Rio	37.31	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@bidm-meta.gov.co

5365

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta la llegada de una mula con 33 Ton de acero para el frente de castilla y Piñalito se descarga
- Se presentan lluvias en la zona desde las 9:00 am hasta las 10:30 am
- Se realiza la movilizacion de la maquinaria al frente de Trabajo
- Continuan las actividades de llenos del cajeo desde el K15+460 hasta el K15+520 por el costado derecho de la via
- Se reporta el descargue de Un viaje de crudo de rio seleccionado de 14 m^3 proveniente del acopio
- Se reporta llegada de una cama baja con dos retrocargadores caterpillar CAT 420E y otra CAT 428E

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119951	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano Villavicencio
contactenos@ANI-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h		Retroexcavadora	6,7h	CAT 320D
OFICIAL				Vibrocompactador	3h	CA 250
OPERARIO	2	8h		Compactador D-Max	7h	COA402
AYUDANTE	4	8h		Volqueta DT	7h	WFI 755
CELADOR	1	8h		Volqueta DT	7h	WSJ 706
TOPÓGRAFO	1	8h				
CADENERO	1	8h				
CONDUCTOR	2	8h				
OTRO Contratistas	2	8h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material. misto de rio tamaño max 3"	m^3	Primera Capa Costado Izquierdo Segunda Capa Costado Izquierdo	196	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de material. cruda	522	Si	Si

Calle 15 No. 40 -91 Lotby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5366

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se finaliza la aplicacion de la primera capa de lleno del cajeo desde el K15+460 hasta el K15+520 por el costado Izquierdo
- Se inicia el lleno con la ultima capa de cordo de rro desde el K15+540 hasta el K15+350 por el costado Izquierdo
- Se reporta el descargue de 14 viajes de cordo de rro de 14m³ provenientes del acopio con un recorrido de 2,65 Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 2
CC Primavera Urbano Villavicencio
correspondencia@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.947-9

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h	
OFICIAL			
OPERARIO	2	8h	
AYUDANTE	4	8h	
CELADOR	1	8h	
TOPÓGRAFO	1	8h	
CADENERO	1	8h	
CONDUCTOR	2	8h	
OTRO Contratista Vial	2	8h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	CAT 320D
Vibrocompactador	3	CA250
Cargador	1	COA402
Volqueta DT	5	WFI 755
Volqueta DT	5	WSJ 786

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion cruda existente	m^2	Retiro de la capa de cruda	169,5	Si	No
Relleno con material mixto de rio sin procesar Tamaño 3"	m^3	Relleno segunda capa Cruda	140	Si	No
Transporte material granular	m^3/Km	Transporte del cruda de Rio	336	Si	No

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5367

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la movilización de la maquinaria
- Continua el lleno de la ultima capa en cordo de vía desde K15+340 hasta el K15+120 por el costado izquierdo de la vía
- Se reporta el descargue de 10 viajes de cordo de vía seleccionado de $14m^3$ con un recorrido de 2,4 Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	11:30 am	1:00 pm		Se presentaron lluvias en la zona en horas de la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO	9:00	11:30 pm		
SOLEADO	1:00 pm	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Si		Retroexcavadora	6	CAT 320D
OFICIAL				Vibrocompactador	3	CA 250
OPERARIO	2	Si		Camioneta D-Max	6,9	COA 402
AYUDANTE	4	Si		Volqueta DT	2,8	WFS 755
CELADOR	1	Si		Volqueta DT	3,6	WJT 786
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
CONDUCTOR	2	Si				
OTRO Combustible Val	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar Tamaño 3"	m^3	Retroexcavadora 2 Cruce de Rio	28	Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	Transporte de Cruce de Rio	67,2	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CG Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5368

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inicia el cajeo para la ampliación de la vía desde el K1S+540 hasta el K1S+130 costado Derecho
- Se reporta el descargue de 2 Viajes de cindo de río seleccionado de $14 m^3$ provenientes del río Guamal con recorrido 2,4 Km
- Se presentaron fuertes lluvias en la zona a partir de las 9:00 am hasta las 11:30 am

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Local 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 250 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	10	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sh	
OFICIAL			
OPERARIO	2	Sh	
AYUDANTE	4	Sh	
CELADOR	1	Sh	
TOPÓGRAFO	1	Sh	
CADENERO	1	Sh	
CONDUCTOR	2	Sh	
OTRO Controlador Via	2	Sh	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	3.8	CAT 320D
Vibrocompactador	2	CA250
Camioneta D-Max	64	COA402
Volqueta DT	1	WFI755
Volqueta DT	1	WSJ756

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CD Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5369

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	10	2023	7:00 am	12:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inicia la conformación para la ampliación de la K1 5+580 hasta el K151350 por el costado Derecho
- Se reporta el retiro del balde de la retroexcavadora CAT320D para mantenimiento. una vez finalizada la jornada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ifim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la mañana.
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:00 am	10:30 am		
SOLEADO	11:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Si		Retroexcavadora	7.6	CAT 320D
OFICIAL				Vibrocompactadora	3	CA 250
OPERARIO	3	Si		Retroexcavador	-	CAT 420E
AYUDANTE	4	Si		Cargadora P-Mov	9.6	COA 402
CELADOR	1	Si		Volqueta DT	7	WFI 755
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta DT	7	WSJ 786
CADENERO	1	Si				
CONDUCTOR	2	Si				
OTRO Contratista Vía	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación de Cuneta Existente	m^2	Retiro de una franja de cuneta de castilla	740	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

5370

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inicia la conformación para la ampliación de la vía desde el K15+350 hasta el K15+170 long de conformación 180 ml costado derecho
- Continua el cajeo para la ampliación de la vía K15+060 hasta el K14+710 long de cajeo 350 mt costado derecho
- Se reporta el ingreso de la camioneta Nissan Frontier de placa LIQ622
- Se reporta el ingreso del Op de la motoniveladora Oscar Osorio
- Se presentaron lluvias en la zona en la mañana

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona en horas de la tarde-Noche
ORMENTA				
LLUVIOSO	6:15 m	8:30 pm		
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Si		Retroexcavadora	7,2	
OFICIAL				Vibrocompactador	4	
OPERARIO	3	Si		Retrocargador	—	Varada
AYUDANTE	4	Si		Camioneta D-Max	2,9	
CELADOR	1	Si		Camioneta Nissan	3	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta DT	5,2	
CADENERO	1	Si		Volqueta DT	4,2	
CONDUCTOR	2	Si				
OTRO Cortadora Vial	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación de capa existente	m^2	Retiro de la capa de cruda	880	Si	Si

Calle 16 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Kubana Villavicencio
contactenos@ahm.meta.gov.co

5371

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V01
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	10	2022	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la conformación para la ampliación de la vía de KIS+000 hasta el KM+6+420 long. de conformacion 440 ml costado derecho
- Se reporta el traslado de retrocargador CAT 428 E para el frente de Comeral
- Se presentaron lluvias en la zona a partir de las 5:45 pm hasta las 8:30 pm

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30	pm	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Si	
OFICIAL			
OPERARIO	3	Si	
AYUDANTE	4	Si	
CELADOR	1	Si	
TOPÓGRAFO	1	Si	
CADENERO	1	Si	
CONDUCTOR	2	Si	
OTRO Contratista Vial	2	Si	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	4,8	
Vibrocompactador	4	
Retrocargador	5,2	
Camioneta D-Max	3,6	
Camioneta Nissan	4	
Volqueta DT	6,3	
Volqueta DT	2,1	Varados fuga hidraulica

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material Mixto	m^3	Relleno con suelo de cruce Mixto	140	Si	Si
Transporte de Material Granular	m^3/K	Cargue, transporte y descarde	336	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CD Politécnico Urbana Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5372

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con la conformación para la ampliación de la Vía. K14+620 hasta el K14+590 long de la conformación 30 ml por el costado derecho
- Se inicia el llenno de la ultima capa en cruda de rro desde el K15+500 hasta el K15+240 long del llenno 260 ml costado derecho
- Se reporta el descargue de 10 Viajes de cruda de rro seleccionado de 14m³ provenientes del rro con un recorrido de 2,4 Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@tidesmeta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	10	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	SI		Retroexcavadora	6,9	
OFICIAL				Vibrocompactador	4	
OPERARIO	4	SI		Retrocargador	-	Vereda
AYUDANTE	4	SI		Motoniveladora	5	
CELADOR	1	SI		Camioneta D-Max	3,6	
TOPÓGRAFO	2	SI		Camioneta Nissan	4	
CADENERO	2	SI		Volqueta DT	8,33	
CONDUCTOR	4	SI		Volqueta DT	-	Vereda
OTRO Contratista Vial	2	SI		Volqueta DT	8	
				Carrotanque H_2O	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Conformacion Base Granular	Km	Se inicia la conformación	0,62	SI	SI
Relleno con material mixto de rio Tamaño Max 3"	m^3	Cantidad cargada max 3"	238	SI	SI
Transporte material Granular	m^3/Km	Trasteado del agregado.	511,2	SI	SI

Calle 15 No. 49 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5373

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	10	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el llenno de la ultima capa de cruda de rro - desde el K15+240 hasta el K14+880 Long 360 por el costado derecho
- Se reporta el descargue de 17 viajes de cruda de rro seleccionado de 14m³ prestados de rro con un recorrido de 2,4 Km
- Se reporta el ingreso del carrotanque para el agua de retorno de relleno
- Se reporta la llegada al proyecto de la motoniveladora CAT 140H en la cual inicia la conformación de la vía desde el K15+500 hasta el K14+880
- Se solicita el apoyo de la volqueta de la comunidad
- Se realiza la instalacion de la señalización segun el caso 1.
- Se reporta fallas mecanicas del Retrocargador y Volqueta DT (WSJ460)

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119661	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	10	2023	7:00 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	11.30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sh		Retroexcavadora	3,5	
OFICIAL				Vibrocompactador	0	Varada
OPERARIO	4	Sh		Rodillo compactador	0	Varada
AYUDANTE	4	Sh		Motoniveladora	3,7	
CELADOR	1	Sh		Cammeta tipo Mixer	2,5	
TOPÓGRAFO	2	Sh		Cammeta Volteo	2,6	
CADENERO	1	Sh		Volqueta DT	3,1	
CONDUCTOR	4	Sh		Volqueta DT	0	Varada.
OTRO Contratista Vial	2	Sh		Carrotanque H_2O	4	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material de rio tamaño Max 3"	m^3	Continua el llenos de la ultima capa concreto de rio	56	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	traslado de concreto rio	123,2	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5374

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	10	2023	7:00	12:00pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la monitoreo al frente de trabajo
- Continua el lleno de la ultima capa en ancho de rio seleccionado desde el K14+880 hasta el K14+830 long de lleno 50 ml por el costado derecho
- Se reporta el descargue de 4 Viajes de ancho de rio de 14m³ provenientes del rio con un recorrido de 2,2 Km
- Continua el cajeo para la ampliación de la via K15+120 hasta el K14+840 long de cajeo 280ml por el costado izquierdo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54602	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@ani-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado, se presentaron fuertes lluvia en la noche
TORMENTA	7:25 pm			
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	5:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	6,9	
OFICIAL				Vibrocompactador	3	
OPERARIO	4	9h		Retrocargador	10	Varado
AYUDANTE	8	9h		Motoniveladora	6	
CELADOR	1	9h		Camioneta D-Max	8,5	
TOPÓGRAFO	2	9h		Camioneta Nissan	2,6	
CADENERO	1	9h		Volqueta DT	8,3	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta DT	-	Varado
OTRO Contratista Vial	2	9h		Volqueta DT Cam	8	
				Carrotanque H2O	4	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Lajas	m^3	Cargue de Descapote	126	SI	SI
Transporte y disposición Sobrante	m^3/Km	Disposición de Descapote	252	SI	SI
Relleno con material mixto 3"	m^3	Relleno con cruce de via	168	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de cruce de via	369,6	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@inframeta.gov.co

5375

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el llenado de la ultima capa de cinco de rio desde el K14+620 hasta el K14+830
- Se reporta el descargue de 12 viajes de cinco de rio con un recorrido de 2.2 Km
- Se inicia el cargue del material sobrante (Cinco de Castilla)
- Se reporta el ingreso de 1 conductor de camioneta y 4 Ayudantes de Obra.
- Se reporta el cague para la ampliacion de la via K14+8240 hasta el 14+620 long. long 220 mt.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	10:45	12:00 pm		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	8:10	10:45 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO	12:00 pm	5:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
OFICIAL	1	9h	
OPERARIO	4	9h	
AYUDANTE	3	9h	
CELADOR	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	1	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
OTRO Combustible Vial	2	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0,7	
Vibrocompactador	2	
Retroexcavador	-	
Motoniveladora	4	
Cama baja	5	
Cama corta Nissan	4	
Volqueta DT.	5,3	
Volqueta DT	-	
Volqueta DT Sencilla	6	
Combustible H_2O	3	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación de cuido existente	m^2	Retiro Cuesta de castilla	1,018,5	Si	Si
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Continua el descapote	140	Si	Si
Transporte disposición Final	m^3/Km	Transporte y disposicion	280	Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 6
Ctro. Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5376

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presentaron fuertes lluvias en la zona
- Se escarifican con la motoniveladora una franja de cruce de castilla de 2,1 mt desde el K15+540 hasta el K15+059 long 481 mt.
- Finalizan el cargue de material sobrante (Cruce de Castilla)
- Se inicia la instalación de estacas de nivelación para la sub-rasante de la abscisa K15+540 hasta el K15+370
- Se reporta el ingreso de un afectal

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
OFICIAL	1	9h	
OPERARIO	4	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CELADOR	2	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	1	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
OTRO Contratador Vial	2	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	5,4	
Vibrocompresador	6	
Retrocargador	0,9	
Motoniveladora	1,4	
Camioneta D-Max	8	
Camioneta Nissan	5	
Volqueta DT	10,9	
Volqueta DT	-	
Volqueta DT Camion	8	
Carro tanque H_2O	3,5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion de Cuneta Existente	m^2	Retiro de cuneta de Castilla	365	Si	Si
Excavacion Mecanica para bajos	m^3	Traslado y disposicion	154	Si	Si
Transporte y disposicion final	m^3/Km	Descapote	308	Si	Si
Sub-base granular	m^3	Para el aproche del puente	28	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de sub-base	252	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5377

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	~~7~~ 25	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inicia el cajeo para el cambio de la estructura del aforo existente del puente Caño Carambas. Se retiro 11 viajes de $14m^3$ de material sobrante
- Se realiza la ampliación de cajeo desde el K15+120 hasta el K14+610 Long de la ampliación de cajeo 510 mt
- Se realiza el cargue de dos viajes de subbase de $14m^3$ a la cantera con un recorrido de 9 Km
- Continua la instalación de estacas de nivelación para la subbase de la abscisa K15+540 hasta el K15+370.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lote 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@cdo-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	2:20 pm	5:30 pm		Se presentaron lluvias en la zona en horas de la tarde.
TORMENTA	1:45 pm	2:20 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	12:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
OFICIAL	1	9h	
OPERARIO	4	9h	
AYUDANTE	9	9h	
CELADOR	2	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
OTRO Contratista Vial	2	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	2	CAT
Retroexcavadora	1	HITACHI
Vibrocompactador	5	
Retrocargador	0	
Motoniveladora	5	
Camioneta D Max	3	
Camioneta Hilux	6	
Volqueta DT	5.5	
Volqueta DT	-	
Carro Tanque H2O	1,6	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado de cuneta existe	m^2	Retiro de cuneta de castilla	980	Si	Si
Excavacion mecanica cajeo	m^3	Continuar el descapote	112	Si	Si
Transporte disposición final	m^3/Km	Transporte de descapote	224	Si	Si
Demolición de concreto	m^3	Se inicia la demolicion de cuneta	3.	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CG Primavera 1 Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5388

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Finaliza el cargeo para el cambio de la estructura del aprovate de predio de caño canambas, Se reporta el retiro de 8 viajes de 14m³ de material sobrante
- Continua el llenno para la nivelación de la sub-rasante en arcilla terro desde el K15+500 hasta el K15+060 long 440mt
- Se reporta el descargue de 7 viajes de arcilla de rio seleccionado de 14m³
- Se realiza el retiro de una franja de arcilla de castilla desde el K15+020 hasta el K14+630 long 490 mt
- Se inicia la demolicion de la alcantarilla localizada en la abscisa K15+15

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54902	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ipdm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias leves en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	1:45 pm	2:20 pm		
SOLEADO	7:00	12:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sh		Retroexcavadora CAT	8,3	
OFICIAL	1	Sh		Retroexcavadora Hita	7,8	
OPERARIO	4	Sh		Vibrocompactador	5	
AYUDANTE	9	Sh		Retrocargador	0	
CELADOR	2	Sh		Motoniveladora	8,4	
TOPÓGRAFO	2	Sh		Cuatrameta D-Max	8	
CADENERO	3	Sh		Camioneta Nissan	8	
CONDUCTOR	5	Sh		Volqueta OT	8	3 Unidades
OTRO Controlador Vial	2	Sh		Volqueta sencilla	8	2 Unidades
				Cargador H32	3,5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion de suelo existe	m^2	Retiro de la capa de suelo	336	SI	SI
Excavacion Mecanica Para Cajas	m^3	Conformo el descapote	140	SI	SI
Transporte disposición final	m^3/Km	Disposición final de descapote	280	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m^3	Cargue de suelo de rio	273	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de material conformado	655	SI	SI
Acero de refuerzo	Kg	Corte y figurado para Alcantarilla	6,16	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 / Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

5389

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el llenro para la nivelación y rosteno y cerco de la subrasante cruce de rro K15+500 hasta el K15+060 long 440
- Se reporta el descargue de 9 Viajes de $14m^3$ y 3 viajes de $7m^3$ de cruce de rro seleccionado con un recorrido de 2.2 Km
- Se realiza el retiro de la capa de cruce de castilla de K15+120 hasta el K15+000 long 60 mts
- Finaliza la demolición de la alcantarilla localizada en la abscisa K15+120
- Continua el llenro de la capa desde el K15+060 hasta el K14+910 se reporta el descargue de 9 Viajes de $14m^3$ de cruce de rro con recorrido de 2.2 Km
- Continua el descapote desde el K14+550 hasta el K14+250 por el costado derecho de la vía

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbano-Villavicencio
comunicaciones@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

113-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
OFICIAL	1	9h	
OPERARIO	4	9h	
AYUDANTE	9	9h	
CELADOR	2	8h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
OTRO Cumbiadora Vial	2	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	81	
Retroexcavadora	4.3	
Vibrocompactador	5	
Retrocargador	0	
Motoniveladora	6.9	
Camioneta D-Max	6	
Camioneta Nissan	7	
Volqueta DT	7.41	
Volqueta DT Comun	8	
Volqueta sencilla	8	
Carrotanque H20	3.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica para Cajas	m^3	Continua el Descapote	168	Si	Si
Transporte disposición Escombros	m^3/Km	Traslado y Disposición Descapote	168	Si	Si
Relleno Material mixto de rio	m^3	Llevo en caja con Cargador de Rio	322	Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Cargador de Rio	708	Si	Si
Acero de refuerzo	Kg	Corte de varilla para Alcantarilla	224,17	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ifm-meta.gov.co

5390

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la conformación de la subrasante en cuelo de rio desde el K15+500 hasta el K15+060
- Continua el llenno de la caja desde el K14+910 hasta el K14+600, se descargan 23 viajes de 14m³ de cuelo de rio
- Continua el descapote desde el K14+550 hasta el K14+250 por el costado Izquierdo
- Y se inicia el descapote desde el K14+250 hasta el K14+150 por el costado Derecho
- Continua el corte y figurado de varillas para el refuerzo de las alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202118961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:45 am	8:15 am		Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA	7:00 am	7:45 am		
LLUVIOSO				
SOLEADO	8:15 a	5:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	ah	
OFICIAL	1	ah	
OPERARIO	4	ah	
AYUDANTE	9	ah	
CELADOR	2	ah	
TOPÓGRAFO	2	ah	
CADENERO	3	ah	
CONDUCTOR	5	ah	
OTRO Contratista Vial	2	ah	

EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	8,2	
Retrocargador	7,8	
Vibrocompactador	3	
Retrocargador	Ø	
Motoniveladora	6,7	
Compactador N-Ma	Ø	
Compactador Manual	30	
Volquet NT	8	3 Und 1 Vanda
Volqueta 5mm	8	2 Und
Carrotanque H_2O	2,1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica en Caja	m^3	Contenido el Descapote	84	Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado y Disposición Descapote	84	Si	Si
Relleno con material mixto vro	m^3	Llenos en caja con cruce de rio	140	Si	Si
Sub-base granular	m^3	Sub-base proveno caja	268	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de cruce y sub-base	3.399	Si	Si
Acero de Refuerzo	Kg	Corte y Figurado	2989	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ahi-meta.gov.co

5391

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la conformacion de la subrasante en cuneta derecha desde el K15+100 hasta el K14+900, se descargan 10 viajes de 14 m^3 con recorrido 2 Km
- Se inicia el cargue, transporte y descargue de sub-base, se reporta la llegada de 24 viajes de 14 m^3 con un recorrido de 9,2 Km descargados en las abscisa K15+500 hasta el K15+360
- Continua el descapote desde el K14+150 hasta el K13+850 para el costado derecho
- Continuan las actividades de corte y fraguado de varillas de refuerzo para las alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119951	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ifm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	10	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dra Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	5:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	gh	
OFICIAL	1	gh	
OPERARIO	4	gh	
AYUDANTE	9	gh	
CELADOR	2	gh	
TOPÓGRAFO	1	gh	
CADENERO	3	gh	
CONDUCTOR	6	gh	
OTRO Coordinador Vial	2	gh	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	8,3	
Retroexcavadora	0	
Vibrocompactador	5	
Retrocargador	8,4	
Motoniveladora	8,4	
Camioneta D-Max	8	
Camioneta Nissan	8	
Volqueta DT	8	2 Und 1 Vereda
Volqueta Sencilla	8	2 Und
Carrotanque	4,4	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica para Cajas	m^3	Control de Descapote	70	Si	Si
Transporte disposición final	m^3/Km	Traslado y Disposicion Descapote	70	Si	Si
Relleno con material vro	m^3	Llenado de cajas con capa de Rio	182	Si	Si
Sub-base granular	m^3	Sub-base para la estructura	806	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Traslado de capa y sub-base	9674	Si	Si
Acero de refuerzo	Kg	Corte y fregurado de varillas	74,72	Si	Si

Calle 15 No. 49 -01 Lotes 1 - Piso 8
CC. Primavera Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5392

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	10	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la conformación y nivelación de la subrasante con cruda de rio desde el K14+900 hasta el K14810, se descargaron 8 viajes de 14m³ y 6 viajes de 7m³ de cruda de rio seleccionado
- Cargue, transporte y descargue de sub-base para la estructura de la via se reportan el descargue de 72 viajes de 14 m³ de sub-base con un recorrido de 9,2 Km. y se descargan del K15+360 hasta el K15+130
- Continua el descapote desde el K13+850 hasta el K13+700 por el costado derecho
- Continuan las actividades de corte y figurado de varillas de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

NOVIEMBRE 2023

-5393.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	01	11	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona a partir de la 1:00 pm
LLUVIOSO	1:12 pm	2:10 pm		
SOLEADO	2:10 pm	3:45 pm		
Tiempo de standby por lluvias	7:00 am	1:12 pm		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	4.6	CAT 320D
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	5	Axis 200
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	4	CA250
CADENERO	4	9h		Retrocargador	0	CAT 420E
OPERARIO	4	9h		Motoniveladora	2.6	CAT 140H
OFICIAL	1	9h		Camioneta Nissan	8	LJQ 682
AYUDANTE	9	9h		Volqueta DT	4.9	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT Cam	8	
CONDUCTOR	7	9h		Volqueta Semilla	7	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	2	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica para Lag	m^3	Excavacion para Descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cerco de la Subrasante		Si	Si
Transporte granular	m^3/Km	Transporte de Cruda de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5394

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	1	11	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cerco de la subrasante en crudo de rio desde el K14+900 hasta el K14+810, se reporta el descargue de crudo de rio clasificado. 3"
- Continua el descago desde el K13+700 hasta el K13+550 por el costado derecho
- Se realiza el cajeo por el costado Izq de la via desde el K14+630 hasta el K14+480 long 150 mt
- Se presentaron lluvias en la zona

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso
CC Panorama Urbano Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	2	11	2023	6:30 a.m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Gh		Retroexcavadora	6.4	CAT 320D
SUPERVISOR SST	1	Gh		Retroexcavadora	7.7	Axis 200
TOPÓGRAFO	2	Gh		Vibrocompactador	7	CA25D
CADENERO	3	Gh		Retrocargador	6	CAT 420E
OPERARIO	4	Gh		Motoniveladora	6.6	CAT 140H
OFICIAL	1	Gh		Camioneta	8	LIG 622
AYUDANTE	9	Gh		Volqueta N1	5.5	
CONTROLADOR VIAL	2	Gh		Volqueta N1 Low	7	
CONDUCTOR	8	Gh		Volqueta Sencilla	7	
CELADOR	2	Gh		Carro tanque H_2O	4	
OTRO Administrador	1	Gh				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion para Descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cargue de Cruda de Rio		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Translado de Cruda de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5395

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-6

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	2	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cerco de la subrasante en crudo de vrs desde el K14+810 hasta el K14+780
- Continua el cargue por el costado Izq de la vrs desde el K14+480 hasta el K14+360 y por el costado Derecho de la vrs desde el K14+830 hasta el K14+520
- Continua el descargue desde el K14+200 hasta el K13+630 por el costado Izq de la vrs en sentido San Lorenzo - Cerro Carambas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119981	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	3	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	4	9h	
OFICIAL	1	9h	
AYUDANTE	9	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	8	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	4,9	
Retroexcavadora	4,8	
Vibrocompactadora	5	
Retrocargador	1	
Motoniveladora	4,5	
Camioneta	0	
Volqueta DT	5,2	
Volqueta DT Cam	6	
Volqueta Sencilla	1	
Carrotanque H_2O	2,9	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado suelo existente	m^2	Retiro suelo de castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion para descapote		Si	Si
Transporte disposición final	m^3/Km	Traslado de descapote		Si	Si
Relleno con Material Rio	m^3	Para Cerco de la Subrasante		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Suelo de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5396

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	3	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cargo de la subrasante en cruce de rio desde el K14+760 hasta el K14+670
- Se realiza el cajeo por el costado Izq desde el K14+360 hasta el K14+280 y por el costado Derecho desde el K14+520 hasta el K14+280
- Se realiza el retiro de la capa de cruce de castilla desde el K14+63 hasta el K14+380
- Continua el descapote desde el K13+550 hasta el K13+400 por el costado derecho.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68178	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Local 1 - Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	4	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	9:30 am	12:00 pm		Se presentaron lluvias en la madrugada y parte de la mañana
NUBOSIDAD				
LLUVIOSO	5:00 am	9:30 am		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sh		Retroexcavadora	Ø	
SUPERVISOR SST	1	Sh		Retroexcavadora	Ø	
TOPÓGRAFO	2	Sh		Vibrocompactador	3	
CADENERO	3	Sh		Retrocargador	Ø	
OPERARIO	4	Sh		Motoniveladora	3,6	
OFICIAL	1	Sh		Camioneta	5	
AYUDANTE	9	Sh		Volqueta DT	1,2	
CONTROLADOR VIAL	2	Sh		Volqueta DT Cam	—	
CONDUCTOR	8	Sh		Volqueta Sencilla	—	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	Ø	
OTRO Administrador	1	Sh				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación de Cauce Existe	m^3	Retiro de la capa de Cauce Exis		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cargue de Cauce de Rio		Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	Transporte de Cauce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5397

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	4	11	2023	6:30 am	11:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presentaron fuertes lluvias en la noche y parte de la mañana
- Continua el retiro de la capa de crudo existente desde el K14+380 hasta el K14+280 long 100mt
- Continua la conformación y nivelación de la subrasante en crudo de rro desde el K14+380 hasta el K14+280

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Fa
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la madrugada
LLUVIOSO	1:00 am	3:30 pm		
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	8,2	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	7,5	
TOPOGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	4	
CADENERO	3	9h		Retroexcavador	9	
OPERARIO	4	9h		Motoniveladora	4,2	
OFICIAL	1	9h		Camioneta Nissan	8	
AYUDANTE	4	9h		Volqueta DT	2	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT Com	8	
CONDUCTOR	8	9h		Volquet Sencilla	8	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H2O	1,6	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Cargue de descapote		Si	Si
Transporte disposición final	m^3/Km	Disposición final Descapote		Si	Si
Relleno con Cauce de Rio	m^3	Cargue cauce de Rio		Si	Si
Transporte material Granular	m^3/Km	Traslado de cauce de rio		Si	Si

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@idai-meta.gov.co

5398

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K13+400 hasta el K13+440 por el costado derecho de la vía
- Continua el cargeo por el costado Izq desde el K14+280 hasta el K14+120
- Continua el lleno para la nivelación de la subrasante desde el K14+480 hasta el K14+350

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Pi
CC Plazuela Urbana-Villavicer
contactanos@aim.meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	8	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h		Retroexcavadora	Ø	
SUPERVISOR SST	1	8h		Retroexcavadora	Ø	
TOPÓGRAFO	2	8h		Vibrocompactador	Ø	
CADENERO	3	8h		Retrocargador	Ø	
OPERARIO	4	8h		Motoniveladora	Ø	
OFICIAL	1	8h		Camioneta Nissan	8h	
AYUDANTE	9	8h		Volqueta DT	2	
CONTROLADOR VIAL	2	8h		Volqueta DT Com	-	
CONDUCTOR	7	8h		Volqueta Sencilla	-	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	Ø	
OTRO Administrador	1	8h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lotiby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@idm.meta.gov.co

5399

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	8	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- No se realiza la movilización de la maquinaria, equipos y personal al frente de trabajo debido a cese de actividades del personal

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim.meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	9	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
ERMENTA				
VIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	0	No Llego
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	6	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	3	9h		Retrocargador	0	
OPERARIO	4	9h		Motoniveladora	5,7	
OFICIAL	1	9h		Camioneta Nissan	8	
AYUDANTE	9	9h		Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT Carpa	8	(Son 2 Und)
CONDUCTOR	6	9h		Volqueta Sencilla		
CELADOR	2	9h		Carrotanque H_2O	43	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material de Rio	m^3	Conformacion de la Subrasante		Si	Si
Transporte de material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruda de rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@ipim.meta.gov.co

5400

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	9	11	2023	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cageo por el costado Izq de la vra desde el K14+080 hasta el K13+980 long de cageo 100mt y por el costado derecho de la vra desde el K 14+280 hasta el K13+980 long de cageo 300mt
- Continua el lleno para el peralte de la curva con cndo de vro seleccionado desde el K14+480 hasta el K14+350
- Se realiza el lleno de las cajas laterales de los costados Izq y derc. con cndo de vro desde el K14+380 hasta el K14+280 long 100.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Fte
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona en horas de la mañana hasta medio dia
[illegible]MENTA	7:30 am	9:50 am		
LLUVIOSO	9:50 am	12:30 pm		
SOLEADO	1:00 pm	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	9	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	6	9h	
CELADOR	2	9h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0	Mantenimiento
Retroexcavadora	2,3	
Vibrocompactador	3	
Vibrocompactador	4	
Retrocargador	0	
Motoniveladora	3,2	
Camioneta Nissan	8	
Volqueta DT	3	
Volqueta DT Comun	0	
Volqueta Sencilla	0	
Carrotanque H_2O	2,2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación de Cruce de Castilla	m^3	Retiro de la capa de Cruce		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cargue de Cruce de Rio Tam		Si	Si
Transporte material Granular	m^3/Km	Traslado de cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ifdm-meta.gov.co

5401

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cajeo por el costado Izq desde el K13+980 hasta el K13+830 long. de cajeo 150 mt y Por el costado Derecho desde el K13+980 hasta el K13+920 long. de cajeo (60 mt)
- Cerco de la sub-rasante en crudo de rro desde el K14+670 hasta el K14+470 long de cerco o de aproximación hasta el K14+470
- Continua el retiro de la capa de crudo de castilla existente desde el K14+280 hasta el K14+200 Long de Escarificado 80 mt.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-66176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@idm-meta.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	9	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	4	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0	Descanso
Motoniveladora	8,5	
Vibrocompactador	4	
Vibrocompactador	4	
Retrocargador	0	
Motoniveladora	5,4	
Camioneta Nissan	8	
Volqueta DT	6	
Volqueta DT Comb	0	
Volqueta Sencilla	0	
Carrotanque H_2O	3,4	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruda Existe	m^3	Retiro de la capa cruda Castilla		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cargue de Crudo de Rio		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de crudo de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5402

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cageo por el costado Izq de la vía desde el K13+830 hasta el K13+730 long 100 mt y por el costado derecho de la vía desde el K13+920 hasta el K13+720 long. de cageo 200 mt
- Continua la conformacion y compactación de la subrasante con cruda de vía seleccionado desde el K14+470 hasta el K14+200
- Se realiza el retiro de la caja de cruda de castilla desde el K14+200 hasta el K14+120 long 80 mt

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - P5
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 276 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	11:15 pm	4:30 pm		Se presentaron lluvias en la tarde a partir de las 12:30 pm hasta la 1:15 pm
[illegible]IENTA	12:30 pm	1:15 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	12:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	4	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0	Descanso
Retroexcavadora	6,5	
Vibro compactador	4	
Vibro compactador	2	
Retrocargador	0	
Motoniveladora	7,4	
Camioneta Nissan	8	
Volqueta DT	3	
Carrotanque H_2O	3,7	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material de Rio	m^3	Cruce de Rio para Cerro de la Sb		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5403

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cajeo por el costado Izq de la vía desde el K13+730 hasta el K13+470 long. de cajeo 320 mt y por el costado derecho de la vía desde el K13+720 hasta el K13+700 long. de Cajeo 20 mt
- Se realiza el cerco de ala sobrasante en crudo de rio desde el K14+470 hasta el K14+190

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119561	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana Villavic
contactenos@aim-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00 am	9:20 am		Se presentaron lluvias en la mañana a partir de las 9:20 am hasta las 11:30 am
LLUVIOSO	9:20 am	11:00 pm		
SOLEADO	12:15 pm	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPOGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	4	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retro excavadora	7,9	
Retro excavadora	4,4	
Vibro compactador	3	
Vibro compactador	2	
Retro cargador	0	
Motoniveladora	4,2	
Camion tipo Nissan	6	
Volqueta M1	<1	
Carro tanque H_2O	1,8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Cargue de Descapote		Si	Si
Transporte y Disposicion final	m^3/Km	Traslado de Material Descapote		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cruda de Rio Clasificado		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Sub-base granular		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruda y Sub-base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -51 Lobby 1 - Piso 0
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5404

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K13+630 hasta el K13+150 por el costado Izq de la vra.
- Se reporta la llegada de sub-base descargados desde la abscisa K15+130 hasta el K15+110
- Continua la conformacion y nivelacion de la subrasante en crudo de rro seleccionado desde el KK+060 hasta el K13+970

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - P.
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@idm-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	7	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	5.1	
Retroexcavadora	7.5	
Vibrocompactador	3	
Vibrocompactador	9	
Retroexcavador	0	
Motoniveladora	7.2	
Camioneta Nissan	9	
Volqueta DT	4.5	
Volqueta DT Comun	8	
Volqueta Sencilla	8	
Carrotanque H2O	1.8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion de Descapote		Si	Si
Transporte y Disposicion Final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno con Material Cruda	m^3	Cruda de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruda de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5405

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	11	2023	6:40 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K13+150 hasta el K13+010 por el costado Izq de la vra
- Lapeo por el costado derecho de la via desde el K13+700 hasta el K13+420 long. 280 mt
- Continua la conformación y nivelación de la subrasante en crudo de rro seleccionado desde el K13+900 hasta el K13+730
- Continua la conformación de la subrasante

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre; OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-81 Lobby 1 - P
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@aim-meta.g

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	8	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	5,4	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibro compactador	3	
CADENERO	3	9h		Vibro compactador	3	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	Ø	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	7,3	
AYUDANTE	8	9h		Camioneta Nissan	9	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta Doble Eje	6,5	
CONDUCTOR	7	9h		Volqueta MT Comun	8	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	8	
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque H2O	3,4	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica en Cajas	m^3	Excavacion de Descapote		Si	Si
Transporte y Disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno con Material de Rio	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@adm-meta.gov.co

5406

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	11	2023	6:30 am	1:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K13+140 hasta el K13+020 por el costado derecho de la vía
- Se realiza el cajeo por el costado derecho de la vía desde el K13+420 hasta el K13+390 long 30 mt
- Continua la nivelacion y conformación de la subrasante en crudo de vro seleccionado desde el K13+730 hasta el K13+500

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@idm.meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	11	2023	6:30am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
[redacted]MENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Gh		Retroexcavadora	7,1	
SUPERVISOR SST	1	Gh		Retroexcavadora	7,3	
TOPÓGRAFO	2	Gh		Vibrocompactador	4	
CADENERO	3	Gh		Vibrocompactador	4	
OPERARIO	5	Gh		Retrocargador	0	
OFICIAL	2	Gh		Motoniveladora	3,6	
AYUDANTE	8	Gh		Camioneta Nissan	9	
CONTROLADOR VIAL	2	Gh		Volqueta DT	6,5	
CONDUCTOR	7	Gh		Volqueta DT Comun	8	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	8	
OTRO Administrador	1	Gh		Contenedor H_2O	3,6	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado de cuedo existente	m^2	Retiro capa de cuedo Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion para Descapote		Si	Si
Transporte y disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno material de Rio	m^3	Cuedo de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado Cuedo de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5407

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K13+020 hasta el K12+970 por el costado derecho de la via.
- Se realiza el retiro de la capa de crudo de castilla desde el K13+830 hasta el K13+790 long 40mt
- Cerco de la subrasante en crudo de rro seleccionado desde el K14+060 hasta el K13+790

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-66176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lcdo 1 - P
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@idm-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
LLUVIOSO			
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:

Dra Soleado

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	4	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retrocargador	6	
Retroextendora	4,3	
Retroexcavadora	8	
Vibrocompactador	2	
Vibrocompactador	5	
Motoniveladora	7	
Camioneta Nissan	9	
Volqueta DT	3,1	
Volqueta DT Comp	—	
Volqueta Sencilla	—	
Carrotanque H2O	4,6	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Cruce Existente	m^2	Retiro Capa de Cruce de Castilla		Si	Si
Relleno Material de Rio	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 0
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ideameta.gov.co

5408

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cageo por el costado derecho de la via desde el K13+390 hasta el K13+290 long de cageo 100 mt y por el costado Izq desde el K13+420 hasta el K13+260 long 160 mt
- Se realiza el retiro de la cageo decrudo de castilla desde el K13+790 hasta el K13+350
- Se realiza el cargo de la subrasante en crudo de rio seleccionado desde el K13+790 hasta el K13+740
- Se realiza el llenno de las cageo por el costado Izq y Derecho por la subrasante desde el K13+500 hasta el K13+360

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - P
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@gidm-meta.g

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 226 547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	10:50 am	1:15 pm		Se presentaron lluvias en la zona a partir de la 1:15 pm hasta finalizar la jornada.
LLUVIOSO	1:15 pm	3:05 pm		
SOLEADO	7:00 am	10:50 am		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	2	9h	
AYUDANTE	8	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	4	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	4	
Retroexcavadora	9,6	
Vibrocompactador	4	
Vibrocompactador	2	
Retroexcavador	6	
Motoniveladora	4,3	
Camioneta Nissan	8	
Volqueta DT	3,7	
Volqueta DT Camuflada		
Volqueta Scania		
Carrotanque H_2O	3,6	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Cruce de Castilla	m^2	Retiro capa de Cruce Castilla		Si	Si
Relleno Material de Rio	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte de material Gm	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5409

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cageo por el costado derecho de la vra desde el K13+290 hasta K13+140 long de cageo de 150mt y por el costado Izq de la vra desde K13+260 hasta el K13+090 long de cageo 160 mt
- Se realiza el retiro de la capa de crudo de castilla K13+980 hasta el K13+830 long 150mt
- Continua la conformación y nivelación de la subrasante en cuado de rio seleccionado desde el K13+500 hasta el K13+360

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-69176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@ipm-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 229 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	7.2	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	7,6	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	4	
CADENERO	3	9h		Vibrocompactador	3	
OPERARIO	5	9h		Retroexcavadora	5	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	6,3	
AYUDANTE	8	9h		Camioneta Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	5	
CONDUCTOR	4	9h		Volqueta DT Comun	—	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	—	
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque H2O	2,8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Existente	m^2	Retiro capa de Cruce Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte de poseros final	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5410

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cargo por el costado derecho de la via desde el K13+140 hasta el K13+040 long. del cargo 100 mt y por el costado (derecho) Izq de la via desde el K13+090 hasta el K12+810 long. 270 mt
- Se realiza el retiro de la capa de cuido de castilla desde el K13+350 hasta el K13+210 long 240 mt
- Debido al cambio de nivel de la subrasante, se inicia el corte en media banca desde la abscisa K13+830 hasta el K13+700

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 18 No. 40 -01 Lobby 1 - P
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@ainm-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	7,2	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	2,3	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	3	9h		Vibrocompactador	3	
OPERARIO	5	9h		Retroescriador	Ø	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	7	
AYUDANTE	8	9h		Compactador Mixto	9	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	6	
CONDUCTOR	6	9h		Volqueta DT Comun	8	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	8	
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque	2,4	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Cruce Existente	m^2	Retiro capa de Cruce Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte y disposicion final	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ajm.meta.gov.co

5411

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/06/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	11	2023	6:40 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Descapote por el costado Izq de la vía desde el K13+010 hasta el K12+890
- Continua el corte de media borcea desde la abscisa K13+700 hasta el K13+670
- Retiro de la capa de crudo de castilla de la vía desde el K13+210 hasta el K13+090 long 120mt, se realiza la conformación del material en las cajas laterales para la ampliación

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -61 Lobby 1 - Fl
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@aim.meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
[illegible]IENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	5,4	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	6	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	4	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	Ø	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	Ø	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	6,7	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Camioneta Nissan	9	
CONDUCTOR	6	9h		Volqueta DT Camion	—	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	8	
OTRO Abanderador	1	9h		Compactadora	4,3	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Continua el cargue de descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de descapote		Si	Si
Relleno con material de Rio	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado del Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idim.meta.gov.co

5412

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 270 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote por el costado Izq de la via desde el K12+890 hasta el K12+550
- Continua el corte de media banca desde el K13+670 hasta el K13+600
- Continua la conformacion y nivelación de la subrasante en cruce de rio clasificado desde el K13+360 hasta el K13+210

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - P1
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	1:40			Se presentaron fuertes lluvias en la zona aparter de las 9:00 am hasta las 11:30 am
NUBLADO	11:30 am	1:40 pm		
LLUVIOSO	9:00 am	11:30 am		
SOLEADO	1:40 pm	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	2.7	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	7	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	4	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	Ø	
OPERARIO	5	9h		Retrocargadora	Ø	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	Ø	
AYUDANTE	10	9h		Compactador Nissan	9	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	3,4	
CONDUCTOR	4	9h		Volqueta DT Compa	—	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	—	
OTRO Administrador	1	9h		Cantidad agua	1,1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material de Rio	m^3	Cruda de Rio Clasificada 3"		Si	Si
Traslado de material granular	m^3/Km	Traslado de Cruda de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 49 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5413

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cageo por el costado derecho de la vía desde el K13+140 hasta el K12+700 long de cageo 440 mt
- Continua la conformación y nivelación de la sobrasante en ancho de rio seleccionado desde el K13+210 hasta el K13+180

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68178	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@aim-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 587-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	7	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	7	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	6	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	6	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	0,5	
AYUDANTE	10	9h		Camioneta Mixta	4	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	6,3	
CONDUCTOR	4	9h		Volqueta DT Comun	—	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	—	
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque	3,5	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Cruce Existente	m^3	Retiro capa Cruce de Castilla		Si	Si
Excavación Mecanica Caja	m^3	Contrato el Descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno con Material Rio	m^3	Cruce de Rio Clasificado 3"		Si	Si
Transporte Material Granel	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ahm-meta.gov.co

5414

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la sobreexcavación para el mejoramiento de la subrasante por el costado Izq desde el K13+730 hasta el K13+620
- Se realiza el retiro de la caja de cruce de castilla desde el K13+09[illegible] hasta el K12+930. long de 160 mt
- Continua la conformacion y nivelación de la subrasante en cruce de rio seleccionado desde el K13+180 hasta el K13+090

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68178	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@idim-meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	7	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	6.2	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	6	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	0	
OFICIAL	2	9h		Motoniveladora	7.7	
AYUDANTE	10	9h		Camioneta Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	4	
CONDUCTOR	4	9h		Volqueta D1 Comun	11	
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla	0	
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Existe	m^2	Retiro capa cruce de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Continua el Descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Relleno material de Rio	m^3	Conformacion Cruce de Rio 3"		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Cruce de Rio		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5415

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el corte de madera banca al costado derecho desde la abscisa K13+830 hasta el K13+670 sc
- Se realiza el retiro de la capa de cindo de castilla desde K12+930 hasta el K12+820 long 110 mt
- Continua la conformación y nivelación de la subrasante en cindo de rio seleccionado desde el K13+090 hasta el K12+930

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@iidm-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 228 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	3,3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	7,3	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	3	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	0	
OFICIAL	1	9h		Motoniveladora	7,9	
AYUDANTE	10	9h		Compactador Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	3	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta DT Pavco		
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla		
OTRO Administrador	1	9h		Carrotanque H_2O	2A	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion de caja para Subrasante		Si	Si
Transporte y Disposicion final	m^3/Km	Transporte de material Subrasante		Si	Si
Relleno Material Cantera Rio	m^3	Conformacion de Subrasante		Si	Si
Transporte material Granular	m^3/Km	Traslado de Cantera de Rio 3"		Si	Si
Excavacion Mecanica Conglom	m^3	Excavacion media Alcantarilla		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de material Subrasante		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
GC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5416

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la sobre excavación en el corte de la media banca al costado derecho desde la Abscisa K13+830 hasta el K 13+670 para el mejoramiento de la subrasante
- Se realiza la conformación de la subrasante en ancho de rio seleccionado desde el K13+830 hasta el K13+670
- Se inicia la construccion de la alcantarilla localizada en el en la K15+250 Se realiza la excavacion de media alcantarilla

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119981	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana Villavic
centrotenso@idu.meta.go

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	6,8	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	6	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	0	
OFICIAL	1	9h		Motoniveladora	7,7	
AYUDANTE	10	9h		Camioneta Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	3,3	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta DT Comal		
CELADOR	2	8h		Volqueta Sencilla		
OTRO	1	9h		Carrotanque	8,8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Cajas	m^3	Cargue de Material Descapote		Si	Si
Transporte disposicion Final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Sub-base para la estructura		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Sub-base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5417

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K12+550 hasta el K12+250 por el costado Izq y por el costado Derecho desde el K13+040 hasta K12+250
- Se reporta el cargue, transporte y descargue de sub-base para la estructura de la via, se descargan en la abscisa K15+110 hasta el K14+650

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119981	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	11	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+499 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	4	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	1	9h	
AYUDANTE	10	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	2	
Retroexcavadora	5,3	
Vibrocompactador	6	
Vibrocompactador	Ø	
Retrocargadora	Ø	Operativo
Motoniveladora	8,2	
Camioneta Nissan	4	
Volqueta DT	2	
Volqueta DT Comun	-	
Volqueta Sencilla	-	
Carrotanque	7,2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Clase	m^3	Cargue de Material Descapote		Si	Si
Transporte disposicion final	m^3/Km	Traslado de Descapote		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Sub-base para la Estructura		Si	Si
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Sub-base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5418

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-EGP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	11	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cargue por el costado derecho de la vía desde el K12+700 hasta el K12+550 long 150 mt y por el costado Izq desde el K12+810 hasta el K12+550 long 260 mt se reporta.
- Se reporta el cargue, transporte y descargue de sub-base para la estructura de la vía, se descargan en la abscisa K14+650 hasta el K14+150

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - PB
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

DICIEMBRE 2023

5419

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	01	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Supervisor	1	SI		Retroexcavadora	1	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	4	SI		Retrocargador	1	
AYUDANTE	9	SI		Motoniveladora	1	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	SI		Volqueta DT	4	
CADENERO	4	SI		Carrotanque	1	
CONTROLADOR VIAL	2	SI		Camion Tubo	1	
OTRO Administrador Ingenieros	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica Cajas viales	m^3				
Transporte disposicion final	m^3/km				
Relleno mixto de rio 3"	m^3				
Transporte material granular	m^3/KM				
Excavacion en conglomerado	m^3				
Transporte de escombros	m^3/KM				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5420

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	01	12	2023	6:30 am	4:30 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cajeo por el costado derecho desde el K12+550 hasta el K12+250 y por el costado izquierdo K12+560 hasta K12+250.
- Conformación de la sub-base desde el K14+650 hasta el K14+210
- Cereo de la subrasante en ciudad de rio desde el K13+880 hasta el K13+770.
- Se realiza excavación para media alcantarilla en la abscisa K14+975.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194 0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 253 847-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	12	2023	6:30am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavad	1	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompact.	2	
OPERARIO	2	SI		Retrocargador	1	
AYUDANTE	9	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	SI		Vibroplaca PT	4	
CADENERO	4	SI		Camotanque	1	
CONTROLADOR VIAL	2	SI		Camion turbo	1	
OTRO Admin, ing.	2.	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mec. cajas vial	m^3			SI	SI
Transporte disposicion final	m^3/km			SI	SI
Relleno material de no sil	m^3			SI	SI
Transporte material granular	m^3/km			SI	SI
				SI	

Calle 15 No. 10 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5421

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	12	2023	6:30 am	4:30 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cajeo para mejoramiento de la subrasante desde el K13+670 hasta el K 13+650.
- Cereo de la subrasante en crudo de rio desde el K13+770 hasta el K 13+650.
- Cereo de la subrasante en crudo de rio desde el K12+970 hasta el K12+650.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	4	12	2023	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	<1:00	pm	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	SI		Retroexcavadora	2	
SUPERVISOR SST	1	SI		Retroexcavadora	0	No operador
TOPÓGRAFO	2	SI		Vibrocompactador	5	
CADENERO	4	SI		Vibrocompactador	5	
OPERARIO	4	SI		Retrocargador	7	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	6	
AYUDANTE	10	SI		Camioneta Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	SI		Volqueta Rojo	4	
CONDUCTOR	5	SI		Volqueta Sencilla	1	
CELADOR	2	SI		Carrotanque H2O	4	
OTRO Administrador	1	SI		Carrotanque Turbo	4	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado de Cruce existente	m^2	Retiro de Cruce de Castilla			
Excavacion para Cajas	m^3	Conformacion cajas			
Transporte de escombros	m^3/Km	Traslado de material			
Relleno con mezcla de Rio	m^3	Llenado de Cajas en la via			
Transporte de Material	m^3/Km				

5422

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	4	12	2023	7:00am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el capeo para mejoramiento de la subrasante desde el K14+120 hasta el K14+090 para el apronte del puente.
- Continua el escarificado de la capa de crudo de castilla existente del K12+590 hasta K12+820 Long 230 mt.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	5	12	2023	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h		Retroexcavadora	8,2	
SUPERVISOR SST	1	8h		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	2	8h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	4	8h		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	4	8h		Retrocargador	6	
OFICIAL	1	8h		Motoniveladora	4,7	
AYUDANTE	10	8h		Camioneta Nissan	8	
CONTROLADOR VIAL	2	8h		Volqueta DT	4	
CONDUCTOR	5	8h		Volqueta Sencilla	—	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	6,1	
OTRO	1	8h		Camion Trompo	3	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajon	m^3	Apertura del Puente			
Transporte Rezago Final	m^3/Km	Traslado de Material			
Relleno Material 3"	m^3	Relleno de la caja de Mejora			
Sub-base granular	m^3	Sub-base para la estructura			
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado de Sub-base			

5423

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	5	12	2023	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Cajeo para mejoramiento de la subrasante desde el KM4+120 al KM4+080 aprodre del puente

Continua el cargue, transporte y descargue de sub-base para la estructura de la via desde el K15+545 hasta el K15+380

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	6	12	2023	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	8h		Retroexcavador	5,2	
SUPERVISOR SST	1	8h		Retroexcavadora	2,8	
TOPÓGRAFO	2	8h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	4	8h		Vibrocompactador	4	
OPERARIO	5	8h		Retrocargador	7,1	
OFICIAL	1	8h		Motoniveladora	4,5	
AYUDANTE	10	8h		Compactador	8	
CONTROLADOR VIAL	2	8h		Volqueta 8T	4	
CONDUCTOR	5	8h		Volqueta Sencilla	—	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	5,8	
OTRO Administrador	1	8h		Camion Turbo	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material de Rio	m^3	Relleno con Cuerpo de Rio			
Sub-base granular	m^3	Sub-base para la Estructura			
Transporte Material Granular	m^3/Km	Traslado Material Granular			
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion 3er Alcantarilla			
Transporte de Escombros	m^3/Km	Traslado Material Sobrante			

5424

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	6	12	2023	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el mejoramiento de la Subrasante desde el K14+120 hasta el K14+080. se realiza el lleno para el apoyo del puente
- Continua el descargue de subbase para la estructura de la via desde el K15+380 hasta el K15+020.
- Se inicia la construccion de la tercer alcantarilla localizada en la abscisa K14+360

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	12	2023	7:00 am	11:00 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Clima Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	4:00pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sí	
SUPERVISOR SST	1	Sí	
TOPÓGRAFO	2	Sí	
CADENERO	4	Sí	
OPERARIO	5	Sí	
OFICIAL	1	Sí	
AYUDANTE	10	Sí	
CONTROLADOR VIAL	2	Sí	
CONDUCTOR	5	Sí	
CELADOR	2	Sí	
OTRO Administrador	1	Sí	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0	
Retroexcavadora	0	
Vibrocompactador	5	
Vibrocompactador	3	
Retrocargador	3,8	
Motoniveladora	4,9	
Compactador	3	
Volqueta DT	3	
Volqueta Sencilla	—	
Carrotanque H2O	3	
Cama Turbo	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno de Mixto de Rio	m^3	Llenos para cerco de la Subra			
Transporte de Material granular	m^3/km	Traslado de Cruce de Rio			

5425

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	12	2023	7:00 am	11:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cerramiento de la subrasante desde el KM+080 hasta el K13+880

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retrocargador	4.6	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	8.3	
TOPÓGRAFO	2	9h		Retrocargador	6.6	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	6	
OPERARIO	5	9h		Vibrocompactador	1	
OFICIAL	1	9h		Motoniveladora	6.6	
AYUDANTE	10	9h		Cargadora	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	4.5	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta Sencilla	—	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H2O	4.5	
OTRO Administrador	1	9h		Compactador	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion para Cajas	m^3	Fallo K12+830 a K12+740			
Transporte y Disposicion final	m^3/Km				
Relleno Material de Rio 3"	m^3	Relleno Falla K12+83- K12+40			
Transporte Material granular	m^3/Km				

5426

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cageo. por los dos costados de la via desde el K121590 hasta el K12+460
- Se presenta un fallo desde el K121830 hasta el K12+740
- Se realiza el relleno con crudo de rio. 3"

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 320 547-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	3.3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	5.9	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	Varado
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	0	No operador
OFICIAL	1	9h		Motoniveladora	2.6	
AYUDANTE	10	9h		Cargador	10	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	5	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta Sencilla	0	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H2O	6.1	
OTRO Administrador	1	9h		Camion Turbo	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Material Rio	m^3	Descargue del K12+830-K12+990			
Subbase granular	m^3	Descargue del K15+030 a K14+990			
Transporte de Material	m^3/Km				

5427

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-EGP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continua el descargue de cinco de Rio desde el K12+830 al K12+690

Continua el descargue de Sub-base para la estructura desde el K15+080 hasta el K14+690

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 370 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sh		Retroexcavadora	—	Vereda
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavadora	—	Sitio de Frente
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibro compactador	6	
CADENERO	4	9h		Vibro compactador	0	Varado
OPERARIO	5	9h		Retroexcavador	64	
OFICIAL	1	9h		Motoniveladora	79	
AYUDANTE	10	9h		Compactador	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	3,2	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta Sencilla	3	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	53	
OTRO Administrador	1	9h		Camion Turbo	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mec. para Cajas	m^3	Falla en K13+390 al K13+370			
Transporte y Disposicion	m^3/Km				
Relleno con Material Rio	m^3	Relleno de Falla K13+390 al K13+370			
Subbase granular	m^3	Descarga para Estructura			
Transporte Material Granular	m^3/Km				

5428

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 729 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presento un Fallo desde el K13+390 hasta el K13+370
- Se realiza el relleno del Fallo desde el K13+390 hasta el K13+370 y continua el descargue de crudo de rio
- Continua el descargue de Subbase desde el K14+690 al K14+270

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	0	Varado medio dia
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	0	Varado
CADENERO	4	9h		Retrocargadora	0.3	
OPERARIO	4	9h		Motoniveladora	0.1	
OFICIAL	1	9h		Cama Baja	0	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	3.5	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta Sencilla	—	
CONDUCTOR	5	9h		Camioneta 4x4	3.4	
CELADOR	2	8h		Camion Tanque	0	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion para cajas	m^3	Descapote del K12+250 - K12+410			
Transporte y disposicion final	m^3/Km				
Sub-base granular	m^3	Sub-base para la estructura			
Transporte de Material granular	m^3/Km				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5429

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote por los dos costados de la vía desde la abscisa K12+250 hasta el K12+110
- Continua el descargue de crudo de vía para los llenos de los accesos a las fincas
- Continua el descargue de Sub-base para el cerco de subrasante

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00 am	2:00 pm		Se presentaron lluvias en la madrugada y en horas de la tarde
TORMENTA	1:00 am	7:00 am		
LLUVIOSO	9:00 pm	4:30 pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Retroexcavador	5,7	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	6	
CADENERO	4	9h		Vibrocompactador	0	Varado
OPERARIO	4	9h		Motoniveladora	5,9	
OFICIAL	1	9h		Cargadora	8	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	3,5	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta Sencilla	—	
CONDUCTOR	5	9h		Carrotanque H_2O	6,3	
CELADOR	2	8h		Camión Surtidor	8	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación para Cajas	m^3	Falla en la K13+500 a la K13+480			
Transporte disposición final	m^3/Km				
Relleno en Material de Río	m^3	Relleno de Falla			
Sub-base granular	m^3/Km	Cerca de Sub-base			
Transporte Material Granular	m^3/Km				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5430

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se presenta un fallo en la sobrasante en la abscisa del K131500 hasta el K13+420
- Se realiza el lleno en el fallo con crudo de rio seleccionado.
- Se inicia el cerco de la sub-base desde el K15+545 hasta el K15+240

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	8:00	1:30 pm		Se presentaron lluvias en la mañana y fuertes lluvias en la tarde
TORMENTA	1:30 pm	4:30 pm		
LLUVIOSO	6:00	8:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	Ø	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibro compactador	6	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibro compactador	Ø	Varado
CADENERO	4	9h		Motoniveladora	3,1	
OPERARIO	4	9h		Retrocargador	1	
OFICIAL	1	9h		Camacargadora	2	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta MT	3,5	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta Sencilla	Ø	
CONDUCTOR	5	9h		Camión tanque H2O	2,3	
CELADOR	2	8h		Camion Tubo	6	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Cerco de la Sub-base			
Transporte Material Granular	m^3/Km				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5431

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el carco de la sub-base desde el K15+190 hasta el K15+080 y Desde el K15+080 hasta el K14+810

- Se descarga Sub-base primera caga desde el K14+030 hasta el K13+980

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	8:00 am	3:00 pm		Se presentaron fuertes lluvias en la madrugada y en horas de la tarde y noche
TORMENTA	1:00 am	8:00 am		
LLUVIOSO	5:00 pm	12:00 pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Sí		Retroexcavadora	5,6	
SUPERVISOR SST	Ø			Vibrocompactador	6	
TOPÓGRAFO	1	Sí		Motoniveladora	7	
CADENERO	1	Sí		Camioneta	8	
OPERARIO	3	Sí		Volqueta DT	5	
OFICIAL	Ø			Camión tanque H_2O	3	
AYUDANTE	6	Sí		Camión Turbo	Ø	
CONTROLADOR VIAL	1	Sí				
CONDUCTOR	3	Sí				
CELADOR	2	Sí				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Continua el acero de la Sotilla			
Transporte Material granular	m^3/Km				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5432

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	12	2023	6:30am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continua el cerco de la Sub-base desde el K41810 hasta el K141590

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00 am	1:30 am		Se presentaron lluvias en la madrugada
TORMENTA				
LLUVIOSO	1:00 am	6:00 am		
SOLEADO	6:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	5,8	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	6	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	Ø	Varado
CADENERO	2	9h		Retrocargador	Ø	No labora
OPERARIO	5	9h		Motoniveladora	7	
OFICIAL	6			Compactador	8	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Carrotanque H_2O	3	
CONDUCTOR	5	9h		Camion Pluma	Ø	No labora
CELADOR	2	8h				
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular	m^3	Se inicia la instalacion base			
Transporte Material Granular	m^3/Km				
Excavacion Mecanica Conglo	m^3	Se realiza la excavacion Ala 4			
Transporte y disposición	m^3/Km				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5433

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	12	2023	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inicia la instalación de la base granular desde el K15+545 hasta el K15+090
- Se realiza la excavación para la alcantarilla N°1 en la abscisa K14+365.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00 am	4:30 pm		Se presentaron lluvias en la madrugada
ERMENTA	1:00 am	6:00 am		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	10,5		Retroexcavadora	3,4	
SUPERVISOR SST	1	10,5		Vibrocompactador	7	
TOPÓGRAFO	2	10,5		Vibrocompactador	Ø	Varado
CADENERO	2	9		Retrocargador	3,6	
OPERARIO	5	9		Motoniveladora	3,6	
OFICIAL	Ø			Cargadora	8	
AYUDANTE	10	9		Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	2	10,5		Carrotanque H_2O	3,4	
CONDUCTOR	5	9		Camion Turbo	8	
CELADOR	2	8				
OTRO Administrador	1	9				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base Granular	m^3	Continua la Motivacion base			
Transporte de Material Granular	m^3/Km				
Box, aletas muros Concreto 207	m^3	Fundida de Piso, Sobre Muro			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5434

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la instalación de la base granular desde el K15+090 hasta el K14+620
- Se realiza la fundida del piso, solera y dentellon de dos medias alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	12	2023	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00	11:30		Se presentaron lluvias a medio dia
TORMENTA	11:30	2:00 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO	2:00 pm	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9		Retroexcavadora	6,7	
SUPERVISOR SST	1	9		Vibrocompactor	7	
TOPÓGRAFO	2	9		Vibrocompactador	0	Varado
CADENERO	2	9		Retrocargador	4,9	
OPERARIO	5	9		Motoniveladora	4,2	
OFICIAL	0			Camioneta	8	
AYUDANTE	10	9		Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	2	9		Carrotanque H_2O	4	
CONDUCTOR	5	9		Camion Turbo	8	
CELADOR	2	8				
OTRO Administrador	1	9				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Descargue de Sub-base			
Base granular	m^3	Instalación de Base			
Transporte Material granular	m^3/Km				
Acero de Refuerzo fy 4200	Kg	Acero para la placa de 2 medios			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5435

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descargue de sub-base desde el K13+920 hasta el K13+850 y desde el K13+200 hasta el K12+980
- Continua la instacion de la base para la estructura de la via desde el K14+620 hasta el K14+500
- Se realiza la instalación del acero de refuerzo para la placa superior, las aletas y el bordillo de dos medias alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.259.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	12	2023	6:30 am	4:30 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+450 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retrocargador	2	
OFICIAL	0	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	Si		motoniveladora	1	
AYUDANTE	2	Si		Camioneta	1	
CELADOR	2	Si		Carrotanque	1	
TOPÓGRAFO	2	Si		Camion turbo	1	
CADENERO	2	Si				
CONTROLADOR VIAL	4	Si				
OTRO	3	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base.	m^3	Descargue de sub base		Si	Si
Transporte de mat. gran	m^3	Instalación de base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Panaivera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

5436

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continúa el descargue de subbase en la vía
- Se realiza el transporte de material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1035	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1, Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.517-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompact.	2	
OPERARIO	5	SI		Retrocargador	1	
AYUDANTE	10	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	2	SI		Vibrateta Dt	4	
TOPÓGRAFO	2	SI		Camioneta	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		Camion Turbo	1	
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Descargue		SI	SI
Base granular	m^3	Instalacion		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km			SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.go
https://aim-meta.go

5437

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	12	2023	6:30 a m	4:30 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalacion de base granular
- Se continua el descarge de base granular
- Transporte de material granular

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022.V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO GARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	SI		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	10	SI		Volquetas DT	4	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	SI		Carrotanque	1	
CADENERO	4	SI		Camion Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Descargue.		SI	SI
Transporte material a disclar	m^3/km			SI	SI

Calle 15 No. 49 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

5438

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- se continúa el descargue de sub base.
- se realiza el transporte de material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-9290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	6:30	9:30	am
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	10:00	4:30	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
- Dia nublado 3 horas en la mañana
- De 10:00 am hasta terminar lajornada soleado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompact.	2	
OPERARIO	5	SI		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	10	SI		Volquetas DT	4	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPÓGRAFO	2	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	4	SI		NPR	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sub-base granular	m^3	Descargue		SI	SI
Base granular	m^3	Instalación		SI	SI
Transporte de material	m^3/Km			SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5439

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- se continúa la instalación de base granular
- se continúa el descargue de la instalación de base
- se continúa con el transporte de material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+190 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retrocargador	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompact.	2	
OPERARIO	5	SI		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	10	SI		Volqueta DT	4	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		Carrotanque	1	
CADENERO	4	SI		Camion tumbo-	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - P
CC Primavera Urbano Villavice
contactenos@aim-meta.go
https://aim-meta.go

5440

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	12	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- se continúa realizando cereo de base granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA

112-BCP-FR-022 V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	12	2023	6:30am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retrocargador	2	
OFICIAL	1	SI		Ubracompactador	2	
OPERARIO	5	SI		motoniveladora	1	
AYUDANTE	10	SI		Wlquetas DT	9	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	SI		Carrotanque	1	
CADENERO	4	SI		NPR.	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 49 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicer
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

5441

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	12	2023	6:30am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- se continúa con el cerco de base granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ami.meta.gov.co
https://ami.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.942-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	12	2023	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retrocargador	2	
OFICIAL	1	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	Si		Volquetas DT	4	
AYUDANTE	10	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	2	Si		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	4	Si		N PR.	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicer
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

5442

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	12	2023	6.30 am	4:30 Pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el cereo de la base granular

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119061	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68175	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 292 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	12	2023	6:30 am	11:30 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	1:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retrocargador	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	SI		Utiletas 0+	9	
AYUDANTE	10	SI		Motoniveladora	1	
CELADOR	2	SI		Camioneta	1	
TOPOGRAFO	2	SI		Carrotanque	1	
CADENERO	4	SI		NPR	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicer
contactenos@aim-meta.gov
https://aim.meta.gov

5443

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	12	2023	6:30 am	11:30 am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua realizando la actividad de cercoe instalación de base granular

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Palmaseca Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

ENERO 2024

5444

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Ubracompactador	5	
TOPÓGRAFO	1	9h		Ubracompactador	0	Vando
CADENERO	2	9h		Retroexcavador	5,6	
OPERARIO	5	9h		Motoniveladora	6,0	
OFICIAL	6	-		Camioneta	8	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta D1	6	
CONTROLADOR VIAL	2	9		Camión tanque H_2O	2,7	
CONDUCTOR	5	9h		Camión Turbo	8	
CELADOR	2	9h				
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Capa Existe	m^2	Escarificado desde K12+590 - K12+350		Si	Si
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Descarga Capa de Rio 3"		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Sub base 2da capa K12+800		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5445

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Escarificado de la capa de cruce de castilla desde el K12+590 hasta el K12:350
- Continua el descargue de 14 viajes de cruce de vro clasificado para el lleno desde K12+600 hasta el K12+530
- Continua el descargue de sub-base para la segunda capa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5446

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	01	2024	6:30am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	6	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibro compactador	5	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	Ø	Varios
CADENERO	2	9h		Retrocargador	S.S	
OPERARIO	5	9h		Motoniveladora	S.R	
OFICIAL	Ø	—		Compactador	8	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	Ø	Varios
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Carrotanque H_2O	4	
CONDUCTOR	5	9h		Compresor Turbo	8	
CELADOR	2	9h				
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado de Suelo Existente	m^2	Cortina al Retiro del Suelo		Si	Si
Relleno con Suelo de Rio 5"	m^3	Cortina al descargue de suelo		Si	Si
Demolición Cabezote Retiro	m^3	Demolicion Alcantarilla K14+930		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Excavación Media Alcantarilla		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5447

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el escarificado de la capa de cruce de castilla existente y el llenos de los cajas laterales desde el K12+350 hasta el K11+860 long 490 mt
- Se realiza el descargue de 12 Viajes de cruce de rio
- Se realiza la demolición de la alcantarilla localizada en la abscisa K14+930
- Se realiza la excavación para la otra mitad de la alcantarilla en la abscisa K14+312

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5448

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dra Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	1:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	gh		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	gh		Vibrocompactador	3	
TOPÓGRAFO	2	gh		Vibrocompactador	0	Varado
CADENERO	2	gh		Retrocargador	3,1	
OPERARIO	5	gh		Motoniveladora	2,0	
OFICIAL	0			Cargador	0	
AYUDANTE	10	gh		Volqueta DT	3,75	
CONTROLADOR VIAL	2	gh		Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	5	gh		Camion Tumbo	3	
CELADOR	2	gh				
OTRO Ayudante	1	gh				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Mixto Rio 3"	m³	Descargue Cruce Rio		Si	Si
Excavacion Mecanica Conglo	m³	Excavacion 2 modulo Alcantar		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5449

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.226.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el descargue de 16 viajes de cruda de rio para el llano desde el K12+500 hasta el K12+440 long 60 mt
- Se realiza la excavacion para 2 medias alcantarillas ubicadas en las abscisas K13+005 y K12+350

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5450

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	01	2024	6:30 pm	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 a	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	Si		Retroexcavadora	5,0	
SUPERVISOR SST	1	Si		Vibrocompactador	7	
TOPÓGRAFO	2	Si		Vibrocompactador	6	Varado
CADENERO	2	Si		Retrocargador	4,1	
OPERARIO	5	Si		Motoniveladora	6,1	
OFICIAL	0	Si		Compactador	8	
AYUDANTE	10	Si		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	2	Si		Carrotanque H2O	5,8	
CONDUCTOR	5	Si		Carro Tubo	8	
CELADOR	2	Si				
OTRO Administrador	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion para Lagos	m^3	Retiro de Descapote		Si	Si
Relleno Cruda de Rio 3"	m^3	Descargue de 16 viajes Cruda		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Descargue de 6 viajes de Sub-base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5451

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continua de descapote desde la abscisa K11+800 hasta el K11+660

Se realiza el descargue de 16 viajes de cruda de rio clasificada y se descarga desde el K12+440 hasta el K12+190

Se realiza el descargue de 6 viajes de sub-base para el cerro desde el K14+120 hasta el K13+920

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: ÓSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5452

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	7.7	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	Ø	Uno
CADENERO	2	9h		Retrocargador	6.8	
OPERARIO	5	9h		Motoniveladora	1.5	
OFICIAL	6	9h		Camioneta	8	
AYUDANTE	10	9h		Volqueta DT	0	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Carrotanque H_2O	5.3	
CONDUCTOR	5	9h		Camion Trabo	8	
CELADOR	2	8h				
OTRO Ayudante obra	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Cajas	m^3	Continua el descapote		Si	Si
Relleno con Mixto de Rio 3"	m^3	Descargue de 15 Viajes.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5453

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	09	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde la abscisa K11+660 hasta el K11+500
- Se reporta el descargue de 15 Viajes de cruda de rio clasificada de 3" desde el K121+190 hasta el K121+000

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5454

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	1,6	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	0	
CADENERO	2	9h		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	3	
OFICIAL	8	—		Motoniveladora	5,8	
AYUDANTE	10	9h		Compactador	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	5	
CONDUCTOR	5	9h		Carrotanque H_2O	6	
CELADOR	2	8h		Carrotanque	8	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Retiro de Descapote		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Descargue de Sub-base		Si	Si
Box Aletas 3000psi	m^3	Fundida Pantalla en Sobre Placa		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@iidm-meta.gov.co

5455

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el retiro del descapote desde la abscisa K11+500 hasta el K11+370 long 130
- Continua el descargue de sub-base segunda capa desde el K12+910 hasta el K12+670
- Se realiza la fundida del dentellon, solera y placa de 3 medias alcantarillas en las abscisas K14+312, K13+005 y K12+345.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional; 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5456

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	01	2024	6:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	2	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	0	-	
AYUDANTE	10	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	74	
Vibrocompactador	4	
Vibrocompactador	0	Varado
Vibrocompactador	0	Varado
Retrocargador	3,7	
Motoniveladora	6,6	
Camioneta	8	
Volqueta bT	0	Varado
Carrotanque H_2O	7	
Camion Pluma	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Continua el cargue de material		Si	Si
Relleno Manto de Rio 3"	m^3	Descargue de 15 Viajes		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue de Sub-base		Si	Si
Base Granular	m^3	Descargue de Base		Si	Si
Acero de Refuerzo 4200	Kg	Instalacion Acero de Refuerzo		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5457

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde la abscisa K11+370 hasta el K11+220
- Descarga de 15 viaje de cerdo para lleno desde el K12+000 hasta el K11+220
- Continua el descarga de sub-base se reporta el descarga de 20 Viajes de 14 y 21 viajes de $7m^3$ descargados K12+670 hasta el K12+490
- Se reporta el descarga de 4 Viajes de $14m^3$ y 4 Viajes de $7m^3$ para las alcantarillas 1, 2

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5458

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	01	2024	6:30 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	2	9h	
OPERARIO	5	9h	
OFICIAL	0	—	
AYUDANTE	10	9h	
CONTROLADOR VIAL	8	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	16	
Vibrocompactador	4	
Vibrocompactador	3	
Vibrocompactador	0	Varado
Retrocargador	37	
Motoniveladora	66	
Camioneta	8	
Volqueta MT	8	
Camion Hidrogrua	65	
Camion Tanque	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación de Cneto	m^2	Se escarifica 150 ml		Si	Si
Excavacion para Cajas	m^3	Continua el Retiro de Descarte		Si	Si
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Descargue Cneto de Rio		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue de Sub-base		Si	Si
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarilla 10+078		Si	Si
Box Aletes Muros 3000	m^3	Vaciado de Concreto.		Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5459

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	01	2023	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se escarifica 268 m^2 de la carpeta en cruce de castilla
- Continua el cargue del material de descapote desde K11+370 hasta el K11+200
- Descargue de 12 viajes de cruce de rio para el lleno desde el K12+380 hasta el K11+220
- Continua el descargue de sub-base desde el K12+490 hasta el K12+420
- Excavacion para la construccion de la alcantarilla en el K10+078
- Vaciado de Concreto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5460

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9h		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	3	
CADENERO	2	9h		Vibrocompactador	0	Varado
OPERARIO	5	9h		Retrocargador	3	
OFICIAL	8	9h		Motoniveladora	3	
AYUDANTE	10	9h		Compactadora	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta 15	8	
CONDUCTOR	5	9h		Carrotanque H2O	5	
CELADOR	2	8h		Camioneta Pickup	8	
OTRO Administradora	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Ord	m^3	Retiro de Descapote		Si	Si
Relleno con Mat de Rio 3"	m^3	Descargue Cruce de Rio 3"		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue Sub-base		Si	Si
Excavacion en Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarillas			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5461

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde la abscisa K11+630 hasta el K11+550
- Se realiza el descargue de 9 Viajes de cindo de rio clasificado para el lleno desde el K11+880 hasta el K11+740
- Continua el descargue de sub-base para cerco, se descargan 9 Viajes desde el K13+920 hasta el K13+640
- Se realiza la excavación para media alcantarilla en la abscisa K10+078

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5462

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Mcu Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30a	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9h		Retroexcavadora ap	Ø	Vandra
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibro compactador	Ø	No Operador
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibro compactador	6	
CADENERO	2	9h		Vibro compactador	Ø	Vandra
OPERARIO	5	9h		Retrocargadora	5,4	
OFICIAL	-0			Motoniveladora	7,6	
AYUDANTE	10	9h		Compactador	8	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta VT	7	
CONDUCTOR	5	9h		Carrotanque H2O	5,7	
CELADOR	2	8h		Compactador	8	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cmto Exis	m^2	Retiro Carpeta Existente		Si	Si
Relleno cmto Rio 3"	m^3	Descargue Cmto de Rio 3"		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Descargue de Subbase		Si	Si
Acero de Refuerzo	Kg	Instalacion Acero de Refuerzo		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5463

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la capa de de crudo de castilla para el relleno de cajeo desde el K11+860 hasta el K11+800
- Se reporta el descargue de 18 viajes de crudo de rio clasificado para el lleno desde el K11+740 hasta el K11+600
- Continua el descargue de sub-base desde el K13+640 hasta el K13+520
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la placa de piso de media alcantarilla en la abscisa K10+078

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5469

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	9h		Vibro compactador	1	
CADENERO	2	9h		Vibro compactador	0	Varado
OPERARIO	5	9h		Retro cargador	1	
OFICIAL	0	-		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	10	9h		Compactador	1	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Volqueta DT	7	
CONDUCTOR	5	9h		Carrotanque H_2O	1	
CELADOR	2	8h		Camion Trompo	0	
OTRO Administrador	1	9h				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Lagos	m^3	Retiro de Descapote		Si	Si
Relleno Material Mejo 3"	m^3	Descargue y Viaje Cielo 3"		Si	Si
Base Granular	m^3	Cargue de la Base		Si	Si
Excavacion Mecanica Conglomerado	m^3	Excavacion para Alcantarilla		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5465

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde la abscisa K11+550 hasta el K11+500
- Se realiza descargue de 9 viajes de cruda de rio para el lleno desde el K12+330 hasta el K12+300
- Se inicia el cerco de la base desde el K15+545 hasta el K15+440
- Se realiza la excavación para dos medias alcantarillas en las abscisas K12+350 y la K10+035.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5466

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9h		Retroexcavadora	3	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibro compactador	5	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibro compactador	4	
CADENERO	3	9h		Vibro compactador	Ø	
OPERARIO	6	9h		Rodillo compactador	66	
OFICIAL	Ø	-		Motoniveladora	7B	
AYUDANTE	10	9h		Motoniveladora	Ø	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Cargadora	8	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta DT	8	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	5	
OTRO Administrador	1	9h		Camion Trompa	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Exp	m^2	Retiro de Cruce de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Contiene el Rescapote		Si	Si
Relleno Manto de Rio 3"	m^3	Descargue Cruce de Rio 3"		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue Sub-base		Si	Si
Acero de Refuerzo	Kg	Instalacion Acero de Ref		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5467

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el retiro de la capa de cruda de castilla para el relleno de las capas laterales desde la abscisa K11+800 hasta la K11+740
- Continua el descapote desde el K11+500 hasta el K11+400
- Descargue de 19 Viajes de (sub-base) cruda de rio para el llenno desde el K11+600 hasta el K11+550.
- Continua el descargue de base desde el K12+320 hasta el K12+070
- Instalacion de acero de refuerzo para la placa de piso

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5468

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	01	2024	6:30	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	6	9h	
OFICIAL	0	-	
AYUDANTE	10	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	7.7	
Vibrocompactador	6	
Vibro compactador	6	
Vibro compactador	8	Varado
Motoniveladora	7,4	
Motoniveladora	7,4	
Compactador	8	
Volqueta 10T	20	
Carrotanque H_2O	7,3	
Camion Turbo	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Pavto Existente	m^2	Retro Cruce de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Retro de descapote		Si	Si
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Descargue de Cruce de Rio		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue de Sub-base		Si	Si
Base Granular	m^3	Descargue de Base		Si	Si
Box, aletas Concreto 3000 psi	m^3	Concreto Alcantarillas		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5469

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el retroceso de la carga de crudo de castilla desde el K11+240 hasta el K11+370
- Continua el descapote desde la abscisa K11+400 hasta K11+200
- Continua el descargue de 9 Viajes de crudo de rio clasificado para el lleno desde el K11+550 hasta el K11+520
- Continua el descargue de sub-base granular desde el K12+070 hasta el K11+890
- Se reporta el descargue de 8 viajes de 14m³ y 10 de 7m³ de base descargados desde el K14+140 hasta el K14+060.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5470

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00 am	4:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9h	
SUPERVISOR SST	1	9h	
TOPÓGRAFO	2	9h	
CADENERO	3	9h	
OPERARIO	6	9h	
OFICIAL	0	—	
AYUDANTE	10	9h	
CONTROLADOR VIAL	2	9h	
CONDUCTOR	5	9h	
CELADOR	2	8h	
OTRO Administrador	1	9h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	0	Varado
Vibrocompactador	6	
Vibrocompactador	5	
Vibrocompactador	0	Varado
Retrocargador	5	
Motoniveladora	2	
Motoniveladora	0	No Operador
Compactador	8	
Volqueta DT	7	
Carrotanque H_2O	6	
Compactador Tirbus	0	Varado

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Capa Base	m^2	Retro Compacta Castilla		Si	Si
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Descargue Cruda de Rio 3"		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Descargue de Sub-base		Si	Si
Tuberia en Concreto	Und	Instalacion Tuberia 36"		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5471

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el retiro de la carpeta de cinco de castilla existente para el llenos de las cajas laterales de la via desde el K11+370 hasta el K11+100.
- Se realiza el descargue de 11 viajes de cinco de rio de 3" desde el K11+520 hasta el K11+400
- Continua el descargue de sub-base para primera capa desde el K11+890 hasta el K11+760
- Se realiza la instalación de 41 tubos para la alcantarilla localizada en la abscisa K12+350

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5472

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	01	2024	6:30 am	1:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	1:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	9 h	
SUPERVISOR SST	1	9 h	
TOPÓGRAFO	2	9 h	
CADENERO	3	9 h	
OPERARIO	6	9 h	
OFICIAL	0	- h	
AYUDANTE	10	9 h	
CONTROLADOR VIAL	2	9 h	
CONDUCTOR	5	9 h	
CELADOR	2	8 h	
OTRO Administrador	1	9 h	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retro excavadora	0,1	
Vibrocompactador	3	
Vibrocompactador	5	
Vibrocompactador	0	Varado
Retrocargador	1	
Motoniveladora	0,1	
Motoniveladora	0	No Operador
Cuneta triangular	0	
Volqueta VT	5	
Carrotanque H2O	5,7	
Camion Turbo	0	Varado

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Capa Existente	m^2	Retiro Capa de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Retiro Descapote		Si	Si
Relleno Cond. Rio Mar 3"	m^3	Descarga Canto Rio 3"		Si	Si
Subbase Granular	m^3	Descarga de Subbase		Si	Si
Tuberia Concreto Reforz	Und	Instalacion de tuberia 36"		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5473

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	01	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el retiro de la carpeta de crudo de Castilla existente para el llano lateral en la via desde el K11+100 hasta el K11+029
- Continua el descapote desde el K11+400 hasta el K11+029
- Continua el descargue de 13 Viaje de crudo de rio clasificado para el llano desde el K11+400 hasta el K11+300
- Continua el descargue de sub-base para la primera capa desde el K11+760 hasta el K11+620
- Continua la instalación de la tuberia de 36" para las alcantarillas en la abscisa K10+078 y K9+035.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5474

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	01	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30 am	4:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1	9h		Retroexcavadora	8.1	
SUPERVISOR SST	1	9h		Vibrocompactador	3	
TOPÓGRAFO	2	9h		Vibrocompactador	5	
CADENERO	3	9h		Vibrocompactador	Ø	Varado
OPERARIO	6	9h		Retrocargador	1	
OFICIAL	0	-		Motoniveladora	6.1	
AYUDANTE	10	9h		Motoniveladora	3	
CONTROLADOR VIAL	2	9h		Compactador	8	
CONDUCTOR	5	9h		Volqueta DT	6	
CELADOR	2	8h		Carrotanque H_2O	5.7	
OTRO Administradora	1	9h		Camion Tolva	Ø	Varado

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion con Maquina Caja	m^3	Contra el descapote		Si	Si
Relleno con Mixto Rio 3"	m^3	Descargue Cruce de Rio		Si	Si
Subbase Granular	m^3	Descargue Subbase		Si	Si
Base, Aletas Concreto 3000psi	m^3	Fundida Concreto Alcantarilla		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5475

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 6

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 16:02
Expedición	15/04/2024, 17:33
Vencimiento	15/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 2021005500214, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META	1.00	825,786,430.59
2	Administración 27%	1.00	222,962,336.26
3	Utilidad 4%	1.00	33,031,457.22

Total ítems: 3

Total Bruto	1,081,780,224.07
Total a Pagar	1,081,780,224.07

Valor en Letras:
Mil ochenta y un millones setecientos ochenta mil doscientos veinticuatro pesos m/cte con siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 1,081,780,224.07

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

EL MONTO DE LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL 30% DEL TOTAL DEL ACTA PARCIAL N° 01, CUYO VALOR ASCIENDE A 3,605,934,080.23, PERTENECIENTE AL PROYECTO BPIN 2021005500214.

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467 A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMANTE SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764048642970 aprobado en 20230508 prefijo FVEH desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0abc08f38ab613f81c1b929d4cdedd510cdc409fb7b1d5e541088e7e4c9878f7d091a7cb2741667987962bf1892edc0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5476

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 9

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	Teléfono	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/06/2024, 15:15
Expedición	14/06/2024, 15:15
Vencimiento	14/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01 CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 2021005500214, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META	1.00	1,926,835,004.70
2	Administración 27%	1.00	520,245,451.27
3	Utilidad 4%	1.00	77,073,400.19

Total items: 3

Total Bruto	2,524,153,856.16
Total a Pagar	2,524,153,856.16

Valor en Letras:
Dos mil quinientos veinticuatro millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-14 por $ 2,524,153,856.16

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

EL MONTO DE LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL 70% DEL TOTAL DEL ACTA PARCIAL N° 01, CUYO VALOR ASCIENDE A 3.605.934.080,23, PERTENECIENTE AL PROYECTO BPIN 2021005500214.

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467 A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMAN7E SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.016.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070217438 aprobado en 20240505 prefijo FVEH desde el número 8 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b0a857260f6a3b5d58f64c58cde700255de776fc39642a2dcacb184a2d85f08b22154218c4751040202db30c6e8c2a2b

5477

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO HALCON** identificada con el número de documento **9016661488** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de enero de 2023 con la Cuenta de Ahorros 710-857467 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO HALCON** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de enero de 2024**.

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

950206A6371755AA4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUMBERTO GÓMEZ TARQUINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118571155 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 287205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

5481

CONSORCIO HALCÓN

INFORME INTERVENTORIA

5483

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Periodo de 12/07/23 a 22/01/2024
Fecha de Presentación: 05 FEB. 2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 112.964.569.993,00
OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL PROYECTO:	$ 24.039.734.150,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2025
29 Meses	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5484

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
20 Meses	Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**0250 DE 2023**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTER AIM**
OBJETO CONTRATO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	251-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5485

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	CASTILLA LA NUEVA	**VEREDA:**	SAN JOSE DE TURUY
CORREGIMIENTO:		**BARRIO:**	
COMUNA:			
COORDENADAS:	Latitud: 3º 47´ 23.46" N Longitud: 73º 33´ 10.55 " 0 Cruce con la vía San Lorenzo, Pueblo nuevo Latitud: 3º 48´ 03.81" N Longitud: 73º 41´ 19.04 " 0 Puente Caño Carambas		




Ilustración 1 Localización, Departamento del meta - Municipio Castilla la Nueva **(Fernando, 2007)**



Ilustración 2 Municipio Castilla la Nueva, Vía que conduce de la vereda el Turuy desde puente caño Carambas K0+000 hasta el cruce con la vía San Lorenzo pueblo nuevo K15+490. (Fuente Google Earth)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5486

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance físico

MENSUAL		PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
0	jul-23	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0	0,000%	$ 0,00	0,000%	$ 0,00
1	ago-23	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2	sep-23	0,19%	$ 46.027.646,83	0,19%	$ 46.027.646,83	0,19%	$ 45.030.053,25	0,19%	$ 45.030.053,25
3	oct-23	2,19%	$ 526.785.701,93	2,38%	$ 572.813.348,76	1,53%	$ 367.454.478,05	1,72%	$ 412.484.531,30
4	nov-23	4,06%	$ 975.252.050,20	6,44%	$ 1.548.065.398,96	2,47%	$ 594.069.636,56	4,19%	$1.006.554.167,86
5	dic-23	6,33%	$ 1.520.873.940,88	12,77%	$ 3.068.939.339,84	5,54%	$1.332.603.706,31	9,73%	$ 2.339.157.874,17
6	**ene-24**	**6,95%**	**$ 1.671.408.237,92**	**19,72%**	**$ 4.740.347.577,76**	**5,27%**	**$1.266.776.206,06**	**15,00%**	**$3.605.934.080,23**
7	feb-24	6,70%	$ 1.611.081.958,20	26,42%	$ 6.351.429.535,96				
8	mar-24	6,43%	$ 1.545.758.755,51	32,85%	$ 7.897.188.291,47				
9	abr-24	7,02%	$ 1.687.889.158,62	39,87%	$ 9.585.077.450,09				
10	may-24	7,03%	$ 1.690.860.185,13	46,91%	$ 11.275.937.635,22				
11	jun-24	6,21%	$ 1.493.011.470,07	53,12%	$ 12.768.949.105,29				
12	jul-24	7,04%	$ 1.693.054.597,61	60,16%	$ 14.462.003.702,90				
13	ago-24	7,03%	$ 1.689.106.165,34	67,19%	$ 16.151.109.868,24				
14	sep-24	6,75%	$ 1.623.735.312,15	73,94%	$ 17.774.845.180,39				
15	oct-24	6,63%	$ 1.593.184.701,09	80,57%	$ 19.368.029.881,48				
16	nov-24	6,68%	$ 1.606.890.778,10	87,25%	$ 20.974.920.659,58				
17	dic-24	5,65%	$ 1.359.275.355,34	92,91%	$ 22.334.196.014,92				
18	ene-25	4,22%	$ 1.013.713.633,32	97,12%	$ 23.347.909.648,24				
19	feb-25	1,73%	$ 416.583.622,61	98,86%	$ 23.764.493.270,85				
20	mar-25	1,14%	$ 275.240.879,15	100,00%	$ 24.039.734.150,00				

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ de fecha		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1,1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	M2	79.773,50	$ 2.201,00	$ 175.581.473,50	0,00	$ -	0,00	$ -	23.700,60	$ 52.165.020,60	23.700,60	$ 52.165.020,60	30%
1,2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	15,49	$ 2.907.481,00	$ 45.036.880,69	0,00	$ -	0,00	$ -	0,62	$ 1.802.638,22	0,62	$ 1.802.638,22	4%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	25.657,02	$ 53.067,00	$ 1.361.541.080,34	0,00	$ -	0,00	$ -	9.817,90	$ 521.006.499,30	9.817,90	$ 521.006.499,30	38%
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	256.570,20	$ 1.879,00	$ 482.095.405,80	0,00	$ -	0,00	$ -	17.518,22	$ 32.916.735,38	17.518,22	$ 32.916.735,38	7%
	SUBTOTAL				$ 2.064.254.840,33		$ -		$ -		$ 607.890.893,50		$ 607.890.893,50	
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	14.970,47	$ 42.956,00	$ 643.071.509,32	0,00	$ -	0,00	$ -	11.252,70	$ 483.370.981,20	11.252,70	$ 483.370.981,20	75%
2,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	39.669,89	$ 139.393,00	$ 5.529.704.976,77	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	10.576,93	$ 1.474.350.003,49	10.576,93	$ 1.474.350.003,49	27%
2,3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	18.200,75	$ 151.465,00	$ 2.756.776.598,75	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	3.231,25	$ 489.421.281,25	3.231,25	$ 489.421.281,25	18%
2,4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	117.724,00	$ 4.631,00	$ 545.179.844,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2,5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	7.357,75	$ 948.657,00	$ 6.979.981.041,75	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1.183.303,83	$ 1.879,00	$ 2.223.427.896,57	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	162.212,95	$ 304.798.133,05	162.212,95	$ 304.798.133,05	14%
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	285.811,80	$ 2.155,00	$ 615.924.429,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL				$ 19.294.066.296,16		$ -		$ -		$ 2.751.940.398,99		$ 2.751.940.398,99	
3	OBRAS DE DRENAJE													
3,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	361,13	$ 404.392,00	$ 146.038.082,96	0,00	$ -	0,00	$ -	24,64	$ 9.964.218,88	24,64	$ 9.964.218,88	7%
3,2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	717,73	$ 40.581,00	$ 29.126.201,13	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	180,00	$ 7.304.580,00	180,00	$ 7.304.580,00	25%

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

3,3	EXCAVACIÓN MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	376,40	$ 46.284,00	$ 17.421.297,60	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 -2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	877,45	$ 80.432,00	$ 70.575.058,40	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	19.715,80	$ 1.879,00	$ 37.045.988,20	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	64,27	$ 675.916,00	$ 43.441.121,32	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	4,53	$ 3.061.899,48	4,53	$ 3.061.899,48	7%
3,7	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	284,44	$ 1.137.025,00	$ 323.415.391,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	81,36	$ 92.508.354,00	81,36	$ 92.508.354,00	29%
3,8	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	208,00	$ 1.100.860,00	$ 228.978.880,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 52.841.280,00	48,00	$ 52.841.280,00	23%
3,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14.867,58	$ 8.973,00	$ 133.406.795,34	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	4.827,66	$ 43.318.593,18	4.827,66	$ 43.318.593,18	32%
3,10	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 3000 PSI SECCION TRANSVERSAL 1,1 X 0,1 MTS. INCLUYE REFUERZO	ML	4.280,00	$ 207.390,00	$ 887.629.200,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,11	TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL. NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	866,25	$ 24.127,00	$ 20.900.013,75	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E= 0.10 MTS	M2	3.497,00	$ 56.923,00	$ 199.059.731,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL				**$ 2.137.037.760,70**		$ -		$ -		**$ 208.998.925,54**		**$ 208.998.925,54**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	45,00	$ 368.541,00	$ 16.584.345,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
4,2	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	46.495,00	$ 4.953,00	$ 230.289.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
4,3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	2.582,00	$ 13.385,00	$ 34.560.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA	M2	10,08	$ 477.057,00	$ 4.808.734,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL				**$ 286.242.884,56**		$ -		$ -		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
5	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		1,00	$ 72.613.056,00	$ 72.613.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
6	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		1,00	$ 185.519.311,00	$ 185.519.311,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 37.103.862,20	0,20	$ 37.103.862,20	20%
	SUBTOTAL				**$ 258.132.367,00**		$ -		$ -		**$ 37.103.862,20**		**$ 37.103.862,20**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 18.153.894.489,89**		$ -		$ -		**$ 2.752.621.435,29**		**$ 2.752.621.435,29**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 4.901.551.512,27**						**$ 743.207.787,53**		$ 743.207.787,53	

DEPARTAMENTO DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

IMPREVISTOS (0%)		$ 0,00						$ 0,00		$ 0,00	
UTILIDAD (4%)		$ 726.155.779,60						$ 110.104.857,41		$ 110.104.857,41	
VALOR COSTOS INDIRECTOS		$ 5.627.707.291,86		$ -		$ -		$ 853.312.644,94		$ 853.312.644,94	
VALOR TOTAL OBRA		$ 24.039.734.148,75		$ -		$ -		$ 3.605.934.080,23		$ 3.605.934.080,23	

Grafica Avance Físico



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Durante el periodo correspondiente al acta parcial No.1 que corresponde al periodo de 12/07/2023 al 22/01/2023, la interventoría llevó a cabo una serie de acciones cruciales y generó una variedad de documentos esenciales en relación con el avance de la obra. Estas actividades incluyen:

1. **Producción de documentos**: La interventoría elaboró una serie de documentos importantes que proporcionan detalles sobre el progreso del proyecto, los desafíos encontrados y las soluciones implementadas.
2. **Realización de comités**: Se llevaron a cabo varios comités para discutir aspectos clave del proyecto, tomar decisiones importantes y resolver cualquier problema que surgiera.
3. **Gestión de correspondencia**: Durante este período, la interventoría también manejó una cantidad significativa de correspondencia relacionada con el proyecto. Esto incluye tanto la correspondencia enviada como la recibida. La correspondencia recibida fue revisada, registrada y se dio respuesta a ella según fuera necesario.

Estas acciones son vitales para asegurar que el proyecto avance de manera eficiente y cumpla con todos los estándares y regulaciones pertinentes. Al mantener un registro detallado de estas actividades, la interventoría puede garantizar una comunicación efectiva y una gestión de proyecto exitosa.

DEL 12/07/23 A 31/07/23:

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 12/07/23 A 31/07/23:				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/05/2023	CIAIM 01-2023	SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022.	CONSORCIO INTER AIM	AIM
16/06/2023	CIAIM 07 - 2023	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DEL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022 PROYECTO BÓN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	AIM
23/06/2023	CIAIM 08 - 2023	REMISIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS A LA DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER AIM	AIM
28/06/2023	-	REMISIÓN ACTA ACLARATORIA NO. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0250 DE 2023	CONSORCIO INTER AIM	ASEGURADORA (CONCABLTDA)
06/07/2023	CIAIM 10-2023	REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORREGIDA PARA TRAMITE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022 PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	AIM
17/07/2023	CIAIM 13-2023	ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIAS PÓLIZAS DE ACUERDO A FIRMA DE ACTA DE INICIO	CONSORCIO INTER AIM	ASEGURADORA (CONCAB LTDA)
17/7/2023	CIAIM 14-2023	ACTUALIZACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A FIRMA DE ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2023	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
17/07/2023	CIAIM 15-2023	ACTUALIZACIÓN PLANES DE ADOPCIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
17/07/2023	CIAIM 16-2023	OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5491

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		EL TRABAJO IMPLEMENTADO POR EL CONSORCIO HALCON		
18/07/2023	CIAIM 17-2023	PRESENTACIÓN INFORMES MENSUALES DE OBRA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
18/07/2023	CIAIM 18-2023	CUMPLIMIENTO FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CONSORCIO INTER AIM	AIM
19/07/2023	CIAIM 19-2023	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-AIM-CO-004-2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
19/07/2023	CIAIM 20-2023	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 12/07/23 A 31/07/23:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/05/2023	AIM-112-07.01-0444/2023	CITACIÓN A COMITÉ	AIM	CONSORCIO INTER AIM
17/05/2023	111-07-01-207	RESPUESTA RADICADO 1125 DE MAYO 2 DE 2023. SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No 0775 DE 2022.	AIM	CONSORCIO INTER AIM
30/05/2023	112.07.01-0484	COMITÉ – CONTRATO 775 DE 2022	AIM	CONSORCIO INTER AIM
15/06/2023	-	ENVÍO ACTA MODIFICATORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0250 DE 2023	AIM	CONSORCIO INTER AIM
16/06/2023	AD-011-23	ENTREGA DE DOCUMENTOS CORREGIDOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: 112-ECP-FR-075 LISTA DE CHEQUEO PARA ACTA DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO 0775 DE 2022	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
04/07/2023	-	RESPUESTA ASEGURADORA POR ACTA MODIFICATORIA No. 1	ASEGURADORA (CONCABLTDA)	CONSORCIO INTER AIM
19/07/2023	AD-018-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 14-2023 DEL 17 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
21/07/2023	AD-019-23	RESPUESTA A OFICIO CIAIM 15-2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/07/2023	AD-020-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 17-2023 DEL 18 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
24/07/2023	AD-024-23	SITUACIÓN SOCIAL PROYECTO CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
27/07/2023	AD-025-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 14-2023 DEL 17 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
27/07/2023	AD-028-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 20-2023 DEL 19 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
28/07/2023	AD-021-23	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS DEL 12/07/23 A 31/07/23:

FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
17 DE MAYO DE 2023	ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FORMATO DWG. DEL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022 POR PARTE DE LA AIM A LA INTERVENTORIA.	BORIS GAITAN – R.L. INTERVENTORIA – INTER AIM
		OSCAR F. BERMUDEZ – DIRECTOR TECNICO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS - AIM
		LETICIA MURILLO – SUPERVISORA INTERVENTORIA PY 215 - AIM
		OSCAR VIZCAINO – SUPERVISOR DE INTERVENTORIA PY 214 - AIM
		LINDA DELCY GUZMAN – DIRECTORA OPERATIVA - AIM
		ROSANGELA SANCHEZ – ESPECIALISTA INTERVENTORIA – INTER AIM
13 DE JULIO DE 2023	INICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA / DIRECTOR DE OBRA / HALCON
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5492

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ / DIRECTOR DE INTERVENTORIA / INTER AIM
		ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO / ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM
26 DE JULIO DE 2023	LINEAMIENTOS INICIALES INFORMES MENSUALES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2023	OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA/ DIRECTOR DE OBRA / HALCON
		DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ / DIRECTOR DE OBRA / HALCON
		ASTRID CAROLINA RIOS AVILA / ING. AUXILIAR OBRA / HALCON
		LEINIZ ASTRID VALENCIA MENA /RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL / HALCON
		OCTAVIO BALLESTEROS / ING. AMBIENTAL OBRA / HALCÓN
		AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ / DIRECTOR INTERVENTORÍA / INTER AIM
		MANUEL HUMERTO CORREDOR RODRIGUEZ/ DIRECTOR INTERVENTORÍA / INTER AIM
		ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO/ ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM
		ANGELICA MARIA RODRIGUEZ / INTER AIM

DEL 01/08/23 a 31/08/23

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 01/08/23 a 31/08/23				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
01/08/2023	1009-23	SITUACIÓN PRESENTADA FRENTE AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2023, PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	AIM
14/08/2023	CIAIM 30-2023	ACTAS DE VECINDAD PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
23/08/2023	CIAIM 33-2023	RESPUESTA A OFICIO AD-029-23 PROGRAMA DE GERENCIA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
23/08/2023	CIAIM 34-2023	PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE OBRA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 01/08/23 a 31/08/23				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
03/08/2023	AD-030-23	CUMPLIMIENTO PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL POR LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
03/08/2023	AD-031-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 19-2023 DEL 19 JULIO 2023	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
04/08/2023	AD-033-23	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA 01 DEL MES DE JULIO 2023 CASTILLA LA NUEVA, META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
22/08/2023	AD-037-23	RESPUESTA OFICIO ACTAS DE VECINDAD PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
22/08/2023	-	RESPUESTA RADICADA 1909 DE 2023	AIM	CONSORCIO INTER AIM
22/08/2023	112.07.01.0651	SOLICITUD INFORMES MENSUALES	AIM	CONSORCIO INTER AIM

5493

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

23/08/2023	112.07.01.0645	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	AIM	CONSORCIO INTER AIM
24/08/2023	AD-040-23	AFECTACIÓN CIERRE DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y VÍA ALTERNA AL LLANO TRANSVERSAL CUSIANA	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
25/08/2023	AD-42-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 24-2023	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
28/08/2023	AD-045-23	RADICADO DE BITACORAS DE OBRA CASTILLA LA NUEVA - META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
28/08/2023	AD-046-23	ENTREGA FORMATO 112-ECP-FR-019 DE CONTROL DE SEGURIDAD INUSTRIAL CASTILLA LA NUEVA - META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
30/08/2023	AD-050-23	PROYECTO CASTILLA BPIN 2021005500214 - INFORME EJECUTIVO SITUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS DEL 01/08/23 a 31/08/23		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
06 DE AGOSTO DE 2023	SOCIALIZACION CORRECCIONES INFORMES MENSUALES	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL / HALCON ING. AUXILIAR OBRA / HALCON ING. AMBIENTAL OBRA / HALCÓN ING. RESIDENTE OBRA / HALCÓN RESIDENTE INTERVENTORIA / INTER AIM ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM SISO INTERVENTORIA / INTER AIM
23 DE AGOSTO DE 2023	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	DIRECTOR DE OBRA / HALCON RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL / HALCON RESIDENTE INTERVENTORIA / INTER AIM DIRECTOR INTERVENTORÍA / INTER AIM ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM ING. AUXILIAR OBRA / HALCON ING. AMBIENTAL OBRA / HALCÓN DIRECTOR INTERVENTORÍA / INTER AIM
24 AGOSTO DE 2023	SEGUIMIENTO CONTRATO 0775 DE 2022	DIRECTOR OPERATIVO / AIM SUPERVISOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 2021005500215 / AIM SUPERVISOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 2021005500214/ AIM REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA / INTER AIM DIRECTOR INTERVENTORIA / INTER AIM DIRECTOR OBRA / HALCON ING. AUXILIAR OBRA / HALCON

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5494

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

DEL 01/09/23 a 30/09/23

CORRESPONDENCIA ENVIADA 01/09/23 a 30/09/23				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
06/09/2023	CIAIM 36-2023 (Rad. 2243)	SITUACION PRESENTADA CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2023, BPIN 2021005500214.	CONSORCIO INTER AIM	AIM
12/09/2023	CIAIM 39-2023 (Rad. R-00013-202301523)	SOLICITUD INFORMACIÓN DE PRORROGA RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.22.0153 DE 2022, TRAMITADA ANTE CORMACARENA.	CONSORCIO INTER AIM	ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA
14/09/2023	CIAIM 40-2023	SOLICITUD DE ENTREGA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO PARA LOS PROYECTOS BPIN 2021005500214 – 20210055015 - 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/09/2023	CIAIM 43-2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/09/2023	CIAIM 45-2023	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
20/09/2023	CIAIM 49-2023	SOLICITUD DE DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN, BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 01/09/23 a 30/09/23				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
1/9/2023	AD-053-23	RADICADO DE BITACORAS OBRA CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
07/09/2023	112.07.01- 0679	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROYECTO BPIN 2021005500214	AIM	CONSORCIO INTER AIM
11/09/2023	-	PRESENTACIÓN CONTADOR PÚBLICO - CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
12/09/2023	AD-058-2023	RADICADO BITACORAS DE OBRA CASTILLA LA NUEVA, META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
15/09/0203	-	RTA OFICIO DE FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023	ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO INTER AIM
19/09/2023	112.07.02- 0701	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 ENEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	AIM	CONSORCIO INTER AIM
27/09/2023	AD-075-23	RADICACIÓN MAPA DE LA DISTANCIA DE LA FUENTE DE MATERIALES EN EL PROYECTO 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5495

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

COMITÉS 01/09/23 a 30/09/23		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2021005500214	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL / HALCON/
		ING. AUXILIAR OBRA / HALCON
		DIRECTOR OBRA / HALCÓN
		ING. AUXILIAR DE CALIDAD OBRA / HALCÓN
		DIRECTOR INTERVENTORIA / INTER AIM
		ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 20211301010978. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES.	DIRECTOR DE OBRA / HALCON
		DIRECTOR INTERVENTORÍA / INTER AIM
		ASESORA AMBIENTAL INTERVENTORIA / INTER AIM
		RESIDENTE SOCIAL / HALCON
		SUPERVISOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 2021005500214/ AIM
		APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 2021005500214/ AIM
		SUPERVISOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 2021005500215 / AIM

DEL 01/10/23 a 31/10/23

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 01/10/23 a 31/10/23				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
04/10/2023	CIAIM 58-2023	Devolución del informe de obra No 3, BPIN 2021005500214 radicado mediante oficio AD-080-23.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
06/10/2023	CIAIM 59-2023	OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
06/10/2023	CIAIM 62-2023	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
09/10/2023	CIAIM 61-2023	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M
11/10/2023	CIAIM 65-2023	INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL TRÁMITE PRÓRROGA PARA PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACIÓN DE CAUCE, BPIN 2021005500214 EXPEDIENTE 3.37.3.021.098	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M
13/10/2023	CIAIM 67-2023	ACTAS DE VECINDAD DEL PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
13/10/2023	CIAIM 69-2023	OBSERVACIONES PLAN DE COMUNICACIÓN Y CRONOGRAMA - PROYECTO 2021005500214 MEDIANTE OFICIO AD-078-23	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/10/2023	CIAIM 71-2023	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5496

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

24/10/2023	CIAIM 72-2023	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M
25/10/2023	CIAIM 74-2023	OBSERVACIONES CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PAGA BPIN 2021005500214 RADICADO MEDIANTE OFICIO AD 093-23.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 01/10/23 a 31/10/23

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/10/2023	AD-078-23	ENTREGA PLAN DE COMUNICACIONES Y CRONOGRAMA - PROYEC 214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
03/10/2023	AD-080-23	Radicación informe de obra No. 3 proyecto BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
06/10/2023	AD-083-23	RADICADO CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PMT BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
06/10/2023	AD-086-23	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 3 BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
10/10/2023	AD-088-23	RESPUESTA OFICIO CIAIM 49-2023 DOC. VERIFICACION MANO DE OBRA CALIF. BPIM 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
11/10/2023	AD-093-23	RADICADO DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PLAN DE INVERSION PMA BPIM 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
13/10/2023	AD-097-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 33-2023. PROGRAMA DE GERENCIA	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
20/10/2023	AD-102-23	AD-102-23 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS ESPECIFICOS BPIM 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
24/10/2023	AD-107-23	RESPUESTA A OFICIO CIAIM 59 ENVIADOS POR INTERVENTORIA EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROYECTO BPIM 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS DEL 01/10/23 a 31/10/23

FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
10 DE OCTUBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2021005500214	NORVEY CAPOTE/TECNICO EXTERNO/HALCON/OBRA
		OSCAR VASQUEZ / DIRETOR PROYECTO / HALCON / OBRA
		FRANCISCO ORDUE B /GERENTE / HALCON / OBRA
		GINA ELAICA / D.O.E.S.C.P / AIM
		OSCAR VIZCAINO / SUPERVISOR INTERVENTORIA / AIM
		BORIS GAITAN / R.L /INTER AIM/ INTERVENETORIA
		MANUEL CORREDOR / DIRECTOR / INTER AIM/ INTERVENETORIA
		DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL/ INTER AIM/ INTERVENETORIA
26 DE OCTUBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN	OSCAR VIZCAINO / SUPERVISOR INTERVENTORIA / AIM
		GINA ELAICA / D.O.E.S.C.P / AIM
		BORIS GAITAN / R.L /INTER AIM/ INTERVENETORIA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5497

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	2021005500214 DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES.	MANUEL CORREDOR / DIRECTOR / INTER AIM/ INTERVENETORIA
		DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL/ INTER AIM/ INTERVENETORIA
		OSCAR VASQUEZ / DIRETOR PROYECTO / HALCON / OBRA

DEL 01/11/23 a 30/11/23

CORRESPONDENCIA ENVIADA 01/11/23 a 30/11/23				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
10/11/2023	CIAIM 78-2023	INCONSISTENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL BPIN 20210055214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
14/11/2023	CIAIM 79-2023	4. CIAIM 79 - 2023 REITERACION DE PENDIENTES Y LOS INCUMPLIMIENTOS QUE SE HAN DADO Y SE SIGUEN PRESENTANDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO No775 DE 2022 PROYECTO BPIN 2021005500215 Y PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
27/11/2023	---	EXTENSION DE INVITACION AUDITORIA VISIBLE-PROYECTO CASTILLA 2021005500214	---	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTIRA DEL META (AIM)
27/11/2023	CIAIM 83-2023	CITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBTRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
27/11/2023	CIAIM 85-2023	CITACION A COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022, BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTIRA DEL META (AIM)
28/11/2023	CIAIM 86-2023	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 01/11/23 a 30/11/23				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/11/2023	AD-114-23	RADICACION INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 PROYECTA BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
09/11/2023	112.07.010816	REITERACION INFORMES MENSUALES	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTIRA DEL META (AIM)	CONSORCIO INTER AIM
21/11/2023	AD-117-2023	RESPUESTA OFICIO CIAIM 69-2023 PROYECTO 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
22/11/2023	AD-118-2023	ENTREGA DE REQUERIMIENTOS A LA INTERVENTORIA CIAIM 79-2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
23/11/2023	---	AUDITORIA VISIBLE – PROTECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5496

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

COMITÉS 01/11/23 a 30/11/23		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
10 DE NOVIEMBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214 DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	MANUEL CORREDOR / DIRECTOR / INTER AIM/ INTERVENTORIA
		ANGIE DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL/ INTER AIM/ INTERVENTORIA
		DANIEL ENGATIVA/ REPRESENTATE LEGAL / HALCON / OBRA
		OSCAR VIZCAINO / SUPERVISOR INTERVENTORIA / AIM
		CAROLINA RIOS / ING. AUXILIAR / HALCON / OBRA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214 DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES.	JOHN E. MORENO / APOYO SUPERVISION / AIM
		GINA ELAICA / D.O.E.S.C.P / AIM
		OSCAR E. VIZCAINO / SUPERVISOR INTERVENTORIA / AIM
		OSCAR M. VASQUEZ / DIRECTOR PROYECTO / HALCON / OBRA
		ANGIE DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL/ INTER AIM/ INTERVENTORIA
		MANUEL HUMBERTO CORREDOR / DIRECTOR / INTER AIM/ INTERVENETORIA

DEL 01/12/23 a 31/12/23

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 01/12/23 a 31/12/23				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
5/12/2023	CIAIM 90-2023	Aclaración de cuenta bancaria para el contrato de interventoría 0250 de 2023	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTIRA DEL META (AIM)
6/12/2023	CIAIM 91-2023	VERIFICACIÓN INFORME ACTUALIZACIÓN ESPECIES PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL BPIN 2021005500214.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
12/12/2023	CIAIM 92-2023	SEÑALIZACION PLAN DE MANEJO TRANSITO PROYECTO BPIN2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
12/12/2023	CIAIM 93-2023	Bitácora BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
12/12/2023	CIAIM 95-2023	Presentación informes BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
12/12/2023	CIAIM 98-2023	AVANCE EN EJECUCION CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
13/12/2023	CIAIM 99-2023	INCONSISTENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
15/12/2023	CIAIM 103-2023	ENTREGA CUMPLIMIENTO FORMATO 7 A-PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS.	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTIRA DEL META (AIM)
19/12/2023	CIAIM 105-2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

5499

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

19/12/2023	CIAIM 107-2023	ENTREGA DOCUMENTO TÉCNICO SOLICITADO POR CORMACARENA A TRAVES DEL CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.3.44.23.1440.	CONSORCIO INTER AIM	ALCALDIA CASTILLA
22/12/2023	CIAIM 109-2023	VERIFICACIÓN REALIZADA EN MATERIA DE SST PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 01/12/23 a 31/12/23				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
1/12/2023	AD-134-23	ENTREGA INFORME ACTUALIZACIÓN PAF: MARCACIÓN DE ÁRBOLES SOBRE EL BORDE DE LA VÍA BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
12/12/2023	AD-136-23	VERIFICACION INFORMACION RELACIONADA CON LA MARCACION DE ARBOLES ESTABLECIDOS EN EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.22.0153 EXPEDIENTE No. 3.37.3.021.098 PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
13/12/2023	AD-139-23	RADICACION INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
18/12/2023	AD-143-23	RESPUESTA DE CIAIM 86 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO MES DE OCTUBRE BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/12/2023	AD-145-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 93-2023-BITACORA PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/12/2023	AD-147-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 95-2023-PRESENTACION INFORMES MENSUALES DE OBRA PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/12/2023	AD-150-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 98-2023-AVANCE EN EJECUCION OBRAS HIDRAULICAS BPIN 2021002200214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/12/2023	AD-152-23	CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION EN LA POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/12/2023	AD-153-23	RESPUESTA AL CIAIM 92 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y RIESGOS ASOCIADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO BPIN 20210055214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

5500

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

COMITÉS DEL 01/12/23 a 31/12/23		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
21 DE DICIEMBRE DE 2023	COMITÉ DE SEGUMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	BORIS GAITAN CUERVO / R.L. DE INTERVENTORIA / INTER AIM
		OSCAR VIZCAINO / SUPERVISOR PROYECTO 2021005500214 / AIM
		GINA ELAICA / DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL / AIM
		DANIEL ENGATIVA / R.L. DE OBRA / HALCÓN
		DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL / INTER AIM
		ANA MARÍA REYES LOPEZ / RESIDENTE AMBIENTAL OBRA / HALCÓN
		ASTRID CAROLINA RIOS AVILA / ING AUXILIAR / HALCÓN
		MANUEL HUMBERTO CORREDOR / DIRECTOR DE OBRA / HALCÓN
		LEINIZ ASTRID VALENCIA MENA / SST / HALCÓN
		MARIA CLAUDIA VALBUENA / RESIDENTE SOCIAL / HALCÓN

DEL 01/01/24 A 22/01/24:

CORRESPONDENCIA ENVIADA 01/01/24 A 31/01/24:				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
5/1/2024	CIAIM 003-2024	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PROYECTO 2021005500214 RADICADO MEDIANTE OFICIO AD-002-24 EL 3 DE ENERO DE 2024.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
5/1/2024	CIAIM 004-2024	OBSERVACIÓN TECNICA OBRAS DE ARTE PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
10/1/2024	CIAIM 009-2024	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PROYECTO 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
16/1/2024	CIAIM 011-2024	INCONSISTENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL BPIN 2021005500214 – 2021005500215 – 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
16/1/2024	CIAIM 012-2024	RIESGOS ASOCIADOS A ACTOS INSEGUROS PARA ACTIVIDAD DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE - BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 01/01/24 A 22/01/24:				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
3/1/2024	AD-002-24	RADICACION INFORME MENSUAL DE OBRA No.6 PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

5501

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

10/1/2024	AD-005-24	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 003-2024 CORRECCIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PY BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
15/1/2024	AD-008-24	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 009-2024 CORRECCIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PY BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
17/1/2024	AD-011-24	RESPUESTA CIAIM 11-24 INCONSISTENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL BPIN OBRA PROYECTO 2021005500215-2021005500214 Y 20211301010978	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
17/1/2024	AD-012-24	RESPUESTA CIAIM 12-24 RIESGOS ASOCIADOS A ACTOS INSEGUROS PARA ACTIVIDAD DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS 01/01/24 A 22/01/24:		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
16 DE ENERO DE 2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERDIODICIDAD DE COMITES.	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
		CONSORCIO INTER AIM
		CONSORCIO HALCÓN
17 DE ENERO DE 2024	COMITÉ DE SEGUMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	OSCAR VASQUEZ PANTOJA / DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO HALCÓN
		LUISA FERNANDA FALLA / PROFESIONAL SISO OBRA / HALCÓN
		ROQUE ALBA GONZALEZ / ASESOR AMBIENTAL OBRA / HALCÓN
		MARIA CLAUDIA VALBUENA / RESIDENTE SOCIAL OBRA / HALCÓN
		MANUEL HUMBERTO CORREDOR / DIRECTOR INTERVENTORIA / INTER AIM
		LEIDY TELLEZ / PROFESIONAL SST / INTER AIM
		ANGIE DANIELA GUZMÁN / ASESOR AMBIENTAL / INTER AIM
		BORIS JOSE GAITAN CUERVO/ R.L. INTERVENTORIA / INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5502

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

DURANTE EL PERIODO DEL 12/07/23 a 31/07/23 SE PRESENTO LO SIGUIENTE:

Inconvenientes con las agremiaciones de volqueteros y de alquiler de maquinaria amarilla del municipio de Castilla La Nueva, a la fecha no se ha llegado a un acuerdo del valor de m3/km y de alquiler de maquinaria amarilla, estas agremiaciones han manifestado trabajar con un valor que sobre pasa lo ofertado por el contratista de obra, y adicionalmente requirieron el 100% de participación de la maquinaria, con el agravante de amenaza de bloqueo si estas exigencias no son cumplidas.

Se han realizado varias reuniones con los gremios, con propuestas, como una posibilidad de avanzar en el desarrollo de este Proyecto, pero a la fecha no se habia podido llegar a un acuerdo. Lo cual ha traído un retraso en las actividades iniciales como ha sido el ingreso de maquinaria, que se esta realizando por parte del contratista, pero prefirieron retirar la maquinaria que habían dispuesto para inicio de actividades. El Contratista Consorcio Halcón a estado abierto al diálogo para generar procesos participativos con las comunidades y demás grupos de interés para el Proyecto, en aras de poder iniciar las actividades del mismo.



foto 1 Reunión con el gremio de Volqueteros y Maquinaria amarilla en el municipio de Castilla la Nueva, Meta

DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/23 a 31/08/23 SE PRESENTO LO SIGUIENTE:

El problema con las asociaciones de volquetes y alquiler de maquinaria amarilla persistia. Hasta ahora, el contratista de la obra no habia llegado a un acuerdo sobre el valor del m3/km y el alquiler de maquinaria amarilla. Estas asociaciones tienen expectativas económicas más altas que las establecidas para el contrato de obra y, además, exigen una participación del 100%. Además, estas asociaciones han amenazado repetidamente con bloquear la obra.

A pesar de los esfuerzos del contratista de la obra por introducir volquetes en el área del campamento, las asociaciones bloquearon la carretera, impidiendo su paso. Insistieron en que no permitirán que comiencen los trabajos con vehículos que no pertenezcan a la comunidad, lo que resultó en una volqueta estacionadas y los demás bloqueados en la carretera. Por lo tanto, el

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5503

contratista de la obra ha redirigido las volquetes a otro frente de trabajo mientras espera una solución que permita su regreso y la continuación del ingreso de maquinaria y equipo necesario para el avance de la obra.

El Consorcio Halcón mantiene su disposición al diálogo, escuchando y presentando propuestas que buscan la viabilidad de continuar con el desarrollo del proyecto. El Consorcio Halcón reconoce la importancia de este proyecto para el departamento y para las comunidades locales, y se compromete a cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad y responsabilidad social.

.



Reunión con el gremio de Volqueteros y Maquinaria amarilla en el municipio de Castilla la Nueva, Meta 29 de agosto 2023

DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/23 a 30/09/23 SE PRESENTO LO SIGUIENTE

Durante el periodo comprendido entre el 9 y el 14 de septiembre, la Asociación de Volqueteros del Municipio de Castilla La Nueva llevó a cabo un bloqueo al desarrollo del Proyecto. Esta acción fue una reafirmación de su postura expresada en reuniones previas, en las que exigían una participación total en la contratación de volquetas. Declararon al Consorcio Halcón que no permitirían el trabajo de ninguna volqueta propiedad del Consorcio para el Proyecto.

El 12 de septiembre de 2023, se celebró una reunión en la escuela El Turuy, con la presencia del Gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), personal administrativo de la AIM, el Consorcio Inter Aim (Interventoría), el Consorcio Halcón (Contratista) y miembros de la comunidad. Durante esta reunión, el contratista de obra enfatizó la necesidad de llegar a un acuerdo para iniciar el proyecto. Sin embargo, la reunión concluyó sin que se llegara a un acuerdo entre la Asociación de Volqueteros y el Consorcio Halcón.

Se convocó a una nueva reunión el 14 de septiembre de 2023. En esta ocasión, asistieron el alcalde del Municipio de Castilla La Nueva, la Asociación de Volqueteros, miembros de la comunidad, propietarios de fincas, el Representante Legal del Consorcio Halcón y personal

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5504

administrativo, así como la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Turuy. En esta reunión se lograron establecer los acuerdos que permitirían el desarrollo del Proyecto.

DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/23 a 31/10/23 SE PRESENTO LO SIGUIENTE:

1. Durante el mes de septiembre, tal como se informó en el Informe Mensual Número 3, se presentó una problemática con la agremiación de volqueteros. Esta situación afectó el inicio de las actividades programadas por el Consorcio Halcon, ya que debido al paro de volqueteros, no se contaba con la maquinaria y el equipo necesario en el campamento para iniciar la obra.

Una vez resuelta la problemática, el consorcio inició el traslado de maquinaria, realizó las adecuaciones necesarias y contrató al personal requerido. Sin embargo, estas actividades requirieron de tiempo, lo que afectó el rendimiento en el desarrollo de la obra. A la fecha, el Consorcio Halcon cuenta con la maquinaria y el equipo necesario para el cumplimiento de las actividades contractuales del proyecto. Asimismo, se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos constructivos para mejorar el rendimiento.

En vista de lo anterior, la interventoría, previendo el atraso en la programación, solicitó al contratista de obra mediante el Oficio No. CIAIM 60-2023, radicado el día 06 de octubre de 2023, la implementación de un plan de contingencia. Este plan debería incluir los recursos necesarios de maquinaria, personal (cuadrillas), entre otras acciones, con el objetivo de subsanar los atrasos identificados y garantizar el cumplimiento técnico. De esta manera, se asegura el pleno desempeño y ejecución de la obra, cumpliendo de manera efectiva con todas las obligaciones contractuales.

Además, el día 26 de octubre de 2023, mediante el Acta de Comité de Seguimiento, la interventoría solicitó al contratista de obra un plan de contingencia adicional para garantizar el cumplimiento de los avances según la programación. De esta forma, se busca asegurar que la obra se desarrolle de acuerdo con lo planeado, minimizando cualquier posible retraso.

2. El 05 de octubre de 2023, se presentó un contratiempo en el desarrollo de las actividades contractuales debido a fallas mecánicas en la retroexcavadora. Este incidente dificultó e impidió el avance de la ejecución de las actividades durante dos días.

Ante esta situación, el Consorcio Inter AIM realizó la respectiva observación por cese de avance contractual. Se notificó al contratista de obra, el Consorcio Halcon, sobre la necesidad de una pronta solución al problema presentado. Se hizo hincapié en la importancia del cumplimiento del equipo y maquinaria mínimo exigido en obra para el desarrollo de las actividades programadas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5505

Este incidente resalta la importancia de contar con un plan de contingencia para hacer frente a posibles problemas técnicos o mecánicos que puedan surgir durante la ejecución de la obra. Asimismo, subraya la necesidad de mantener el equipo y la maquinaria en óptimas condiciones para garantizar el avance continuo y eficiente de las actividades contractuales.

DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/23 a 30/11/23 SE PRESENTO LO SIGUIENTE:

1. Durante el desarrollo del proyecto, se experimentaron ciertas dificultades al implementar el diseño geométrico entre el k14+00 y K+13+500. Para cumplir con las pendientes requeridas por la especificación de diseño, el contratista de obra tuvo que cortar por debajo del nivel del crudo de castilla. Al llegar a la cota, se observó que la vía carecía de estructura granular, encontrándose en su lugar arcillas y limos.

Por lo tanto, fue necesario que el contratista de obra realizara un cajeo para mejorar la subrasante. Este proceso, que no se había previsto en las actividades para la ejecución de la obra, resultó ser dispendioso y tuvo una duración de 10 días. Esta situación impactó negativamente en el rendimiento general de la obra y provocó un retraso en las actividades previstas.

Ante este escenario, la interventoría solicitó al contratista de obra un plan de contingencia adicional para garantizar el cumplimiento de los avances según la programación. El objetivo de esta medida es asegurar que la obra se desarrolle de acuerdo con lo planeado, minimizando cualquier posible retraso.

Además, se implementaron otras acciones con el objetivo de subsanar los atrasos identificados y garantizar el cumplimiento técnico. De esta manera, se asegura el pleno desempeño y ejecución de la obra, cumpliendo de manera efectiva con todas las obligaciones contractuales.

2. La implementación exitosa del proyecto depende en gran medida de la contratación continua de personal calificado. Sin embargo, el contratista de la obra ha encontrado desafíos significativos en la contratación de empleados locales, principalmente debido a la limitada disponibilidad de mano de obra en la región.

Para superar este obstáculo, el consorcio Halcon ha adoptado un enfoque estratégico y flexible para la contratación, que se puede describir como un 'enfoque en espiral'. Inicialmente, se realizó una búsqueda exhaustiva de personal calificado dentro del área de influencia directa del proyecto. A pesar de los esfuerzos, esta búsqueda no produjo los resultados esperados en términos de contratación de personal local.

En respuesta a esta situación, el consorcio Halcon decidió expandir su búsqueda de personal más allá de las fronteras locales. Esta estrategia permitió la contratación de personal de otras regiones, asegurando así el desarrollo ágil y eficiente del proyecto. Aunque esta solución ha demostrado ser

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5506

efectiva hasta ahora, el consorcio Halcon sigue comprometido con la contratación de personal local siempre que sea posible, y continúa explorando oportunidades para hacerlo.

DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/23 a 31/12/23 SE PRESENTÓ LO SIGUIENTE:

Durante el período festivo de diciembre, es común que las actividades de construcción disminuyan su ritmo debido a las celebraciones y festividades. El personal suele tomar tiempo libre para descansar y compartir con sus familias, lo que resulta en una reducción de la fuerza laboral disponible. Esta situación puede llevar a una disminución en la productividad y el rendimiento de la obra.

Además, es importante tener en cuenta que diciembre es un mes en el que se realizan balances y cierres anuales, lo que puede desviar la atención y los recursos de las actividades de construcción. En conclusión, la disminución del rendimiento en el avance de la obra durante el mes de diciembre es una circunstancia atípica pero esperada, que se puede manejar eficazmente con una planificación y gestión adecuadas.

Adicionalmente, es importante recordar que durante el desarrollo del proyecto se experimentaron dificultades con las agremiaciones de volqueteros y maquinaria amarilla. Estas dificultades generaron retrasos en la programación, ya que no se pudo iniciar todas las actividades en los tiempos previstos. Este retraso aún se refleja en la relación entre lo programado y lo ejecutado, ya que aún no se ha logrado cerrar la brecha entre estos dos aspectos. Sin embargo, con una gestión adecuada, estos desafíos pueden ser superados y el proyecto puede continuar avanzando de manera eficiente.

DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/24 A 22/01/24 SE PRESENTÓ LO SIGUIENTE:

El avance de la obra se encuentra por debajo de lo programado debido a la limitada producción de material granular en la cantera Murillos, también conocida como Servipetroleos. Esta situación ha provocado una disminución significativa en la velocidad de avance del proyecto. El consorcio Halcón, que realiza sus compras en Servipetroleos, se ha visto afectado por esta escasez de material.

Servipetroleos ha expresado su compromiso de abordar prontamente esta situación y asegurar un suministro más amplio y constante del material necesario. Esta solución prevista tiene como objetivo incrementar la eficiencia y acelerar el desarrollo de la obra, permitiendo así cumplir con los plazos establecidos en la programación del proyecto.

Dada la escasez de producción, las actividades afectadas incluyen el ítem 2.1) Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño Max. 3": suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado; 2.2) Sub-base granular clase A norma INVIAS: suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador; 2.3) Base granular clase A norma INVIAS: suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador; y 2.6) Transporte de material granular.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5507

Se adjunta el oficio de Servipetroleos como respaldo a esta situación. Es importante destacar que, a pesar de los desafíos actuales, se están tomando medidas para garantizar que el proyecto continúe de la manera más eficiente posible.

Además, es importante recordar que durante el desarrollo del proyecto se experimentaron dificultades con las agremiaciones de volqueteros y maquinaria amarilla. Estas dificultades generaron retrasos en la programación, ya que no se pudo iniciar todas las actividades en los tiempos previstos. Este retraso aún se refleja en la relación entre lo programado y lo ejecutado, ya que aún no se ha logrado cerrar la brecha entre estos dos aspectos. Sin embargo, con una gestión adecuada, estos desafíos pueden ser superados y el proyecto puede continuar avanzando de manera eficiente.

4. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Se ha encargado de dirigir, coordinar y verificar la ejecución de la obra contenido en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas, además se encarga de aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de programas de ejecución de obra.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad, ha preparado informes periódicos y se ha encargado de firmar y aprobar el contenido de la bitácora y coordinar registro fotográfico diario de cada una de las actividades de obra, ha asistido a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista
ESPECIALISTA EN VIAS	Revisión de los diseños presentados
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Revisión de los diseños presentados
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Revisión de ensayos y acompañamiento en el proceso de mezclado de material
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Revisión de los diseños presentados y verificación en campo una vez se inicien actividades
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Revisión de los diseños presentados y verificación en campo una vez se inicien actividades
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones de seguridad en el trabajo en cada uno

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5508

	de los frentes, revisión de afiliaciones, y uso de EPP en obra.
PROFESIONAL AMBIENTAL	Se ha encargado de rectificar que se cumpla con la normativa ambiental exigida.

Los informes, correspondientes al periodo del acta de pago parcial No.1 que abarca desde el 12/07/2023 hasta el 22/01/2024, han sido realizados por cada especialista y debidamente firmados por el profesional correspondiente. Estos se encuentran anexados dentro de sus respectivos informes mensuales del mismo periodo.

5. ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

JULIO 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DÍA	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
NUBLADO															2.5		3		1.5	1.5	2.5	1		1		1	2	2			
TORMENTA																															
LLUVIOSO												6	3.5	5.5	3		1	4	2.5		2.5	4					3.5	3.5			
SOLEADO												4	6.5	4.5			6	6	6	8.5	5			9	10	9	4.5	4.5	5		10

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se presentaron días soleados en su mayor parte del tiempo, aunque en el transcurso de los días se presentaban horas de lluvias afectando el rendimiento de actividades. El día donde se presentó la tormenta se ocasionaron desbordamientos de los afluentes y suelos anegados en los predios aledaños a la vía que se va a intervenir. Predomina el día soleado.

AGOSTO 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
NUBLADO						3	3.5			1.5		3.5				2.5					5	9	1							2	
TORMENTA										1.5													3								
LLUVIOSO					1	2.5	2.5		1.5			2.5		2	2	1															
SOLEADO	10	10	9	10	9	4.5	4	9	7.5	6	9	3		7	7	5.5	9	9	5		4		5	9	9	5		9	9	7	9

OBSERVACIONES:
La mayoría de los días del periodo fueron soleados, lo que favoreció el desarrollo de algunas actividades planificadas. Sin embargo, también hubo momentos de lluvia y tormenta que dificultaron el cumplimiento de otras tareas. El clima predominante fue el soleado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5509

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

SEPTIEMBRE 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
NUBLADO				9										3											2.5					
TORMENTA																														
LLUVIOSO					1.5			2.5	0.5					2					2									1.5		
SOLEADO	9	9			7.5	9	9	6.5	4.5		9.5	9.5	9.5	4.5	9.5	5		9.5	7.5	9.5	9.5	9.5	9.5		7	9.5	9.5	8	9.5	5

OBSERVACIONES:
Durante el mes de septiembre 2023 se contó con días soleados, A lo largo del mes, hemos evidenciado clima predominantemente soleado, lo cual ha sido beneficioso para el avance de la obra. Este clima favorable ha permitido al contratista ejecutar las actividades programadas sin interrupciones significativas debido a condiciones climáticas adversas.

OCTUBRE 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
NUBLADO													1.5				3							1.5		1	1				
TORMENTA																															
LLUVIOSO										4			2.5				0.5							2.5		4	1			1	
SOLEADO		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.5		9.5	5.5	9.5	10.5	3.5	5			5.5	9.5	9.5	9.5	4.5		4.5	5.5	10.5	5.5	5.5	10.5		9.5	10.5

OBSERVACIONES:
Durante el mes de octubre 2023 se contó con días soleados, A lo largo del mes, hemos evidenciado clima predominantemente soleado.

NOVIEMBRE 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
NUBLADO				1.5									3	2						2.5											
TORMENTA	1								3				1	1.5						1.5				2							
LLUVIOSO	2			2.5					3					1						2				2.5							
SOLEADO	6.5	9.5	9.5	5			9.5	10	10	3.5	10		6	4.5	10	10	10	10		4	10	10	10	5.5	10		10	10	10	9.5

OBSERVACIONES:
Durante el mes de noviembre 2023 se contó con días soleados, A lo largo del mes, hemos evidenciado clima predominantemente soleado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5510

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

DICIEMBRE 2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
NUBLADO															7	5.5	7	5	10	4.5						3					
TORMENTA																3				3											
LLUVIOSO															2.5																
SOLEADO	10	10		9	9	9	4				10	10	10	10				5		2.5	10	10	10			7	10	10	10	5	

OBSERVACIONES:
Durante el mes de diciembre 2023 se contó con días soleados, A lo largo del mes, hemos evidenciado clima predominantemente soleado.

01 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DIA	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
NUBLADO																						
TORMENTA																						
LLUVIOSO																						
SOLEADO			10	10	10	10			10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10

OBSERVACIONES:
Durante el 01 al 22 de enero 2024 se contó con días soleados, A lo largo del mes, hemos evidenciado clima predominantemente soleado.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 SUB BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 420-22 RIEGO IMPRIMACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5511

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL	INSPECCION A LA INSTALACION DE SEÑALIZACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La interventoría realizó una verificación exhaustiva de las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas durante el periodo del acta de pago parcial No.1. Este proceso de revisión riguroso ha confirmado que todas las actividades físicas de la obra realizadas en el periodo comprendido entre el 12/07/2023 hasta el 22/01/2024 se llevaron a cabo de manera satisfactoria.

Es importante destacar que estas actividades no sólo cumplieron con las especificaciones técnicas ingenieriles, sino que también se adhirieron a todas las normativas legales vigentes. Este cumplimiento integral asegura que la obra se está desarrollando de acuerdo con los más altos estándares de calidad y legalidad.

En resumen, la interventoría ha constatado que el contratista ha demostrado un compromiso ejemplar con la excelencia técnica y la conformidad legal en la ejecución de las actividades de la obra durante el periodo del acta de pago parcial No.1 que abarca desde el 12/07/2023 hasta el 22/01/2024

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

1. PRELIMINARES.

1.1 Escarificación de crudo existente e=0.10m

Primero, se realizó la disgregación de la superficie del suelo a lo largo y ancho de la calzada hasta una profundidad especifica de 0.10m. Este proceso permitió que el suelo adquiriera una condición suelta, facilitando así las etapas posteriores de la intervención.

El contratista de la obra utilizó una motoniveladora equipada con un bastidor horizontal con dientes para realizar esta tarea.

El procedimiento se realizó en dos pasadas para garantizar la eficacia de la intervención. En la primera pasada, se extrajeron los elementos más gruesos del suelo, que variaban en tamaño de 100mm a 250mm. Esta etapa es crucial para eliminar cualquier obstrucción grande que pueda interferir con las etapas posteriores de la intervención.

En la segunda pasada, se extrajeron las gravas medianas mayores a 50mm. Esta etapa permite una mayor precisión en la intervención, ya que se centra en los elementos más pequeños que aún pueden presentar un desafío para las etapas posteriores del procedimiento.

En resumen, este procedimiento de intervención técnica fue meticulosamente ejecutado para garantizar que la superficie del suelo se preparara adecuadamente para cualquier trabajo futuro. La utilización de una motoniveladora y la realización de dos pasadas distintas aseguraron que se

5512

eliminara cualquier obstrucción, grande o pequeña, permitiendo así una intervención eficaz y eficiente.

1.2 CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN)

Este proceso comienza con la disgregación y homogenización de la superficie de la vía utilizando una motoniveladora. Posteriormente, se humedece el suelo de la subrasante mediante un sistema de riego hasta alcanzar una condición de humedad óptima. Una vez lograda esta condición, se procede a la compactación del suelo utilizando un vibro compactador de rodillo.

Estas actividades se realizan utilizando una motoniveladora, un vibro compactador y volquetas doble troque. Además, se emplea el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) autorizado para garantizar la seguridad y el respeto al medio ambiente durante la ejecución de estas tareas.

La interventoría realiza un seguimiento constante de este proceso para asegurar que se cumplan las normativas y los estándares de calidad. Este seguimiento incluye la verificación de la correcta preparación del sitio, la adecuada humectación y compactación del suelo, y la correcta implementación del PMT y PMA. Este riguroso seguimiento permite identificar y resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir, minimizando así los posibles retrasos en el proyecto y garantizando la calidad y durabilidad de la obra.

1.3 EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)

El procedimiento que se hace referencia a continuación aplica para sectores donde no hay alineamiento establecido, es decir no hay apertura de la vía. Para llevar a cabo esta actividad el contratista de obra cuenta con una comisión topográfica de manera indispensable, la cual se ha encargado de direccionar las condiciones según el diseño geométrico definido, adicional a esto se hizo necesario el uso de maquinaria pesada como la retroexcavadora.
La topografía da inicio marcando el alineamiento que establece el diseño geométrico, se referencia con estacas el eje, los hombros y demás puntos necesarios en este tramo. Seguido a esto se procedió a la excavación, la cual tiene por objeto retirar todo el material orgánico que presenta el suelo natural. Esta actividad ha sido controlada por la comisión topográfica de obra, la cual se encarga de brindar las instrucciones necesarias al operador teniendo en cuenta los parámetros de ancho de calzada, profundidad y largo de la caja, así mismo son verificadas por la comisión topográfica de la interventoría.
El material que es extraído de esta operación de excavación fue retirado y dispuesto en el lugar adecuado establecido.

1.4 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

En el periodo comprendido en el presente informe, el contratista de obra realizó el transporte y disposición final de 17.518,22 M3/KM, los cuales fueron dispuestos en el predio Finca el Triunfo ubicado en la vereda El Turuy, donde actualmente funciona el campamento principal del consorcio Halcón, este predio está incluido dentro del oficio P.C.V.A Oficio 12 (Anexo 5), emitido por el

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5513

Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva en el que se autoriza la disposición de material de relleno en 14 predios de la vereda El Turuy.

2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado.

A continuación, se detalla el procedimiento constructivo paso a paso que se sigue para esta actividad:

Una vez realizado el descapote y limpieza se realizó la excavación de cajas y se retiró la capa vegetal y todo material inadecuado según el artículo 210 norma INV 2013 encontrado en el tramo, seguidamente se realizó la excavación de la explanación y el contratista de obra implemento la medida de drenajes definitivos indicadas en los documentos del proyecto y de drenaje provisional contempladas por el constructor en el método constructivo.
Una vez que el terreno base estuvo limpio y drenado de manera satisfactoria, lo cual fue verificado por la interventoría, se procedió a escarificar, conformar y compactar el terreno. Este proceso se realizó de acuerdo con las exigencias de compactación, utilizando capas de espesor uniforme compuestas por material mixto de río sin procesar, con un tamaño máximo de 3 pulgadas.

Cada capa fue verificada en el campo en términos de compactación y nivelación por parte del equipo interventor. Sin embargo, es necesario aclarar que una vez que se alcance el nivel total de la subrasante mostrado en los planos, tanto la interventoría como la obra realizarán los laboratorios correspondientes. Posteriormente, se verificará la conformidad de estos para su aprobación.

Una vez que se aprueben estos laboratorios y se libere el tramo, el contratista podrá colocar la capa posterior. Este proceso garantiza que todas las etapas de la construcción cumplan con los estándares requeridos y que la obra final sea de la más alta calidad.

2.2 Sub-base granular clase A norma invias. suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador.

Este proceso incluye el suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador de la sub-base granular. Esta capa de la estructura del pavimento tiene como función principal distribuir de manera uniforme las cargas aplicadas en la superficie de rodadura del pavimento, las cuales son transmitidas a la cimentación (subrasante).

El material para la sub-base se colocó cuidadosamente sobre la superficie de la subrasante, evitando su segregación, con un volumen para este periodo de 10.576,93 m3 Se colocaron capas de un espesor entre 10 cm y 20 cm.

Para extender y nivelar el material de la sub-base, se utilizó una motoniveladora. Posteriormente, se realizó el riego con un carrotanque de agua, proporcionando la humedad óptima al material. Este paso es crucial para garantizar una compactación adecuada.

5514

Finalmente, se compactó el material utilizando un vibrocompactador. Este equipo permite obtener una sub-base sólida y resistente, capaz de soportar y distribuir de manera eficiente las cargas aplicadas en la superficie de rodadura.

En resumen, este proceso de instalación de la sub-base granular se realizó siguiendo rigurosamente las normas INVÍAS, garantizando así la calidad y durabilidad del pavimento.

2.3 Base granular clase A norma invias, suministro, extendido, nivelación humedecimiento y compactación con vibro compactador:

El contratista de la obra ha comenzado la instalación de la base granular Clase A, conforme a la norma Invias, desde la abscisa K0+000 hasta K6+700. Esta capa del pavimento tiene como función principal distribuir y transmitir las cargas generadas por el tránsito a la subbase.

El contratista de la obra ha suministrado agregados granulares en conformidad con los alineamientos verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de diseño. Las capas instaladas no excederán los 20 cm ni serán menores a 10 cm. El material será esparcido con un contenido de humedad de ±2% con respecto a la humedad óptima, en un espesor necesario para que, después de ser compactado, alcance el espesor de diseño.

Este proceso se lleva a cabo utilizando una motoniveladora para producir una capa de espesor uniforme. Se instalan estacas para la nivelación de los extremos, controlando los espesores, esparcimiento y compactación del material con un vibro compactador.

La compactación se realiza de manera gradual. En las tangentes, se compacta desde los bordes hacia el centro y, en las curvas, desde el borde interior hacia el exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. Este proceso se realiza de manera alternada hasta lograr una densidad que cumpla con la del Proctor.

En resumen, se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la instalación de la base granular Clase A se realice de acuerdo con las especificaciones y estándares de la norma Invias, asegurando así la calidad y durabilidad del pavimento.

2.6 Transporte de material granular.

Se realiza transporte de 162.212,95 M3/KM de relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño max. 3", sub-base granular clase a norma INVIAS y Base granular clase A norma Invias

El contratista de obra realiza transporte de material granular del Río GUAMAL luego de que la interventoría certifico el día 29 de septiembre de 2023 el relleno y la sub base el día 24 de octubre 2023 "*...que la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de relleno proviene del Rio Guamal de la mina José Murillo, ubicada en el municipio de Guamal. Siendo esta la fuente mas cercana al proyecto en mención. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta. Además es relevante destacar que, en cuanto a los materiales,*

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5515

actualmente se esta llevando a cabo únicamente las actividad contractual de "RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO." Y "SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR."

3. OBRAS DE DRENAJE

3.1 DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO CARGUE MANUAL

El proceso constructivo 3.1 se refiere a la demolición de concreto reforzado, que incluye el trasiego y el cargue manual. Este proceso implica la descomposición de grandes masas de material de construcción en fragmentos manejables que pueden ser retirados del área del proyecto, todo ello en conformidad con los planos de diseño autorizados.

Una vez identificadas las áreas de demolición según los planos, estas deben ser aprobadas por la interventoría antes de proceder. Durante este proceso, es esencial seleccionar y separar los materiales que pueden ser reutilizados de aquellos que deben ser depositados en lugares aceptados por la autoridad ambiental competente.

Para garantizar la seguridad y la eficiencia, se limitará únicamente el espacio de trabajo necesario para la demolición. En el caso de la demolición mecánica de alcantarillas, se utiliza una retroexcavadora para descomponer el concreto y una volqueta para retirar el material sobrante.

La interventoría realiza un seguimiento constante de este proceso para asegurar que se cumplan las normativas y los estándares de seguridad, y para verificar que el manejo de los residuos se realice de manera ambientalmente responsable. Este seguimiento permite identificar y resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir, minimizando así los posibles retrasos en el proyecto.

3.2 EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

Las excavaciones son operaciones fundamentales que permiten la preparación de la explanada bajo la rasante inicial del terreno. En este proyecto, el contratista de la obra ha iniciado el proceso de excavación mecánica en conglomerado.

Para comenzar, el contratista realiza un replanteo meticuloso de la zona a excavar. Este replanteo se materializa mediante la colocación de estaciones a lo largo de los ejes de la obra, separadas cada 20 metros. Estas estaciones se marcan con estacas de madera, en las cuales se indican la estación, la cota a excavar y la inclinación de los taludes.

Una vez establecidas las estaciones, se procede a la excavación del material con una excavadora. El material extraído se dispone en una volqueta para su respectivo transporte al botadero autorizado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5516

Este proceso de excavación mecánica es esencial para garantizar que la obra se desarrolle de acuerdo con las especificaciones del diseño y cumpla con los estándares de seguridad y calidad. La interventoría continuará supervisando de cerca este proceso para asegurar su correcta ejecución.

3.6 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)

Una vez finalizada la demolición de las alcantarillas existentes, se procede a excavar el excedente que representa el nuevo diseño de la alcantarilla. Este proceso asegura que el terreno quede uniforme y con la pendiente necesaria para permitir el flujo de agua producto de las precipitaciones o estancadas.

Posteriormente, se funde una placa de concreto de 0,05m de espesor por el ancho y largo estipulado en el diseño estructural. Esta placa se realiza con una dosificación del diseño a una resistencia de 2000 PSI. Este paso es crucial para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura de la alcantarilla.

En resumen, este proceso constructivo implica una serie de pasos meticulosos que van desde la demolición de las estructuras existentes hasta la fundición de una nueva placa de concreto, todo ello con el objetivo de garantizar una infraestructura segura y eficiente.

3.7 BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

El contratista de la obra está avanzando con la construcción de alcantarillas.

Al tener instalada la tubería de 36" en el sitio ya con una placa de concreto previa de 15 cm de espesor, se procede a instalar el acero de refuerzo y formaleta para fundir muros, placa superior, dentellón y aletas con un concreto de 3000 PSI. Este procedimiento se realiza utilizando un camión mixer.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5517

3.8 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

El proceso constructivo 3.8 implica el suministro e instalación de una tubería de concreto reforzado de 36" de la clase III, conforme a la norma técnica colombiana NTC 401.

Una vez realizado el solado de limpieza, se procede a fundir una placa de 15 cm de espesor que servirá de base para la instalación de la tubería. Este proceso se lleva a cabo mediante el izado de la tubería con una retroexcavadora, seguido de su instalación en el lugar que ha sido previamente verificado y aprobado por la topografía e interventoría.

La interventoría realiza un seguimiento constante de este proceso para garantizar que se cumplan las normativas y los estándares de calidad. Este seguimiento incluye la verificación de la correcta preparación del sitio, la adecuada fundición de la placa de base, y la correcta instalación de la tubería. Además, se asegura de que todos los materiales utilizados, incluyendo la tubería de concreto reforzado, cumplan con las especificaciones de la norma técnica NTC 401.

Este riguroso seguimiento permite identificar y resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir, minimizando así los posibles retrasos en el proyecto y garantizando la calidad y durabilidad de la obra.

3.9 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

El contratista de obra instala acero de refuerzo fy=4200 Mpa #4 (1/2") para las alcantarillas, ubicándolo con los espacios y cantidades entregadas por el diseñador, luego se dispone en la formaleta para luego ser fundidos.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Periodo de 12/07/23 a 31/07/23

En este periodo no se desarrollaron actividades que requirieran la toma de ensayos de laboratorio.

Periodo de 01/08/23 a 31/08/23

En este periodo no se desarrollaron actividades que requirieran la toma de ensayos de laboratorio.

Periodo de 01/09/23 a 30/09/23

En este periodo no se desarrollaron actividades que requirieran la toma de ensayos de laboratorio.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5318

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Periodo de 01/10/23 a 31/10/23

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
GRANULOMETRIA	INV E 122/123/125/126
LIMITE LIQUIDO	INV E 125
INDICE DE PLASTICIDAD	INV E 125/126
CONTENIDO MAT ORGANICA	INV E 212
CBR DISEÑO	INV E 148
SALES SOLUBLES	INV E 158
PROCTOR	INV E 142

Periodo de 01/11/23 a 30/11/23

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Granulometria	INV E-213
Límite líquido	INV E-125
Índice de plasticidad	INV E-126
Equivalente de arena	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	INV E-211
Durabilidad, pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio	INV E-220
Dureza, desgaste en la máquina de los Angeles	INV E-218
Dureza, degradación por abrasión en el equipo micro Deval	INV E-238
Resistencia del material, CBR	INV E-148
Proctor modificado	INV E-141
	INV E-142

Periodo de 01/12/23 a 31/12/23

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Granulometria	INV E 122/123/125/126
Desgaste Maquina de los Angeles	INV E 218
Limite Liquido	INV E 125
Indice de Plasticidad	INV E 125/126
Contenido Mat Organica	INV E 212
CBR Diseño	INV E 148
Sales solubles	INV E 158
Proctor	INV E 142
Granulometria	INV E 320-22
Desgaste Maquina de los Angeles	INV E 218

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5519

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Degradación Micro Deval Max %	INV E 238
Solidez Sulfatos, Max %	INV E 220
Limite Liquido	INV E 125
Índice de Plasticidad	INV E 125/126
Equivalente de Arena Min %	INV E 133
Contenido Arcilla y Terrones deznelables Max %	INV E 211
CBR Diseño	INV E 148
Proctor	INV E 142

Periodo de 01/01/24 a 22/01/24

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
GRANULOMETRIA	INV E 122/123/125/126
LIMITE LIQUIDO	INV E 125
INDICE DE PLASTICIDAD	INV E 125/126
CONTENIDO MAT ORGANICA	INV E 212
CBR DISEÑO	INV E 148
SALES SOLUBLES	INV E 158
PROCTOR	INV E 142
DENSIDADES	INV E161

Se anexa ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA 112-ECP-FR-018-V02 CORRESPONDIENTES AL PERIODO

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se relacionan algunos de los estándares mínimos de estricto cumplimiento supervisados durante el periodo en obra. con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

Legislación aplicada:

Resolución 0312 de 2019. Estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Decreto 1072 de 2015. Reglamento único del sector trabajo.
Manual de señalización. Mintransporte. 2015

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5520

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

NORMA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
• Decreto 1072 de 2015. Capítulos 2 y 3. • Ley 1562 de 2012. • Ley 1233 de 2008. • Decreto 1670 de 2007. • Decreto 2090 de 2003. • Decreto 1607 de 2002. • Decreto 1295 de 1994.	Afiliación Al Sistema De Seguridad Social Integral	Se verifica afiliación al sistema de seguridad social integral a todo el personal que ingresan por primera vez a la obra. Se verifica certificados de afiliación a EPS, ARL, AFP. Se verifica el pago de la seguridad social mes vencido, mediante las planillas de seguridad social.
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.1.3. • Resolución 2346 de 2007. • Resolución 1016 de 1989	Evaluaciones Medicas Ocupacionales Y Comunicación Al Trabajador.	Se verifica los exámenes ocupacionales realizados al personal nuevo que ingresa a la obra de acuerdo con la normativa. Se verifica conceptos emitidos por el medico evaluador, en el cual se informa las recomendaciones y restricciones laborales. Se informa al área de SST del contratista la importancia de comunicar las recomendaciones al trabajador para su conocimiento y realizar seguimiento a las mismas.
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.6.1.1.	Inducción Y Reinducción	Se verifica mediante registro de asistencia las inducciones realizadas a los trabajadores. Se verifica capacitación obligatoria que debe impartirse a los trabajadores nuevos y antiguos, a los contratistas y a los proveedores. Se verificar que dentro de los temas se encuentre las políticas y normas de la empresa en materia de SST.
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.6.2.4 punto 5	Entrega De Elementos De Protección Personal (EPPs) Y Dotación.	Se verifica la entrega de elementos de protección personal y dotación. Se verifica registro de las entregas. Se inspecciona que el personal utilice sus elementos de una manera adecuada y haga buen uso de ellos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5521

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

• Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.2.4. punto 4 artículos 2.2.4.6.2.5 punto 12 • Manual señalización vial 2015 • Ley 769 de 2002(código nacional de tránsito, articulo 101)	Plan Manejo De Trânsito	Se realizó seguimiento y supervisión a la señalización y demarcación en los frentes de trabajo a medida que avanza la obra, con el fin de tener un mejor control de tránsito en las áreas de trabajo, así mismo proteger a los trabajadores de incidentes graves qué se puedan presentar, mientras desempeñan su labor. Se verificar las señales existentes en obra para el control vehicular entre esas están: entrada y salida de volquetas, trabajos en la vía, maquinaria de obra, banderero, angostamiento a la derecha, inicio y fin de obra, pare/siga, auxiliar de tránsito, SR-30, desvío, canalizadores tubulares y barricadas.
• Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.1.0; - 2.2.4.6.1.1; 2.2.4.6.1.3; - 2.2.4.6.2.0; 2.2.4.6.2.1; - 2.2.4.6.2.8; 2.2.4.6.3.5; • Resolución 1223 de 2014 • Resolución 2674 del 2013 • Resolución 1409 de 2012	Programa De Capacitación Anual	se verifica soportes de capacitación anual.
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.6.1.2.; 2.2.4.6.2.4; • Resolución 2400 de 1979	Inspección A Instalaciones, Maquinaria O Equipos	se verifica cronograma de inspecciones estándar determinante para la evaluación y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del programa de inspecciones se deben contemplar las siguientes. Inspección de seguridad locativa. Inspección de botiquines Inspección de equipos especializados Inspección de EPPs Inspección de herramientas

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5522

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		Inspección de instalaciones eléctricas Inspección de instalaciones sanitarias Auditorías internas y externas Revisión por la alta dirección. Se verificar soportes de las inspecciones realizadas. Se verifica programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria,
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.1.7 • Decreto ley 1295 de 1994 • Ley 776 de 2002 • Resolución 1401 de 2007 • Decreto 1477 del 2014 • Ley 1562 de 2012	Reportes De Accidente De Trabajo Y Enfermedades Laborales.	Se verifica formato en caso de accidente de trabajo, se reporta ante la ARL por medio del FURAT. Se verifica cuando ocurre un caso de accidente la investigación de accidentes y lección aprendida.
• Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1.2	Plan De Trabajo Anual	Se verifica plan de trabajo anual.
• Resolución 773 de 2021	Programa De Riesgo Químico	Se verifica hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados en obra. Se verifica capacitación e implementación del sistema globalmente armonizado SGA de clasificación y etiquetado de productos químico en los lugares de trabajo.
• Decreto 1072 de 2015. Artículos 2.2.4.6.8; 2,2,4,6,1,2; 2.2.4.6.3.5; • Resolución 4502 de 2012 • Resolución 4927 de 2016	Asignación De Una Persona Que Diseñe E Implemente El SG-SST	El contratista cuenta con un profesional en SG-SST para el cargo, encargado del diseño, implementación y mejora del sistema mediante la identificación de peligros y requisitos legales. Se verifica soportes del encargado. Licencia en sst, curso virtual 50 horas, hoja de vida, diploma del título.
• Resolución 4027 de 2016 • Decreto 1072 de 2015.	Capacitación Y Funcionamiento De	Se verifica plan de capacitación para el COPASST

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5523

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.1.1; 2.2.4.6.1.2 • Resolución 1401 de 2007 • Resolución 2013 de 1986	Los Integrantes Del COPASST	Se verifica soportes de la convocatoria, elección y constitución. Se verifica actas de las reuniones.
• Resolución 652 de 2012 • Resolución 1356 de 2012 • Ley 1010 de 2006	Conformación Y Funcionamiento Del Comité De Convivencia Laboral.	Se verifica soportes de la convocatoria, elección y constitución. Se verifica actas de nombramiento del empleador.
• Decreto 1072 de 2015 • Decreto 2090 de 2003 • Resolución 2400 de 1979	Metodología Para La Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Los Riesgos	Se verifica la existencia de la matriz de peligros y riesgo, se encuentra desactualizada.

ANEXO:
-112-ECP-FR-019 control de seguridad industrial correspondiente al periodo del acta de pago parcial No.1 que abarca desde el 12/07/2023 hasta el 31/12/2024

-112-ECP-FR-021-V01 Acta Control y Seguimiento de Seguridad Social y Parafiscal Obra correspondiente al periodo del acta de pago parcial No.1 que abarca desde el 12/07/2023 hasta el 31/12/2024 toda vez que la seguridad se paga mes vencido, teniendo en cuenta que los trabajadores dependientes e independientes vinculados cotizan mes vencido al sistema de seguridad social integral.

Periodo de 12/07/23 a 31/07/23
Se presenta planilla de pago N°: 9455945045 – 9455205497 – 9455163811 – 9456031117- 9454538599 – 9456031716 – 9454854226 – 9455430908

Periodo de 01/08/23 a 31/08/23
Se presenta planilla de pago N°: 9456035063, 9456391381, 1057181068, 9454458917, 9456035835, 9457222093, 9456035063

Periodo de 01/09/23 a 30/09/23
Se presenta planilla de pago N°: 9457823233, 9457620288, 9457787625, 9457789219, 9457823104, 9457774470, 9457247724

Periodo de 01/10/23 a 31/10/23
Se presenta planilla de pago N°: 9460024539, 9460274640, 9459203730, 9458821583, 9458751419, 9460277218, 9060276892

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5524

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Periodo de 01/11/23 a 30/11/23

Se presenta planilla de pago N°: 9460712195, 9460278746, 9460278073, 9460441585, 9460277681, 9460114234, 9461405880

Periodo de 01/12/23 a 31/12/23

Se presenta planilla de pago N°: 9461621633, 9461653054, 9461987058, 9461984660, 9460607865, 9462030219

6. GESTIÓN SOCIAL

Periodo de 12/07/23 a 31/07/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	29
Empleos directos generados:	16
Empleos indirectos generados:	13

Periodo de 01/08/23 a 31/08/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	36
Empleos directos generados:	23
Empleos indirectos generados:	13

Periodo de 01/09/23 a 30/09/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	36
Empleos directos generados:	24
Empleos indirectos generados:	12

Periodo de 01/10/23 a 31/10/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	52
Empleos directos generados:	38
Empleos indirectos generados:	14

Periodo de 01/11/23 a 30/11/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	62
Empleos directos generados:	48
Empleos indirectos generados:	14

Periodo de 01/12/23 a 31/12/23

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	62
Empleos directos generados:	48
Empleos indirectos generados:	14

5525

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Periodo de 01/01/24 a 31/01/24

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	65
Empleos directos generados:	51
Empleos indirectos generados:	14

Actores por ámbito contextual – Local

Características demográficas de la población objetivo.

CLASIFICACION	DETALLE	NUMERO DE PERSONAS	FUENTE DE LA INFORMACION
Género	Masculino	4.879	Censo DANE 2018, proyección 2021.
	Femenino	4.642	Censo DANE 2018, proyección 2021.
Etaria (edad)	0 a 14 años	2.604	Censo DANE 2018, proyección 2021.
	15 a 19 años	852	Censo DANE 2018, proyección 2021.
	20 a 59 años	5.289	Censo DANE 2018, proyección 2021.
	Mayor de 60 años	776	Censo DANE 2018, proyección 2021.

7. MANEJO AMBIENTAL

8. ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Calificación promedio: 4,9	Para el mes de enero 2024, se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad, se realiza la separación de residuos convencionales, el consorcio Halcón cuenta con un punto ecológico que cumple con la resolución 2184 de 2019. El contratista de obra realiza la disposición final de residuos sólidos convencionales a través de la empresa Aguas de Castilla S.A. ESP., en el predio finca Santa Ana, ubicado en la vereda El Turuy, el contratista de obra se acoge a la programación de retiro entregada por la empresa. Se continúan actividades de descapote, las excavaciones realizadas en la vía generan remoción de cobertura vegetal que es dispuesta en

5526

		campamento, este predio está incluido dentro del oficio P.C.V.A Oficio 12, emitido por el Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva.
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Calificación promedio: 4,44	Para el mes de enero 2024, se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad. Se realizan actividades por parte del contratista de obra que permitan minimizar la contaminación por escorrentía. Se realiza el trasiego de combustible en áreas aisladas del suelo y agua, actualmente se encuentra en adecuación el punto de almacenamiento y trasiego de combustible. El Consorcio Halcón cuenta con una empresa certificada (Transportes B.C.S.S.A.S.) que realizó en el mes de enero 2024, el proceso de manejo y disposición final de aguas residuales domésticas provenientes de baterías sanitarias.
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Calificación promedio: 4,72	Para el mes de enero 2024, se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad. El abastecimiento de agua a través del permiso de Concesión de aguas superficiales de la fuente caño Turuycito, otorgado a la alcaldía de Castilla La Nueva por Cormacarena mediante la resolución No. 2.6.07.0380 expediente No. 130.07.118. Los acopios de material no se encuentran cubiertos por ser grandes volúmenes, como medida de mitigación el acopio fue realizado en el lugar del campamento más alejado de la zona de influencia. El trasporte de la cobertura vegetal proveniente de la excavación es realizado en los volúmenes necesarios con el fin de no exceder la capacidad del volco. Se realiza planificación de horarios.
CUIDADOS AMBIENTALES	Calificación promedio: 3,16	Se realizó la solicitud para la implementación de un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustible ya que se presenta almacenamiento de combustible. Al realizar la inspección se evidenció que el campamento se encuentra señalizado. Se cuenta con botiquín, extintor, kit de emergencia, kit antiderrames y camilla de emergencia.
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Calificación promedio: 6	Para el mes de enero 2024, a través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar la adecuada señalización del frente de trabajo. Los frentes de trabajo cuentan con señalización del PMT, se presentan señales preventivas, informativas y reglamentarias, cumpliendo con lo establecido.

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		Se verifica que las áreas que presentan intervención sean señaladas con elemento reflectivos, que garanticen la iluminación nocturna.
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Calificación promedio: 5	Para enero 2024, a través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar un ambiente laboral y convivencia adecuado. El personal presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos se realiza la implementación del SG-SST por parte del contratista de obra y seguimiento por parte de esta interventoría. El contratista de obra cuenta con un plan de comunicación para el proyecto. Para el mes de enero 2024, no fue necesaria la realización de reuniones con la comunidad.
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Calificación promedio: 6	Para enero 2024, a través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar el adecuado manejo de maquinaria y equipos con el fin de minimizar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente o incidente de trabajo. Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado. Presentan y hace uso adecuado de EPP. La maquinaria cuenta con extintores.
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Calificación promedio: 5,5	Para enero 2024, se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad. El volumen de materiales utilizados por el contratista de obra para el mes de enero 2024 es de 9820,3 m3. El contratista de obra realizó la excavación de 1530,9 m3, los cuales fueron dispuestos en campamento, predio Finca el Triunfo ubicado en la vereda El Turuy, donde actualmente funciona el campamento principal del consorcio Halcón, este predio está incluido dentro del oficio P.C.V.A Oficio 12, emitido por el Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva en el que se autoriza la disposición de material de relleno en 14 predios de la vereda El Turuy. Para el mes de enero 2024 se presentan 16 m3 de demoliciones, que son almacenados temporalmente en campamento, ya que el contratista de obra se encuentra adelantando gestiones para la disposición final de los mismos.
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Calificación promedio: 0	Para el mes de enero 2024, no se realizan actividades correspondientes al manejo silvicultural.

Anexo: FormatoS 112-ECP-FR-020-ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL correspondiente a los periodos del acta de pago parcial No.1 que abarca desde el 12/07/2023 hasta el 31/12/2024

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5528

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A			

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A			
MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A			

2. GARANTIAS:

POLIZAS DE PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB-100241770
ANEXO N°	02
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB-100057150

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ANEXO N°	01
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/07/2023	11/06/2026	$22.592.913.999,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
CUMPLIMIENTO	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
AMPAROS BASICOS – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00
PATRONAL	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00

D. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A				N/A		N/A	N/A
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 12/07/2023 AL 22/01/2024

Avance físico ejecutado 15,00 % y avance financiero ejecutado 0,0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5530

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	1. PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	23.700,60 m2	30%





OBSERVACIONES
Inspección por parte de interventoría a las actividades ejecutadas en relación al proceso de Escarificación de crudo existente en e=0.10m.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5531

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.2	1. PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	0,62 KM	4%





OBSERVACIONES
Inspección por parte de interventoría a las actividades ejecutadas en relación a las actividades de Conformación de la banca existente.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5532

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.3	1. PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	9.817,90 [m3]	38%





OBSERVACIONES

Inspección por parte de interventoría a las actividades ejecutadas en relación a excavación mecánica en sobre anchos para ampliación de la vía a conformar.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5533

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.4	**1. PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	17.518,22 [m3/km]	7%









OBSERVACIONES

Se verifica el transporte de material excavado al acopio dispuesto en el lote de relleno autorizado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5534

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	**2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	11.252,70 [m3]	75%









OBSERVACIONES

Interventoría realiza control del procedimiento de instalación de la capa de material de relleno de crudo de río sin procesar, verificando extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica de la capa instalada.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5535

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	**2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	10.576,93 [m3]	27%









OBSERVACIONES
Se verifica procedimiento de extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de SBG

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5536

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	**2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	3.231,25 [m3]	18%









OBSERVACIONES
Se verifica procedimiento de extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de BG

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5537

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.6	**2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	162.212,95 [m3/km]	14%






OBSERVACIONES

Interventoría realiza inspección visual del cargue, transporte y acopio de material granular.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5538

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	**3. OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	24,64 [m3]	7%







OBSERVACIONES
Interventoría verifica dimensiones excavadas y replanteo para la construcción de las alcantarillas

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5539

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.2	**3. OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	180,00 [m3]	25%





OBSERVACIONES
Interventoría verifica dimensiones excavadas y replanteo para la construcción de las alcantarillas

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5540

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.6	**3. OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	4,53 [m3]	7,0%





OBSERVACIONES
Interventoría realiza verificación del solado de limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 Psi)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5541

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.7	**3. OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	81,36 [m3]	29%








OBSERVACIONES

Interventoría realiza verificación y supervisión del proceso constructivo para las obras de arte. Se realiza acompañamiento en el vaciado del concreto y en la toma de muestras de concreto.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5542

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.8	**3. OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	48,00 [ML]	23%









OBSERVACIONES

Interventoría realiza verificación y supervisión del proceso constructivo para las obras de arte. Se realiza acompañamiento en el vaciado del concreto y en la toma de muestras de concreto.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5543