GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	10			FECHA:	**5**	de	**JUNIO**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**13**	de	**ABRIL**	de	**2024**	AL	**12**	de	**MAYO**	de	**2024**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**´2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO			
Teléfono: 3219966328	Dirección:	**CARRERA 11 No. 20-96**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS			
PLAZO CON ADICIONES	QUINCE (15) MESES Y CERO (0) DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		12	09	2004

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO N0.1	12	03	2024		SEIS MESESs
N.A.					
N.A					
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.300 Usuarios		X		

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.300 Usuarios		x		

INFORME TÉCNICO


MUNICIPIO DE OICATA: La red de distribución avanza en un 73%, las inscripciones 100% y construcción de instalaciones internas en un 66%. Puesta en servicio el 33% para un total de 195 usuarios.
MUNICIPIO TÓPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 75% , las inscripciones 89% y construcción de instalaciones internas en un 49%. Puesta en servicio 29%. Para un total de 129 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUI: La red de distribución avanza en un 77%, las inscripciones 69% y la construccion de instalaciones internas en un 33%. Puesta en servicio el 28% para un total de 208 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUA: La Red de distribución avanza en un 77%, las inscripciones en 65 % y la construcción de instalaciones internas en un 57%. Puestas en servicio el 34% para un total de 193 usuarios.
MUNICIPIO CUCAITA- VEREDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 62 %, las inscripciones 64 % y construcción de instalaciones internas en un 64%. Puesta en servicio 40% para un total de 93 % usuarios.
MUNICIPIO DE SAMACÁ: La red de distribución avanza en un 100%, las inscripciones 78% y construcción de instalaciones internas en un 78 %. Puesta en servicio 71% para un total de 283 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS - NARIÑO: l a red de distribución avanza en un 51%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%. puesta en servicio 0%.
MUNICIPIO DE TUNJA: La red de distribución avanza en un 28%, las inscripciones 64% y construcción de instalaciones internas en 26 % Puesta en servicio el 26%. Para un total de 199 usuarios.

P

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**26.69%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**66.66%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

el convenio se encuentra en ejecución. Su avance es: 26.69%

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL DE FECHAS 30 DE ENERO DE 2024 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

Luz patricia GarzónT

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz Peña
fecha 17/06/2024