BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2024-IE-16507

052200

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024

**MEMORANDO**

PARA: KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO
Subdirectora De Contratación

DE: DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: Informe mensual No. 2 del contrato de Interventoría No. 5633142 de 2023.

Cordial saludo,

Amablemente me permito enviar Informe mensual No. 2 del contratista PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. del Contrato de Obra No. 5633142 de 2023 “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA”.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
**DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO**
Fecha: **18-06-2024**
Hora: **16:15:28**

**DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO**

Anexo: Dos (2) carpetas

Elaboró: Magda C Duarte Reyes – Contratista – Subdirección de Bienes y Servicios.

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5633142 de 2023** que tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

INTERVENTOR: **PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S R/L. CAMILO PEÑUELA**

**CONTRATO DE OBRA: 3644036 "**MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA"

CONTRATISTA: **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN R/L. JOSE EVER PATERNINA BALETA**

# INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA Y DE SUPERVISIÓN TECNICA MENSUAL No. 02

Periodo Comprendido 21 de enero de 2024 a 20 de febrero de 2024

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

**CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN** ..... **4**
**1. LOCALIZACIÓN GENERAL** ..... **4**
**2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** ..... **5**
**3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** ..... **6**
3.1RESUMEN DEL CONTRATO ..... 6
**4. PÓLIZA APROBADA CONTRATISTA E INTERVENTORIA** ..... **7**
**5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL** ..... **8**
**6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES** ..... **8**
**7. INFORMES SEMANALES** ..... **9**
**8. BALANCE PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 9**
**9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES** ..... **10**
9.1 LICENCIAS Y PERMISOS. ..... 10
9.1.1 Escombrera y disposición final ..... 10
9.2 CRONOGRAMA DE OBRA ..... 10
**10. COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 3644036** ..... **14**
11. PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIONES ..... 14
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ..... 15
12.1 EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ..... 15
13. PÓLIZAS ..... 15
14. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 15
**15. CORRESPONDENCIA** ..... **16**
**16. ENVIADA** ..... **16**
**17. RECIBIDA** ..... **17**
18. REQUERIMIENTO DE INFORMES MENSUALES ..... 18
19. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 19

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización. ..... 4
Ilustración 2 Localización Google Maps. ..... 5
Ilustración 3 Cronograma de Actividades. ..... 11

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Balance contrato de obra No 3644036. ..... 9
Tabla 2 Balance contrato de interventoria No 5633142. ..... 10
Tabla 3 Seguimiento al contrato de obra No. 3644036..... 12
Tabla 4 Oficios Emitidos..... 14
Tabla 5 Oficios Recibidos..... 16
Tabla 6 Oficios Requerimiento de Informes..... 16

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

## INTRODUCCIÓN

El contrato tiene por objeto realizar una Interventoría Integral, Administrativa, Técnica, Financiera y Ambiental al contrato que tiene por objeto: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye la renovación de equipos de presión de agua con una duración de ciento seis (106) días, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

## 1. LOCALIZACIÓN GENERAL

En la Ilustración No.1. se muestra la ubicación del proyecto Modernización de la Red de Agua Potable de la Secretaria Distrital de Salud, el cual se encuentra situado en la ciudad de Bogotá - Carrera 32 No. 12 – 81.




Ilustración No.1 Localización
Fuente: Google Maps

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753





Ilustración No.2 Localización
Fuente. Plano ref. google maps.com

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Secretaria Distrital de Salud – Fondo Distrital de Salud a través de la licitación pública No. FFDS-LP-005-2021 otorga el contrato de Modernización de la red de agua potable del Centro de Distrital de Salud, incluye renovación de equipos de presión de agua al CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente.

El objetivo de PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S es ejercer las funciones de autoridad de vigilancia, control y supervisión dentro del marco de lo estipulado que hace parte del contrato adjudicado al contratista y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina la Secretaria Distrital de Salud y el Fondo Distrital de Salud. De esta manera PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S se encarga de realizar el proceso de control de ejecución de cada uno de los ítems que hacen parte integral del contrato adjudicado al contratista.

En concordancia con lo anterior y conforme a lo previsto, le corresponde a la Interventoría, las siguientes funciones:

➢ Verificar, revisar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los recursos físicos y logísticos que requiera el contratista para la ejecución del contrato de Modernización de la red de agua potable.

➢ Supervisar la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios del contratista ante la entidad contratante.

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

➢ Solicitar al Contratista la actualización del cronograma de actividades a ejecutar en el contrato adjudicado por la Secretaria Distrital de Salud y garantizar el aseguramiento de los mismos.

- Solicitar al Contratista el Mantenimiento correctivo. Comprende obras para enmendar, corregir, atenuar o mitigar el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física.

- Mantenimiento preventivo. Comprende acciones de mantenimiento programado, que constituye acciones de prevención, conservación, preservación y rehabilitación de las instalaciones

En la Actualidad el inmueble localizado en la Carrera 32 A No. 12 – 81, de la ciudad de Bogotá, está presentando serios inconvenientes, manifestados específicamente sobre el atraso a la Modernización de la red de agua potable y la renovación de equipos de presión de agua y demás actividades a nivel general.

Por lo anterior, y acorde con la priorización de las necesidades de la entidad, la Interventoría, buscará una mejor prestación de servicios por parte del Contratista, por lo que se requiere su oportuna intervención de las diferentes áreas que lo requieran, para que las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud, se encuentre en óptimas condiciones para el buen funcionamiento de servicio al público.

Es importante señalar que, a la fecha de finalización del presente informe, el contratista no ha reiniciado la ejecución de labores, razón por la cual se debe adelantar un proceso de control y supervisión hacia el contratista en el cumplimiento de cada una de las actividades contenidas en el contrato adjudicado por la entidad.

## 3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 3.1 RESUMEN DEL CONTRATO

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **CONTRATO No** | 3644036 |
| **CONTRATANTE** | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN |
| **NIT:** | 901.583.472-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EVER JOSE PATERNINA BALETA |
| **PLAZO INICIAL** | OCHO (8) MESES |
| **NUEVO PLAZO CONTRACTUAL** | DOCE (12) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 28 DE JUNIO DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA** | 27 DE FEBRERO DE 2023 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA** | 27 DE JUNIO DE 2023 |

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

| | |
|---|---|
| **NUEVA FECHA DE REINICIO ESTIMADO** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA** | 02 DE ABRIL DE 2024 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO** | DOS (2) MESES |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.651.449.544,90 |
| **ADICIÓN** | $ 367.323.684,00 |
| **VALOR ACTUALIZADO** | $ 2.018.773.228,90 |
| **VALOR PAGADO** | $ 531.473.431,00 |
| **VALOR POR PAGAR** | $ 1.487.299.797,90 |

| **CONTRATO INTERVENTORIA** | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 5633142- 2023 |
| **CONTRATANTE** | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD |
| **CONTRATISTA** | PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S |
| **NIT:** | 901.369.014-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CAMILO PEÑUELA |
| **PLAZO INICIAL** | Ciento seis (106) días calendario |
| **FECHA INICIO** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA** | 04 DE ABRIL DE 2024 |
| **VALOR INICIAL** | $ 66.792.500 |
| **VALOR PAGADO** | $ 0 |
| **VALOR POR PAGAR** | $ 66.792. 500 |

## 4. PÓLIZA APROBADA CONTRATISTA E INTERVENTORIA

| **PÓLIZAS CONTRATISTA** | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** | No. 440-47994000026393 ANEXO 3 | | |
| **ASEGURADORA** | SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **AFIANZADO** | CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN | | |
| **NIT:** | 901.583.472-2 | | |
| **ASEGURADO Y BENEFICIARIO** | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | | |
| **NIT:** | 800.246.953-2 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADORA** |
| **CUMPLIMIENTO** | **28-06-2022** | **27-12-2023** | **$ 403.754.645.80** |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRES.** | **28-06-2022** | **27-06-2026** | **$ 201.877.322.90** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA** | **28-06-2022** | **27-06-2027** | **$ 403.754.645.80** |

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL BIEN** | **28-06-2022** | **27-06-2026** | **$ 403.754.645.80** |
| **PÓLIZA RC** | No. 440-74-994000008120 ANEXO 3 | | |
| **VIGENCIA DESDE** | 28-06-2022 | | |
| **VIGENCIA HASTA** | 27-02-2023 | | |
| **TOMADOR** | NIT: | | |
| **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN** | 901.583.472-2 | | |
| **ASEGURADO** | NIT: | | |
| **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN** | 901.583.472-2 | | |
| **AMPAROS** | SUMA ASEGURADORA | | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | $ 232.000.000.00 | | |

| **PÓLIZAS INTERVENTORÍA** | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** | No. 21-44-101432861 ANEXO 2 | | |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **AFIANZADO** | PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S | | |
| **NIT:** | 901.369.014-6 | | |
| **ASEGURADO Y BENEFICIARIO** | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | | |
| **NIT:** | 800.246.953-2 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADORA** |
| **CUMPLIMIENTO** | **21-12-2023** | **16-10-2024** | **$ 6.679.250.00** |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRES.** | **21-12-2023** | **16-04-2027** | **$ 3.339.625.00** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **21-12-2023** | **16-04-2025** | **$ 6.679.250.00** |

## 5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL

En el CONTRATO DE OBRA No. 3644036 de 2022, tiene por objeto la modernización de la red de agua potable e incluye la renovación de equipos de presión, adicionalmente el contratista deberá presentar las actividades a realizar, las cantidades de obra contractuales, las menores y mayores cantidades y las cantidades de la ficha técnica actualizada según las principales necesidades de la Secretaria Distrital de Salud y el balance al valor contractual.

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

A partir del reinicio de la obra el 21 de diciembre de 2023 el contratista de obra CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN no llevó a cabo ninguna actividad en el proyecto.

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

Dichas actividades se tenían previstas para iniciar el día 21 de diciembre de 2023, el consorcio solicitó iniciar actividades a partir del día 06 de enero de 2024 argumentando que no tenía completo el equipo de trabajo antes de dicha fecha, esto fue solicitado en el comité de obra llevado a cabo el 29 de diciembre de 2023 y quedando explícito en el acta de seguimiento de obra No.1.

Tanto la Interventoría como la Secretaria Distrital de Salud han manifestado al contratista que es urgente que se continúe con la ejecución de las actividades contractuales solicitando los documentos del personal que realizará las actividades, junto con el estado actual de ejecución de la obra, dicha información ha sido solicitada a través de los siguientes oficios:

- Oficio PCG-SDS-020-2024 Solicitud de expedición de póliza.
- Oficio PCG-SDS-021-2024 Revisión Personal de Obra.
- Oficio PCG SDS-022-2024 - Solicitud Informe de Obra
- Oficio PCG-SDS-024-2024 Reiteración Solicitud de Información.
- Oficio PCG-SDS-025- 2024 Estado Actualización de Pólizas.
- Oficio PCG-SDS-026-2024 Seguimiento al Cronograma No. 2.
- Oficio PCG-SDS-029-2024 Seguimiento de Compromisos.

A partir de lo anterior tanto la Interventoría como la Secretaria Distrital de Salud no han recibido una respuesta oportuna de la información requerida mediante los oficios mencionados, como consecuencia, la ejecución no ha reiniciado y el contrato no ha sido suspendido en ningún momento, contando con un plazo cada vez menor para la ejecución de actividades resultando en un presunto incumplimiento sus obligaciones.

## 7. INFORMES SEMANALES

El contratista Consorcio Ingenieros Patermen no ha entregado informes del periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 al 20 de febrero de 2024 teniendo en cuenta que no ha iniciado con la ejecución de la obra. Sin embargo, estos se le han solicitado mediante los oficios No. PCG-SDS-22-2024 del 24 de enero de 2024 y PCG-SDS-35 de 2024 del 19 de febrero de 2024.

## 8. BALANCE PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS PESOS M/CTE ($1.651.449.544,90) |
| **VALOR ADICIONAL** | $ 367.323.684,00 |
| **VALOR ACTUALIZADO** | DOS MIL DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($2.018.773.228,90) |

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

| | |
|---|---|
| **VALOR PAGADO** | $ 531.473.431,00 |
| **VALOR POR PAGAR** | $ 1.487.299.797,90 |

Tabla 1 Balance contrato de obra No 3644036

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($66.792.500) |
| **VALOR ADICIONAL** | $ 0,00 |
| **VALOR ACTUALIZADO** | SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($66.792.500) |
| **VALOR PAGADO** | $ 0,00 |
| **VALOR POR PAGAR** | $ 66.792.500 |

Tabla 2 Balance contrato de interventoría No 5633142

## 9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

### 9.1 LICENCIAS Y PERMISOS.

#### 9.1.1 Escombrera y disposición final

La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por cuenta del Contratista Consorcio Ingenieros Patermen. Por lo tanto, se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros.

A la fecha del presente informe no se cuenta con dicha información, toda vez que el Contratista no ha iniciado la ejecución de la obra.

### 9.2 CRONOGRAMA DE OBRA

Según la programación aprobada previamente por la Interventoría anterior CONSORCIO INTER-REDES y socializada a la presente Interventoría con fecha del 21 de diciembre de 2023, se evidencia que las actividades no se encuentran claras toda vez que no se menciona y/o discrimina actividad por actividad si no por el contrario relaciona un global tal como se aprecia en la siguiente imagen. A partir de lo anterior, no es clara la información en cuanto a los tiempos de ejecución y entrega, por lo cual esta Interventoría solicita el ajuste al cronograma presentado a fin de establecer cada una de las actividades y sus respectivos tiempos de ejecución. Para el periodo comprendido entre el 21 de enero y 20 de febrero de 2024 el contratista Consorcio Ingenieros Patermen remite el cronograma de actividades ajustado el cual fue enviado a la Interventoría PCG Ingenieros S.A.S mediante


PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS


Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.

pcgingenieriasas@gmail.com

3057041753

oficio **CIPM-198:** *Entrega de Información Pendiente para Reinicio de Obras del Contrato Citado en la Referencia, Actualización de Contactos para el Recibimiento de la Información* con fecha **enero 21 de 2024** en respuesta al Oficio PCG-SDS-17-2024. Sin embargo, este no se ha ejecutado a cabalidad toda vez que no se ha iniciado con la obra y no se ha dado el cumplimiento total de las obligaciones mínimas para el ingreso del personal.








PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.

pcgingenieriasas@gmail.com

3057041753



PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.

pcgingenieriasas@gmail.com

3057041753





Ilustración 3 Cronograma de Actividades
Fuente: Suministrado Contratista

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

El contratista presenta la actualización del cronograma de actividades, sin embargo, este no ha sido ejecutado toda vez que para el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 al 20 de febrero de 2024 no ha iniciado con la ejecución de la obra, presentando un atraso considerable de 60 días a partir del reinicio efectivo programado del 21 de diciembre de 2023.

Esta Interventoría no cuenta con la presentación de la bitácora de obra, donde se describa más a detalle las actividades desarrolladas y los pormenores durante el periodo que comprende el presente informe, toda vez que continúa sin dar inicio físico con la ejecución de la obra.

## 10. COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 3644036.

| CONTRATO | ASUNTO | FECHA | HORA PROGRAMADA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INICIA | TERMINA |
| 3644036 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO | 26/01/2024 | 10:30 am | 11:35 am |
| 3644036 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO | 02/02/2024 | 10:00 am | 11:11 am |
| 3644036 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO | 16/02/2024 | 10:30 am | 11:00 am |

Tabla 3 Seguimiento al contrato de obra No 3644036

Se adjuntan las actas de los comités realizados durante el periodo comprendido del 20 enero al 21 de febrero de 2024, donde se abordaron temas relacionados con el inicio del contrato de obra 3644036-2022, con el objetivo de realizar un seguimiento claro y detallado.

A continuación, se mencionan las respectivas actas:

- **Comité de obra No. 6 con fecha 26-01-24**
- **Comité de obra No. 7 con fecha 02-02-24**
- **Comité de obra No. 8 con fecha 16-02-24**

**Ver anexos Obligación No.1**

## 11. PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIONES.

El CONTRATISTA deberá asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

Desde el Reinicio de la ejecución de los trabajos de obra del periodo comprendido a partir del 21 de enero de 2024 hasta el 20 de febrero de 2024, el contratista presentó los certificados de afiliación del personal mínimo para la evaluación por parte de la

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

interventoría, pero dicho personal no se ha presentado en sitio y no han aportado el comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

## 12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

### 12.1 EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El Contratista deberá cumplir en todos los lugares de trabajo las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además se toman todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aledañas.

Para el presente periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 al 20 de febrero de 2024 el contratista NO presenta información referente, teniendo en cuenta que no se ha reiniciado obra.

## 13. PÓLIZAS

El CONTRATISTA Consorcio Patermen deberá realizar la actualización de las pólizas de cumplimiento de acuerdo a lo establecido dentro del marco contractual ante la entidad Secretaria Distrital de Salud y deberá subir dicha información al SECOP II con un tiempo máximo de dos días hábiles a partir de la entrega por parte de la aseguradora. Las pólizas a actualizar son emitidas por la Aseguradora Solidaria de Colombia bajo el No. 440-47994000026393 con fecha de vigencia a partir del 28/06/2022. Teniendo en cuenta lo anterior para el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024 el contratista no ha presentado dicha actualización. Sin embargo, la Interventoría ha emitido los siguientes oficios y/o requerimientos de solicitud de emisión:

| Número Oficio | Objeto | Fecha |
|---|---|---|
| Oficio PCG-SDS- 20-2024 | Solicitud Expedición de Pólizas | 22/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS- 25-2024 | Requerimiento aseguradora – Estado de pólizas contractuales | 29/01/2024 |
| Correo enviado a Aseguradora por parte de interventoría | Consulta y solicitud de aclaración de documentos hacen falta para la actualización de pólizas | 19/02/2024 |

**Ver anexos Obligación No. 2**

## 14. REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

En el presente informe, no se incluye ningún registro fotográfico ya que el consorcio INGENIEROS PATERMEN no llevó a cabo ninguna actividad de obra durante el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024.

## 15. CORRESPONDENCIA

### 1) ENVIADA

A partir del periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024 la Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S ha llevado a cabo la emisión de los siguientes oficios al Contratista Consorcio Ingenieros Patermen respecto a todo lo establecido contractualmente en contrato de obra 3644036 de 2022.

| Número Oficio | Objeto | Fecha |
|---|---|---|
| Oficio PCG-SDS-No. 20 | Expedición de Pólizas | 22/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No.21 | Revisión personal de obra | 23/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 22 | Solicitud Informe de Obra | 24/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 23 | Respuesta Solicitud Suspensión de Obra | 25/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 24 | Reiteración solicitud de Información | 29/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 25 | Estado de pólizas | 29/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 26 | Seguimiento Cronograma | 29/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 27 | Radicación de Informes Contractuales Contratista e Interventoría | 01/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 29 | Seguimiento de Compromisos | 01/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 30 | Posible Incumplimiento | 01/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 31 | Revisión afiliaciones ARL SURA remitidas | 05/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 32 | Revisión Información Personal de Obra Faltante | 02/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 33 | Segundo Informe de posible incumplimiento al | 08/02/2024 |

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

| | | |
|---|---|---|
| | contrato de obra No. 3644036-2022. | |
| Oficio PCG-SDS-No. 34 | Radicación Oficio PCG-SDS-034 dando alcance a los oficios PCG-SDS-27-2024 y oficio PCG-SDS-28-2024. | 12/02/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 35 | Reiteración solicitud de Informe | 19/02/2024 |

Tabla 4. Oficios Emitidos

**Ver anexos Obligación No. 3**

## 16. RECIBIDA

A partir del periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024 la Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S ha recibido la siguiente información de parte del Contratista Consorcio Ingenieros Patermen respecto a todo lo establecido contractualmente en el contrato de obra 3644036 de 2022.

| Número Oficio | Objeto | Fecha |
|---|---|---|
| Oficio CIPM No.198 | Respuesta oficio no. PCG_SDS – 17 -2024, entrega de información pendiente para reinicio de obras del contrato citado en la referencia, actualización de contactos para el recibimiento de la información. | 21/01/2024 |
| Oficio CIPM No. 199 | Respuesta oficio no. PCG-SDS – 17 -2024, entrega de información pendiente para reinicio de obras del contrato citado en la referencia, hojas de vida personal mínimo. | 22/01/2024 |
| Oficio CIPM No. 200 | Solicitud de suspensión de la obra citada en la | 24/01/2024 |

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

| | | |
|---|---|---|
| | referencia. | |
| Oficio CIPM No. 202 | Respuesta por parte de la seguradora a solicitud actualización de pólizas de reinicio del contrato citado en la referencia | 26/01/2024 |
| Oficio CIPM No. 203 | Correo recibido por la aseguradora en donde nos solicitan información para continuar con tramite de expedición de pólizas | 31/01/2024 |
| Oficio CIPM No. 204 | Correo enviado por la aseguradora en donde nos pronunciamos por el requerimiento hecho al Consorcio Ingenieros Patermen. | 31/01/2024 |
| Oficio CIPM No. 206 | Solicitud de recorrido para visita de obra por parte del posible cesionario del contrato citado en la referencia. | 01/02/2024 |
| Oficio CIPM No. 208 | Entrega de afiliaciones faltantes | 02/02/2024 |
| Oficio CIPM No. 209 | Solicitud Suspensión Temporal del Contrato | 05/02/2024 |
| Evidencia Correo Electrónico por parte de Aseguradora Solidaria | Solicitud de fechas con las que deben de quedar las pólizas | 19/02/2024 |

Tabla 5. Oficios Recibidos

**Ver anexos Obligación No. 4**

## 18. REQUERIMIENTO DE INFORMES MENSUALES

En el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024 la Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S ha solicitado de manera reiterativa al Contratista Consorcio Ingenieros Patermen la entrega de los informes mensuales de avance de obra, respecto a todo lo establecido contractualmente en el contrato de obra 3644036 de 2022.

Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.
pcgingenieriasas@gmail.com
3057041753

Dichas solicitudes han sido realizadas mediante los siguientes oficios.

| Número Oficio | Objeto | Fecha |
|---|---|---|
| Oficio PCG-SDS-No. 22 | Solicitud Informe de Obra | 24/01/2024 |
| Oficio PCG-SDS-No. 35 | Reiteración solicitud de Informe | 19/02/2024 |

Tabla 6. Oficios Requerimiento de Informes

**Ver anexos Obligación No. 5**

## 19. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Del presente informe se concluye que a la fecha aún no se cuenta con avance de la obra toda vez que el contratista no ha retomado el inicio de las actividades previsto desde el 21 de diciembre de 2023.
- Aún no se cuenta con los requerimientos mínimos necesarios para dar un reinicio a las actividades contractuales.
- Para el periodo del 21 de enero de 2024 al 20 de febrero de 2024 el contratista solicita ante la interventoría y la Secretaria Distrital de Salud realizar un recorrido de obra a fin de socializar con el Ingeniero Alexander Niño posible cesionario, esto mediante oficio CIPM – 206, emitido el día 01 de febrero de 2024.
- Dentro del periodo comprendido entre el 21 de enero de 2024 y el 20 de febrero de 2024, el contratista Consorcio Ingenieros Patermen no ha entregado el informe de actividades realizadas, toda vez que no ha reiniciado obra.
- La Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S ha recibido la documentación del personal mínimo requerido establecido en el pliego de condiciones contractuales para poder llevar a cabo la ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022, la cual fue revisada y aprobada parcialmente. Sin embargo, no cuenta con la totalidad de perfiles requeridos.
- Para el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 21 de febrero de 2024 el contratista aún no presenta la actualización de las pólizas.

**Luis Carlos Galvis Velasco**
**C.C 91.297.471 de Bucaramanga**
**Director Interventoría**
**PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S**

**Elaboro: Ing. Wilson Ricardo Roncancio R**
**Reviso: Ing. Luis Carlos Galvis Velasco**
**Aprobó: Ing. Luis Carlos Galvis Velasco**