	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 221 DEL 09 DE MAYO DEL 2024				**PLAZO DEL CONTRATO**	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**
	OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSPECCION DE MINAS BLANCAS ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA				DOS (02) MESES VALOR INICIAL $ 456.316.071,00 **AVANCE DE OBRA** 63,10%	
	CONTRATANTE	LUIS TRUJILLO OSORIO - Alcalde Municipal	**NIT/C.C.**	800.095.785-2	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL**	**Código: F-CO-2.2.3.5**
	CONTRATISTA	CONSORCIO MINAS BLANCAS - RL. KEVVIN DANIEL TORRES LOPEZ	**NIT/C.C.**	901.829.925-5	$ 201.914.886,00	**Fecha de la presente Acta**
	SUPERVISOR	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ	**NIT/C.C.**	1.075.290.461		17 DE JUNIO 2024
	INTERVENTOR	N/A	**NIT/C.C.**	N/A		

ÍTEMS	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN ACTA PARCIAL 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PLACA DEPORTIVA MINAS BLANCAS															
1	**PRELIMINARES**														
1,1	Cerramiento en lona verde H= 2,00 m	ML	90,00	$ 15.831,00	$ 1.424.790,00	90,00	$ 1.424.790,00	0,00	$ -	90,00	$ 1.424.790,00	90,00	$ 1.424.790	0,00	$ -
1,2	Localización, trazado y replanteo. Inc. Comisión de Topografia	M2	558,00	$ 8.185,00	$ 4.567.230,00	558,00	$ 4.567.230,00	0,00	$ -	558,00	$ 4.567.230,00	558,00	$ 4.567.230	0,00	$ -
1,3	Limpieza, descapote del terreno incluye retiro	M2	578,00	$ 18.786,00	$ 10.858.308,00	578,00	$ 10.858.308,00	0,00	$ -	578,00	$ 10.858.308,00	578,00	$ 10.858.308	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
2,1	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	403,90	$ 36.828,00	$ 14.874.829,00	403,90	$ 14.874.829,00	0,00	$ -	403,90	$ 14.874.829,00	403,90	$ 14.874.829	0,00	$ -
2,2	Relleno manual con material selec. de excav (Inc. Compactación equipo rana)	M3	111,60	$ 22.600,00	$ 2.522.160,00	111,60	$ 2.522.160,00	0,00	$ -	111,60	$ 2.522.160,00	111,60	$ 2.522.160	0,00	$ -
2,3	Suministro e Instalacion de Recebo (Inc. Compactación equipo rana)	M3	55,60	$ 165.980,00	$ 9.228.488,00	55,60	$ 9.228.488,00	0,00	$ -	55,60	$ 9.228.488,00	55,60	$ 9.228.488	0,00	$ -

3	**CONCRETOS Y ACEROS**														
3,1	Concreto pobre de limpieza E= 0.05 m	M2	55,60	$ 38.967,00	$ 2.166.565,00	55,60	$ 2.166.565,00	0,00	$ -	55,60	$ 2.166.565,00	55,60	$ 2.166.565	0,00	$ -
3,2	Cuneta tipo cañuela en concreto	ML	64,00	$ 69.060,00	$ 4.419.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 4.419.840
3,3	Zapatas de 0,80*0,80*0.30 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m, pagado en un	UND	12,00	$ 485.046,09	$ 5.820.553,00	12,00	$ 5.820.553,00	0,00	$ -	12,00	$ 5.820.553,00	12,00	$ 5.820.553	0,00	$ -
3,4	Sardinel perimetral Externo 1,00 ml de 0,15x0,30 rectangular	ML	98,00	$ 117.395,28	$ 11.504.738,00	98,00	$ 11.504.738,00	0,00	$ -	98,00	$ 11.504.738,00	98,00	$ 11.504.738	0,00	$ -
3,5	viga de Riostra de 0,2 x 0,2 m en concreto de 3000 PSI con ref 4 Ø 1/2 E 1/4 cada 0,2 m	ML	66,00	$ 151.073,95	$ 9.970.881,00	66,00	$ 9.970.881,00	0,00	$ -	66,00	$ 9.970.881,00	66,00	$ 9.970.881	0,00	$ -
3,6	Columneta de 0,2 x 0,2 m en concreto 3000 PSI con ref 4 Ø 1/2 E 1/4 cada 0,2 m	ML	27,00	$ 162.056,46	$ 4.375.524,00	27,00	$ 4.375.524,00	0,00	$ -	27,00	$ 4.375.524,00	27,00	$ 4.375.524	0,00	$ -
3,7	Graderia tipo de 3,50 metros de longitud en concreto de 2.500 PSI	UND	1,00	$ 9.906.751,39	$ 9.906.751,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.906.751
4	**ACABADOS, PISOS Y MUROS**														
4,1	Placa de contrapiso en Concreto E=0,10 m. Incluye malla electrosoldada (según diseño)	M2	566,00	$ 119.101,40	$ 67.411.392,00	566,00	$ 67.411.392,00	0,00	$ -	566,00	$ 67.411.392,00	566,00	$ 67.411.392	0,00	$ -
4,2	Demarcación y pintura trafico pesado cancha múltiple	M2	544,00	$ 24.981,00	$ 13.589.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	544,00	$ 13.589.664
4,3	muro en ladrillo de arcilla No. 04	M2	54,00	$ 59.014,53	$ 3.186.785,00	54,00	$ 3.186.785,00	0,00	$ -	54,00	$ 3.186.785,00	54,00	$ 3.186.785	0,00	$ -
4,4	Suministro e instalación de malla en hilo para cerramiento cancha multiple. (Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	247,10	$ 18.663,00	$ 4.611.627,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	247,10	$ 4.611.627
5	**CARPINTERIA METALICA**														
5,1	Cerramiento metalico en tubo galvanizado de 2", marco en angulo de 1" x 3/16 y malla eslabonada calibre 10 hueco 2". Incluye pintura y anticorrosivo	ML	148,50	$ 278.007,50	$ 41.284.114,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	148,50	$ 41.284.114
5,2	Suministro e instalación de cancha Multifuncional (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	UND	2,00	$ 3.703.450,00	$ 7.406.900,00	2,00	$ 7.406.900,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.406.900,00	2,00	$ 7.406.900	0,00	$ -
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
6,1	Poste electrico tipo PRFV (Plastico reforzado en fibra de vidrio) de 8 metros.	UND	4,00	$ 3.306.720,00	$ 13.226.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 13.226.880

6,2	Proyector solar de 300 w, incluye fuente y soporte	UND	8,00	$ 473.572,00	$ 3.788.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 3.788.576

	SUBTOTAL		$ 246.146.595		$ 155.319.143		$ -		$ 155.319.143		$ 155.319.143		$ 90.827.452
	ADMINISTRACIÓN	23,00%	$ 56.613.717		$ 35.723.403		$ -		$ 35.723.403		$ 35.723.403		$ 20.890.314
	IMPREVISTOS	2,00%	$ 4.922.932		$ 3.106.383		$ -		$ 3.106.383		$ 3.106.383		$ 1.816.549
	UTILIDAD	5,00%	$ 12.307.330		$ 7.765.957		$ -		$ 7.765.957		$ 7.765.957		$ 4.541.373
	VALOR TOTAL		$ 319.990.574		$ 201.914.886		$ -		$ 201.914.886	$ 1,00	$ 201.914.886		$ 118.075.688

VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL:	**Doscientos un millones novecientos catorce mil ochocientos ochenta y seis**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO	$ 319.990.574	**V/R ANTICIPO**	$ 0
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS CONDICONES ACTUALIZADAS		**% ANTICIPO**	0%
V/R ADICIONES	$ -	**% RETEGARANTIA**	0%
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 319.990.574		

NO	**DESCRIPCION.**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR FACTURADO**	**PAGADO %**	**RETENCIO GARANTIA**	**AMORTIZACION ANTICIPO**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO POR PAGAR**	**% PAGADO ACUMULADO**
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL	17/06/2024	$ 201.914.886	63,10%	$ -	$ -	$ -	$ 201.914.886	$ 118.075.688	63,10%
TOTAL			$ 201.914.886	63,10%	$ -	$ -	$ -	$ 201.914.886		63,10%

Nota: De acuerdo a la presente acta de recibo parcial 01, el contratista de obra ejecuta el 63,10% de las actividades, objeto del contrato de obra 221 de 2024, recibidas a satisfaccion por parte de la SUPERVISION del contrato de obra en referencia, por la Arquitecta **YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ,** entrega realizada por parte del contratista de obra; el **CONSORCIO MINAS BLANCAS**, con **NIT. 901.829.925,** representado legalmente por **KEVVIN DANIEL TORRES LOPEZ**.

NOTA 2. De acuerdo a la clausula 8. Forma de Pago, del contrato de obra 391 de 2023, de acuerdo a la presente acta de recibo parcial el municipio de San Vicente del Caguan como contratante, pagara al contratista de obra mediante la realizacion de cobros parciales hasta un 90% de ejecucion y dejando un 10% para su liquidacion.

LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
Municipio de San Vicente del Caguan

CONSORCIO MINAS BLANCAS
NIT 901.829.925
Rep. Legal. KEVVIN DANIEL TORRES LOPEZ
CONTRATISTA DE OBRA

YUDY VANESSA RIVAS
SUPERVISORA
ALCALDIA MUNICIPAL . SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA