ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583.696.440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:		FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233.478.576	FECHA DE TERMINACION:	25/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	16 de Abril de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

FECHA: 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.													
1,1	Localización y Replanteo (Linea de Media Tensión)	Km.	0,700	1.072.602	750.650			-	0,700	750.650	0	-	0,700	750.650
1,2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	6	1.544.511	9.267.066			-	6	9.267.066	0	-	6	9.267.066
1,3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg, en el sitio de Obra	Un.	3	1.743.411	5.230.233			-	3	5.230.233	0	-	3	5.230.233
1,4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás Materiales en Media Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0,850	462.417	393.054			-	0,850	393.054	0	-	0,850	393.054
1,5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y 12 m con grúa	Un.	9	170.387	1.533.483			-	9	1.533.483	0	-	9	1.533.483
1,6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos Embonados de 10 y 12 m. en terreno común	Un.	9	134.508	1.210.572			-	9	1.210.572	0	-	9	1.210.572
1,7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un.	5	107.606	538.030			-	5	538.030	0	-	5	538.030
1,8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	Un.	5	540.100	2.700.500			-	5	2.700.500	0	-	5	2.700.500
1,9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	Un.	5	517.356	2.586.780			-	5	2.586.780	0	-	5	2.586.780
1,10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	Un.	1	496.937	496.937			-	1	496.937	0	-	1	496.937
1,11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico - (514)	Un.	2	1.027.431	2.054.862			-	2	2.054.862	0	-	2	2.054.862
1,12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	Un.	2	1.379.012	2.758.024			-	2	2.758.024	0	-	2	2.758.024
1,13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	Km.	0,700	62.851.269	43.985.832			-	0,700	43.985.832	0	-	0,700	43.985.832
1,14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Un.	1	1.370.866	1.370.866			-	1	1.370.866	0	-	1	1.370.866
2	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO													
2,1	Localización y Replanteo (Linea de Baja Tensión)	Km.	0,600	824.502	494.701			-	0,600	494.701	0	-	0,500	494.701
2,2	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	1	945.229	945.229			-	1	945.229	0	-	1	945.229
2,3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0,630	462.417	291.323			-	0,630	291.323	0	-	0,630	291.323
2,4	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	Un.	1	192.073	192.073			-	1	192.073	0	-	1	192.073
2,5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	Un.	1	72.954	72.954			-	1	72.954	0	-	1	72.954
2,6	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	Un.	1	72.954	72.954			-	1	72.954	0	-	1	72.954
2,7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	Un.	1	496.181	496.181			-	1	496.181	0	-	1	496.181
2,8	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	Un.	1	340.339	340.339			-	1	340.339	0	-	1	340.339
2,9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	Un.	0.600	25.015.446	15.009.268			-	0.600	15.009.268	0	-	0.600	15.009.268
2,10	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	Un.	6	263.175	1.579.050			-	6	1.579.050	0	-	6	1.579.050
2,11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	Un.	6	201.068	1.206.408			-	6	1.206.408	0	-	6	1.206.408
2,12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	Un.	1	355.428	355.428			-	1	355.428	0	-	1	355.428
3	MONTAJE DE TRANSFORMADORES							-						
3,1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	Un.	1	13.456.657	13.456.657			-	1	13.456.657	0	-	1	13.456.657
4	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO													
4,1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	2.089.840	79.413.920			-	16	33.437.440	3	6.269.520	19	39.706.960
4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	1.979.840	233.621.120			-	13	25.737.920	105	207.883.200	118	233.621.120
4,3	Poda de Arboles	Un.	180	138.704	24.966.720			-	180	24.966.720	0	-	180	24.966.720
5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS													
5,1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	Un.	1	3.114.433	3.114.433			-	1	3.114.433	0	-	1	3.114.433
6	LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN RETIE									-	0			
6,1	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia física y archivos en CD	Un.	1	1.449.588	1.449.588			-	1	1.449.588	0	-	1	1.449.588
6,2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	Un.	1	822.163	822.163			-	1	822.163	0	-	1	822.163
6,3	Reunir, diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega física y magnetica de la información.	Gl.	1	1.468.139	1.468.139			-	1	1.468.139	0	-	1	1.468.139
6,4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (incluye cinta band it y hebillas)	Un.	2	41.033	82.066			-	2	82.066	0	-	2	82.066

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583.696.440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:		FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233.478.576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	16 de Abril de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

FECHA: 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	VIUNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.5	Instalación de Placas de identificación a Postes (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	10	45.033	450.330			-	10	450.330	0	-	10	450.330
6.6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T en linea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de conexión.	Gl.	1	4.542.310	4.542.310			-		-	0	-	-	-
6.7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	Gl.	1	5.745.215	5.745.215			-		-	0	-	-	-
6.8	Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	Gl.	1	1.891.694	1.891.694			-		-	0	-	-	-
	COSTO DIRECTO				466.957.152			0		200.918.253		214.152.720		415.070.973
	A (20%)				93.391.430			0		40.183.651		42.830.544		83.014.195
	I (3%)				14.008.715			0		6.027.548		6.424.582		12.452.129
	U (2%)				9.339.143			0		4.018.365		4.283.054		8.301.419
	TOTAL PRESUPUESTO				583.696.440			0		251.147.816		267.690.900		518.838.716
	MENOS PAGO ANTICIPADO 40%													
	TOTAL A PAGAR									251.147.816				
	SON: DOSIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOSIENTOS DIESISEIS PESOS ($215.147.816.00) M/L													

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Visto aprobado
Ing Diego F. Cordoba.

Ing. German Felipe Herrera Puente
INTERVENTOR