ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 13

FECHA: jueves 2 de mayo de 2024

HORA: 10: 00 am.

LUGAR: Virtual.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA
1. Pendientes y compromisos del acta No. 11.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Entrega de cuentas por parte del contratista realizarlas hasta el día 30 de cada mes para revisión de interventoría.
- Ingreso de Tubería de 4" para instalación en las Ptar, se realizó el ingreso el día jueves 25 de abril.
- Realizar señalización, cerramientos y de más temas SST en los frentes de obra, se realizaron señalizaciones, se instaló la cinta de peligro en el sendero peatonal y rutas de evacuación.
- Manejo de bolsas Respel para acopios de bolsas de cemento. Se realiza el ingreso de la bolsa correspondiente el día lunes 29 de abril.
- Realización de solicitud de prorroga 3 y cronograma de actividades hasta el 28 de junio de 2024.
- Revisión de recolección de lodos de Betania
- Inicio de actividades en la obra Betania y san juan.
- Del 25 de abril al 2 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:
- PTAR Nueva granada:
  Se continúan con actividades de secado y almacenamiento de lodos, el día 25 de abril se realizó el ingreso de pasamuros de 4" a la PTAR, Ampliación de excavación manual en el área donde va ir caja de espesor de lodos, Figuración de acero para muros y cajas que van a ser fundidas.
- PTAR La Unión:
  Se realizó fundida del piso de las cajas que van a contener las válvulas en el área de secado de lodos, se realizó el ingreso de tubería de 4" para instalación y relleno con material de excavación.
- Pozos Santo Domingo:
  se continuaron actividades de secado y almacenamiento de lodos en bolsas y lonas correspondientes para su disposición final, perfilación manual de material para realización del canal de entrada al pozo séptico.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió de solicitud de prorroga 3.	Contratista	2/05/2024
Informe mensual del contratista para revisión.	Contratista	3/05/2024
Realización de retiros de lodos en los pozos sépticos de Santo domingo	Contratista	7/05/2024


CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:


meet.google.com/xck-vqfr-wme?authuser=0
GUIDO OMAR MAYA Mayago742
Jorge Andres Piza Becerra
Sthiver Pérez Mahecha
Jessica Lorena Ramirez
LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA
ESNAIDER SALAZAR
Harold Marin Muñoz
3 más
CARING SAS
10:34 a.m. | COMITE DE OBRA - PROYECTO PTAR SUMAPAZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 14

FECHA: jueves 9 de mayo de 2024

HORA: 10: 00 am.

LUGAR: Presencial.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA
1. Pendientes y compromisos del acta No. 13.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Envió de solicitud de prorroga 3, se envió el modificatorio el 3 de mayo, adición y prorroga, se envió y están en proceso hasta el 18 de mayo para aceptación de las solicitudes.
- Informe mensual del contratista para revisión, se realizó el envío del informe el día 6 de mayo por parte de interventoría y por parte de contratista el 7 de mayo por la observación que se hizo sobre la seguridad social de uno de sus trabajadores.
- Se solicita la programación de los suministros en obra ya que se están recibiendo quejas por parte de la alcaldía y de la comunidad, de que no se están realizando actividades en algunas PTAR.
- Se solicita abrir los otros dos frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso de nuevo personal para inicial labores en las PTAR Betania y San Juan tan pronto se tenga la aprobación del modificatorio.
- Se solicita al componente ambiental, mencionar lugar donde se realiza la disposición final de lodos que realiza el vactor, anexar licencias ambientales y certificados de disposición final.
- Se informa al contratista e interventoría sobre la reunión con la JAL el día 14 de mayo de 2024 en la vereda de santa rosa a las 10:00 am, la cual se debe contar con presentación actualizada para explicación del mantenimiento, manejo y rehabilitación de las PTAR, explicando el abandono en que se encontraban antes de intervenirlas, que problemas se hallaron a la hora de ejecutar la obra, principales aspectos a mejorar, el tema sobre el ingreso de personal que hace parte de la comunidad y de los que se ingresaron de lugares externos a sus veredas.
- Por parte de la alcaldía se solicita que en los comités de obra se presente más personal, tanto del contratista como de interventoría.
- Del 3 de mayo al 9 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:
- PTAR Nueva granada:
- Se realiza solado en el área donde va ir caja de espesor de lodos, replanteo para instalación de tubería en PVC y figuración de acero para muros, en obra un maestro y dos ayudantes.

- PTAR La Unión:
  Se realiza instalación de tubería PVC del costado lateral del tanque FAFA, se realiza correspondiente relleno con material de excavación, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.
- Pozos Santo Domingo:
  se realizó almacenamiento de lodos, se realizó solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Mencionar el lugar donde se realiza la disposición final de lodos que realiza el vactor, anexar licencias ambientales y certificados de disposición final.	Contratista	10/05/2024
Entrega de las memorias de cálculo del acero con su correspondiente despiece.	Contratista	10/05/2024
Entrega de la presentación para la reunión del martes 14 de mayo con la junta de acción comunal de Sumapaz.	Contratista	10/05/2024

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luisa F. Lozano Gracia			x						x	FDE 5.	luisa.lozano@gobiernobogota	3003629[illegible]	
Jorge Andrés Pizza B.			x						x	Consorcio GAW	residente.sumapp77 abra@gmail.com	3016457772	
Estefanía Salazar García			x						x	Inter 1	estefanía@gmail.com	32[illegible]672	
MAYO 09/2024. → COMITÉ PTAR													
Leidy Cruz									x	FORS	leidycruz@gobiernobogotá	3141693[illegible]00	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 15

FECHA: Martes 14 de mayo de 2024

HORA: 12: 00 pm.

LUGAR: Presencial. Vereda santa rosa.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 14.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Envió de solicitud de prorroga 3, se envió el modificatorio el 3 de mayo, adición y prorroga, se envió y están en proceso hasta el 18 de mayo para aceptación de las solicitudes.
- Se solicita abrir los otros dos frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso de nuevo personal para inicial labores en las PTAR Betania y San Juan tan pronto se tenga la aprobación del modificatorio.
- Se solicita al componente ambiental, mencionar lugar donde se realiza la disposición final de lodos que realiza el vactor, anexar licencias ambientales y certificados de disposición final, este compromiso, se realizó el día 10 de mayo de 2024.
- Se solicita envió de despiece de acero figurado. se realizó el día 10 de mayo de 2024.
- Se informa al contratista e interventoría sobre la reunión con la JAL el día 14 de mayo de 2024 en la vereda de santa rosa a las 10:00 am, la cual se debe contar con presentación actualizada para explicación del mantenimiento, manejo y rehabilitación de las PTAR, la presentación se llevó a cabo y sin ningún contratiempo el día 14 de mayo como estaba programada.
- Por parte de la alcaldía se solicita que los comités de obra se realicen presenciales los días martes de cada semana.

- Del 10 de mayo al 14 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:

- PTAR Nueva granada:
- Se realiza instalación de tubería PVC en el área donde va la caja de espesor de lodos, relleno de tubería PVC con material de excavación, en obra un maestro y dos ayudantes.

- PTAR La Unión:
- Se realiza instalación de tubería PVC del tanque séptico y by pass, se realizó relleno con material común de excavación, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.
- Pozos Santo Domingo:
  se realizó almacenamiento de lodos, se realizó solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Se solicita abrir los otros dos frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales	Contratista	20/05/2024

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis G. Duarte Villamil			X						X	Consorcio Inter 1	luisduarteo207@gmail.com	3105686127	
Luisa F. Lozano Gracia			X						X	FOPD.	luisa.lozano@gobernabogotalapaz	3003655914	
Diana Carolina Guasca			X						X	Consorcio Inter 1	social@cerings.com	3014704000	
Johanna Ramírez Benavides			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	socialobrasumapaz@gmail.com	3506965000	
Jorge Andrés Pizá Becerra			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	residente.sumapaz obra@gmail.com	3016457227	
Sthiver Pérez Mahecha									X	Consorcio Inter 1.	sthiverperez@gmail.com	3115465859	
Esneider Salazar García			X						X	Consorcio Inter 1.	esneidersalazar@gmail.com	3227156770	
Guido Omar Naya D			X						X	Consorcio GHW - Sumapaz	nayago74@yahoo.es	3102407472	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 16

FECHA: Martes 21 de mayo de 2024

HORA: 10: 00 pm.

LUGAR: Ptar la Unión y San Juan.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 14.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Se envió el modificatorio el 3 de mayo, está en proceso se espera respuesta para el día miércoles 22 de mayo de 2024.
- Se realiza reunión presencial con el alcalde de Sumapaz para hablar sobre el predio privado donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento de san juan.
- Se realiza reunión con el propietario del predio de santo domingo, para definir el reinicio de las actividades de los pozos sépticos.
- Se solicita abrir los otros dos frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso de nuevo personal para inicial labores en las PTAR Betania y San Juan tan pronto se tenga la aprobación del modificatorio.
- Por parte de la alcaldía se solicita que los comités de obra se realicen presenciales los días martes de cada semana.

- Del 14 de mayo al 19 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:

  PTAR Nueva granada:
- Relleno de tubería PVC con material de excavación, figuración de acero para tanque de espesor de lodos y demolición de una parte de la baranda, en obra un maestro y dos ayudantes.

  PTAR La Unión:
- Se realiza instalación de tubería PVC al final tanque séptico y by pass, se realizó relleno con material común de excavación y se ingresan marcos para tapas de inspección, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.

Pozos Santo Domingo:

- Se realizó almacenamiento de lodos y solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Ingreso de material a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR.	Contratista	27/05/2024

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Guido Omar Haya Durango									X		mayago742@hotmail.com	3102759722	
Harold Marin Muñoz									X		HaroldMarinM@gmail.	3142389742	
Jorge Andrés Piza Becerra									x	Contratista	residente.sumapaz obra@gmail.com	3016457222	
Luisa F. Lozano Gracia									x	FDLS.	luisa.lozano1@gobiernobogota.gov.co	3003689[illegible]	
JEIDY CRUZ									X	FDRS	leidy.cruz@gobierno bogota.gov.co	3041693[illegible]	
Luis Gabriel Duarte Villamil									X	Interventoria.	luisduarte0207@gmail.com	3105606127.	
Esnaider Soluza Garcia									x	Interventoria	esnaidermm @gmail.com	3227156770	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 17

FECHA: Martes 28 de mayo de 2024

HORA: 10: 00 pm.

LUGAR: Ptar San Juan y santo domingo.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 16.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Modificatorio y prorroga fueron aprobados el día 24 de mayo de 2024.
- Se solicita al contratista realizar la actualización del cronograma hasta el 18 de julio.
- Ingreso de personal a santo domingo y/o movimiento de personal para continuar con actividades relacionadas al mantenimiento de los pozos sépticos.
- Se solicita al contratista realizar el ingreso de material, marcos para tapas de inspección de los tanques y accesorios de tubería a las PTAR para mejorar el rendimiento de las actividades.
- Se realiza visualización de planos de los pozos sépticos de Santo domingo y Betania para inicio de actividades.
- Se evalúa el replanteo de mallas para tanques sépticos y tanques fafa, se propone modificar el falso fondo de los tanques debido al agua al que va estar expuesto.
- Envió de actas de acuerdo al modificatorio aprobado.
- Se solicita al contratista agilizar actividades lo más pronto posible antes del 18 de julio, ya que no se realizaran mas prorrogas y la supervisión del contrato tiene contrato fijo hasta el 5 de julio, por lo cual se pueden presentar inconvenientes por un posible cambio de personal.

- Se realiza reunión presencial con el dueño del predio privado donde se encuentra la Ptar de san juan, se le informa que la ptar se realizo por parte del acueducto y se recibió por parte de la junta de acción comunal de san juan Sumapaz, se evidencia que se tuvo un total abandono hasta que se colmato completamente y no se realizó ningún tipo de mantenimiento durante el tiempo que estuvo funcionando, se realizó una conexión en forma de desvió la cual no permitía que las aguas negras llegaran al sistema de la ptar.

- Se realizó la explicación de las actividades de mantenimiento que se planean ejecutar, para que el dueño del predio diera su aprobación y poder realizar las actividades correspondientes.

- En presencia de la supervisión y la interventoría de obra, el contratista realiza reunión y socialización del proyecto de mantenimiento de los pozos sépticos a los habitantes de santo domingo para así definir el reinicio de las actividades.
- Se solicita abrir los frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso o rotación de personal para iniciar labores en las PTAR.
- Por parte de la alcaldía se solicita que los comités de obra se realicen presenciales los días martes de cada semana.
-
- Del 21 de mayo al 28 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:

  PTAR Nueva granada:
- Se realiza relleno con material de excavación donde se instaló tubería en PVC, se realiza tanque de espesor de lodos que va a contener las válvulas de apertura rápida, en obra un maestro y dos ayudantes.

  PTAR La Unión:
- Se realiza fundida de concreto de los muros internos del tanque séptico y del tanque fafa con sus correspondientes remates, Se realizan ciclópeos en el tanque fafa y en el tanque que se va convertir en humedal, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.

  Pozos Santo Domingo:
- Se realizó almacenamiento de lodos y solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió de acta para revisión por parte de interventoría.	Contratista	31/05/2024
Ingreso de personal para continuar actividades en los pozos de Santo domingo e iniciar obra en las Ptar de san juan y Betania.	Contratista	4/06/2024
Ingreso de material a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR.	Contratista	4/06/2024

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Johanna Ramírez Benavides			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	social sumapazobra @ gmail. com	3506965000	
Gabriel Duarte Díaz			X							Consorcio HOTERI	gadu@yahoo.com	311-2516364	
Luisa F. Lozano G.									X	FDD.	luisa.lozano@gobiernobogota.gov.co	3003660464	
Jorge Andrés Piza Becerra			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	residente. sumapaz obra @ gmail.com	3016457772	
Luis G. Duarte Villamil			X						X	Consorcio Inter 1	luisduarte@gmail.com	3105686127.	
Esnaldy Salazar Garcia			X						X	consorcio Inter 1	esnaldy arr @gmail.co	3227056730	