Miercoles 1 de mayo de 2024 Ptar la Unión

Clima: se presentan precipitaciones en la tarde.

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra y residente de interventoria.

Actividades: se realizan actividades de encofrado de muros divisorios para el tanque séptico y otras estructuras, las lluvias han interrumpido el buen desarrollo de las actividades en obra

f. 1752.

Jueves 2 de mayo de 2024
Clima: despejado en la mañana con lluvia en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra y residente 2 de interventoria.
Actividades: Continuan actividades de colocación de tubería de 4" conectando diferentes puntos, se realiza comité de obra, se exponen los compromisos para la proxima semana, entre esos, uno de los más importantes es la presentación del informe mensual y el acta parcial de obra #2.

ANDRES ?.

Viernes 3 de mayo de 2024
Clima: nublado con llovisnas durante el día
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra.
Actividades: se realiza el ajuste de los pasamuros del FAFA y del tanque que será adecuado con piscinas de macrofitas donde por fuera de las estructuras van ubicadas valvulas para manejo de lodos y control de la PTAR.

Sábado 4 de mayo de 2024
No se realizan actividades por compensación del 1 de mayo que fue día feriado.

Domingo 5 de mayo de 2024
No se realizan actividades por ser día feriado.

Lunes 6 de mayo de 2024
Clima: despejado sin lluvias
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente de interventoria.
Actividades: se continua con la colocación de la tubería de 4" para el manejo de lodo desde la caja de válvulas hasta el tanque de piscinas de oxidación, se deben realizar dos cajas de valvulas para excavación de lodos.

ANDRES ?.

Martes 07 de mayo de 2024

Clima: despejado sin precipitaciones

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoría.

Actividades: se trabaja en las cajas de válvulas de salida de lodos del FAFA y de las piscinas de oxidación, las cuales llevarán valvulas de apertura rapida para evacuación de lodos y mantenimientos futuros.

J.J.Z.S.Z.

Miercoles 08 de mayo de 2024

Clima: se presentan lluvias en la mañana y en horas de la tarde después de las 3:30pm.

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoría.

Actividades: se termina el encofrado de la caja de válvulas del tanque séptico y de la caja de valvula del FAFA para evacuación de lodos.

J.J.Z.S.Z.

Jueves 09 de mayo de 2024

Clima: lluvioso la mayor parte del día, mas intensas las precipitaciones en la tarde.

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra y residente2 de interventoria.

Actividades: se continua con el encofrado de los muros del tanque séptico y del segundo tanque, se realizará el cambio que propone la interventoria en cuanto a dejar pasamuros con la tuberia de 4" entre el FAFA y el percolador y no hacerlos con la reducción.

Se realiza el comité de obra con la presencia del apoyo a la supervisión, se verifican las actividades y avance de las obras, se hace enfasis en la proxima reunión con la JAL el proximo martes 13 de mayo con asistencia obligatoria de todas los partes.

J.J.Z.S.Z.

Viernes 10 de mayo de 2024
Clima: Precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: se continua con la conexión de tubería de 4" para la evacuación de lodos y por ende se continua con el relleno en material común.

ANEXO.

Sábado 11 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones leves durante el día
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes..
Actividades: Se continua con el relleno con material común y se continua con el encofrado para estructuras en concreto.

ANEXO.

Domingo 12 de mayo de 2024
Día no laboral feriado.

Lunes 13 de mayo de 2024
Día no laboral feriado.

Martes 14 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoria, director de obra
Actividades: Se realiza reunión con la junta de acción local, en la cual se expone el avance de las obras, de igual forma poner sobre la mesa los inconvenientes y las dificultades presentados y posibles soluciones.

ANEXO.

Miercoles 15 de mayo de 2024
Clima: se presentan altas precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoria.
Actividades: se realizan conexiones de tubería del bypass y caja de valvulas, tubería 4" sanitaria y presión.

ANEXO.

Jueves 16 de mayo de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente obra y residente de interventoria.
Actividades: Se comienzan a alistar acero de refuerzo para las cajas de valvulas faltantes, de igual forma el encofrado para terminar después concreto de 4000psi.

Viernes 17 de mayo de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en horas de la tarde
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: se continuo la preparación de las cajas de valvulas del tanque o filtro FAFA y humedal, uno de los ayudantes de obra se encuentra con licencia por calamidad familiar.

Sábado 18 de mayo de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades: se continua con el encofrado de la caja de valvulas del lecho de secado y realizar el encofrado del mismo.

Domingo 19 de mayo de 2024
No se realizan actividades, día feriado

Lunes 20 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente2 de interventoria
Actividades: se continua con el encofrado del muro divisorio del segundo tanque que se convertira en el filtro FAFA y percolador.

Martes 21 de mayo de 2024
Clima : despejado
Personal : maestro, oficial, 2ayudantes, residente obra, residente2 interventoria, rep. lega y director obra, residente 1 interventoria y personal supervisión.
Actividades : se realizo comité de obra con presencia de personal de obra, interventoria y supervisión, en el cual se revisa el avance de las obras, tramite del acta 02 parcial de obra y posible ingreso y compromiso de materiales de obra teniendo en cuenta el modificatorio de adicion de obra proximo a aprobase.
A.T.S.T.

Miercoles 22 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 de interventoría
Actividades: Se organiza el material para comenzar las actividades con el concreto ciclopeo, se realizan los niveles y marcas en los tanques.
A.T.S.T.

Jueves 23 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 de interventoria
Actividades: se terminan de ajustar los encofrados de los muros divisorios de los tanques sépticos; del tanque para dividir y crear el FAFA y percolador y cajas de valvulas.
A.T.S.T.

Viernes 24 de mayo de 2024
Clima : soleado
Personal : maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra y residente2 de interventoría.
Actividades; se inicia la colocación de concreto de 4000psi en las cajas de valvulas del tanque séptico y FAFA.
A.T.S.T.

Sábado 25 de mayo de 2024
Clima: Precipitaciones altas en la mañana y tarde.
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes.
Actividades: no se han podido realizar muchas actividades por lluvias constantes en el lugar del proyecto,

A.T.S.T.

Domingo 26 de mayo de 2024
día no laborable, Feriado.

Lunes 27 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones durante algunas horas
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente 2 interventoría
Actividades: se realiza la instalación de las valvulas de apertura rápida en las cajas de valvulas del tanque séptico, FAFA, humedal, lecho de secado para completar todas las conexiones de la evacuación de lodos.

A.T.S.T.

Martes 28 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoría, prof. social obra, supervisión.
Actividades: se realiza comité de obra en San Juan para verificar el avance de las obras, se debe realizar avances en los frentes de obra de Santo Domingo y San Juan.

A.T.S.T.

Miercoles 29 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoría.
Actividades: se realiza la fundido de concretos para la división del tanque séptico con dos muros divisorios se alistan demás estructuras para concreto 4000 psi.

A.T.S.T.

Jueves 30 de mayo de 2024

Clima : despejado

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 de interventoría.

Actividades: Se realiza la fundida del muro divisorio entre el filtro FAFA y percolador, de igual forma se da inicio al concreto ciclopeo de tanque séptico y humedal artificial.

1.7257.

Viernes 31 de mayo de 2024

Clima: se presenta buen clima, precipitaciones minimas

Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 de interventoría.

Actividades: se continua con la colocación de concreto ciclopeo en el humedal artificial, se realiza encofrado y concreto en la caja de salida, quedan todas las valvulas de apertura rapida y valvula tipo wafer en la PTAR

1.7257.

Miercoles 1 de mayo de 2024 P. Mora Granada

Clima: con lluvias leves en la tarde

Personal: maestro, 2 ayudantes

Actividades: Se continuan presentando precipitaciones, lo cual repercute en las excavadores ocasionando empozamientos de agua, la cual va a comenzar a ser bombeada fuera de la excavación.

1757

Jueves 2 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones en horas de la tarde
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se implementa una bomba sumergible para poder evacuar el agua producto de las precipitaciones y de igual forma se continua trabajando en la ampliación de la estructura reforzada.

Viernes 3 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continuan con las actividades del dia anterior, el alcalde y secretario de infraestructura hacen visita al proyecto verificando el avance de las actividades.

Sábado 4 de mayo de 2024
No se realizan actividades por compensación del dia feriado el 1 de mayo.

Domingo 5 de mayo de 2024
No se realizan actividades por ser día feriado.

Lunes 06 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal; maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con el proceso de figuración de acero de refuerzo para estructuras en concreto en el cual se trabaja en lo que será el tongue de espesor de lodos.

Martes 07 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente de obra y residente de interventoria.
Actividades: se realiza la conformación del solado o

concreto de limpieza de baja resistencia en el piso de la estructura del tanque espesor de lodos, de esta forma alistar el acero de refuerzo y poder comenzar con el concreto reforzado de 4000 psi

A.R.S.

Miercoles 08 de mayo de 2024
Clima: despejado en la mañana, tarde nublado con llovizna en horas de la tarde
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con el figurado de acero para la estructura del tanque espesor de lodos.

A.R.S.

Jueves 09 de mayo de 2024
Clima: nublado con precipitaciones en la tarde.
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza el encofrado de la primero parte del tanque espesor de lodos, se coloca la parrilla para el compartimiento central de la placa.

A.R.S.

Viernes 10 de mayo de 2024
Clima: lluvias esporadicas durante el día
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente obra y residente? interventoría.
Actividades: se continua con el encofrado del tanque espesor de lodos se realiza la parrilla perimetral izquierda externa y amarrado de acero 1/2".

A.R.S.

Sábado 11 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes,
Actividades: continua el amarrado de acero de refuerzo para la parrilla perimetral externa en varilla #4.

A.R.S.

Domingo 12 de mayo de 2024
No se realizan actividades, día feriado

A.R.S.

Lunes 13 de mayo de 2024
Clima: despejado
Dia no laborable, feriado

Martes 14 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, 2 ayudantes
Acción: se realizo comité con la junta de accion local para verificar los avances del contrato; por otra parte, se continua con el armado de acero de refuerzo perimetral del tanque de espesor de lados.

Miercoles 15 de mayo de 2024
Clima: precipitaciones altas en la tarde.
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: continua el acero de refuerzo de los muros internos del tanque espesor de lados en varila #4 para la parrilla externa y varilla #3 para la parrilla interna.

Jueves 16 de mayo de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoria
Actividades: se inicio el figurado de acero de refuerzo de la caja de salida del sistema en el cual va ubicado el vertedero.

Viernes 17 de mayo de 2024
Clima: presencia de precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se termina el figurado y armado de acero de refuerzo para la cajo de salida del sistema.

Sábado 18 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza la conexión de tubería del FAFA a la cámara de salida con tubería y accesorios de 4" para el manejo de aguas residuales. ¿TIENES?

Domingo 19 de mayo de 2024
No se realizan actividades, día feriado. ¿TIENES?

Lunes 20 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se termina el encofrado de la cámara de salida de la PTAR, se realizan las conexiones entre el tanque séptico y el FAFA. ¿TIENES?

Martes 21 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza comité de obra para verificar el avance de las actividades de obra, se verifica el encofrado del muro divisorio del tanque séptico. ¿TIENES?

Miercoles 22 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se termina de ajustar el encofrado del muro divisorio del tanque séptico, se incluye la ventana que conecta ambos tanques. ¿TIENES?

Jueves 23 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoría.
Actividades: Se realizan las conexiones de tubería entre los tanques sépticos y tanque espesor de lodos. ¿TIENES?

Viernes 24 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza la fundida de la placa del tanque de espesor de lodos y se comienza a alistar el encofrado para los muros laterales y centrales divisorios.
A.T.E.S.T.

Sábado 25 de mayo de 2024
Clima: se presentan lluvias intensas
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: no se han podido realizar actividades debido a las altas precipitaciones en la obra.
A.T.E.S.T.

Domingo 26 de mayo de 2024
No se realizan actividades por feriado
A.T.E.S.T.

Lunes 27 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se funde una primera parte del muro divisorio del tanque séptico, de igual forma se instalan las valvulas de apertura rapida en tanque espesor de lodos y válvula chegue para continuar con las fundidas.
A.T.E.S.T.

Martes 28 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza comité de obra para verificar el avance del contrato, se realiza la fundida del restante del muro divisorio del tanque séptico, se funde los dos muros internos del tanque espesor de lodos.
A.T.E.S.T.

Miercoles 29 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con la fundida del muro perimetral del tanque espesor de lodos, se prepara la piedra rajon para el concreto ciclopeo del tanque séptico.

Jueves 30 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente 2 interventoria
Actividades: se inicia con el concreto ciclopeo de los dos compartimientos del tanque séptico, se prepara la fundida de la caja de salida.

Viernes 31 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente de obra
Actividades: se terminan de instalar accesorios del tanque espesor de lodos, se termina el concreto ciclopeo en uno de los compartimientos del tanque séptico y falta poco para terminar el segundo.

Miercoles 01 de mayo de 2024 Santo Domingo
Clima: nublado con precipitaciones en la tarde
Personal: oficial, ayudante
Actividades: Se termino de alistar el terreno para poder realizar el concreto de limpieza, se conforma una parte del concreto de 2000 psi para poder trabajar en seco en el futuro canal de entrada.

Jueves 02 de mayo de 2024
Clima: nublado con precipitaciones en la tarde
Personal: oficial, ayudante
Actividades: se continua con la conformacion del concreto de limpieza en el canal y camara de entrada de la PTAR, las lluvias impiden un poco las actividades y rendimiento.

Viernes 03 de mayo de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en diferentes horarios
Personal: oficial, ayudante
Actividades: se continua con el trabajo de mezclado de concreto de limpieza previo al inicio de la actividad de acero de refuerzo para estructuras en concreto del canal de entrada.

Sábado 04 de mayo de 2024
No se realizan actividades

Domingo 05 de mayo de 2024
No se realizan actividades

Lunes 06 de mayo de 2024
No se realizan actividades

Martes 07 de mayo de 2024
No se realizan actividades