		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
MUNICIPIO: Sumapaz	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	DÍA: 138	DE: 240	CONTRATO No. CIN-456-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	sábado, 18 de mayo de 2024



Se realiza limpiea total del tanque Fafa (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realizo el almacenamiento de lodos correspondites en los pozos septicos (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realiza demolición de roca para dar paso a la instalación de tuberia PVC (PTAR LA UNION).



Se empiezan actividades de relleno con material de excavación en la parte lateral del tanque séptico. (PTAR LA UNION).



Se realizan anclajes con eposiko sika al refuerzo estructural del muro interno del tanque Fafa (PTAR LA UNION).



se realiza figuracion de acero para el muro interno del tanque Fafa (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realizan excavaciones manuales para realizar tanque de espesor de lodos (PTAR NUEVA GRANADA).



(PTAR NUEVA GRANADA).



se evidencia señalizacion de la Ptar (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza señalizacion con advertenca de riesgo de caidas (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza acopio de material de RCD (PTAR NUEVA GRANADA).



La Ptar cuenta con extintor de emergencias (PTAR NUEVA GRANADA).

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
MUNICIPIO: Sumapaz	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".**	REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DÍA: 145**	**DE: 240**	**CONTRATO No.** CIN-456-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GHW SUMAPAZ	

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**	**sábado, 18 de mayo de 2024**



Se realizo el solado del canal de entrada (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realiza intalación de tuberia saliente de la caja de valvulas de apertura rapida del tanque séptico (PTAR LA UNION).



Se realiza demolición de roca para dar paso a la instalación de tuberia PVC (PTAR LA UNION).



Se realiza intalación de tuberia del area de secado de lodos. (PTAR LA UNION).



Se realiza fundida de caja de valvulas de apertura rapida del tanque septico (PTAR LA UNION).



Se realiza fundida de caja del tanque Fafa



Se realiza comité de obra con todos los profesionales en la PTAR, como evidencia se realiza el acta No. 14,(PTAR LA UNION).



Se realiza intalación para encofrar muro que se va fundir en el tanque Fafa (PTAR LA UNION).



Se realizan actividades de relleno con material de excavación (PTAR LA UNION).



Se realizan atraques con tortones en alambre para fijar la formaleta que encofra el muro que se va a fundir entre el tanque séptico,(PTAR LA UNION).



Se realiza la instalación de tuberia PVC con su correspondiente valvula de apertura rapida del tanque que se va a convertir en humedal (PTAR LA UNION).



Se ingresan moldes metalicos para realizar pruebas de concreto (PTAR LA UNION).

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
MUNICIPIO: Sumapaz	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".**	REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DÍA: 152**	**DE: 240**	**CONTRATO No.** CIN-456-2023	
			CONTRATISTA:	CONSORCIO GHW SUMAPAZ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**	**martes, 18 de junio de 2024**



Se evidencia señalización peatonal de la Ptar (PTAR LA UNION).



Se realizan pases de 4" en el muro que se va fundir entre el tanque Fafa. (PTAR LA UNION).



Se ingresa a la Ptar marcos para tapas de inspección de las cajas que van a contener las valvulas de apertura rapida, (PTAR LA UNION).



Muro interno que se va fundir en el tanque Fafa (PTAR LA UNION).



Se realiza acopio de roca para realizar los correspondientes ciclopeos (PTAR LA UNION).



Se realiza fundida de los muros internos del tanque Séptico, (PTAR LA UNION).



Se realiza instalción de tuberia PVC con sus correspondientes valvulas de apertura rapida y conexión a by pass (PTAR LA UNION).



Se realizan testigos de concreto para pruebas de laboratorio (PTAR LA UNION).



Se realiza el correspondinete desencofre del muro interno que contiene el pase de precion del tanque séptico, (PTAR LA UNION).



Se realiza el correspondiente desencofre del segundo muro interno del tanque séptico, (PTAR LA UNION).



Vista del Tanque séptico con los dos muros internos fundidos (PTAR LA UNION).



Caja de inspección que contiene la valvula de apertura rapida del tanque Fafa (PTAR LA UNION).

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
MUNICIPIO: Sumapaz	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	DÍA: 159	DE: 240	CONTRATO No. CIN-456-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 18 de agosto de 2024

		
Se realizan cajas de inspección que contienen las valbvular de apertura rapida del tanque séptico, (PTAR LA UNION).	Se realizo el solado del canal de entrada (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).	Se realiza intalación de roca para ciclopeos, (PTAR LA UNION).
		
Cajas de inspección que contienen todas las valvulas de apertura rapida de la Ptar (PTAR LA UNION).	Se realiza comité de obra con todos los profesionales en la PTAR, como evidencia se realiza el acta No 16 , (PTAR LA UNION).	Se realiza fundida del tanque de espesor de lodos (PTAR NUEVA GRANADA).
		
Se realizan remates en el tanque de espesor de lodos (PTAR NUEVA GRANADA).	se rematan pases de 4" para los desagues del tanque Fafa, (PTAR LA UNION).	Se realiza relleno por capas con material de excavación con su correspondiente apisonador manual. (PTAR NUEVA GRANADA).
		
Se realiza fundida del muro interno del tanque Fafa (PTAR LA UNION).	Se realiza fundida de los ciclopeos del tanque séptico (PTAR LA UNION).	Se replantea ciclopeos del tanque que se va convertir en humedal (PTAR LA UNION).

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
MUNICIPIO: Sumapaz	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	DÍA: 164	DE: 240	CONTRATO No. CIN-456-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 18 de agosto de 2024



señalizacion del sendero peatonal de la Ptar (PTAR LA UNION).



Valla publicitaria de la Ptar (PTAR LA UNION).



Se realiza disposicion de rocas en el tanque que se va convertir en humedal para realizar su debido ciclopeo (PTAR LA UNION).



Se realiza ciclopeo del tanque Fafa (PTAR LA UNION).



Punto ecologio de la Ptar (PTAR NUEVA GRANADA).



Campamento de la Ptar (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza acabados de pasamuro en el tanque Fafa (PTAR LA UNION).



Se realizo el solado del canal de entrada (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realizan ciclopeos en el tanque Fafa (PTAR NUEVA GRANADA).



Se funden muros internos del tanque de espesor de lodos (PTAR NUEVA GRANADA).



Se continua con la disposicion de rocas en el tanque que se va convertir en humedal para realizar su debido ciclopeo (PTAR LA UNION).



Se realiza figuración de acero para caja que va ubicada al final del tanque que se va convertir en humedal (PTAR LA UNION).